NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN PLACA HUELLA DE LA VÍA CENTRO DE ACOPIO A LA VEREDA EL RETIRO EN EL CORREGIMIENTO DE POPONTE MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Periodo:	ENERO DE 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 de 09 De agosto de 2024

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN ____
CON ENTES TERRITORIALES __X__
CONVENIOS SOLIDARIOS_____

Respetado subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado si aplica

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado si aplica: 1059-2022

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 15 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	002 - 2023		
ENTIDAD:	CONSORCIO EL RETIRO	NIT:	901.722.360-3
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN PLACA HUELLA DE LA VÍA CENTRO DE ACOPIO A LA VEREDA EL RETIRO EN EL CORREGIMIENTO DE POPONTE MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.		
FECHA DE INICIO:	21/07/2023	LPO-003-2022	SVRG – ALCALDIA DE CHIRIGUANA
VALOR INICIAL:	$ 11.674´081.488,00 **CON IVA**		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$ 11.674´081.488,00 **CON IVA**		
DESEMBOLSO:	N/A		
DESEMBOLSO REALIZADO:	N/A		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	6 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22/03/2025		

1.3 INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
N/A				

1.4 RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

1.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2803	2023	CDP 2803-4		$11.700.000.000	0	$11.700.000.000

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos de obra derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2. CONTRATOS DERIVADOS

2.1 . CONTRATO DE OBRA No. 002-2023

Contratista: Consorcio el retiro

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1059-2022

Contratista: CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

2.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS	NIT:	901.598.885-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTEGRAL INGENIEROS INTEGROS S.A.S con NIT.901.392.500-0 con un porcentaje de participación del 95% y CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.AS con NIT. 901.174.437-1 con un porcentaje de participación de 5%		
OBJETO:	Interventoría técnica. Administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias en los municipios del Departamento de Cesar del programa "Colombia Rural" Lote 3		
FECHA DE INICIO:	11/10/2022	SVR-62231	SVRG
VALOR INICIAL:	$ 4.257´345.866 **INCLUIDO IVA**		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$ 4.257´345.866 **INCLUIDO IVA**		
ANTICIPO	20% - No entregado		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	Hasta diciembre 31 de 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	5 MESES		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta MAYO 31 de 2025		

2.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1064822	2022	11	-	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$0
148823	2023	11		$1 .770.000.000	$1 .770.000.000	$0
209524	2024	11		$2 .447.345.866	$1.434.332.557	$1.013.013.309

2.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 28	$138.692.068	$26.351.493	-	$165.043.561

2.6 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 28 De fecha 01 al 31 para el período ENERO el contrato reporta un avance de 80%

2.7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $3.409.376.118 80%
Total, inversión ejecutada: $3.409.376.118 80%

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el presente mes la contratista continua con las actividades de ampliación y conformación de banca entre las abscisas K0+050 y K1+150.
Para el presente informe el contrato de obra cuenta con un porcentaje de obra ejecutada de 2%, según el cronograma de obra entregado el avance a la fecha debería ser de 37%, presentando un atraso en la ejecución de obra del 35%.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se adelanta un proceso sancionatorio al Contrato 1059-2022 con No. de radicado 2024I-VBOG-085582 del 8 de noviembre del 2024 y fecha de audiencia del 5 de diciembre del 2024.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 CORRESPONDENCIA TRAMITIDA DURANTE EL PERIODO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA DE OBRA.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-CELRETIRO-401-2025	17/01/2025	JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS	REVISION CRONOGRAMA DE OBRA
INT-ALCHIRIGUANA-404-2025	20/01/2025	ALDRIN NICOLAS SALAZAR BAUTE	SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE LOS TRAMITES DE PERMISOS DE OCUPACION DE CACUCE DEL cto 002-2023
CORREO	26/01/2025	LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR	CAMBIO DE CORREO
CER-001-2025	27/01/2025	LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR	ENTREGA DE HOJAS DE VIDA

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



Ing. Onna María Zuleta
MATRICULA PROFESIONAL: 68202134477STD
DIRECTORA TERRITORIAL