	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA** **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **INFORME MENSUAL SUPERVISOR**	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

Ingeniero: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
NOMBRE JEFE UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	ENERO DE 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	Mejoramiento de vía rural de la vereda La Argentina en el Municipio de La Jagua de Ibirico Departamento del Cesar

LONGITUD DEL CORREDOR: 5 KM

CONTRATO DE OBRA No.	401-2022		
CONTRATISTA:	UT Vías Veredales La Jagua	NIT:	901639769-7
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	Mejoramiento de vía rural de la vereda La Argentina en el Municipio de La Jagua de Ibirico Departamento del Cesar		
Fecha de Inicio:	2/11/2022	No. de Oficio:	NA
Valor Inicial:	$		4.183.215.090,88
Valor Adiciones:	$		-
Adición 1:			
Valor Actual:	$		4.183.215.090,88
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:	$		-
Saldo por Amortizar:	$		4.183.215.090,88
Plazo Inicial:			14 meses
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:			2/11/2023

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

			$ 4.183.215.090,88	$ -	
TOTAL					

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0,0%

% Básico ejecutado acumulado: 0,0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…		
…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	
…	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
	1
	REINICIO

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE SEGUROS DE ESTADO SA

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 418.321.509,10		2/11/2022	3/05/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 209.160.754,55		2/11/2022	2/01/2027
Estabilidad de la Obra	$ 209.160.754,55			
Calidad de estudios y diseños				

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Resp civil extracontractual RCE	$ 400.000.000,00	85-40-101053734	2/11/2022	2/01/2024
Predios, Labora y Operaciones				

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...	...				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1059 de 2022		
CONTRATISTA:	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias	NIT:	901598885-6
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	Interventoría técnica. Administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias en los municipios del Departamento de Cesar del programa “Colombia Rural” Lote 3		
Fecha de Inicio:	Octubre 11 de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$		4.257.345.866,00
Valor Adiciones:			
Adición 1:	$		-
Adición 2:			
Valor Actual:	$		4.257.345.866,00
Anticipo Entregado:	$		-
Anticipo Amortizado:	$		-
Saldo por Amortizar:	$		-
Plazo Inicial:			27 meses
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:			Diciembre 31 de 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
TOTAL					

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1	$ -	$ -	$ -

Acta Mensual de Costos No. 2		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 3		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 4		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 5		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 6		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 7		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 8		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 9		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 10		$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NO APLICA	1
NO APLICA	2
NO APLICA	3
NO APLICA	4

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NO APLICA	
NO APLICA	
NO APLICA	
NO APLICA	
NO APLICA	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 425.734.587	400041789	11/10/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 851.469.173	400041789	11/10/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 851.469.173	400041789	11/10/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1.277.203.760	400041789	31/12/2024	31/12/2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA	OBSERVACIONES

No.	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...	...				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

En el mes de enero la interventoria entrego observaciones a los estudios, por lo tanto hasta el momento no se tiene un programa de obra aprobado

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,



OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
CC: 76.325.184 POPAYAN.