	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA** **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **INFORME MENSUAL SUPERVISOR**	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

Ingeniero: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
NOMBRE JEFE UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	FEBRERO DE 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	Mejoramiento de vía rural de la vereda La Argentina en el Municipio de La Jagua de Ibirico Departamento del Cesar

LONGITUD DEL CORREDOR: 5 KM

CONTRATO DE OBRA No.	401-2022		
CONTRATISTA:	UT Vías Veredales La Jagua	NIT:	901634339-0
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	Mejoramiento de vía rural de la vereda La Argentina en el Municipio de La Jagua de Ibirico Departamento del Cesar		
Fecha de Inicio:	2/11/2022	No. de Oficio:	NA
Valor Inicial:	$		4.183.215.090,88
Valor Adiciones:	$		-
Adición 1:			
Valor Actual:	$		4.183.215.090,88
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:	$		-
Saldo por Amortizar:	$		4.183.215.090,88
Plazo Inicial:			14 meses
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:			2/11/2023

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			$ 4.183.215.090,88	$ -	
TOTAL					

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 34,8%

% Básico ejecutado acumulado: 0,0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…		
…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	
…	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
	1
	REINICIO

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE SEGUROS DE ESTADO SA Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**

		Anexo No. 5	Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 418.321.509,10		2/11/2022	3/05/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 209.160.754,55		2/11/2022	2/01/2027
Estabilidad de la Obra	$ 209.160.754,55			
Calidad de estudios y diseños				

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Resp civil extracontractual RCE	$ 400.000.000,00	85-40-101053734	2/11/2022	2/01/2024
Predios, Labora y Operaciones				

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...	...				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
UTVNJ-OF-004	3/02/2023	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS	VISITA TECNICA DE OBRA
GISP 005	6/02/2023	UNION TEMPORAL VIAS VEREDALES DE LA JAGUA	REPROGRAMACIÓN DE VISITA TECNICA DE OBRA
GISP 072	10/02/2023	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN REVISIÓN DE AJUSTES DE DISEÑOS A LOS PROYECTOS

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

Objeto:	Interventoría técnica. Administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias en los municipios del Departamento de Cesar del programa “Colombia Rural” Lote 3		
Fecha de Inicio:	Octubre 11 de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$		4.257.345.866,00
Valor Adiciones:			
Adición 1:	$		-
Adición 2:			
Valor Actual:	$		4.257.345.866,00
Anticipo Entregado:	$		-
Anticipo Amortizado:	$		-
Saldo por Amortizar:	$		-
Plazo Inicial:			
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			27 meses
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:			Diciembre 31 de 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
TOTAL					

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1	$ -	$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 2		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 3		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 4		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 5		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 6		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 7		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 8		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 9		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 10		$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NO APLICA	1
NO APLICA	2
NO APLICA	3
NO APLICA	4

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NO APLICA	

NO APLICA	
NO APLICA	
NO APLICA	
NO APLICA	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
23/12/2020	81	Aprobada	APROBADA
19/05/2021	33	Aprobada	APROBADA
22 Y 23/09/2021	65	Aprobada	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 425.734.587	400041789	11/10/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 851.469.173	400041789	11/10/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 851.469.173	400041789	11/10/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1.277.203.760	400041789	31/12/2024	31/12/2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...	...				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-ALCLAJAGUA-020-202	14/02/2023	OVELIO ENRIQUE JIMENEZ MACHADO Alcalde de La Jagua de Ibirico	Convenios 1970, 1864 y 1875 de 2021 - Contratos 425-329 y 401 de 2022 – Su comunicación GISP-072 de febrero 10 de 2023
INT-ALCLAJAGUA-035-2023	10/03/2023	CARLOS ENRIQUE LOPEZ MEJIA Representante Legal Unión Temporal Vías Veredales La Jagua	Respuesta Comunicaciones UTVVLJ 002 y UTVVLJ004 de febrero 23 y marzo 03, respectivamente. Solicitud suspensión contrato.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

El contrato de obra derivado se encuentra en la etapa de la actualizacion de estudios y diseños, se presenta una dificultatd para poder acceder al sitio de las obras ya que se esta ejecutando un contrato de placa huella en la via Argentina del norte por parte de la Gobernacion del Cesar, que impide llegra a la via Argentina Sur

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,

OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
CC: 76.325.184 POPAYAN.