NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	Mejoramiento de la Vía Rural que conduce a la Vereda Las Nubes
Periodo:	MAYO DE 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3071 DEL 22/08/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	1875-2021 LA JAGUA ARGENTINA SUR		
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	401-2022		
CONTRATISTA:	UT Vías Veredales La Jagua	NIT:	901.629.789-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CARLOS ENRIQUE LOPEZ MEJIA		
OBJETO:	Mejoramiento de vía rural de la vereda La Argentina en el Municipio de La Jagua de Ibirico Departamento del Cesar		
FECHA DE INICIO:	2/11/2022	AMJI-LP-022	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

VALOR INICIAL:	$ 4.183.215.090,88 INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONES:	$ 0
ADICIÓN 1:	NO APLICA
ADICIÓN NN:	NO APLICA
VALOR ACTUAL:	$ 4.183.215.090,88 INCLUIDO IVA
ANTICIPO	NO APLICA
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	14 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	NO APLICA
PRÓRROGA N:	NO APLICA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02/01/2024

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ___				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.931.007.604	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		0 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		0%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 31.83%
Meta física ejecutada 0%:

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2022
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/12/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 855.679.951,10		08/09/2022	08/0/2024
Buen Manejo Anticipo	$			

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 427.839.975,55		08/09/2022	08/11/2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$ 427.839.975,55		08/09/2022	08/11/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$427.839.975,55	85-40-101053439	08/09/2022	08/11/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 - 2022		
CONTRATISTA:	LUIS ALBERTO GARCIA	NIT:	901598885-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	11/10/2022	IP-MC-DT-CES-011-2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	27 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	NO APLICA		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1064822	2022	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$40.000.000	$40.000.000,00	$0.00
148323	2023	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$1.770.000.000	$381.148.149,00	$1.389.515.464

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 8	$82.054.600	$15.590.374,00		$97.644.974,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 8 05/2023 para el período MAYO el contrato reporta un avance de 0,0%

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ %
Total inversión ejecutada: $ %

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$425.734.586,60	400041789	28/06/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$851.469.173,20	400041789	28/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$851.469.173,20	400041789	31/06/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	1.277.203.759,80	400041789	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-UTNUBES-067-2023	14/05/2023	Doctora NATALIA ANDREA ROJAS NAVARRO Representante Legal Unión Temporal Pavimentos Las Nubes	Reiteración presunto incumplimiento obligaciones contrato 329 de 2022
INT-ALCALDES CESAR-072-2022	24/05/2023	Doctores MELLO CASTRO GONZALEZ Alcalde de Valledupar MARTIN GUILERMO ZULETA MIELES Alcalde de La Paz OVELIO ENRIQUE JIMENEZ MACHADO Alcalde de La Jagua de Ibirico ANDRY ENRIQUE ARAGON VILLALOBOS Alcalde de El Paso CARLOS IVAN CAAMAÑO CUADRO Alcalde de Chiriguaná CELSO MORENO BORRERO alcalde de Chimichagua Departamento del Cesar	Convocatoria reunión - Convenios 1862-1864-1865-1875-1880-1970-1971- 1985 de 2021

INT-CONTRATISTAS CESAR-073-2022	24/05/2023	Ingenieros JOSÉ JOSÉ AVILÉS NATHALIA ROJAS CARLOS ENRIQUE LÓPEZ YELIZTA DE LA HOZ VEGA GILBERTO IBARRA MEDINA Representantes legales contratistas de obra Mejoramiento Vías Terciarias Departamento del Cesar	Convocatoria reunión - Convenios 1862-1864-1865-1875-1880-1970-1971- 1985 de 2021 y Contratos 329-401-425-017 y LP 003 de 2022
GISP-220	09/05/2023	Señores REPRESENTANTES VEREDA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO UNION TEMPORAL PAVIMENTO LAS NUBES CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS SUPERVISORES DE LA SUBDIRECCION REGIONAL INVIAS - CESAR	REPROGRAMACION DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE OBRAS Y ESTUDIOS Y DISEÑO
UTPLN-10-2023	15/05/2023	Señor CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS Represéntate legal BELIN JERONIMO MARQUES coronado	ENTREGA DE CARATERISTICAS DE LA SUBBASE GRANULAR Y PROPUESTA OFICIAL DEL PROYECTO
GISP-239	18/05/2023	señor NATALIA ANDREA ROJAS NAVARRO R/L U.T PAVIMENTO LAS NUBES	SOLICITUD DE INCLUCION DEL TRAMO DE LA LOMA DEL HUESO EN LOS ESTUDIO Y DISEÑO
GISP-242	18/05/2023	señor NATALIA ANDREA ROJAS NAVARRO R/L U.T PAVIMENTO LAS NUBES	PERMISO DE CANTERAS Y LABORATORIOS DE SUB-BASE

U.T.P.L.N - 11-2023	18/05/2023	Ingeniero LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS	Entrega topografía Unificada las nubes
GISP - 248	23/05/2023	señor NATALIA ANDREA ROJAS NAVARRO R/L U.T PAVIMENTO LAS NUBES	REQUERIMIENTO POR POSIBLE CUMPLIMIENTO OBLIGACION DEL CONTRATO
U.T.P.L.N – 12 - 2023	24/05/2023	Ingeniero LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS	ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS
U.T.P.L.N – 13 - 2023	24/05/2023	Ingeniero LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS	PLAN DE CONTINGENCIA
U.T.P.L.N – 14 - 2023	24/05/2023	Ingeniero LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS	PROCESO CONSTRUCTIVO
U.T.P.L.N – 15 - 2023	24/05/2023	Ingeniero LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS	RESPUESTA A OFICIO int-utnubes-067-2023

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se ha solucionado las dificultades de acceso al tramo a intervenir, se espera que la Alcaldía pueda coordinar con el contratista del tramo anterior.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,

_____

OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA
CC 76325184 POPAYAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 17