NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	***Mejoramiento de vía rural de la vereda Nueva Granada - Zumbador en el Municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar.***
Periodo:	Del 01 del mes de JULIO al 31 del mes de JULIO.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 DEL 09/08/2024

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN ____
CON ENTES TERRITORIALES __X__
CONVENIOS SOLIDARIOS_____

Respetado subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado si aplica

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado si aplica: 425-2022

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 13,25 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	*425-2022*		
ENTIDAD:	*UT Vial Nueva Granada*	NIT:	901.639.769-7
OBJETO:	*Mejoramiento de vía rural de la vereda Nueva Granada - Zumbador en el Municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar*		
FECHA DE INICIO:	*Noviembre 02 de 2022*	AMJI-LP-022	SUDIRECCION VIAS REGIONALES INVIAS – ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR INICIAL:	*$16.296´005.966,31* INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	*$16.296´005.966,31* INCLUIDO IVA		
DESEMBOLSO:	No.19700007199		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$0		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	10 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	NO APLICA		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	*30-Noviembre-2024*		

1.2 Indicar Número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación técnica y demás requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se establezca que se debe acatar la misma.

1.3 INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

1.4 RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

1.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP20221018003	2022	CDP199		$16.296.005.966,31	$3 .234.952.599,09	$13.884.731.807,71

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos de obra derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2. CONTRATOS DERIVADOS

2.1 . CONTRATO DE OBRA No. ***425-2022***

Contratista: ***UT Vial Nueva Granada***

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **1059 de 2022**

Contratista: Consorcio Integral Interventores Vías terciarias

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

2.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 de 2022		
CONTRATISTA:	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias	NIT:	901598885-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	Octubre 11 de 2022	IP-MC-DT-CES-011-2023	SUDIRECCION VIAS REGIONALES INVIAS – ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR INICIAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
ANTICIPO	20% - No entregado		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	Hasta diciembre 31 de 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	NO APLICA		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta diciembre 31 de 2024		

2.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1064822	2022	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$40.000.000	$39.267.439,00	
148823	2023	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$1.770.000.000	$732.561,00	
209524	2024	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$2.447.345.866	$680.700,949	$1.766.644.917

2.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 22	$137.532.672,00	$26.131.208,00	-	$163.663.880,00

2.6 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 22 De fecha 01 al 31 para el período JULIO el contrato reporta un avance de 69.68%

2.7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $2.966.468.738,88 69,68%
Total, inversión ejecutada: $2.966.468.738,88 69,68%

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 CORRESPONDENCIA TRAMITIDA DURANTE EL PERIODO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA DE OBRA.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
UTVNG-OF-079	23 de julio de 2024	Señores CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS Atte.ing. LUIS ALBERTO	APROVACION DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

		GARCIA BOLIVAR Municipio de la jagua de ibirico	
	8 de Julio de 2024	**Señores** **ING. LUIS ALBERTO GARCIA** R.L. Consorcio Integral Interventores Vías Terciarias **ING. ONNA ZULETA ARAUJO** Directora Territorial Cesar – INVIAS	**CERTIFICACION BANCARIA PROVEEDOR**
	15 de julio de 2024	**Señores** **ING. LUIS ALBERTO GARCIA** R.L. Consorcio Integral Interventores Vías Terciarias **ING. ONNA ZULETA ARAUJO** Directora Territorial Cesar – INVIAS	
UTVNG-OF-079	23 de julio de 2024	Señores CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS Atte.ing. LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR Municipio de la jagua de ibirico	APROVACION DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
UTVNG – OF – 080	26 de julio de 2024	Señores CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS	ENTREGA ACTA N*7

		Atte.ing. LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR Municipio de la jagua de ibirico	

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se solicito plan de contingencia previo a la temporada de lluvia que se aproxima en los meses faltantes, así mismo se pidió abrir nuevos frentes de trabajo para recuperar el atraso que se viene presentando.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

_____

Ing. Onna María Zuleta
MATRICULA PROFESIONAL: 68202134477STD
DIRECTORA TERRITORIAL.