	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA** **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **INFORME MENSUAL SUPERVISOR**	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

Ingeniero: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
NOMBRE JEFE UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	NOVIEMBRE DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de Chimichagua Departamento de Cesar del Programa Colombia Rural-Nacional

LONGITUD DEL CORREDOR: 21,5 Km

CONTRATO DE OBRA No.	LP003-2022-		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA NACIONAL 2023	NIT:	901.625.363-1
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de Chimichagua Departamento de Cesar del Programa Colombia Rural-Nacional		
Fecha de Inicio:	2/11/2023	No. de Oficio:	NA
Valor Inicial:	$		737.548.395,00
Valor Adiciones:	$		-
Adición 1:			
Valor Actual:	$		737.548.395,00
Anticipo Entregado:	$		-
Anticipo Amortizado:	$		-
Saldo por Amortizar:	$		-
Plazo Inicial:			
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			3 MESES
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:			02 DE MARZO 2023

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			$ 737.548.395,00	$ -	$ 737.548.395,00

TOTAL					

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
EL CONTRATSITA PRESENTARA UN ACTA AL FINAL DEL CONTRATO			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0,0%

% Básico ejecutado acumulado: 0,0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…		
…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	
…	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
	REINICIO

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE SEGUROS DE ESTADO SA

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 73.754.839,50	11-44-101191577	2/11/2022	2/07/2023
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 147.509.679,00	11-44-101191577	2/11/2022	4/03/2026
Estabilidad de la Obra	$ 210.479.136,00	11-44-101191577	6/03/2022	5/03/2026
Calidad de estudios y diseños	$ 8.042.921,00	11-44-101191577	6/03/2023	5/03/2026

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Resp civil extracontractual RCE	200.000.000.00	11-40-101049381	2/11/2022	4/03/2023
Predios, Labora y Operaciones				

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...	...				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INTVTCESAR-03-ALCALDIAS-008-2022	15/11/2022	ALCALDIA MUNICIPAL	Solicitud Información Convenio 1985 de 2021

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA** **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **INFORME MENSUAL SUPERVISOR**	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1059 de 2022		
CONTRATISTA:	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias	NIT:	901598885-6
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	Interventoría técnica. Administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias en los municipios del Departamento de Cesar del programa “Colombia Rural” Lote 3		
Fecha de Inicio:	Octubre 11 de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	4.257´345.866		
Valor Adiciones:			
Adición 1:	$ -		
Adición 2:			
Valor Actual:	4.257´345.866		
Anticipo Entregado:	$ -		
Anticipo Amortizado:	$ -		
Saldo por Amortizar:	$ -		
Plazo Inicial:	27 meses		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:	0		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	Diciembre 31 de 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
576120			$ -	$ -	$ -
1051621			$ -	$ -	$ -
TOTAL					

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1	$ -	$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 2		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 3		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 4		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 5		$ -	$ -

Acta Mensual de Costos No. 6		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 7		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 8		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 9		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 10		$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NO APLICA	1
NO APLICA	2
NO APLICA	3
NO APLICA	4

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NO APLICA	
NO APLICA	
NO APLICA	
NO APLICA	
NO APLICA	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
23/12/2020	81	Aprobada	APROBADA
19/05/2021	33	Aprobada	APROBADA
22 Y 23/09/2021	65	Aprobada	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 425.734.587	400041789	11/10/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 851.469.173	400041789	11/10/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 851.469.173	400041789	11/10/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1.277.203.760	400041789	5 años a partir del Recibo final	31/12/2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...	...				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

En el mes de noviembre se realizaron las visitas de campo a cada uno de los municipios y se imparte la orden de inicio a los contratos de obra derivados del convenio

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,



OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
CC: 76.325.184 POPAYAN.