MINISTERIO DEL INTERIOR

Al contestar cite Radicado 2022-3-003122-021443 Id: 4717
Folios: 1 Fecha: 2022-08-24 14:21:09
Anexos: 22 Documentos físicos
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C. 24 agosto de 2022

PARA: Ronald Cuello Gómez , Subdirector De Gestión Contractual

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

ASUNTO: INFORME MAYO Y JUNIO CONVENIO No.1896-2021,PAMPLONA–NORTE DE SANTANDER.

En mi condición de supervisor del Convenio No.1896 - 2021 Sacúdete del Municipio de Pamplona–Norte de Santander, me permito allegar a su despacho el informe correspondiente al mes de mayo y junio del 2022.

Cordialmente,

Remberto Alejandro Martinez Polo
Subdirector De Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Subdirección De Seguridad y Convivencia Ciudadana

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO No. 1896 de 2021 PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JUNIO DE 2022

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)."*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Urbano		
BENEFICIARIO:	PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.596.832.800
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$718.574.760
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$1.996.041.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/11/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2022		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. REMBERTO MARTINEZ		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	LAURA CRISTINA QUINTERO CHINCHILLA	10/11/2021	22/11/2021
	LUIS FERNANDO PINZÓN GALINDO	23/11/2021	31/01/2022
	JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA	01/02/2022	31/03/2022
	REMBERTO MARTINEZ	01/04/2022	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	CLAUDIA XIMENA BEDOYA	DD/MM/AAAA	31/03/2022
	DIANA PAOLA ALARCÓN	01/04/2022	30/06/2022
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 109821 No. 8322	10/11/2021 16/01/2022	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 460-47-994000048907	17/11/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	17/11/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$1.796.437.000,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 199.604.000,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0		
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	UN PRIMER DESEMBOLSO equivalente a la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS M/L ($878.258.040) contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. E. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría. F. Publicación en el aplicativo habilitado por Colombia Compra Eficiente de los proyectos de pliegos de condiciones anteriormente descritos.	NO APLICA	22/12/2021	$ 878.258.040
SEGUNDO DESEMBOLSO	UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($359.287.380), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($359.287.380), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 878.258.040
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
460-47-994000048907	Cumplimiento	$ 399.208.200,00	05/11/2021	31/01/2023

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 200-2022	Estudio, diseño y construcción del proyecto SACUDETE al parque tipo 2 opción 6 del municipio de Pamplona del departamento de Norte de Santander.		$ 1.796.437.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	UNION TEMPORAL SACUDETE PAMPLONA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.796.437.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Interventoría técnica, administrativa y financiera a los estudios, diseño y construcción del proyecto SACUDETE al parque tipo 2 opción 6 del Municipio de Pamplona Norte de Santander.		$199.604.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	UNION TEMPORAL INTER SACUDETE PAMPLONA 2022		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$199.604.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA			

PÓLIZA No.	**49-44-101028004**
FECHA DE LA PÓLIZA	**27/04/2022**

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: JUNIO 2022	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	N/A	
INFORME FINANCIERO	JUNIO 30 DE 2022	X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	1.278.054.160,00	X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**N/A**
% EJECUTADO DE OBRA	**N/A**

ESTADO MENSUAL DEL CONVENIO: JUNIO 2022

ESTADO CONVENIO	VIGENTE.
ESTADO OBRA	N/A
EJECUCIÓN FINANCIERA	44% DESEMBOLSADO.
TRÁMITES JURÍDICOS	NINGUNA
OBSERVACIONES	El contrato derivado para obra se encuentra adjudicado: ✓ Licitación LP-AP-001-2022- Estudio diseño y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 2 opción 6 del municipio de Pamplona del departamento de Norte de Santander, adjudicado a: Unión Temporal Sacúdete Pamplona RL- Susana Patricia Uribe Uribe. El contrato derivado se encuentra en proceso de adjudicación: ✓ Concurso de méritos AP-CMA-001-2022 - Interventoría técnica, administrativa y financiera a los estudios, diseños y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 2 - opción 6 del municipio de Pamplona del departamento de Norte de Santander.

SEGUIMIENTO

JUNIO DE 2022

En este mes el Municipio se encuentra adelantando las gestiones para el inicio de las adecuaciones necesarias para que el terreno quede apto para la construcción del proyecto sacúdete. La adecuación del terreno implica adelantar actividades de demolición ya que hay una edificación en el área donde se desarrollará el proyecto; también se requiere la construcción de muros de contención en función de la disposición del terreno que es en terrazas.

Paralelamente el Municipio adelanta la gestión de las actas de inicio de los contratos derivados, para iniciar los estudios y diseños. El objetivo es adelantar los estudios y diseños mientras se realiza la adecuación del terreno.

El Municipio allega el informe mensual y financiero del mes de junio de 2022.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. REMBERTO MARTINEZ POLO Supervisor del Convenio 1896-2021 Subdirección de Infraestructura – Ministerio del Interior	**ING. DIANA PAOLA ALARCÓN SEVILLANO** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Subdirección de Infraestructura – Ministerio del Interior

El futuro es de todos · Mininterior	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	**Código: BS-P3-F3** **Versión: 5** **Vigente Desde: 17/12/2018**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1896 de 2021**, MUNICIPIO DE **PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MAYO DE 2022**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Calle 0 No. 3-13 - Barrio Juan XXIII		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE PAMPLONA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 1.596.832.800
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 399.208.200
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 1.996.041.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	10-11-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-07-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ARQ. CARLOS ARTURO PARADA GELVEZ	**DESDE:** 10-11-2021	
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ING. JOSÉ A. GUERRERO	10-11-2021	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 00 051201 DE FECHA 12-05-2021		
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO			
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 45221 DE FECHA 07-09-2021		
RADICADO VIGENCIAS FUTURAS ENTE GUBERNAMENTAL	No. 2-2021-009386 DE FECHA 25-02-2021		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL			
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	10-11-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	SEGUNDA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	REINICIO 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (CUMPLIMIENTO)	**No.** 460-47-994000048907		
	VIGENCIA DESDE: 05/11/2021		
	VIGENCIA HASTA: 31/01/2023		
VALOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN			$ 1.796.437.000,00
VALOR INTERVENTORÍA			$ 199.604.000,00
VALOR ADICIONAL DE OBRA			$ 0,00

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. E. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría. F. Publicación en el aplicativo habilitado por Colombia Compra Eficiente de los proyectos de pliegos de condiciones anteriormente descritos.	NO APLICA	22/12/2021	$ 878.258.040
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%		
TERCER DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%		
APORTE MUNICIPIO				$ 399.208.200
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.277.466.240,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
460-47-994000048907	Cumplimiento	$ 399.208.200	05/11/2021	31/01/2023

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	200 de 2022	**$ 1.796.437.000,00**
Link de Consulta:	Ver (1)	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	UNIÓN TEMPOPRAL SECUDETE PAMPLONA R.L. SUSANA PATRICIA URIBE URIBE	NIT. 901.591.641-4 C.C. 60.397.778 de Cúcuta

Fecha de Acta de inicio del contrato			Duración 07 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 1	DD/MM/AAAA	
	REINICIO 1	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato		**Fecha Actual de terminación del contrato**	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 1.796.437.000,00**

COMPAÑÍA ASEGURADORA		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No. 49-44-101028174 **Aprobada:** 01/06/2022	
TIPO DE GARANTÍA	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	12/05/2022	12/06/2023
SALARIOS, PRESTACIONES E IND.	12/05/2022	12/12/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	12/12/2022	12/12/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	12/12/2022	12/12/2027
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. 49-40-101008670 **Aprobada:** 01/06/2022	
TIPO DE GARANTÍA	**DESDE**	**HASTA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12/05/2022	12/06/2023
FECHA DE LAS PÓLIZAS	27/05/2022	

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	CI-AP-0207 DE 2022		$ 199.604.000,00
Link de Consulta:	Ver (2)		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	UNION TEMPORAL INTERSACUDETE PAMPLONA 2022 Representante Legal		NIT. 901.600.689-7 C.C. 88.224.016 de Cúcuta
Fecha de Acta de inicio del contrato			Duración 07 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato		**Fecha Actual de terminación del contrato**	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 199.604.000,00**

COMPAÑÍA ASEGURADORA		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No. 49-44-101028245 **Aprobada:** 16/06/2022	
TIPO DE GARANTÍA	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	08/06/2022	08/05/2023
SALARIOS, PRESTACIONES E IND.	08/06/2022	08/01/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	08/01/2023	08/01/2028
FECHA DE LAS PÓLIZAS	16/06/2022	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:		
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
INFORME FINANCIERO	Mayo-2022	30-05-2022
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 1.277.990.260,00	**Corte:** Mayo-2022
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	x	x

OTROS	x	x

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ARQ. CARLOS ARTURO PARADA GELVEZ Supervisor del Convenio Secretario de Planeación Municipal	**ING. JOSÉ ALEXANDER GUERRERO CASTILLA** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Secretaría de Planeación Municipal

Se Anexan ( ) Folios

(1) https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.2919254&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fcreateDateFrom%3d07%2f01%2f2022+19%3a56%3a18%26createDateTo%3d07%2f07%2f2022+19%3a56%3a18%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.2829635%26selectedRequest%3dCO1.REQ.2919254%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal

(2) https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.2985930&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fcreateDateFrom%3d07%2f01%2f2022+19%3a50%3a39%26createDateTo%3d07%2f07%2f2022+19%3a50%3a39%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.2883686%26selectedRequest%3dCO1.REQ.2985930%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1896

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)

INFORME FINANCIERO DEL 30 DE MAYO 2022
MUNICIPIO DE PAMPLONA

PROYECTO (S): SACUDETE TIPO 2

CUENTA (AHORROS) No.001303240200393149 **DEL BANCO:** **BBVA**

VALOR CONVENIO **$ 1.996.041.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 878.258.040,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 399.208.200,00

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	2021-12-22	GIRO 1	$ 878.258.040,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	$ 0,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	$ 0,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 878.258.040,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 878.258.040,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
TOTAL CONTRATADO				**$ 0,00**	**$ 0,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
2021-12-30	$ 55.747,00
2022-01-31	$ 212.707,00
2022-02-28	$ 63.887,00
2022-03-31	$ 63.890,00
2022-04-29	$ 63.893,00
2022-05-31	$ 63.896,00
TOTAL (6)	**$ 524.020,00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (0) **$ 878.258.040,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (0) **$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (6) $ 524.020,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (0) $ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 524.020,00**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 878.782.060,00**

OBSERVACIONES **Solo rendimientos financieros en el Mes de Mayo**

FIRMA

YAMILE RODRIGUEZ VILLAMIZAR
Secretaria de Hacienda y del Tesoro

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.