	PROCESO	Versión: 2
Deporte	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO BS – FR – 038
	FORMATO	
	Informe Final de Supervisión (Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio)	FECHA: 13/05/2021

Teniendo en cuenta las disposiciones internas establecidas en el Manual de Contratación y en el Manual de Supervisión e Interventoría de MINDEPORTE, presento el siguiente informe del estado de ejecución del convenio que se relaciona a continuación:

DATOS GENERALES

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA
DEPENDENCIA	Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte - GIT Infraestructura
CARGO	Profesional especializado
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION	MARTHA PATRICIA NEIRA RUEDAS
NUMERO CONTRATO Y VIGENCIA	CPSP-409-2024

Datos del Contrato:

CONTRATO No. Y VIGENCIA	**CCS-856-2021**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA:	JASEN CONSULTORES S.A.S
NIT:	830.087.225-5.
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX
C.C:	79.649.294
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA TRIBUNA PRINCIPAL DEL ESTADIO JORGE ELIECER GAITÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO.
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
MODIFICACIÓN No.1:	Ampliación del plazo por 5 meses 15 días
MODIFICACIÓN No7:	Suspensión del plazo de ejecución del contrato desde 31 de mayo hasta el 30 junio del 2022 (1 mes)
MODIFICACIÓN No8:	Ampliar el plazo en 6 meses y 13 días
MODIFICACIÓN No12:	Se presenta una modificación de la apropiación presupuestal según el CDP No 121523 del 28 de abril de 2023 emitido por un valor de $31.444.231
MODIFICACIÓN No13:	Ampliar el plazo hasta el 4 julio 2023 y adicionar el valor de $17.712.867
FECHA DE INICIO:	24/11/2021
SUSPENSIÓN NO. 1:	Del 29 de diciembre de 2021 al 12 de enero de 2022
SUSPENSIÓN NO. 2:	Del 18 de enero de 2022 al 31 de enero de 2022
SUSPENSIÓN NO. 3:	Del 01 de febrero de 2022 al 21 de febrero de 2022
SUSPENSIÓN NO. 4:	Del 22 de mayo de 2022 al 21 de junio de 2022
SUSPENSIÓN NO. 5:	Del 31 mayo de 2022 al 30 de junio de 2022
SUSPENSIÓN NO. 6:	Del 01 de julio de 2022 al 31 de julio de 2022
SUSPENSIÓN NO. 7:	Del 23 de septiembre del 2022 al 22 de septiembre de 2022
SUSPENSIÓN NO. 8:	Del 23 de diciembre del 2022 al 15 de febrero 2023
SUSPENSIÓN NO. 9:	Del 16 de febrero del 2023 al 15 de marzo 2023
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.9	Del 16 de marzo del 2022 al 15 de mayo 2023
SUSPENSIÓN NO. 10:	Del 16 de mayo del 2023 al 15 de julio 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	04/07/2023
VALOR APORTE COLDEPORTES (HOY MINISTERIO DEL DEPORTE)	CIENO VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($129.343.912 M/CTE)
VALOR APORTE DEL CONVENIANTE/ ASOCIADO/ CONTRATISTA/ COOPERANTE:	N/A
VALOR ADICIONAL:	MODIFICACIÓN No13: Se adiciona el valor de $17.712.867
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	N/A
VALOR MULTAS:	N/A
VALOR TOTAL:	CIENTO VEINTINUEVE CON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($129.343.912)M/CTE
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TECNICA:	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE:	100%
FECHA DEL INFORME:	22/10/2024

	PROCESO	Versión: 2
Deporte	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO BS – FR – 038
	FORMATO	
	Informe Final de Supervisión (Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio)	FECHA: 13/05/2021

EJECUCIÓN TÉCNICA

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	% DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONAL	SOPORTES
CLAUSULA 1 OBJETO DEL CONTRATO: Interventoría técnica, administrativa, financiera, presupuestal, ambiental y jurídica para construcción de cubierta en la tribuna principal del estadio Jorge Eliecer Gaitán en el Municipio de Puerto Berrio.	100%	Cumplido	Acta de Inicio, 6 periodos facturados.
Obligaciones generales a cargo del(a) Contratista:			
1. Cumplir con el objeto del contrato, aplicando todos sus conocimientos y experiencia.	100%	Cumplido	Se generaron un total de 7 informes mensuales y 31 informes semanales como parte del proceso de supervisión, estos informes proporcionaron un seguimiento detallado del progreso y las actividades relacionadas con el contrato. Además, se elaboró un informe final de interventoría que resume las conclusiones y hallazgos clave derivados de la supervisión.
2. Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato.	100%	Cumplido	Gestiones trámites administrativos durante la ejecución del contrato.
3. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por MINDEPORTE. es decir, abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución del contrato, a personal no autorizado por MINDEPORTE y/o a terceros en general.	100%	Cumplido	Cláusulas del contrato de consultoría.
4. Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas serán de propiedad de MINDEPORTE, y solo podrán ser utilizados para fines propios del contrato.	100%	Cumplido	Contrato de consultoría
5. Dar curso a las directrices impartidas por el Supervisor del contrato.	100%	Cumplido	se generaron un total de 7 informes mensuales y 31 informes semanales y requerimientos.
6. Suministrar al Supervisor del contrato toda la información requerida para el ejercicio oportuno de su gestión	100%	Cumplido	se generaron un total de 7 informes mensuales y 31 informes semanales y requerimientos.
7. Cumplir dentro del término establecido por MINDEPORTE con los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.	100%	Cumplido	se generaron un total de 7 informes mensuales y 31 informes semanales y requerimientos.
8. Presentar los informes (en medio físico y/o magnético) requeridos durante el desarrollo del contrato, de manera oportuna y completa.	100%	Cumplido	se generaron un total de 7 informes mensuales y 31 informes semanales y requerimientos.
9. Estar al día en el pago de los aportes mensuales al sistema de seguridad social (salud y pensión), administradora de riesgos laborales	100%	Cumplido	Planillas de pago de seguridad social.

Deporte	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 2 CÓDIGO BS – FR – 038
	FORMATO Informe Final de Supervisión (Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio)	FECHA: 13/05/2021

(ARL) y parafiscales, si a ello hay lugar, de acuerdo a la normatividad vigente			
10. Dar cumplimiento a los lineamientos dados por MINDEPORTE en lo relacionado con la sostenibilidad y participación en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.	100%	Cumplido	Hasta la fecha del presente informe no se ha requerido estos documentos.
11. Salvaguardar y responder por la conservación, uso adecuado, deterioro y/o pérdida de los equipos y bienes, que le sean asignados por MINDEPORTE.	100%	Cumplido	Hasta el momento esta supervisión no ha suministrado equipos el cual deban salvaguardar y responder.
12. Adelantar las actividades y realizar el cargue de documentos en el SECOP II, que le sean indicados por la entidad durante el desarrollo del proceso contractual en los términos y plazos establecidos por MINDEPORTE.	100%	Cumplido	Hasta el momento esta supervisión no ha suministrado equipos el cual deban salvaguardar y responder.
Obligaciones específicas a cargo del Contratista:			
1. Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contractual se cumpla y que éste sea de la mejor calidad.	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
2. Atender las recomendaciones, solicitudes de información y requerimientos que MINDEPORTE realice.	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
3. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
5. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos.	100%	Cumplido	Póliza inicial No 980-47-994000017644 del 24 de noviembre del 2021. Póliza vigente hasta el 15 de julio del 2026.
6. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización en la oportunidad establecida para el efecto.	100%	Cumplido	Suscripción del contrato de interventoría y su respectiva acta de inicio
7. Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales) así como parafiscales, respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto.	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
8. Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar de conformidad con el estatuto tributario	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
9.Cumplir con normas laborales establecidas en el código sustantivo del trabajo respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
10. Mantener actualizadas las pólizas exigidas por MINDEPORTE, así como el buen estado de uso y funcionamiento del equipo y herramientas necesarias para la ejecución del presente contrato.	100%	Cumplido	Póliza inicial del 21 de junio del 2021. Póliza vigente hasta el 09 de junio del 2022. Póliza de terminación 24 de noviembre hasta el 15 de enero del 2024

Deporte	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 2 CÓDIGO BS – FR – 038
	FORMATO Informe Final de Supervisión (Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio)	FECHA: 13/05/2021

11. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no descuidar en ningún momento el servicio de interventoría a la prestación del servicio.	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
12. Las actividades del componente administrativo indicadas en el ANEXO TÉCNICO SEPARABLE No. 3	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
13. Las actividades del componente técnico indicadas en el ANEXO TÉCNICO SEPARABLE No.3	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
14. Las actividades del componente financiero indicadas en el ANEXO TÉCNICO SEPARABLE No. 3.	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
15. Las actividades del componente ambiental indicadas en el ANEXO TÉCNICO SEPARABLE No. 3.	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
16. Las actividades del componente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional indicadas en el ANEXO TÉCNICO SEPARABLE No. 3.	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
17. Las actividades del componente jurídico indicadas en el ANEXO TÉCNICO SEPARABLE No. 3.	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
18. Cumplir con las actividades y normatividad vigente que hacen parte del componente y los Planes de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) indicadas en el anexo técnico separable.	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
19. Acatar y cumplir con lo establecido en las resoluciones vigentes expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, sobre protocolos de bioseguridad y demás medidas para mitigar, controlar y realizar el manejo adecuado de la Pandemia Coronavirus COVID-19 y demás normas vigentes y concordantes.	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
20. En todo momento durante la vigencia del contrato, el interventor será responsable de contar con el equipo de profesionales y recursos físicos adecuados y suficientes, para realizar efectivamente los procesos y actividades necesarias que le permitan realizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas de obra.	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
21. Ser diligente en desarrollo de la labor de interventoría, y desplegar sus actividades bajo los preceptos legales y técnicos aplicables a este tipo de servicios a nivel de consultoría.	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría

22. Dar soporte y apoyo al Ministerio mediante la elaboración de conceptos técnicos, económicos, financieros, contables, jurídicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y acompañamiento a reuniones cuando ello sea necesario.	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
23. Requerir oportunamente al contratante de obra, de cualquier incumplimiento de las obligaciones precontractuales y contractuales a cargo del contratista de obra.	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
24. Realizar los requerimientos al contratista de obra para adoptar los procedimientos previstos según el caso y comunicarle esta circunstancia al Ministerio a través del supervisor del contrato. En estos casos el Interventor rendirá concepto sobre las acciones a seguir y preparará los documentos que al respecto se requieran.	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
25. Tener a disposición los archivos relacionados con la ejecución de sus obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta del Ministerio o entidad contratante de la obra y a su finalización entregar el archivo a la entidad para su custodia	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría
26. Las demás previstas en el Contrato, las demás previstas en el presente Contrato de Interventoría y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.	100%	Cumplido	Informes de supervisión de contrato de interventoría Informe final de Interventoría

EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

1. DEL APORTE DE COLDEPORTES (HOY MINDEPORTE)

MINDEPORTE aportará la CIENO VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 129.344.217 M/CTE), el cual está sustentado en las cantidades de obra fijadas por el ente ejecutor según el presupuesto de obra:

LINEA DE INVERSIÓN	VALOR APORTE	VALOR EJECUTADO	VALOR LEGALIZADO	SALDO POR PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
CONTRATO CCS-856-2021	$129.343.912	$129.343.912	$ 116.409.523	$12.934.389	100%

	PROCESO	Versión: 2
Deporte	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO BS – FR – 038
	FORMATO Informe Final de Supervisión (Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio)	FECHA: 13/05/2021

2. APORTE DEL ENTE EJECUTOR

ENTE EJECUTOR

LINEA DE INVERSIÓN	VALOR APORTE	VALOR EJECUTADO	VALOR LEGALIZADO	VALOR NO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
N/A	$ 00	$.00	$.00	$ 00.00	0%
TOTAL	$ 00	$.00	$.00	$ 00.00	0%

3. AJUSTES A LAS LINEAS DE INVERSION INICIALES

El supervisor del convenio deja constancia que se realizaron los siguientes ajustes a las líneas de inversión iniciales: N/A

LINEA DE INVERSIÓN	VALOR INICIAL	VALOR FINAL
CCS-856-2021	$111.631.045	$129.343.912
TOTAL	**$111.631.045**	**$129.343.912**

ESTADO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO DEL CONVENIO

- Análisis de la ejecución del contrato dentro del plazo inicialmente estableció y se ejecuto

Modificaciones	
Modificación N.	*Descripción*
MODIFICACIÓN No 1:	Ampliación del plazo por 5 meses 15 días
MODIFICACIÓN No7:	Suspensión del plazo de ejecución del contrato desde 31 de mayo hasta el 30 junio del 2022 (1 mes)
MODIFICACIÓN No 8:	Ampliar el plazo en 6 meses y 13 días
MODIFICACIÓN No 12:	Se presenta una modificación de la apropiación presupuestal según el CDP No 121523 del 28 de abril de 2023 emitido por un valor de $31.444.231
MODIFICCIÓN No13:	Ampliar el plazo hasta el 4 julio 2023 y adicionar el valor de $17.712.867

- Análisis de los recursos presupuestales destinados para la ejecución del contrato fueron ejecutados en su totalidad con sus adicciones.

- Estado de las garantías establecidas en el contrato de interventoría

Pólizas Inicial

COMPANIA ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA N°	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
					DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	22/06/2021	980-47-994000017644	Cumplimiento	$22.326.209	21/06/21	09/06/22
			Pago de salarios, prestaciones sociales E IND	$5.581.552,25	21/06/21	09/12/24
			Calidad del servicio	$22.326.209	21/06/21	09/06/22

Terminación

COMPANIA ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA N°	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
					DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/08/2024	980-47-994000017644	Cumplimiento	$25.868.782,40	24/11/22	15/01/24
			Pago de salarios, prestaciones sociales E IND	$6.467.195,60	24/11/21	15/07/26
			Calidad del servicio	$25.868.782,40	04/07/23	04/01/24

ASPECTOS RELEVANTES SOBRE EL ESTADO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS: El contrato de obra terminó su ejecución al 100%, se cuenta con acta de liquidación y recibo. Se debe liquidar el presente contrato de interventoría.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: El contrato está en proceso de liquidación por parte del grupo de liquidaciones de Mindeporte.

El presente informe se desarrolla de acuerdo con directriz del actual supervisor designado por Mindeporte.
La información suministrada en el presente informe es la recopilada por las actividades de supervisión desarrolladas y por las gestiones realizadas del contratista en el presente periodo del informe.

FECHA DE INFORME: 22 de octubre de 2024

José Albeiro Grisales valencia
Supervisor del CCS-856-2021

Proyectó	Martha Patricia Neira Ruedas	Firma Martha Patricia Neira R.