	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
1	Construction d'un nouveau bâtiment pour l'école primaire de Saint-Pierre-du-Lac, comprenant des salles de classe, une cantine, un gymnase et des espaces extérieurs	1 jour	lun 1/01/24	lun 1/01/24		
2	Phase de préparation	20 jours	lun 1/01/24	lun 29/01/24		
3	Réunion de démarrage du projet	1 jour	lun 1/01/24	lun 1/01/24		Chef de projet
4	Relevé topographique du terrain	5 jours	lun 1/01/24	ven 5/01/24		Géomètre
5	Étude de sol et analyse géotechnique	5 jours	lun 1/01/24	ven 5/01/24		Géotechnicien
6	Obtention des permis de construire	10 jours	lun 8/01/24	ven 19/01/24	4	Chef de projet
7	Appel d'offres et sélection des entreprises	10 jours	lun 8/01/24	ven 19/01/24	4	Chef de projet
8	Signature des contrats avec les entreprises	1 jour	lun 22/01/24	lun 22/01/24	6;7	Chef de projet
9	Mise en place de la base vie et des installations de chantier	5 jours	lun 22/01/24	ven 26/01/24	8	Chef de chantier
10	Installation des clôtures de sécurité et de la signalétique	3 jours	lun 22/01/24	mer 24/01/24	8	Chef de chantier
11	Mise en place des accès provisoires	2 jours	jeu 25/01/24	ven 26/01/24	10	Chef de chantier
12	Phase de gros œuvre	60 jours	lun 29/01/24	ven 19/04/24	5	
13	Terrassements généraux	10 jours	lun 29/01/24	ven 9/02/24	9	Conducteur de travaux
14	Excavation des fondations	5 jours	lun 29/01/24	ven 2/02/24	9	Conducteur de travaux
15	Évacuation des déblais excédentaires	5 jours	lun 29/01/24	ven 2/02/24	9	Conducteur de travaux
16	Réalisation des fondations profondes (pieux)	5 jours	lun 5/02/24	ven 9/02/24	14	Chef de chantier
17	Coulage des semelles filantes et isolées	5 jours	lun 12/02/24	ven 16/02/24	16	Chef de chantier
18	Mise en place du ferraillage	5 jours	lun 12/02/24	ven 16/02/24	16	Chef de chantier
19	Coulage des voiles de soutènement	5 jours	lun 19/02/24	ven 23/02/24	17	Chef de chantier
20	Réalisation du dallage sur terre-plein	5 jours	lun 26/02/24	ven 1/03/24	19	Chef de chantier
21	Construction des murs porteurs du rez-de-chaussée	10 jours	lun 4/03/24	ven 15/03/24	20	Chef de chantier
22	Coulage des poteaux et des voiles du rez-de-chaussée	5 jours	lun 4/03/24	ven 8/03/24	20	Chef de chantier
23	Mise en place des planchers hauts du rez-de-chaussée	5 jours	lun 11/03/24	ven 15/03/24	22	Chef de chantier
24	Construction des murs porteurs du premier étage	10 jours	lun 18/03/24	ven 29/03/24	23	Chef de chantier
25	Coulage des poteaux et des voiles du premier étage	5 jours	lun 18/03/24	ven 22/03/24	23	Chef de chantier
26	Mise en place des planchers hauts du premier étage	5 jours	lun 25/03/24	ven 29/03/24	25	Chef de chantier
27	Construction de la cage d'escalier centrale	5 jours	lun 1/04/24	ven 5/04/24	26	Chef de chantier
28	Réalisation de la toiture-terrasse	10 jours	lun 8/04/24	ven 19/04/24	27	Chef de chantier
29	Mise en place de l'étanchéité et des relevés	5 jours	lun 8/04/24	ven 12/04/24	27	Chef de chantier
30	Pose des garde-corps et des équipements techniques	5 jours	lun 15/04/24	ven 19/04/24	29	Chef de chantier
31	Phase de second œuvre	40 jours	lun 22/04/24	ven 14/06/24	12	
32	Installation des cloisons intérieures	10 jours	lun 22/04/24	ven 3/05/24	28	Chef de chantier
33	Pose des cloisons de distribution en placoplâtre	5 jours	lun 22/04/24	ven 26/04/24	28	Chef de chantier
34	Réalisation des cloisons de séparation des salles de classe	5 jours	lun 29/04/24	ven 3/05/24	33	Chef de chantier
35	Mise en place des menuiseries extérieures	10 jours	lun 6/05/24	ven 17/05/24	32	Chef de chantier
36	Pose des fenêtres et des portes-fenêtres	5 jours	lun 6/05/24	ven 10/05/24	32	Chef de chantier
37	Installation des volets roulants et des stores	5 jours	lun 13/05/24	ven 17/05/24	36	Chef de chantier
38	Réalisation des enduits et des peintures intérieures	15 jours	lun 20/05/24	ven 7/06/24	35	Chef de chantier
39	Application des enduits de finition sur les murs et plafonds	10 jours	lun 20/05/24	ven 31/05/24	35	Chef de chantier
40	Peinture des murs, plafonds et boiseries	5 jours	lun 3/06/24	ven 7/06/24	39	Chef de chantier
41	Pose des revêtements de sols	10 jours	lun 3/06/24	ven 14/06/24	39	Chef de chantier
42	Pose du carrelage dans les sanitaires et la cuisine	5 jours	lun 3/06/24	ven 7/06/24	39	Chef de chantier
43	Installation du revêtement de sol souple dans les salles de classe	5 jours	lun 10/06/24	ven 14/06/24	41	Chef de chantier
44	Phase de finitions	20 jours	lun 17/06/24	ven 12/07/24	31	
45	Installation des équipements sanitaires	5 jours	lun 17/06/24	ven 21/06/24	42	Chef de chantier
46	Pose des lavabos, WC et urinoirs	3 jours	lun 17/06/24	mer 19/06/24	42	Chef de chantier
47	Raccordement des équipements sanitaires	2 jours	jeu 20/06/24	ven 21/06/24	46	Chef de chantier
48	Installation des équipements de cuisine	5 jours	lun 24/06/24	ven 28/06/24	45	Chef de chantier
49	Pose des meubles de cuisine	3 jours	lun 24/06/24	mer 26/06/24	45	Chef de chantier
50	Raccordement des équipements de cuisine	2 jours	jeu 27/06/24	ven 28/06/24	49	Chef de chantier
51	Pose des équipements techniques	5 jours	lun 1/07/24	ven 5/07/24	48	Chef de chantier
52	Installation des radiateurs et des convecteurs	3 jours	lun 1/07/24	mer 3/07/24	48	Chef de chantier
53	Pose des tableaux électriques et des prises de courant	3 jours	mer 3/07/24	ven 5/07/24	52	Chef de chantier
54	Installation des équipements de sécurité	5 jours	lun 8/07/24	ven 12/07/24	51	Chef de chantier
55	Pose des détecteurs de fumée et des alarmes incendie	3 jours	lun 8/07/24	mer 10/07/24	51	Chef de chantier
56	Installation des extincteurs et des blocs de secours	2 jours	jeu 11/07/24	ven 12/07/24	55	Chef de chantier
57	Phase de finitions extérieures	15 jours	lun 15/07/24	ven 2/08/24	44	
58	Réalisation des enduits de façade	10 jours	lun 15/07/24	ven 26/07/24	44	Chef de chantier
59	Application des enduits de finition sur les murs extérieurs	5 jours	lun 15/07/24	ven 19/07/24	44	Chef de chantier
60	Peinture des murs extérieurs et des boiseries	5 jours	lun 22/07/24	ven 26/07/24	59	Chef de chantier
61	Pose des habillages de façade	5 jours	lun 29/07/24	ven 2/08/24	60	Chef de chantier
62	Installation des bardages en bois	5 jours	lun 29/07/24	ven 2/08/24	60	Chef de chantier
63	Pose des habillages en zinc	5 jours	lun 29/07/24	ven 2/08/24	60	Chef de chantier
64	Réalisation des aménagements extérieurs	15 jours	lun 5/08/24	ven 23/08/24	57	
65	Terrassements et nivellement du terrain	5 jours	lun 5/08/24	ven 9/08/24	57	Conducteur de travaux
66	Création des cheminements piétons et des accès	5 jours	lun 12/08/24	ven 16/08/24	65	Chef de chantier
67	Réalisation des enrobés	3 jours	lun 12/08/24	mer 14/08/24	65	Chef de chantier
68	Pose des bordures et des caniveaux	2 jours	jeu 15/08/24	ven 16/08/24	67	Chef de chantier
69	Aménagement des espaces verts et plantations	5 jours	lun 19/08/24	ven 23/08/24	66	Chef de chantier
70	Création des espaces verts et plantations	5 jours	lun 19/08/24	ven 23/08/24	66	Chef de chantier
71	Installation du mobilier urbain et des équipements de jeux	5 jours	lun 19/08/24	ven 23/08/24	66	Chef de chantier
72	Réception des travaux et levée des réserves	10 jours	lun 26/08/24	ven 6/09/24	64	
73	Réception des travaux avec le maître d'ouvrage	1 jour	lun 26/08/24	lun 26/08/24	64	Chef de projet
74	Levée des réserves et corrections éventuelles	5 jours	mar 27/08/24	lun 2/09/24	73	Chef de chantier
75	Nettoyage final du chantier	3 jours	mar 3/09/24	jeu 5/09/24	74	Chef de chantier
76	Remise des clés et des documents de fin de chantier	1 jour	ven 6/09/24	ven 6/09/24	75	Chef de projet
77	Jalon de fin de projet	0 jour	ven 6/09/24	ven 6/09/24	76	

Tâche
Tâche inactive
Jalon
Jalon inactif
Récapitulatif
Récapitulatif inactif
Projet récapitulatif
Tâche externe
Jalon externe
Échéance
Progression manuelle
Tâche manuelle
Début uniquement
Fin uniquement
Durée uniquement
Page 1