Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLO INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES**	**125,5 días**	**lun 14/02/22**	**lun 11/07/22**	**$640.547.333,46**
2	**FIRMA DE ACTA DE INICIO**	**0 días**	**lun 14/02/22**	**lun 14/02/22**	**$0,00**
3	**ETAPA DE DIAGNÓSTICO**	**32 días**	**lun 14/02/22**	**mié 23/03/22**	**$0,00**
4	Revisión de diseños iniciales	15 días	lun 14/02/22	jue 3/03/22	$0,00
5	Radicación de requisitos para PMT	20 días	lun 28/02/22	mié 23/03/22	$0,00
6	Coordinación con Empresas de servicios públicos	15 días	lun 28/02/22	mié 16/03/22	$0,00
7	Apropiación de diseños	0 días	mié 16/03/22	mié 16/03/22	$0,00
8	**INICIO DE OBRA**	**0 días**	**mié 16/03/22**	**mié 16/03/22**	**$0,00**
9	**CIV'S MALLA VIAL**	**87 días**	**lun 21/02/22**	**mié 1/06/22**	**$449.882.047,02**
10	**CIV 14001485**	**22 días**	**mié 16/03/22**	**mar 12/04/22**	**$72.216.985,09**
11	Socialización y preliminares de componentes	5 días	mié 16/03/22	mié 23/03/22	$0,00
12	REPLANTEO GENERAL	2 días	mié 23/03/22	vie 25/03/22	$449.757,00
13	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	7 días	sáb 26/03/22	lun 4/04/22	$3.701.775,17
14	PROTECCION A SUMIDEROS.	2 días	mié 23/03/22	vie 25/03/22	$46.408,00
15	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN.	3 días	mar 29/03/22	vie 1/04/22	$0,00
16	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	5 días	sáb 26/03/22	vie 1/04/22	$0,00
17	BASE GRANULAR BG-A	3 días	vie 1/04/22	mar 5/04/22	$0,00
18	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	mar 5/04/22	mié 6/04/22	$1.332.810,00
19	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100).	3 días	mar 5/04/22	jue 7/04/22	$60.213.998,16
20	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE).	3 días	vie 25/03/22	mar 29/03/22	$5.304.562,56
21	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M.	4 días	sáb 26/03/22	jue 31/03/22	$0,00
22	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	3 días	vie 8/04/22	mar 12/04/22	$167.931,00
23	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	3 días	vie 8/04/22	mar 12/04/22	$88.972,00
24	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	3 días	vie 8/04/22	mar 12/04/22	$613.942,20
25	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M	3 días	vie 8/04/22	mar 12/04/22	$296.829,00
26	**CIV 14001501**	**22 días**	**mié 23/03/22**	**sáb 16/04/22**	**$65.851.744,63**
27	Socialización y preliminares de componentes	5 días	mié 23/03/22	mar 29/03/22	$0,00
28	REPLANTEO GENERAL	2 días	mar 29/03/22	jue 31/03/22	$409.948,00
29	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	7 días	vie 1/04/22	vie 8/04/22	$3.374.122,75
30	PROTECCION A SUMIDEROS.	2 días	mar 29/03/22	jue 31/03/22	$46.408,00
31	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN.	3 días	lun 4/04/22	jue 7/04/22	$0,00
32	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	5 días	vie 1/04/22	jue 7/04/22	$0,00
33	BASE GRANULAR BG-A	3 días	jue 7/04/22	lun 11/04/22	$0,00
34	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	lun 11/04/22	mar 12/04/22	$1.214.840,00
35	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100).	3 días	lun 11/04/22	mié 13/04/22	$54.884.322,24
36	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE).	3 días	jue 31/03/22	lun 4/04/22	$4.835.043,84
37	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M.	4 días	vie 1/04/22	mié 6/04/22	$0,00
38	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	3 días	mié 13/04/22	sáb 16/04/22	$167.931,00
39	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	3 días	mié 13/04/22	sáb 16/04/22	$88.972,00
40	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	3 días	mié 13/04/22	sáb 16/04/22	$559.600,80
41	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M	3 días	mié 13/04/22	sáb 16/04/22	$270.556,00
42	**CIV 14001463**	**22 días**	**mar 29/03/22**	**vie 22/04/22**	**$63.007.701,02**
43	Socialización y preliminares de componentes	5 días	mar 29/03/22	lun 4/04/22	$0,00
44	REPLANTEO GENERAL	2 días	lun 4/04/22	mié 6/04/22	$392.161,00
45	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	7 días	jue 7/04/22	jue 14/04/22	$3.227.724,86
46	PROTECCION A SUMIDEROS.	2 días	lun 4/04/22	mié 6/04/22	$46.408,00
47	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN.	3 días	vie 8/04/22	mar 12/04/22	$0,00
48	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	5 días	jue 7/04/22	mar 12/04/22	$0,00
49	BASE GRANULAR BG-A	3 días	mié 13/04/22	vie 15/04/22	$0,00
50	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	vie 15/04/22	sáb 16/04/22	$1.162.130,00
51	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100).	3 días	vie 15/04/22	mar 19/04/22	$52.502.977,68
52	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE).	3 días	mié 6/04/22	vie 8/04/22	$4.625.258,88
53	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M.	4 días	jue 7/04/22	mar 12/04/22	$0,00
54	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	3 días	mar 19/04/22	vie 22/04/22	$167.931,00
55	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	3 días	mar 19/04/22	vie 22/04/22	$88.972,00
56	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	3 días	mar 19/04/22	vie 22/04/22	$535.320,60
57	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M	3 días	mar 19/04/22	vie 22/04/22	$258.817,00
58	**CIV 14001443**	**22 días**	**lun 4/04/22**	**jue 28/04/22**	**$68.560.357,59**
59	Socialización y preliminares de componentes	5 días	lun 4/04/22	vie 8/04/22	$0,00
60	REPLANTEO GENERAL	2 días	vie 8/04/22	mar 12/04/22	$426.888,00
61	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	7 días	mié 13/04/22	mié 20/04/22	$3.513.549,31
62	PROTECCION A SUMIDEROS.	2 días	vie 8/04/22	mar 12/04/22	$46.408,00
63	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN.	3 días	jue 14/04/22	lun 18/04/22	$0,00
64	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	5 días	mié 13/04/22	lun 18/04/22	$0,00
65	BASE GRANULAR BG-A	3 días	lun 18/04/22	jue 21/04/22	$0,00
66	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	jue 21/04/22	vie 22/04/22	$1.265.040,00
67	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100).	3 días	jue 21/04/22	lun 25/04/22	$57.152.269,44
68	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE).	3 días	mar 12/04/22	jue 14/04/22	$5.034.839,04
69	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M.	4 días	mié 13/04/22	sáb 16/04/22	$0,00
70	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	3 días	lun 25/04/22	jue 28/04/22	$167.931,00
71	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	3 días	lun 25/04/22	jue 28/04/22	$88.972,00
72	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	3 días	lun 25/04/22	jue 28/04/22	$582.724,80
73	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M	3 días	lun 25/04/22	jue 28/04/22	$281.736,00
74	**CIV 14001420**	**22 días**	**vie 8/04/22**	**mié 4/05/22**	**$107.022.661,62**
75	Socialización y preliminares de componentes	5 días	vie 8/04/22	jue 14/04/22	$0,00
76	REPLANTEO GENERAL	2 días	jue 14/04/22	sáb 16/04/22	$667.436,00
77	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	7 días	lun 18/04/22	mar 26/04/22	$5.493.406,46
78	PROTECCION A SUMIDEROS.	2 días	jue 14/04/22	sáb 16/04/22	$46.408,00
79	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN.	3 días	mié 20/04/22	sáb 23/04/22	$0,00
80	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	5 días	lun 18/04/22	sáb 23/04/22	$0,00
81	BASE GRANULAR BG-A	3 días	sáb 23/04/22	mié 27/04/22	$50,00
82	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	mié 27/04/22	jue 28/04/22	$1.977.880,00
83	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100).	3 días	mié 27/04/22	sáb 30/04/22	$89.357.119,68
84	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE).	3 días	lun 18/04/22	mié 20/04/22	$7.871.930,88
85	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M.	4 días	lun 18/04/22	vie 22/04/22	$0,00
86	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	3 días	sáb 30/04/22	mié 4/05/22	$167.931,00
87	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	3 días	sáb 30/04/22	mié 4/05/22	$88.972,00
88	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	3 días	sáb 30/04/22	mié 4/05/22	$911.085,60
89	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M	3 días	sáb 30/04/22	mié 4/05/22	$440.492,00
90	**Componentes (SST, Ambiental, PMT)**	**87 días**	**lun 21/02/22**	**mié 1/06/22**	**$73.222.597,07**
91	**CIV'S CICLORUTAS**	**119 días**	**lun 21/02/22**	**lun 11/07/22**	**$190.665.286,44**
92	**CIV 14000009**	**24 días**	**vie 8/04/22**	**jue 5/05/22**	**$30.518.530,41**
93	Socialización y preliminares de componentes	5 días	vie 8/04/22	jue 14/04/22	$0,00
94	REPLANTEO GENERAL	2 días	jue 14/04/22	sáb 16/04/22	$203.381,64
95	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	6 días	lun 18/04/22	lun 25/04/22	$976.473,91
96	PROTECCION A SUMIDEROS.	2 días	jue 14/04/22	sáb 16/04/22	$0,00
97	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN	3 días	vie 22/04/22	mar 26/04/22	$0,00
98	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	3 días	mar 19/04/22	vie 22/04/22	$0,00
99	BASE GRANULAR BG-A	3 días	mar 26/04/22	vie 29/04/22	$0,00
100	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	2 días	vie 29/04/22	lun 2/05/22	$602.701,20
101	MEZCLA ASFÁLTICA	2 días	lun 2/05/22	mié 4/05/22	$22.536.265,70
102	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	lun 18/04/22	mar 19/04/22	$1.399.265,68
103	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M	3 días	lun 18/04/22	jue 21/04/22	$0,00
104	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	2 días	mié 4/05/22	jue 5/05/22	$223.908,00
105	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	2 días	mié 4/05/22	jue 5/05/22	$177.944,00
106	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	2 días	mié 4/05/22	jue 5/05/22	$1.543.527,00
107	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO	3 días	mar 19/04/22	vie 22/04/22	$21.195,00
108	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO	3 días	vie 22/04/22	mar 26/04/22	$2.087.603,28
109	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA	2 días	mié 4/05/22	jue 5/05/22	$746.265,00
110	**CIV 14000018**	**24 días**	**jue 14/04/22**	**mié 11/05/22**	**$7.059.818,42**
111	Socialización y preliminares de componentes	5 días	jue 14/04/22	mié 20/04/22	$0,00
112	REPLANTEO GENERAL	2 días	mié 20/04/22	vie 22/04/22	$45.314,50
113	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	6 días	sáb 23/04/22	sáb 30/04/22	$217.563,53
114	PROTECCION A SUMIDEROS.	2 días	mié 20/04/22	vie 22/04/22	$0,00
115	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN	3 días	jue 28/04/22	lun 2/05/22	$0,00
116	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	3 días	lun 25/04/22	jue 28/04/22	$0,00
117	BASE GRANULAR BG-A	3 días	lun 2/05/22	jue 5/05/22	$0,00
118	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	2 días	jue 5/05/22	vie 6/05/22	$134.285,00
119	MEZCLA ASFÁLTICA	2 días	vie 6/05/22	mar 10/05/22	$5.021.198,63
120	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	vie 22/04/22	lun 25/04/22	$311.763,76
121	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M	3 días	sáb 23/04/22	mié 27/04/22	$0,00
122	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	2 días	mar 10/05/22	mié 11/05/22	$223.908,00
123	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	2 días	mar 10/05/22	mié 11/05/22	$177.944,00
124	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	2 días	mar 10/05/22	mié 11/05/22	$289.050,00
125	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO	3 días	lun 25/04/22	jue 28/04/22	$33.912,00
126	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO	3 días	jue 28/04/22	lun 2/05/22	$465.129,00
127	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA	2 días	mar 10/05/22	mié 11/05/22	$139.750,00
128	**CIV 14000025**	**24 días**	**mié 20/04/22**	**mar 17/05/22**	**$12.062.609,22**
129	Socialización y preliminares de componentes	5 días	mié 20/04/22	mar 26/04/22	$0,00
130	REPLANTEO GENERAL	2 días	mar 26/04/22	jue 28/04/22	$98.082,60
131	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	6 días	vie 29/04/22	jue 5/05/22	$470.913,21
132	PROTECCION A SUMIDEROS.	2 días	mar 26/04/22	jue 28/04/22	$0,00
133	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN	3 días	mié 4/05/22	vie 6/05/22	$0,00
134	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	3 días	sáb 30/04/22	mié 4/05/22	$0,00
135	BASE GRANULAR BG-A	3 días	vie 6/05/22	mar 10/05/22	$0,00
136	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	2 días	mié 11/05/22	jue 12/05/22	$290.658,00
137	MEZCLA ASFÁLTICA	2 días	jue 12/05/22	sáb 14/05/22	$8.035.915,52
138	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	jue 28/04/22	sáb 30/04/22	$674.808,29
139	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M	3 días	vie 29/04/22	mar 3/05/22	$0,00
140	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	2 días	lun 16/05/22	mar 17/05/22	$223.908,00
141	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	2 días	lun 16/05/22	mar 17/05/22	$177.944,00
142	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	2 días	lun 16/05/22	mar 17/05/22	$707.594,40
143	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO	3 días	sáb 30/04/22	mié 4/05/22	$33.912,00
144	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO	3 días	mié 4/05/22	vie 6/05/22	$1.006.765,20
145	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA	2 días	lun 16/05/22	mar 17/05/22	$342.108,00
146	**CIV 14000048**	**24 días**	**mar 26/04/22**	**lun 23/05/22**	**$12.765.478,93**
147	Socialización y preliminares de componentes	5 días	mar 26/04/22	lun 2/05/22	$0,00
148	REPLANTEO GENERAL	2 días	lun 2/05/22	mié 4/05/22	$95.033,40
149	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	6 días	jue 5/05/22	mié 11/05/22	$456.273,42
150	PROTECCION A SUMIDEROS.	2 días	lun 2/05/22	mié 4/05/22	$0,00
151	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN	3 días	mar 10/05/22	jue 12/05/22	$0,00
152	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	3 días	vie 6/05/22	mar 10/05/22	$0,00
153	BASE GRANULAR BG-A	3 días	jue 12/05/22	lun 16/05/22	$0,00
154	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	2 días	lun 16/05/22	mié 18/05/22	$281.622,00
155	MEZCLA ASFÁLTICA	2 días	mié 18/05/22	vie 20/05/22	$7.786.094,32
156	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	mié 4/05/22	jue 5/05/22	$653.829,79
157	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M	3 días	jue 5/05/22	lun 9/05/22	$0,00
158	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	2 días	vie 20/05/22	lun 23/05/22	$223.908,00
159	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	2 días	vie 20/05/22	lun 23/05/22	$177.944,00
160	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	2 días	vie 20/05/22	lun 23/05/22	$1.403.048,70
161	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO	3 días	vie 6/05/22	mar 10/05/22	$33.912,00
162	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO	3 días	mar 10/05/22	jue 12/05/22	$975.466,80
163	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA	2 días	vie 20/05/22	lun 23/05/22	$678.346,50
164	**CIV 14000067**	**24 días**	**lun 2/05/22**	**sáb 28/05/22**	**$17.561.117,23**
165	Socialización y preliminares de componentes	5 días	lun 2/05/22	vie 6/05/22	$0,00
166	REPLANTEO GENERAL	2 días	vie 6/05/22	mar 10/05/22	$141.635,34
167	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	6 días	mié 11/05/22	mar 17/05/22	$680.018,19
168	PROTECCION A SUMIDEROS.	2 días	vie 6/05/22	mar 10/05/22	$50,00
169	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN	3 días	lun 16/05/22	mié 18/05/22	$0,00
170	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	3 días	mié 11/05/22	sáb 14/05/22	$0,00
171	BASE GRANULAR BG-A	3 días	mié 18/05/22	sáb 21/05/22	$0,00
172	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	2 días	sáb 21/05/22	mar 24/05/22	$419.722,20
173	MEZCLA ASFÁLTICA	2 días	mar 24/05/22	jue 26/05/22	$11.061.345,48
174	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	mar 10/05/22	mié 11/05/22	$974.451,14
175	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M	3 días	mié 11/05/22	vie 13/05/22	$0,00
176	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	2 días	jue 26/05/22	sáb 28/05/22	$223.908,00
177	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	2 días	jue 26/05/22	sáb 28/05/22	$177.944,00
178	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	2 días	jue 26/05/22	sáb 28/05/22	$1.611.164,70
179	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO	3 días	mié 11/05/22	sáb 14/05/22	$38.151,00
180	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO	3 días	lun 16/05/22	mié 18/05/22	$1.453.810,68
181	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA	2 días	jue 26/05/22	sáb 28/05/22	$778.966,50
182	**CIV 14000102**	**24 días**	**vie 6/05/22**	**vie 3/06/22**	**$31.656.416,37**
183	Socialización y preliminares de componentes	5 días	vie 6/05/22	jue 12/05/22	$0,00
184	REPLANTEO GENERAL	2 días	jue 12/05/22	sáb 14/05/22	$194.911,64
185	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	6 días	lun 16/05/22	lun 23/05/22	$1.336.868,33
186	PROTECCION A SUMIDEROS.	2 días	jue 12/05/22	sáb 14/05/22	$0,00
187	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN	3 días	vie 20/05/22	mar 24/05/22	$0,00
188	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	3 días	mar 17/05/22	vie 20/05/22	$0,00
189	BASE GRANULAR BG-A	3 días	mar 24/05/22	vie 27/05/22	$0,00
190	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	2 días	vie 27/05/22	mar 31/05/22	$577.601,20
191	MEZCLA ASFÁLTICA	2 días	mar 31/05/22	jue 2/06/22	$21.745.833,74
192	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	lun 16/05/22	mar 17/05/22	$1.915.702,98
193	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M	3 días	lun 16/05/22	jue 19/05/22	$0,00
194	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	2 días	jue 2/06/22	vie 3/06/22	$223.908,00
195	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	2 días	jue 2/06/22	vie 3/06/22	$177.944,00
196	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	2 días	jue 2/06/22	vie 3/06/22	$2.313.556,20
197	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO	3 días	mar 17/05/22	vie 20/05/22	$50.868,00
198	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO	3 días	vie 20/05/22	mar 24/05/22	$2.000.663,28
199	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA	2 días	jue 2/06/22	vie 3/06/22	$1.118.559,00
200	**CIV 14000118**	**24 días**	**jue 12/05/22**	**jue 9/06/22**	**$48.008.720,68**
201	Socialización y preliminares de componentes	5 días	jue 12/05/22	mié 18/05/22	$0,00
202	REPLANTEO GENERAL	2 días	mié 18/05/22	vie 20/05/22	$309.341,34
203	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	6 días	sáb 21/05/22	sáb 28/05/22	$2.121.723,68
204	PROTECCION A SUMIDEROS.	2 días	mié 18/05/22	vie 20/05/22	$0,00
205	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN	3 días	jue 26/05/22	mar 31/05/22	$0,00
206	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	3 días	lun 23/05/22	jue 26/05/22	$0,00
207	BASE GRANULAR BG-A	3 días	mar 31/05/22	vie 3/06/22	$0,00
208	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	2 días	vie 3/06/22	lun 6/06/22	$916.702,20
209	MEZCLA ASFÁLTICA	2 días	lun 6/06/22	mié 8/06/22	$34.512.486,52
210	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	vie 20/05/22	lun 23/05/22	$3.040.383,46
211	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M	3 días	sáb 21/05/22	mié 25/05/22	$0,00
212	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	2 días	mié 8/06/22	jue 9/06/22	$223.908,00
213	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	2 días	mié 8/06/22	jue 9/06/22	$177.944,00
214	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	2 días	mié 8/06/22	jue 9/06/22	$2.345.929,80
215	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO	3 días	lun 23/05/22	jue 26/05/22	$50.868,00
216	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO	3 días	jue 26/05/22	mar 31/05/22	$3.175.222,68
217	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA	2 días	mié 8/06/22	jue 9/06/22	$1.134.211,00
218	**Componentes (SST, Ambiental, PMT)**	**119 días**	**lun 21/02/22**	**lun 11/07/22**	**$31.032.595,18**
219	**FIN DEL CONTRATO**	**0 días**	**lun 11/07/22**	**lun 11/07/22**	**$0,00**

