YOPAL, 07 DE MAYO DE 2025

CUENTA DE COBRO

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS
NIT 901581950-2

DEBE A:

RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
CC 79.059.521 DE ENGATIVA

LA SUMA DE: CINCO MILLONES CERO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($5.026.560,00)

CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE POR EL PERIODO, correspondiente a la mensualidad vencida desde el 25 de Marzo al 24 de Abril de 2025 - Contrato 022-RAPLL-2024 DEL 18 DE ABRIL DE 2024.

Atentamente,



RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
CEL 311 50 90 590
Direccion Carrera 25 No 10-39 Aguazul Casanare
Email: ing.zrrm@gmail.com

Anexos: Informe Mensual No 10
Certificación Bancaria
Pago Seguridad Social mes de Marzo/2025

Yopal, 7 de Mayo de 2025

Señores
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS
Ciudad

Yo, RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO mayor de edad, identificado/a con la cedula de ciudadanía número 79.059.521, de Engativá , manifiesto libre espontánea y voluntaria, y bajo la gravedad de juramento que según decreto 2231 de diciembre de 2023:

1) SI soy residente en Colombia
2) El presente pago NO va a estar sujeto a la aplicación de costos y deducciones en la prestación del servicio, aplicar tarifa de retención del artículo 383 del E.T. (X).
3) El presente pago SI va a estar sujeto a la aplicación de costos y deducciones en la prestación del servicio, aplicar las tarifas de retención del artículo 392 del E.T. ( ).
4) Mi actividad económica principal según el RUT es: 7112 (Actividades de ingeniería y otras)

Se firma en la ciudad de Yopal, a los Siete (07) días del mes de mayo del año 2025.

Atentamente,

RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
CC No. 79.059.521 de Engativá

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79059521		ZARAMA ROSERO RENE MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 33b 11c 22	YOPAL-CASANARE	3115090590	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1403527309	9483582756	I	2025/04/04	2025/04/11	BANCOLOMBIA	7	$586,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,010,700	$321,800			$2,010,700	$251,400			$0	$0			$2,010,700	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,010,700	$321,800			$2,010,700	$251,400			$0	$0			$2,010,700	$10,500		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$2,010,700	$321,800			$2,010,700	$251,400			$0	$0			$2,010,700	$10,500		$0	$0
1	CC	79059521 ZARAMA RENE	25-14	30	$2,010,700	$321,800	EPS037	30	$2,010,700	$251,400		0	$0	$0	14-23	30	$2,010,700	$10,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,010,700	$321,800			$2,010,700	$251,400			$0	$0			$2,010,700	$10,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79059521		ZARAMA ROSERO RENE MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 33b 11c 22	YOPAL-CASANARE	3115090590	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1403527309	9483582756	I	2025/04/04	2025/04/11	BANCOLOMBIA	7	$586,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$321,800	$1,500	$0	$323,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$321,800	$1,500	$0	$323,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$100	$0	$10,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$100	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$251,400	$1,200	$0	$252,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$251,400	$1,200	$0	$252,600
TOTAL				1	$583,700	$2,800	$0	$586,500

Yopal – Casanare, fecha 7 de Mayo de 2025

OBJETIVO:

Informar a la Supervisión las actividades realizadas y soportes de su ejecución, del periodo comprendido desde 25 de Marzo al 24 de Abril de 2025, en cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 022-RAPLL-2024 DEL 18 DE ABRIL DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO N°	022-RAPLL-2024 DEL 18 DE ABRIL DE 2024
OBJETO:	APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA:	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
N° IDENTIFICACION:	79.059.521 de Engativá
PLAZO:	Catorce (14) Meses
FECHA DE INICIO:	Treinta (30) de Abril de 2024
FECHA DE TERMINACION INICAL	Veintinueve (29) de Junio de 2025
FECHA DE SUSPENSION No 01	Cinco (05) de Agosto de 2024
FECHA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No 01	Cinco (05) de Septiembre de 2024
FECHA DE REINICIACION	Primero (01) de Octubre de 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE 2025
PERIODO DEL INFORME	25 de Marzo de 2025 al 24 de Abril de 2025
N° DE PERIODO:	10 de 14
ESTADO FISICO:	En el presente informe de ejecución el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales presenta una ejecución del 71.43%; del 100% programado
N° PLANILLA DE SEGURIDAD Y PARAFISCALES	Mes de Marzo No 9483582756

2. **REPORTE DE EJECUCION**

No	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	AVANCE	
		Programado	Ejecutado
1	Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución previo inicio del contrato de consultoría (interventoría) objeto de supervisión.	100%	100.00%

Acciones:
Actividad Cumplida 100%
Evidencia:
No Aplica

2	Revisar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera para dar inicio del contrato consultoría (interventoría) objeto de supervisión.	100%	100.00%

Acciones:
Actividad Cumplida 100%
Evidencia:
No Aplica

3	Verificar la existencia del documento por medio del cual el interventor del proyecto haga constar que revisó y aprobó los diseños antes del inicio de la obra	100%	100.00%

Acciones:
Actividad Cumplida 100% (Informe Pre-constructivo)
Evidencia:
No Aplica

4	Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del objeto contractual.	100%	71.43%

Acciones: A la fecha del presente informe el proyecto cuenta con los permisos y licencias para su normal ejecución asi

Licencia de Construcción:
Licencia de construcción según resolución 372-36-3-002 del 9 de enero de 2025, Vigencia Treinta y Seis (36) meses.

Tramites Permiso INVIAS
Permiso Otorgado mediante Resolución No. 001121 del 30 de marzo de 2023
Ampliación en Plazo Resolución 00703/25 hasta el 13 de Julio de 2025.

5	Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista de la interventoría objeto de supervisión, de tal forma que la RAP Llanos intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.	100%	71.43%

Acciones:
Durante el periodo del presente informe se llevó estricto control de la correspondencia generada así:

Evidencia:

Anexo 01

- Oficio GE-100-10-097: Fecha 7 de Abril de 2025: Región Llanos a Consorcio Interbiblioteca. Referencia: Traslado derecho de petición allegado por Roberto Delgado del 31 de marzo de 2025.

6	Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato de obra e interventoría, manteniéndola a disposición de los interesados.	100%	71.43%

Acciones:

Durante el periodo del presente informe, se realizó el apoyo en la organización de la información y de los documentos generados durante la ejecución del contrato,


Evidencia: No Aplica


7	Realizar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución, avance técnico, administrativo, ambiental, financiero, contable y jurídico del contrato de interventoría objeto de la supervisión.	100%	71.43%

Acciones:

Durante el periodo del presente informe se desarrollaron reuniones para analizar el estado de ejecución del proyecto, donde se evidencia según plataforma GESPROY con corte al 30 de Marzo de 2025, Fecha cargue de información 15 de abril de 2025.

La ejecución física del proyecto corresponde a **11.40%,** ejecución financiera del **30.23%**





Linea	Periodos																	
	1 abr-24	2 may-24	3 jun-24	4 jul-24	5 ago-24	6 sep-24	7 oct-24	8 nov-24	9 dic-24	10 ene-25	11 feb-25	12 mar-25	13 abr-25	14 may-25	15 jun-25	16 jul-25	17 ago-25	18 sep-25
* Valor Planeado (PV)	3	17	31	36	36	36	165	378	534	691	988	1692	2477	3733	5310	6424	7476	8297
* Valor Ganado (EV)	3	17	31	36	36	36	165	378	545	576	710	946						
* Costo Actual (AC)	3	17	31	36	36	36	165	378	545	576	710	946						
Cumplimiento en la programación (SPI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1,02	0,83	0,72	0,56						
Cumplimiento del costo (CPI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
Retraso SV(t) Meses		0,03	0,07	0,03	1,07	2,10	0,03	0,07	-0,03	0,80	1,03	1,17						



Fuente : Imágenes Plataforma Gesproy

Evidencia:

Anexo 2.

- Acta de reunión de fecha 29 de marzo de 2025 Interventoría, Contratista y Región Llanos Avance del proyecto.
- Acta de reunión de fecha 9 y 21 de abril de 2025 Interventoría, Contratista y Región Llanos Avance del proyecto.

8	Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos de obra e interventoría con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos.	100%	71.43%

Acciones:

A continuación, se presenta el informe de estado del proyecto y de seguimiento a la fecha del presente informe

INFORME DE ESTADO DE LOS PROCESOS DE OBRA E INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA No 020-RAPLL-2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER BIBLIOTECA
NIT	901,820.682-1
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ANDRÉS BOHÓRQUEZ PEREZ
IDENTIFICACIÓN	1.032.396.969
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR	SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($729.626.881,00)
PLAZO	TRECE (13) MESES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
ENTIDAD CONTRATANTE	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL LLANO RAP-LLANOS
SUPERVISIÓN	NERY OROS ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
FECHA DE INICIO	21 DE MAYO DE 2024
DIAS CALENDARIO	395
FECHA TERMINACION	**20 de junio de 2025**
FECHA ACTA DE SUSPENSION	5 de agosto de 2024
PLAZO DE SUSPENSION	Un (01) Mes
FECHA ACTA DE AMPLIACION EN PLAZO	5 de septiembre de 2024
PLAZO DE AMPLIACION A LA SUSPENSION	Veintisiete (27) días
FECHA DE REINICIACION	1 de octubre de 2024
TIEMPO TOTAL SUSPENSION	Cincuenta y Siete (57) días
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	15 de agosto de 2025

ESTADO	**EN EJECUCION**

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA 009-RAPLL-2024	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS
NIT	901,791.925-3
REPRESENTANTE LEGAL	VÍCTOR MANUEL ÁVILA FONSECA
IDENTIFICACIÓN	6.775.413
OBJETO	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR	SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ML/CTE. ($7.496.291.651,00)
PLAZO	DOCE (12) MESES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION PUBLICA
ENTIDAD CONTRATANTE	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL LLANO RAP-LLANOS
SUPERVISOR	NERY OROS ORTIZ
FECHA DE INICIO	25 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	**24 DE JULIO DE 2025**
ACTA DE SUSPENSION No 01	5 DE AGOSTO DE 2024
PLAZO DE SUSPENSION	UN (01) MES
ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No 01	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE REINICIACION	1 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO DE AMPLIACION A LA SUSPENSION	VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

ESTADO	**EN EJECUCION**

Balance General Proyecto

BALANCE DEL PROYECTO	PROGRAMADO	CONTRATADO
CONTRATO DE OBRA	$ 7,497,010,031	$ 7,496,291,65
CONTRATO DE CONSULTORIA	$ 729,629,614	$ 729,626,88
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION	$ 70,371,840	$ 70,371,84
TOTAL	$ 8,297,011,485	$ 8,296,290,37
SALDO SGR RAP		$ 721,11
SUMAS IGUALES	$ 8,297,011,485	$ 8,297,011,485


ANEXO INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA		
CODIGO BPIN 2021 00585 0029		
PROYECTO	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	
PLAZO FISICO - FINANCIERO	19	MESES
PLAZO PROCESO PRECONTRACTUAL	3	MESES
PLAZO FISICO	14	MESES
CIERRE FISICO - FINANCIERO - GESPROY	2	MESES

AVANCE FINANCIERO

- **CONTRATO DE OBRA**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 009-RAPLL-2024,


COSTOS	AVANCE FINANCIERO
VALOR DE LA OBRA	$ 7,496,291,651.00
ANTICIPO 30%	30%
VALOR GIRADO	$ 2,248,887,495.30
AVANCE FINANCIERO	30%



- **CONTRATO DE INTERVENTORIA**


CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA) No 020-RAPLL-2024

COSTOS	AVANCE FINANCIERO
VALOR DE LA INTERVENTORIA	$ 729,626,881.00
ANTICIPO 30%	30%
VALOR GIRADO	$ 218,888,064.30
AVANCE FINANCIERO	30%




- **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION**

COSTOS	AVANCE FINANCIERO
VALOR DE APOYO A LA SUPERVISION	$ 70,371,840.00
INFORMES	9.00
VALOR MENSUAL	$ 5,026,560.00
VALOR DESEMBOLSOS X HONORARIOS	$ 45,239,040.00
AVANCE FINANCIERO	64%



- **AVANCE FINANCIERO PROYECTO (DESEMBOLSOS)**

COSTOS PROYECTO	ESTADO FINANCIERO DESEMBOLSOS
VALOR TOTAL CONTRATOS	$ 8,296,290,372.00
VALOR GIROS	$ 2,513,014,599.60
AVANCE	30.29%
VALOR TOTAL	100%




AVANCE DE EJECUCION FISICO

- **CONTRATO DE OBRA**

AVANCE ECONOMICO OBRA	
CONTRATO DE OBRA - PROGRAMADO PROYECTO	$ 7,497,010,031.00


AVANCE FISICO - FINANCIERO	EJECUCION
AVANE FISICO PROGRAMADO	$ 1,409,446,725.52
AVANCE FISICO EJECUTADO	$ 814,058,121.16
% EJECUTADO	**10.86%**

% PROGRAMADO	**18.80%**




- **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

AVANCE ECONOMICO INTERVENTORIA	
AVANCE FISICO - FINANCIERO	**INVERSION**
CONTRATO	$ 729,629,614.00
AVANE FISICO PROGRAMADO	$ 227,705,566.00
AVANCE FISICO EJECUTADO	$ 93,744,466.30
% EJECUTADO	**12.85%**
% PROGRAMADO	**31.21%**




- **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION**

AVANCE ECONOMICO APOYO A LA SUPERVISION	
CONTRATO	$ 70,371,840.00
AVANCE FISICO - FINANCIERO	**INVERSION**
AVANE FISICO PROGRAMADO	$ 47,752,320.00
AVANCE FISICO EJECUTADO	$ 45,239,040.00
% EJECUTADO	**64.29%**
% PROGRAMADO	**67.86%**



- **AVANCE FINANCIERO PROYECTO (OBRA FISICA)**


AVANCE ECONOMICO PROYECTO	
CONTRATO DE OBRA	$ 8,297,011,485.00
AVANCE FISICO - FINANCIERO	**EJECUCION**
AVANE FISICO PROGRAMADO	$ 1,684,904,611.52
AVANCE FISICO EJECUTADO	$ 953,041,627.46
% EJECUTADO	**11.49%**
% PROGRAMADO	**20.31%**



ESTADO LINEA DE TIEMPO PROYECTO PLAZO FISICO


Avance de plazo Apoyo a la Supervisión

ESTADO LINEA DE TIEMPO PROYECTO PLAZO FISICO	
APOYO A LA SUPERVISION	
PLAZO FISICO - MESES	14
INICIO EJECUCION PROYECTO	30 de abril de 2024
DIAS CALENDARIO	425
FECHA TERMACION	29 de junio de 2025
FECHA DE SUSPENSION	5 de agosto de 2024
DIAS EJECUTADOS A LA SUSPENSION	96
FECHA DE REINICIACION	1 de octubre de 2024
TIEMPO SUSPENDIDO	57
FECHA ACTUAL	24 de abril de 2025
DIAS EJECUTADOS DESDE REINICIO	205
DIAS EJECUTADOS	301
NUEVA FECHA DE TERMINACION	24 de agosto de 2025
% AVANCE EN TIEMPO	70.82%
% AVANCE PROGRAMADO	100.00%




Avance de plazo de Interventoría

INTERVENTORIA	
PLAZO FISICO - MESES	13
INICIO EJECUCION PROYECTO	21 de mayo de 2024
DIAS CALENDARIO	395
FECHA TERMINACION	**20 de junio de 2025**
FECHA ACTA DE SUSPENSION	5 de agosto de 2024
PLAZO DE SUSPENSION	UN (01) MES
FECHA ACTA DE AMPLIACION EN PLAZO	5 de septiembre de 2024
PLAZO DE SUSPENSION	30.00
FECHA DE REINICIACION	1 de octubre de 2024
TIEMPO SUSPENSION No 01	57
TIEMPO EJECUTADO ANTES DE SUSPENSION	**75**
TIEMPO POR EJECUTAR	**116**
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	**15 de agosto de 2025**
FECHA ACTUAL	24 de abril de 2025
DIAS EJECUTADOS	**279**
% AVANCE EN TIEMPO	**70.63%**
% AVANCE PROGRAMADO	100.00%



Avance de plazo contrato de Obra

OBRA	
PLAZO FISICO - MESES	12
INICIO EJECUCION PROYECTO	25 de julio de 2024
DIAS CALENDARIO	365
FECHA TERMINACION	**24 de julio de 2025**
FECHA ACTA DE SUSPENSION	5 de agosto de 2024
PLAZO DE SUSPENSION	UN (01) MES
FECHA ACTA DE AMPLIACION EN PLAZO	5 de septiembre de 2024
PLAZO DE SUSPENSION	30
FECHA DE REINICIACION	1 de octubre de 2024
TIEMPO SUSPENSION No 01	57
TIEMPO EJECUTADO ANTES DE LA SUSPENSION	**10**
TIEMPO POR EJECUTAR	**150**
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	**19 de septiembre de 2025**
FECHA ACTUAL	24 de abril de 2025
DIAS EJECUTADOS	**215**
% AVANCE EN TIEMPO	58.90%
% AVANCE PROGRAMADO	100.00%



REGISTRO FOTOGRAFICO – Marginal de la Selva	
	
Corte con disco para demolicion de estructura de asfalto existente sobre la marginal de la Selva	**Armado de Acero de Refuerzo para construccion de Pompeyano**
	
Implementacion de Plan de Manejo de Transito	**Señalización Plan de Manejo de Transito**
	
Construccion de Andenes de Acceso a la Biblioteca	**Armado de Acero de Refuerzo para construccion de Pompeyano**
	
Instalación de Sardineles x confinamiento de Andenes de Acceso	**Construcción de Andenes – Agua para Fraguado del Concreto**

REGISTRO FOTOGRAFICO – Infraestructura Biblioteca	
	
Construccon de Cerramiento Perimetral **Limpieza de muro para puesta de marco y soldadura**	**Construccon de Cerramiento Perimetral** **Instalación de Malla**
	
Demolicion losa elevada Auditorio	**Reforzamiento de Columnas**
	
Construccion de salidas sanitarias	**Instalaciones Sanitarias Baños Biblioteca**

	
Restauración y Reforzamiento de Zapatas	**Construcción de Cajas Sanitarias**
	
Roceria de zonas Aledañas y Despeje para construccion de cerramiento	**Demolicion de Cimientos Enterrados**
	
Solado en Arena de Rio lavada para atraque tuberias	**Relleno con Material Seleccionado de la misma excavacion**

	
Limpieza de sistema de ventilación	**Limpieza de sistema de ventilación**
	
Cilindros para ensayos de calidad de materiales	**Cilindros para ensayos de calidad de materiales**
	
Estado de la cubierta Auditorio	**Perdida de refuerzo inferior - Cubierta**

9	Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al contrato de interventoría objeto de supervisión.	100%	71.43%

Acciones: Durante el periodo del presente informe, se exige a la interventoría el cumplimiento de las normas HSEQ a la interventoría mediante comité técnico del 29 de marzo, 9 y 21 de Abril de 2025

Evidencia:

Anexo 2

- Acta de reunión de fecha 29 de Marzo de 2025 Interventoría, Contratista y Región Llanos Avance del proyecto.
- Acta de reunión de fecha 9 y 21 de Abril de 2025 Interventoría, Contratista y Región Llanos Avance del proyecto.

10	Entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato de consultoría (Interventoría) objeto de supervisión, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimento del contrato.	100%	0%

Acciones: No Aplica. A la fecha no se presume Incumplimiento del contrato de interventoría.
Evidencia: No Aplica

11	Suministrar a la RAP LLANOS la información necesaria para realizar el cargue en el sistema “GESPROY” el cual permite al ejecutor gestionar y monitorear la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, a partir de los objetivos, productos, metas e indicadores planteados en su formulación y registrados en el Banco de Programas y Proyectos SGRSUIFP- SGR.	100%	71.43%

Acciones: Durante el periodo del presente informe, se suministró a la RAP Llanos la plantilla de reporte de información, solicitada para dar cumplimiento con el cargue de la información a la plataforma GESPROY de fecha de corte al 30 de marzo: Fecha de cargue 15 de Abril de 2025.

Evidencia:

Anexo 3

Archivo PDF plantilla de cargue corte 30 de marzo de 2025 – Fecha de Cargue 15 de abril de 2025

Anexo 4

- Lista de Asistencia Mesa Técnica IGPR – Región Llanos del 2 de abril de 2025

12	Exigir que se entregue por parte del interventor la certificación donde se manifieste que quien sea el operador recibirá la obra una vez construida y posteriormente se encargará de su operación, funcionamiento y mantenimiento.	100%	0%

Acciones: No aplica, toda vez que la obra NO esa concluida
Evidencia: No Aplica

13	Hacer seguimiento e incluir la información de los proyectos del sistema general de regalías a cargo, en la plataforma SMSCE, por el cual se reglamenta el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación SMSCE del Sistema General de Regalías y se dictan otras disposiciones; para dar cumplimiento al decreto 414 del 2013. Emitir concepto técnico de viabilidad respecto de solicitudes de suspensión del contrato y reanudación del mismo y elaborar las respectivas actas, para consideración y firma del ordenador del gasto y del contratista.	100%	71.43%

Acciones:

Durante el periodo del presente informe se apoyo el cargue del avance del proyecto con corte a 30 de Marzo de 2025 (Fecha de cargue reporte GESPROY 15 de Abril de 2025) Ejecución Física: **11.40% Ejecución Financiera 30.23**%

Durante el periodo del presente informe no se generaron actas de suspensión y/o reanudación del contrato

Evidencia:

Anexo 3

- Archivo PDF plantilla de cargue corte 30 de Marzo de 2025 – Fecha de Cargue 15 de Abril de 2025

Anexo 4

- Lista de Asistencia Mesa Técnica IGPR – Región Llanos del 2 de abril de 2025

14	Emitir concepto técnico de viabilidad respecto de solicitudes de adición, modificación o prorroga que realice el contratista de interventoría.	100%	0.0%

Acciones: No aplica a la fecha no hay solicitud de adición, modificación o prorroga
Evidencia: No Aplica

15	Verificar que la interventoría cumpla con todos las funciones, actividades técnicas y obligaciones que le han sido asignadas en el contrato de consultoría (interventoría), estudio previo, pliego de condiciones y demás documentos que hacen parte del proceso de contratación por medio del cual fue seleccionado.	100%	71.43%

Acciones:

Durante el periodo del presente informe se reitera la solicitud a la interventoría sobre la presentación oportuna de los informes semanales y mensuales, en los cuales se pueda verificar el cumplimiento del presente numeral.

Evidencia:

Anexo 5

- Oficio GE-100-10-084: Fecha 28 de Marzo de 2025: Región Llanos a Consorcio Interbiblioteca. Referencia: Solicitud Valla Informativa
- Oficio GE-100-10-083: Fecha 28 de Marzo de 2025: Región Llanos a Consorcio Interbiblioteca. Referencia: Requerimiento cumplimiento de actividades.

16	Verificar que el interventor le exija al contratista de obra que cumpla con el programa de utilización del personal y equipos durante la ejecución del contrato, el programa de flujos de fondos del contrato y el programa de inversión del anticipo.	100%	71.43%

Acciones:

Mediante actas de comité del 29 de marzo de 2025 y 9, 21 de Abril se solicita al interventor exigir al contratista de obra el cumplimiento de utilización de personal y equipos, así como el cumplimiento del programa de flujo de fondos y programa de inversión del anticipo.

Evidencia:

Anexo 2

- Acta de reunión de fecha 29 de Marzo de 2025 y 9 y 21 de Abril Interventoría, Contratista y Región Llanos

17	Revisar las actas parciales y de recibo final presentadas por la interventoría ante la RAP Llanos para la autorización de pagos por parte del Sistema Presupuestal General de Regalías (SPGR).	100%	0.0%

Acciones: No Aplica a la fecha la interventoría no ha presentado actas parciales y/o de recibo final

Evidencia: No Aplica

18	Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas respecto de cada uno de los pagos que se realice a la interventoría.	100%	71.43%

Acciones:

Se realizó el pago correspondiente al anticipo del 30% por un valor de $ 218,888,064.30: Mes de Julio de 2024 al contrato de interventoría según reporte de Gesproy, a la fecha no se han solicitado pagos parciales.

Evidencia: No Aplica

COSTOS	AVANCE FINANCIERO
VALOR DE LA INTERVENTORIA	$ 729,626,881.00
ANTICIPO 30%	30%
VALOR GIRADO	$ 218,888,064.30
AVANCE FINANCIERO	30%

19	Elaborar el acta de liquidación del contrato de interventoría objeto de supervisión.	100%	0.0%

Acciones: No Aplica a la fecha no se presenta acta de liquidación del contrato de interventoría

Evidencia: No Aplica

20	Una vez suscrito el contrato de consultoría (interventoría), verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar porque estas permanezcan vigentes hasta su liquidación.	100%	71.43%

Acciones: No Aplica a la fecha las garantías se encuentran vigentes y aprobadas
Evidencia: No Aplica

21	Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios.	100%	71.43%

Acciones:

Durante el periodo del presente informe se solicitó el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales en relación al contrato de interventoría, mediante actas de comité el interventor manifiesta que las partes cumplen con la utilización de personal y equipos, con el programa de flujo de fondos y con el programa de inversión del anticipo. comité técnico del 29 de marzo, 9 y 21 de abril de 2025.

Respecto al CPSP 022-RAPLL-2024, se adjunta planilla de los aportes al sistema de seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos profesionales) de los meses de marzo correspondiente a las obligaciones del presente periodo.

Evidencia:

Anexo 2

- Acta de reunión de fecha 29 de marzo de 2025 y 9 y 21 de abril Interventoría, Contratista y Región Llanos

22	Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar	100%	0.00%

Acciones:

El contratista de interventoría no ha presentado ninguna reclamación

Evidencia: No Aplica

23	Elaborar y verificar todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato de consultoría (interventoría).	100%	71.43%

Acciones:

Durante el presente periodo el contratista de Interventoría no ha presentado actas respecto a la ejecución del contrato,

Estado Actual: En Ejecución Interventoria

Acta	Fecha	Estado
Acta de Iniciación	21 de Mayo de 2024	Suscrita
Acta de Suspensión	5 de agosto de 2024	Suscrita
Acta de Ampliación a la suspensión	5 de septiembre de 2024	Suscrita
Acta de Reiniciación	1 de octubre de 2024	Suscrita – Pólizas aprobadas
Fecha prevista acta de terminación	15 de agosto de 2025	No Aplica

Evidencia: No Aplica

24	Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato de consultoría (interventoría)	100%	0.00%

Acciones: El dia 7 de abril se da traslado a la interventoria para resolver el derecho de petición del ingeniero Roberto Delgado, la interventoria da respuesta mediante oficios CE -CT-033 Y 034-025, en los cuales manifiesta que el contratista cumplio con las obligaciones pactadas

Evidencia:

Anexo 1

Oficio GE-100-10-097: Fecha 7 de Abril de 2025: Región Llanos a Consorcio Interbiblioteca. Referencia: Traslado derecho de petición allegado por Roberto Delgado del 31 de marzo de 2025

Anexo 6

Oficio. Consorcio Interbiblioteca CE-CT-033 y 034 -025, Respuesta al derecho de petición con relación a los pagos pendientes por honorarios,

25	Presentar actas (informes) mensuales del apoyo a la supervisión que realiza.	100%	71.43%

Para el cumplimiento del presente numeral se presenta el informe mensual No 10 de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 25 de Marzo 2025 y el 24 de abril de 2025

26	Verificar que el interventor realice el seguimiento e informes respecto de Interventoría ambiental a la RAP Llanos y/o al Departamento o CORPORINOQUIA. (Si se requiere)	100%	71.43%

Acciones:

Se solicitó a la interventoría la presentación del informe mensual de actividades donde se incluya el componente ambiental, previsto para los primeros cinco días de cada mes, a la fecha no se ha presentado

Evidencia:

No Aplica

27	Exigir los soportes correspondientes de la consignación de los rendimientos financieros de la cuenta aperturada para manejar los recursos del anticipo de la interventoría.	100%	0.00%

Acciones:

No se requirió para el presente periodo

Evidencia:

No Aplica

28	Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de apoyo a la supervisión.	100%	71.43%

Acciones:

Se apoyo a la Gerencia en la revisión documental de los soportes del acta parcial No 01 del contrato de obra a la fecha se encuentra en revisión y ajustes

Evidencia:

Nota: Los Anexos se encuentran en medio magnético Adjunto al presente informe y el original reposa en los expedientes documentales de la RAP Llanos.

Presentado por

RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
Contratista CPSP No. 022-RAPLL-2024
Cédula. 79.059.521 de Engativá

Aprobado por:

NERY OROS ORTIZ
Supervisor CPSP No. 022-RAPLL-2024

Yopal- Casanare, 7 de Mayo de 2025

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO NO. 022-RAPLL-2024 DEL 18 DE ABRIL DE 2024

El día 30 de Abril de 2024, asumí la supervisión del contrato No. 022-RAPLL-2024 suscrito entre la Región Administrativa y de Planificación RAP Llanos y RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO, cuyo objeto es: APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**"**

El período de supervisión de este contrato es el comprendido entre el **25** de marzo de 2025 al **24** de abril de 2025.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	022-RAPLL-2024 DEL 18 DE ABRIL DE 2024		
CLASE DE CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales		
CONTRATISTA:	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO		
OBJETO:	APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	$70.371.840		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Catorce (14) meses		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Nery Oros Ortiz		
FECHA DE INICIO:	Treinta (30) de Abril de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	Veintinueve (29) de Junio de 2025		
MODIFICACIONES:			
CESION:	N/A	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:	N/A	FECHA:	DIA/MES/AÑO
PRORROGAS, SUSPENSIONES, REINICIOS:	Suspensión	FECHA:	5/Agosto/2024
	Ampliación a la Suspensión	FECHA:	5/Septiembre/2024
	Reiniciación	FECHA:	1/Octubre/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de Agosto de 2025		

2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN EL PERIODO DEL INFORME DEL 25 de marzo al 24 de abril de 2025

Una vez revisado el informe de actividades del contratista del periodo comprendido entre el 25 de marzo de 2025 al 24 de abril de 2025, se verifica que el contratista realizó las siguientes tareas de acuerdo con cada obligación contractual:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución previo inicio del contrato de consultoría (interventoría) objeto de supervisión.

   No se requirió para el presente periodo.

   ✓ En desarrollo de esta actividad el contratista ya cumplió con el **100%** de esta obligación, toda vez que ya se dio acta de iniciación al contrato de interventoría.

2. Revisar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera para dar inicio del contrato consultoría (interventoría) objeto de supervisión.

   No se requirió para el presente periodo

   ✓ En desarrollo de esta actividad el contratista ya cumplió con el **100%** de esta obligación durante el Periodo 30 de Abril al 29 de Mayo de 2024, toda vez que ya se dio acta de iniciación al contrato de interventoría.

3. Verificar la existencia del documento por medio del cual el interventor del proyecto haga constar que revisó y aprobó los diseños antes del inicio de la obra

   No se requirió para el presente periodo

   ✓ En desarrollo de esta actividad el contratista ya cumplió con el **100%** , teniendo en cuenta que el interventor entrego el informe pre-constructivo donde dio viabilidad a la suscripción del acta de iniciación.

4. Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del objeto contractual

   ✓ El contratista verifico la existencia de permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del objeto contractual así:

   Licencia de Construcción:

   Licencia de construcción según resolución 372-36-3-002 del 9 de enero de 2025, la cual queda en firme el 24 de enero de 2025, donde se define el área total a intervenir de 6678.78 – Vigencia Treinta y Seis (36) meses

Tramites Permiso INVIAS

Permiso Otorgado mediante Resolución No. 001121 del 30 de marzo de 2023
Ampliación en Plazo Resolución 00703/25 hasta el 13 de Julio de 2025

Evidencia: El contratista presento las siguientes evidencias en el informe de actividades en medio magnético, el original reposa en el expediente del proceso

.

5. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista de la interventoría objeto de supervisión, de tal forma que la RAP Llanos intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

✓ El contratista llevo estricto control sobre la correspondencia que se produzca con la interventoría objeto de supervisión, con el fin de que la RAP Llanos intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas

Evidencia: El contratista presento las siguientes evidencias en el informe de actividades en medio magnético, el original reposa en el expediente del proceso.

Anexo 01


- Oficio GE-100-10-097: Fecha 7 de Abril de 2025: Región Llanos a Consorcio Interbiblioteca. Referencia: Traslado derecho de petición allegado por Roberto Delgado del 31 de marzo de 2025.


6. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato de obra e interventoría, manteniéndola a disposición de los interesados.

✓ El contratista durante el periodo de ejecución ha realizado el apoyo en la organización de la información y de los documentos generados durante la ejecución del contrato,

7. Realizar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución, avance técnico, administrativo, ambiental, financiero, contable y jurídico del contrato de interventoría objeto de la supervisión.

✓ El contratista durante el periodo de ejecución realizo reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución, avance técnico, administrativo, ambiental, financiero, contable y jurídico
Se evidencia según plataforma GESPROY con corte al 30 de Marzo de 2025, la ejecución física del proyecto corresponde a 11.40%, ejecución financiera del 30.23% Fecha cargue de información 15 de abril de 2025.







Fuente : Imágenes Plataforma Gesproy

Evidencia:

Anexo 2.

- Acta de reunión de fecha 29 de marzo de 2025 Interventoría, Contratista y Región Llanos Avance del proyecto.
- Acta de reunión de fecha 9 y 21 de abril de 2025 Interventoría, Contratista y Región Llanos Avance del proyecto.

8. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos de obra e interventoría con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos.

✓ El contratista durante el periodo de ejecución presenta un informe general sobre el estado de ejecución y avance de los contratos de obra e interventoría.

Evidencia: El contratista presento las siguientes evidencias en el informe de actividades en medio magnético, el original reposa en el expediente del proceso.

INFORME DE ESTADO DE LOS PROCESOS DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA No 020-RAPLL-2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER BIBLIOTECA
NIT	901,820.682-1
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ANDRÉS BOHÓRQUEZ PEREZ
IDENTIFICACIÓN	1.032.396.969
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR	SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($729.626.881,00)
PLAZO	TRECE (13) MESES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
ENTIDAD CONTRATANTE	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL LLANO RAP-LLANOS
SUPERVISIÓN	NERY OROS ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
FECHA DE INICIO	21 DE MAYO DE 2024
DIAS CALENDARIO	395
FECHA TERMINACION	**20 de junio de 2025**
FECHA ACTA DE SUSPENSION	5 de agosto de 2024
PLAZO DE SUSPENSION	UN (01) MES
FECHA ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION	5 de septiembre de 2024
PLAZO DE SUSPENSION	30.00
FECHA DE REINICIACION	1 de octubre de 2024
TIEMPO TOTAL SUSPENSION	Cincuenta y Siete (57) días
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	15 de agosto de 2025

ESTADO	**EN EJECUCION**

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA 009-RAPLL-2024	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS
NIT	901,791.925-3
REPRESENTANTE LEGAL	VÍCTOR MANUEL ÁVILA FONSECA
IDENTIFICACIÓN	6.775.413
OBJETO	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR	SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ML/CTE. ($7.496.291.651,00)
PLAZO	DOCE (12) MESES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION PUBLICA
ENTIDAD CONTRATANTE	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL LLANO RAP-LLANOS
SUPERVISOR	NERY OROS ORTIZ
FECHA DE INICIO	25 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	**24 DE JULIO DE 2025**
ACTA DE SUSPENSION No 01	5 DE AGOSTO DE 2024
PLAZO DE SUSPENSION	UN (01) MES
ACTA AMPLIACION A LA SUSPENSION No 01	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE REINICIACION	1 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO DE AMPLIACION A LA SUSPENSION	VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

ESTADO	EN EJECUCION

Balance General Proyecto

BALANCE DEL PROYECTO	PROGRAMADO	CONTRATADO
CONTRATO DE OBRA	$ 7,497,010,031	$ 7,496,291,651
CONTRATO DE CONSULTORIA	$ 729,629,614	$ 729,626,881
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION	$ 70,371,840	$ 70,371,840
TOTAL	$ 8,297,011,485	$ 8,296,290,372
SALDO SGR RAP		$ 721,113
SUMAS IGUALES	$ 8,297,011,485	$ 8,297,011,485


ANEXO INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA		
CODIGO BPIN 2021 00585 0029		
PROYECTO	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	
PLAZO FISICO - FINANCIERO	19	MESES
PLAZO PROCESO PRECONTRACTUAL	3	MESES
PLAZO FISICO	14	MESES
CIERRE FISICO - FINANCIERO - GESPROY	2	MESES

AVANCE FINANCIERO (DESEMBOLSOS)

- **CONTRATO DE OBRA**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 009-RAPLL-2024,


COSTOS	AVANCE FINANCIERO
VALOR DE LA OBRA	$ 7,496,291,651.00
ANTICIPO 30%	30%
VALOR GIRADO	$ 2,248,887,495.30
AVANCE FINANCIERO	30%



- **CONTRATO DE INTERVENTORIA**


CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA) No 020-RAPLL-2024

COSTOS	AVANCE FINANCIERO
VALOR DE LA INTERVENTORIA	$ 729,626,881.00
ANTICIPO 30%	30%
VALOR GIRADO	$ 218,888,064.30
AVANCE FINANCIERO	30%




- **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION**

COSTOS	AVANCE FINANCIERO
VALOR DE APOYO A LA SUPERVISION	$ 70,371,840.00
INFORMES	9.00
VALOR MENSUAL	$ 5,026,560.00
VALOR DESEMBOLSOS X HONORARIOS	$ 45,239,040.00
AVANCE FINANCIERO	64%



- **AVANCE FINANCIERO PROYECTO (DESEMBOLSOS)**

COSTOS PROYECTO	ESTADO FINANCIERO DESEMBOLSOS
VALOR TOTAL CONTRATOS	$ 8,296,290,372.00
VALOR GIROS	$ 2,513,014,599.60
AVANCE	30.29%
VALOR TOTAL	100%




AVANCE DE EJECUCION EN FISICO

- **CONTRATO DE OBRA**


AVANCE ECONOMICO OBRA	
CONTRATO DE OBRA - PROGRAMADO PROYECTO	$ 7,497,010,031.00

AVANCE FISICO - FINANCIERO	EJECUCION
AVANE FISICO PROGRAMADO	$ 1,409,446,725.52
AVANCE FISICO EJECUTADO	$ 814,058,121.16
% EJECUTADO	**10.86%**
% PROGRAMADO	**18.80%**




- **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

AVANCE ECONOMICO INTERVENTORIA	
AVANCE FISICO - FINANCIERO	**INVERSION**
CONTRATO	$ 729,629,614.00
AVANE FISICO PROGRAMADO	$ 227,705,566.00
AVANCE FISICO EJECUTADO	$ 93,744,466.30
% EJECUTADO	**12.85%**
% PROGRAMADO	**31.21%**



- **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION**

AVANCE ECONOMICO APOYO A LA SUPERVISION	
CONTRATO	$ 70,371,840.00
AVANCE FISICO - FINANCIERO	**INVERSION**
AVANE FISICO PROGRAMADO	$ 47,752,320.00
AVANCE FISICO EJECUTADO	$ 45,239,040.00
% EJECUTADO	**64.29%**
% PROGRAMADO	**67.86%**



- **AVANCE FISCO DEL PROYECTO**

AVANCE ECONOMICO PROYECTO	
CONTRATO DE OBRA	$ 8,297,011,485.00

AVANCE FISICO - FINANCIERO	EJECUCION
AVANE FISICO PROGRAMADO	$ 1,684,904,611.52
AVANCE FISICO EJECUTADO	$ 953,041,627.46
% EJECUTADO	**11.49%**


% PROGRAMADO	**20.31%**



ESTADO LINEA DE TIEMPO PROYECTO PLAZO FISICO


Avance de plazo Apoyo a la Supervisión

ESTADO LINEA DE TIEMPO PROYECTO PLAZO FISICO	
APOYO A LA SUPERVISION	
PLAZO FISICO - MESES	14
INICIO EJECUCION PROYECTO	30 de abril de 2024
DIAS CALENDARIO	425
FECHA TERMACION	29 de junio de 2025
FECHA DE SUSPENSION	5 de agosto de 2024
DIAS EJECUTADOS A LA SUSPENSION	**96**
FECHA DE REINICIACION	1 de octubre de 2024
TIEMPO SUSPENDIDO	**57**
FECHA ACTUAL	24 de abril de 2025
DIAS EJECUTADOS DESDE REINICIO	**205**
DIAS EJECUTADOS	**301**
NUEVA FECHA DE TERMINACION	24 de agosto de 2025
% AVANCE EN TIEMPO	70.82%
% AVANCE PROGRAMADO	100.00%




Avance de plazo de Interventoría

INTERVENTORIA	
PLAZO FISICO - MESES	13
INICIO EJECUCION PROYECTO	21 de mayo de 2024
DIAS CALENDARIO	395
FECHA TERMINACION	**20 de junio de 2025**
FECHA ACTA DE SUSPENSION	5 de agosto de 2024
PLAZO DE SUSPENSION	UN (01) MES
FECHA ACTA DE AMPLIACION EN PLAZO	5 de septiembre de 2024
PLAZO DE SUSPENSION	30.00
FECHA DE REINICIACION	1 de octubre de 2024
TIEMPO SUSPENSION No 01	**57**
TIEMPO EJECUTADO ANTES DE SUSPENSION	**75**
TIEMPO POR EJECUTAR	**116**
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	**15 de agosto de 2025**
FECHA ACTUAL	24 de abril de 2025
DIAS EJECUTADOS	**279**
% AVANCE EN TIEMPO	**70.63%**
% AVANCE PROGRAMADO	100.00%



Avance de plazo contrato de Obra

OBRA	
PLAZO FISICO - MESES	12
INICIO EJECUCION PROYECTO	25 de julio de 2024
DIAS CALENDARIO	365
FECHA TERMINACION	**24 de julio de 2025**
FECHA ACTA DE SUSPENSION	5 de agosto de 2024
PLAZO DE SUSPENSION	UN (01) MES
FECHA ACTA DE AMPLIACION EN PLAZO	5 de septiembre de 2024
PLAZO DE SUSPENSION	30
FECHA DE REINICIACION	1 de octubre de 2024
TIEMPO SUSPENSION No 01	**57**
TIEMPO EJECUTADO ANTES DE LA SUSPENSION	**10**
TIEMPO POR EJECUTAR	**150**
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	**19 de septiembre de 2025**
FECHA ACTUAL	24 de abril de 2025
DIAS EJECUTADOS	**215**
% AVANCE EN TIEMPO	58.90%
% AVANCE PROGRAMADO	100.00%



REGISTRO FOTOGRAFICO – Marginal de la Selva



Corte con disco para demolicion de estructura de asfalto existente sobre la marginal de la Selva



Armado de Acero de Refuerzo para construccion de Pompeyano



Implementacion de Plan de Manejo de Transito



Señalización Plan de Manejo de Transito

	
Construccion de Andenes de Acceso a la Biblioteca	**Armado de Acero de Refuerzo para construccion de Pompeyano**
	
Instalación de Sardineles x confinamiento de Andenes de Acceso	**Construcción de Andenes – Agua para Fraguado del Concreto**

REGISTRO FOTOGRAFICO – Infraestructura Biblioteca

	
Construccon de Cerramiento Perimetral **Limpieza de muro para puesta de marco y soldadura**	**Construccon de Cerramiento Perimetral** **Instalación de Malla**

	
Demolicion losa elevada Auditorio	**Reforzamiento de Columnas**
	
Construccion de salidas sanitarias	**Instalaciones Sanitarias Baños Biblioteca**
	
Restauración y Reforzamiento de Zapatas	**Construcción de Cajas Sanitarias**

	
Roceria de zonas Aledañas y Despeje para construccion de cerramiento	**Demolicion de Cimientos Enterrados**

	
Solado en Arena de Rio lavada para atraque tuberias	**Relleno con Material Seleccionado de la misma excavacion**

Limpieza de sistema de ventilación	**Limpieza de sistema de ventilación**
	
Cilindros para ensayos de calidad de materiales	**Cilindros para ensayos de calidad de materiales**
	
Estado de la cubierta Auditorio	**Perdida de refuerzo inferior - Cubierta**

9. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al contrato de interventoría objeto de supervisión.

   ✓ El contratista durante el periodo de ejecución exigió el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que le sean aplicables mediante acta de reunión a la interventoría.

   Evidencia: El contratista presento las siguientes evidencias en el informe de actividades en medio magnético, el original reposa en el expediente del proceso.

   El contratista durante el periodo informe, exigió a la interventoría el cumplimiento de las normas HSEQ a la interventoría mediante comité técnico del 29 de marzo, 9 y 21 de Abril de 2025

Anexo 2

- Acta de reunión de fecha 29 de Marzo de 2025 Interventoría, Contratista y Región Llanos Avance del proyecto.
- Acta de reunión de fecha 9 y 21 de Abril de 2025 Interventoría, Contratista y Región Llanos Avance del proyecto

10. Entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato de consultoría (Interventoría) objeto de supervisión, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimento del contrato.

    ✓ El contratista durante el periodo de ejecución manifiesta que a la fecha no se presume incumplimiento del contrato de interventoría.

11. Suministrar a la RAP LLANOS la información necesaria para realizar el cargue en el sistema "GESPROY" el cual permite al ejecutor gestionar y monitorear la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, a partir de los objetivos, productos, metas e indicadores planteados en su formulación y registrados en el Banco de Programas y Proyectos SGRSUIFP- SGR.

    ✓ El contratista durante el periodo de ejecución suministró a la RAP Llanos la plantilla de reporte de información, solicitada para dar cumplimiento con el cargue de la información a la plataforma GESPROY de fecha de corte al 30 de Marzo. Fecha de cargue 15 de Abril de 2025.

    Evidencia: El contratista presento las siguientes evidencias en el informe de actividades en medio magnético, el original reposa en el expediente del proceso.

    Anexo 3

    - Archivo PDF plantilla de cargue corte 30 de marzo de 2025 – Fecha de Cargue 15 de abril de 2025

    Anexo 4

    - Lista de Asistencia Mesa Técnica IGPR – Región Llanos del 2 de abril de 2025

12. Exigir que se entregue por parte del interventor la certificación donde se manifieste que quien sea el operador recibirá la obra una vez construida y posteriormente se encargará de su operación, funcionamiento y mantenimiento.

    ✓ No aplica, toda vez que la obra NO esa concluida

13. Hacer seguimiento e incluir la información de los proyectos del sistema general de regalías a cargo, en la plataforma SMSCE, por el cual se reglamenta el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación SMSCE del Sistema General de Regalías y se dictan otras disposiciones; para dar cumplimiento al decreto 414 del 2013. Emitir concepto técnico de viabilidad respecto de solicitudes de suspensión del contrato y

reanudación del mismo y elaborar las respectivas actas, para consideración y firma del ordenador del gasto y del contratista.

- ✓ El contratista durante el periodo del presente informe apoyo el cargue del avance del proyecto con corte a 30 de marzo de 2025 (Fecha de cargue reporte GESPROY 15 de Abril de 2025) Ejecución Física: **11.40% Ejecución Financiera 30.23**%

- ✓ El contratista durante el periodo del presente informe manifiesta que no se generaron actas de suspensión y/o reanudación del contrato

Evidencia: El contratista presento las siguientes evidencias en el informe de actividades en medio magnético, el original reposa en el expediente del proceso.

Anexo 3
- Archivo PDF plantilla de cargue corte 30 de Marzo de 2025 – Fecha de Cargue 15 de Abril de 2025

Anexo 4
- Lista de Asistencia Mesa Técnica IGPR – Región Llanos del 2 de abril de 2025

14. Emitir concepto técnico de viabilidad respecto de solicitudes de adición, modificación o prorroga que realice el contratista de interventoría.

- ✓ No aplica, toda vez que la interventoría no ha solicitado de adición, modificación o prorroga.

15. Verificar que la interventoría cumpla con todos las funciones, actividades técnicas y obligaciones que le han sido asignadas en el contrato de consultoría (interventoría), estudio previo, pliego de condiciones y demás documentos que hacen parte del proceso de contratación por medio del cual fue seleccionado.

- ✓ El contratista manifiesta que durante el periodo del presente informe se reitera la solicitud a la interventoría sobre la presentación oportuna de los informes semanales y mensuales, en los cuales se pueda verificar el cumplimiento del presente numeral

Evidencia: El contratista presento las siguientes evidencias en el informe de actividades en medio magnético, el original reposa en el expediente del proceso.

Anexo 5
- Oficio GE-100-10-084: Fecha 28 de Marzo de 2025: Región Llanos a Consorcio Interbiblioteca. Referencia: Solicitud Valla Informativa
- Oficio GE-100-10-083: Fecha 28 de Marzo de 2025: Región Llanos a Consorcio Interbiblioteca. Referencia: Requerimiento cumplimiento de actividades.

16. Verificar que el interventor le exija al contratista de obra que cumpla con el programa de utilización del personal y equipos durante la ejecución del contrato, el programa de flujos de fondos del contrato y el programa de inversión del anticipo.

- ✓ El contratista durante el periodo del presente informe exigió a la interventoría el cumplimiento del programa de personal, flujo de costos y programa de inversión del anticipo, mediante actas de comité.

Evidencia: El contratista presento las siguientes evidencias en el informe de actividades en medio magnético, el original reposa en el expediente del proceso.

Anexo 2

- Acta de reunión de fecha 29 de Marzo de 2025 y 9 y 21 de Abril Interventoría, Contratista y Región Llanos.

17. Revisar las actas parciales y de recibo final presentadas por la interventoría ante la RAP Llanos para la autorización de pagos por parte del Sistema Presupuestal General de Regalías (SPGR).

- ✓ El contratista manifiesta que esta actividad No Aplica, a la fecha la interventoría no ha presentado actas parciales y/o de recibo final

18. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas respecto de cada uno de los pagos que se realice a la interventoría.

- ✓ El contratista manifiesta que se realizó el pago correspondiente al anticipo del 30% por un valor de $ 218,888,064.30 al contrato de interventoría, a la fecha no hay pagos parciales

COSTOS	AVANCE FINANCIERO
VALOR DE LA INTERVENTORIA	$ 729,626,881.00
ANTICIPO 30%	30%
VALOR GIRADO	$ 218,888,064.30
AVANCE FINANCIERO	30%

19. Elaborar el acta de liquidación del contrato de interventoría objeto de supervisión.

- ✓ El contratista manifiesta que esta actividad No Aplica, a la fecha no se presenta acta de liquidación del contrato de interventoría.

20. Una vez suscrito el contrato de consultoría (interventoría), verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar porque estas permanezcan vigentes hasta su liquidación.
    - ✓ El contratista durante el periodo del presente informe manifiesta que a la fecha las garantías se encuentran vigentes y aprobadas

Evidencia: No Aplica

21. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios.

    El contratista durante el periodo del presente informe se solicitó el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales en relación al contrato de interventoría, mediante comité técnico del 29 de marzo, 9 y 21 de abril de 2025.

    Respecto al CPSP 022-RAPLL-2024, se adjunta planilla de los aportes al sistema de seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos profesionales) del mes de marzo correspondiente a las obligaciones del presente periodo.

    Evidencia: El contratista presento las siguientes evidencias en el informe de actividades en medio magnético, el original reposa en el expediente del proceso.

    Anexo 2

    - Acta de reunión de fecha 29 de marzo de 2025 y 9 y 21 de abril Interventoría, Contratista y Región Llanos

22. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar.

    ✓ El contratista durante el periodo del presente informe, manifiesta que la interventoría no ha presentado ninguna reclamación.

23. Elaborar y verificar todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato de consultoría (interventoría).

    El contratista durante el presente periodo manifiesta que la Interventoría no ha presentado actas respecto a la ejecución del contrato

    Estado actual: En Ejecución Interventoria

Acta	Fecha	Estado
Acta de Iniciación	21 de Mayo de 2024	Suscrita
Acta de Suspensión	5 de agosto de 2024	Suscrita
Acta de Ampliación a la suspensión	5 de septiembre de 2024	Suscrita
Acta de Reiniciación	1 de octubre de 2024	Suscrita – Pólizas aprobadas
Fecha prevista acta de terminación	15 de agosto de 2025	No Aplica

Evidencia: No Aplica

24. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato de consultoría (interventoría)

    El día 7 de abril se dio traslado a la interventoria para resolver el derecho de petición presentado por el ingeniero Roberto Delgado, la interventoria da respuesta mediante oficios CE -CT-033 Y 034-025, en los cuales manifiesta que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas

    Evidencia:
    Anexo 1
    Oficio GE-100-10-097: Fecha 7 de Abril de 2025: Región Llanos a Consorcio Interbiblioteca. Referencia: Traslado derecho de petición allegado por Roberto Delgado del 31 de marzo de 2025
    Anexo 6
    Oficio. Consorcio Interbiblioteca CE-CT-033 y 034 -025, Respuesta al derecho de petición con relación a los pagos pendientes por honorarios,

25. Presentar actas (informes) mensuales del apoyo a la supervisión que realiza.

    Para el cumplimiento del presente numeral el contratista presenta el informe mensual No 10 de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 25 de marzo 2025 y el 24 de abril de 2025

26. Verificar que el interventor realice el seguimiento e informes respecto de Interventoría ambiental a la RAP Llanos y/o al Departamento o CORPORINOQUIA. (Si se requiere)

    ✓ El contratista solicitó a la interventoría la presentación del informe mensual de actividades donde se incluya el componente ambiental, previsto para los primeros cinco días de cada mes, a la fecha no se ha presentado

27. Exigir los soportes correspondientes de la consignación de los rendimientos financieros de la cuenta aperturada para manejar los recursos del anticipo de la interventoría.

    No se requirió para el presente periodo.

28. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de apoyo a la supervisión.

    El contratista realizo el apoyo a la gerencia en la revisión documental de los soportes del acta parcial No 01 del contrato de obra. A la fecha se encuentra en revisión y ajustes.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: Sobre dicho aspecto verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:.

MES DE PAGO	MARZO
IBC	$ 2.010.700
SALUD	$ 251.400
PENSIÓN	$ 321.800
ARL	$ 10.500
N° DE PLANILLA	9483582756
Fecha de Pago	11 de Abril de 2025

BALANCE FINANCIERO. A la fecha de presente informe se presentan los siguientes pagos:

BALANCE EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO				
A. DESCRIPCION	**VALOR CONTRATADO**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR AUTORIZADO PARA PAGO**	**SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**70,371,840.00**			**$ 0**
PAGO 1		$ 5,026,560	$ 5,026,560	$ 65,345,280
PAGO 2		$ 5,026,560	$ 5,026,560	$ 60,318,720
PAGO 3		$ 5,026,560	$ 5,026,560	$ 55,292,160
PAGO 4		$ 5,026,560	$ 5,026,560	$ 50,265,600
PAGO 5		$ 5,026,560	$ 5,026,560	$ 45.239.040
PAGO 6		$ 5,026,560	$ 5,026,560	$ 40.212.480
PAGO 7		$ 5,026,560	$ 5,026,560	$ 35,185,920
PAGO 8		$ 5,026,560	$ 5,026,560	$ 30,159,360
PAGO 9		$ 5,026,560	$ 5,026,560	$ 25,132,800
PAGO 10		$ 5,026,560	$ 5,026,560	$20.106.240
SUMA DE PAGOS		$50.265.600	$50.265.600	
SALDO POR JECUTAR		$20.106.240	$20.106.240	
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		**$ 0**		
SUMAS IGUALES B,D		**$ 70,371,840**	**$ 70,371,840**	

De acuerdo a lo anterior y certificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales del periodo comprendido entre el 25 de Marzo de 2025 y el 24 de Abril de 2025, por parte del contratista RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO, se autoriza el presente pago por el valor de **CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PEROS MCTE ($5.026.560,00)**

NERY OROS ORTIZ
Cargo: Supervisor - CPSP No. 022-RAPLL-2024

ANEXOS
INFORME No 10

ANEXO No 01

GE-100-10-097
Yopal Casanare, 7 de abril del 2025

Señores,
CONSORCIO INTER BIBLIOTECA
NIT. 901820682-1
Email. consorciointerbibliotecapaz@gmail.com

Asunto: Traslado derecho de petición.

Cordial saludo,

En atención a las obligaciones emanadas del contrato de interventoría No. 020-RAPLL-2024, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE", se da traslado al derecho de petición allegado por el señor Roberto Delgado el día 31 de marzo del 2025 via correo electronico, para dar el seguimiento y trámite correspondiente.

Para lo cual se solicita respuesta a la presente a más tardar el día 10 de abril del 2025.

En cuatro (4) folios se anexa derecho de petición.

Agradezco su atención y colaboración.

NERY OROS ORTIZ
Gerente REGIÓN LLANOS

JOHANA ESTUPIÑAN
Proyecto: Angela Johana Estupiñan Rodríguez
Profesional Contratado

ANEXO No 02

TEMA:	Adecuacion y Terminacion Biblioteca Publica PEA
FECHA:	**DIA:** 29 **MES:** 03 **AÑO:** 2025
LUGAR:	Biblioteca publica
OBJETIVO:	

AGENDA

1. Visita de obra
2. Avance del proyecto
3.
4.
5.

DESARROLLO

Se visita proyecto, contratista, interventoria y supervision con el fin de conocer y dar informe de avance

El interventor menciona que el reforzamiento estructural, presenta un avance de un 90% faltan 2 columnas excentricas en el auditorio, 2 zapatas 3 y 3 pilotes en el auditorio

Respecto al cerramiento se completo, ciclopeo viga y muro en concreto, las tubos y mallas faltan por soldar

Se avanza en cajas de inspeccion, apertura de la via de acceso en un ancho de 7 metros.

Una vez concluidas los reforzamientos se planea iniciar con instalaciones sanitarias y electricas

En el sector marginal de la selva, continuan con bordillos, sub base compactacion

El interventor manifiesta que el contratista cuenta con suficientes materiales, mano de obra y equipos

El interventor manifiesta que el acta obedece a mayores y menores actividades, así como nuevos APUs para construir el pompejano, pero que el valor total no cambia ni se altera igualmente aclara que no se altera el alcance del proyecto.

COMPROMISOS

presentar informes mensuales	1ra semana de Abril
presentar modificatoria	2da semana de Abril

ANEXOS:

APRUEBAN

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD/CARGO	E-MAIL	FIRMA

Hace parte integral del presente documento, la lista de asistencia de la respectiva reunión, así como los documentos anexos que se relacionen.

REGIÓN LLANOS
RAP Territorio para prosperar
NIT. 901581950-2

LISTA GENERAL DE ASISTENCIA

RAPL-GD-FO-004
Versión: 001

FECHA: 29 de marzo de 2025 HORA: 9:00 am a 10:00 am
TIPO DE EVENTO: Visita - Acta de Reunion
TEMA: Adecuación y Terminación Biblioteca Publica
LUGAR: Biblioteca MCIPIO- DPTO: Paz de Ariporo
RESPONSABLE/ A CARGO DE: Interventoria FIRMA:

N°	NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Ing. Fernando Caballero S.	Interventoria	Profesional de apoyo	Arq. caballero15@gmail.com	3214450807	
2	Rene Mauricio Zarate Rosero	Region Llanos	Profesional cto apoyo cto Sup.	ing. zrm@gmail.com cto Interventoria	3115090540	
3	Victor Manuel Avila	oaos	R/L	Vmanzano1@Yahoo	3143362179	
4	Andres Bohorquez	Interventoría	R/L	Consorciointerbibliotecapaz@gmail.com	3183821623	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Adecuacion y Terminacion de la Biblioteca del Municipio de paz de Ariporo

TEMA:	
FECHA:	DIA: 09 MES: ABRIL AÑO: 2025
LUGAR:	Biblioteca Publica paz
OBJETIVO:	Avance de OBRA

AGENDA

1. Actividades desarrolladas
2. Avance
3. Acta Parcial
4. obligaciones contractuales
5.

DESARROLLO

La interventoria manifiesta que se avanza en actividades de Reforzamiento estructural, columnas, zapatas, Asi mismo se avanza en la construcción del anden de acceso a la Biblioteca Replanteo y Localizacion, Relleno de material seleccionado y sub bases y bases granulares, instalación de sardineles prefabricados
Instalación de tuberias sanitaria, atraque en arena se realizo La apertura de la via principal
Construccion de cerramiento paimetral, La interventoria manifiesta que esta obra de cerramiento ya se tiene en un 90%.
Respecto al avance de obra del proyecto se toma como fuente los Reportes a Gesproy con corte al 30 de marzo de 2025, avance 10,86% programado 18,80% La interventoria manifiesta que el contratista ha cumplido con las actividades del plan de manejo ambiental y el plan de manejo de transito.
El contratista presento a la RPP el acta parcial de obra No 01, al respecto se informa que:

1: Se solicita corregir el acta aproximando las cifras de cantidades de obra a 2 decimales = el valor total, pues al realizar multiplicacion con calculadora No dan los valores
2. Presentar la totalidad de las memorias de cantidades ademas estan sin firmas
3. Se evidencian errores en registro fotografico el cual no es coherente con la actividad
4. En el capitulo XII Diseño Vial se debe verifir el ~~#~~ de excavacion, cortes, canales y prestamo (ex. mecanica) y el # de excavacion manual. adjuntando la cartera topografica debidamente firmada
5. Adjuntar certificacion de cumplimiento de esp. Tecnicas por parte de la interventoria y de cont de obra.
6. La Dra Johana prof de apoyo Juridico solicita se aclare el tema del derecho de peticion del ING Roberto Dalgado, adjuntando revision de la Interventoria.
7. Una vez revisado entregar las carpetas debidamente foliadas y cargadas al SECOP.

OBLIGACIONES de la INTERVENTORIA:
Se reitera la necesidad de entregar oportunamente los informes mensuales y semanales, lo anterior teniendo en cuenta que ya se esta incumpliendo con este numeral.
Se solicita al interventor que exija al contratista el cumplimiento del programa de personal y equipos.
el interventor manifiesta que el contratista ha cumplido con el profesional propuesto, que cuenta con equipos asi mismo ha cumplido con el programa de flujo de fondos y programa de inversion de anticipo.

La interventoria manifiesta que tanto la obra como la interventoria dan cumplimiento a las obligaciones Laborales y aportes parafiscales, asi mismo manifiesta que el contratista cumple con las afiliaciones al sistema de seguridad social de todos sus empleados y que esta al dia con nominas y liquidaciones.
Se solicita presentar informe de inversión del anticipo a mas tardar el proximo 20 de Abril de 2025 del contrato de obra.
Se informa que la contratoria requiere de información en cumplimiento del plan compromiso colombia por lo cual se reitera estar al dia con la información y velar por la ejecucion continua de la obra.

COMPROMISOS

- presentar informes mensuales y semanales
- presentar los doc. soporte del acta parcial de obra
- mantener coherencia de Despacho - Ejecución

ANEXOS: Lista de Asistencia

APRUEBAN

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD/CARGO	E-MAIL	FIRMA
	ver Lista	Asistencia	

Hace parte integral del presente documento, la lista de asistencia de la respectiva reunión, así como los documentos anexos que se relacionen.

REGIÓN LLANOS
RAPE Territorio para prosperar
NIT. 901581950-2

LISTA GENERAL DE ASISTENCIA

RAPL-GD-FO-00
Versión: 00

FECHA: 09 de Abril de 2025 HORA: 8:00 am a 12:00 am

TIPO DE EVENTO: mesa Tecnica

TEMA: Avance de Obra Adec. y Terminacion de la Biblioteca del Mun. de Paz de Ariporo - Biblioteca

LUGAR: MCIPIO- DPTO: PAZ de Ariporo

RESPONSABLE/ A CARGO DE:

FIRMA:

N°	NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Victor Avila	Contratista	R/L	viman3001@gmail.com	3143362177	
2	Rafael Andres Bohorquez	Interventoría	R/L	cgsoraya interbibliotecapaz @gmail.com	3183821623	
3.	Mauricio Zarama R	Prof. Apoyo RAP LLANOS	Apoyo a la supervision de la Interventoria	regionllanos.biblioteca@gmail.com	6343587	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

ANEXO No 02

TEMA:	Adecuación y Terminación de la Biblioteca del Municipio de Paz de Ariporo, Ppio de Casanare
FECHA:	DIA: 21 MES: Abril AÑO: 2025
LUGAR:	Biblioteca pública
OBJETIVO:	Avance - Mesa participativa

AGENDA

1. Avance de Obra
2. Acta Parcial Obra
3. Informes mensuales
4.
5.

DESARROLLO

se reunen en las instalaciones de la Biblioteca el contratista de obra el Ing. Andres Bohorquez de Interventoria y el apoyo a la Sup. al cto de Interventoria con el fin de tratar temas al desarrollo del proyecto.

1. La Interventoria manifiesta que la obra se desarrolla con normalidad que el contratista cuenta con el personal y equipos asi como materiales suficientes se termino en un 90% reforzamiento estructural solo faltan unas zapatas y pedestales tipo pilote Se avanza en la construccion de andenes exteriores, corte de via marginal de la selva sobre el pavimento para construccion de pompeyano, se cierra uno de los carriles viales, demolicion de asfalto, armado de la estructura.

La interventoria manifiesta que se implementa el PMA y plan de manejo de transito con estricto cumplimiento los auxiliares de transito trabajando x turnos 24/7 hasta terminar labores.

Se realiza relleno y compactacion de alas perimetrales al box coulvert., el interventor manifiesta que continuan labores del cerramiento perimetral

La interventoria manifiesta que se retiraron escombros de demolición y demas material sobrante.
Se entrega por segunda vez el acta parcial, el dia 20 de Abril de 2025 y es devuelto nuevamente se solicita entregar documento adjunto las certificaciones de cumplimiento de cantidades de obra x la interventoria
2. se solicita a la Interventoria la entrega del Informe respecto al acta parcial, incluyendo las certificaciones de cantidades y esp. tecnicas.
El contratista manifiesta su preocupación por temas de orden publico y que debemos tomar medidas de seguridad personal.
3. El di Esteban revisa la prefactura y la devuelve con observaciones (Incluir nota el 0/0 y valor de la amortización y el valor a pagar ($31.721.742,00).
Se aclara que el corte del acta parcial fue el pasado 30 de marzo
-Se corrigen las observacios del acta anterior en cuanto a Registro fotografico y coherencia de cantidades vs memoria de cantidades de obra.
El avance de obra a la fecha es del 11% Vs uno programado del 18%.
El contratista manifiesta que esta diferencia se debe debido a la demora en la expedición de la licencia de construccion que impidio varios frentes de obra y que tan solo hasta febrero se inicio la obra.
Se solicita la instalación de valla informativa conforme a la circular del DNP y oficio de la Gobernación de Casanare.

El interventor manifiesta que el contratista de obra cumplio con el plogicma de personal, equipos y disponibilidad de materiales de ferreteria y agregados, asi mismo que cumplio con las obligaciones de progicma de obra, flujo de fondos y plan de inversión del Anticipo.
La interventoria manifiesta que obra e interventoria han cumplido con sus obligaciones laborales y aportes parafiscales que todos los empleados estan debidamente afiliados.
Respecto al derecho de peticion del Ing Roberto Pelgado la interventoria manifiesta que el contratista de obra cumplio con los pagos y obligaciones adquiridas conforme a la conciliacion adelantada en la oficina de trabajo, RAP solicita se aclare esta situacion x oficio.
La interventoria manifiesta que revisa el acta parcial de obra No1 y que contiene los soportes tecnicos financieros, juridicos, administrativos y ambientales y avala su pago, y que entregan las observaciones realizadas la prox. semana —

COMPROMISOS

Entrega colecciones acta parcial lunes 28 de Abril
Se reitera la necesidad de la interventoria a entregar oportunamente los informes mensuales.

ANEXOS: Lista de Asistencia

APRUEBAN

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD/CARGO	E-MAIL	FIRMA

Hace parte integral del presente documento, la lista de asistencia de la respectiva reunión, así como los documentos anexos que se relacionen.

REGION LLANOS
Territorio para prosperar
NIT. 901561550-2

LISTA GENERAL DE ASISTENCIA

RAPL-GD-FO-00
Versión: 00

FECHA: Adecuacion y Teminacion de la Biblioteca del Municipio de Paz de Ariporo Departamento de Casanare HORA: 10:00 am a 12:00 m

TIPO DE EVENTO: Reunión de Comite Tecnico

TEMA: Fecha: 21 de ABRIL de 2025

LUGAR: Instalaciones Biblioteca Pública MCIPIO- DPTO: Municipio de Paz de Ariporo

RESPONSABLE/ A CARGO DE: Nely Ojos Ortiz - Supervision FIRMA:

Nº	NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Victor Manuel Avila	Obra	R/L	vlman3001@gyacho.com	3143362177	
2	Andrey Baharquez	Interventoria	R/L	consorciointerbibliotecapaz@gmail.com	3185021623	
3.	K Mauricio Zaicma Roseo	Región Llanos	Prof Apoyo d	regionllanos.bibliotecas@gmail.com cto de interventoric	6343587	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

ANEXO 3

REPORTE GESPROY

ANEXO No 03

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

PROGRAMACION Y EJECUCION POR PRODUCTO PARA REPORTE EN EL APLCIATIVO GESPROY

2021005850029
Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare

OBJETIVO	PRODUCTO	Medio a traves de	Cantidad	ACTIVIDAD MGA	VALOR ACTIVIDAD APROBADO	FEHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	MES 12 (MARZO 2025) Programado	MES 12 (MARZO 2025) Ejecutado $	VALORES TOTALES ACUMILADOS Programado	VALORES TOTALES ACUMILADOS Ejecutado $
Aumentar los niveles de lectura en la población del municipio de Paz de Ariporo - Departamento de Casanare	1.1. Bibliotecas construidas (Producto principal del proyecto)	Número de bibliotecas	1.00	VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 803,021,443	01/02/2025	30/07/2025	$ 220,904,466.29	$ 21,693,916.98	$ 803,021,443.00	$ 102,826,921.07
				[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	$ 209,945,752	12/04/2025	15/07/2025	$ -	$ -	$ 209,945,752.00	$ -
				[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	$ 697,650,531	14/05/2025	01/09/2025	$ -	$ -	$ 697,650,531.00	$ 5,038,722.00
				[11569327] EDIFICIO LECTURAS	$ 767,501,326	13/04/2025	17/08/2025	$ -	$ -	$ 767,501,326.00	$ 9,209,798.91
				[11569328] Urbanismo	$ 1,003,553,604	11/02/2025	20/08/2025	$ 138,995,118.00	$ 86,735,542.00	$ 1,003,553,604.00	$ 96,407,318.25
				[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	$ 1,135,240,423	01/10/2024	15/06/2025	$ 240,520,317.00	$ 90,811,301.63	$ 1,135,240,423.00	$ 525,468,610.95
				[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	$ 1,753,686,413	01/05/2025	02/09/2025	$ -	$ 2,106,000.00	$ 1,753,686,413.00	$ 2,106,000.00
				[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	$ 936,901,317	16/07/2025	05/09/2025	$ -	$ -	$ 936,901,317.00	$ -
				[11569332] RETIE	$ 7,378,000		19/09/2025	$ -	$ -	$ 7,378,000.00	$ -
				[11569333] Retilap	$ 9,163,000		19/09/2025	$ -	$ -	$ 9,163,000.00	$ -
				[11569334] Plan de Manejo de Transito	$ 112,293,096	25/07/2024	19/09/2025	$ 9,641,326.00	$ 6,238,505.00	$ 112,293,096.00	$ 43,669,536.99
				[11569335] Plan de Manejo Ambiental	$ 60,675,126	25/07/2024	19/09/2025	$ 4,948,783.00	$ 3,370,840.50	$ 60,675,126.00	$ 29,331,212.99
				[11569336] INTERVENTORIA	$ 729,629,614	21/05/2024	20/08/2025	$ 83,654,014.00	$ 19,489,514.12	$ 729,629,614.00	$ 93,744,466.30
				[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	$ 70,371,840	30/04/2024	24/08/2025	$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00	$ 70,371,840.00	$ 32,672,640.00
				VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	**$ 8,297,011,485.00**			**$ 703,690,584.29**	**$ 235,472,180.23**	**$ 8,297,011,485.00**	**$ 940,475,227.47**

$ 7,497,010,031.00	OBRA	EJECUTADO	$ 615,010,010.29	$ 210,956,106.11	
		ACUMULADO	$ 1,409,446,725.52	$ 814,058,121.17	
		% AVANCE	18.80%	10.86%	
$ 729,629,614.00	INTERVENTORIA	EJECUTADO	$ 83,654,014.00	$ 19,489,514.12	
		ACUMULADO	$ 227,705,566.00	$ 93,744,466.30	
		% AVANCE	31.21%	12.85%	
$ 70,371,840.00	INTERVENTORIA	EJECUTADO	$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00	
		ACUMULADO	$ 47,752,320.00	$ 32,672,640.00	
		% AVANCE	67.86%	46.43%	
$ 8,297,011,485.00	**PROYECCTO**	Total	$ 1,684,904,611.52	$ 940,475,227.47	
			20.31%	11.34%	

Departamento Nacional de Planeación - DNP

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA: 2025 (AAAA) 4 (MM) 2 (DD)

EVENTO: Jornada Virtual sobre la Nueva Metodología del IGPR - Región Llanos

LUGAR: Virtual Teams

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Emilio Saavedra

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Diana Katherine Parra Otálora	Profesional Universitaria	Oficina Asesora de Planeación/Alcaldía de Barrancominas	3212767372	dianapaot_14@hotmail.com	DIANA PARRA O.
MICHAEL STIVEN EGÜE BURGOS	Profesional Universitaria	Secretaría De Medio Ambiente y Cambio Climatico/Alcaldía de Yopal	3135015372	seriedioambiente@yopal-casanare.gov.co	MICHAEL STIVEN EGÜE BURGOS
Vladimir Hernando Acosta Clavijo	C.P.S.P	SECRETARIA DE PLANEACION E	3223098452	ingevladimiracosta@gmail.com	Vladimir Acosta
Cristhian Alejandro Sanchez Vargas	Profesional Universitario	Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático Alcaldía de Yopal	3157714970	cristian94.1012@gmail.com	Cristian Sanchez
Genny Paola Serrano Delgado	Profesional de Apoyo	Universidad del Tropico Americano	3212900526	paolisd13@gmail.com	PAOLA SERRANO
YOCELIN CALIXTO URREGO	SEC PLANEACION	ALCALDIA DE ARAUQUITA	3134508781	planeacion@arauquita-arauca.gov.co	YOCELIN C
CESAR FERNANDO BORRERO CASTRILLON	Profesional de Apoyo GES	ALCALDIA DE MITU- SEC. PLANE	3025654208	planeacion@mitu-vaupes.gov.co	CESAR BORRERO
JORGE ENRIQUE MARTINEZ ANGARITA	Profesional Universitario	Oficina Asesora de Planeacion/Tau	3124704150	gesproytauramena@gmail.com	JORGE MARTINEZ
Jhon Freyd Monroy Rodriguez	Jefe División de Bienestar	Universidad de los Llanos	3234878779	jhon.monroy@unillanos.edu.co	Jhon F. Monroy
MARLON ANDRES PASTRANA BARRIENTOS	Prof de apoyo de planeaci	ALCALDIA DE ARAUQUITA	3212182029	marlosnpastrana14@gmail.com	Marlon Pastrana
Viviana Gómez Ramos	Profesional Universitaria	Secretaria de Planeación, Alcaldía	3118737604	viviana.gomezr@villavicencio.gov.co	Viviana Gómez Ramos
Claudia Patricia Diaz Mariño	Profesional de Apoyo GES	DAP-Puerto Gaitan	3115857387	gesproyptogaitan@puertogaitan-meta.go	Claudia Patricia Diaz Mariño
Liliana Mora Torrez	Profesional de Apoyo GES	San Martin de los Llanos	3228955593	planeacion@sanmartin-meta.gov.co	Liliana Mora
Jordan Muñoz Ramirez	CPS	Secretaria de Planeación, Alcaldía de Villavicencio	3233198043	jomura402@gmail.com	Jordan Muñoz
Paola Diaz Vacca	CPS	Secretaria de Planeación/ Alcaldía	3202344609	paoladiazva@gmail.com	Paola Diaz
Jose Joaquin Suarez Jaramillo	cps	infraestructura	3204652943	ing.joaquin.suarez.phd@gmail.com	
Mónica Tatiana Nieto Vera	CPS	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E	3113250137	monicanietovera@gmail.com	Mónica Nieto
Ricardo Avila Tobasura	Profesonal Universitario	Secretaria de Infraestructura - Alca	3124453132	ricardoavilatos@gmail.com	Ricardo Avila Tobasura

ANEXO No 04

caterine mantilla lozano	profesional contratado	secretaria de medio ambiente y car	3115059636	mantillacaterine@gmail.com	caterine mantilla lozano
Mariana Rozo Moreno	Asesor cps	Departamento administrativo de planeación - Alcaldia de Castilla La Nueva, Meta	3133125805	sgr@castillalanueva.gov.co	Mariana Rozo M
Mariana Rozo Moreno	Profesional de apoyo	Secretaría de planeación Municipio de Vista Hermosa, Meta	3133125805	bancodeproyectosvistahermosame@gmail.com	Mariana Rozo M
Melissa Gómez Ramírez	Profesional Técnico SSD	DNP- SSD - ORLL	3213549435	megomez@dnp.gov.co	*Melissa Gómez*
Leandro Lopez Aguilera	Profesional universitario	secretaria de planeacion y ambient	3102862824	p.y.gestionuribe@gmail.com	Leandro Lopez
Yisell Mayerly Pérez Mondragón	Profesional de Apoyo	Oficina de Planeación /Universidad	3138207945	yisell.perez@unillanos.edu.co	Mayerly Pérez
DIANA SOFIA SANCHEZ AVELLA	Profesional de Apoyo	Sec Infraestructura/Alcaldia de Yop	3114930493	sofiasimy@gmail.com	Sofia Sanchez
GIOVANNY DURAN HERNANDEZ	ASESOR GERENCIA	IFC	3123504532	giovannyduran@yahoo.com	GIOVANNY DURAN
MARY RINCON	Profesional de Apoyo	IFC	3105580691	maryrincon8813@gmail.com	MARY RINCON
RAFAEL GERARDO SUAREZ CARO	Profesional de Apoyo	BPP DAP Gobernación de Casana	3115547268	gerardoiverson@hotmail.com	RAFAEL SUAREZ
Slayneth Niño Diaz	profesional contratado	DAP-BPP	3017089386	sninо0626@gmail.com	SLAYNETH NIÑO DIAZ
IVONNE ROCIO ROA MENDOZA	Profesional Técnico SSD	DNP - SSD - ORLL	3134376812	ivonroa@dnp.gov.co	*Ivonne R. Roa Mendoza*
William Javier Sierra Vivas	profesional contratado	DDGRD	3144259767	william-6431@hotmail.com	William Sierra
Eliana Andrea López Ordóñez	Profesional de Apoyo	Doctorado en Ciencias Agrarias/Un	3106961638	elopez@unillanos.edu.co	Eliana López Ordóñez
Zulma Yanette Cadena	Profesional de apoyo	Hospital San Vicente Arauca	3204553430	zulma.cadena30@gmail.com	zulma cadena
Richard Fernando Gutierrez Sarmiento	Profesional Técnico SSD	DNP - SSD - ORLL	3202367305	ricgutierrez@dnp.gov.co	RFGS
SEBASTIAN GARCIA CORTES	APOYO SGR -SPD	GOBERNACION DE GUAINIA	3213275639	sgrdguainia@guainia.gov.co	SEBASTIAN GARCIA C
YONILDA OVEJERO CRUZ	APOYO SGR -SPD	ASOSUPRO	3142386881	yolinico1326@gmail.com	YONILDA OVEJERO CRUZ
SANDRA MILENA PINZÓN ORTIZ	APOYO SGR -SPD	ALCALDÍA EL CASTILLO	3212262434	planeacion@elcastillo-meta.gov.co	SANDRA PINZÓN
Angelica Maria Solano Galeano	Profesional de Apoyo	Proyecto Bpin 2021000100384/Uni	3102615463	asolano@unillanos.edu.co	Angelica Solano

YANCI PAOLA ALFONSO ÁVILA	Profesional universitario	proyecto BPIN 2022850010014 Mu	3105752935	yancipalfonso@gmail.com	Paola Alfonso A
BRANDON ORTIZ SALDARRIAGA	APOYO SGR -SPDT	GOBERNACION DE VICHADA	3124614088	gesproy@vichada.gov.co	Brandon Ortiz S.
Oscar Javier Vera Rojas	Profesional universitario	Planeacion / alcaldia Aguazul Casa	3202365899	proyectososcarvera@gmail.com	OSCAR JAVIER VERA ROJAS
RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO	Profesional de Apoyo	Planeación	3115090590	ing.zrm@gmail.com	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
CRISTIAN ALBERTO ACOSTA CAMARGO	Profesional de Apoyo				

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/finalidad-de-la-recoleccion-de-datos-personales.aspx

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

N°	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES:

FIRMAS:

Nota : Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/finalidad-de-la-recoleccion-de-datos-personales.aspx

GE-100-10- 084

Yopal, 28 de Marzo de 2025

ANEXO No 05

Señores
CONSORCIO INTER BIBLIOTECA
Atte. RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ
Email: bcingenieriasas@gmail.com
consorciointerbibliotecapaz@gmail.com
Teléfono: 608-7427524 - 315 2180582
Dirección: Carrera 1 F No 40 - 195 Oficina 402.
TUNJA

***Referencia**: Proyecto: ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"*

Asunto: Reiteración Instalación Valla Informativa

Cordial Saludo

De conformidad con el articulo 209 de la Constitución Política, articulo 58 de la Ley 1530 de 2012 y el articulo 6 del decreto reglamentario 414 de 2013, las autoridades administrativas en todos los niveles territoriales, deben dar a conocer a la comunidad, la ejecución de las actividades financiadas con recursos públicos.

Que en cumplimiento de lo establecido en los estudios previos, el capítulo 2.2 Obligaciones del Interventor, es deber de la interventoría en desarrollo de sus Funciones técnicas - numeral 11, (verificar la correcta instalación de la valla informativa del contrato), por lo tanto, le solicitamos de manera inmediata proceder junto con el contratista de obra a la instalación de la valla informativa en el sitio del proyecto en ejecución, en donde de manera visible se incluyan los datos contenidos en la circular 006 del 5 de Marzo de 2014 emitida por el Departamento Nacional de Planeación y del decreto 0041 de 2022 de la Gobernación de Casanare (articulo 3). Por lo tanto le solicitamos instalar la valla en un término no mayor de ocho días calendario.

Cordialmente,

NERY OROS ORTIZ
Gerente
REGION LLANOS

Proyecto
R. Mauricio Zarama Rosero
Profesional de Apoyo al contrato de Interventoria

NIT. 901581950-2

GE-100-10-083

ANEXO No 05

Yopal, 28 de Marzo de 2025

Señores
CONSORCIO INTER BIBLIOTECA
Atte. RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ
Email: bcingenieriasas@gmail.com
Teléfono: 608-7427524 - 315 2180582
Dirección: Carrera 1 F No 40 - 195 Oficina 402.
Tunja

***Ref**.: **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 020-RAPLLA-2024,** cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"*

Asunto: Requerimiento cumplimiento actividades.

Reciban un cordial saludo,

Teniendo en cuenta que en reiteradas comunicaciones la Región Llanos, ha requerido al contratista de interventoría para la presentación de los informes mensuales, de manera oportuna y en los términos previstos en la minuta, (23 de octubre de 2024, 3 de diciembre de 2024, 22 de enero de 2025 y 5 febrero de 2025), sin tener a la fecha una respuesta, se evidencia un posible incumplimiento de las actividades establecidas en la **CLÁUSULA SEGUNDA,** OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: "El contratista se encuentra obligado a cumplir con todas y cada una de las especificaciones del objeto a contratar, actividades, funciones y obligaciones establecidas en el numeral segundo del estudio previo, así como las señaladas en el pliego de condiciones y la propuesta presentada por este, documentos que hacen parte del presente contrato".

Para lo cual, en aras de garantizar una correcta ejecución del contrato No. 020-RAPLL-2024, solicitamos presentar a la Entidad el día Viernes **04 de Abril de 2025** la totalidad de los informes pendientes a la fecha de interventoría y obra, so pena de iniciar las actuaciones administrativas correspondientes por parte de la Entidad.

Si otro particular,

NERY OROS ORTIZ
Supervisor

RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
Profesional de Apoyo a la Supervisión

Paz de Ariporo, abril 23 de 2025 **CE-CTO033-025**

ANEXO No 06

Señores
REGION ADMINISTRATIVA Y PLANIFICACION RAP LLANOS
Atn. Nery Oros Ortiz
Representante

Referencia: Contrato 020-RAPLL-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Asunto: RESPUESTA PETICIÓN ROBERTO DELGADO EN RELACIÓN A PAGOS PENDIENTES POR CONCEPTO DE HONORARIOS.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente me permito aclarar que, como se mencionó en la respuesta anterior, conforme a los soportes allegados por el contratista de obra y en este caso empleador, durante la diligencia llevada a cabo en la oficina de trabajo, el contratista de obra y su empleado llegaron a un acuerdo de liquidación conforme a las disposiciones aplicables al tipo de contrato suscrito y al salario del trabajador. Como resultado de dicha diligencia, se estableció la siguiente relación:

Concepto	Valor
Liquidación de contrato y prestaciones sociales derivadas del mismo entre el 15 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2024	$2.132.500
Salario pendiente de pago	$958.000
Liquidación de contrato y prestaciones sociales derivadas del mismo entre el 1 de enero de 2025 y el 23 de enero de 2025	$701800
VALOR TOTAL A PAGAR	$3.792.300

De lo anterior se allegaron soportes de pago por parte del CONTRATISTA DE OBRA, los mismos se remitieron el pasado 16 de abril en el oficio **CE-CTO032-025** y es claro que se realizaron pues el mismo Ing. Delgado en solicitud radicada el día 21 de abril de 2025 reconoce estos pagos.

Partiendo de lo anterior, del hecho que el valor corresponde a la liquidación realizada por la oficina de trabajo conforme se puede confirmar en el anexo Acuerdo of de trabajo.pdf que se adjunta a la presente, y al reconocimiento de los abonos realizados de parte del Ing. Delgado, me permito indicar que pese

a no ser la instancia correspondiente y a que la liquidación y solución del inconveniente se encuentra fuera de la competencia de la interventoría, considero no procedente la solicitud toda vez que los pagos realizados corresponden precisamente a la liquidación y conciliación realizada en la oficina de trabajo.

Atentamente,



R/L CONSORCIO INTERBIBLIOTECA
ING. RAFAEL ANDRES **BOHORQUEZ PEREZ**

CONSORCIO INTERBIBLIOTECA

ANEXO No 06

Paz de Ariporo, abril 24 de 2025 **CE-CTO034-025**

Señores
REGION ADMINISTRATIVA Y PLANIFICACION RAP LLANOS
Atn. Nery Oros Ortiz
Representante

Referencia: Contrato 020-RAPLL-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Asunto: RESPUESTA PETICIÓN ROBERTO DELGADO EN RELACIÓN A PAGOS PENDIENTES POR CONCEPTO DE HONORARIOS.

Cordial Saludo.

Dando alcance al oficio allegado por Región Llanos por medio de la presente me permito aclarar, que como se mencionó en la respuesta anterior y revisados los soportes allegados por el contratista y en este caso empleador, en virtud al seguimiento y control de la obra de la referencia, se evidencio el cumplimiento del pago acordado por las partes de conformidad con conciliación adelantada en la oficina del trabajo, la cual se detalla a continuación:

Concepto	Valor
Liquidación de contrato y prestaciones sociales derivadas del mismo entre el 15 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2024	$2.132.500
Salario pendiente de pago	$958.000
Liquidación de contrato y prestaciones sociales derivadas del mismo entre el 1 de enero de 2025 y el 23 de enero de 2025	$701800
VALOR TOTAL A PAGAR	$3.792.300

De lo anterior se allegaron soportes de pago por parte del CONTRATISTA DE OBRA, los mismos se remitieron el pasado 16 de abril en el oficio **CE-CTO032-025** y es claro que se realizaron pues el mismo Ing. Delgado en solicitud radicada el día 21 de abril de 2025 reconoce estos pagos.

Partiendo de lo anterior, del hecho que el valor corresponde a la liquidación realizada por la oficina de trabajo conforme se puede confirmar en el anexo Acuerdo of de trabajo.pdf que se adjunta a la presente, y al reconocimiento de los abonos realizados de parte del Ing. Delgado, me permito indicar que,

bajo lo anterior, y en el marco del principio de la buena fe, se denota el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista al señor Roberto Delgado.

A más de lo anterior, es de resaltar que las diferencias que puedan generarse entre el contratista de obra y los empleados vinculados en el marco del contrato de Obra, deberán ser dirimidas de conformidad con la jurisdicción correspondiente, cuando se aplique según el caso.

Atentamente,



R/L CONSORCIO INTERBIBLIOTECA
ING. RAFAEL ANDRES **BOHORQUEZ PEREZ**