RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

Acta de reuniones

ACTA No. 21

TEMA:	Comité de seguimiento contrato 372-2023		
FECHA*:*	jueves 27 de marzo de 2025	**Hora de inicio:**	**09: 00 am**
LUGAR:	Reunión virtual		

PARTICIPANTES:

Nombres y Apellidos	Cargo	Entidad
JUAN CHILATRA	Coordinador de Estudios y Diseños	SHM INGENIERIA
MONICA PATRICA PICO VARGAS	Apoyo a la Supervisión	RENOBO
YENNY RIOS RODRIGUEZ	Apoyo a la Supervisión	RENOBO

I. ORDEN DEL DÍA

1. Garantías y hojas de vida
2. Observaciones por parte del IDIGER

II. DESARROLLO

1. Temas administrativos y contractuales.

En cuanto a las garantías, el contratista remitió el borrador de las pólizas junto con la carta de la aseguradora el día 26 de marzo de 2025, dando cumplimiento a lo acordado en la reunión del 21 de marzo de 2025, en la cual se discutieron las observaciones realizadas por parte de RenoBo. Actualmente, las pólizas se encuentran en proceso de revisión por parte de la abogada de la Dirección de Contratación, y se está a la espera de su pronunciamiento.

Por otro lado, respecto a las hojas de vida del personal, la supervisión envió al contratista SHM INGENIERÍA, el día 26 de marzo, el oficio de aprobación de la totalidad del personal mínimo requerido.
En relación con los comités de avance, se solicita al contratista remitir las actas correspondientes al comité realizado el 13 de marzo, así como la del comité que se encuentra

en desarrollo ón. Estas actas deben incluirse dentro del informe mensual cuya entrega está programada para el día 14 de abril.

Seguidamente, se aborda el tema de las observaciones realizadas por el IDIGER al informe final. El ingeniero Juan Chilatra manifiesta que, como compromiso adquirido en la reunión del 19 de marzo de 2025, la entrega del documento con las observaciones respondidas estaba prevista para el 26 de marzo de 2025. Sin embargo, debido a la complejidad de las solicitudes —particularmente las relacionadas con las modelaciones— no fue posible cumplir con esa fecha. El ingeniero indica que la entrega podrá realizarse el día 28 de marzo de 2025.

El apoyo a la supervisión solicita que, al momento de realizar dicha entrega, se remita también el número de radicado ante el IDIGER, mediante un oficio que notifique formalmente la presentación del documento, con el fin de remitir esta información al área de estructuración.

III. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha cumplimiento
1. Entrega informe mensual del periodo del 11 de marzo al 10 de abril	SHM INGENIERIA	14.04.2025
2. Radicación observaciones realizadas por el IDIGER	SHM INGENIERIA	28.03.2025

MARISELLA HERNANDEZ
Representante Legal SHM ingeniería

MONICA PATRICIA PICO VARGAS
Apoyo a la Supervisión - RENOBO