INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04

CONTRATO N° 2000.13.12.004-2024

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL SOBRE EL CONTRATO CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DEL CORREGIMIENTO LA PAILA MUNICIPIO DE ZARZAL-VALLE DEL CAUCA"

PROYECTO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DEL CORREGIMIENTO LA PAILA MUNICIPIO DE ZARZAL-VALLE DEL CAUCA"

Nombre del Supervisor: MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO
Nombre del Apoyo del supervisor: CAMILO ANDRES ERAZO MUÑOZ

CONTRATISTA: GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S

FECHA: OCTUBRE DE 2024

FIRMA : _____
SUPERVISOR

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

PERIODO : 20/09/2024 AL 19/10/2024

INFORME N°. 04

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	**COMPLETOS**	X
2	EJECUCION FINANCIERA	**ACORDE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	X
3	CONTROL DE GARANTÍAS	**ESTÁN COMPLETAS**	X
4	ASPECTOS TÉCNICOS	**SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LAS NORMASY ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO**	X
5	SEGURIDAD SOCIAL	**SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LAS NORMASY ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO**	X
6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	**COMPLETOS**	X
7	REGISTRO FOTOGRAFICO	**SE ADJUNTA**	X

CONTRATISTA: GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S

FECHA: OCTUBRE DE 2024

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

PERIODO	PERIODO : 20/09/2024 AL 19/10/2024
INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04	OTRO ESPECIFIQUE:

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04

1.1 Identificación del Contrato / Convenio

CONTRATO N°.	2000.13.12.004-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL SOBRE EL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DEL CORREGIMIENTO LA PAILA MUNICIPIO DE ZARZAL-VALLE DEL CAUCA"
CONTRATISTA:	GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
T	900738802-3

1.2. Plazos del Contrato / Convenio

FECHA DEL CONTRATO	9 de mayo de 2024
FECHA DE ACTA DE INICIO	20 de junio de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	13 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	20 de julio de 2025
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN: N°. 1	
FECHA DEL ACTA DE REINICIO: N°. 1	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	
PLAZO ADICIONAL ,OTRO SI N°. 1:	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN: N°. 2	
FECHA ACTA DE REINICIO : N°. 2	
PLAZO ADICIONAL OTROSI N°. 2	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	
DICIONAL OTROSI No. 3	
ADICIONAL OTROSI No. 4	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	

1.3 Valor del Contrato / Convenio

VLOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 72.171.120,00
OTROSI EN VLR No 1	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	**$ 72.171.120,00**
ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO Y FECHA	
N°. de CDR	15685 de septiembre 20 de 2023
CARTA DE VIABILIZACION DEL MVCT Y FECHA (si aplica)	N.A.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04	PERIODO : 20/09/2024 AL 19/10/2024

2. EJECUCION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02	Fecha Acta (dd/mm/aa)	Valor del Acta	% Ejecución	Amortización Anticipo	Valor Total Pagado	Estado
Anticipo						
Acta No. 1	14-ago.-2024	$ 21.651.336	30,00%			PAGADO
Acta No. 2						
Acta No. 3						
Acta No. 4						
Acta No. 5						
Acta No. 6						
TOTALES		**$ 21.651.336**	**30,00%**	**$ -**	**$ -**	

De acuerdo con lo anterior, el presente informe describe las actividades de supervisión efectuadas en el PERIODO : 20/09/2024 AL 19/10/2024, de acuerdo con el Manual del Interventoría de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04 | PERIODO : 20/09/2024 AL 19/10/2024

3. CONTROL DE GARANTIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02	Valor Asegurado	N°. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia		Observaciones
				Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	$ 14.434.224,00	C-100077127	SEGUROS MUNDIAL	19/06/2024	19/01/2026	
Suspensión N°. 1						
Suspensión N°. 2						
Otro Si 1						
Buen Manejo del Anticipo						
Otro Si 1						
Suspensión N°. 1						
Otro Si 1						
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 3.608.556,00	C-100077127	SEGUROS MUNDIAL	19/06/2024	19/07/2028	
Suspensión N°. 1						
Otro Si 1						
Suspensión N°. 2						
Calidad del Servicio	$ 14.434.224,00	C-100077127	SEGUROS MUNDIAL	19/07/2025	19/07/2030	
Suspensión N°. 1						
Otro Si 1						
Otro Si 2						
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 260.000.000,00	C-100020119	SEGUROS MUNDIAL	19/06/2024	19/07/2025	
Suspensión N°. 1						
Suspensión N°. 2						
Otro Si 1						

4. ASPECTOS TÉCNICOS

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04

Informe	Fecha de Corte
N°. 04	OCTUBRE 19/10/2024

4.2 Reporte de las fichas de seguimiento entregados por el contratista (Si aplica)

CONTRATO N° 2000.13.12.004-2024	Fecha de Corte
No aplica	OCTUBRE 19/10/2024

4.3 Avance de ejecución

Durante el período correspondiente al presente informe **N°. 04**, el GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S , realizó el seguimiento y control a las distintas actividades relacionadas con el proyecto, desarrolladas por la firma consultora CONSORCIO LA PAILA 2023; las cuales se enumeran, a continuación: El avance físico del proyecto hasta la fecha de corte del presente informe, se encuentra en un **27 %.**


Desde el punto de vista del componente administrativo, social y ambiental, el GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S, participó en las siguientes actividades: Seguimiento al levatamiento topografico el cual finalizo en el periodo evaluado, Seguimiento al levantamiento del catastro del sistema de acueducto y/o Alcantarillado, Seguimiento en la elaboración de las fichas de catastro, proyección de la información, seguimiento y validación de los estudio hidrologicos, Celebración del Comite Tecnio No.3.

De acuerdo al informe de interventoria a fecha de corte de este informe se presenta un retraso de la ejecucion fisica del 7% el cual esta asociado en en las barreras encontradas en el terrotorio para acceder a la información de la población cuando se estan realizando las encuentas en las casas

4.4 Cronograma

FECHA (dd/mm/aa)	% AVANCE FISICO	VALOR DE ACTA DE AVANCE	% EJECUCIÓN FINANCIERA
19-jul.-2024	10,00%	$ -	0,0%
19-ago.-2024	16,00%	$ 21.651.336,00	30,00%
19-sep.-2024	24,66%	$ -	30,00%
19-oct.-2024	27,00%	-	30,00%

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015
INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04	PERIODO : 20/09/2024 AL 19/10/2024	



VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04	PERIODO : 20/09/2024 AL 19/10/2024

5. SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04

6. CONCLUSIONES

De la labores realizadas por parte de la interventoria en el marco del contrato PROYECTO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DEL CORREGIMIENTO LA PAILA MUNICIPIO DE ZARZAL-VALLE DEL CAUCA" se concluye los siguientes puntos:

1. El avance fisico del contrato para este periodo se encuentra en un 27% del total del contrato
2. Se presenta un retraso en el avance fisico del contrato del 3% segun el congrama de trabajo del Consorcio La Paila 2023, asociado al paro de transportadores, que se presento desde el 30 de agosto del 2024, lo cual ocaciono el cancelacion de las actividades de campo.
3. El acompañamiento de los censos realizado por la interventoria al consultor logro evidenciar la ejecucion del 89,5% de la actividad debido a que el porcentaje restante no logro recibir la atención por los propopietarios.
4. La consultoria evidencio con base en la gestion realizada por el contratista que la información base para el desarrollo del diagnostico del sistema es excasa y parte de la informacion existente no se encuentra digitalizada, lo cual ha generado demora en el procesamiento de la información

Firma del Supervisor Contrato N°. 2000.13.12.008-2022 - Área Tecnica - Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.


CONTRATO N° 2000.13.12.004-2024

Revisado por: Profesionales de la Dirección Técnica


Aprobado por : Miguel Edinson Zuluaga Montero - Director Técnico, Luis Eduardo Pineda - Director Jurídico, José Edilso Rueda - Director Financiero

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04



Supervisón de los trabajos de trabajos de Topografia



Supervisión de los trabajos procesamiento de la información topografica



Acompañamiento en el lenvantamiento de una muestra censal



Comité Tecnico No.3


VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA ESPECIAL PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04	PERIODO : 20/09/2024 AL 19/10/2024

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



Reunión Socialización Santa Rita, Villa del río y Santa Cecilia



Reunión Socialización Santa Rita, Villa del río y Santa Cecilia