	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-020
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Versión	1
		Vigencia	14/11/2019

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	1/09/2020	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/08/2020	**AL:**	31/08/2020
CONTRATO Nº	079-00-A-COFAC-DIFRA-2019	**CONTRATISTA**	ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROCESO CONTRACTUAL DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL CACOM-4 FASE III EN MELGAR – TOLIMA				
FECHA DE INICIO	9/07/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN**	1/08/2020		
VALOR INICIAL	$ 199.988.722,50	**VALOR ADICIONAL**	$ 65.866.579,41	**VALOR TOTAL**	$ 265.855.301,91

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 02-07-2019 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO, EL NUMERO DE PÓLIZA ES EL No.AA011750 DEL 28 DE JUNIO DE 2019 DE SEGUROS EQUIDAD.

OTRO SI ACLARATORIO DEL 19/07/2019 , POR ERROR DE DIGITACIÓN EN EL SALDO DEL CONTRATO.

MODIFICATORIO 001 DEL 15/11/2019 POR ADICIÓN PRESUPUESTAL DE $2.411.767,05 Y PRORROGA HASTA EL 16/12/2019.

OTRO SI ACLARATORIO DEL 20/11/2019 CON EL FIN DE ACLARAR QUE EL NÚMERO DEL CONTRATO DEL ANEXO AL PRIMER CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO APROBADO EN PLATAFORMA SECOP II EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, ES EL CONTRATO 079-00-A-COFAC-DIFRA-2019, Y NO COMO ALLÍ APARECE.

MODIFICATORIO 002 DEL 16/12/2019, Y POR ADICIÓN PRESUPUESTAL DE $46.605.879,95 Y PRORROGA HASTA EL 30/03/2020,

SUSPENSIÓN DEL 25/03/2020 AL 13/04/2020, POR EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO DECRETADO POR EL GOBIERNO NACIONAL MEDIANTE DECRETO NO. 457 DEL 22 DE MARZO DE 2020.

MODIFICATORIO 003 DEL 14/04/2020 PARA ADICIONAR EL CONTRATO EN LA SUMA DE $16.848.932,41 Y MODIFICAR EL PLAZO DE ENTREGA DEL CONTRATO ELECTRÓNICO PARA EL 17/06/2020.

SUSPENSIÓN DEL 9/06/2020 AL 02/06/2020, LA CUAL SE AMPLIO DEL 02/07/2020 HASTA EL 17/07/2020 Y ESTE DIA SE VOLVIÓ HA AMPLIAR HASTA EL 02/08/2020, DADO QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN TERMINADAS Y MIENTRAS SE REALIZABAN LOS TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED PARA LA ENERGIZACIÓN DEL PROYECTO Y ANTE EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE INTERCAMBIOS COMERCIALES PARA EL REGISTRO DE NUEVA FRONTERA COMERCIAL DE LA RED DE 34,5 KV.

EL 24/07/2020 SE REALIZO EL REINICIO DEL CONTRATO Y SE EFECTÚA EL MODIFICATORIO 004 AMPLIANDO EL PLAZO DE ENTREGA PARA EL 01/08/2020.

EL 01/08/2020 SE REALIZO LA FIRMA DE LAS ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN TANTO DEL CONTRATO DE OBRA COMO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

3- RECURSOS DEL INTERVENTOR

Ensayos, Diseños y Otros		Equipos en Obra		Personal en la Obra		
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Dedicación	Cantidad
		Cámara	1			
					TOTAL	0

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADO


EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
	100,00%	**100,00%**	**0,00%**
No aplica			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					**100,00%**
EJECUTADO																					**100,00%**

5- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

No aplica dado que los contratos de obra e interventoria se recibieron a satisfaccion el 01/08/2020.

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*344*	344	0
Proyección	*344*	344	0

7- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Interventor)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIDO	OBSERVACIONES
Acta de Recibo a Satisaccion Final	SI	SI	SI	La Interventoría realizo el acta de recibo a satisfaccion del contrato de obra y acompaño en la entrega de la obra a la Unidad.
Tramite documentacion pago final	SI	SI	SI	La Interventoría realiza la entrega de la documentacion para el pago final de la obra

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

No aplica dado que los contratos de obra e interventoria se recibieron a satisfaccion el 01/08/2020.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

Pago final del contrato y liquidacion del mismo.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+Indirectos+IVA	$ 199.988.722,50	$ 265.855.301,91	$ 265.855.301,91	100,00%	$ 0,00	0,00%
TOTAL	**$ 199.988.722,50**	**$ 265.855.301,91**	**$ 265.855.301,91**	100,00%	**$ 0,00**	0,00%

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 199.988.722,50	
VALOR ADICIONAL	$ 65.866.579,41	
VALOR FINAL	$ 265.855.301,91	
ANTICIPO	$ 0,00	
Primer pago parcial PAC septiembre - 2019	$ 32.301.294,55	Factura FC-2194 del 02-08-2019 con corte a 31-07-2019
Segundo pago parcial PAC octubre 2019	$ 17.807.755,00	Factura FC-2196 del 02-09-2019 con corte a 31-08-2019
Tercer pago parcial PAC diciembre 2019	$ 39.629.975,00	Factura FC-2201 del 08-11-2019 con corte a 31-10-2019
Cuarto pago parcial PAC cxp 2019 primer trimestre 2020	$ 55.571.810,00	Factura FC-2215 del 31-12-2019 con corte a 31-12-2019
Quinto pago parcial PAC junio 2020 (reserva presupuestal)	$ 27.861.853,98	Factura FVE 2227 del 24-04-2020 con corte a 24-03-2020
Sexto pago parcial PAC julio 2019 (reserva presupuestal)	$ 64.640.977,80	Factura FVE 2233 del 22-05-2020 con corte a 22-05-2020
TOTAL PAGADO A LA FECHA	**$ 237.813.666,33**	

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Ninguna

Capitán ARBOLEDA MEDINA ANGEL ALBERTO
Supervisor Contrato de Interventoría No. 079-00-A-COFAC-DIFRA-2019