JGF Ingeniería SAS	ACTA DE REUNION	CODIGO	FR-TTH-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		1	2/08/2017	

1. TEMA DE LA REUNIÓN			DURACIÓN	Acta No.	
RECORRIDO CIV´s PRIORIZADOS FDLT CTO 552-2024				1	
AREA	LUGAR	RESPONSABLE REUNIÓN	FECHA	HORA INICIO	HORA FIN
Técnica	Cll 57 con Cra 14a	FDLT	12/02/2025	9:30	12:30

2. LECTURA DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si aplica)

ITEM	No. CONSEC. ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	FECHA REAL DE CUMP.
		N.A			

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza recorrido conjunto EAAB, Contratista e Interventoría para la verificación de las redes existente pluvial y sanitaria a los CIV´s priorizados para el contrato de obra No.552-2024.

1. CIV 13000826 PK ID 507256 AC 57 ENTRE KR 14 a KR 14a. Anden -Renovación tapas de sumideros
2. CIV 13000814 PK ID 65904 KR 14A ENTRE AC 57 a CL58. Anden- Renovación tapas de sumideros
3. CIV 13000794 PK ID 180311 KR 16 ENTRE AC 57 a CL 58 Vía - Red combinada gres de 12"
4. CIV 13000336 PK ID 181454 DG 61B ENTRE KR 19A a KR 20. Vía- Red concreto sin refuerzo de 20"
5. CIV 13000864 PK ID 182302 CL 53A ENTRE KR 35 a KR 36. Vía- Red combinada gres de 8"
6. CIV 13000875 PK ID 181292 CL 53B ENTRE KR 27 a TV 27A. Vía- Red concreto de 24"
7. CIV 13000476 PK ID 181609 KR 36A ENTRE CL 57A a 57B. Vía- Red gres de 26"
8. CIV 13000343 PK ID 181669 KR 47 ENTRE CL 58 a CL 58A. Vía- Red gres de 10" y concreto no reforzado de 18"
9. CIV 13000593 PK ID 180374 KR 18 ENTRE CL 58B a CL 59 Vía- Red gres de 10" con red matriz potable de 24"
10. CIV 13000686 PK ID 180372 KR 18 ENTRE CL 58 a CL 58A Vía- Colector en ladrillo de 26" y red matriz de 24"
11. CIV 13000284 PK ID 181670 KR 47 ENTRE CL 58A a CL 59. Vía- Red gres de 10",22" y concreto no reforzado de 18"
12. CIV 13001165 PK ID 180680 KR 27 ENTRE CL 50 a CL 51. Vía- Red gres de 12"

Durante el recorrido a los segmentos priorizados se observo que las redes existentes pluvial y sanitaria se encuentran construida en tubería de gres y en algunos sectores se encuentran colectores en ladrillo, las cuales no cumplen con la norma vigente de la EAAB, razón por lo cual se requiere cambio de tubería y de esta manera garantizar la estabilidad de la obra.

La EAAB recomienda al contratista realice inspección con CCTV a las redes pluvial y sanitaria existentes a los CIV´s que registran con tuberia de concreto sin refuerzo, antes de la ejecución de actividades programadas para cada segmento y otra revisión con CCTV posterior a la renovación de la red cuando se encuentre con capa de material granular, con el fin de garantizar que no vaya a requerir un reproceso luego de la instalación de la última capa y esto como requisito de apoyo para entrega de redes ante la EAAB.

De igual manera en los segmentos viales con CIV 13000593 y 13000686 se encuentra red existente correspondiente al área de Red matriz de diámetro de 27" a una profundidad aproximada de 1.99 mt, y en el CIV 13000794 la red existente en calzada es combinada en gres de 12".

Para las redes domiciliarias, se verificara durante el proceso constructivo para dar el manejo correspondiente.

4. NUEVOS COMPROMISOS

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA
1	Revisión con CCTV a las redes existentes pluvial, sanitaria a los segmentos que indican red en concreto sin refuerzo.	Contratista	
2			
3			
4			

5. ASISTENCIA A LA REUNIÓN

NOMBRE	FIRMA	CARGO	EMPRESA
Jose Eduardo Gonzalez		Coordinador EAAB Zona 2	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Alexander Gomez		Ingeniero Topográfico	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
Andres Echandia		Residente Técnico contratista	Consorcio TEUSAVIAL
Marcela Arevalo		Residente Junior contratista	Consorcio TEUSAVIAL
Adriana V. Díaz		Corrdinadora Interventoría	Consorcio Inter Teusaquillo JG
Fredy Perdomo Ruiz		Residente Técnico Interventoría	Consorcio Inter Teusaquillo JG

ACTA DILIGENCIADA POR: _____Fredy Perdomo Ruiz_____ FECHA DE PROXIMA REUNION: _____

Nota: en caso de requerirse anexar mas casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Claudia Garcia	Andrés Flechas	Lina Diaz
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: PROFESIONAL RUC Y CALIDAD	CARGO: COORDINADOR SSTAC