| ALCALDÍA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES<br>SERVICIOS JURÍDICOS<br>INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS | PSI-SJM--FR-021<br>Estado Vigente<br>Versión 02 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **ACTA №** | 2 |
| **FECHA** | 3 DE MARZO DE 2024 |
| **SECRETARÍA** | ALCALDIA DE MANIZALES |
| **PERIODO EVALUADO** | 5 DE AGOSTO DE 2024 - 31 DE ENERO DE 2025 |
| **CONTRATO №** | 2407260903 - 2024 |
| **OBJETO** | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITVOS (FASE 3) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INTERSECCION PARA EL INGRESO A LOS BARRIOS LA FRANCIA Y ALCÁZARES EN EL SECTOR DEL PARQUE DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MANIZALES |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO ECG-SAICON |
| **INTERVENTORIA** | WENTZER S.A.S. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | CINCO (5) MESES Y 26 DÍAS |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 926,275,175 |
| **PRÓRROGAS** | 1 Mes y 26 días - Hasta el 31/01/2025 |
| **SUSPENSIONES** | N/A |
| **ADICIONES** | N/A |

**VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES**

| N° | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN | ACTIVIDADES REALIZADAS | | DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | CANTIDAD (DÍAS) | PORCENTAJE | |
| 1 | Levantamiento topografico | 180 | 60.00% | INT-MNZ-24911-0004 del 24/08/2024<br>INT-MNZ-24911-0028 del 24/11/2024 |
| 2 | Estudio de transito | 180 | 60.00% | INT-MNZ-24911-0005 del 23/08/2024<br>INT-MNZ-24911-0030 del 25/11/2024<br>INT-MNZ-24911-0039 del 07/03/2025 |
| 3 | Estudio de trazados y diseño geometrico | 180 | 60.00% | INT-MNZ-24911-0007 del 29/08/2024<br>INT-MNZ-24911-0031 del 29/01/2025<br>INT-MNZ-24911-0040 del 07/03/2025 |
| 4 | Estudios de suelos para diseños de fundaciones de puentes muros y estabilidad de taludes | 180 | 60.00% | INT-MNZ-24911-0006 del 27/08/2024<br>INT-MNZ-24911-0041 del 07/03/2025 |

| VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N° | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN | ACTIVIDADES REALIZADAS | | DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO |
| | | CANTIDAD (DÍAS) | PORCENTAJE | |
| 5 | Estudio Geológicos y geomorfológicos, estabilidad de taludes, terraplenes y puntos críticos, zonas de disposición de sobrantes y fuentes de materiales. | 180 | 60.00% | INT-MNZ-24911-0006 del 27/08/2024<br>INT-MNZ-24911-0029 del 25/11/2024<br>INT-MNZ-24911-0042 del 08/03/2025 |
| 6 | Estudio hidráulico e hidrología, manejo de aguas lluvias. | 180 | 60.00% | INT-MNZ-24911-0011 del 19/09/2024<br>INT-MNZ-24911-0043 del 08/03/2025 |
| 7 | Diseño de pavimentos. | 180 | 60.00% | INT-MNZ-24911-0008 del 29/08/2024<br>INT-MNZ-24911-0044 del 08/03/2025 |
| 8 | Diseño estructural de puentes, muros y pantallas e.t.c | 180 | 60.00% | INT-MNZ-24911-0012 del 30/09/2024<br>INT-MNZ-24911-0045 del 08/03/2025 |
| 9 | Inventario de redes de servicio públicos existentes y determinación del impacto de las mismas en el diseño definitivo. | 180 | 60.00% | INT-MNZ-24911-0004 del 24/08/2024<br>INT-MNZ-24911-0046 del 08/03/2025 |
| 10 | Diseño de urbanismo y paisajismo señalización vial y de la iluminación | 180 | 60.00% | INT-MNZ-24911-0023 del 01/11/2024<br>INT-MNZ-24911-0047 del 08/03/2025 |
| 11 | Elaboración de presupuesto y cronograma de obra, calculo de cantidades de obra, costos y presupuesto de obra civil. | 180 | 60.00% | INT-MNZ-24911-0027 del 25/11/2024<br>INT-MNZ-24911-0048 del 08/03/2025 |

| | |
|---|---|
| Anexos entregados: | |
| Pagos a Seguridad Social: | Agosto 2024 - Enero de 2025 |
| Informe de Actividades: | Agosto 2024 - Enero de 2025 |
| Radicados de Volumenes Aprobados: | Agosto 2024 - Enero de 2025 |
| Certificación bancaria | |

**El interventor certifica que el contratista está cumpliendo con las obligaciones y el objeto del contrato, de conformidad con el contrato asegurando que no ha omitido información y que la consignación es veraz.**

**WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES**
**REPRESENTANTE LEGAL**
WENTZER S.A.S.