CONTRATRO ESPECIFICO 144-2221131 MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-GRUPO 3											
INFORME DE SUPERVISION SOLICITUD SEGUNDO DESEMBOLSO - AVANCE DE META A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 - LOTE 1											
No.	GRUPO	Municipio	Tramo	META A EJECUTAR (Kmts)	VALOR OBRA - PROYECTO	VALOR OBRA - CONTRACTUAL	TIPO DE INTERVENCION	EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			% PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A NOVIEMBRE DE 2023
								VALOR EJECUTADO	% EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL	% EJECUCION SEGÚN VALOR CONTRATO ESPECIFICO	
1	LOTE 1	CHIRIGUANA	POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015	13,775	**$ 14.441.559.228,04**	**$ 14.182.095.571,69**	**CONSTRUCCION PLACA HUELLA**	$ 1.461.450.927,71	**10,30%**	2,50%	**47,66%**
2		EL COPEY	EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	19,400	**$ 25.869.303.434,61**	**$ 25.401.418.391,13**	**CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO**	$ 4.893.070.515,25	**19,26%**	8,37%	**54,92%**
3		CURUMANI	TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL)	10,123	**$ 19.191.106.022,28**	**$ 18.841.389.864,45**	**CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE**	$ 5.745.486.220,41	**30,49%**	9,83%	**52,05%**
			TOTALES LOTE 1	**43,298**	**$ 59.501.968.684,94**	**$ 58.424.903.827,27**		**$ 12.100.007.663,37**	**20,71%**	20,71%	**52,23%**