PREACTA DE OBRA - MES NOVIEMBRE 2023

Contratista: CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventoría: CONSORCIO PLAN VIAL G3
Contrato de obra: 2023 04 0008
Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1

Fecha corte: 30/11/23

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES INICIALES					AVANCE ACUMULADO 30/11/2023		
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
LOTE 1											
TRAMO.POPONTE- PTAP Y YE-C.ACOPIO											
15.1				**PRELIMINARES**							
15.1.1	310,1	310-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	68.875,00	$ 3.471,00	$ 239.065.125,00	61.271,00	$ 212.671.641,00	88,96%
15.1.2	200,1	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	1,37	$ 2.832.803,00	$ 3.880.940,11	1,37	$ 3.880.940,11	100,00%
Subtotal								**$ 242.946.065,11**		**$ 216.552.581,11**	
15.2				**MOVIMIENTOS DE TIERRA**							
15.2.1	210.1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	3.007,60	$ 6.498,00	$ 19.543.384,80	3.007,60	$ 19.543.384,80	100,00%
15.2.2	220,1	220-13		TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45.9 KM)	M3	3.480,95	$ 141.245,00	$ 491.666.782,75	3.480,95	$ 491.666.782,75	100,00%
15.2.3	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	M3-KM	15.639,52	$ 1.354,00	$ 21.175.910,08	15.639,52	$ 21.175.910,08	100,00%
Subtotal								**$ 532.386.077,63**		**$ 532.386.077,63**	
15.3				**CAPAS GRANUALES**							
15.3.1	320.3	320-13		SUB BASE GRANULAR CLASE C (DISTANCIA ACARREO 45,9 KM)	M3	10.331,25	$ 152.043,00	$ 1.570.794.243,75	4.686,26	$ 712.512.268,97	45,36%
Subtotal								**$ 1.570.794.243,75**		**$ 712.512.268,97**	
SUBTOTAL POPONTE- PTAP Y YE-C.ACOPIO								**$ 14.182.095.571,69**		**$ 1.461.450.927,71**	**10,30%**

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES INICIALES					AVANCE ACUMULADO 30/11/2023		
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
TRAMO.SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL											
16.1				**PRELIMINARES**							
16.1.1	310.1	310-13		MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE.	M2	76.939,20	$ 3.471,00	$ 267.055.963,20	58.507,00	$ 203.077.797,00	76,04%
Subtotal								**$ 267.055.963,20**		**$ 203.077.797,00**	
16.2				**DEMOLICIONES**							
16.2.1	200,1	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	1,01	$ 2.815.967,00	$ 2.844.126,67	1,01	$ 2.844.126,67	100,00%
Subtotal								**$ 3.646.854,67**		**$ 2.844.126,67**	
16.3				**EXCAVACIONES**							
16.3.1	210.1,2	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	7.623,62	$ 6.498,00	$ 49.538.282,76	7.157,95	$ 46.512.359,10	93,89%
Subtotal								**$ 49.538.282,76**		**$ 46.512.359,10**	
16.4				**RETIRO**							
16.4.1	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	M3-KM	218.035,53	$ 1.354,00	$ 295.220.107,62	204.717,45	$ 277.187.429,62	93,89%

PREACTA DE OBRA - MES NOVIEMBRE 2023

Contratista: CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventoría: CONSORCIO PLAN VIAL G3
Contrato de obra: 2023 04 0008
Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1

Fecha corte: 30/11/23

Subtotal								**$ 295.220.107,62**		**$ 277.187.429,62**	
16.5				**RELLENO**							
16.5.2	220,1	220-13		TERRAPLEN	M3	44.656,80	$ 127.945,00	$ 5.713.614.276,00	34.671,50	$ 4.436.045.067,50	77,64%
Subtotal								**$ 5.730.762.321,60**		**$ 4.436.045.067,50**	
16.6				**SUB-BASE Y BASE**							
16.6.1	320.3	320-13		SUB-BASE GRANULAR TIPO 1	M3	15.387,84	$ 141.716,00	$ 2.180.703.133,44	5.502,69	$ 779.819.440,52	35,76%
Subtotal								**$ 4.565.397.104,00**		**$ 779.819.440,52**	
SUBTOTAL SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL								**$ 18.841.389.864,45**		**$ 5.745.486.220,41**	**30,49%**

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES INICIALES					AVANCE ACUMULADO 30/11/2023		
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
TRAMO.EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA											
17.1				**EXPLANACIONES**							
17.1.1	210.1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	36.084,00	$ 6.498,00	$ 234.473.832,00	34.903,30	$ 226.801.630,40	96,73%
17.1.2	310,1	310-13		CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	120.280,00	$ 3.471,00	$ 417.491.880,00	115.600,00	$ 401.247.600,00	96,11%
17.1.3	220,1	220-13		RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	16.237,80	$ 99.996,00	$ 1.623.715.048,80	15.795,84	$ 1.579.520.816,64	97,28%
17.1.4	320.3	320-13		SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).	M3	24.056,00	$ 113.768,00	$ 2.736.803.008,00	11.069,46	$ 1.259.349.870,21	46,02%
Subtotal								**$ 5.012.483.768,80**		**$ 3.466.919.917,25**	
17.4				**RETIRO**							
17.4.1	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	M3-KM	1.095.047,37	$ 1.354,00	$ 1.482.694.138,98	1.053.287,00	$ 1.426.150.598,00	96,19%
Subtotal								**$ 1.482.694.138,98**		**$ 1.426.150.598,00**	
SUBTOTAL EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA								**$ 25.401.418.391,13**		**$ 4.893.070.515,25**	**19,26%**

RESUMEN LOTE 1

TRAMO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	% PROGRAMADO
TRAMO.POPONTE- PTAP Y YE-C.ACOPIO	$1.461.450.927,71	10,30%	$6.759.378.738,39	47,66%
TRAMO.SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL	$5.745.486.220,41	30,49%	$9.806.466.584,50	52,05%
TRAMO.EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	$4.893.070.515,25	19,26%	$13.950.988.633,35	54,92%
TOTAL LOTE 1	**$12.100.007.663,37**	**20,71%**	**$30.516.833.956,24**	**52,23%**

MARYURIS YULIETH ARAUJO DIAZ
Representante Legal
CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
CONTRATISTA DE OBRA

IVÁN JESUS PEREZ MARTÍNEZ
Representante Legal
CONSORCIO PLAN VIAL G3
INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA - MES NOVIEMBRE 2023

Contratista: CONSORCIO VIAS PGR 2023
Interventoría: CONSORCIO PLAN VIAL G3
Contrato de obra: 2023 04 0009
Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 2

Fecha corte: 30/11/23

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODF N°1		AVANCE ACUMULADO 30/11/2023		
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
LOTE 2													
TRAMO.ONCE RECES - EL MARQUEZ													
18.1				**EXPLANACIONES Y PRELIMINARES**									
18.1.1	200,2	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	HA	0,85	$ 341.870,00	$ 290.589,50	0,85	$ 290.589,50	0,85	$ 290.589,50	100,00%
18.1.2	460,2	460-13		FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	2.500,00	$ 2.900,00	$ 7.250.000,00	2.500,00	$ 7.250.000,00	2.500,00	$ 7.250.000,00	100,00%
18.1.4	210.1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	391,92	$ 6.490,00	$ 2.543.560,80	4.544,00	$ 29.490.560,00	4.544,00	$ 29.490.560,00	100,00%
Subtotal								**$ 10.627.983,30**		**$ 37.574.982,50**		**$ 37.031.149,50**	
18.2				**BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS**									
18.2.1	310.1	310-13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	22.720,00	$ 3.470,00	$ 78.838.400,00	22.720,00	$ 78.838.400,00	22.720,00	$ 78.838.400,00	100,00%
IC-1	320.3	320-13		TERRAPLEN	M3	0,00	$ 112.448,70	$ 0,00	6.645,60	$ 747.289.080,72	6.645,60	$ 747.289.080,72	100,00%
NP-1	320.3	320-13		SUB BASE GRANULAR CLASE C (DISTANCIA ACARREO 20 KM)	M3	0,00	$ 126.476,00	$ 0,00	3.976,00	$ 502.868.576,00	2.112,45	$ 267.174.074,43	53,13%
Subtotal								**$ 497.122.688,00**		**$ 1.740.744.652,72**		**$ 1.093.301.555,15**	
18.6				**RETIRO**									
18.6.1	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	M3-KM	41.724,54	$ 1.350,00	$ 56.328.129,00	110.760,00	$ 149.526.000,00	110.760,00	$ 149.526.000,00	100,00%
Subtotal								**$ 56.328.129,00**		**$ 149.526.000,00**		**$ 149.526.000,00**	
SUBTOTAL ONCE RECES - EL MARQUEZ								**$ 3.605.856.607,90**		**$ 3.605.856.607,90**		**$ 1.279.858.704,65**	**35,49%**

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODF N°1		AVANCE ACUMULADO 30/11/2023		
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
TRAMO.CARBONAL VENADILLO													
19.1				**EXPLANACIONES Y PRELIMINARES**									
19.1.1	200,2	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	HA	1,03	$ 341.870,00	$ 352.126,10	1,03	$ 352.126,10	1,03	$ 352.126,10	100,00%
19.1.2	210.1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12.517,15	$ 6.490,00	$ 81.236.303,50	13.758,80	$ 89.294.612,00	13.758,80	$ 89.294.612,00	100,00%
19.1.3	310.1	310-13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	28.553,25	$ 3.470,00	$ 99.079.777,50	28.553,25	$ 99.079.777,50	28.553,00	$ 99.078.910,00	100,00%
IC-3	320.3	320-13		TERRAPLEN	M3	0,00	$ 139.393,00	$ 0,00	8.250,51	$ 1.150.063.340,43	8.250,51	$ 1.150.063.340,43	100,00%
Subtotal								**$ 180.668.207,10**		**$ 1.338.789.856,03**		**$ 1.338.788.988,53**	
19.2				**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**									
19.2.1	320.3	320-13		SUB BASE GRANULAR CLASE C (DISTANCIA ACARREO 30,5 KM)	M3	5.191,50	$ 153.420,00	$ 796.479.930,00	5.189,00	$ 796.096.380,00	5.189,00	$ 796.096.380,00	100,00%
19.2.2	610.1	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO (DISTANCIA ACARREO 30,5 KM)	M3	421,20	$ 129.210,00	$ 54.423.252,00	421,20	$ 54.423.252,00	198,00	$ 25.583.580,00	47,01%
19.3				**RETIRO**									
19.3.1	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	M3-KM	4.885,64	$ 1.350,00	$ 6.595.614,00	178.864,40	$ 241.466.940,00	178.864,40	$ 241.466.940,00	100,00%
Subtotal								**$ 6.595.614,00**		**$ 241.466.940,00**		**$ 241.466.940,00**	
SUBTOTAL CARBONAL VENADILLO								**$ 7.130.636.794,70**		**$ 7.130.636.794,70**		**$ 2.401.935.888,53**	**33,68%**
								$ 0,0036					

PREACTA DE OBRA - MES NOVIEMBRE 2023

Contratista: CONSORCIO VIAS PGR 2023
Interventoría: CONSORCIO PLAN VIAL G3
Contrato de obra: 2023 04 0009
Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 2

Fecha corte: 30/11/23

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODF N°1		AVANCE ACUMULADO 30/11/2023		
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
TRAMO.VEREDA SANTA ANA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE PELAYA													
20.1				**PRELIMINARES**									
20.1.1	210.1	210-13		EXCAVACION EN MATERIAL PARA EXPLANACIONES	M3	3.360,00	$ 6.490,00	$ 21.806.400,00	19.864,56	$ 128.920.994,40	18.821,00	$ 122.148.275,67	94,75%
20.1.2	311,1	311-13		AFIRMADO - CAPA DE MEJORAMIENTO (DISTANCIA ACARREO 10 KM)	M3	4.321,00	$ 87.940,00	$ 379.988.740,00	12.079,80	$ 1.062.297.612,00	11.921,36	$ 1.048.364.196,14	98,69%
Subtotal								**$ 401.795.140,00**		**$ 1.191.218.606,40**		**$ 1.170.512.471,81**	
20.2				**RETIRO**									
20.2.1	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	M3-KM	36.820,00	$ 1.350,00	$ 49.707.000,00	258.239,28	$ 348.623.028,00	219.660,97	$ 296.542.311,25	85,06%
Subtotal								**$ 49.707.000,00**		**$ 348.623.028,00**		**$ 296.542.311,25**	
20.3				**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**									
20.3.2	320.3	320-13		SUB BASE GRANULAR CLASE C (DISTANCIA ACARREO 10 KM)	M3	7.046,00	$ 93.780,00	$ 660.773.880,00	7.046,00	$ 660.773.880,00	3.325,71	$ 311.885.271,36	47,20%
Subtotal								**$ 6.448.138.440,00**		**$ 5.723.762.083,71**		$ 311.885.271,36	**5,45%**
SUBTOTAL VEREDA SANTA ANA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE PELAYA								**$ 9.479.821.214,00**		**$ 9.479.821.214,00**		**$ 1.778.940.054,42**	**18,77%**

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES		AVANCE ACUMULADO		
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
TRAMO.VIAS DE TERCER ORDEN DE GONZALEZ													
SUBTOTAL VIAS DE TERCER ORDEN DE GONZALEZ								**$ 9.195.105.324,30**		**$ 9.195.105.324,30**		**$ -**	

RESUMEN LOTE 2

TRAMO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	% PROGRAMADO
TRAMO.ONCE RECES - EL MARQUEZ	$ 1.279.858.704,65	35,49%	$ 2.592.764.913,24	71,90%
TRAMO.CARBONAL VENADILLO	$ 2.401.935.888,53	33,68%	$ 5.822.301.723,14	81,65%
TRAMO.VEREDA SANTA ANA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE PELAYA	$ 1.778.940.054,42	18,77%	$ 5.503.010.348,38	58,05%
TRAMO.VIAS DE TERCER ORDEN DE GONZALEZ	$ -	0,00%	$ 2.897.171.083,64	31,51%
TOTAL LOTE 2	**$ 5.460.734.647,60**	**18,57%**	**$ 16.815.248.068,39**	**57,17%**

JAVIER ENRIQUE ROMERO ARRIETA
Representante Legal
CONSORCIO VIAS PGR 2023
CONTRATISTA DE OBRA

IVÁN JESÚS PÉREZ MARTÍNEZ
Representante Legal
CONSORCIO PLAN VIAL G3
INTERVENTOR