**FECHA: 11/12/2023**

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN # 4**

**CONTRATO ESPECÍFICO Nº 144-2221131 DE 24 DE OCTUBRE DE 2022**

**PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

**NUMERO DE CONTRATO ESPECIFICIO: 144-2221131 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR- LA GUAJIRA. CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION Y EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.**

## 1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | ENTerritorio Y EL DEPARTAMENTO DEL CESAR ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "**MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, GRUPO3, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR**", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – GUAJIRA. | | |
| **PARTICIPANTES** | ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)<br>DEPARTAMENTO DEL CESAR-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (Entidad Ejecutora) | | |
| **ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO** | DEPARTAMENTO DEL CESAR | | |
| **VALOR APORTES** | **ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)** | **Valor $ 87.846.822.818,59** | |
| | **Departamento del Cesar** | **Valor $6.836.702.650,88** | |
| | **TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO** | **$94.683.525.469,47** | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | VEINTITRES (23) MESES | | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 24 OCTUBRE 2022 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE CESAR** | ESTHER MENDOZA PEINADO-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br><br>SAID LOZANO LOZANO – PROFESIONAL ESPECIALIZADO. (Oficio designación de14/ marzo/2023) | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | NO APLICA | DD/MM/AÑO | DD/MM/AÑO |
| **FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO** | 06 FEBRERO 2023 | | |

| **MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO** | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **JUSTIFICACIÓN** | | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** |
| **MODIFICACIONES (Si aplica)** | NO APLICA | | (DD/MM/AÑO) |
| **ADICIONES O PRÓRROGAS (Si aplica)** | NO APLICA | | |
| **SUSPENSIONES Y REINICIOS (Si aplica)** | NO APLICA | | (DD/MM/AÑO) |
| **FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)** | 05 ENERO 2025 | | |
| **VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA** | $89.498.380.668,87 | **VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E** | $5.185.144.800,60 |

| OBRA | | PARA INTERVENTORIA | |
|---|---|---|---|
| % AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO) | 53,89% | % AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO) | 19,99% |

## GARANTÍAS DEL CONTRATO

## ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 75-45-101049998 | 14-12-2022 | CUMPLIMIENTO | $ 9,468,352,546.95 | 12/12/2022 | 12/07/2025 |

**FECHA APROBACION GARANTIAS: 06/ FEBRERO /2023**

**ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO**

- **FORMA DE DESEMBOLSO RECURSOS ENTERRITORIO**

Atendiendo la naturaleza sobre la ejecución del proyecto, la forma de transferencias de los recursos que Enterritorio realizará en favor del Departamento del Cesar, como Entidad Ejecutora del proyecto, se realizará por grupos, como se presenta a continuación

**GRUPO 1.**

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de cofinanciación para el grupo 1 ascienden a la suma de **CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE. ($57.599.822.818,59)** cuyo desembolso será así:

| DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES | FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A Enterritorio | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|
| PRIMER DESEMBOLSO | **19/09/2023. RAD. 20234300310262** | **26/09/2023** | **$17.279.946.845,58** |
| SEGUNDO DESEMBOLSO | | | |
| **VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO** | | | **$17.279.946.845,58** |

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

| MES /AÑO | VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA | VALOR GIRADO A DTN | VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN | FECHA DEL GIRO AL DTN |
|---|---|---|---|---|
| SEPT/2023 | $24.810.955,00 | $24.810.955,00 | 0,00 | 13/10/2023 |
| OCT/2023 | $101.261.311,00 | $101.261.311,00 | 0,00 | 21/11/2023 |
| NOV/2023 | $36.570.720= | | $36.570.720= | |
| **TOTALES** | | **$ 126.072.266,00** | **$36.570.720=** | |

**GRUPO 2**

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de cofinanciación para el grupo 2, ascienden a la suma de **TREINTA MIL DOSCIENTOS**

**CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($30.247.000.000,00)** cuyo desembolso será así:

| DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES | FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|
| PRIMER DESEMBOLSO | **11/10/2023. RAD. 20234300339362** | **20/10/2023** | **$9.074.100.000,00** |
| SEGUNDO DESEMBOLSO | | | |
| **VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO** | | | **$0.00** |

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

| MES /AÑO | VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA | VALOR GIRADO A DTN | VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN | FECHA DEL GIRO AL DTN |
|---|---|---|---|---|
| OCT/2023 | $28.546.776,00 | $28.546.776,00 | 0,00 | 24/11/2023 |
| NOV/2023 | $71.539.072,00 | | $71.539.072,00 | |
| **TOTALES** | | **$28.546.776,00** | **$71.539.072,00** | |

- **FORMA DE DESEMBOLSO RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR**

**GRUPO 1:** Los recursos que se destinarán del departamento del cesar, a título de cofinanciación para el grupo 1 ascienden a la suma **CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MCTE. ($4.615.749.100,82)** cuyo desembolso será así:

| DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES | FECHA DE DESEMBOLSO | VALOR |
|---|---|---|
| DESEMBOLSO DEPARTAMENTO CESAR | | |
| Los desembolsos por parte del departamento se realizarán durante toda la vigencia de ejecución del contrato y según el derecho de crédito que le asista al constructor e interventor de acuerdo a cada acta de obra. | | |

**GRUPO 2:** Los recursos que se destinarán del departamento del cesar, a título de cofinanciación para el grupo 2 ascienden a la suma **DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CIENCUENTA PESOS CON SEIS CENTAVOS MCTE. ($2.220.953.550,06)** cuyo desembolso será así:

| DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES | FECHA DE DESEMBOLSO | VALOR |
|---|---|---|
| DESEMBOLSO DEPARTAMENTO CESAR | | |
| Los desembolsos por parte del departamento se realizarán durante toda la vigencia de ejecución del contrato y según el derecho de crédito que le asista al constructor e interventor de acuerdo a cada acta de obra. | | |

**1. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS**

**2.1 *CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CONCURSO DE MERITOS CMA-SIN-0011-2022.***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **2023 05 0017** | **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GRUPO 3 (LOTE 1 Y LOTE 2)** | **$5.185.092.085=** |
| **Nombre contratista** | **CONSORCIO PLAN VIAL G3.** | |
| **NIT** | **9017366047-3** | |
| **Representante legal** | **IVAN JESUS PEREZ MARTINEZ** | |
| **C.C.** | **71.268.164 DE MEDELLIN.** | |
| **Fecha Firma del contrato** | **26-07-2023** | |
| **Plazo contrato** | **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** | |
| **Fecha del acta de inicio del contrato** | **9 DE AGOSTO DE 2023** | |
| **fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)** | **31 DE DICIEMBRE DE 2023** | |

**NOVEDADES CONTRACTUALES:**

| DESCRIPCION | JUSTIFICACION | FECHA |
|---|---|---|
| | | |

**SEGUIMIENTO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA**

**PAGOS:**

| CONCEPTO | % REQUERIDO | % a pagar | VALOR | No. ORDEN DE PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO (CUANDO APLIQUE) | | | | | |
| PRIMER PAGO | | | | | |
| SEGUNDO PAGO | | | | | |
| **VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA** | | | | | |
| **% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS** | | | | | |

**PÓLIZAS:**

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| NB-100273272 | 28-07-2023 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $518.509.208,50 | 09-08-2023 | 14-05-2024 |
| | | PAGO DE SALARIOS | $518.509.208,50 | 09-08-2023 | 14-01-2027 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | $1.555.527.625,50 | 14-01-2024 | 14-01-2029 |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES** | | | **1 DE AGOSTO DE 2023** | | |
| **APROBACION ACTUALIZACION SEGÚN ACTA DE** | | | **16 AGOSTO DE 2023** | | |

| INICIO | |
|---|---|

**2.2 CONTRATO DE OBRA. PROCESO DE CONTRATACION No. LOP-SIN-0014-2022 ESTADO: Adjudicado el 30 de mayo del 2023**

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|
| **2023 04 0008 LOTE 1** | **MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GRUPO 3 (LOTE 1)** | **($58.424.903.827,27)** |
| **Nombre contratista** | **CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR (conformado por TECNICONSTRUCCIONES TBC S.A.S. ZOMAC con el 50% de participación, EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S con el 50% de participación.** | |
| **NIT** | 901722863-6 | |
| **Representante legal** | MARYURIS ARAUJO DIAZ | |
| **Identificación** | C. C. No. 1.065.610.957 | |
| **Fecha Firma del contrato** | 22 DE JUNIO DE 2023 | |
| **Plazo contrato** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |
| **Fecha del acta de inicio del contrato** | 9 DE AGOSTO DE 2023 | |
| **Fecha de Terminación del contrato** | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |
| **Estado del Contrato** | EN EJECUCION | |

***NOVEDADES CONTRACTUALES*:**

| DESCRIPCION | JUSTIFICACION | FECHA |
|---|---|---|
| OTRO SI ACLARATORIO DE LAS CLAUSULAS QUINTA Y DECIMO SEPTIMA | **CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO:** El valor total del Contrato es por la suma de **CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($58.424.903.827,27) INCLUIDO AIU**, Equivalentes a 50.366,30 SMLMV para el año 2023. **CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES** Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.<br>Beneficiario: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENterritorio) Nit 899.999.316-1, Departamento Nacional de Planeación DNP- Nit 899.999.011-0 Departamento del Cesar identificada con NIT 892399999-1 | 15-08-2023 |
| OTRO SI ACLARATOTIO DEL ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES | **Corríjase un error formal indicando que el número de contrato de obra del MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1 corresponde a No 2023 04 0008.** | 17-10-2023 |

**SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRA**

**PAGOS:**

| CONCEPTO | % REQUERIDO | % a pagar | VALOR | No. ORDEN DE PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO (CUANDO APLIQUE) | | | | | |
| PRIMER PAGO | 14,23% | 14,23% | $ 8.312.360.513,27 | 15567 | 17/10/2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDO PAGO | | | | | |
| **VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA** | | | | **$ 8.312.360.513,27** | |
| **% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS** | | | | **14,23%** | |

**PÓLIZAS:**

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

| **PÓLIZA No.** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | **AMPAROS** | **VALORES ASEGURADOS** | **VIGENCIAS** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***FECHA INICIO*** | ***FECHA FINAL*** |
| CG-1045500 | 26 DE JUNIO DE 2023 | CUMPLIMIENTO | $17.527.471.148,12 | 09-08-2023 | 09-08-2024 |
| | | PAGO DE SALARIOS | $2.921.245.191,35 | 09-08-2023 | 08-02-2027 |
| | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | $17.527.471.148,12 | 08-02-2024 | 08-02-2029 |
| CG-1010227 | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $2.921.245.191,35 | 09-08-2023 | 08-02-2024 |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES** | | | 25 DE JULIO DE 2023 | | |
| **APROBACION ACTUALIZACION A PARTIR ACTA DE INICIO y OTROSI No. 1** | | | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | |

## INFORME TECNICO

### 1. AVANCE DE LA META ESTABLECIDA EN EL CONTRATO ESPECÍFICO Y AVANCE EN CADA TRAMO VIAL.

CLÁUSULA SEGUNDA. METAS: La meta pactada en el presente Contrato Específico es el Mejoramiento de Vías Secundarias y Terciarias, en el Marco del Pacto Funcional Cesar - Guajira, en el Departamento del Cesar. Los avances de esta meta se pueden observar en el anexo 1 al presente informe.

- AVANCE DE META LOTE 1: 20.71%
- AVANCE DE META LOTE 2: 18,57
- AVANCE DE META TOTAL C.E.: 19,99%

### 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- Las actividades realizadas en el presente periodo y sus respectivos acumulados, tienen soporte en la preacta de avance parcial del mes de noviembre de 2023, suscrita entre el contratista de obra y la interventoría externa, con corte a 30 de noviembre de 2023, la cual se anexa al presente informe. Ver Anexo 2.

### 3. ACTUALIZACION CRONOGRAMA DE OBRAS:

No aplica para el presente periodo.

### 4. COPIA DE ACTAS PARCIALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS CON SUS ANEXOS:

Se anexa copia de la preacta de avance parcial con corte a 30 de noviembre de 2023, suscrita entre el contratista de obra y la interventoría externa, (anexo 2), con el fin de dar soporte a los % de avance surtidos en el periodo informado, En pdf y Excel.

### 5. REGISTRO FOTOGRAFICO:

Se anexa al presente informe registro fotográfico en documento y en medio magnético. Ver anexo 3.

## 6. INCONVENIENTES PRESENTANDOS EN EL PERIODO.

Según o establecido por la interventoría externa en su informe mensual, se presentaron los siguientes inconvenientes:

- Tramo Poponte - PTAP y Sector La Ye - Centro de acopio Para el periodo evaluado en el tramo Poponte continuaron presentándose lluvias que afectaron el rendimiento del contratista de obra teniendo en cuenta que se ejecutaban actividades con material granular específicamente subbase granular y debido a las lluvias este material luego de ser conformado y compactado tuvo que ser removido y reemplazado en diferentes ocasiones por causa de la saturación del terreno. Adicionalmente, se presentaron lluvias durante horas de la noche y madrugada por lo que, en la siguiente jornada de la mañana, se retrasaban las labores programadas.
- Tramo Sabana – Champan y vía Férrea Guaymaral Tal como se presentó en el tramo 1 del proyecto, en el tramo Sabana-Champan continuaron las lluvias constantes al inicio y durante el mes de noviembre que afectaron directamente las actividades ejecutadas como terraplén y subbase granular. Esto se evidencia en el registro fotográfico anexo al presente informe. Esta situación climática generó retrasos que son evidencias en por porcentajes de ejecución. Tanto la maquinaria pesada, así como vehículos de transporte tanto de materiales como de personal de obra se vieron afectados por las lluvias debido a que las condiciones de acceso al tramo eran precarias.
- Tramo El Copey, veredas Pekín y la Campana Durante el mes de noviembre las precipitaciones persistieron, impactando negativamente en el desarrollo de las actividades planificadas. La actividad de conformación y compactación de subbase granular se vio afectada por las condiciones climáticas, así como las demoras en la entrega de materiales para la ejecución de labores debido a las condiciones de acceso al tramo en intervención.
- Tramo Once reses – el Márquez Los inconvenientes presentados a lo largo de la ejecución de las labores en el tramo Once Reses – El Marqués, obedecen a que persisten las fuertes lluvias desde inicios del mes de noviembre hasta finales del mismo, teniendo como consecuencia inundaciones que afectaron notoriamente el tramo y las actividades de extendido y compactación de material de subbase. En definitiva, la acumulación de agua a lo largo del tramo imposibilitó el movimiento de maquinaria pesada, así como también a los vehículos que transitan por la zona. Por esta razón las actividades se ven directamente afectadas en la continuidad y eficiencia, generando un desajuste a la programación de este periodo.
- Tramo Rio de oro – Carbonal – Venadillo Para el periodo evaluado en el presente tramo continuaron presentándose lluvias que afectaron el rendimiento de las labores en campo del contratista de obra, teniendo en cuenta que se ejecutaban actividades de extendido y compactación de material de subbase, este material luego de las lluvias tuvo que ser removido y reemplazado en diferentes partes del tramo por causa de la saturación del terreno. Así mismo, se presentaron lluvias durante horas de la noche y gran parte de la madrugada, lo que generaba atrasos en las labores programadas del siguiente día.
- Tramo Vereda Santa Ana con la cabecera municipal de Pelaya Tal como viene siendo constante en este último periodo del año continúan las lluvias al inicio y durante el mes de noviembre en esta zona del país, que afectaron directamente las actividades ejecutadas en este tramo, para este periodo labores de excavación, extendido y compactación de material de afirmado, subbase granular y transporte de materiales provenientes de la explanación presentaron un evidente atraso en el porcentaje de ejecución de las mismas como consecuencia de las continuas precipitaciones.
- Tramo Vías de tercer orden de González: Para el Tramo de vías de tercer orden en el municipio de González hay que hacer precisión de que estos se encuentran ubicados en zonas catalogadas como zona roja en orden público a nivel nacional, debido a la presencia

de diferentes grupos al margen de la ley, situación que genera incertidumbre dentro del personal a cargo de la ejecución de las labores, toda vez que para llevar a cabo las actividades propuestas se hace necesario visitar la zona y de esta manera poder realizar un reconocimiento exhaustivo de la zona en mención. Además, se hace necesario referencias las constantes lluvias presentadas para esta zona, que imposibilitan la gran mayoría de los tramos el acceso a los mismos. Estas dos situaciones combinadas generan un perjuicio directo al buen desarrollo de las actividades y atrasa considerablemente la eficiencia en el adelanto del proyecto.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Los contratos de obra y de interventoría derivados del contrato especifico, se encuentran en ejecución.
- El porcentaje de avance del contrato especifico, corresponde al 19,99% y el programado del 53,89%; presentándose un atraso del 33,99%. Esto teniendo en cuenta los inconvenientes presentados durante el periodo. El contratista presenta plan de contingencia para recuperar los atrasos, Anexo 4.
- El porcentaje de avance de cada tramo vial se relaciona a continuación:

| GRUPO | Municipio | Tramo | META A EJECUTAR (Kmts) | EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | % PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A NOVIEMBRE DE 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR EJECUTADO | % EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL | |
| LOTE 1 | CHIRIGUANA | POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015 | 13,775 | $ 1.461.450.927,71 | 10,30% | 47,66% |
| | EL COPEY | EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA | 19,400 | $ 4.893.070.515,25 | 19,26% | 54,92% |
| | CURUMANI | TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL) | 10,123 | $ 5.745.486.220,41 | 30,49% | 52,05% |
| | | **TOTALES LOTE 1** | **43,298** | **$ 12.100.007.663,37** | **20,71%** | **52,23%** |

- El avance financiero para cada uno de los lotes, según acta parcial de obra No. 1, es el siguiente:

| CONTRATO DE OBRA No. | LOTE | VALOR ACTA 1 | % AVANCE | FECHA ACTA |
|---|---|---|---|---|
| 2023 04 0008 | 1 | $ 8.312.360.513,27 | 14,23% | 29-09-2023 |

| CONTRATO DE OBRA No. | LOTE | VALOR ACTA 1 | % AVANCE | FECHA ACTA |
|---|---|---|---|---|
| 2023 04 0009 | 2 | $ 4.385.233.322,04 | 14,91% | 09-10-2023 |

## ANEXOS

- Anexo 1. Avances de meta.
- Anexo 2. Preacta de avance parcial del mes de noviembre, suscrita contratista de obra e interventoría externa.
- Anexo 3. Registro fotográfico
- Anexo 4. Plan de contingencia
- Anexo 5. Extracto bancario
- El informe de interventoría No. 3 se puede descargar del siguiente link

**https://www.dropbox.com/scl/fo/r6nyv4i42xlfti7a32trn/h?rlkey=pnfwitlh8aovdmo8gp4zjm1hg&dl=0**

- El informe de interventoría No. 4 se puede descargar en el siguiente link:

**https://www.dropbox.com/scl/fo/48hl3cirgscztobeaq7v7/h?rlkey=er6mo7evp4mgp5h0fhg0lqzuj&dl=0**

**SUPERVISOR**

Este informe se presenta y suscribe por parte de la supervisión del contrato específico en señal de aprobación de este

**SAID LOZANO LOZANO**
Supervisor

**JORGE MAESTRE JARABA**
Supervisor