PREACTA DE OBRA - MES DECIEMBRE 2023

Contratista: CONSORCIO VIAS PGR 2023
Interventoría: CONSORCIO PLAN VIAL G3
Contrato de obra: 2023 04 0009
Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 2

Fecha corte: 31/12/23

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODF N°1		AVANCE A CORTE 31/12/2023			AVANCE ACUMULADO 31/11/2023		
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
LOTE 2																
TRAMO.ONCE RECES - EL MARQUEZ																
18.1				**EXPLANACIONES Y PRELIMINARES**												
18.1.1	200,2	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	HA	0,85	$ 341.870,00	$ 290.589,50	0,85	$ 290.589,50		$ -	0,00%	0,85	$ 290.589,50	100,00%
18.1.2	460,2	460-13		FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	2.500,00	$ 2.900,00	$ 7.250.000,00	2.500,00	$ 7.250.000,00		$ -	0,00%	2.500,00	$ 7.250.000,00	100,00%
18.1.3	201.7	201-13		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	3,10	$ 175.430,00	$ 543.833,00	3,10	$ 543.833,00		$ -	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
18.1.4	210.1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	391,92	$ 6.490,00	$ 2.543.560,80	4.544,00	$ 29.490.560,00		$ -	0,00%	4.544,00	$ 29.490.560,00	100,00%
Subtotal								**$ 10.627.983,30**		**$ 37.574.982,50**		**$ 0,00**			**$ 37.031.149,50**	
18.2				**BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS**												
18.2.1	310.1	310-13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	22.720,00	$ 3.470,00	$ 78.838.400,00	22.720,00	$ 78.838.400,00		$ -	0,0%	22.720,00	$ 78.838.400,00	100,00%
18.2.2	330.3	330-13		BASE GRANULAR CLASE C (DISTANCIA ACARREO 30,5 KM)	M3	2.726,40	$ 153.420,00	$ 418.284.288,00	2.683,80	$ 411.748.596,00	$ 2.636,55	$ 404.499.501,00	98,2%	2.636,55	$ 404.499.501,00	98%
IC-1	320.3	320-13		TERRAPLEN	M3	0,00	$ 112.448,70	$ 0,00	6.645,60	$ 747.289.080,72		$ -	0,0%	6.645,60	$ 747.289.080,72	100,00%
IC-2	320.3	320-13		SUB BASE GRANULAR CLASE C (DISTANCIA ACARREO 20 KM)	M3	0,00	$ 126.476,00	$ 0,00	3.976,00	$ 502.868.576,00	1.793,55	$ 226.841.181,57	45,11%	3.906,00	$ 494.015.256,00	98,24%
Subtotal								**$ 497.122.688,00**		**$ 1.740.744.652,72**		**$ 631.340.682,57**			**$ 1.724.642.237,72**	
18.3				**PAVIMENTOS**												
18.3.1	420.1	420-13		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	17.040,00	$ 3.570,00	$ 60.832.800,00	17.040,00	$ 60.832.800,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
18.3.2	450.2	450-13		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA A 53,5 KM DE LA PLANTA	M3	2.215,20	$ 746.400,00	$ 1.653.425.280,00	1.278,00	$ 953.899.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
Subtotal								**$ 1.714.258.080,00**		**$ 1.014.732.000,00**		**$ 0,00**			**$ -**	
18.4				**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**												
18.4.1	600.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	763,81	$ 39.160,00	$ 29.910.799,60	763,81	$ 29.910.799,60		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
18.4.2	610.1	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO (DISTANCIA ACARREO 30,5 KM)	M3	1.915,20	$ 129.210,00	$ 247.462.992,00	1.677,12	$ 216.700.819,08		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
18.4.3	630,4	630-13		CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	92,70	$ 575.940,00	$ 53.389.638,00	92,70	$ 53.389.638,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
18.4.4	630,6	630-13		CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	32,40	$ 523.920,00	$ 16.975.008,00	32,40	$ 16.975.008,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
18.4.5	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA	KG	2.467,40	$ 7.160,00	$ 17.666.584,00	2.467,40	$ 17.666.584,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
18.4.6	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	189,00	$ 692.710,00	$ 130.922.190,00	189,00	$ 130.922.190,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
18.4.7	671.1	671-13		CUNETAS DE CONCRETO FUNDIDAS EN EL LUGAR	M3	1.022,40	$ 609.430,00	$ 623.081.232,00	31,00	$ 18.892.330,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
Subtotal								**$ 1.119.408.443,60**		**$ 484.457.368,68**		**$ 0,00**	**0%**		**$ -**	
18.5				**OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL**												
18.5.1	700,2	700-13		LINEA DE DEMARCACION CON RESINA TERMOPLASTICA	ML	11.360,00	$ 1.720,00	$ 19.539.200,00	11.360,00	$ 19.539.200,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
18.5.2	710,1	710-13		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP,SR Y SI DE 75 CM X 75 CM SP-01	U	31,00	$ 552.430,00	$ 17.125.330,00	31,00	$ 17.125.330,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
18.5.3	741,1	741-13		DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL	U	30,00	$ 51.690,00	$ 1.550.700,00	30,00	$ 1.550.700,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
18.5.4	730.1	730-13		DEFENSA METALICA	ML	150,00	$ 176.970,00	$ 26.545.500,00	150,00	$ 26.545.500,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
18.5.5	701.1	701-13		TACHA REFLECTIVA	U	946,00	$ 7.000,00	$ 6.622.000,00	946,00	$ 6.622.000,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
Subtotal								**$ 71.382.730,00**		**$ 71.382.730,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ -**	
18.6				**RETIRO**												
18.6.1	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	M3-KM	41.724,54	$ 1.350,00	$ 56.328.129,00	110.760,00	$ 149.526.000,00		$ 0,00	0,00%	110.760,00	$ 149.526.000,00	100,00%
Subtotal								**$ 56.328.129,00**		**$ 149.526.000,00**		**$ 0,00**			**$ 149.526.000,00**	
18.7				**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**												
18.7.1				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1,00	$ 80.974.764,00	$ 80.974.764,00	1,00	$ 80.974.764,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
Subtotal								**$ 80.974.764,00**		**$ 80.974.764,00**		**$ 0,00**			**$ -**	
18.8				**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**												
18.8.1				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GL	1,00	$ 23.625.246,00	$ 23.625.246,00	1,00	$ 23.625.246,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
Subtotal								**$ 23.625.246,00**		**$ 23.625.246,00**					**$ -**	
18.9				**PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19**												
18.9.1				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19	GL	1,00	$ 29.289.680,00	$ 29.289.680,00	0,00	$ -		$ 0,00		0,00	$ 0,00	
Subtotal								**$ 29.289.680,00**		**$ -**		**$ 0,00**			**$ -**	
18.10				**CARACTERIZACION VIAL**												
18.10.1				CARACTERIZACION VIAL	KM	2,840	$ 999.600,00	$ 2.838.864,00	2,840	$ 2.838.864,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
Subtotal								**$ 2.838.864,00**		**$ 2.838.864,00**		**$ 0,00**			**$ -**	
SUBTOTAL ONCE RECES - EL MARQUEZ								**$ 3.605.856.607,90**		**$ 3.605.856.607,90**		**$ 631.340.682,57**	**17,51%**		**$ 1.911.199.387,22**	**53,00%**

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODF N°1		AVANCE A CORTE 31/12/2023			AVANCE ACUMULADO 31/12/2023		
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
TRAMO.CARBONAL VENADILLO																

PREACTA DE OBRA - MES DICIEMBRE 2023

Contratista: CONSORCIO VIAS PGR 2023
Interventoría: CONSORCIO PLAN VIAL G3
Contrato de obra: 2023 04 0009
Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 2

Fecha corte: 31/12/23

19.1				**EXPLANACIONES Y PRELIMINARES**													
19.1.1	200,2	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	HA	1,03	$ 341.870,00	$ 352.126,10	1,03	$ 352.126,10		$ -	0,00%	1,03	$ 352.126,10	100,00%
19.1.2	210.1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12.517,15	$ 6.490,00	$ 81.236.303,50	13.758,80	$ 89.294.612,00		$ 0,00	0,00%	13.758,80	$ 89.294.612,00	100,00%
19.1.3	310.1	310-13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	28.553,25	$ 3.470,00	$ 99.079.777,50	28.553,25	$ 99.079.777,50		$ 0,00	0,00%	28.553,00	$ 99.078.910,00	100,00%
IC-3	320.3	320-13		TERRAPLEN	M3	0,00	$ 139.393,00	$ 0,00	8.250,51	$ 1.150.063.340,43		-$ 11.376.585,79	-0,99%	8.250,51	$ 1.150.063.340,43	100,00%
Subtotal								**$ 180.668.207,10**		**$ 1.338.789.856,03**		**-$ 11.376.585,79**			**$ 1.338.788.988,53**	
19.2				**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**													
19.2.1	320.3	320-13		SUB BASE GRANULAR CLASE C (DISTANCIA ACARREO 30,5 KM)	M3	5.191,50	$ 153.420,00	$ 796.479.930,00	5.189,00	$ 796.096.380,00		$ 0,00	0,00%	5.189,00	$ 796.096.380,00	100,00%
19.2.2	610.1	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO (DISTANCIA ACARREO 30,5 KM)	M3	421,20	$ 129.210,00	$ 54.423.252,00	421,20	$ 54.423.252,00		$ -	0,00%	198,00	$ 25.583.580,00	47,01%
19.2.3	630,4	630-13		CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	5.579,18	$ 575.940,00	$ 3.213.272.929,20	4.762,00	$ 2.742.626.280,00	1738,36	$ 1.001.191.058,40	36,50%	1.738,36	$ 1.001.191.058,40	37%
19.2.4	630,6	630-13		CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	108,00	$ 523.920,00	$ 56.583.360,00	108,00	$ 56.583.360,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
19.2.5	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA	KG	229.817,97	$ 7.160,00	$ 1.645.496.665,20	170.659,48	$ 1.221.921.904,97	100.475,81	$ 719.406.821,80	58,88%	100.475,81	$ 719.406.821,80	59%
19.2.6	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	54,00	$ 692.710,00	$ 37.406.340,00	54,00	$ 37.406.340,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
19.2.7	671.1	671-13		CONCRETO CICLOPEO, PARA FRANJA CENTRAL Y LATERAL (60%PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 2000 PSI)	M3	1.401,70	$ 609.430,00	$ 854.238.031,00	700,85	$ 427.119.015,50	699,57	$ 426.338.945,10	99,82%	699,57	$ 426.338.945,10	100%
Subtotal								**$ 6.657.900.507,40**		**$ 5.336.176.532,47**		**$ 2.146.936.825,30**			**$ 2.968.616.785,30**	
19.3				**RETIRO**													
19.3.1	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	M3-KM	4.885,64	$ 1.350,00	$ 6.595.614,00	178.864,40	$ 241.466.940,00		$ 0,00	0,00%	178.864,40	$ 241.466.940,00	100,00%
Subtotal								**$ 6.595.614,00**		**$ 241.466.940,00**		**$ 0,00**			**$ 241.466.940,00**	
19.4				**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**													
19.4.1				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1,00	$ 168.393.078,00	$ 168.393.078,00	1,00	$ 168.393.078,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
Subtotal								**$ 168.393.078,00**		**$ 168.393.078,00**		**$ 0,00**			**$ 0,00**	
19.5				**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**													
19.5.1				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GL	1,00	$ 40.620.465,00	$ 40.620.465,00	1,00	$ 40.620.465,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
Subtotal								**$ 40.620.465,00**		**$ 40.620.465,00**		**$ 0,00**			**$ 0,00**	
19.6				**PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19**													
19.6.1				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19	GL	1,00	$ 71.269.000,00	$ 71.269.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		0,00	$ 0,00	0%
Subtotal								**$ 71.269.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 0,00**	
19.7				**CARACTERIZACION VIAL**													
19.7.1				CARACTERIZACION VIAL	KM	5,192	$ 999.600,00	$ 5.189.923,20	5,192	$ 5.189.923,20		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
Subtotal								**$ 5.189.923,20**		**$ 5.189.923,20**		**$ 0,00**			**$ 0,00**	
SUBTOTAL CARBONAL VENADILLO								**$ 7.130.636.794,70**		**$ 7.130.636.794,70**		**###############**	**29,95%**		**$ 4.548.872.713,83**	**63,79%**
								$ 0,0036								

PREACTA DE OBRA - MES DECIEMBRE 2023

Contratista: CONSORCIO VIAS PGR 2023
Interventoría: CONSORCIO PLAN VIAL G3
Contrato de obra: 2023 04 0009
Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 2

Fecha corte: 31/12/23

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODF N°1		AVANCE A CORTE 31/12/2023			AVANCE ACUMULADO 31/12/2023		
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
TRAMO.VEREDA SANTA ANA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE PELAYA																
20.1				**PRELIMINARES**												
20.1.1	210.1	210-13		EXCAVACION EN MATERIAL PARA EXPLANACIONES	M3	3.360,00	$ 6.490,00	$ 21.806.400,00	19.864,56	$ 128.920.994,40	407,16	$ 2.642.482,73	2,05%	19.228,16	$ 124.790.758,40	96,80%
20.1.2	311,1	311-13		AFIRMADO - CAPA DE MEJORAMIENTO (DISTANCIA ACARREO 10 KM)	M3	4.321,00	$ 87.940,00	$ 379.988.740,00	12.079,80	$ 1.062.297.612,00	158,44	$ 13.933.415,86	1,31%	12.079,80	$ 1.062.297.612,00	100,00%
Subtotal								**$ 401.795.140,00**		**$ 1.191.218.606,40**		**$ 16.575.898,59**			**$ 1.187.088.370,40**	
20.2				**RETIRO**												
20.2.1	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	M3-KM	36.820,00	$ 1.350,00	$ 49.707.000,00	258.239,28	$ 348.623.028,00	5293,11	$ 7.145.696,75	2,05%	224.954,08	$ 303.688.008,00	87,11%
Subtotal								**$ 49.707.000,00**		**$ 348.623.028,00**		**$ 7.145.696,75**			**$ 303.688.008,00**	
20.3				**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
20.3.1	640.1	640-13		ACERO DE ANCLAJE DE 60000 PSI	KG	86.019,00	$ 7.180,00	$ 617.616.420,00	86.019,00	$ 617.616.420,00	34508,75	$ 247.772.825,00	40,12%	34.508,75	$ 247.772.825,00	40%
20.3.2	320.3	320-13		SUB BASE GRANULAR CLASE C (DISTANCIA ACARREO 10 KM)	M3	7.046,00	$ 93.780,00	$ 660.773.880,00	7.046,00	$ 660.773.880,00	2.820,46	$ 264.503.020,14	40,03%	6.146,18	$ 576.388.291,50	87,23%
20.3.3	630.3	630-13		CONCRETO HIDRAULICO MR - 41 PARA PAVIMENTO E=0.20m	M3	8.054,00	$ 599.490,00	$ 4.828.292.460,00	6.845,68	$ 4.103.916.103,71		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
20.3.4	9P	9P		JUNTA DE DILATACION CON SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA DE Ø 10 MM - INCL CORTE	ML	20.133,00	$ 16.960,00	$ 341.455.680,00	20.133,00	$ 341.455.680,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Subtotal								**$ 6.448.138.440,00**		**$ 5.723.762.083,71**		**$ 512.275.845,14**	**9%**		$ 824.161.116,50	**14,40%**
20.4				**OBRAS DE DRENAJES**												
20.4.1	600,1	600-13		EXCAVACIÓN MANUAL PARA DENTELLÓN DE BORDILLOS	M3	322,00	$ 40.160,00	$ 12.931.520,00	322,00	$ 12.931.520,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
20.4.2	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO PARA CUNETA Y BORDILLOS	KG	108.812,00	$ 7.180,00	$ 781.270.160,00	108.812,00	$ 781.270.160,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
20.4.3	630,4	630-13		CONCRETO HIDRÁULICO DE 3000 PSI PARA CUNETAS Y BORDILLOS	M3	3.003,00	$ 540.680,00	$ 1.623.662.040,00	2.411,10	$ 1.303.633.421,89		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
Subtotal								**$ 2.417.863.720,00**		**$ 2.097.835.101,89**						
20.5				**SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL**												
20.5.1	710,1	710-13		SEÑALES VERTICALES	UND	53,00	$ 552.430,00	$ 29.278.790,00	53,00	$ 29.278.790,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
Subtotal								**$ 29.278.790,00**		$ 29.278.790,00				0,00		
20.6				**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**												
20.6.1				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1,00	$ 45.823.042,00	$ 45.823.042,00	1,00	$ 45.823.042,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
Subtotal								**$ 45.823.042,00**		$ 45.823.042,00						
20.7				**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**												
20.7.1				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GL	1,00	$ 36.573.246,00	$ 36.573.246,00	1,00	$ 36.573.246,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
Subtotal								**$ 36.573.246,00**		$ 36.573.246,00						
20.8				**PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19**												
20.8.1				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19	GL	1,00	$ 43.934.520,00	$ 43.934.520,00		$ 0,00		$ 0,00		0,00	$ 0,00	0%
Subtotal								**$ 43.934.520,00**		$ 0,00						
20.9				**CARACTERIZACION VIAL**												
20.9.1				CARACTERIZACION VIAL	KM	6,71	$ 999.600,00	$ 6.707.316,00	6,71	$ 6.707.316,00		$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0%
Subtotal								**$ 6.707.316,00**		$ 6.707.316,00						
SUBTOTAL VEREDA SANTA ANA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE PELAYA								**$ 9.479.821.214,00**		**$ 9.479.821.214,00**		**$ 535.997.440,48**	**5,65%**	**$**	**2.314.937.494,90**	**24,42%**

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES					AVANCE ACUMULADO		
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR TOTAL				CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
TRAMO.VIAS DE TERCER ORDEN DE GONZALEZ																
SUBTOTAL VIAS DE TERCER ORDEN DE GONZALEZ								**$ 9.195.105.324,30**		**$ 9.195.105.324,30**					**$ -**	

RESUMEN LOTE 2 (DICIEMBRE)

TRAMO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	% PROGRAMADO
TRAMO.ONCE RECES - EL MARQUEZ	$ 1.911.199.387,22	53,00%	$ 1.911.199.387,22	53,00%
TRAMO.CARBONAL VENADILLO	$ 4.548.872.713,83	63,79%	$ 4.548.872.713,83	63,79%
TRAMO.VEREDA SANTA ANA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE PELAYA	$ 2.314.937.494,90	24,42%	$ 2.314.937.494,90	24,42%
TRAMO.VIAS DE TERCER ORDEN DE GONZALEZ	$ -	0,00%	$ -	0,00%
TOTAL LOTE 2	**$ 8.775.009.595,95**	**29,84%**	**$ 8.775.009.595,95**	**29,84%**

JAVIER ENRIQUE ROMERO ARRIETA
Representante Legal
CONSORCIO VIAS PGR 2023
CONTRATISTA DE OBRA

IVÁN JESÚS PÉREZ MARTÍNEZ
Representante Legal
CONSORCIO PLAN VIAL G3
INTERVENTOR