CONTRATRO ESPECIFICO 144-2221131 MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-GRUPO 3										
INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DE META A 29 DE FEBRERO DE 2024 - LOTE 1										
No.	**GRUPO**	**Municipio**	**Tramo**	**META A EJECUTAR (Kmts)**	**VALOR OBRA - PROYECTO**	**VALOR OBRA - CONTRACTUAL**	**TIPO DE INTERVENCION**	**EJECUTADO A 29 DE FEBRERO DE 2024**		**% PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A FEBRERO DE 2024 SEGÚN OTROSI No. 2 PRORROGA EN TIEMPO**
								VALOR EJECUTADO	**% EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL**	
1	LOTE 1	CHIRIGUANA	POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015	13,775	**$ 14.441.559.228,04**	**$ 14.182.095.571,69**	**CONSTRUCCION PLACA HUELLA**	$ 3.471.435.418,31	**24,48%**	**34,72%**
2		EL COPEY	EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	19,400	**$ 25.869.303.434,61**	**$ 25.401.418.391,13**	**CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO**	$ 6.090.018.543,00	**23,98%**	**54,91%**
3		CURUMANI	TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL)	10,123	**$ 19.191.106.022,28**	**$ 18.841.389.864,45**	**CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE**	$ 9.394.051.622,29	**49,86%**	**49,87%**
			TOTALES LOTE 1	**43,298**	**$ 59.501.968.684,94**	**$ 58.424.903.827,27**		**$ 18.955.505.583,60**	**32,44%**	**40,94%**