CONTRATRO ESPECIFICO 144-2221131 MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-GRUPO 3												
INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DE META A 30 DE ABRIL DE 2024 - LOTE 1												
No.	**GRUPO**	**Municipio**	**Tramo**	**META A EJECUTAR (Kmts)**	**VALOR OBRA - PROYECTO**	**VALOR OBRA - CONTRACTUAL**	**VALOR OBRA -SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 1- REDISTRIBUCION DE COSTOS. MARZO 04-2024**	**TIPO DE INTERVENCION**	**EJECUTADO A 30 DE ABRIL DE 2024**			**% PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A ABRIL 30 DE 2024 SEGÚN REPROGRAMACION PRORROGA 2.**
									VALOR EJECUTADO	**% EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL**	**% EJECUCION SEGÚN VALOR CONTRATO ESPECIFICO**	
1	LOTE 1	CHIRIGUANA	POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015	13,775	**$ 14.441.559.228,04**	**$ 14.182.095.571,69**	**$ 14.182.095.571,69**	**CONSTRUCCION PLACA HUELLA-AJUSTADO CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO**	$ 8.803.443.718,11	**62,07%**	15,07%	**62,07%**
2		EL COPEY	EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	19,400	**$ 25.869.303.434,61**	**$ 25.401.418.391,13**	**$ 25.401.418.391,13**	**CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO**	$ 9.702.986.765,47	**38,20%**	16,61%	**38,20%**
3		CURUMANI	TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL)	10,123	**$ 19.191.106.022,28**	**$ 18.841.389.864,45**	**$ 18.841.389.864,45**	**CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE**	$ 13.731.584.303,44	**72,88%**	23,50%	**72,88%**
			TOTALES LOTE 1	**43,298**	**$ 59.501.968.684,94**	**$ 58.424.903.827,27**	**$ 58.424.903.827,27**		**$ 32.238.014.787,02**	**55,18%**	55,18%	**55,18%**