**FECHA: 14/05/2024**

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN # 9**

**CONTRATO ESPECÍFICO Nº 144-2221131 DE 24 DE OCTUBRE DE 2022**

**PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024**

**NUMERO DE CONTRATO ESPECIFICIO: 144-2221131 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR- LA GUAJIRA. CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION Y EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.**

## 1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | ENTerritorio Y EL DEPARTAMENTO DEL CESAR ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "**MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, GRUPO3, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR**", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – GUAJIRA. | | |
| **PARTICIPANTES** | ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)<br>DEPARTAMENTO DEL CESAR-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (Entidad Ejecutora) | | |
| **ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO** | DEPARTAMENTO DEL CESAR | | |
| **VALOR APORTES** | **ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)** | **Valor $ 87.846.822.818,59** | |
| | **Departamento del Cesar** | **Valor $6.836.702.650,88** | |
| | **TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO** | **$94.683.525.469,47** | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | VEINTITRES (23) MESES | | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 24 OCTUBRE 2022 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE CESAR** | JORGE ARMANDO MAESTRE JARAVA-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA<br>CAROLINA DAZA ALVAREZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Oficio designación de 15-01-2024)<br>SAID LOZANO LOZANO – PROFESIONAL ESPECIALIZADO (Oficio designación 17/04/2024) | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | SAID ANTONIO LOZANO LOZANO | 14/03/2023 | 22/12/2023 |
| **FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO** | 06 FEBRERO 2023 | | |

| **MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO** | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **JUSTIFICACIÓN** | | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** |
| **MODIFICACIONES (Si aplica)** | NO APLICA | | (DD/MM/AÑO) |
| **ADICIONES O PRÓRROGAS (Si aplica)** | NO APLICA | | |
| **SUSPENSIONES Y REINICIOS (Si aplica)** | NO APLICA | | (DD/MM/AÑO) |
| **FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)** | 05 ENERO 2025 | | |
| **VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA** | $89.498.380.668,87 | **VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E** | $5.185.144.800,60 |

| OBRA | | PARA INTERVENTORIA | |
|---|---|---|---|
| % AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO) | 56,69% | % AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO) | 56,19% |

**NOTA: EL % PROGRAMADO ESTA DEACUERDO A LA REPROGRAMACION CORRESPONDIENTE A LAS PRORROGAS #2 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, OTORGADAS A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DEL C.E. EL % EJECUTADO CORRESPONDE A LAS PREACTAS DE OBRA A CORTE 30 DE ABRIL DE 2024 SUSCRITAS ENTRE LOS CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORIA.**

## GARANTÍAS DEL CONTRATO

## ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 75-45-101049998 | 14-12-2022 | CUMPLIMIENTO | $ 9,468,352,546.95 | 12/12/2022 | 12/07/2025 |

**FECHA APROBACION GARANTIAS: 06/ FEBRERO /2023**

**ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO**

- **FORMA DE DESEMBOLSO RECURSOS ENTERRITORIO**

Atendiendo la naturaleza sobre la ejecución del proyecto, la forma de transferencias de los recursos que Enterritorio realizará en favor del Departamento del Cesar, como Entidad Ejecutora del proyecto, se realizará por grupos, como se presenta a continuación

**GRUPO 1.**

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de cofinanciación para el grupo 1 ascienden a la suma de **CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE. ($57.599.822.818,59)** cuyo desembolso será así:

| DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES | FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A Enterritorio | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|
| PRIMER DESEMBOLSO | **19/09/2023. RAD. 20234300310262** | **26/09/2023** | **$17.279.946.845,58** |
| SEGUNDO DESEMBOLSO | | | |
| **VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO** | | | **$17.279.946.845,58** |

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

| MES /AÑO | VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA | VALOR GIRADO A DTN | VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN | FECHA DEL GIRO AL DTN |
|---|---|---|---|---|
| SEPT/2023 | $24.810.955,00 | $24.810.955,00 | 0,00 | 13/10/2023 |
| OCT/2023 | $101.261.311,00 | $101.261.311,00 | 0,00 | 21/11/2023 |
| NOV/2023 | $36.570.720= | $36.570.720,00 | 0,00 | 14/12/2023 |
| DIC/2023 | $34.520.565= | $34.520.565,00 | 0,00 | 11/01/2024 |
| ENER/2024 | $8.769.725= | $8.769.725,00 | 0,00 | 12/02/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FEBR/2024 | $7.753.768= | $7.753.768= | 0,00 | 13/03/2024 |
| MARZ/2024 | $8.285.991= | $8.285.991= | 0,00 | 11/04/2024 |
| ABRIL/2024 | $5.929.610= | | $5.929.610= | |
| MAYO/2024 | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 221.973.035,00** | **$5.929.610=** | |

**GRUPO 2**

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de cofinanciación para el grupo 2, ascienden a la suma de **TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($30.247.000.000,00)** cuyo desembolso será así:

| DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES | FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|
| PRIMER DESEMBOLSO | **11/10/2023. RAD. 20234300339362** | **20/10/2023** | **$ 9.074.100.000,00** |
| SEGUNDO DESEMBOLSO | **6/05/2024. RAD. 202461010104972** | **15/04/2024** | **$ 6.049.400.000,00** |
| **VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO** | | | **$15.123.500.000,00** |

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

| MES /AÑO | VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA | VALOR GIRADO A DTN | VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN | FECHA DEL GIRO AL DTN |
|---|---|---|---|---|
| OCT/2023 | $28.546.776,00 | $28.546.776,00 | 0,00 | 24/11/2023 |
| NOV/2023 | $71.539.072,00 | $71.539.072,00 | 0,00 | 14/12/2023 |
| DIC/2023 | $40.325.221,00 | $40.325.221,00 | 0,00 | 11/01/2024 |
| ENER/2024 | $2.913.938= | $2.913.938,00 | 0,00 | 12/02/2024 |
| FEBR/2024 | $2.508.986= | $2.508.986= | 0,00 | 13/03/2024 |
| MARZ/2024 | $2.680.983= | $2.680.983= | 0,00 | 11/04/2024 |
| ABRIL/2024 | $16.185.573= | | $16.185.573= | |
| MAYO/2024 | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 148.514.976,00** | **$16.185.573=** | |

- **FORMA DE DESEMBOLSO RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR**

**GRUPO 1:** Los recursos que se destinarán del departamento del cesar, a título de cofinanciación para el grupo 1 ascienden a la suma **CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MCTE. ($4.615.749.100,82)** cuyo desembolso será así:

| DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES | ORDEN DE PAGO No. | COMP. EGRESO No. | FECHA DE DESEMBOLSO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE INTERVENT No. 1 | **18646-18643** | **112 Y 22075** | **12-12-2023** | **$386.073.213,65** |
| ACTA DE INTERVENT No. 2 | **20200** | **113** | **25-01-2024** | **$ 366.904.472,73** |
| Los desembolsos por parte del departamento se realizarán durante toda la vigencia de ejecución del contrato y según el derecho de crédito que le asista al constructor e interventor de acuerdo con cada acta de obra. | | | | |

**GRUPO 2:** Los recursos que se destinarán del departamento del cesar, a título de cofinanciación para el grupo 2 ascienden a la suma **DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CIENCUENTA PESOS CON SEIS CENTAVOS MCTE. ($2.220.953.550,06)** cuyo desembolso será así:

| DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES | ORDEN DE PAGO No. | COMP. EGRESO No. | FECHA DE DESEMBOLSO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE INTERVENT No. 1 | **18646-18643** | **112 Y 22075** | **12-12-2023** | **$ 368.358.537,41** |
| ACTA DE INTERVENT No. 2 | **20200** | **113** | **25-01-2024** | **$ 364.979.670,97** |
| Los desembolsos por parte del departamento se realizarán durante toda la vigencia de ejecución del contrato y según el derecho de crédito que le asista al constructor e interventor de acuerdo con cada acta de obra. | | | | |

## 1. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

### 2.1 *CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CONCURSO DE MERITOS CMA-SIN-0011-2022.*

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|
| **2023 05 0017** | **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GRUPO 3 (LOTE 1 Y LOTE 2)** | **$5.185.092.085=** |
| **Nombre contratista** | **CONSORCIO PLAN VIAL G3.** | |
| **NIT** | **9017366047-3** | |
| **Representante legal** | **IVAN JESUS PEREZ MARTINEZ** | |
| **C.C.** | **71.268.164 DE MEDELLIN.** | |
| **Fecha Firma del contrato** | **26-07-2023** | |
| **Plazo contrato** | **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** | |
| **Fecha del acta de inicio del contrato** | **9 DE AGOSTO DE 2023** | |
| **fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)** | **31 DE DICIEMBRE DE 2023** | |
| **OTRO SI No. 2 DEL 21-12-2023** | **PRORROGA EN TIEMPO DE 4 MESES** | |
| **FECHA TERMINACION** | **30 DE ABRIL DE 2024** | |
| **OTRO SI No. 3 DEL 30-04-2024** | **PRORROGA EN TIEMPO DE 7 MESES** | |
| **FECHA TERMINACION ACTUAL** | **30 DE NOVIEMBRE DE 2024** | |

**NOVEDADES CONTRACTUALES:**

| DESCRIPCION | JUSTIFICACION | FECHA |
|---|---|---|
| OTROS SI No. 1 | OTRO SI ACLARATORIO DE LA CLAUSULA DECIMO SEPTIMA DEL ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2023 05 0017. Asegurado Departamento del Cesar identificada con NIT 892399999-1. Beneficiarios Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENterritorio) Nit 899.999.316-1, Departamento Nacional de Planeación DNP- Nit 899.999.011-0Departamento del Cesar identificada con NIT 892399999-1. | 7-12-2023 |
| OTRO SI No. 2 | CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORÍA N° 2023-05-0017 | 21-12-2023 |

| | | |
|---|---|---|
| | CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO PLAN VIAL G3 CON NIT No 901736047-3 | |
| OTRO SI No. 3 | CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORÍA N° 2023-05-0017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO PLAN VIAL G3 CON NIT No 901736047-3. MEDIANTE SE OTORGA UN PLAZO ADICONAL DE 6 MESES. | |

**SEGUIMIENTO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA**

**PAGOS:**

| CONCEPTO | % REQUERIDO | % a pagar | VALOR | No. ORDEN DE PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO (CUANDO APLIQUE) | | | | | |
| PRIMER PAGO | 14,55% | 14,55% | $ 754.431.751,06 | 18646-18643 | 12-12-2023 |
| SEGUNDO PAGO | 14,12% | 14,12% | $ 731.884.143,70 | 20200 | 25-01-2024 |
| **VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA** | | | | **$ 1.486.315.894,76** | |
| **% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS** | | | | **28,67%** | |

**PÓLIZAS:**

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| NB-100273272 | 28-07-2023 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $518.509.208,50 | 09-08-2023 | 14-05-2024 |
| | | PAGO DE SALARIOS | $518.509.208,50 | 09-08-2023 | 14-01-2027 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | $1.555.527.625,50 | 14-01-2024 | 14-01-2029 |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES** | | | **1 DE AGOSTO DE 2023** | | |
| **APROBACION ACTUALIZACION SEGÚN ACTA DE INICIO** | | | **16 AGOSTO DE 2023** | | |

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 1

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| NB-100273272 | 28-07-2023 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $518.509.208,50 | 26-12-2023 | 31-10-2024 |
| | | PAGO DE SALARIOS | $518.509.208,50 | 26-12-2023 | 30-04-2027 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | $1.555.527.625,50 | 30-04-2024 | 30-04-2029 |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2** | | | **24 DE ENERO DE 2024** | | |

**2.2 CONTRATO DE OBRA. PROCESO DE CONTRATACION No. LOP-SIN-0014-2022 ESTADO: Adjudicado el 30 de mayo del 2023**

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|
| **2023 04 0008 LOTE 1** | **MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GRUPO 3 (LOTE 1)** | **($58.424.903.827,27)** |
| **Nombre contratista** | **CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR (conformado por TECNICONSTRUCCIONES TBC S.A.S. ZOMAC con el 50% de participación, EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S con el 50% de participación.** | |
| **NIT** | 901722863-6 | |
| **Representante legal** | MARYURIS ARAUJO DIAZ | |
| **Identificación** | C. C. No. 1.065.610.957 | |
| **Fecha Firma del contrato** | 22 DE JUNIO DE 2023 | |
| **Plazo contrato** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |
| **Fecha del acta de inicio del contrato** | 9 DE AGOSTO DE 2023 | |
| **Fecha de Terminación del contrato** | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |
| **OTRO SI No. 3** | PROROGA EN TIEMPO POR 4 MESES. | |
| **Fecha Terminación** | 30 DE ABRIL DE 2024 | |
| **OTRO SI No. 4** | PRORROGA EN TIEMPO POR 6 MESES | |
| **Fecha Terminación actual** | 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |
| **Estado del Contrato** | EN EJECUCION | |

***NOVEDADES CONTRACTUALES*:**

| DESCRIPCION | JUSTIFICACION | FECHA |
|---|---|---|
| OTRO SI ACLARATORIO DE LAS CLAUSULAS QUINTA Y DECIMO SEPTIMA | **CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO:** El valor total del Contrato es por la suma de **CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($58.424.903.827,27) INCLUIDO AIU**, Equivalentes a 50.366,30 SMLMV para el año 2023. **CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES** Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.<br>Beneficiario: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENterritorio) Nit 899.999.316-1, Departamento Nacional de Planeación DNP- Nit 899.999.011-0 Departamento del Cesar identificada con NIT 892399999-1 | 15-08-2023 |
| OTRO SI ACLARATOTIO DEL ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES | **Corríjase un error formal indicando que el número de contrato de obra del MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1 corresponde a No 2023 04 0008.** | 17-10-2023 |
| **OTRO SI No. 3** | **CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0008 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901722863-6** | 21-12-2023 |
| **OTRO SI No. 4** | **CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0008 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901722863-6. SE OTORGA UN TIEMPO ADICIONAL DE 6 MESES.** | 30-04-2024 |

## SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRA

**PAGOS:**

| CONCEPTO | % REQUERIDO | % a pagar | VALOR | No. ORDEN DE PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO (CUANDO APLIQUE) | | | | | |
| PRIMER PAGO | 14,23% | 14,23% | $ 8.312.360.513,27 | 15567 | 17/10/2023 |
| SEGUNDO PAGO | 13,52% | 13,52% | $7.899.647.381,40 | 20117 | 20/12/2023 |
| TERCER PAGO | 19,70% | 19,70% | $ 11.509.168.911,19 | P.P | |
| **VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA** | | | | **$ 27.721.176.805,86** | |
| **% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS** | | | | **47,45%** | |

NOTA: P.P: PENDIENTE DE PAGO

**PÓLIZAS:**

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

| **PÓLIZA No.** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | **AMPAROS** | **VALORES ASEGURADOS** | **VIGENCIAS** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***FECHA INICIO*** | ***FECHA FINAL*** |
| CG-1045500 | 26 DE JUNIO DE 2023 | CUMPLIMIENTO | $17.527.471.148,12 | 09-08-2023 | 09-08-2024 |
| | | PAGO DE SALARIOS | $2.921.245.191,35 | 09-08-2023 | 08-02-2027 |
| | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | $17.527.471.148,12 | 08-02-2024 | 08-02-2029 |
| CG-1010227 | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $2.921.245.191,35 | 09-08-2023 | 08-02-2024 |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES** | | | 25 DE JULIO DE 2023 | | |
| **APROBACION ACTUALIZACION A PARTIR ACTA DE INICIO y OTROSI No. 1** | | | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | |

**ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 1**

| **PÓLIZA No.** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | **AMPAROS** | **VALORES ASEGURADOS** | **VIGENCIAS** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***FECHA INICIO*** | ***FECHA FINAL*** |
| CG-1045500 | 26 DE JUNIO DE 2023 | CUMPLIMIENTO | $17.527.471.148,12 | 22-12-2023 | 31-10-2024 |
| | | PAGO DE SALARIOS | $2.921.245.191,35 | 22-12-2023 | 30-04-2027 |
| | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | $17.527.471.148,12 | 30-04-2024 | 30-04-2029 |
| CG-1010227 | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $2.921.245.191,35 | 09-04-2023 | 30-04-2024 |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES SECOP 2** | | | 13 DE MARZO DE 2024 | | |

## INFORME TECNICO

### 1. AVANCE DE LA META ESTABLECIDA EN EL CONTRATO ESPECÍFICO Y AVANCE EN CADA TRAMO VIAL.

CLÁUSULA SEGUNDA. METAS: La meta pactada en el presente Contrato Específico es el Mejoramiento de Vías Secundarias y Terciarias, en el Marco del Pacto Funcional Cesar - Guajira, en el Departamento del Cesar. Los avances de esta meta se pueden observar en el anexo 1 al presente informe.

- **AVANCE DE META LOTE 1: 55,18%**

- **AVANCE DE META LOTE 2: 58,20%**
- **AVANCE DE META TOTAL C.E.: 56,19%**

**2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

- Las actividades realizadas en el presente periodo y sus respectivos acumulados, tienen soporte en la preacta de avance parcial del mes de abril de 2024, suscrita entre el contratista de obra y la interventoría externa, con corte a 30 de abril de 2024, la cual se anexa al presente informe. Ver Anexo 2.

**3. ACTUALIZACION CRONOGRAMA DE OBRAS:**

Se anexa reprogramación de obra para cada uno de los contratos de obra derivados del C.E., de acuerdo con la prórroga en tiempo concedida a cada uno de ellos- Ver anexos 4 y 5.

**4. COPIA DE ACTAS PARCIALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS CON SUS ANEXOS:**

Se anexa copia de la preacta de avance parcial con corte a 30 de abril de 2024, suscrita entre el contratista de obra y la interventoría externa, (anexo 2), con el fin de dar soporte a los % de avance surtidos en el periodo informado, En pdf y Excel.

Se anexan los siguientes links, para descarga de las actas parciales # 3 para cada lote, con sus respectivos anexos.

**Acta 3 Lote 1.**

https://www.dropbox.com/scl/fo/0p0gprufi3pqvr5543lhk/AJQV5BUFAEtQRS8KVzXHfE4?rlkey=15avfzdi4x75mu1eog9ok2lvp&dl=0

**5. REGISTRO FOTOGRAFICO:**

Se anexa al presente informe registro fotográfico en documento y en medio magnético. Ver anexo 3.

**6. INCONVENIENTES PRESENTANDOS EN EL PERIODO**.

Según lo establecido por el contratista de obra y la interventoría externa en su informe mensual, los retrasos que se presentan obedecen al incremento de las situaciones de orden publico en todos los tramos viales, obligando al contratista a minimizar la ejecución de actividades. Se mantiene estos inconvenientes, pese a los diferentes comités realizados por la gobernación del cesar con las fueras militares y de policía asentadas en los municipios de los tramos.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- Los contratos de obra y de interventoría derivados del contrato especifico, se encuentran en ejecución.
- En el mes de abril se suscribieron prorrogas en tiempo a los contratos de obra a interventoría, adicionando un plazo de ejecución de 6 meses, la fecha de terminación contractual es para el día 30 de noviembre de 2024.
- El porcentaje de avance del contrato especifico, corresponde al 56,19% y el programado del 56,69%; lo anterior de acuerdo con las reprogramaciones a los cronogramas a partir de las prorrogas en plazo de los contratos de obra. Se evidencia retrasos en la ejecución del 8,13%, que obedece a los inconvenientes señalados anteriormente.
- El porcentaje de avance de cada tramo vial se relaciona a continuación:

| No. | GRUPO | Municipio | Tramo | META A EJECUTAR (Kmts) | VALOR OBRA -SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 1- REDISTRIBUCION DE COSTOS. MARZO 04-2024 | EJECUTADO A 30 DE ABRIL DE 2024 | | % PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A ABRIL 30 DE 2024 SEGÚN REPROGRAMACION PRORROGA 2. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | VALOR EJECUTADO | % EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL | |
| 1 | LOTE 1 | CHIRIGUANA | POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015 | 13,775 | **$ 14.182.095.571,69** | $ 8.803.443.718,11 | **62,07%** | **62,07%** |
| 2 | | EL COPEY | EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA | 19,400 | **$ 25.401.418.391,13** | $ 9.702.986.765,47 | **38,20%** | **38,20%** |
| 3 | | CURUMANI | TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL) | 10,123 | **$ 18.841.389.864,45** | $ 13.731.584.303,44 | **72,88%** | **72,88%** |
| | | | **TOTALES LOTE 1** | **43,298** | **$ 58.424.903.827,27** | **$ 32.238.014.787,02** | **55,18%** | **55,18%** |

**ANEXOS**

- Anexo 1. Avances de meta.
- Anexo 2. Preacta de avance parcial del mes de abril de 2024, suscrita contratista de obra e interventoría externa.
- Anexo 3. Registro fotográfico
- Anexo 4. Extractos bancarios y rendimientos financiero mes de abril de 2024.
- Anexo 5. Clausulado electrónico prorroga 2 interventoría.
- Anexo 6. Clausulado electrónico prorroga 2 Lote 1.
- Anexo 7. Clausulado electrónico prorroga 2 Lote 2.
- Anexo 8. Comprobante de egreso 4078
- Anexo 9. Reprogramación según prorroga 2 Lote 1- Excel y pdf
- Anexo 10. Reprogramación según prorroga 2 Lote 2- Excel y pdf
- Anexo 11. Oficio designación Said Lozano Lozano
- El informe de interventoría No. 8 se puede descargar del siguiente link

**https://www.dropbox.com/scl/fo/e3t6kbchkfjpemgok1kcj/AHoe-Olrr8gKANN1qr891zU?rlkey=aurn96ba7uwwsyfnwnqy2v3qm&dl=0**

**SUPERVISOR**

Este informe se presenta y suscribe por parte de la supervisión del contrato específico en señal de aprobación de este



**SAID LOZANO LOZANO**
Supervisor