**CONTRATRO ESPECIFICO 144-2221131 MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-GRUPO 3**
**INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DE META A 31 DE MAYO DE 2024 - LOTE 1**

| No. | GRUPO | Municipio | Tramo | META A EJECUTAR (Kmts) | VALOR OBRA - PROYECTO | VALOR OBRA - CONTRACTUAL | VALOR OBRA -SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 1- REDISTRIBUCION DE COSTOS. MARZO 04-2024 | TIPO DE INTERVENCION | EJECUTADO A 31 DE MAYO DE 2024 | | | % PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A MAYO 31 DE 2024 SEGÚN REPROGRAMACION PRORROGA 2. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | VALOR EJECUTADO | % EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL | % EJECUCION SEGÚN VALOR CONTRATO ESPECIFICO | |
| 1 | LOTE 1 | CHIRIGUANA | POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015 | 13,775 | **$ 14.441.559.228,04** | **$ 14.182.095.571,69** | **$ 14.182.095.571,69** | **CONSTRUCCION PLACA HUELLA-AJUSTADO CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO** | $ 9.640.968.267,50 | **67,98%** | 16,50% | **69,46%** |
| 2 | | EL COPEY | EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA | 19,400 | **$ 25.869.303.434,61** | **$ 25.401.418.391,13** | **$ 25.401.418.391,13** | **CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO** | $ 11.021.200.150,02 | **43,39%** | 18,86% | **39,95%** |
| 3 | | CURUMANI | TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL) | 10,123 | **$ 19.191.106.022,28** | **$ 18.841.389.864,45** | **$ 18.841.389.864,45** | **CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE** | $ 13.790.780.317,04 | **73,19%** | 23,60% | **73,53%** |
| | | | **TOTALES LOTE 1** | **43,298** | **$ 59.501.968.684,94** | **$ 58.424.903.827,27** | **$ 58.424.903.827,27** | | **$ 34.452.948.734,55** | **58,97%** | 58,97% | **57,94%** |