PROGRAMACIÓN DE OBRA

CONTRATO N° N° 2023-04-009
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS PGR 2023
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 2
NIT: 901.723.202-2
VALOR CONTRACTUAL: $29.411.419.940,90
PLAZO TOTAL: 15 meses y 23 días
FECHA DE INICIO: 09 de agosto de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de Noviembre de 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO PLAN VIAL G3
CONTRATO No. 2023 05 0017

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	CONDICIONES ACTUALIZADAS DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO AL 30/04/2024
TRAMO.ONCE RESES - EL MARQUEZ				TRAMO.ONCE RESES - EL MARQUEZ					
18.1				EXPLANACIONES Y PRELIMINARES					
18.1.1	200,2	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	HA	0,85	$ 341.870,00	$ 290.589,50	$ 290.589,50
18.1.2	460,2	460-13		FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	2.500,00	$ 2.900,00	$ 7.250.000,00	$ 7.250.000,00
18.1.3	201.7	201-13		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	3,10	$ 175.430,00	$ 543.833,00	$ 543.833,00
18.1.4	210.1	210-13		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS	M3	4.544,00	$ 6.490,00	$ 29.490.560,00	$ 29.490.560,00
Subtotal								$ 37.574.982,50	37574982,5
18.2				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS					
18.2.1	310.1	310-13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	22.720,00	$ 3.470,00	$ 78.838.400,00	$ 78.838.400,00
18.2.2	330.3	330-13		BASE GRANULAR CLASE C (DISTANCIA ACARREO 30,5 KM)	M3	2.683,80	$ 153.420,00	$ 411.748.596,00	$ 411.748.596,00
IC-1				TERRAPLEN	M3	6.645,60	$ 112.448,70	$ 747.289.080,72	$ 747.289.080,72
IC-2				SUB BASE GRANULAR CLASE C (DISTANCIA ACARREO 20 KM)	M3	3.976,00	$ 126.476,00	$ 502.868.576,00	$ 502.868.576,00
Subtotal								$ 1.740.744.652,72	1740744653
18.3				PAVIMENTOS					
18.3.1	420.1	420-13		REGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	17.494,40	$ 3.570,00	$ 62.455.008,00	$ 43.982.400,00
18.3.2	450.2	450-13		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA A 53,5 KM DE LA PLANTA	M3	1.295,04	$ 746.400,00	$ 966.617.856,00	$ 437.987.520,00
Subtotal								$ 1.029.072.864,00	481969920
18.4				ESTRUCTURAS Y DRENAJES					
18.4.1	600.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	499,51	$ 39.160,00	$ 19.560.811,60	$ 12.979.190,40
18.4.2	610.1	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO (DISTANCIA ACARREO 30,5 KM)	M3	1.634,82	$ 129.210,00	$ 211.235.366,46	$ 23.681.608,80
18.4.3	630,4	630-13		CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	71,03	$ 575.940,00	$ 40.909.018,20	$ 32.913.819,12
18.4.4	630,6	630-13		CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	60,16	$ 523.920,00	$ 31.520.598,96	$ 18.515.332,80
18.4.5	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA	KG	6.545,16	$ 7.160,00	$ 46.863.328,90	$ 17.665.152,00
18.4.6	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	146,00	$ 692.710,00	$ 101.135.660,00	$ 38.791.760,00
18.4.7	671.1	671-13		CUNETAS DE CONCRETO FUNDIDAS EN EL LUGAR	M3	31,00	$ 609.430,00	$ 18.891.720,57	$ 18.892.330,00
Subtotal								$ 470.116.504,68	$ 163.439.193,12
18.5				OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL					
18.5.1	700,2	700-13		LINEA DE DEMARCACION CON RESINA TERMOPLASTICA	ML	11.360,00	$ 1.720,00	$ 19.539.200,00	$ 0,00
18.5.2	710,1	710-13		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP,SR Y SI DE 75 CM X 75 CM SP-01	U	31,00	$ 552.430,00	$ 17.125.330,00	$ 0,00
18.5.3	741,1	741-13		DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL	U	30,00	$ 51.690,00	$ 1.550.700,00	$ 0,00
18.5.4	730.1	730-13		DEFENSA METALICA	ML	150,00	$ 176.970,00	$ 26.545.500,00	$ 0,00
18.5.5	701.1	701-13		TACHA REFLECTIVA	U	946,00	$ 7.000,00	$ 6.622.000,00	$ 0,00
Subtotal								$ 71.382.730,00	$ 0,00
18.6				RETIRO					
18.6.1	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	M3-KM	110.760,00	$ 1.350,00	$ 149.526.000,00	$ 149.526.000,00
Subtotal								$ 149.526.000,00	$ 149.526.000,00
18.7				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					
18.7.1				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1,00	$ 80.974.764,00	$ 80.974.764,00	$ 0,00
Subtotal								$ 80.974.764,00	$ 0,00
18.8				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO					
18.8.1				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GL	1,00	$ 23.625.246,00	$ 23.625.246,00	$ 0,00
Subtotal								$ 23.625.246,00	$ 0,00
18.9				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19					
18.9.1				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19	GL	0,00	$ 29.289.680,00	$ 0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 0,00	$ 0,00
18.10				CARACTERIZACION VIAL					
18.10.1				CARACTERIZACION VIAL	KM	2,840	$ 999.600,00	$ 2.838.864,00	$ 0,00
Subtotal								$ 2.838.864,00	$ 0,00
SUBTOTAL ONCE RECES - EL MARQUEZ							$	3.605.856.607,90	
								PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	2.573.254.748,34
								PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	2.573.254.748,34
								PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	71,36%
TRAMO.CARBONAL VENADILLO				TRAMO.CARBONAL VENADILLO					
19.1				EXPLANACIONES Y PRELIMINARES					
19.1.1	200,2	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	HA	1,03	$ 341.870,00	$ 352.126,10	$ 352.126,10
19.1.2	210.1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	13.758,80	$ 6.490,00	$ 89.294.612,00	$ 89.294.612,00
19.1.3	310.1	310-13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	28.553,25	$ 3.470,00	$ 99.079.777,50	$ 99.078.910,00
IC-3				TERRAPLEN	M3	8.250,51	$ 139.393,00	$ 1.150.063.340,43	$ 1.150.063.340,43
Subtotal								$ 1.338.789.856,03	1338788989
19.2				ESTRUCTURAS Y DRENAJES					
19.2.1	320.3	320-13		SUB BASE GRANULAR CLASE C (DISTANCIA ACARREO 30,5 KM)	M3	5.189,00	$ 153.420,00	$ 796.096.380,00	$ 796.096.380,00
19.2.2	610.1	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO (DISTANCIA ACARREO 30,5 KM)	M3	244,95	$ 129.210,00	$ 31.650.454,66	$ 25.583.580,00
19.2.3	630,4	630-13		CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	2.616,38	$ 575.940,00	$ 1.506.876.169,38	$ 1.219.650.859,80
19.2.4	630,6	630-13		CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	38,68	$ 523.920,00	$ 20.266.273,44	$ 0,00
19.2.5	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA	KG	143.799,34	$ 7.160,00	$ 1.029.603.267,66	$ 860.753.384,20
19.2.6	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	54,00	$ 692.710,00	$ 37.406.340,00	$ 27.708.400,00
19.2.7	671.1	671-13		CONCRETO CICLOPEO, PARA FRANJA CENTRAL Y LATERAL (60%PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 2000 PSI)	M3	700,79	$ 609.430,00	$ 427.084.887,42	$ 426.338.945,10
NP-1	630,4	630-13		PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3	1.014,39	$ 976.380,60	$ 990.430.716,83	$ 990.430.716,83
NP-2	630,7	630-13		PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3	179,01	$ 1.095.239,60	$ 196.058.840,80	$ 118.526.829,51
IC-5	630,4	630-13		JUNTA DE DILATACION CON SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA DE Ø 10 MM - INCL CORTE	M3	16.393,71	$ 16.960,00	$ 278.037.394,29	$ 32.606.787,20
IC-6	630,4	630-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	578,80	$ 39.160,00	$ 22.665.808,00	$ 0,00
Subtotal								$ 5.336.176.532,47	4497695882,64
19.3				RETIRO					
19.3.1	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	M3-KM	178.864,40	$ 1.350,00	$ 241.466.940,00	$ 241.466.940,00
Subtotal								$ 241.466.940,00	$ 241.466.940,00
19.4				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					
19.4.1				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1,00	$ 168.393.078,00	$ 168.393.078,00	$ 0,00
Subtotal								$ 168.393.078,00	$ 0,00
19.5				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO					
19.5.1				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GL	1,00	$ 40.620.465,00	$ 40.620.465,00	$ 0,00
Subtotal								$ 40.620.465,00	$ 0,00
19.6				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19					
19.6.1				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19	GL	0,00	$ 71.269.000,00	$ 0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 0,00	$ 0,00
19.7				CARACTERIZACION VIAL					
19.7.1				CARACTERIZACION VIAL	KM	5,192	$ 999.600,00	$ 5.189.923,20	$ 0,00
Subtotal								$ 5.189.923,20	$ 0,00
SUBTOTAL CARBONAL VENADILLO							$	7.130.636.794,70	
								PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	6.077.951.811,17
								PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	6.077.951.811,17
								PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	85,24%
TRAMO.VEREDA SANTA ANA CON LA CABECERA MUNI				TRAMO.VEREDA SANTA ANA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE PELAYA					
20.1				PRELIMINARES					
20.1.1	210.1	210-13		EXCAVACION EN MATERIAL PARA EXPLANACIONES	M3	19.228,16	$ 6.490,00	$ 124.790.758,40	$ 124.790.758,40
20.1.2	311,1	311-13		AFIRMADO - CAPA DE MEJORAMIENTO (DISTANCIA ACARREO 10 KM)	M3	14.421,12	$ 87.940,00	$ 1.268.193.292,80	$ 1.255.688.224,80
Subtotal								$ 1.392.984.051,20	$ 1.380.478.983,20
20.2				RETIRO					
20.2.1	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	M3-KM	249.966,08	$ 1.350,00	$ 337.454.208,00	$ 337.454.208,00
Subtotal								$ 337.454.208,00	$ 337.454.208,00
20.3				ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					
20.3.1	640.1	640-13		ACERO DE ANCLAJE DE 60000 PSI	KG	42.471,58	$ 7.180,00	$ 304.945.915,68	$ 304.945.915,68
20.3.2	320.3	320-13		SUB BASE GRANULAR CLASE C (DISTANCIA ACARREO 10 KM)	M3	7.210,56	$ 93.780,00	$ 676.206.316,80	$ 660.696.511,50
20.3.3	630.3	630-13		CONCRETO HIDRAULICO MR - 41 PARA PAVIMENTO E=0.20m	M3	0,00	$ 599.490,00	$ 0,00	$ 0,00
20.3.4	9P	9P		JUNTA DE DILATACION CON SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA DE Ø 10 MM - INCL CORTE	ML	10.167,09	$ 16.960,00	$ 172.433.846,40	$ 98.513.347,20
IC-4	630-13	630-13		CONCRETO HIDRAULICO MR - 41 PARA PAVIMENTO	M3	0,00	$ 599.490,00	$ 0,00	$ 0,00
NP-1	630,4	630-13		PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3	3.820,69	$ 976.380,60	$ 3.730.443.103,26	$ 3.088.096.561,68
NP-2	630,4	630-13		PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3	674,24	$ 1.095.239,60	$ 738.452.814,57	$ 421.886.293,92
Subtotal								$ 5.622.481.996,71	4574138630
20.4				OBRAS DE DRENAJES					
20.4.1	600,1	600-13		EXCAVACIÓN MANUAL PARA DENTELLÓN DE BORDILLOS	M3	578,80	$ 40.160,00	$ 23.244.608,00	$ 8.929.174,40
20.4.2	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO PARA CUNETA Y BORDILLOS	KG	80.235,61	$ 7.180,00	$ 576.091.668,85	$ 367.458.040,00
20.4.3	630,4	630-13		CONCRETO HIDRÁULICO DE 3000 PSI PARA CUNETAS Y BORDILLOS	M3	2.429,50	$ 540.680,00	$ 1.313.584.222,72	$ 552.553.332,80
IC-7	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	40,00	$ 692.710,00	$ 27.708.400,00	$ 0,00
IC-8	610.1	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO (DISTANCIA ACARREO 30,5 KM)	M3	135,50	$ 129.210,00	$ 17.508.471,84	$ 0,00
IC-9	630,6	630-13		CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	21,45	$ 523.920,00	$ 11.240.179,68	$ 0,00
IC-10	600.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	463,60	$ 39.160,00	$ 18.154.576,00	$ 0,00
IC-11	630,4	630-13		CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	36,81	$ 575.940,00	$ 21.200.351,40	$ 0,00
Subtotal								$ 2.008.732.478,49	$ 928.940.547,20
20.5				SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL					
20.5.1	710,1	710-13		SEÑALES VERTICALES	UND	53,00	$ 552.430,00	$ 29.278.790,00	$ 0,00
Subtotal								$ 29.278.790,00	$ 0,00
20.6				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					
20.6.1				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1,00	$ 45.823.042,00	$ 45.823.042,00	$ 0,00
Subtotal								$ 45.823.042,00	$ 0,00
20.7				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO					
20.7.1				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GL	1,00	$ 36.573.246,00	$ 36.573.246,00	$ 0,00
Subtotal								$ 36.573.246,00	$ 0,00
20.8				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19					
20.8.1				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19	GL	0,00	$ 43.934.520,00	$ 0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 0,00	$ 0,00
20.9				CARACTERIZACION VIAL					
20.9.1				CARACTERIZACION VIAL	KM	6,50	$ 999.600,00	$ 6.493.401,60	$ 0,00
Subtotal								$ 6.493.401,60	$ 0,00
SUBTOTAL VEREDA SANTA ANA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE PELAYA							$	9.478.821.214,00	
								PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	7.221.012.368,38
								PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	7.221.012.368,38
								PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	76,17%

N°	MES 1					MES 2			MARZO 2024					ABRIL 2024			
	01/01 al 07/01	08/01 al 14/01	15/01 al 21/01	22/01 al 28/01	29/01 al 04/02	05/02 al 11/02	12/02 al 18/02	19/02 al 25/02	01/03 al 03/03	04/03 al 10/03	11/03 al 17/03	18/03 al 24/03	25/03 al 31/03	01/04 al 07/04	08/04 al 14/04	15/04 al 21/04	22/04 al 28/04
TRAMO.ONCE RESES - EL MARQUEZ														63,11%	-8,25%		
PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	2.573.254.748	2.573.254.748	2.573.254.748	2.573.254.748	2.573.254.748	2.573.254.748	2.573.254.748	2.573.254.748	2.573.254.748	2.573.254.748	2.573.254.748	2.573.254.748	2.573.254.748	2.573.254.748	2.573.254.748	2.573.254.748	2.573.254.748
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	71,36%	71,36%	71,36%	71,36%	71,36%	71,36%	71,36%	71,36%	71,36%	71,36%	71,36%	71,36%	71,36%	71,36%	71,36%	71,36%	71,36%
TRAMO.CARBONAL VENADILLO														75,86%	-837,72%		
PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	6.077.951.811	6.077.951.811	6.077.951.811	6.077.951.811	6.077.951.811	6.077.951.811	6.077.951.811	6.077.951.811	6.077.951.811	6.077.951.811	6.077.951.811	6.077.951.811	6.077.951.811	6.077.951.811	6.077.951.811	6.077.951.811	6.077.951.811
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	85,24%	85,24%	85,24%	85,24%	85,24%	85,24%	85,24%	85,24%	85,24%	85,24%	85,24%	85,24%	85,24%	85,24%	85,24%	85,24%	85,24%
TRAMO.VEREDA SANTA ANA CON LA CABECERA MUNI														63,91%	-12,26%		
PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	7.221.012.368	7.221.012.368	7.221.012.368	7.221.012.368	7.221.012.368	7.221.012.368	7.221.012.368	7.221.012.368	7.221.012.368	7.221.012.368	7.221.012.368	7.221.012.368	7.221.012.368	7.221.012.368	7.221.012.368	7.221.012.368	7.221.012.368
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	76,17%	76,17%	76,17%	76,17%	76,17%	76,17%	76,17%	76,17%	76,17%	76,17%	76,17%	76,17%	76,17%	76,17%	76,17%	76,17%	76,17%

N°	MAYO 2024					JUNIO 2024			
	29/04 al 05/05	06/05 al 12/05	13/05 al 19/05	20/05 al 26/05	27/05 al 02/06	03/06 al 09/06	10/06 al 16/06	17/06 al 23/06	24/06 al 30/06
18.1.3								-	
18.2.2	-								
IC-2	-								
18.3.1	1.319.472	1.319.472	1.319.472	1.319.472	1.319.472	1.319.472	1.319.472	1.319.472	1.319.472
18.3.2	37.759.310	37.759.310	37.759.310	37.759.310	37.759.310	37.759.310	37.759.310	37.759.310	37.759.310
18.7.1	2.612.089	2.612.089	2.612.089	2.612.089	2.612.089	2.612.089	2.612.089	2.612.089	2.612.089
18.8.1	762.105	762.105	762.105	762.105	762.105	762.105	762.105	762.105	762.105
18.9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.10.1	91.576	91.576	91.576	91.576	91.576	91.576	91.576	91.576	91.576
PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	42.544.552	42.544.552	42.544.552	42.544.552	42.544.552	42.544.552	42.544.552	42.544.552	42.544.552
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	2.615.799.300	2.658.343.852	2.700.888.404	2.743.432.956	2.785.977.508	2.828.522.059	2.871.066.611	2.913.611.163	2.956.155.715
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	72,54%	73,72%	74,90%	76,08%	77,26%	78,44%	79,62%	80,80%	81,98%
19.1.3	$ 867,50								
19.2.3	9.574.177	9.574.177	9.574.177	9.574.177	9.574.177	9.574.177	9.574.177	9.574.177	9.574.177
19.2.4	675.542	675.542	675.542	675.542	675.542	675.542	675.542	675.542	675.542
19.2.5	5.628.329	5.628.329	5.628.329	5.628.329	5.628.329	5.628.329	5.628.329	5.628.329	5.628.329
NP-1			- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
NP-2			2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000
IC-5									10.670.896
19.3.1	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
19.4.1	5.432.035	5.432.035	5.432.035	5.432.035	5.432.035	5.432.035	5.432.035	5.432.035	5.432.035
19.5.1	1.310.338	1.310.338	1.310.338	1.310.338	1.310.338	1.310.338	1.310.338	1.310.338	1.310.338
19.6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.7.1	167.417	167.417	167.417	167.417	167.417	167.417	167.417	167.417	167.417
PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	22.788.706	22.787.838	25.556.839	25.556.839	25.556.839	25.556.839	25.556.839	25.556.839	36.227.734
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	6.100.740.517	6.123.528.355	6.149.085.193	6.174.642.032	6.200.198.870	6.225.755.709	6.251.312.547	6.276.869.386	6.313.097.120
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	85,56%	85,88%	86,23%	86,59%	86,95%	87,31%	87,67%	88,03%	88,53%
TRAMO.VEREDA SANTA ANA CON LA CABECERA MUNI						63,91%	-16,91%		
20.1.2	893.219	893.219	893.219	893.219	893.219	893.219	893.219	893.219	893.219
20.2.1	-	-	-	-					
20.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.3.2	3.877.451	3.877.451	3.877.451	3.877.451					
20.3.4									3.213.935
NP-1	22.940.948	22.940.948	22.940.948	22.940.948	22.940.948	22.940.948	22.940.948	22.940.948	22.940.948
NP-2	11.305.947	11.305.947	11.305.947	11.305.947	11.305.947	11.305.947	11.305.947	11.305.947	11.305.947
20.4.1	477.181	477.181	477.181	477.181	477.181	477.181	477.181	477.181	477.181
20.4.2	6.954.454	6.954.454	6.954.454	6.954.454	6.954.454	6.954.454	6.954.454	6.954.454	6.954.454
20.4.3	25.367.696	25.367.696	25.367.696	25.367.696	25.367.696	25.367.696	25.367.696	25.367.696	25.367.696
20.6.1	1.478.163	1.478.163	1.478.163	1.478.163	1.478.163	1.478.163	1.478.163	1.478.163	1.478.163
20.7.1	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782
20.8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.9.1	209.465	209.465	209.465	209.465	209.465	209.465	209.465	209.465	209.465
PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	74.684.307	74.684.307	74.684.307	74.684.307	70.806.855	70.806.855	70.806.855	70.806.855	74.020.790
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	7.295.696.675	7.370.380.982	7.445.065.288	7.519.749.595	7.590.556.450	7.661.363.306	7.732.170.161	7.802.977.016	7.876.997.806
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	76,96%	77,75%	78,54%	79,32%	80,07%	80,82%	81,56%	82,31%	83,09%

N°	JULIO 2024					AGOSTO 2024			
	01/07 al 07/07	08/07 al 14/07	15/07 al 21/07	22/07 al 28/07	29/07 al 04/08	05/08 al 11/08	12/08 al 18/08	19/08 al 25/08	26/08 al 01/09
18.1.3								-	
18.2.2	-								
IC-2	-								
18.3.1	1.319.472	1.319.472	1.319.472	1.319.472	1.319.472				
18.3.2	37.759.310	37.759.310	37.759.310	37.759.310	37.759.310				
18.4.1						822.703	822.703	822.703	822.703
18.4.2						23.444.220	23.444.220	23.444.220	23.444.220
18.4.3						999.400	999.400	999.400	999.400
18.4.4						1.625.658	1.625.658	1.625.658	1.625.658
18.4.5						3.649.772	3.649.772	3.649.772	3.649.772
18.4.6						7.792.988	7.792.988	7.792.988	7.792.988
18.4.7						- 76	- 76	- 76	- 76
18.7.1	2.612.089	2.612.089	2.612.089	2.612.089	2.612.089	2.612.089	2.612.089	2.612.089	2.612.089
18.8.1	762.105	762.105	762.105	762.105	762.105	762.105	762.105	762.105	762.105
18.9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.10.1	91.576	91.576	91.576	91.576	91.576	91.576	91.576	91.576	91.576
PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	42.544.552	42.544.552	42.544.552	42.544.552	42.544.552	41.800.434	41.800.434	41.800.434	41.800.434
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	2.998.700.267	3.041.244.819	3.083.789.370	3.126.333.922	3.168.878.474	3.210.678.908	3.252.479.342	3.294.279.776	3.336.080.210
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	83,16%	84,34%	85,52%	86,70%	87,88%	89,04%	90,20%	91,36%	92,52%
19.2.3	9.574.177	9.574.177	9.574.177	9.574.177	9.574.177	9.574.177	9.574.177	9.574.177	9.574.177
19.2.4	675.542	675.542	675.542	675.542	675.542	675.542	675.542	675.542	675.542
19.2.5	5.628.329	5.628.329	5.628.329	5.628.329	5.628.329	5.628.329	5.628.329	5.628.329	5.628.329
NP-1	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
NP-2	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000
IC-5	10.670.896	10.670.896	10.670.896	10.670.896	10.670.896	10.670.896	10.670.896	10.670.896	10.670.896
IC-6	5.666.452	5.666.452	5.666.452	5.666.452					
19.3.1	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
19.4.1	5.432.035	5.432.035	5.432.035	5.432.035	5.432.035	5.432.035	5.432.035	5.432.035	5.432.035
19.5.1	1.310.338	1.310.338	1.310.338	1.310.338	1.310.338	1.310.338	1.310.338	1.310.338	1.310.338
19.6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.7.1	167.417	167.417	167.417	167.417	167.417	167.417	167.417	167.417	167.417
PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	41.894.186	41.894.186	41.894.186	41.894.186	36.227.734	36.227.734	36.227.734	36.227.734	36.227.734
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	6.354.991.307	6.396.885.493	6.438.779.680	6.480.673.866	6.516.901.601	6.553.129.335	6.589.357.070	6.625.584.804	6.661.812.539
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	89,12%	89,71%	90,30%	90,88%	91,39%	91,90%	92,41%	92,92%	93,43%
TRAMO.VEREDA SANTA ANA CON LA CABECERA MUNI						63,91%	-24,50%		
20.1.2	893.219	893.219	893.219	893.219	893.219				
20.2.1	-	-	-	-					
20.3.4	3.213.935	3.213.935	3.213.935	3.213.935	3.213.935	3.213.935	3.213.935	3.213.935	3.213.935
NP-1	22.940.948	22.940.948	22.940.948	22.940.948	22.940.948	22.940.948	22.940.948	22.940.948	22.940.948
NP-2	11.305.947	11.305.947	11.305.947	11.305.947	11.305.947	11.305.947	11.305.947	11.305.947	11.305.947
20.4.1	477.181	477.181	477.181	477.181	477.181	477.181	477.181	477.181	477.181
20.4.2	6.954.454	6.954.454	6.954.454	6.954.454	6.954.454	6.954.454	6.954.454	6.954.454	6.954.454
20.4.3	25.367.696	25.367.696	25.367.696	25.367.696	25.367.696	25.367.696	25.367.696	25.367.696	25.367.696
IC-7		3.958.343	3.958.343	3.958.343	3.958.343	3.958.343	3.958.343	3.958.343	
IC-8		2.501.210	2.501.210	2.501.210	2.501.210	2.501.210	2.501.210	2.501.210	
IC-9		1.605.740	1.605.740	1.605.740	1.605.740	1.605.740	1.605.740	1.605.740	
IC-10		2.593.511	2.593.511	2.593.511	2.593.511	2.593.511	2.593.511	2.593.511	
IC-11		3.028.622	3.028.622	3.028.622	3.028.622	3.028.622	3.028.622	3.028.622	
20.6.1	1.478.163	1.478.163	1.478.163	1.478.163	1.478.163	1.478.163	1.478.163	1.478.163	1.478.163
20.7.1	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782
20.8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.9.1	209.465	209.465	209.465	209.465	209.465	209.465	209.465	209.465	209.465
PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	74.020.790	87.708.216	87.708.216	87.708.216	87.708.216	86.814.996	86.814.996	86.814.996	73.127.571
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	7.951.018.596	8.038.726.812	8.126.435.028	8.214.143.243	8.301.851.459	8.388.666.455	8.475.481.452	8.562.296.448	8.635.424.019
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	83,87%	84,80%	85,72%	86,65%	87,57%	88,49%	89,41%	90,32%	91,09%

N°	SEPTIEMBRE 2024				OCTUBRE 2024				
	02/09 al 08/09	09/09 al 15/09	16/09 al 22/09	23/09 al 29/09	30/09 al 06/10	07/10 al 13/10	14/10 al 20/10	21/10 al 27/10	28/10 al 03/11
18.2.2	-				-				
IC-2	-				-				
18.4.1	822.703	822.703	822.703	822.703					
18.4.2	23.444.220	23.444.220	23.444.220	23.444.220					
18.4.3	999.400	999.400	999.400	999.400					
18.4.4	1.625.658	1.625.658	1.625.658	1.625.658					
18.4.5	3.649.772	3.649.772	3.649.772	3.649.772					
18.4.6	7.792.988	7.792.988	7.792.988	7.792.988					
18.4.7	- 76	- 76	- 76	- 76					
18.5.1			4.884.800	4.884.800	4.884.800	4.884.800			
18.5.2			4.281.333	4.281.333	4.281.333	4.281.333			
18.5.3			387.675	387.675	387.675	387.675			
18.5.4			6.636.375	6.636.375	6.636.375	6.636.375			
18.5.5			1.655.500	1.655.500	1.655.500	1.655.500			
18.7.1	2.612.089	2.612.089	2.612.089	2.612.089	2.612.089	2.612.089	2.612.089	2.612.089	2.612.089
18.8.1	762.105	762.105	762.105	762.105	762.105	762.105	762.105	762.105	762.105
18.9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.10.1	91.576	91.576	91.576	91.576	91.576	91.576	91.576	91.576	91.576
PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	41.800.434	41.800.434	59.646.117	59.646.117	21.311.453	21.311.453	3.465.770	3.465.770	3.465.770
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	3.377.880.645	3.419.681.079	3.479.327.195	3.538.973.312	3.560.284.764	3.581.596.217	3.585.061.987	3.588.527.757	3.591.993.527
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	93,68%	94,84%	96,49%	98,15%	98,74%	99,33%	99,42%	99,52%	99,62%
19.2.2	3.033.437	3.033.437							
19.2.3	9.574.177	9.574.177	9.574.177	9.574.177	9.574.177	9.574.177	9.574.177	9.574.177	9.574.177
19.2.4	675.542	675.542	675.542	675.542	675.542	675.542	675.542	675.542	675.542
19.2.5	5.628.329	5.628.329	5.628.329	5.628.329	5.628.329	5.628.329	5.628.329	5.628.329	5.628.329
19.2.6			2.424.485	2.424.485	2.424.485	2.424.485			
19.2.7					745.942				
NP-1	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
NP-2	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000
IC-5	10.670.896	10.670.896	10.670.896	10.670.896	10.670.896	10.670.896	10.670.896	10.670.896	10.670.896
19.3.1	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
19.4.1	5.432.035	5.432.035	5.432.035	5.432.035	5.432.035	5.432.035	5.432.035	5.432.035	5.432.035
19.5.1	1.310.338	1.310.338	1.310.338	1.310.338	1.310.338	1.310.338	1.310.338	1.310.338	1.310.338
19.6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.7.1	167.417	167.417	167.417	167.417	167.417	167.417	167.417	167.417	167.417
PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	39.261.172	39.261.172	38.652.219	38.652.219	39.398.162	38.652.219	36.227.734	36.227.734	36.227.734
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	6.701.073.711	6.740.334.882	6.778.987.102	6.817.639.321	6.857.037.483	6.895.689.703	6.931.917.437	6.968.145.172	7.004.372.906
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	93,98%	94,53%	95,07%	95,61%	96,16%	96,71%	97,21%	97,72%	98,23%
20.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.3.4	3.213.935	3.213.935	3.213.935	3.213.935	3.213.935	3.213.935	3.213.935	3.213.935	3.213.935
NP-1	22.940.948	22.940.948	22.940.948	22.940.948	22.940.948	22.940.948	22.940.948	22.940.948	22.940.948
NP-2	11.305.947	11.305.947	11.305.947	11.305.947	11.305.947	11.305.947	11.305.947	11.305.947	11.305.947
20.4.1	477.181	477.181	477.181	477.181	477.181	477.181	477.181	477.181	477.181
20.4.2	6.954.454	6.954.454	6.954.454	6.954.454	6.954.454	6.954.454	6.954.454	6.954.454	6.954.454
20.4.3	25.367.696	25.367.696	25.367.696	25.367.696	25.367.696	25.367.696	25.367.696	25.367.696	25.367.696
20.6.1	1.478.163	1.478.163	1.478.163	1.478.163	1.478.163	1.478.163	1.478.163	1.478.163	1.478.163
20.7.1	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782
20.8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.9.1	209.465	209.465	209.465	209.465	209.465	209.465	209.465	209.465	209.465
PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	73.127.571	73.127.571	73.127.571	73.127.571	73.127.571	73.127.571	73.127.571	73.127.571	73.127.571
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	8.708.551.590	8.781.679.161	8.854.806.732	8.927.934.303	9.001.061.874	9.074.189.445	9.147.317.015	9.220.444.586	9.293.572.157
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	91,86%	92,64%	93,41%	94,18%	94,95%	95,72%	96,49%	97,26%	98,04%

N°	NOVIEMBRE 2024			
	04/11 al 10/11	11/11 al 17/11	18/11 al 24/11	25/11 al 30/11
18.1.3			-	
18.7.1	2.612.089	2.612.089	2.612.089	2.612.089
18.8.1	762.105	762.105	762.105	762.105
18.9.1	-	-	-	-
18.10.1	91.576	91.576	91.576	91.576
PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	3.465.770	3.465.770	3.465.770	3.465.770
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	3.595.459.298	3.598.925.068	3.602.390.838	3.605.856.608
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	99,71%	99,81%	99,90%	100,00%
19.2.3	9.574.177	9.574.177	9.574.177	
19.2.4	675.542	675.542	675.542	
19.2.5	5.628.329	5.628.329	5.628.329	
NP-1	- 0	- 0	- 0	
NP-2	2.769.000	2.769.000	2.769.000	
IC-5	10.670.896	10.670.896	10.670.896	10.670.896
19.3.1	- 0	- 0	- 0	- 0
19.4.1	5.432.035	5.432.035	5.432.035	5.432.035
19.5.1	1.310.338	1.310.338	1.310.338	1.310.338
19.6.1	-	-	-	-
19.7.1	167.417	167.417	167.417	167.417
PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	36.227.734	36.227.734	36.227.734	17.580.685
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	7.040.600.641	7.076.828.375	7.113.056.110	7.130.636.795
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	98,74%	99,25%	99,75%	100,00%
20.3.4	3.213.935	3.213.935	3.213.935	3.213.935
NP-1	22.940.948			
NP-2	11.305.947			
20.4.1	477.181	477.181	477.181	
20.4.2	6.954.454	6.954.454	6.954.454	
20.4.3	25.367.696	25.367.696	25.367.696	
20.5.1		9.759.597	9.759.597	9.759.597
20.6.1	1.478.163	1.478.163	1.478.163	1.478.163
20.7.1	1.179.782	1.179.782	1.179.782	1.179.782
20.8.1	-	-	-	-
20.9.1	209.465	209.465	209.465	209.465
PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	73.127.571	48.640.273	48.640.273	15.840.941
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	9.366.699.728	9.415.340.001	9.463.980.273	9.479.821.214
PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	98,81%	99,32%	99,83%	100,00%

TRAMO.VIAS DE TERCER ORDEN DE GONZALEZ				TRAMO.VIAS DE TERCER ORDEN DE GONZALEZ					
21,1				PRELIMINARES					
IC-12	210.1	210-13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	31.950,00	$ 3.470,00	$ 110.866.500,00	$ 45.283.500,00
21.1.1.	210.1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M3	10.306,90	$ 12.620,00	$ 130.073.078,00	$ 52.750.338,00
IC-13	311,1	311-13		TERRAPLEN	M3	7.987,50	$ 139.393,00	$ 1.113.401.587,50	$ 454.769.662,50
21.1.2.	311,1	311-13		SUB - BASE GRANULAR CLASE A	M3	4.792,50	$ 166.490,00	$ 797.903.325,00	$ 325.904.175,00
Subtotal								$ 2.152.244.490,50	$ 878.707.675,50
21,2				RETIRO					
21.2.1.	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3-KM	667.268,71	$ 1.350,00	$ 900.812.753,10	$ 365.319.085,50
								$ 900.812.753,10	$ 365.319.085,50
21,3				ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					
21.3.1.	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO PARA HUELLAS, CUNETAS Y VIGAS RIOSTRAS DE LA PLACA HUELLA	KG	171.068,35	$ 7.180,00	$ 1.228.270.739,93	$ 0,00
21.3.2.	320.3	320-13		CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0.15M (CONCRETO CLASE G)	M2	6.377,28	$ 110.220,00	$ 702.903.801,60	$ 0,00
21.3.3.	630.3	630-13		CONCRETO DE 3000 PSI (F'C=210KG/CM2) E=0.15M, PARA HUELLAS.	M2	6.377,28	$ 139.450,00	$ 889.311.696,00	$ 0,00
21.3.4.	9P	9P		CONCRETO DE 3000 PSI (CLASE D) PARA CUNETAS Y BORDILLOS HIDRAULICOS	M3	1.907,66	$ 758.560,00	$ 1.447.074.569,60	$ 0,00
21.3.5.	630-13	630-13		CONCRETO DE 3000 PSI (CLASE D) PARA VIGAS RIOSTRAS	M3	273,31	$ 765.630,00	$ 209.255.886,56	$ 0,00
NP-1	630,4	630-13		PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE. CORTE. SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3	898,21	$ 976.380,60	$ 876.996.771,49	$ 0,00
NP-2	630,4	630-13		PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE. CORTE. SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3	158,51	$ 1.095.239,60	$ 173.604.238,52	$ 0,00
IC-5	630,4	630-13		JUNTA DE DILATACION CON SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA DE Ø 10 MM - INCL CORTE	ML	20.068,00	$ 16.960,00	$ 340.353.280,00	$ 0,00
Subtotal								$ 5.867.770.963,70	0
21,4				OBRAS DE DRENAJES					
21.4.1.				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 6" TIPO PESADO PARA ALIVIADERO DE BATEA	ML	0,00	$ 90.410,00	$ 0,00	$ 0,00
21.4.2.				RELLENO EN RECEBO COMPACTADO PARA LA BATEA	M3	-	$ 127.840,00	$ 0,00	$ 0,00
21.4.3.				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 8" TIPO PESADOS PARA ALIVIADERO DE BATEA	ML	0,00	$ 153.940,00	$ 0,00	$ 0,00
21.4.4.				CONCRETO CICLOPEO (CLASE G) PARA CIMENTACIÓN DE BATEAS	M3	-	$ 484.930,00	$ 0,00	$ 0,00
21.4.5.				CONCRETO DE 3000 PSI (CLASE D) PARA LA ESTRUCTURA DE LA BATEA	M3	-	$ 748.750,00	$ 0,00	$ 0,00
21.4.6.				CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANAL RECTANGULAR REFORZADO PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS	M3	0,00	$ 804.430,00	$ 0,00	$ 0,00
21.4.7.				REJA EN HIERRO FUNDIDO DE 0.90M X 0.50M X 0.05M	UND	-	$ 661.380,00	$ 0,00	$ 0,00
21.4.8.				DESVIACIÓN DE CORRIENTE DE AGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN CARRETERAS CAP 48"	UND	0,00	$ 3.911.340,00	$ 0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 0,00	$ 0,00
21,6				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					
20.6.1				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1,00	$ 82.280.000,00	$ 82.280.000,00	$ 0,00
Subtotal								$ 82.280.000,00	$ 0,00
21,7				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO					
20.7.1				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GL	1,00	$ 185.609.673,00	$ 185.609.673,00	$ 0,00
Subtotal								$ 185.609.673,00	$ 0,00
21,8				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19					
20.8.1				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19	GL	0,00	$ 34.564.500,00	$ 0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 0,00	$ 0,00
21,9				CARACTERIZACION VIAL					
20.9.1				CARACTERIZACION VIAL	KM	6,39	$ 999.600,00	$ 6.387.444,00	$ 0,00
Subtotal								$ 6.387.444,00	$ 0,00
SUBTOTAL TRAMO.VIAS DE TERCER ORDEN DE GONZALEZ							$	9.195.105.324,30	
								PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	1.244.026.761,00
								PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	1.244.026.761,00
								PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	13,53%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO							$	29.411.419.940,90	
								PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	17.116.245.688,89
								PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	17.116.245.688,89
								PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	58,20%

															5,33%	-8,20%	
SUBTOTAL - PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL - PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	1.244.026.761	1.244.026.761	1.244.026.761	1.244.026.761	1.244.026.761	1.244.026.761	1.244.026.761	1.244.026.761	1.244.026.761	1.244.026.761	1.244.026.761	1.244.026.761	1.244.026.761	1.244.026.761	1.244.026.761	1.244.026.761	1.244.026.761
SUBTOTAL - PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%
TOTAL - PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	17.116.245.689	17.116.245.689	17.116.245.689	17.116.245.689	17.116.245.689	17.116.245.689	17.116.245.689	17.116.245.689	17.116.245.689	17.116.245.689	17.116.245.689	17.116.245.689	17.116.245.689	17.116.245.689	17.116.245.689	17.116.245.689	17.116.245.689
TOTAL - PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	58,20%	58,20%	58,20%	58,20%	58,20%	58,20%	58,20%	58,20%	58,20%	58,20%	58,20%	58,20%	58,20%	58,20%	58,20%	58,20%	58,20%

							5,33%	-13,38%	
IC-12	2.981.045	2.981.045	2.981.045	2.981.045	2.981.045	2.981.045	2.981.045	2.981.045	2.981.045
21.1.1.	3.092.910	3.092.910	3.092.910	3.092.910	3.092.910	3.092.910	3.092.910	3.092.910	3.092.910
IC-13	26.345.277	26.345.277	26.345.277	26.345.277	26.345.277	26.345.277	26.345.277	26.345.277	26.345.277
21.1.2.	17.481.450	17.481.450	17.481.450	17.481.450	17.481.450	17.481.450	17.481.450	17.481.450	17.481.450
21.2.1.	20.595.910	20.595.910	20.595.910	20.595.910	20.595.910	20.595.910	20.595.910	20.595.910	20.595.910
21.3.1.							76.766.921	76.766.921	76.766.921
21.3.2.							43.931.488	43.931.488	43.931.488
21.3.3.							55.581.981	55.581.981	55.581.981
21.3.4.							90.442.161	90.442.161	90.442.161
21.3.5.							13.078.492	13.078.492	13.078.492
20.6.1	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194
20.7.1	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409
20.8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.9.1	206.047	206.047	206.047	206.047	206.047	206.047	206.047	206.047	206.047
SUBTOTAL - PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	79.344.241	79.344.241	79.344.241	79.344.241	79.344.241	79.344.241	359.145.283	359.145.283	359.145.283
SUBTOTAL - PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	1.323.371.002	1.402.715.244	1.482.059.485	1.561.403.726	1.640.747.967	1.720.092.209	2.079.237.492	2.438.382.775	2.797.528.059
SUBTOTAL - PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	14,39%	15,26%	16,12%	16,98%	17,84%	18,71%	22,61%	26,52%	30,42%
TOTAL - PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	219.361.805	219.360.938	222.129.938	222.129.938	218.252.487	218.252.487	498.053.529	498.053.529	511.938.360
TOTAL - PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	17.335.607.494	17.554.968.432	17.777.098.370	17.999.228.309	18.217.480.796	18.435.733.283	18.933.786.812	19.431.840.341	19.943.778.700
TOTAL - PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	58,94%	59,69%	60,44%	61,20%	61,94%	62,68%	64,38%	66,07%	67,81%

						5,33%	-48,53%		
IC-12	2.981.045	2.981.045	2.981.045	2.981.045	2.981.045	2.981.045	2.981.045	2.981.045	2.981.045
21.1.1.	3.092.910	3.092.910	3.092.910	3.092.910	3.092.910	3.092.910	3.092.910	3.092.910	3.092.910
IC-13	26.345.277	26.345.277	26.345.277	26.345.277	26.345.277	26.345.277	26.345.277	26.345.277	26.345.277
21.1.2.	17.481.450	17.481.450	17.481.450	17.481.450	17.481.450	17.481.450	17.481.450	17.481.450	17.481.450
21.2.1.	20.595.910	20.595.910	20.595.910	20.595.910	20.595.910	20.595.910	20.595.910	20.595.910	20.595.910
21.3.1.	76.766.921	76.766.921	76.766.921	76.766.921	76.766.921	76.766.921	76.766.921	76.766.921	76.766.921
21.3.2.	43.931.488	43.931.488	43.931.488	43.931.488	43.931.488	43.931.488	43.931.488	43.931.488	43.931.488
21.3.3.	55.581.981	55.581.981	55.581.981	55.581.981	55.581.981	55.581.981	55.581.981	55.581.981	55.581.981
21.3.4.	90.442.161	90.442.161	90.442.161	90.442.161	90.442.161	90.442.161	90.442.161	90.442.161	90.442.161
21.3.5.	13.078.492	13.078.492	13.078.492	13.078.492	13.078.492	13.078.492	13.078.492	13.078.492	13.078.492
NP-1							62.642.627	62.642.627	62.642.627
NP-2							12.400.303	12.400.303	12.400.303
20.6.1	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194
20.7.1	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409
20.8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.9.1	206.047	206.047	206.047	206.047	206.047	206.047	206.047	206.047	206.047
SUBTOTAL - PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	359.145.283	359.145.283	359.145.283	359.145.283	359.145.283	359.145.283	434.188.213	434.188.213	434.188.213
SUBTOTAL - PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	3.156.673.342	3.515.818.626	3.874.963.909	4.234.109.192	4.593.254.476	4.952.399.759	5.386.587.972	5.820.776.185	6.254.964.397
SUBTOTAL - PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	34,33%	38,24%	42,14%	46,05%	49,95%	53,86%	58,58%	63,30%	68,02%
TOTAL - PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	517.604.812	531.292.237	531.292.237	531.292.237	525.625.785	523.988.448	599.031.378	599.031.378	585.343.952
TOTAL - PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	20.461.383.512	20.992.675.750	21.523.967.987	22.055.260.224	22.580.886.010	23.104.874.458	23.703.905.836	24.302.937.213	24.888.281.166
TOTAL - PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	69,57%	71,38%	73,18%	74,99%	76,78%	78,56%	80,59%	82,63%	84,62%

IC-12	2.981.045	2.981.045	2.981.045	2.981.045									
21.1.1.	3.092.910	3.092.910	3.092.910	3.092.910	3.092.910	3.092.910	3.092.910						
IC-13	26.345.277	26.345.277	26.345.277	26.345.277	26.345.277	26.345.277	26.345.277						
21.1.2.	17.481.450	17.481.450	17.481.450	17.481.450	17.481.450	17.481.450	17.481.450	17.481.450	17.481.450				
21.2.1.	20.595.910	20.595.910	20.595.910	20.595.910	20.595.910	20.595.910	20.595.910	20.595.910					
21.3.1.	76.766.921	76.766.921	76.766.921	76.766.921									
21.3.2.	43.931.488	43.931.488	43.931.488	43.931.488									
21.3.3.	55.581.981	55.581.981	55.581.981	55.581.981									
21.3.4.	90.442.161	90.442.161	90.442.161	90.442.161									
21.3.5.	13.078.492	13.078.492	13.078.492	13.078.492									
NP-1	62.642.627	62.642.627	62.642.627	62.642.627	62.642.627	62.642.627	62.642.627	62.642.627	62.642.627	62.642.627	62.642.627		
NP-2	12.400.303	12.400.303	12.400.303	12.400.303	12.400.303	12.400.303	12.400.303	12.400.303	12.400.303	12.400.303	12.400.303		
IC-5				34.035.328	34.035.328	34.035.328	34.035.328	34.035.328	34.035.328	34.035.328	34.035.328	34.035.328	34.035.328
20.6.1	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194	2.654.194
20.7.1	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409	5.987.409
20.8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.9.1	206.047	206.047	206.047	206.047	206.047	206.047	206.047	206.047	206.047	206.047	206.047	206.047	206.047
SUBTOTAL - PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	434.188.213	434.188.213	434.188.213	468.223.541	185.441.453	185.441.453	185.441.453	156.003.267	135.407.356	117.925.906	117.925.906	42.882.977	42.882.977
SUBTOTAL - PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	6.689.152.610	7.123.340.823	7.557.529.035	8.025.752.576	8.211.194.029	8.396.635.482	8.582.076.935	8.738.080.202	8.873.487.558	8.991.413.464	9.109.339.370	9.152.222.347	9.195.105.324
SUBTOTAL - PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	72,75%	77,47%	82,19%	87,28%	89,30%	91,32%	93,33%	95,03%	96,50%	97,78%	99,07%	99,53%	100,00%
TOTAL - PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)	588.377.389	588.377.389	605.614.120	639.649.448	319.278.638	318.532.696	298.262.529	268.824.342	248.228.432	230.746.982	206.259.683	131.216.754	79.770.373
TOTAL - PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)	25.476.658.555	26.065.035.944	26.670.650.064	27.310.299.512	27.629.578.150	27.948.110.846	28.246.373.375	28.515.197.717	28.763.426.149	28.994.173.131	29.200.432.814	29.331.649.568	29.411.419.941
TOTAL - PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)	86,62%	88,62%	90,68%	92,86%	93,94%	95,02%	96,04%	96,95%	97,80%	98,58%	99,28%	99,73%	100,00%

JAVIER ENRIQUE ROMERO ARRIETA
Rep. Legal CONSORCIO VIAS PGR 2023
CONTRATISTA DE OBRA

IVAN PEREZ MARTINEZ
REP. LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO PLAN VIAL G3
INTERVENTORÍA