CONTRATRO ESPECIFICO 144-2221131 MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-GRUPO 3
INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DE META A 31 DE OCTUBRE DE 2024 - LOTE 1

No.	GRUPO	Municipio	Tramo	META A EJECUTAR (Kmts)	VALOR OBRA - PROYECTO	VALOR OBRA - CONTRACTUAL	VALOR OBRA -SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 1- REDISTRIBUCION DE COSTOS. MARZO 04-2024	VALOR CON PROYECCION DE ADICION EN VALOR PARA CUMPLIMIENTO DE META C.E.	TIPO DE INTERVENCION	EJECUTADO A 31 DE OCTUBRE DE 2024. DE ACUERDO A PREACTA DE OBRA SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA EXTERNA				% PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A OCTUBRE 30 DE 2024 SEGÚN REPROGRAMACION PRORROGA 2.
										VALOR EJECUTADO	% EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL	% EJECUCION SEGÚN ALCANCE CONTRATO ESPECIFICO	% EJECUCION SEGÚN VALOR CONTRATO ESPECIFICO	
1	LOTE 1	CHIRIGUANA	POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015	13,775	**$ 14.441.559.228,04**	**$ 14.182.095.571,69**	**$ 14.182.095.571,69**	**$ 19.176.611.222,19**	**CONSTRUCCION PLACA HUELLA-AJUSTADO CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO**	$ 12.257.278.551,44	**86,43%**	**63,92%**	20,98%	**97,74%**
2		EL COPEY	EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	19,400	**$ 25.869.303.434,61**	**$ 25.401.418.391,13**	**$ 25.401.418.391,13**	**$ 32.608.048.387,17**	**CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO**	$ 17.079.199.677,78	**67,24%**	**52,38%**	29,23%	**95,73%**
3		CURUMANI	TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL)	10,123	**$ 19.191.106.022,28**	**$ 18.841.389.864,45**	**$ 18.841.389.864,45**	**$ 25.748.977.618,74**	**CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE**	$ 14.052.989.316,65	**74,59%**	**54,58%**	24,05%	**93,20%**
			TOTALES LOTE 1	**43,298**	**$ 59.501.968.684,94**	**$ 58.424.903.827,27**	**$ 58.424.903.827,27**	**$ 77.533.637.228,10**		**$ 43.389.467.545,88**	**74,27%**	**55,96%**	74,27%	**95,40%**
								$ 19.108.733.400,83						