# PROGRAMACIÓN DE OBRA

**CONTRATO DE OBRA N°** N°2023-04-0008
**CONTRATISTA:** CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
**OBJETO:** MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2023 05 0017
**INTERVENTORIA** CONSORCIO PLAN VIAL G3
**VALOR CONTRACTUAL:** 58424903827,27
**PLAZO INICIAL:** 4 meses y 23 días
**PLAZO ADICIONAL No. 1 y 2 y 3** 20 meses y 23 días

| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | ESPECIFICACIONES PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | EJECUTADO ACUMULADO AL 30/11/2024 | DICIEMBRE 2024 | | | | ENERO 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 01-dic al 08-dic | 09-dic al 15-dic | 16-dic al 22-dic | 23-dic al 29-dic | 30-dic al 05-ene | 06-ene al 12-ene | 13-ene al 19-ene | 20-ene al 26-ene | 27-ene al 02-feb |
| **TRAMO.POPONTE- PTAP Y YE-C.ACOPIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | 310.1 | 310-13 | | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE | M2 | 62.539,00 | $ 3.471,00 | $ 217.072.869,00 | $ 217.072.869,00 | | | | | | | | | |
| 10.1.2 | 300,1 | 200-13 | | DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA | HA | 1,75 | $ 2.832.803,00 | $ 5.070.717,33 | $ 5.070.717,33 | | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 222.143.586,33** | **$ 222.143.586,33** | | | | | | | | | |
| 10.2 | | | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1 | 210.1 | 210-13 | | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | M3 | 62.104,20 | $ 6.498,00 | $ 403.553.416,50 | $ 403.553.416,50 | | | | | | | | | |
| 10.2.2 | 220,1 | 220-13 | | TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) DISTANCIA ACARREO 45,9 KMS | M3 | 18.436,50 | $ 141.245,00 | $ 2.604.063.442,50 | $ 2.474.908.652,58 | 10.762.898 | 10.762.898 | 10.762.898 | 10.762.898 | 10.762.898 | 10.762.898 | 10.762.898 | 10.762.898 | 10.762.898 |
| 10.2.3 | 900.2 | 900-13 | | TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M. | M3-KM | 322.942,10 | $ 1.354,00 | $ 437.263.603,40 | $ 437.263.603,40 | | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 3.444.880.462,40** | **$ 3.315.725.672,48** | | | | | | | | | |
| 10.3 | | | | **CAPAS GRANULARES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1 | 320.3 | 320-13 | | SUB BASE GRANULAR CLASE C (DISTANCIA ACARREO 45,9 KM) | M3 | 9.380,85 | $ 152.043,00 | $ 1.426.292.576,55 | $ 1.421.271.964,65 | 2.510.308 | 2.510.308 | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 1.426.292.576,55** | **$ 1.421.271.964,65** | | | | | | | | | |
| 10.4 | | | | **PLACA HUELLA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.1 | 630.4 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (CLASE D), ESPESOR 0,15 M (PARA PLACA HUELLAS) | M3 | 0,00 | $ 606.594,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | | | | | |
| 10.4.2 | 630,7 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (CLASE G) CICLOPEO (PARA PIEDRA PEGADA ESPESOR 0,15 M) | M3 | 0,00 | $ 414.856,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | | | | | |
| 10.4.3 | 630.4 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (CLASE D) (PARA VIGAS RIOSTRAS) | M3 | 0,00 | $ 606.594,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | | | | | |
| 10.4.4 | 630.4 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (CLASE D) (PARA BORDILLO) | M3 | 1.540,32 | $ 606.594,00 | $ 934.808.216,08 | $ 904.108.714,88 | | | 12.336,316 | 12.336,316 | 12.336,316 | 12.336,316 | 12.336,316 | 12.336,316 | 12.336,316 |
| 10.4.5 | 630.4 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (CLASE D) (PARA CUNETA-BERMA) | M3 | 778,37 | $ 606.594,00 | $ 472.154.571,78 | $ 431.116.110,42 | 3.419,705 | 3.419,705 | 3.419,705 | 3.419,705 | 3.419,705 | 3.419,705 | 3.419,705 | 3.419,705 | 3.419,705 |
| 10.4.6 | 640.1 | 640-13 | | ACERO DE REFUERZO FY = 4200 MPA (PARA PLACAS, RIOSTRAS Y CENTELLONES) | KL | 139.482,49 | $ 7.191,00 | $ 1.003.018.583,41 | $ 918.127.087,81 | 7.074,296 | 7.074,296 | 7.074,296 | 7.074,296 | 7.074,296 | 7.074,296 | 7.074,296 | 7.074,296 | 7.074,296 |
| MP-1 | 630.4 | 630-13 | | PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES, NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO | M3 | 4.365,06 | $ 976.380,60 | $ 4.261.959.901,84 | $ 3.888.882.145,59 | | | 37.307,776 | 37.307,776 | 37.307,776 | 37.307,776 | 37.307,776 | 37.307,776 | 37.307,776 |
| MP-2 | 630,7 | 630-13 | | PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO | M3 | 770,30 | $ 1.095.238,60 | $ 843.663.063,80 | $ 763.558.937,16 | | | 8.010,413 | 8.010,413 | 8.010,413 | 8.010,413 | 8.010,413 | 8.010,413 | 8.010,413 |
| IC | 630.4 | 630-13 | | CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SELLO PARA JUNTAS | ML | 24.548,00 | $ 16.960,00 | $ 416.334.080,00 | $ 233.396.634,24 | | | | | 30.489,574 | 30.489,574 | 30.489,574 | 30.489,574 | 30.489,574 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 7.936.938.396,99** | **$ 7.035.191.630,10** | | | | | | | | | |
| 10.5 | | | | **OBRAS HIDRAULICAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5.1 | | | | **ALCANTARILLAS EN CONCRETO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5.1.1 | 210.1 | 210-13 | | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA ALCANTARILLA | M3 | 2.170,07 | $ 6.498,00 | $ 14.100.724,86 | $ 2.187.304,71 | | | | 2.382,684 | 2.382,684 | 2.382,684 | | | |
| 10.5.1.2 | 630,7 | 630-13 | | CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa CLASE G CICLOPEO (PARA ATRAQUES DE TUBERÍA ) | M3 | 35,86 | $ 414.856,00 | $ 14.876.736,16 | $ 7.616.756,16 | | | | 1.451,996 | 1.451,996 | 1.451,996 | 1.451,996 | | |
| 10.5.1.3 | 630.4 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS) | M3 | 129,44 | $ 606.594,00 | $ 78.517.527,36 | $ 25.264.179,09 | | | | | 13.313,337 | 13.313,337 | 13.313,337 | | |
| 10.5.1.4 | 640.1 | 640-13 | | ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM² (60.000 PSI ) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS) | KL | 11.095,00 | $ 7.191,00 | $ 79.784.145,00 | $ 26.172.780,68 | | | | | 17.870,455 | 17.870,455 | 17.870,455 | | |
| 10.5.1.5 | 210.1 | 210-13 | | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (4,5 M * 2,1 M * 1,6 M PARA CABEZALES DE ALCANTARILLA) | M3 | 922,32 | $ 6.498,00 | $ 5.993.235,36 | $ 0,00 | | | | 1.498,309 | 1.498,309 | 1.498,309 | | | |
| 10.5.1.6 | 630.6 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa CLASE F (PARA SOLADOS EN MUROS Y CABEZALES) | M3 | 31,11 | $ 554.040,00 | $ 17.236.184,40 | $ 9.506.681,55 | | | | | 1.932,381 | 1.932,381 | 1.932,381 | | |
| 10.5.1.7 | 630.4 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa PARA MUROS Y CABEZALES. | M3 | 185,89 | $ 606.594,00 | $ 112.759.758,66 | $ 62.030.423,79 | | | | | | 12.682,334 | 12.682,334 | 12.682,334 | |
| 10.5.1.8 | 640.1 | 640-13 | | ACERO DE REFUERZO DE 4.200 Mpa PARA CABEZAL | KG | 6.713,00 | $ 7.191,00 | $ 48.273.183,00 | $ 41.182.626,86 | | | | | | 1.772,639 | 1.772,639 | 1.772,639 | |
| 10.5.1.9 | 661.1 | 661-13 | | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1) | ML | 366,00 | $ 705.144,00 | $ 258.082.704,00 | $ 141.029.800,00 | | | | | | 29.263,476 | 29.263,476 | 29.263,476 | |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 629.624.198,52** | **$ 314.989.532,04** | | | | | | | | | |
| 10.5.2 | | | | **ALIVIADEROS EN CONCRETO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5.2.1 | 600,1.1 | 600-13 | | EXCAVACIÓN MANUAL PARA ALIVIADEROS | M3 | 191,10 | $ 40.219,00 | $ 7.685.850,90 | $ 0,00 | | | | | | | | | |
| 10.5.2.2 | 630,6 | 630-13 | | CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (CLASE F) (PARA SOLADOS) | M3 | 26,70 | $ 554.040,00 | $ 14.922.786,16 | $ 0,00 | | | | | | | | | |
| 10.5.2.3 | 630.4 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA PANTALLA) | M3 | 27,30 | $ 606.594,00 | $ 16.560.016,20 | $ 0,00 | | | | | | | | | |
| 10.5.2.4 | 640.1 | 640-13 | | ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM² (60.000 PSI ) (PARA PANTALLA Y LOSA) | KG | 8.817,00 | $ 7.191,00 | $ 63.403.047,00 | $ 0,00 | | | | | | | | | |
| 10.5.2.5 | 630.4 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa PARA LOSA. | M3 | 27,30 | $ 606.594,00 | $ 16.560.016,20 | $ 0,00 | | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 119.031.716,46** | **$ 0,00** | | | | | | | | | |
| 10.6 | | | | **OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.6.1 | 710.1 | 710-13 | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (TR X TS ) UM | UND | 48,00 | $ 553.275,00 | $ 26.557.200,00 | $ 0,00 | | | | | | | | | |
| 10.6.2 | 710.1 | 710-13 | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 2 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO 1 ,2000,40,ML | UND | 12,00 | $ 553.275,00 | $ 6.639.300,00 | $ 0,00 | | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 33.196.500,00** | **$ 0,00** | | | | | | | | | |
| 10.7 | | | | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.1 | | | | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | GL | 1,00 | $ 282.065.892,00 | $ 282.065.892,00 | $ 0,00 | 17.629.118 | 17.629.118 | 17.629.118 | 17.629.118 | 17.629.118 | 17.629.118 | 17.629.118 | 17.629.118 | 17.629.118 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 282.065.892,00** | | | | | | | | | | |
| 10.8 | | | | **PLAN DE MANEJO DE TRAFICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8.1 | | | | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO | GL | 1,00 | $ 75.417.246,00 | $ 75.417.246,00 | $ 0,00 | 4.713,576 | 4.713,576 | 4.713,576 | 4.713,576 | 4.713,576 | 4.713,576 | 4.713,576 | 4.713,576 | 4.713,576 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 75.417.246,00** | **$ 0,00** | | | | | | | | | |
| 10.9 | | | | **PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.9.1 | | | | PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19 | GL | 0,00 | $ 54.918.150,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 0,00** | **$ 0,00** | | | | | | | | | |
| 10.10 | | | | **CARACTERIZACION VIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.10.1 | | | | CARACTERIZACION VIAL | KM | 12,510 | $ 999.600,00 | $ 12.504.996,00 | $ 0,00 | | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 12.504.996,00** | **$ 0,00** | | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL POPONTE- PTAP Y YE-C.ACOPIO** | | | | | | | | **$ 14.682.200.607,85** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)** | **13.313.322.386,48** | **22.342.696** | **46.109.896** | **58.446.214** | **55.935.908** | **55.935.908** | **101.254.097** | **103.636.781** | **106.587.086** |
| | | | | | | | | **PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)** | **12.313.322.386,48** | **12.335.665.083** | **12.381.774.979** | **12.440.221.193** | **12.496.157.101** | **12.552.093.010** | **12.653.347.106** | **12.756.983.887** | **12.863.570.972** |
| | | | | | | | | **PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)** | **86,82%** | **86,98%** | **87,31%** | **87,72%** | **88,11%** | **88,51%** | **89,22%** | **89,95%** | **90,70%** |

| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | ESPECIFICACIONES PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | EJECUTADO ACUMULADO AL 30/11/2024 | ENERO 2025 | | FEBRERO 2025 | | | | MARZO 2025 | | | | ABRIL 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 27-ene al 02-feb | 03-feb al 09-feb | 10-feb al 16-feb | 17-feb al 23-feb | 24-feb al 02-mar | 03-mar al 09-mar | 10-mar al 16-mar | 17-mar al 23-mar | 24-mar al 30-mar | 31-mar al 06-abr | 07-abr al 13-abr | 14-abr al 20-abr | 21-abr al 27-abr | 28-abr al 30-abr | | |
| **TRAMO.SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | 310.1 | 310-13 | | MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE. | M2 | 42.546,00 | $ 3.471,00 | $ 147.677.166,00 | $ 147.677.166,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 147.677.166,00** | **$ 147.677.166,00** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 | | | | **DESMONTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1 | 300,1 | 200-13 | | DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA | HA | 1,08 | $ 2.815.967,00 | $ 2.994.925,03 | $ 2.928.605,69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.2 | 201,15 | 201-13 | | REMOCION DE ALCANTARILLAS | ML | 18,00 | $ 44.596,00 | $ 802.728,00 | $ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 3.797.653,03** | **$ 2.928.605,69** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3 | | | | **EXCAVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1 | 210.1.2 | 210-13 | | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | M3 | 27.995,68 | $ 6.498,00 | $ 181.720.998,64 | $ 175.995.640,01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 181.720.998,64** | **$ 175.995.640,01** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4 | | | | **RETIRO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.1 | 900.2 | 900-13 | | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M) | M3-KM | 799.803,91 | $ 1.354,00 | $ 1.082.934.498,69 | $ 1.046.533.050,17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 1.082.934.498,69** | **$ 1.046.533.050,17** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5 | | | | **RELLENO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5.1 | 610,1 | 610-13 | | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | M3 | 181,24 | $ 113.413,00 | $ 17.146.045,68 | $ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5.2 | 220,1 | 220-13 | | TERRAPLEN | M3 | 72.396,00 | $ 127.945,00 | $ 9.262.717.735,05 | $ 9.262.717.735,05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 9.279.863.780,69** | **$ 9.262.717.735,05** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.6 | | | | **SUB-BASE Y BASE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.6.1 | 320.3 | 320-13 | | SUB-BASE GRANULAR TIPO 1 | M3 | 10.717,76 | $ 141.718,00 | $ 1.518.690.912,48 | $ 1.469.300.804,30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.6.2 | 330.3 | 330-13 | | BASE GRANULAR TIPO 1 | M3 | 9.589,59 | $ 168.256,00 | $ 1.613.506.055,04 | $ 1.501.797.805,62 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 3.132.386.965,52** | **$ 3.971.098.609,93** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7 | | | | **PAVIMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.1 | 420.2 | 420-13 | | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1 | M2 | 43.435,21 | $ 3.573,00 | $ 155.194.005,33 | $ 42.876.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.2 | 450.2P | 450-13 | | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA | M3 | 3.429,69 | $ 692.202,00 | $ 2.339.741.377,38 | $ 188.287.752,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 2.494.935.382,71** | **$ 231.163.752,00** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8 | | | | **OBRAS HIDRAULICAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8.1 | | | | **ALCANTARILLAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8.1.1 | 630.4 | 630-13 | | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) | M3 | 135,24 | $ 559.597,00 | $ 75.685.494,25 | $ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8.1.2 | 640.1 | 640-13 | | ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA | KG | 3.895,00 | $ 7.168,00 | $ 27.919.360,00 | $ 11.186.627,23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8.1.3 | 661.1 | 661-13 | | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 2) | ML | 232,00 | $ 667.233,00 | $ 159.438.056,00 | $ 79.719.028,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8.1.4 | 671.3 | 671-13 | | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | M3 | 557,28 | $ 568.758,00 | $ 532.548.198,13 | $ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 595.091.108,38** | **$ 90.885.655,23** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8.2 | | | | **BOX CULVERT DE 1.5m X 1.5m** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8.2.1 | 630.4 | 630-13 | | CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) | M3 | 107,28 | $ 559.597,00 | $ 60.033.566,16 | $ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8.2.2 | 630,6 | 630-13 | | CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000PSI) | M3 | 4,47 | $ 508.636,00 | $ 2.264.662,92 | $ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8.2.3 | 640.1 | 640-13 | | ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA | KG | 6.326,70 | $ 7.168,00 | $ 45.340.785,60 | $ 23.989.102,59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8.2.4 | 600,1.1 | 600-13 | | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M3 | 196,45 | $ 26.247,00 | $ 5.212.686,15 | $ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8.2.5 | 610,1 | 610-13 | | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | M3 | 105,30 | $ 113.413,00 | $ 11.942.388,90 | $ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8.2.6 | 900.2 | 900-13 | | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M) | M3-KM | 5.675,67 | $ 1.354,00 | $ 7.684.857,18 | $ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 132.487.946,91** | **$ 23.989.102,59** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | ESPECIFICACIONES PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | EJECUTADO ACUMULADO AL 30/11/2024 | FEBRERO 2025 | | | | MARZO 2025 | | | | ABRIL 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 24-feb al 02-mar | 03-mar al 09-mar | 10-mar al 16-mar | 17-mar al 23-mar | 24-mar al 30-mar | 31-mar al 06-abr | 07-abr al 13-abr | 14-abr al 20-abr | 21-abr al 27-abr | 28-abr al 30-abr | | |
| | | | | **PROGRAMACIÓN SEMANAL (en pesos)** | **13.313.322.386,48** | **106.587.086** | **218.338.448** | **243.669.210** | **221.917.763** | **203.447.419** | **138.879.429** | **114.748.709** | **34.847.892** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | **PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en pesos)** | **12.313.322.386,48** | **12.863.570.972** | **13.081.946.869** | **13.325.616.079** | **13.547.533.842** | **13.750.981.261** | **13.889.860.690** | **14.004.609.399** | **14.039.457.291** | **14.039.457.291** | **14.039.457.291** | **14.039.457.291** | **14.039.457.291** | **14.039.457.291** | **14.039.457.291** | **14.039.457.291** |
| | | | | **PROGRAMACIÓN ACUMULADA (en %)** | **86,82%** | **90,70%** | **91,70%** | **93,25%** | **94,97%** | **96,53%** | **97,97%** | **98,95%** | **99,75%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |

| | | |