FECHA: 09/12/2024

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN # 16

CONTRATO ESPECÍFICO Nº 144-2221131 DE 24 DE OCTUBRE DE 2022

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

NUMERO DE CONTRATO ESPECIFICIO: 144-2221131 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR- LA GUAJIRA. CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION Y EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO*

OBJETO:	ENTerritorio Y EL DEPARTAMENTO DEL CESAR ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "**MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, GRUPO3, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR**", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – GUAJIRA.		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) DEPARTAMENTO DEL CESAR-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (Entidad Ejecutora)		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	DEPARTAMENTO DEL CESAR		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)**	**Valor $ 87.846.822.818,59**	
	Departamento del Cesar	**Valor $6.836.702.650,88**	
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO	**$94.683.525.469,47**	
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTITRES (23) MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 OCTUBRE 2022		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE CESAR	JORGE ARMANDO MAESTRE JARAVA-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SAID LOZANO LOZANO – PROFESIONAL ESPECIALIZADO (Oficio designación 17/04/2024)		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	SAID ANTONIO LOZANO LOZANO	14/03/2023	22/12/2023
	CAROLINA DAZA ALVAREZ	15-01-2024	8/08/2024
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	06 FEBRERO 2023		

MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO			
DESCRIPCIÓN	**JUSTIFICACIÓN**		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
MODIFICACIONES (Si aplica)	NO APLICA		(DD/MM/AÑO)
ADICIONES O PRÓRROGAS (Si aplica)	NO APLICA		
SUSPENSIONES Y REINICIOS (Si aplica)	NO APLICA		(DD/MM/AÑO)
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)	05 ENERO 2025		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA	$89.498.380.668,87	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E**	$5.185.144.800,60

OBRA		PARA INTERVENTORIA	
% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO)	78,37%	% AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO)	77,20%

NOTA: EL % PROGRAMADO ESTA DEACUERDO A LA REPROGRAMACION CORRESPONDIENTE A LAS PRORROGAS #3 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, OTORGADAS A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL C.E. EL % EJECUTADO CORRESPONDE A LAS PREACTAS DE OBRA A CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 SUSCRITAS ENTRE LOS CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORIA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
75-45-101049998	14-12-2022	CUMPLIMIENTO	$ 9,468,352,546.95	12/12/2022	12/07/2025

FECHA APROBACION GARANTIAS: 06/ FEBRERO /2023

ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO

- **FORMA DE DESEMBOLSO RECURSOS ENTERRITORIO**

Atendiendo la naturaleza sobre la ejecución del proyecto, la forma de transferencias de los recursos que Enterritorio realizará en favor del Departamento del Cesar, como Entidad Ejecutora del proyecto, se realizará por grupos, como se presenta a continuación

GRUPO 1.

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de cofinanciación para el grupo 1 ascienden a la suma de **CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE. ($57.599.822.818,59)** cuyo desembolso será así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A Enterritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**19/09/2023. RAD. 20234300310262**	**26/09/2023**	**$17.279.946.845,58**
SEGUNDO DESEMBOLSO	**15/04/2024. RAD. 202461010084532**	**29/05/2024**	**$11.519.964.563,72**
TERCER DESEMBOLSO	**15/10/2024. RAD. 202461010259002**	**30/10/024**	**$10.391.022.300,39**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$ 39.190.933.709,69**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR GIRADO A DTN	VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN	FECHA DEL GIRO AL DTN
SEPT/2023	$24.810.955,00	$24.810.955,00	0,00	13/10/2023
OCT/2023	$101.261.311,00	$101.261.311,00	0,00	21/11/2023
NOV/2023	$36.570.720=	$36.570.720,00	0,00	14/12/2023

DIC/2023	$34.520.565=	$34.520.565,00	0,00	11/01/2024
ENER/2024	$8.769.725=	$8.769.725,00	0,00	12/02/2024
FEBR/2024	$7.753.768=	$7.753.768=	0,00	13/03/2024
MARZ/2024	$8.285.991=	$8.285.991=	0,00	11/04/2024
ABRIL/2024	$5.929.610=	$5.929.610=	0,00	10/05/2024
MAYO/2024	$10.202.580=	$10.202.580=	0,00	24/06/2024
JUNI/2024	$5.596.656=	$5.596.656=	0,00	11/07/2024
JUL/2024	$5.751.182=	$5.751.182=	0,00	15/08/2024
AGOS/2024	$5.494.887=	$5.494.887=	0,00	18/09/2024
SEPT/2024	$5.320.170=	$5.320.170=	0,00	16/10/2024
OCTU/2024	$8.579.082=		$8.579.082=	
TOTALES		**$ 265.864.776,00**	**$8.579.082=**	

GRUPO 2

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de cofinanciación para el grupo 2, ascienden a la suma de **TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($30.247.000.000,00)** cuyo desembolso será así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**11/10/2023. RAD. 20234300339362**	**20/10/2023**	**$ 9.074.100.000,00**
SEGUNDO DESEMBOLSO	**6/05/2024. RAD. 202461010104972**	**15/04/2024**	**$ 6.049.400.000,00**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$15.123.500.000,00**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR GIRADO A DTN	VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN	FECHA DEL GIRO AL DTN
OCT/2023	$28.546.776,00	$28.546.776,00	0,00	24/11/2023
NOV/2023	$71.539.072,00	$71.539.072,00	0,00	14/12/2023
DIC/2023	$40.325.221,00	$40.325.221,00	0,00	11/01/2024
ENER/2024	$2.913.938=	$2.913.938,00	0,00	12/02/2024
FEBR/2024	$2.508.986=	$2.508.986=	0,00	13/03/2024
MARZ/2024	$2.680.983=	$2.680.983=	0,00	11/04/2024
ABRIL/2024	$16.185.573=	$16.185.573=	0,00	10/05/2024
MAYO/2024	$1.916.911=	$1.916.911=	0,00	24/06/2024
JUNI/2024	$1.839.692=	$1.839.692=	0,00	11/07/2024
JULI/2024	$1.896.710=	$1.896.710=	0,00	15/08/2024
AGOS/2024	$1.804.670=	$1.804.670=	0,00	18/09/2024
SEPT/2024	$1.747.204=	$1.747.204=	0,00	16/10/2024
OCTU/2024	$1.601.560=		$1.601.560=	
TOTALES		**$ 175.745.428,00**	**$1.601.560=**	

- **<u>FORMA DE DESEMBOLSO RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR</u>**

GRUPO 1: Los recursos que se destinarán del departamento del cesar, a título de cofinanciación para el grupo 1 ascienden a la suma **CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MCTE. ($4.615.749.100,82)** cuyo desembolso será así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	ORDEN DE PAGO No.	COMP. EGRESO No.	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
ACTA DE INTERVENT No. 1	**18646-18643**	**112 Y 22075**	**12-12-2023**	**$386.073.213,65**
ACTA DE INTERVENT No. 2	**20200**	**113**	**25-01-2024**	**$ 366.904.472,73**
ACTA DE OBRA No. 4				**$998.688.879,46**
Los desembolsos por parte del departamento se realizarán durante toda la vigencia de ejecución del contrato y según el derecho de crédito que le asista al constructor e interventor de acuerdo con cada acta de obra.				

GRUPO 2: Los recursos que se destinarán del departamento del cesar, a título de cofinanciación para el grupo 2 ascienden a la suma **DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CIENCUENTA PESOS CON SEIS CENTAVOS MCTE. ($2.220.953.550,06)** cuyo desembolso será así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	ORDEN DE PAGO No.	COMP. EGRESO No.	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
ACTA DE INTERVENT No. 1	**18646-18643**	**112 Y 22075**	**12-12-2023**	**$ 368.358.537,41**
ACTA DE INTERVENT No. 2	**20200**	**113**	**25-01-2024**	**$ 364.979.670,97**
Los desembolsos por parte del departamento se realizarán durante toda la vigencia de ejecución del contrato y según el derecho de crédito que le asista al constructor e interventor de acuerdo con cada acta de obra.				

1. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

2.1 *CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CONCURSO DE MERITOS CMA-SIN-0011-2022.*

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
2023 05 0017	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GRUPO 3 (LOTE 1 Y LOTE 2)**	**$5.185.092.085=**
Nombre contratista	**CONSORCIO PLAN VIAL G3.**	
NIT	**9017366047-3**	
Representante legal	**IVAN JESUS PEREZ MARTINEZ**	
C.C.	**71.268.164 DE MEDELLIN.**	
Fecha Firma del contrato	**26-07-2023**	
Plazo contrato	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**	
Fecha del acta de inicio del contrato	**9 DE AGOSTO DE 2023**	
fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	**31 DE DICIEMBRE DE 2023**	
OTRO SI No. 2 DEL 21-12-2023	**PRORROGA EN TIEMPO DE 4 MESES**	
FECHA TERMINACION	**30 DE ABRIL DE 2024**	
OTRO SI No. 3 DEL 30-04-2024	**PRORROGA EN TIEMPO DE 7 MESES**	

OTRO SI No. 4 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	**PRORROGA EN TIEMPO DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS.**
FECHA TERMINACION ACTUAL	**05 DE ENERO DE 2025**

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
OTROS SI No. 1	OTRO SI ACLARATORIO DE LA CLAUSULA DECIMO SEPTIMA DEL ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2023 05 0017. Asegurado Departamento del Cesar identificada con NIT 892399999-1. Beneficiarios Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENterritorio) Nit 899.999.316-1, Departamento Nacional de Planeación DNP- Nit 899.999.011-0Departamento del Cesar identificada con NIT 892399999-1.	7-12-2023
OTRO SI No. 2	CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORÍA N° 2023-05-0017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO PLAN VIAL G3 CON NIT No 901736047-3	21-12-2023
OTRO SI No. 3	CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORÍA N° 2023-05-0017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO PLAN VIAL G3 CON NIT No 901736047-3. MEDIANTE SE OTORGA UN PLAZO ADICONAL DE 6 MESES.	30-04-2024
OTRO SI No. 4	CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORÍA N° 2023-05-0017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO PLAN VIAL G3 CON NIT No 901736047-3. MEDIANTE SE OTORGA UN PLAZO ADICONAL DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS.	29-11-2024

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)					
PRIMER PAGO	14,55%	14,55%	$ 754.431.751,06	18646-18643	12-12-2023
SEGUNDO PAGO	14,12%	14,12%	$ 731.884.143,70	20200	25-01-2024
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$ 1.486.315.894,76**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**28,67%**	

PÓLIZAS:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
NB-100273272	28-07-2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$518.509.208,50	09-08-2023	14-05-2024
		PAGO DE SALARIOS	$518.509.208,50	09-08-2023	14-01-2027
		CALIDAD DEL SERVICIO	$1.555.527.625,50	14-01-2024	14-01-2029

FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES	**1 DE AGOSTO DE 2023**
APROBACION ACTUALIZACION SEGÚN ACTA DE INICIO	**16 AGOSTO DE 2023**

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 1

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
NB-100273272	28-07-2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$518.509.208,50	26-12-2023	31-10-2024
		PAGO DE SALARIOS	$518.509.208,50	26-12-2023	30-04-2027
		CALIDAD DEL SERVICIO	$1.555.527.625,50	30-04-2024	30-04-2029
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2			**24 DE ENERO DE 2024**		

2.2 CONTRATO DE OBRA. PROCESO DE CONTRATACION No. LOP-SIN-0014-2022 ESTADO: Adjudicado el 30 de mayo del 2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
2023 04 0008 LOTE 1	**MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GRUPO 3 (LOTE 1)**	**($58.424.903.827,27)**
Nombre contratista	**CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR (conformado por TECNICONSTRUCCIONES TBC S.A.S. ZOMAC con el 50% de participación, EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S con el 50% de participación.**	
NIT	901722863-6	
Representante legal	MARYURIS ARAUJO DIAZ	
Identificación	C. C. No. 1.065.610.957	
Fecha Firma del contrato	22 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Fecha del acta de inicio del contrato	9 DE AGOSTO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
OTRO SI No. 3	PROROGA EN TIEMPO POR 4 MESES.	
Fecha Terminación	30 DE ABRIL DE 2024	
OTRO SI No. 4	PRORROGA EN TIEMPO POR 6 MESES	
OTRO SI No. 5	PRORROGA EN TIEMPO POR UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS	
Fecha Terminación actual	05 DE ENERO DE 2025	
Estado del Contrato	EN EJECUCION	

***NOVEDADES CONTRACTUALES*:**

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
OTRO SI ACLARATORIO DE LAS CLAUSULAS QUINTA Y DECIMO SEPTIMA	**CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO:** El valor total del Contrato es por la suma de **CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($58.424.903.827,27) INCLUIDO AIU**, Equivalentes a 50.366,30 SMLMV para el año 2023. **CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES** Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Beneficiario: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENterritorio) Nit 899.999.316-1, Departamento Nacional de Planeación DNP- Nit 899.999.011-0 Departamento del Cesar identificada con NIT 892399999-1	15-08-2023
OTRO SI ACLARATOTIO DEL ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES	**Corríjase un error formal indicando que el número de contrato de obra del MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1 corresponde a No 2023 04 0008.**	17-10-2023
OTRO SI No. 3	**CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0008 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901722863-6**	21-12-2023
OTRO SI No. 4	**CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0008 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901722863-6. SE OTORGA UN TIEMPO ADICIONAL DE 6 MESES.**	30-04-2024
OTRO SI No. 5	**CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0008 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901722863-6. SE OTORGA UN TIEMPO ADICIONAL DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS.**	29-11-2024

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRA

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)					
PRIMER PAGO	14,23%	14,23%	$ 8.312.360.513,27	15567	17/10/2023
SEGUNDO PAGO	13,52%	13,52%	$7.899.647.381,40	20117	20/12/2023
TERCER PAGO	19,70%	19,70%	$ 11.509.168.911,19	2899	31/05/2024
CUARTO PAGO	19,49%	19,49%	$11.398.711.279,85		
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$ 39.110.888.031,71**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**66,94%**	

PÓLIZAS:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CG-1045500	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$17.527.471.148,12	09-08-2023	09-08-2024
		PAGO DE SALARIOS	$2.921.245.191,35	09-08-2023	08-02-2027
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$17.527.471.148,12	08-02-2024	08-02-2029
CG-1010227		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$2.921.245.191,35	09-08-2023	08-02-2024
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES			25 DE JULIO DE 2023		
APROBACION ACTUALIZACION A PARTIR ACTA DE INICIO y OTROSI No. 1			25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 1

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CG-1045500	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$17.527.471.148,12	22-12-2023	31-10-2024
		PAGO DE SALARIOS	$2.921.245.191,35	22-12-2023	30-04-2027
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$17.527.471.148,12	30-04-2024	30-04-2029
CG-1010227		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$2.921.245.191,35	09-04-2023	30-04-2024
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES SECOP 2			13 DE MARZO DE 2024		

INFORME TECNICO

1. AVANCE DE LA META ESTABLECIDA EN EL CONTRATO ESPECÍFICO Y AVANCE EN CADA TRAMO VIAL.

CLÁUSULA SEGUNDA. METAS: La meta pactada en el presente Contrato Específico es el Mejoramiento de Vías Secundarias y Terciarias, en el Marco del Pacto Funcional Cesar - Guajira, en el Departamento del Cesar. Los avances de esta meta se pueden observar en el anexo 1 al presente informe.

No.	GRUPO	Municipio	Tramo	META A EJECUTAR (Kmts)	VALOR OBRA - SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 1- REDISTRIBUCION DE COSTOS. MARZO 04-2024	VALOR CON PROYECCION DE ADICION EN VALOR PARA CUMPLIMIENTO DE META C.E.	EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. DE ACUERDO A PREACTA DE OBRA SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA EXTERNA				% PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A NOVIEMBRE 30 DE 2024 SEGÚN REPROGRAMACION PRORROGA 3.
							VALOR EJECUTADO	% EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL	% EJECUCION SEGÚN ALCANCE CONTRATO ESPECIFICO	% EJECUCION SEGÚN VALOR CONTRATO ESPECIFICO	
1	LOTE 1	CHIRIGUANA	POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015	13,775	$ 14.182.095.571,69	$ 19.176.611.222,19	$ 12.313.322.386,48	86,82%	64,21%	21,08%	86,82%
2		EL COPEY	EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	19,400	$ 25.401.418.391,13	$ 32.608.048.387,17	$ 17.341.442.799,38	68,27%	53,18%	29,68%	68,27%
3		CURUMANI	TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL)	10,123	$ 18.841.389.864,45	$ 25.748.977.618,74	$ 14.052.989.316,65	74,59%	54,58%	24,05%	74,59%
			TOTALES LOTE 1	43,298	$ 58.424.903.827,27	$ 77.533.637.228,10	$ 43.707.754.502,51	74,81%	56,37%	74,81%	74,81%

- **AVANCE DE META TOTAL C.E.: 77,20%**

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- Las actividades realizadas en el presente periodo y sus respectivos acumulados, tienen soporte en la preacta de avance parcial del mes de noviembre de 2024, suscrita entre el contratista de obra y la interventoría externa, con corte a 30 de noviembre de 2024, la cual se anexa al presente informe. Ver Anexo 2.

3. ACTUALIZACION CRONOGRAMA DE OBRAS:

Se anexa reprogramación de obra para cada uno de los contratos de obra derivados del C.E., de acuerdo con la prórroga # 3 en tiempo concedida a cada uno de ellos- Ver anexos 4 y 5.

4. COPIA DE ACTAS PARCIALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS CON SUS ANEXOS:

- Se anexa copia de la preacta de avance parcial con corte a 30 de noviembre de 2024, suscrita entre el contratista de obra y la interventoría externa, (anexo 2), con el fin de dar soporte a los % de avance surtidos en el periodo informado, En pdf y Excel.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO:

https://www.dropbox.com/scl/fo/7zvxd5o98mbqewx2xigsb/ALpNR1ShVBZbF1ZfcyBlAic?rlkey=0nfb9oakveb7pqfnpwf71alwv&st=5jhylqf7&dl=0

Anexo 7 del informe de interventoría.

6. ALCANCE DEL PROYECTO ACTUAL SEGÚN ACTAS MODIFICATORIAS-TRAMITE DE RECURSOS ADICIONALES

LOTE 1			
TRAMO	LONGITUD DEL TRAMO	CONDICIONES SEGUN MODIFICATIRIA N°01 DEL 04/03/2024	CONDICIONES A EJECUTAR CON ADICIONAL
POPONTE-YEE-PTAP-CENTRO DE ACOPIO			
MEJORAMIENTO DE LA VIA A NIVEL DE SUB BASE GRANULAR	13.7 Km	13.7 Km	0 KM
PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO	13.7 Km	7.3 Km	6.5 KM
OBRAS HIDRAULICAS	46	46	0
SABANAGRANDE-CHAMPAN-LINEA FERREA-GUAYMARAL			
MEJORAMIENTO DE LA VIA A NIVEL DE BASE	10.123 Km	7.00 km	3.120 Km
PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO	10.123 Km	7.00 km	3.120 Km
OBRAS HIDRAULICAS	25	25	0
EL COPEY- VEREDAS PEQUIN Y LA CAMPANA			
MEJORAMIENTO DE LA VIA A NIVEL DE BASE	19.4 Km	19.4 Km	19.4 Km
PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO	19.4 Km	11.00 km	8.4 km
OBRAS HIDRAULICAS	68	68	0

LOTE 2			
TRAMO	LONGITUD DEL TRAMO	CONDICIONES SEGUN MODIFICATIRIA N°2 DEL 04/03/2024	CONDICIONES A EJECUTAR CON ADICIONAL
ONCE RESES- EL MARQUEZ			
MEJORAMIENTO DE LA VIA A NIVEL DE BASE GRANULAR	2.8 Km	2.8 Km	0 Km
PAVIMENTO DE ASFALTO	2.8 Km	2.8 Km	0 Km
OBRAS HIDRAULICAS	6	6	0
CUNETAS	2.8 Km	0	2.8 Km
CARBONAL- VENADILLO			
MEJORAMIENTO DE LA VIA A NIVEL DE SUB BASE	5.19 Km	5.19 Km	5.19 Km
PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO	2.719 Km	2.719 Km	0 Km
PAVIMENTO CON PLACA HUELLA	2.470 Km	1.715 Km	0.755 Km
OBRAS HIDRAULICAS	16	16	0
PELAYA- VEREDA SANTA ANA			
MEJORAMIENTO DE LA VIA A NIVEL DE SUB BASE GRANULAR	6.7 Km	6.7 Km	0 Km
PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO	6.7 Km	3.7 Km	3.00 Km
OBRAS HIDRAULICAS	21	21	0
VIAS TERCIARAS DE GONZALEZ			
MEJORAMIENTO DE LA VIA A NIVEL DE BASE GRANULAR	6.8 Km	6.8 Km	6.8 Km
PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO	2.57 Km	1.554 Km	19.4 Km
PAVIMENTO CON PLACA HUELLA	4.224 Km	3.543 Km	43
OBRAS HIDRAULICAS	30	30	0

7. INCONVENIENTES PRESENTANDOS EN LOS TRAMOS VIALES.

Se mantiene bajos rendimientos debido a las situaciones de orden público que se presentan en los tramos en ejecución, con el fin de salvaguardar la integridad de trabajadores y evitar la pérdida de maquinaria y equipos, esto de acuerdo con las denuncias realizadas por los contratistas y que son de conocimiento de ENTerritorio.

Igualmente, el no giro de los desembolsos establecidos en el contrato especifico, para el pago de actas parciales y así mantener el flujo de recursos en las obras.

8. INFORME DE INTERVENTORIA

El infirme de interventoría # 16 lotes 1 y 2, correspondiente al mes de noviembre de 2024, se puede descargar del siguiente link:

https://www.dropbox.com/scl/fo/7zvxd5o98mbqewx2xigsb/ALpNR1ShVBZbF1ZfcyBlAic?rlkey=0nfb9oakveb7pqfnpwf71alwv&st=5jhylqf7&dl=0

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Los contratos de obra y de interventoría derivados del contrato especifico, se encuentran en ejecución.
- En fecha 29 de noviembre de 2024, se suscribieron prorrogas en tiempo a los contratos de obra a interventoría derivados del contrato especifico, adicionando un plazo de ejecución de un (1) mes y cinco (5) días, la fecha de terminación contractual es para el día 05 de enero de 2025; manteniendo la armonización de los plazos entre el contrato especifico y sus derivados.
- Los contratistas de obra e interventoría, solicitaron prórroga en tiempo de 6 y 7 meses respetivamente, con el fin de terminar la ejecución de los contratos y de los proyectos viales, así como liquidar los contratos derivados; teniendo en cuenta que esta fecha sobre pasa el plazo establecido al contrato especifico (5 enero de 2025); la entidad ejecutora elevo solicitud a ENTerritorio para prorrogar dicho contrato específico hasta el 5 de junio de 2025 y así poder otorgar la prórroga a los contratos derivados, manteniendo la armonización entre ellos.
- El porcentaje de avance del contrato especifico, corresponde al 77,20% y el programado del 78,37%; lo anterior de acuerdo con las reprogramaciones a los cronogramas a partir de las prorrogas en plazo de los contratos de obra derivados del C.E.

ANEXOS

- Anexo 1. Avances de meta.
- Anexo 2. Preacta de avance parcial del mes de noviembre de 2024, suscrita contratista de obra e interventoría externa.
- Anexo 3. Reprogramación según prorroga 3 Lote 1- Excel
- Anexo 4. Reprogramación según prorroga 3 Lote 2- Excel
- Anexo 5. Registro fotográfico
- Anexo 6. Anexo electrónico prorroga 3 contrato 2023040008.
- Anexo 7. Anexo electrónico prorroga 3 contrato 2023040009.
- Anexo 8. Anexo electrónico prorroga 3 contrato 2023050017

SUPERVISOR

Este informe se presenta y suscribe por parte de la supervisión del contrato específico en señal de aprobación de este



SAID LOZANO LOZANO
Supervisor