CONTRATRO ESPECIFICO 144-2221131 MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-GRUPO 3

INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DE META A 28 DE FEBRERO DE 2025 - LOTE 1

No.	GRUPO	Municipio	Tramo	META A EJECUTAR (Kmts)	VALOR OBRA - PROYECTO	VALOR OBRA - CONTRACTUAL	VALOR OBRA -SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 1- REDISTRIBUCION DE COSTOS. MARZO 04-2024	VALOR CON PROYECCION DE ADICION EN VALOR PARA CUMPLIMIENTO DE META C.E.	TIPO DE INTERVENCION	EJECUTADO A 28 DE FEBRERO DE 2025. DE ACUERDO A PREACTA DE OBRA SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA EXTERNA				% PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A FEBRERO 28 DE 2025 SEGÚN REPROGRAMACION PRORROGA 4.
										VALOR EJECUTADO	% EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL	% EJECUCION SEGÚN ALCANCE CONTRATO ESPECIFICO	% EJECUCION SEGÚN VALOR CONTRATO ESPECIFICO	
1	LOTE 1	CHIRIGUANA	POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015	13,775	**$ 14.441.559.228,04**	**$ 14.182.095.571,69**	**$ 14.182.095.571,69**	**$ 19.176.611.222,19**	**CONSTRUCCION PLACA HUELLA-AJUSTADO CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO**	$ 13.305.718.993,53	**93,82%**	**69,39%**	22,77%	**94,63%**
2		EL COPEY	EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	19,400	**$ 25.869.303.434,61**	**$ 25.401.418.391,13**	**$ 25.401.418.391,13**	**$ 32.608.048.387,17**	**CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO**	$ 19.537.360.337,90	**76,91%**	**59,92%**	33,44%	**79,99%**
3		CURUMANI	TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL)	10,123	**$ 19.191.106.022,28**	**$ 18.841.389.864,45**	**$ 18.841.389.864,45**	**$ 25.748.977.618,74**	**CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE**	$ 14.128.133.184,32	**74,98%**	**54,87%**	24,18%	**77,73%**
			TOTALES LOTE 1	**43,298**	**$ 59.501.968.684,94**	**$ 58.424.903.827,27**	**$ 58.424.903.827,27**	**$ 77.533.637.228,10**		**$ 46.971.212.515,75**	**80,40%**	**60,58%**	80,40%	**82,82%**

$ 19.108.733.400,83