EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT:800006850

Fecha Actual : miércoles, 26 febrero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000022138

Consecutivo :	000000000022138	**Estado :**	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/11/2024 12:02:38 p. m.	**Valor :**	$ 583.297.069,69
Beneficiario	901811999	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024	
Detalle :	PAGO DE COSTO DIRECTO CORTE OBRA 06 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHS06		
Valor en Letras	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DE BOGOTA	**Consignar :**	22/11/2024 12:02:38 p. m.	**Numero :**	

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BOGOTA 272358193 CONV 1216-2023 RECURSOS ICCU	901811999	11100652	$ 0,00	$ 583.297.069,69
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901811999	24010101	$ 583.297.069,69	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CHS06	$ 583.297.069,69				

DETALLE RETENCIONES	VALOR
RETEFUENTE: .	$ 18.883.039,00
RETEICA: .	$ 4.720.760,00
RETEIVA: .	$ 0,00
OTRAS: .	$ 70.811.396,00

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgreso

Usuario Id. :1026571673

Elaboró. :39671795 GIOVANNA ANDREA GUTIERREZ SOLORZANO

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 20226

Fecha Doc Pagos /Fact invent 20 de noviembre de 2024
Nro.Factura/Cta. Cobro CHS06

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 7233

A: CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024 Nit/CC 901811999

DIRECCION: CL 127 20 26 OF 401 TELEFONO: 6013681175 CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:
COSTO DIRECTO CORTE OBRA 06 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHS06

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
203 CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		CONVENIO MARCO 1216 HOSPITAL	Debito	$ 944.151.943,00
204 ANTICIPOS	19080302		ENCARGO FIDUCIARIO CONVENIO 1216	Credito	$ 266.439.678,31
126 TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DPTO, CUNDINAMARCA 2.5%	24369004		TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DPTO. CUNDINAMARCA 2.5%	Credito	$ 23.603.799,00
205 CONTRIBUCION FOMENTO A LA CONSTRUCION 5%	24369005		CONTRIBUCION FOMENTO A LA CONSTRUCION	Credito	$ 47.207.597,00
035 RETENCION CONTRATO DE OBRA CIVIL	24362601		CONTRATOS DE OBRA	Credito	$ 18.883.039,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 4.720.760,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 583.297.069,69**

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL	PAGADURIA
Codigo: Valor:	Cheque Nro._____ Fecha_____
	Banco_____
Firma del Responsable	Firma Pagador_____
Control Administrativo	ORDENADOR DEL GASTO
Subdirector Administrativo	Gerente

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

Elaborò: 1030684168 - DANIELA ALEXANDRA ZEMANATE YELA Imprimiò: 1030684168

OBLIGACION

Consecutivo : 7233

Estado : Confirmado

Fecha : 20/11/2024

Tercero: 901811999 CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024

Documento: CHS06

Detalle : COSTO DIRECTO CORTE OBRA 06 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHS06

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
583	972	2.3.2.01.01.001.02	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - gastos de operacion y produccion	$ 944.151.943,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 944.151.943,00
					Total Obligacion :	**$ 944.151.943,00**			**$ 944.151.943,00**

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024

NIT: 901811999-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 127 2026 OF 401, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. +57 316 6473982

Email. contabilidad@construccionesaldia.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764070094839 válida desde 2024-05-03 hasta 2026-05-03 rango desde CHSO1 hasta CHSO50.

Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
NIT :	800006850
Dirección:	CL 13 9 85, Soacha, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	6017309230
Email:	gerencia@hmgy.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**CHSO6**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:43:41-05:00**
FECHA FIRMADO:	**18/11/2024 10:43:44**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	11	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	COSTO DIRECTO CORTE OBRA 6 DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 - 2024 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCAEN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO Nº ICCU-1216 DE 2023	EA	1,00	$737.618.706,00				0,00	$737.618.706,00
2	2	ADMINISTRACION 20%	EA	1,00	$147.523.741,00				0,00	$147.523.741,00
3	3	IMPREVISTOS 3%	EA	1,00	$22.128.561,00				0,00	$22.128.561,00
4	4	UTILIDAD 5%	EA	1,00	$36.880.935,00				0,00	$36.880.935,00

Notas:
Valor a amortizar $ 266.439.678.31

SON: (novecientos cuarenta y cuatro millones ciento cincuenta y un mil novecientos cuarenta y tres pesos)
CUFE: 9b5f4de178b34ea4a62262b62227578050f9c707b3329bfd4088550d3c0e0eee41b16c0439897989f7e33fe70f34b78a

Subtotal:	$944.151.943,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$944.151.943,00

Firma Digital: iVWduJ/YEON+kSLzhjLLF5S3+f41fnuCQTc1L3NFrnMoYVHwV+e6UTpXnuSEqDO PyH6nMNYWbqs3AfODHG8oe8qQt943rUNxm8OWfL47USaUfTw3 1gW7ZUAfvc8sc0 d/5eR1BDIZs4VZEbOTL9+JEoU1QhkuUJCsAM8fnzohJOzG+zDPUj6fQf2Ps4PILq TbwYlyQY98PZHKQJLQcZlBk5gzWDLBHLp5D hjRuyu492C1VcD+OxSWwVGd981q9r ZUa+vTAFc1TEjqyVru9NinkE+So1sQ8IFfcFhCitnme4TLcfT2uDcxoSTSAWcBo! 5TY5MhFaBqM4ERVQznl+ mg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS	CÓDIGO	CTC_FTO_02
	Proceso: Gerencia del talento humano	VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	30-2024	2. FECHA	8/04/2024	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	686
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024 - NIT: 901.811.999-0				
5. OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N ICCU-1216 DE 2023.				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				

8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		
	13. FECHA ACTA DE INICIO	8/04/2024
	14. DESDE	8/04/2024
	15. HASTA	22/02/2026
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	686
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	461

18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

PRORROGAS		
	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 150.516.221.003,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	SIN ADICIONES
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 150.516.221.003,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 3.189.699.895	CHS01	CORTE DE OBRA No. 01	3/07/2024		$ 147.326.521.108
$ 3.728.593.105	CHS02	CORTE DE OBRA No. 02	15/07/2024		$ 143.597.928.003
$ 6.038.432.997	CHS03	CORTE DE OBRA No. 03	14/08/2024		$ 137.559.495.006
$ 5.479.741.184	CHS04	CORTE DE OBRA No. 04	11/09/2024		$ 132.079.753.822
$ 2.365.382.411	CHS05	CORTE DE OBRA No. 05	9/10/2024		$ 129.714.371.411
$ 944.151.943	CHS06	CORTE DE OBRA No. 06	18/11/2024		$ 128.770.219.468
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 150.516.221.003	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 21.746.001.535	14,45%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 128.770.219.468	85,55%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	686	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	225	32,80%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	461	67,20%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	R47A	51	$ 944.151.943	1	$ 944.151.943	100,00%
				1	$ 944.151.943	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

18/11/2024
51. Fecha

CONSORCIO
HOSPITALARIO SOACHA 2024

FACTURA ELECTRONICA

CONSORCIO

CONSORCIO
HOSPITALARIO SOACHA 2024

CORTE DE OBRA
No. 6

CONSORCIO

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSORCIO

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
	COMPONENTE OBRA CIVIL													
1.1	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	m2	17080.00	$ 1,859.00	$ 31,751,720.00	15,138.22	$ 1,859.00	$ 28,141,951.00	15138.22	$ 28,141,950.98		$ -	15138.22	$ 28,141,950.98
1.2	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	m2	450.00	$ 21,162.00	$ 9,522,900.00	450.00	$ 21,162.00	$ 9,522,900.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
1.3	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	m3	4499.30	$ 11,076.00	$ 49,834,247.00	4,499.30	$ 11,076.00	$ 49,834,247.00	3935.94	$ 43,594,440.43		$ -	3935.94	$ 43,594,440.43
1.4	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ml	524.00	$ 55,222.00	$ 28,936,328.00	488.79	$ 55,222.00	$ 26,991,961.00	488.79	$ 26,991,961.38		$ -	488.79	$ 26,991,961.38
1.5	CAMPAMENTO 18 M2	un	5.00	$ 2,415,151.00	$ 12,075,755.00	5.00	$ 2,415,151.00	$ 12,075,755.00	5.00	$ 12,075,755.00		$ -	5.00	$ 12,075,755.00
1.6	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	m2	6990.16	$ 11,907.00	$ 83,231,835.00	6,990.16	$ 11,907.00	$ 83,231,835.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
2.1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	16815.34	$ 20,198.00	$ 339,636,237.00	16815.34	$ 20,198.00	$ 339,636,237.00	1715.92	$ 34,658,152.16	4992.12	$ 100,830,839.76	6708.04	$ 135,488,991.92
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	2660.22	$ 61,761.00	$ 164,297,847.00	2660.22	$ 61,761.00	$ 164,297,847.00	11.86	$ 732,485.46		$ -	11.86	$ 732,485.46
2.3	BASE AGREGADO PÈTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	m3	10296.37	$ 84,676.00	$ 871,855,426.00	10296.37	$ 84,676.00	$ 871,855,426.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
3.1	Pilote pre-excavado de D=80 cm con concreto tremie premezclado de 3500 psi, (incl. excavación, cargue, movilización, montaje y desmontaje equipo, concreto, y retiro de sobrantes) - No incluye refuerzo	ml	17754.00	$ 659,800.00	$ 11,714,089,200.00	17,923.20	$ 659,800.00	$ 11,825,727,360.00	17323.35	$ 11,429,946,330.00	352.85	$ 232,810,430.00	17676.20	$ 11,662,756,760.00
3.2	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	m3	192.00	$ 412,215.00	$ 79,145,280.00	192.00	$ 412,215.00	$ 79,145,280.00	39.27	$ 16,187,683.05	152.73	$ 62,957,596.95	192.00	$ 79,145,280.00
3.3	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	m3	412.00	$ 310,950.00	$ 128,111,400.00	412.00	$ 310,950.00	$ 128,111,400.00	42.32	$ 13,159,404.00	53.17	$ 16,533,211.50	95.49	$ 29,692,615.50
3.4	Placa aligerada de cubierta de tanques subterráneos E=40cm con casetón de icopor, en concreto de 4000 psi - formaleta metálica - No incluye refuerzo	m2	137.11	$ 213,143.00	$ 29,224,037.00	137.11	$ 213,143.00	$ 29,224,037.00		$ -	137.11	$ 29,224,036.73	137.11	$ 29,224,036.73
3.5	Dados en concreto premezclado de 24.5 MPA (3500 psi) - No incluye refuerzo	m3	1103.44	$ 819,693.00	$ 904,482,044.00	1,103.44	$ 819,693.00	$ 904,482,044.00	256.16	$ 209,972,558.88	120.96	$ 99,150,065.28	377.12	$ 309,122,624.16
3.6	Zapatas en concreto de 4000 psi (no incluye refuerzo)	m3	26.76	$ 741,866.00	$ 19,852,334.00	26.76	$ 741,866.00	$ 19,852,334.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7	Vigas de cimentación en concreto de 4000 PSI (No incluye refuerzo)	m3	35.76	$ 659,011.00	$ 23,566,233.00	35.76	$ 659,011.00	$ 23,566,233.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.9	Vigas de cimentación en concreto premezclado de 3500 PSI (No incluye refuerzo)	m3	956.56	$ 759,453.00	$ 726,462,362.00	956.56	$ 759,453.00	$ 726,462,362.00	89.63	$ 68,069,772.39		$ -	89.63	$ 68,069,772.39
3.9	Placa de contrapiso en concreto premezclado de 3500 psi E=15 cm (no incluye refuerzo)	m2	1939.00	$ 126,948.00	$ 246,152,172.00	1,939.00	$ 126,948.00	$ 246,152,172.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.10	Placa de contrapiso en concreto de 4000 psi E=10 cm (No incluye refuerzo)	m2	188.40	$ 85,225.00	$ 16,056,390.00	188.40	$ 85,225.00	$ 16,056,390.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.11	Placa de contrapiso en concreto de 3500 psi - plataformas E=10cm (No incluye refuerzo)	m2	4361.51	$ 77,161.00	$ 336,538,473.00	4,361.51	$ 77,161.00	$ 336,538,473.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.12	Placa de contrapiso en concreto impermeabilizado de 4000 psi para tanques y PTAR (No incluye refuerzo)	m3	49.30	$ 798,481.00	$ 39,365,113.00	49.30	$ 798,481.00	$ 39,365,113.00	47.61	$ 38,015,680.41		$ -	47.61	$ 38,015,680.41
3.13	Dilatación en placa de contrapiso con disco de corte diamantado (según diseño estructural)	ml	4863.20	$ 7,071.00	$ 34,387,687.00	4,863.20	$ 7,071.00	$ 34,387,687.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.14	Muros en concreto impermeabilizado de 4000 psi para tanques y PTAR. (No incluye refuerzo) - formaleta metálica.	m3	133.38	$ 897,214.00	$ 119,670,403.00	133.38	$ 897,214.00	$ 119,670,403.00	106.86	$ 95,876,288.04		$ -	106.86	$ 95,876,288.04
3.15	Losa de entrepiso aligerada de 70cm con casetón de icopor, concreto de 4000 psi premezclado (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	11980.21	$ 294,900.00	$ 3,532,963,929.00	11,980.21	$ 294,900.00	$ 3,532,963,929.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.16	Columnas en concreto premezclado de 4000 psi a la vista - Formaleta metálica - No incluye refuerzo	m3	161.69	$ 1,226,136.00	$ 198,253,930.00	161.69	$ 1,226,136.00	$ 198,253,930.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.17	Columnas en concreto premezclado de 6000psi color ginger 14B a la vista - Formaleta metalica - No incluye refuerzo	m3	912.00	$ 1,581,925.00	$ 1,442,715,600.00	912.00	$ 1,581,925.00	$ 1,442,715,600.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.18	Escalera maciza en concreto de 4000 psi (No incluye refuerzo)	m3	112.77	$ 1,199,605.00	$ 135,279,456.00	112.77	$ 1,199,605.00	$ 135,279,456.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.19	Muro estructural en concreto 4000 psi premezclado, grava común. (incluye suministro, formaleta, bombeo, colocación y curado, no incl. refuerzo). Formaleta en madera modulada según planimetria arquitectónica y barra lisa cuadrada de 7/8" para formar dilatación en caras expuestas.	m3	573.52	$ 1,267,606.00	$ 726,997,393.00	573.52	$ 1,267,606.00	$ 726,997,393.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.20	Losa de entrepiso aligerada de 70cm con casetón de icopor, concreto de 4000 psi premezclado gris y torta inferior en color ginger 14B (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	3277.89	$ 372,214.00	$ 1,220,076,348.00	2,776.05	$ 372,214.00	$ 1,033,284,217.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.21	Vigas aéreas en concreto premezclado de 4000 psi color ginger 14B para anillo perimetral e interior de losas de entrepiso y cubierta	m3	1503.15	$ 1,367,995.00	$ 2,056,301,684.00	1,503.15	$ 1,367,995.00	$ 2,056,301,684.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.22	Columnas en concreto a la vista de 4000 psi para cuartos técnicos del edificio de servicios generales - formaleta metálica - (No incluye refuerzo)	M3	30.20	$ 1,130,292.00	$ 34,134,818.00	30.20	$ 1,130,292.00	$ 34,134,818.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.23	Losa de entrepiso aligerada de H=65cm con casetón de icopor, concreto de 4000 psi premezclado y torta inferior en color ginger 14B (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	M2	340.98	$ 365,042.00	$ 124,472,021.00	340.98	$ 365,042.00	$ 124,472,021.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.24	Columnas en concreto premezclado de 7000 psi color ginger 14B a la vista - Formaleta metálica - No incluye refuerzo.	m3	357.00	$ 1,648,161.00	$ 588,393,477.00	357.00	$ 1,648,161.00	$ 588,393,477.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.25	Losa de entrepiso maciza E=25cm en concreto de 4000 psi premezclado - grava fina -(no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	693.15	$ 188,597.00	$ 130,726,011.00	693.15	$ 188,597.00	$ 130,726,011.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.26	Losa de entrepiso aligerada de H=65cm con casetón de icopor, concreto de 4000 psi premezclado grava fina(no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	3047.13	$ 283,397.00	$ 863,547,501.00	3,047.13	$ 283,397.00	$ 863,547,501.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.27	Vigas aéreas en concreto de 4000 psi premezclado - Formaleta metálica - No incluye refuerzo.	m3	46.66	$ 1,197,478.00	$ 55,874,323.00	46.66	$ 1,197,478.00	$ 55,874,323.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.28	Placa aérea maciza E=10cm en concreto premezclado de 4000 psi - formaleta metálica - No incluye refuerzo	m2	847.67	$ 109,297.00	$ 92,647,788.00	847.67	$ 109,297.00	$ 92,647,788.00		$ -		$ -	0.00	$ -
3.29	Viga en concreto de 3000 psi para soporte de muros parapetos en bloque (inc. Acero de refuerzo) según detalles	m3	16.20	$ 1,197,267.00	$ 19,395,725.00	16.20	$ 1,197,267.00	$ 19,395,725.00		$ -		$ -	0.00	$ -
4.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	2343171.17	$ 6,803.00	$ 15,940,593,470.00	2343171.17	$ 6,803.00	$ 15,940,593,470.00	613082.47	$ 4,170,890,043.41	26,596.39	$ 180,935,241.17	639678.86	$ 4,351,735,284.58
4.2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	kg	191364.68	$ 11,133.00	$ 2,130,462,982.00	191364.68	$ 11,133.00	$ 2,130,462,982.00		$ -	1363.27	$ 15,177,284.91	1363.27	$ 15,177,284.91
4.3	ACERO FIGURADO 37000 PSI	kg	3149.44	$ 6,582.00	$ 20,729,614.00	3149.44	$ 6,582.00	$ 20,729,614.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSORCIO

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
5.1	Suministro e instalacion de muros livianos en placa de fibrocemento de 10mm por ambas caras, estructura base 9 calibre 24 a 41cm de separación, incluye aislante termoacústico francesa de 2.5" o similar. (No incluye pintura)	m2	11788.81	$ 159,000.00	$ 1,874,420,790.00	11788.81	$ 159,000.00	$ 1,874,420,790.00		$ -		$ -	0.00	$ -
5.2	Suministro e instalación de muros livianos en placa de fibrocemento de 10mm por ambas caras, estructura base 9 calibre 24 a 41cm de separación, incluye aislante termoacústico francesa de 2.5" o similar. (No incluye pintura) - METRO LINEAL	ml	1212.20	$ 104,048.00	$ 126,126,986.00	1212.20	$ 104,048.00	$ 126,126,986.00		$ -		$ -	0.00	$ -
5.3	Suministro e instalación de muros livianos en placa de fibrocemento de 10mm por ambas caras, doble estructura base 6 a 41cm de separación, para espesor total de 15cm. incluye aislante termoacústico francesa de 2.5" o similar. - No Incluye pintura.	m2	868.32	$ 207,341.00	$ 180,038,337.00	868.32	$ 207,341.00	$ 180,038,337.00		$ -		$ -	0.00	$ -
5.4	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ml	3726.10	$ 15,212.00	$ 56,681,433.00	3726.10	$ 15,212.00	$ 56,681,433.00		$ -		$ -	0.00	$ -
5.5	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	m2	3776.85	$ 105,525.00	$ 398,552,096.00	3776.85	$ 105,525.00	$ 398,552,096.00		$ -		$ -	0.00	$ -
5.6	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ml	476.41	$ 66,628.00	$ 31,742,245.00	476.41	$ 66,628.00	$ 31,742,245.00		$ -		$ -	0.00	$ -
5.7	Suministro e instalación de Muro en bloque de concreto celado cuadrado 19x19x10 (incluye refuerzo en grafil 2#3mm cada 3 hiladas en sentido horizontal)	m2	254.61	$ 158,985.00	$ 40,479,171.00	254.61	$ 158,985.00	$ 40,479,171.00		$ -		$ -	0.00	$ -
5.8	ANCLAJE 1/2" L=30CM	un	1696.00	$ 26,494.00	$ 44,933,824.00	1696.00	$ 26,494.00	$ 44,933,824.00		$ -		$ -	0.00	$ -
5.9	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	3601.90	$ 6,803.00	$ 24,503,726.00	3601.90	$ 6,803.00	$ 24,503,726.00		$ -		$ -	0.00	$ -
5.10	Suministro e instalación de Muro en estructura liviana base 9 calibre 24 cada 41cm, una cara en superboard 10mm y una cara en panel acústico ranurado DOMUS DR16 color Okume mediterráneo o equivalente. incluye aislante termoacústico francesa de 2.5" o similar.	m2	1444.00	$ 316,662.00	$ 457,259,928.00	1444.00	$ 316,662.00	$ 457,259,928.00		$ -		$ -	0.00	$ -
5.11	Suministro e instalación de Dilatación metálica vertical en lámina CR Cal 20 para remate de muros livianos contra ventanas fijas de fachada, fijada con ángulo de aluminio. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte, empaque de caucho para unión aluminio - acero.	m2	1091.50	$ 126,156.00	$ 137,699,274.00	1091.50	$ 126,156.00	$ 137,699,274.00		$ -		$ -	0.00	$ -
5.12	Suministro e instalación de Dilatación metálica vertical en lámina CR Cal 20 para remate de muros livianos contra ventanas fijas de fachada, fijada con ángulo de aluminio. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte, empaque de caucho para unión aluminio - acero. Ancho < 50cm	ml	36.58	$ 93,350.00	$ 3,414,743.00	36.58	$ 93,350.00	$ 3,414,743.00		$ -		$ -	0.00	$ -
5.13	Suministro e instalación de Perfil tubular rectangular 90x50x2.0mm para refuerzo de muros livianos, instalado horizontalmente dentro de la estructura del muro. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	ml	1167.60	$ 54,533.00	$ 63,672,731.00	1167.60	$ 54,533.00	$ 63,672,731.00		$ -		$ -	0.00	$ -
5.14	Suministro e instalación de Perfil tubular cuadrado 90x90x2.0mm para refuerzo de muros livianos, instalado verticalmente, fijado a placa de concreto con platina y pernos, Incluye anticorrosivo y pintura	ml	857.20	$ 74,956.00	$ 64,252,283.00	857.20	$ 74,956.00	$ 64,252,283.00		$ -		$ -	0.00	$ -
5.15	Suministro e instalación de Refuerzo para mamposteria con dos varillas grafiladas de 4mm cada 3 hiladas en sentido horizontal	ml	6902.00	$ 1,781.00	$ 12,292,462.00	6902.00	$ 1,781.00	$ 12,292,462.00		$ -		$ -	0.00	$ -
5.16	Suministro e instalación de Muros bajos E=15cm en concreto de 3000 psi , acabado a la vista acabado con formaleta en tableros de madera orientación vertical (No incluye refuerzo)	m3	167.84	$ 713,881.00	$ 119,817,787.00	167.84	$ 713,881.00	$ 119,817,787.00		$ -		$ -	0.00	$ -
5.17	Suministro e instalación de Alfajia en piedra muñeca o similar E=4cm A=80cm	ml	288.00	$ 162,504.00	$ 46,801,152.00	288.00	$ 162,504.00	$ 46,801,152.00		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1	RECUBRIMIENTOS													
6.1.1	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	m2	1299.03	$ 45,717.00	$ 59,387,755.00	1299.03	$ 45,717.00	$ 59,387,755.00		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.2	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	m2	14412.97	$ 31,625.00	$ 455,810,176.00	14412.97	$ 31,625.00	$ 455,810,176.00		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.3	Suministro e instalación de AP-09 Piso en plaquetas prefabricadas cuadradas de concreto de 1.00x1.00 color Onix o similar apoyada sobre niveladores en afoquin de 10x20x6cm con pega en mortero; apoyo en esquinas y mitad de luz.	m2	3041.29	$ 326,940.00	$ 994,319,353.00	3041.29	$ 326,940.00	$ 994,319,353.00		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.4	Suministro e instalación de Junta arquitectónica para dilatación de construcción en fachada A=5cm	ml	30.00	$ 1,293,875.00	$ 38,816,250.00	30.00	$ 1,293,875.00	$ 38,816,250.00		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.5	Suministro e instalación de AP-01 acabado de piso vinílico e=2 mm. en PVC homogéneo flexible, para alto tráfico. antiestático, fungistático, bacteriostático, resistente a la abrasión, junta termo soldada, colocación sobre superficie lisa y nivelada. color según planimetría arquitectónica. (Incluye media caña en vinilo)	m2	12497.05	$ 146,061.00	$ 1,825,331,620.00	12497.05	$ 146,061.00	$ 1,825,331,620.00		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.6	Suministro e instalación de AP-03 acabado de piso vinílico conductivo e=2 mm. en vinil conductivo flexible, junta termo soldada, adhesivo conductivo, conexión a tierra con lámina de cobre. color según planimetría arquitectónica. (Incluye media caña en vinilo)	m2	704.75	$ 254,845.00	$ 179,602,014.00	704.75	$ 254,845.00	$ 179,602,014.00		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.7	Suministro e instalación de AP-10 Piso en plaquetas prefabricadas cuadradas de concreto de 1.00x1.00 color Onix de o similar pegadas sobre placa entrepiso	m2	636.93	$ 286,103.00	$ 182,227,584.00	636.93	$ 286,103.00	$ 182,227,584.00		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.8	Suministro e instalación de AP-05 Acabado de piso cerámico 0.30 x 0.60 m Vancouver hielo de corona o similar, juntas selladas, colocación a nivel sin resaltes entre las piezas.	m2	1317.03	$ 80,895.00	$ 106,541,142.00	1317.03	$ 80,895.00	$ 106,541,142.00		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.9	Suministro e instalación de Junta arquitectónica para dilataciones de construcción piso-piso A=5cm	ml	222.00	$ 1,219,997.00	$ 270,839,334.00	222.00	$ 1,219,997.00	$ 270,839,334.00		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.10	Suministro e instalación de AP-06 Acabado de losas de concreto, esmaltado y pulido con endurecedor de cuarzo	m2	2233.77	$ 35,381.00	$ 79,033,016.00	2233.77	$ 35,381.00	$ 79,033,016.00		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.11	Suministro e instalación de Sistema de junta de construcción en neopreno de 5cm complementado con flanche y ángulo de 2"	ml	302.40	$ 987,474.00	$ 298,612,138.00	302.40	$ 987,474.00	$ 298,612,138.00		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.12	Suministro e instalación de AP-08 Piso conformado por piezas de madera teca de 8cmx18mm curada e impermeabilizada, instalada sobre perfiles aluminio cuadrados de 1-1/4" separacion cada 40cm fijados con ángulo de acero con antiovertorio	m2	437.56	$ 282,926.00	$ 123,797,101.00	437.56	$ 282,926.00	$ 123,797,101.00		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.13	Suministro e instalación de Junta arquitectónica para dilataciones de construcción piso-pared A=5cm	ml	120.00	$ 703,727.00	$ 84,447,240.00	120.00	$ 703,727.00	$ 84,447,240.00		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.14	Suministro e instalación de AP-02 Acabado de piso vinílico de disipacion estática e=2 mm. en PVC homogéneo flexible. antiestático, fungistático. bacteriostático. resistente a la abrasión. junta termo soldada. comportamiento electrico. conexión a tierra con lámina de cobre. color según planimetría arquitectónica.	m2	136.68	$ 251,074.00	$ 34,316,794.00	136.68	$ 251,074.00	$ 34,316,794.00		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.15	Suministro e instalación de Peldaños de escalera en concreto prefabricado en sitio (1.35/1.40 x 0.35 x 0.04), y descanso en concreto esmaltado y pulido. contiene película endurecedora antideslizante color gris. refe: "rocktop" (foxment o equivalente). incluye cinta antideslizante	un	425.00	$ 103,690.00	$ 44,068,250.00	425.00	$ 103,690.00	$ 44,068,250.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
6.2	ZOCALOS Y GUARDAESCOBAS													
6.2.1	Suministro e instalación de Medicaña en mortero impermeabilizado 1:3	ml	10931.14	$ 15,014.00	$ 164,120,136.00	10931.14	$ 15,014.00	$ 164,120,136.00		$ -		$ -	0.00	$ -
6.2.2	Suministro e instalación de Zócalo en concreto de 10x9cm para muros livianos (inc vástagos en acero de 3/8" cada 20cm para anclaje)	ml	5465.57	$ 24,313.00	$ 132,884,403.00	5465.57	$ 24,313.00	$ 132,884,403.00		$ -		$ -	0.00	$ -
6.2.3	Suministro e instalación de Rinconera media caña en caucho para remate de vinilo contra ventanería de fachada (incluye elementos de fijación, y demás elementos para su correcta instalación)	ml	7998.17	$ 12,189.00	$ 97,489,694.00	7998.17	$ 12,189.00	$ 97,489,694.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7	MUROS INTERIORES Y ACABADOS													
7.1	PAÑETES	ml	0.00	$ -	$ -	0.00	$ -	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.1.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	m2	3004.74	$ 27,558.00	$ 82,804,625.00	3004.74	$ 27,558.00	$ 82,804,625.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ml	253.65	$ 17,169.00	$ 4,354,917.00	253.65	$ 17,169.00	$ 4,354,917.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.1.3	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	m2	3200.44	$ 22,935.00	$ 73,402,091.00	3200.44	$ 22,935.00	$ 73,402,091.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.1.4	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ml	73.43	$ 14,430.00	$ 1,059,595.00	73.43	$ 14,430.00	$ 1,059,595.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.2	ESTUCOS													
7.2.1	ESTUCO	m2	7878.78	$ 9,890.00	$ 77,921,134.00	7878.78	$ 9,890.00	$ 77,921,134.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.3	PINTURAS													
7.3.1	FILOS O DILATACIONES SAMURO	ml	1095.50	$ 9,393.00	$ 10,290,032.00	1095.50	$ 9,393.00	$ 10,290,032.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.3.2	Suministro e instalación de Pintura para muros asepsia ultra acril uretano o equivalente, color blanco	m2	2252.43	$ 16,411.00	$ 36,964,629.00	2252.43	$ 16,411.00	$ 36,964,629.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.3.3	Suministro e instalación de Pintura para muros acrílica alta asepsia o equivalente, color según planimetría arquitectónica.	m2	15951.74	$ 12,543.00	$ 200,082,675.00	15951.74	$ 12,543.00	$ 200,082,675.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.3.4	Suministro e instalación de Pintura para muros antibacterial lavable biocuidado o equivalente, color según planimetría arquitectónica.	m2	4274.02	$ 11,667.00	$ 49,864,991.00	4274.02	$ 11,667.00	$ 49,864,991.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.3.5	Suministro e instalación de Pintura para cielo rasos asepsia ultra acril uretano o equivalente, color blanco	m2	1517.98	$ 17,995.00	$ 27,316,050.00	1517.98	$ 17,995.00	$ 27,316,050.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.3.6	Suministro e instalacion de Pintura para cielo rasos acrílica alta asepsia o similar, color según planimetría arquitectónica.	m2	8728.35	$ 14,127.00	$ 123,305,400.00	8728.35	$ 14,127.00	$ 123,305,400.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.3.7	Suministro e instalación de Pintura para cielo rasos antibacterial lavable biocuidado o equivalente, color según planimetría arquitectónica.	m2	3587.90	$ 13,252.00	$ 47,546,851.00	3587.90	$ 13,252.00	$ 47,546,851.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.4	ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS													
7.4.1	Suministro e instalación de AM-01 enchape en piedra muñeca crema o equivalente, e=2 cm, con sellador hidrófugo para exteriores, anclado con pegalastet fachada o equivalente, en piezas de 1,20m de largo ancho variable, según planimetría arquitectónica.	m2	1085.85	$ 244,499.00	$ 265,489,239.00	1085.85	$ 244,499.00	$ 265,489,239.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.4.2	Suministro e instalación de AM-02 / AM-11 Suministro e instalación de láminas de alto impacto IPC	m2	1306.00	$ 221,325.00	$ 289,050,450.00	1306.00	$ 221,325.00	$ 289,050,450.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.4.3	Suministro e instalación de AM-03 Enchape cerámico 0.30x0.60m vancouver hielo o similar. Colocacion a nivel sin resaltes entre las piezas, arranque del enchape desde nivel del cieloraso.	m2	6253.07	$ 80,923.00	$ 506,017,184.00	6253.07	$ 80,923.00	$ 506,017,184.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.4.4	Suministro e instalación de AM-10 enchape en mármol smu dark o similar E=1,5cm en 40 x junta perdida, anclado con pegafast litex fachada, según diseño arquitectónico.	m2	174.08	$ 277,649.00	$ 48,333,138.00	174.08	$ 277,649.00	$ 48,333,138.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.4.5	Suministro e instalación de Protectores esquineros de pegar 1,9x1,9cm de 90° x1,2m	un	1760.00	$ 54,771.00	$ 96,396,960.00	1760.00	$ 54,771.00	$ 96,396,960.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.4.6	Suministro e instalación de Guarda camillas de 13 cm con sistema de clips (incluye terminal guardacamillas y ritoneras)	ml	732.40	$ 127,030.00	$ 93,036,772.00	732.40	$ 127,030.00	$ 93,036,772.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.4.7	Suministro e instalación de Enchape en vidrio espejo de 5mm fijado a muros de concreto mediante chapetas y pegamento	m2	543.71	$ 105,182.00	$ 57,188,505.00	543.71	$ 105,182.00	$ 57,188,505.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.5	CIELOS													
7.5.1	Suministro e instalacion de Cielo raso en lamina de yeso de 1/2" incluye aislante termoacustico fibrecasa de 2,5" o equivalente, perforaciones y aperturas para luminarias. No incluye pintura	m2	13852.23	$ 64,784.00	$ 897,402,868.00	13852.23	$ 64,784.00	$ 897,402,868.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.5.2	Suministro e instalación de Mediacaña plástica PVC 6 cm para cielo rasos (incluye elementos de fijación)	ml	10056.00	$ 21,109.00	$ 212,272,104.00	10056.00	$ 21,109.00	$ 212,272,104.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.5.3	Suministro e instalación de Dilatación plástica en Z para cielo rasos en remate contra muro	ml	8127.00	$ 7,526.00	$ 61,163,802.00	8127.00	$ 7,526.00	$ 61,163,802.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.5.4	Suministro e instalación de Sistema de refuerzo de cielo raso para fijación de cortinas divisorias con omega y ángulos de cuelga.	ml	732.00	$ 10,420.00	$ 7,835,840.00	732.00	$ 10,420.00	$ 7,835,840.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.5.5	Suministro e instalación de Sistema de refuerzo en cielo raso para fijación de ventanas y divisiones a vigas o losa de concreto conformado por tubo estructura rectangular de 90x50x2,0mm de 1.8m con acabado en pintura esmalte y fijado por medio de pernos de anlaje.	ml	6014.65	$ 89,411.00	$ 537,775,871.00	6014.65	$ 89,411.00	$ 537,775,871.00		$ -		$ -	0.00	$ -
7.5.6	Apertura de vanos en cielo raso para instalación de luminarias en sitios definidos en diseño eléctrico	un	3371.00	$ 15,953.00	$ 53,777,563.00	3371.00	$ 15,953.00	$ 53,777,563.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8	COMPLEMENTOS ARQUITECTONICOS													
8.1	ACCESORIOS													
8.1.1	Suministro e instalación de Mesón en Concreto pulido A=0,52 y faldón de 0,41m soportado en estructura metálica conformada por ángulo de 1-1/2" x 3/16 anclada a pared	ml	24.00	$ 326,005.00	$ 7,824,120.00	24.00	$ 326,005.00	$ 7,824,120.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.2	Suministro e instalación de Secador de manos automático en acero inoxidable Potenza	un	6.00	$ 1,032,480.00	$ 6,194,880.00	6.00	$ 1,032,480.00	$ 6,194,880.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.3	Suministro e instalación de Dispensador de jabón líquido de meson pico giratorio en acero inoxidable de 6" de largo.	un	24.00	$ 254,660.00	$ 6,111,840.00	24.00	$ 254,660.00	$ 6,111,840.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.4	Suministro e instalación de Dispensador de jabón vertical de pared en acero inoxidable.	un	216.00	$ 259,480.00	$ 56,047,680.00	216.00	$ 259,480.00	$ 56,047,680.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.5	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	m2	360.00	$ 937,948.00	$ 337,661,280.00	360.00	$ 937,948.00	$ 337,661,280.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
8.1.6	Suministro e instalación de Barra en acero inoxidable abatible en forma de "U" para baños PMR	un	174.00	$ 388,445.00	$ 67,589,430.00	174.00	$ 388,445.00	$ 67,589,430.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.7	Suministro e instalación de Barra recta 24" en acero inoxidable empotrada a muro	un	392.00	$ 196,845.00	$ 77,163,240.00	392.00	$ 196,845.00	$ 77,163,240.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.8	Suministro e instalación de Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable para rollo estándar.	un	150.00	$ 186,570.00	$ 27,985,500.00	150.00	$ 186,570.00	$ 27,985,500.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.9	Suministro e instalación de Barra de seguridad en L piso pared reforzada	un	187.00	$ 338,445.00	$ 63,289,215.00	187.00	$ 338,445.00	$ 63,289,215.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.10	Suministro e instalación de Espejo recubrimiento en plata de 5mm espesor, sistema flotado.	m2	464.40	$ 195,871.00	$ 90,962,492.00	464.40	$ 195,871.00	$ 90,962,492.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.11	Suministro e instalación de Divisiones para orinales en acero inoxidable de 90x50cm	un	14.00	$ 489,220.00	$ 6,849,080.00	14.00	$ 489,220.00	$ 6,849,080.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.12	Suministro e instalación de orinal antibacterial color blanco con grifería válvula push cuerpo expuesto, refe. "08862401"	un	18.00	$ 599,736.00	$ 10,795,248.00	18.00	$ 599,736.00	$ 10,795,248.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.13	Suministro e instalación de taza en porcelana sanitaria. 64.4 x 36.8 x 36.5 cm. color blanco. entrada posterior. refe. "baltaci" con grifería antivandálica	un	246.00	$ 1,351,226.00	$ 332,401,596.00	246.00	$ 1,351,226.00	$ 332,401,596.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.14	Suministro e instalación de lavamanos esférico en acero inoxidable. (32 cm).	un	29.00	$ 267,393.00	$ 7,754,397.00	29.00	$ 267,393.00	$ 7,754,397.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.15	Suministro e instalación de lavamanos de colgar en porcelana sanitaria color blanco. 595 x 560 x 150 mm aquajet o similar	un	209.00	$ 551,193.00	$ 115,199,337.00	209.00	$ 551,193.00	$ 115,199,337.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.16	Suministro e instalación de Silla abatible en acero inoxidable para ducha	un	101.00	$ 512,426.00	$ 51,755,026.00	101.00	$ 512,426.00	$ 51,755,026.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.17	Suministro e instalación de ducha teléfono antivandálica completa	un	117.00	$ 563,829.00	$ 65,967,993.00	117.00	$ 563,829.00	$ 65,967,993.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.18	Suministro e instalación de Grifería lavamanos tipo push	un	340.00	$ 293,360.00	$ 99,742,400.00	340.00	$ 293,360.00	$ 99,742,400.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.19	Suministro e instalación de lavaplatos acero inoxidable 0.50m x 0.35m, incluye grifería cuello cisne en acero inoxidable, sifón botella y canastilla en acero inoxidable	un	143.00	$ 504,975.00	$ 72,211,425.00	143.00	$ 504,975.00	$ 72,211,425.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.20	Suministro e instalación de Lavamanos quirúrgico de pedal	un	99.00	$ 996,221.00	$ 98,625,879.00	99.00	$ 996,221.00	$ 98,625,879.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.21	Suministro e instalación de Lavamanos quirúrgico de rodilla	un	15.00	$ 2,265,321.00	$ 33,979,815.00	15.00	$ 2,265,321.00	$ 33,979,815.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.22	Suministro e instalación de Poceta lava traperos en fibra de vidrio con pintura epóxica	un	73.00	$ 364,101.00	$ 26,579,373.00	73.00	$ 364,101.00	$ 26,579,373.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.23	Suministro e instalación de Banca en madera teca con estructura en tubería cuadrada de acero inoxidable 0.47 x 1 x 0.46 mts refe: "barcelona"	ml	39.00	$ 1,058,201.00	$ 41,269,839.00	39.00	$ 1,058,201.00	$ 41,269,839.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.24	Suministro e instalación de Casilleros metálicos de 45x45	un	134.00	$ 178,483.00	$ 23,916,722.00	134.00	$ 178,483.00	$ 23,916,722.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.25	Suministro e instalación de Cortinas divisorias entre camillas de H=2,80 con riel superior	ml	752.00	$ 289,000.00	$ 217,328,000.00	752.00	$ 289,000.00	$ 217,328,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.26	Suministro e instalación de Blackout (incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento)	m2	2220.00	$ 138,763.00	$ 308,053,860.00	2220.00	$ 138,763.00	$ 308,053,860.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.27	Suministro e instalación de Canoa de cuerpo cilíndrico en acero inoxidable y acabado satinado con base antideslizante de 12 litros	un	153.00	$ 175,950.00	$ 26,920,350.00	153.00	$ 175,950.00	$ 26,920,350.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.28	Suministro e instalación de Cortina ducha en tela antifluido hospitalaria (incluye cortinero, elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento)	m2	237.60	$ 130,840.00	$ 31,087,584.00	237.60	$ 130,840.00	$ 31,087,584.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.29	Suministro e instalación de recipiente para residuos en acero inoxidable de 12 lts anclado a muro con tornillo, arandela y chazo. 45 x 31 x 13 cms. refe: "70663000"	un	99.00	$ 305,187.00	$ 30,213,513.00	99.00	$ 305,187.00	$ 30,213,513.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.30	Suministro e instalación de Cambiador horizontal para bebés	un	6.00	$ 1,991,941.00	$ 11,951,646.00	6.00	$ 1,991,941.00	$ 11,951,646.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.31	Suministro e instalación de Lavamanos de pedal redondo en Alfrox soporte circular para piso (UCIS)	un	16.00	$ 1,225,021.00	$ 19,600,336.00	16.00	$ 1,225,021.00	$ 19,600,336.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.1.32	Suministro, instalación y certificación de punto de anclaje fijo	un	72.00	$ 206,603.00	$ 14,875,416.00	72.00	$ 206,603.00	$ 14,875,416.00						
8.2	BLINDAJE PARA EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA									$ -		$ -	0.00	$ -
8.2.1	Medición ambiental previa de EMI-VIB	un	1.00	$ 16,952,438.40	$ 16,952,438.00	1.00	$ 16,952,438.40	$ 16,952,438.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.2.2	Suministro e instalación de Blindaje de RF tamaño estándar modular de aluminio (hasta 35 M2)	un	1.00	$ 183,137,563.00	$ 183,137,563.00	1.00	$ 183,137,563.00	$ 183,137,563.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.2.3	Suministro e instalación de Blindaje magnético pasivo en techo y paredes	un	1.00	$ 303,859,378.00	$ 303,859,378.00	1.00	$ 303,859,378.00	$ 303,859,378.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.2.4	Suministro e instalación de Tubo Quench (tramo interno y externo)	un	1.00	$ 101,971,406.00	$ 101,971,406.00	1.00	$ 101,971,406.00	$ 101,971,406.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.2.5	Suministro e instalación de Kit de terminación "llave en muro" con iluminación led	un	1.00	$ 82,193,577.00	$ 82,193,577.00	1.00	$ 82,193,577.00	$ 82,193,577.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.2.6	Suministro e instalación de Blindaje acústico (puertas, ventanas y ductos para el ambiente de resonancia magnética.	un	1.00	$ 31,850,011.00	$ 31,850,011.00	1.00	$ 31,850,011.00	$ 31,850,011.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.2.7	Suministro e instalacion de Cielo backlight para el ambiente de resonancia magnética.	un	1.00	$ 12,842,747.00	$ 12,842,747.00	1.00	$ 12,842,747.00	$ 12,842,747.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.2.8	Suministro e instalación de Ventana backlight para el ambiente de resonancia magnética	un	1.00	$ 14,383,876.00	$ 14,383,876.00	1.00	$ 14,383,876.00	$ 14,383,876.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.2.9	Suministro e instalacion de Bañador LED perimetral de color para el ambiente de resonancia magnetica	un	1.00	$ 6,164,519.00	$ 6,164,519.00	1.00	$ 6,164,519.00	$ 6,164,519.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.2.10	Suministro e instalación de Mueble para bobinas y accesorios para el ambiente de resonancia magnetica	un	1.00	$ 17,979,845.00	$ 17,979,845.00	1.00	$ 17,979,845.00	$ 17,979,845.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.3	ILUMINACION ARQUITECTÓNICA									$ -		$ -	0.00	$ -
8.3.1	Suministro e instalación de Luminaria exterior tipo bolardo	un	51.00	$ 1,222,321.00	$ 62,338,371.00	51.00	$ 1,222,321.00	$ 62,338,371.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.3.2	Suministro e instalación de Luminaria exterior plafonera en aluminio Led spring clear o similar (sin Poste metálico de 4.0m de longitud)	un	26.00	$ 1,986,113.00	$ 39,722,260.00	26.00	$ 1,986,113.00	$ 39,722,260.00		$ -		$ -	0.00	$ -
8.3.3	Suministro e instalación de Luminaria en acero inoxidable empotrada en pared ref led dazo de 4W o similar, incluye acometida hasta 15m de longitud.	un	176.00	$ 616,921.00	$ 108,578,096.00	176.00	$ 616,921.00	$ 108,578,096.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.1	VENTANAS													
9.1.1	Suministro e instalación de Sistema de fachada en piezas prefabricadas de concreto color GENAER 14B, medidas 35x5x400cm con soportes en varilla de acero para fijación a vigas aéreas. (según diseño arquitectónico)	un	4860.00	$ 510,379.00	$ 2,480,441,940.00	4860.00	$ 510,379.00	$ 2,480,441,940.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.1.2	Suministro e instalacion de Malla angeo mosquitero en PVC en cara interna de persiana de aluminio de fachada.	m2	2205.49	$ 50,880.00	$ 112,215,331.00	2205.49	$ 50,880.00	$ 112,215,331.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSORCIO

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
9.1.3	Suministro e instalación de V-001 Sistema de fachada en ventanería fija, dintel en persiana de aluminio ALN 315 y ventana proyectante intermedia en sistema 3831	m2	6013.27	$ 719,290.00	$ 4,325,284,978.00	6013.27	$ 719,290.00	$ 4,325,284,978.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.1.4	Suministro e instalación de V-002 Ventana fija en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4 conformado por perfiles horizontales, en vertical junta viva	m2	600.04	$ 476,000.00	$ 285,619,040.00	600.04	$ 476,000.00	$ 285,619,040.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.1.5	Suministro e instalación de V-003 Persiana de aluminio conformada por perfiles de aluminio de 19mm X 38mm ALN 315, instalación en sentido vertical acabado color negro	m2	935.32	$ 175,000.00	$ 163,681,000.00	935.32	$ 175,000.00	$ 163,681,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.1.6	Suministro e instalación de V-004 Divisiones en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4	m2	1390.90	$ 554,000.00	$ 770,558,600.00	1390.90	$ 554,000.00	$ 770,558,600.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.1.7	Suministro e instalación de V-005 Divisiones en estructura de aluminio y vidrio laminado opalizado 4+4	m2	52.33	$ 580,589.00	$ 30,382,222.00	52.33	$ 580,589.00	$ 30,382,222.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.1.8	Suministro e instalación de V-006 Ventana corrediza en estructura de aluminio y vidrio laminado 3+3 sobre mobiliario y puestos de trabajo	m2	154.50	$ 325,000.00	$ 50,212,500.00	154.50	$ 325,000.00	$ 50,212,500.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.1.9	Suministro e instalación de V-007 Ventana fija de aluminio y vidrio laminado 4+4, sobre mobiliario y puestos de trabajo	m2	57.22	$ 295,000.00	$ 16,879,900.00	57.22	$ 295,000.00	$ 16,879,900.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.1.10	Suministro e instalación de V-008 División fija de aluminio y vidrio laminado 4+4 H=2,10m incluye franja opalizada tipo sandblasting hasta H=1,10m	m2	505.68	$ 602,000.00	$ 304,419,360.00	505.68	$ 602,000.00	$ 304,419,360.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.1.11	Suministro e instalación de V-009 División fija de aluminio y vidrio laminado 4+4 H=2,95m incluye franja opalizada tipo sandblasting hasta H=1,10m	m2	110.04	$ 602,000.00	$ 66,244,080.00	110.04	$ 602,000.00	$ 66,244,080.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.1.12	Suministro e instalación de V-010 Ventana fija en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4 H=80cm	ml	52.00	$ 295,000.00	$ 15,340,000.00	52.00	$ 295,000.00	$ 15,340,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.1.13	Suministro e instalación de V-011 Ventana fija en persiana de aire continuo ALN 315, instalación en sentido horizontal, acabado natural.	m2	386.30	$ 290,000.00	$ 112,027,000.00	386.30	$ 290,000.00	$ 112,027,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2	PUERTAS													
9.2.1	Suministro e instalación de P-001 Puerta sencilla entamborada pivotante, acabado una cara en lamina Domus DR 16 (externa) una cara en melamínico gris Ref. Muros. (interna)	m2	442.16	$ 954,676.00	$ 422,119,540.00	442.16	$ 954,676.00	$ 422,119,540.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.2	Suministro e instalación de P-002 Puerta sencilla entamborada pivotante, acabado una cara en melamínico gris Ref. Muros (externa) una cara en melamínico gris Ref. Muros.	m2	954.14	$ 805,926.00	$ 768,966,234.00	954.14	$ 805,926.00	$ 768,966,234.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.3	Suministro e instalacion de P-003 Puerta sencilla entamborada pivotante, acabado una cara en melamínico blanco Ref. Pintura Aséptica (externa) una cara en melamínico blanco Ref. Pintura Aséptica	m2	100.92	$ 805,926.00	$ 81,334,032.00	100.92	$ 805,926.00	$ 81,334,032.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.4	Suministro e instalación de P-005 Puerta sencilla entamborada corrediza, acabado una cara en melamínico gris Ref. Muros (externa) una cara en melamínico gris Ref. Muros.	m2	337.89	$ 754,548.00	$ 254,954,224.00	337.89	$ 754,548.00	$ 254,954,224.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.5	Suministro e instalación de P-006 Puerta sencilla pivotante en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4	m2	113.82	$ 725,000.00	$ 82,519,500.00	113.82	$ 725,000.00	$ 82,519,500.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.6	Suministro e instalación de P-007 Puerta doble pivotante en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4	m2	69.02	$ 725,000.00	$ 50,039,500.00	69.02	$ 725,000.00	$ 50,039,500.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.7	Suministro e instalación de P-008 Puerta corrediza de cuatro naves en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4, dos naves fijas y dos naves corredizas	m2	333.21	$ 685,000.00	$ 228,248,850.00	333.21	$ 685,000.00	$ 228,248,850.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.8	Suministro e instalación de P-009 Puerta Abatible cortafuego, acabado metálico color gris	m2	52.52	$ 1,142,608.00	$ 60,009,772.00	52.52	$ 1,142,608.00	$ 60,009,772.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.9	Suministro e instalación de P-010 Puerta sencilla abatible metálica con visor a 1,40m, acabado metálico color blanco	m2	28.71	$ 550,860.00	$ 15,815,191.00	28.71	$ 550,860.00	$ 15,815,191.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.10	Suministro e instalación de P-011 Puerta doble abatible metálica con visor a 1,40m. Acabado color blanco	m2	44.66	$ 565,860.00	$ 25,271,308.00	44.66	$ 565,860.00	$ 25,271,308.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.11	Suministro e instalacion de P-013 Puerta sencilla en estructura y persiana de aluminio	m2	46.98	$ 820,860.00	$ 38,564,003.00	46.98	$ 820,860.00	$ 38,564,003.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.12	Suministro e instalación de P-014 Suministro e instalación de puerta corrediza de medidas 6.20 metros de ancho x 2.20 metros de alto. Construida en tubular 10x4 o 8x4 calibre 18 cocio marco, entablerada según modelo a escoger, con tubulares horizontales o verticales o bandejas en calibre 18m. Incluye riel en el piso donde se va a desplazar la puerta, ruedas inferiores y guias superiores, pintada al duco con anticorrosivo y pintura final a elección. Incluye motor con sistema de cremallera para apertura automática.	un	2.00	$ 15,777,100.00	$ 31,554,200.00	2.00	$ 15,777,100.00	$ 31,554,200.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.13	Suministro e instalación de P-015 Puerta sencilla entamborada corrediza, acabado una cara en lamina Domus DR 16 (externa) una cara en melamínico gris Ref. Muros.	m2	15.33	$ 903,298.00	$ 13,847,558.00	15.33	$ 903,298.00	$ 13,847,558.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.14	Suministro e instalación de P-016 Puerta triple corrediza en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4	m2	22.19	$ 685,000.00	$ 15,200,150.00	22.19	$ 685,000.00	$ 15,200,150.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.15	Suministro e instalación de P-017 Puerta doble entamborada pivotante, acabado una cara en lamina Domus DR 16 (externa) una cara en melamínico gris Ref. Muros. (interna)	m2	64.89	$ 954,676.00	$ 61,948,926.00	64.89	$ 954,676.00	$ 61,948,926.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.16	Suministro e instalación de P-018 Puerta doble entamborada pivotante, acabado una cara en melamínico gris Ref. Muros (externa) una cara en melamínico gris Ref. Muros.	m2	234.67	$ 805,926.00	$ 189,126,654.00	234.67	$ 805,926.00	$ 189,126,654.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.17	Suministro e instalación de P-019 Puerta doble entamborada pivotante, acabado una cara en melamínico blanco Ref. Pintura Aséptica (externa) una cara en melamínico blanco Ref. Pintura Aséptica.	m2	83.81	$ 805,926.00	$ 67,544,658.00	83.81	$ 805,926.00	$ 67,544,658.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.18	Suministro e instalacion de P-020 Puerta doble abatible metalica con visor a 1,40m, Acabado color gris	m2	30.06	$ 565,860.00	$ 17,009,752.00	30.06	$ 565,860.00	$ 17,009,752.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.19	Suministro e instalación de P-022 Puerta doble pivotante en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4	m2	6.00	$ 725,000.00	$ 4,350,000.00	6.00	$ 725,000.00	$ 4,350,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.20	Suministro e instalación de P-023 Puerta Abatible cortafuego, acabado metalico color negro	m2	10.35	$ 1,142,608.00	$ 11,825,993.00	10.35	$ 1,142,608.00	$ 11,825,993.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.2.21	Suministro e instalación de P-024 Puerta en lamina metálica acabado metalico color gris	m2	26.25	$ 420,000.00	$ 11,025,000.00	26.25	$ 420,000.00	$ 11,025,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.3.	OTROS													
9.3.1	Suministro e instalación de Escalera metálica exterior con pasos en concreto. Ancho 1,50m	m2	25.20	$ 2,974,509.00	$ 74,957,627.00	25.20	$ 2,974,509.00	$ 74,957,627.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.3.2	Suministro e instalacion de Pasarela perimetral en malla expandida EXR75 o equivalente con marco en ángulo de acero de 1-1/2"	m2	461.70	$ 735,853.00	$ 339,743,330.00	461.70	$ 735,853.00	$ 339,743,330.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
9.3.3	Suministro e instalación de Escaleras interiores en estructura metálica y pasos en concreto prefabricados en sitio. Ancho 1.70m	m2	48.00	$ 1,579,176.00	$ 75,800,448.00	48.00	$ 1,579,176.00	$ 75,800,448.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.3.4	Suministro e instalación de Cerramiento en tubo estructural cuadrado de 25x25x2,0mm inclinado soldado a perfil estructural rectangular de 250x100x5,0mm. Incluye banca en madera TECA soportada en doble perfil PHR 355x110x3,0mm y cuerdon pino de 2"x8"cm a piso. Altura total del cerramiento H=1.85M	ml	435.40	$ 1,125,821.00	$ 490,182,463.00	435.40	$ 1,125,821.00	$ 490,182,463.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.3.5	Suministro e instalacion de Puente - Pasarela técnica exterior A=1.5m	ml	25.00	$ 1,297,870.00	$ 32,446,750.00	25.00	$ 1,297,870.00	$ 32,446,750.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.3.6	Suministro e instalación de Baranda para exteriores, conformada por tubo redondo de 2" en horizontal con embolo interno soldado a platinas de 1.2" de 4cm de ancho unidas lateralmente a placa con	ml	266.00	$ 200,005.00	$ 53,201,330.00	266.00	$ 200,005.00	$ 53,201,330.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.3.7	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	ml	364.00	$ 137,298.00	$ 49,976,472.00	364.00	$ 137,298.00	$ 49,976,472.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.3.8	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ml	3986.00	$ 31,606.00	$ 125,981,516.00	3986.00	$ 31,606.00	$ 125,981,516.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.3.9	Suministro e instalación de AP-17 PISO CONFORMADO POR REJILLA ESTRUCTURAL TROQUELADA, PRENSADA Y SOLDADA CON DENTADO ANTIDESLIZANTE	m2	1108.64	$ 583,431.00	$ 646,814,944.00	1108.64	$ 583,431.00	$ 646,814,944.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.3.10	Suministro e instalación de Pasamanos escaleras interiores en tubo redondo de 2" anclado a pared	ml	286.00	$ 174,431.00	$ 49,887,266.00	286.00	$ 174,431.00	$ 49,887,266.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.3.11	Suministro e instalación de Cerramiento - Pasamanos en vidrio templado 10mm con estructura en acero inoxidable para puentes ascensores	m2	222.81	$ 950,000.00	$ 211,669,500.00	222.81	$ 950,000.00	$ 211,669,500.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.3.12	Suministro e instalación de Cerramiento - Banca en madera teca sobre durmientes en tubo rnobile cuadrado de 2" x 1,5mm soportes en tubo estructural cuadrado de 50x50x2.0mm, base en doble perfil PHR 355x110x3,0mm y cuarton pino de 2"x8"cm a piso. Según detalle arquitectónico	ml	86.80	$ 869,361.00	$ 75,460,535.00	86.80	$ 869,361.00	$ 75,460,535.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.3.13	Suministro e instalacion de AP-15 Junta transitable en lamina de alfajor E=6mm A=30cm con marco en angulo de 2"	ml	58.50	$ 149,150.00	$ 8,725,275.00	58.50	$ 149,150.00	$ 8,725,275.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.3.14	Suministro e instalación de Flanche en lamina galvanizada con angulos de 1" fijada a vigas de plataforma, bajo placas prefabricadas	ml	247.10	$ 86,841.00	$ 21,458,411.00	247.10	$ 86,841.00	$ 21,458,411.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.3.15	Suministro e instalación de Pasamanos escaleras interiores en tubo redondo de 2" anclado a piso	ml	178.80	$ 196,486.00	$ 35,131,697.00	178.80	$ 196,486.00	$ 35,131,697.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.4	MUEBLES FIJOS													
9.4.1	Suministro e instalacion de muebles en estructura metálica y madera melaminica con meson superior en piedra caliza royal gris y meson inferior en melamina blanco gris, segun diseño arquitectonico (MH - 01)	ml	139.88	$ 2,883,167.00	$ 403,297,490.00	139.88	$ 2,883,167.00	$ 403,297,490.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.4.2	Suministro e instalacion de muebles en estructura metálica y madera melaminica con meson superior en piedra caliza royal gris y meson inferior en melamina blanco gris, segun diseño arquitectonico (MH - 02)	ml	153.28	$ 3,964,391.00	$ 607,661,852.00	153.28	$ 3,964,391.00	$ 607,661,852.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.4.3	Suministro e instalacion de mueble MH-03 compuesto por mobiliio inferior en madera melaminica RH con puertas y entrepaños en melamina, cubierta en acero inoxidable, con puerta y mueble superior en madera melaminica RH con puertas y entrepaños en melamina (MH-03)	ml	420.88	$ 4,835,038.00	$ 2,034,970,793.00	420.88	$ 4,835,038.00	$ 2,034,970,793.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.5	BLINDAJE													
9.5.1	Suministro e instalación de Blindaje de muros en lamina de plomo de 2 mm. Con terminados en drywall y pintura.	m2	330.11	$ 1,430,000.00	$ 472,057,300.00	330.11	$ 1,430,000.00	$ 472,057,300.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.5.2	Suministro e instalación de Puerta plomada de 2.16 m x 2.40 m, blindada en lamina de plomo de 2 mm, elaborada con estructura interna en pino, entamborada en triplex con terminados en melaminico	un	2.00	$ 11,125,382.00	$ 22,250,764.00	2.00	$ 11,125,382.00	$ 22,250,764.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.5.3	Suministro e instalación de Puerta plomada de 0.90 m x 2.40 m, blindada en lamina de plomo de 2 mm, elaborada con estructura interna en pino, entamborada en triplex con terminados en melaminico,	un	2.00	$ 4,944,614.00	$ 9,889,228.00	2.00	$ 4,944,614.00	$ 9,889,228.00		$ -		$ -	0.00	$ -
9.5.4	Suministro e instalacion de Ventana plomada de 125 cm x 95 cm elaborada en lamina cold rolled calibre 18 y contra marco en lamina de plomo.	un	2.00	$ 21,720,000.00	$ 43,440,000.00	2.00	$ 21,720,000.00	$ 43,440,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
10	CUBIERTAS													
10.1	Suministro e instalación de Marquesina en vidrio laminado templado 4+4 incoloro en módulos de 1.8x1.8m, soportado por estructura en acero, dimensiones segun diseño arquitectonico y estructural	m2	686.44	$ 1,588,830.00	$ 1,090,636,465.00	686.44	$ 1,588,830.00	$ 1,090,636,465.00		$ -		$ -	0.00	$ -
10.2	Suministro e instalacion de AP-12 Metaleo pendientado alineado con sistema de soporte e impermeabilizado con manta asfaltico Imax -20cm	m2	4674.26	$ 115,726.00	$ 540,933,413.00	4674.26	$ 115,726.00	$ 540,933,413.00		$ -		$ -	0.00	$ -
10.3	Suministro e instalacion de Cuneta de soporte perdida para alojamiento	m3	580.00	$ 191,012.00	$ 110,786,960.00	580.00	$ 191,012.00	$ 110,786,960.00		$ -		$ -	0.00	$ -
10.4	Suministro e instalacion de Impermeabilizacion tipo cubierta verde, conformado por geotextil, lamina drenante y perfil de remate	m2	1160.00	$ 80,480.00	$ 93,356,800.00	1160.00	$ 80,480.00	$ 93,356,800.00		$ -		$ -	0.00	$ -
10.5	Suministro e instalacion de sistema tubular de iluminación natural conformado por domo kit 530DK y cuatro kit M7428 solatube o equivalente incluye ductos de extensión, barrera térmica, prisma, collar, cornisa interiores y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	un	1.00	$ 92,830,752.00	$ 92,830,752.00	1.00	$ 92,830,752.00	$ 92,830,752.00		$ -		$ -	0.00	$ -
10.6	Suministro e instalación de Toldos en lona con estructura tubular, fijados a vigas de concreto	m2	243.15	$ 644,084.00	$ 156,609,025.00	243.15	$ 644,084.00	$ 156,609,025.00		$ -		$ -	0.00	$ -
11	EXCAVACIONES Y RELLENOS													
11.1	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	m2	10240.00	$ 4,540.00	$ 46,489,600.00	10240.00	$ 4,540.00	$ 46,489,600.00		$ -		$ -	0.00	$ -
11.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0-2.0 M INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	2432.80	$ 61,761.00	$ 144,076,961.00	2432.80	$ 61,761.00	$ 144,076,961.00		$ -		$ -	0.00	$ -
11.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	m3	2301.00	$ 148,265.00	$ 341,157,765.00	2301.00	$ 148,265.00	$ 341,157,765.00		$ -		$ -	0.00	$ -
11.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	m3	1008.00	$ 169,069.00	$ 170,421,552.00	1008.00	$ 169,069.00	$ 170,421,552.00		$ -		$ -	0.00	$ -
11.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO)	m3	361.50	$ 985,261.00	$ 356,171,852.00	361.50	$ 985,261.00	$ 356,171,852.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y GAS													
12.1	ACOMETIDA													

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSORCIO

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
12.1.1	Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO 3" Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.	ML	64.00	$ 172,056.00	$ 11,011,584.00	64.00	$ 172,056.00	$ 11,011,584.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.1.2	ACCESORIO POLIPROPILENO 3"	UN	48.00	$ 55,651.00	$ 2,671,248.00	48.00	$ 55,651.00	$ 2,671,248.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.1.3	Suministro e instalacion de MANOMETRO 200 PSI Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.	UN	1.00	$ 78,941.00	$ 78,941.00	1.00	$ 78,941.00	$ 78,941.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.1.4	Suministro e instalación de VALVULA P.D. ROSCAR X 125 PSI DE 3" Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.	UN	3.00	$ 415,230.00	$ 1,245,690.00	3.00	$ 415,230.00	$ 1,245,690.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.1.5	Suministro e instalación de FLOTADOR MECÁNICO 3" Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.	UN	1.00	$ 278,560.00	$ 278,560.00	1.00	$ 278,560.00	$ 278,560.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.1.6	Suministro e instalación de CHEQUE CORTINA 3" Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento, Incluye transporte hasta el sitio de la obra.	UN	1.00	$ 498,560.00	$ 498,560.00	1.00	$ 498,560.00	$ 498,560.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.1.7	Suministro e instalación de INSTALACION ACOMETIDA 3" Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.	UN	1.00	$ 375,000.00	$ 375,000.00	1.00	$ 375,000.00	$ 375,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.1.8	Suministro e instalación de MEDIDOR TOTALIZADOR 3" Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.	UN	1.00	$ 2,456,230.00	$ 2,456,230.00	1.00	$ 2,456,230.00	$ 2,456,230.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.1.9	Suministro e instalación de CAJA EN MAMPOSTERIA MEDIDOR 3" Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.	UN	1.00	$ 1,250,000.00	$ 1,250,000.00	1.00	$ 1,250,000.00	$ 1,250,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE													
12.2.1	Suministro e instalación de TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	18.00	$ 265,320.00	$ 4,775,760.00	18.00	$ 265,320.00	$ 4,775,760.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2.2	Suministro e instalación de TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 1-1/2" (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	14.00	$ 62,154.00	$ 870,156.00	14.00	$ 62,154.00	$ 870,156.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2.3	ACCESORIO H.G. 6"	UN	14.00	$ 112,360.00	$ 1,573,040.00	14.00	$ 112,360.00	$ 1,573,040.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2.4	ACCESORIO H.G. 1 1/2"	UN	16.00	$ 11,282.00	$ 180,512.00	16.00	$ 11,282.00	$ 180,512.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2.5	Suministro e instalación de FLOTADOR MECÁNICO 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	2.00	$ 715,250.00	$ 1,430,500.00	2.00	$ 715,250.00	$ 1,430,500.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2.6	Suministro e instalación de CHEQUE CORTINA 1-1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	2.00	$ 247,150.00	$ 494,300.00	2.00	$ 247,150.00	$ 494,300.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2.7	Suministro e instalación de CHEQUE CORTINA 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	3.00	$ 985,620.00	$ 2,956,860.00	3.00	$ 985,620.00	$ 2,956,860.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2.8	Suministro e instalación de BRIDA ACERO ROSCAR ANSI 150 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	6.00	$ 125,320.00	$ 751,920.00	6.00	$ 125,320.00	$ 751,920.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2.9	Suministro e instalación de JUNTA DE EXPANSION BORRACHA 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	3.00	$ 715,240.00	$ 2,145,720.00	3.00	$ 715,240.00	$ 2,145,720.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2.10	Suministro e instalación de VÁLVULA DE PIE BRONCE 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	2.00	$ 498,560.00	$ 997,120.00	2.00	$ 498,560.00	$ 997,120.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2.11	Suministro e instalación de UNIÓN UNIVERSAL HG 4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	3.00	$ 110,230.00	$ 330,690.00	3.00	$ 110,230.00	$ 330,690.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2.12	Suministro e instalación de VALVULA P.D. ROSCAR X 125 PSI DE 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	5.00	$ 615,230.00	$ 3,076,150.00	5.00	$ 615,230.00	$ 3,076,150.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2.13	Suministro e instalación de VALVULA P.D. ROSCAR X 125 PSI DE 1-1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	3.00	$ 254,120.00	$ 762,360.00	3.00	$ 254,120.00	$ 762,360.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2.14	Suministro e instalación de VALVULA P.D. ROSCAR X 125 PSI DE 1" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	$ 178,560.00	$ 178,560.00	1.00	$ 178,560.00	$ 178,560.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2.15	Suministro e instalación de COPA EXCÉNTRICA 6"X 2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	2.00	$ 289,650.00	$ 579,300.00	2.00	$ 289,650.00	$ 579,300.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2.16	PINTURA ESMALTE 6"	ML	18.00	$ 89,560.00	$ 1,612,080.00	18.00	$ 89,560.00	$ 1,612,080.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2.17	PINTURA ESMALTE 1 1/2"	ML	14.00	$ 4,367.00	$ 61,138.00	14.00	$ 4,367.00	$ 61,138.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2.18	Suministro e instalación de NIPLES PASAMURO 1" A 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	6.00	$ 623,010.00	$ 3,738,060.00	6.00	$ 623,010.00	$ 3,738,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2.19	Suministro e instalación de SOPORTE AL PISO 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	2.00	$ 165,230.00	$ 330,460.00	2.00	$ 165,230.00	$ 330,460.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
12.2.20	Suministro e instalacion de SOPORTE AL PISO 1 1/2" (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	2.00	$ 42,186.00	$ 84,372.00	2.00	$ 42,186.00	$ 84,372.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.2.21	Suministro e instalacion de SOPORTES (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	6.00	$ 9,649.00	$ 57,894.00	6.00	$ 9,649.00	$ 57,894.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.3	RED AGUA POTABLE Y AGUA RECICLADA													
12.3.1	Suministro e instalación de TUBERIA PEAD DE 4" (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operacion y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	136.00	$ 87,713.00	$ 11,928,968.00	136.00	$ 87,713.00	$ 11,928,968.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.3.2	ACCESORIO PEAD DE 4"	UN	17.00	$ 202,157.00	$ 3,436,669.00	17.00	$ 202,157.00	$ 3,436,669.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.3.3	Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO 3" (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	725.00	$ 172,056.00	$ 124,740,600.00	725.00	$ 172,056.00	$ 124,740,600.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.3.4	ACCESORIO POLIPROPILENO 3"	UN	544.00	$ 55,651.00	$ 30,274,144.00	544.00	$ 55,651.00	$ 30,274,144.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.3.5	Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO RDE-21 1-1 4" (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operacion y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	21.00	$ 24,890.00	$ 522,690.00	21.00	$ 24,890.00	$ 522,690.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.3.6	ACCESORIO POLIPROPILENO 1-1/4"	UN	16.00	$ 17,243.00	$ 275,888.00	16.00	$ 17,243.00	$ 275,888.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.3.7	Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO DE 1" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento, Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	2984.00	$ 18,960.00	$ 56,576,640.00	2984.00	$ 18,960.00	$ 56,576,640.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.3.8	ACCESORIO POLIPROPILENO 1"	UN	2387.00	$ 8,996.00	$ 21,473,452.00	2387.00	$ 8,996.00	$ 21,473,452.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.3.9	Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO DE 3/4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	539.00	$ 14,560.00	$ 7,847,840.00	539.00	$ 14,560.00	$ 7,847,840.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.3.10	ACCESORIO POLIPROPILENO 3/4"	UN	593.00	$ 6,890.00	$ 4,085,770.00	593.00	$ 6,890.00	$ 4,085,770.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.3.11	Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO 1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	4087.00	$ 9,856.00	$ 40,281,472.00	4087.00	$ 9,856.00	$ 40,281,472.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.3.12	ACCESORIO POLIPROPILENO 1/2"	UN	4905.00	$ 4,812.00	$ 23,602,860.00	4905.00	$ 4,812.00	$ 23,602,860.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.4	RED AGUA CALIENTE													
12.4.1	Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO 4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	30.00	$ 248,844.00	$ 7,465,320.00	30.00	$ 248,844.00	$ 7,465,320.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.4.2	ACCESORIO POLIPROPILENO 4"	UN	40.00	$ 168,935.00	$ 6,757,400.00	40.00	$ 168,935.00	$ 6,757,400.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.4.3	Suministro e instalacion de TUBERIA POLIPROPILENO 3" (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operacion y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	725.00	$ 172,056.00	$ 124,740,600.00	725.00	$ 172,056.00	$ 124,740,600.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.4.4	ACCESORIO POLIPROPILENO 3"	UN	580.00	$ 55,651.00	$ 32,277,580.00	580.00	$ 55,651.00	$ 32,277,580.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.4.5	Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO DE 3/4" (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	415.00	$ 14,560.00	$ 6,042,400.00	415.00	$ 14,560.00	$ 6,042,400.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.4.6	ACCESORIO POLIPROPILENO 3/4"	UN	456.00	$ 6,890.00	$ 3,141,840.00	456.00	$ 6,890.00	$ 3,141,840.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.4.7	Suministro e instalacion de TUBERIA POLIPROPILENO 1/2" (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	1193.00	$ 9,856.00	$ 11,758,208.00	1193.00	$ 9,856.00	$ 11,758,208.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.4.8	ACCESORIO POLIPROPILENO 1/2"	UN	1432.00	$ 4,812.00	$ 6,890,784.00	1432.00	$ 4,812.00	$ 6,890,784.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.5	VALVULAS													
12.5.1	Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	770.00	$ 38,997.00	$ 30,027,690.00	770.00	$ 38,997.00	$ 30,027,690.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.5.2	Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 3/4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	22.00	$ 51,240.00	$ 1,127,280.00	22.00	$ 51,240.00	$ 1,127,280.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.5.3	Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 1" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	312.00	$ 178,560.00	$ 55,710,720.00	312.00	$ 178,560.00	$ 55,710,720.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.5.4	Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 1-1 4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operacion y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	5.00	$ 226,620.00	$ 1,133,100.00	5.00	$ 226,620.00	$ 1,133,100.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.5.5	Suministro e instalacion de VALVULA P.D DE 1-1 2" (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operacion y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	15.00	$ 254,120.00	$ 3,811,800.00	15.00	$ 254,120.00	$ 3,811,800.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.5.6	Suministro e instalacion de VALVULA P.D DE 2" (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operacion y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	7.00	$ 306,283.00	$ 2,143,981.00	7.00	$ 306,283.00	$ 2,143,981.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.6	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA													
12.6.1	Suministro e instalacion de PUNTO A.F. DUCHA (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	112.00	$ 48,665.00	$ 5,450,480.00	112.00	$ 48,665.00	$ 5,450,480.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.6.2	Suministro e instalación de PUNTO A.F. LAVAMANOS (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	425.00	$ 48,665.00	$ 20,682,625.00	425.00	$ 48,665.00	$ 20,682,625.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
12.6.3	Suministro e instalación de PUNTO A.F. LAVAPLATOS (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	5.00	$ 48,665.00	$ 243,325.00	5.00	$ 48,665.00	$ 243,325.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.6.4	Suministro e instalación de PUNTO A.F. LAVADORA (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	3.00	$ 48,665.00	$ 145,995.00	3.00	$ 48,665.00	$ 145,995.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.6.5	Suministro e instalación de PUNTO A.F. SANITARIO (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	243.00	$ 48,665.00	$ 11,825,595.00	243.00	$ 48,665.00	$ 11,825,595.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.6.6	Suministro e instalación de PUNTO A.F. ORINAL (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	14.00	$ 48,665.00	$ 681,310.00	14.00	$ 48,665.00	$ 681,310.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.6.7	Suministro e instalación de PUNTO A.F. POCETA DE ASEO (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	64.00	$ 48,665.00	$ 3,114,560.00	64.00	$ 48,665.00	$ 3,114,560.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.6.8	Suministro e instalación de PUNTO A.F. LAVAPIES (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	3.00	$ 48,665.00	$ 145,995.00	3.00	$ 48,665.00	$ 145,995.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.6.9	Suministro e instalación de PUNTO A.F. LAVAOJOS (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	5.00	$ 48,665.00	$ 243,325.00	5.00	$ 48,665.00	$ 243,325.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.6.10	Suministro e instalación de PUNTO A.F. CALDERA (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	5.00	$ 175,000.00	$ 875,000.00	5.00	$ 175,000.00	$ 875,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.7	RED AGUA CALIENTE													
12.7.1	Suministro e instalación de PUNTO A.C. DUCHA (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	112.00	$ 52,650.00	$ 5,896,800.00	112.00	$ 52,650.00	$ 5,896,800.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.7.2	Suministro e instalación de PUNTO A.C. CALDERA (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	$ 190,000.00	$ 190,000.00	1.00	$ 190,000.00	$ 190,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.8	SOPORTES													
12.8.1	ABRAZADERA DE 1/2" A 1"	UN	2865.00	$ 7,520.00	$ 21,544,800.00	2865.00	$ 7,520.00	$ 21,544,800.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.8.2	ABRAZADERA DE 3" A 6"	UN	300.00	$ 10,250.00	$ 3,075,000.00	300.00	$ 10,250.00	$ 3,075,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.9	MONTAJE DE APARATOS													
12.9.1	DUCHA	UN	112.00	$ 58,576.00	$ 6,560,512.00	112.00	$ 58,576.00	$ 6,560,512.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.9.2	LAVAMANOS	UN	425.00	$ 58,576.00	$ 24,894,800.00	425.00	$ 58,576.00	$ 24,894,800.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.9.3	LAVAPLATOS	UN	5.00	$ 58,576.00	$ 292,880.00	5.00	$ 58,576.00	$ 292,880.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.9.4	SANITARIO	UN	243.00	$ 65,230.00	$ 15,850,890.00	243.00	$ 65,230.00	$ 15,850,890.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.9.5	ORINAL	UN	14.00	$ 58,576.00	$ 820,064.00	14.00	$ 58,576.00	$ 820,064.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.9.6	LAVADORA	UN	3.00	$ 58,576.00	$ 175,728.00	3.00	$ 58,576.00	$ 175,728.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.9.7	LAVAPIES	UN	3.00	$ 58,576.00	$ 175,728.00	3.00	$ 58,576.00	$ 175,728.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.9.8	LAVAOJOS	UN	5.00	$ 58,576.00	$ 292,880.00	5.00	$ 58,576.00	$ 292,880.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.9.9	POCETA	UN	64.00	$ 58,576.00	$ 3,748,864.00	64.00	$ 58,576.00	$ 3,748,864.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.9.10	CALENTADOR	UN	5.00	$ 1,500,000.00	$ 7,500,000.00	5.00	$ 1,500,000.00	$ 7,500,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.10	EQUIPOS													
12.10.1	MONTAJE EQUIPO DE INCENDIO	UN	1.00	$ 4,750,000.00	$ 4,750,000.00	1.00	$ 4,750,000.00	$ 4,750,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.10.2	MONTAJE EQUIPO DE PRESION	UN	1.00	$ 2,750,000.00	$ 2,750,000.00	1.00	$ 2,750,000.00	$ 2,750,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.11	OBRAS COMPLEMENTARIAS													
12.11.1	MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	UN	1.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00	1.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.11.2	PLANOS RECORD	UN	36.00	$ 250,000.00	$ 9,000,000.00	36.00	$ 250,000.00	$ 9,000,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.11.3	DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	UN	1.00	$ 650,600.00	$ 650,000.00	1.00	$ 650,000.00	$ 650,600.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.11.4	LAVADO DE TANQUE AGUA POTABLE E INCENDIO	UN	1.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.12	REDES ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS													
12.12.1	Suministro e instalación de TUBERIA PVC-NOVAFORT DE 4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	96.00	$ 38,560.00	$ 3,701,760.00	96.00	$ 38,560.00	$ 3,701,760.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.12.2	Suministro e instalación de TUBERIA PVC-NOVAFORT DE 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	714.00	$ 47,332.00	$ 33,795,048.00	714.00	$ 47,332.00	$ 33,795,048.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.12.3	Suministro e instalación de TUBERIA PVC-NOVAFORT DE 8" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	488.00	$ 60,791.00	$ 29,666,008.00	488.00	$ 60,791.00	$ 29,666,008.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.12.4	Suministro e instalación de TUBERIA PVC-NOVAFORT DE 10" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	122.00	$ 92,598.00	$ 11,296,956.00	122.00	$ 92,598.00	$ 11,296,956.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.13	SALIDAS SANITARIAS													
12.13.1	DUCHA	UN	112.00	$ 73,171.00	$ 8,195,152.00	112.00	$ 73,171.00	$ 8,195,152.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.13.2	LAVAMANOS	UN	425.00	$ 77,783.00	$ 33,057,775.00	425.00	$ 77,783.00	$ 33,057,775.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
12.13.3	SANITARIO	UN	243.00	$ 85,792.00	$ 20,847,456.00	243.00	$ 85,792.00	$ 20,847,456.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.13.4	ORINAL	UN	14.00	$ 77,783.00	$ 1,089,962.00	14.00	$ 77,783.00	$ 1,089,962.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.13.5	LAVAPLATOS	UN	5.00	$ 77,783.00	$ 388,915.00	5.00	$ 77,783.00	$ 388,915.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.13.6	LAVADOS	UN	5.00	$ 73,171.00	$ 365,855.00	5.00	$ 73,171.00	$ 365,855.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.13.7	POCETA	UN	64.00	$ 77,783.00	$ 4,978,112.00	64.00	$ 77,783.00	$ 4,978,112.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.13.8	SIFON DE 2"	UN	146.00	$ 63,322.00	$ 9,245,012.00	146.00	$ 63,322.00	$ 9,245,012.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.13.9	REJILLAS CAPTACION ALL CUBIERTA	UN	42.00	$ 63,364.00	$ 2,661,288.00	42.00	$ 63,364.00	$ 2,661,288.00		$ -		$ -		
12.14	RED AGUAS RESIDUALES, GRISES Y LLUVIAS												0.00	$ -
12.14.1	Suministro e instalación de TUBERIA PVCS 2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	1400.00	$ 14,876.00	$ 20,826,400.00	1400.00	$ 14,876.00	$ 20,826,400.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.14.2	ACCESORIO PVCS 2"	UN	1260.00	$ 7,569.00	$ 9,536,940.00	1260.00	$ 7,569.00	$ 9,536,940.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.14.3	Suministro e instalación de TUBERIA PVCS 3" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	256.00	$ 20,981.00	$ 5,371,136.00	256.00	$ 20,981.00	$ 5,371,136.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.14.4	ACCESORIO PVCS 3"	UN	205.00	$ 13,089.00	$ 2,683,245.00	205.00	$ 13,089.00	$ 2,683,245.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.14.5	Suministro e instalación de TUBERIA PVCS 4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	2927.00	$ 27,508.00	$ 80,515,916.00	2927.00	$ 27,508.00	$ 80,515,916.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.14.6	ACCESORIO PVCS 4"	UN	1756.00	$ 20,709.00	$ 36,365,004.00	1756.00	$ 20,709.00	$ 36,365,004.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.14.7	Suministro e instalación de TUBERIA PVCS 6" (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	441.00	$ 48,941.00	$ 21,582,981.00	441.00	$ 48,941.00	$ 21,582,981.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.14.8	ACCESORIO PVCS 6"	UN	264.00	$ 86,701.00	$ 22,889,064.00	264.00	$ 86,701.00	$ 22,889,064.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.14.9	Suministro e instalación de TUBERIA PVCL 2" (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	816.00	$ 9,913.00	$ 8,089,008.00	816.00	$ 9,913.00	$ 8,089,008.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.14.10	Suministro e instalación de TUBERIA PVCL 4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	110.00	$ 19,322.00	$ 2,125,420.00	110.00	$ 19,322.00	$ 2,125,420.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.14.11	Suministro e instalación de CODO 4" - SIFONES (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	58.00	$ 65,230.00	$ 3,783,340.00	58.00	$ 65,230.00	$ 3,783,340.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.15	SOPORTES												0.00	$ -
12.15.1	ABRAZADERA DE 1-1/2" A 2"	UN	672.00	$ 9,782.00	$ 6,573,504.00	672.00	$ 9,782.00	$ 6,573,504.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.15.2	ABRAZADERA DE 3" A 6"	UN	1360.00	$ 10,250.00	$ 13,940,000.00	1360.00	$ 10,250.00	$ 13,940,000.00		$ -		$ -		
12.16	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO												0.00	$ -
12.16.1	Suministro e instalacion de CAJA DE INSPECCION 80X80 (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operacion y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	51.00	$ 562,301.00	$ 28,677,351.00	51.00	$ 562,301.00	$ 28,677,351.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.16.2	Suministro e instalación de SUMIDERO (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	19.00	$ 498,560.00	$ 9,472,640.00	19.00	$ 498,560.00	$ 9,472,640.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.16.3	Suministro e instalación de CONEXIONES DOMICILIARIAS (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	2.00	$ 7,500,000.00	$ 15,000,000.00	2.00	$ 7,500,000.00	$ 15,000,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.16.4	Suministro e instalación de POZO DE INSPECCION (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	2.00	$ 3,256,214.00	$ 6,512,428.00	2.00	$ 3,256,214.00	$ 6,512,428.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.17	MOVIMIENTOS DE TIERRAS												0.00	$ -
12.17.1	EXCAVACION	M3	1046.00	$ 20,482.00	$ 21,424,172.00	1046.00	$ 20,482.00	$ 21,424,172.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.17.2	RELLENO CON RECEBO	M3	1010.00	$ 86,520.00	$ 87,385,200.00	1010.00	$ 86,520.00	$ 87,385,200.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.17.3	RETIRO DE SOBRANTES	M3	1046.00	$ 33,700.00	$ 35,250,200.00	1046.00	$ 33,700.00	$ 35,250,200.00		$ -		$ -		
12.18	CUARTO DE BOMBAS INCENDIO												0.00	$ -
12.18.1	Suministro e instalación de TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53 DE 6" (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	6.00	$ 182,540.00	$ 1,095,240.00	6.00	$ 182,540.00	$ 1,095,240.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.18.2	ACCESORIOS 6"	UN	4.00	$ 102,560.00	$ 410,240.00	4.00	$ 102,560.00	$ 410,240.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.18.3	Suministro e instalación de TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53 DE 2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	12.00	$ 56,359.00	$ 676,308.00	12.00	$ 56,359.00	$ 676,308.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.18.4	ACCESORIOS 2"	UN	9.00	$ 32,429.00	$ 291,861.00	9.00	$ 32,429.00	$ 291,861.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.18.5	Suministro e instalación de TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53 DE 3/4" (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	12.00	$ 26,390.00	$ 316,680.00	12.00	$ 26,390.00	$ 316,680.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.18.6	ACCESORIOS 3/4"	UN	6.00	$ 4,960.00	$ 29,760.00	6.00	$ 4,960.00	$ 29,760.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.18.7	Suministro e instalación de TUBERIA CU TL DE 1/2" (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	12.00	$ 28,805.00	$ 345,660.00	12.00	$ 28,805.00	$ 345,660.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.18.8	ACCESORIOS CU TK 1/2"	UN	8.00	$ 4,547.00	$ 36,376.00	8.00	$ 4,547.00	$ 36,376.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.18.9	Suministro e instalación de VALVULA OS&Y 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	3.00	$ 2,023,007.00	$ 6,069,021.00	3.00	$ 2,023,007.00	$ 6,069,021.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
12.18.10	Suministro e instalación de VALVULA CHEQUE 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	$ 879,709.00	$ 879,709.00	1.00	$ 879,709.00	$ 879,709.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.18.11	Suministro e instalación de VALVULA ALIVIO 1" (Incluya todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	$ 664,152.00	$ 664,152.00	1.00	$ 664,152.00	$ 664,152.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.18.12	Suministro e instalación de JUNTA ACERO INOXIDABLE 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	2.00	$ 556,869.00	$ 1,113,738.00	2.00	$ 556,869.00	$ 1,113,738.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.18.13	Suministro e instalación de VALVULA OS & Y UL/FM DE 2-1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	$ 1,600,139.00	$ 1,600,139.00	1.00	$ 1,600,139.00	$ 1,600,139.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.18.14	Suministro e instalación de CHEQUE RANURADO UL/FM DE 2-1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	$ 707,233.00	$ 707,233.00	1.00	$ 707,233.00	$ 707,233.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.18.15	Suministro e instalación de SENSOR DE FLUJO 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	$ 717,795.00	$ 717,795.00	1.00	$ 717,795.00	$ 717,795.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.18.16	Suministro e instalación de VALVULA DE BOLA 1" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	$ 154,827.00	$ 154,827.00	1.00	$ 154,827.00	$ 154,827.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.18.17	Suministro e instalación de SOPORTES 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	8.00	$ 14,245.00	$ 113,960.00	8.00	$ 14,245.00	$ 113,960.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.18.18	Suministro e instalación de SOPORTES 2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	8.00	$ 11,038.00	$ 88,304.00	8.00	$ 11,038.00	$ 88,304.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.18.19	Suministro e instalación de LAMINA ANTIVORTICE (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	$ 247,655.00	$ 247,655.00	1.00	$ 247,655.00	$ 247,655.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19	RED INCENDIO													
12.19.1	Suministro e instalacion de TUBERIA PEAD FM DE 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	330.00	$ 173,960.00	$ 57,406,800.00	330.00	$ 173,960.00	$ 57,406,800.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.2	ACCESORIO PEAD FM DE 6"	UN	21.00	$ 836,210.00	$ 17,560,410.00	21.00	$ 836,210.00	$ 17,560,410.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.3	Suministro e instalación de TUBERIA PEAD FM DE 4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	175.00	$ 81,250.00	$ 14,218,750.00	175.00	$ 81,250.00	$ 14,218,750.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.4	ACCESORIO PEAD FM DE 4"	UN	50.00	$ 298,560.00	$ 14,928,000.00	50.00	$ 298,560.00	$ 14,928,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.5	Suministro e instalacion de SIAMESA (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	$ 1,425,650.00	$ 1,425,650.00	1.00	$ 1,425,650.00	$ 1,425,650.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.6	Suministro e instalacion de CHEQUE RANURADO 4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	$ 725,320.00	$ 725,320.00	1.00	$ 725,320.00	$ 725,320.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.7	Suministro e instalacion de VALVULA 6" + CAJA PARA VALVULA (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	3.00	$ 1,152,640.00	$ 3,457,920.00	3.00	$ 1,152,640.00	$ 3,457,920.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.8	Suministro e instalación de TUBERIA CPVC RM 03/4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	538.00	$ 31,248.00	$ 16,811,424.00	538.00	$ 31,248.00	$ 16,811,424.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.9	ACCESORIO O 3/4" CPVC RM	UN	503.00	$ 25,148.00	$ 12,649,444.00	503.00	$ 25,148.00	$ 12,649,444.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.10	Suministro e instalación de TUBERIA CPVC RM 01" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	3212.00	$ 43,932.00	$ 141,109,584.00	3212.00	$ 43,932.00	$ 141,109,584.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.11	ACCESORIO O 1" CPVC RM	UN	2409.00	$ 49,519.00	$ 119,291,271.00	2409.00	$ 49,519.00	$ 119,291,271.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.12	Suministro e instalación de TUBERIA CPVC RM 01-1/4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	902.00	$ 59,671.00	$ 53,823,242.00	902.00	$ 59,671.00	$ 53,823,242.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.13	ACCESORIO O 1-1/4" CPVC RM	UN	676.00	$ 60,182.00	$ 40,683,032.00	676.00	$ 60,182.00	$ 40,683,032.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.14	Suministro e instalación de TUBERIA CPVC RM 01-1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	215.00	$ 75,651.00	$ 16,264,965.00	215.00	$ 75,651.00	$ 16,264,965.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.15	ACCESORIO O 1-1/2" CPVC RM	UN	198.00	$ 75,414.00	$ 14,931,972.00	198.00	$ 75,414.00	$ 14,931,972.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.16	Suministro e instalación de TUBERIA CPVC RM O 2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	2784.00	$ 103,789.00	$ 288,948,576.00	2784.00	$ 103,789.00	$ 288,948,576.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.17	ACCESORIO O 2" CPVC RM	UN	1948.00	$ 102,831.00	$ 200,314,788.00	1948.00	$ 102,831.00	$ 200,314,788.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.18	Suministro e instalación de TUBERIA AC ASTM-A795 SCH 10 O1-1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	235.00	$ 56,230.00	$ 13,214,050.00	235.00	$ 56,230.00	$ 13,214,050.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.19	ACCESORIO O 1-1/2" AC (INCLUYE ACOPLE RIGIDO)	UN	210.00	$ 41,580.00	$ 8,731,800.00	210.00	$ 41,580.00	$ 8,731,800.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.20	Suministro e instalación de TUBERIA AC ASTM-A795 SCH 10 O 2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	215.00	$ 74,951.00	$ 16,114,465.00	215.00	$ 74,951.00	$ 16,114,465.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.21	ACCESORIO O 2" AC (INCLUYE ACOPLE RIGIDO)	UN	150.00	$ 52,690.00	$ 7,903,500.00	150.00	$ 52,690.00	$ 7,903,500.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.22	Suministro e instalación de TUBERIA AC ASTM-A795 SCH 10 O 2-1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	320.00	$ 89,650.00	$ 28,688,000.00	320.00	$ 89,650.00	$ 28,688,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.23	ACCESORIO O 2-1/2" AC (INCLUYE ACOPLE RIGIDO)	UN	240.00	$ 68,960.00	$ 16,550,400.00	240.00	$ 68,960.00	$ 16,550,400.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
12.19.24	Suministro e instalación de TUBERIA AC ASTM-A795 SCH 10 O 4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	359.00	$ 102,562.00	$ 36,819,758.00	359.00	$ 102,562.00	$ 36,819,758.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.25	ACCESORIO O 4" AC (INCLUYE ACOPLE RIGIDO)	UN	288.00	$ 98,560.00	$ 28,385,280.00	288.00	$ 98,560.00	$ 28,385,280.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.26	Suministro e instalación de SPRINKLER K=11 (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1486.00	$ 82,140.00	$ 122,060,040.00	1486.00	$ 82,140.00	$ 122,060,040.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.27	Suministro e instalación de SOPORTES 1" UL/FM (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	931.00	$ 8,025.00	$ 7,471,275.00	931.00	$ 8,025.00	$ 7,471,275.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.28	Suministro e instalación de SOPORTES 1-1/4" UL/FM (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	261.00	$ 8,950.00	$ 2,335,950.00	261.00	$ 8,950.00	$ 2,335,950.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.29	Suministro e instalación de SOPORTES 1-1/2" UL/FM (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	10.00	$ 9,202.00	$ 92,020.00	10.00	$ 9,202.00	$ 92,020.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.30	Suministro e instalación de SOPORTES 2" UL/FM (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	807.00	$ 10,058.00	$ 8,116,806.00	807.00	$ 10,058.00	$ 8,116,806.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.31	Suministro e instalación de SOPORTES 2-1/2" UL/FM (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	8.00	$ 12,140.00	$ 97,120.00	8.00	$ 12,140.00	$ 97,120.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.32	Suministro e instalación de SOPORTES 4" UL/FM (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	104.00	$ 13,210.00	$ 1,373,840.00	104.00	$ 13,210.00	$ 1,373,840.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.33	Suministro e instalación de SOPORTE SISMORESISTENTE DE 4 VIAS UL/FM (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operacion y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	11.00	$ 315,230.00	$ 3,467,530.00	11.00	$ 315,230.00	$ 3,467,530.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.34	Suministro e instalación de PUNTOS PARA ROCIADORES K=11.2 (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1486.00	$ 67,580.00	$ 100,423,880.00	1486.00	$ 67,580.00	$ 100,423,880.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.35	MONTAJE ROCIADOR	UN	1486.00	$ 16,050.00	$ 23,850,300.00	1486.00	$ 16,050.00	$ 23,850,300.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.36	Suministro e instalación de ESTACION DE PRUEBA Y DRENAJE (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	4.00	$ 3,965,230.00	$ 15,860,920.00	4.00	$ 3,965,230.00	$ 15,860,920.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.37	Suministro e instalación de CAJILLA PARA TOMA DE BOMBEROS (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	26.00	$ 1,425,690.00	$ 37,067,940.00	26.00	$ 1,425,690.00	$ 37,067,940.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.38	Suministro e instalacion de TOMA DE BOMBEROS + EXTINTOR (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	26.00	$ 325,490.00	$ 8,462,740.00	26.00	$ 325,490.00	$ 8,462,740.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.19.39	Suministro e instalacion de extintor tipo ABC de 20lb con soporte de piso	UN	165.00	$ 147,757.00	$ 24,379,905.00	165.00	$ 147,757.00	$ 24,379,905.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.20	RED DE GAS													
12.20.1	Suministro e instalación de TUBERIA PEAL/PE 32 mm (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	ML	198.00	$ 56,230.00	$ 11,133,540.00	198.00	$ 56,230.00	$ 11,133,540.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.20.2	ACCESORIO PEAL/PE 32 mm	UN	80.00	$ 27,540.00	$ 2,203,200.00	80.00	$ 27,540.00	$ 2,203,200.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.20.3	Suministro e instalación de SOPORTES (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operacion y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	99.00	$ 5,689.00	$ 563,211.00	99.00	$ 5,689.00	$ 563,211.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.20.4	Suministro e instalacion de VALVULA PARA GAS DE 1/2" (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	10.00	$ 79,560.00	$ 795,600.00	10.00	$ 79,560.00	$ 795,600.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.20.5	Suministro e instalación de PUNTO DE GAS (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operacion y funcionamiento. Incluye transporta hasta el sitio de la obra.)	UN	10.00	$ 52,140.00	$ 521,400.00	10.00	$ 52,140.00	$ 521,400.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.20.6	Suministro e instalación de MONTAJE APARATO DE GAS (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operacion y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	10.00	$ 61,230.00	$ 612,300.00	10.00	$ 61,230.00	$ 612,300.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.20.7	Suministro e instalacion de REGULADOR (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	$ 395,620.00	$ 395,620.00	1.00	$ 395,620.00	$ 395,620.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.20.8	Suministro e instalacion de CAJILLA PARA MEDIDORES DE GAS (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta operacion y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	$ 215,230.00	$ 215,230.00	1.00	$ 215,230.00	$ 215,230.00		$ -		$ -	0.00	$ -
12.20.9	Suministro e instalacion de MEDIDORES (Incluye todos los accesorios y demas consumibles para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)	UN	1.00	$ 415,230.00	$ 415,230.00	1.00	$ 415,230.00	$ 415,230.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13	GASES MEDICINALES													
13.1	EQUIPOS GASES MEDICINALES													
13.1.1	Suministro e instalación de central de aire comprimido Cuadruplex (Incluye compresor, secador, filtro, regulador, tanque, valvulas, tablero electrico y tuberias de interconexión) 20HP 185 scfm	UN	1.00	$ 437,940.00	$ 437,940.00	1.00	$ 437,940.00	$ 437,940.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.1.2	Central de vacio Cuadruplex (Incluye bomba de vacio, tanque, tuberias de intervención, manómetro y tablero electrico) 217 scfm, 15HP	UN	1.00	$ 437,940.00	$ 437,940.00	1.00	$ 437,940.00	$ 437,940.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.2	TUBERIA DE COBRE PARA GASES MEDICINALES													
13.2.1	Suministro e instalacion de Tuberia de cobre para gases medicinales 3/4"(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalacion y funcionamiento)	ML	3913.00	$ 95,662.00	$ 374,325,406.00	3913.00	$ 95,662.00	$ 374,325,406.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
13.2.2	Suministro e instalacion de Tuberia de cobre para gases medicinales ¾"(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	ML	2987.00	$ 132,937.00	$ 397,082,819.00	2987.00	$ 132,937.00	$ 397,082,819.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.2.3	Suministro e instalacion de Tuberia de cobre para gases medicinales 1" (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	ML	967.00	$ 132,937.00	$ 128,550,079.00	967.00	$ 132,937.00	$ 128,550,079.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.2.4	Suministro e instalación de Tuberia de cobre para gases medicinales 1 ¼"(Incluye accesorio y demas elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	ML	431.00	$ 185,542.00	$ 79,968,602.00	431.00	$ 185,542.00	$ 79,968,602.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.2.5	Suministro e instalacion de Tuberia de cobre para gases medicinales 1 ½"(Incluye accesorio y demas elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	ML	241.00	$ 238,462.00	$ 57,469,342.00	241.00	$ 238,462.00	$ 57,469,342.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.2.6	Suministro e instalacion de Tuberia de cobre para gases medicinales 2"(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	ML	204.00	$ 340,837.00	$ 69,530,748.00	204.00	$ 340,837.00	$ 69,530,748.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.2.7	Suministro e instalacion de Tuberia de cobre para gases medicinales 2 ½"(Incluye accesorio y demas elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	ML	74.00	$ 415,597.00	$ 30,754,178.00	74.00	$ 415,597.00	$ 30,754,178.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.2.8	Suministro e instalacion de Tuberia de cobre para gases medicinales 3"(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	ML	221.00	$ 426,097.00	$ 94,167,437.00	221.00	$ 426,097.00	$ 94,167,437.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.2.9	Suministro e instalación de Tuberia de cobre para gases medicinales 4"(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	ML	252.00	$ 678,097.00	$ 170,880,444.00	252.00	$ 678,097.00	$ 170,880,444.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.3	VÁLVULAS DE SERVICIO TIPO CUATRO TORNILLOS									$ -		$ -	0.00	$ -
13.3.1	Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos ¾"(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	242.00	$ 201,531.00	$ 48,770,502.00	242.00	$ 201,531.00	$ 48,770,502.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.3.2	Suministro e instalacion de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos 1"(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	28.00	$ 177,486.00	$ 4,969,608.00	28.00	$ 177,486.00	$ 4,969,608.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.3.3	Suministro e instalacion de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos 1"(Incluye accesorio y demas elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	26.00	$ 189,876.00	$ 4,936,776.00	26.00	$ 189,876.00	$ 4,936,776.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.3.4	Suministro e instalacion de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos 1 ¼" (Incluye accesorio y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento)	UN	13.00	$ 246,576.00	$ 3,205,488.00	13.00	$ 246,576.00	$ 3,205,488.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.3.5	Suministro e instalacion de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos 1 ½"(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	9.00	$ 345,066.00	$ 3,105,594.00	9.00	$ 345,066.00	$ 3,105,594.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.3.6	Suministro e instalacion de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos 2"(Incluye accesorio y demas elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	8.00	$ 480,516.00	$ 3,844,128.00	8.00	$ 480,516.00	$ 3,844,128.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.3.7	Suministro e instalacion de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos 2 ½"(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	4.00	$ 523,160.00	$ 2,092,640.00	4.00	$ 523,160.00	$ 2,092,640.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.3.8	Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos 3"(Incluye accesorio y demas elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	3.00	$ 608,914.00	$ 1,826,742.00	3.00	$ 608,914.00	$ 1,826,742.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.3.9	Suministro e instalacion de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos 4"(Incluye accesorio y demas elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	2.00	$ 841,716.00	$ 1,683,432.00	2.00	$ 841,716.00	$ 1,683,432.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.4	CAJAS DE VÁLVULAS PARA GASES MEDICINALES													
13.4.1	Suministro e instalación de Caja de válvulas para dos gases con manómetros(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	16.00	$ 987,528.00	$ 15,800,448.00	16.00	$ 987,528.00	$ 15,800,448.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.4.2	Suministro e instalación de Caja de válvulas para tres gases con manómetros(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	25.00	$ 1,321,792.00	$ 33,044,800.00	25.00	$ 1,321,792.00	$ 33,044,800.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.4.3	Suministro e instalación de Caja de válvulas para cuatro gases con manómetros(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	3.00	$ 1,656,081.00	$ 4,968,243.00	3.00	$ 1,656,081.00	$ 4,968,243.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.5	SISTEMA DE ALARMAS PARA GASES MEDICINALES	0	0.00	$ -		0.00	$ -			$ -		$ -	0.00	$ -
13.5.1	Suministro e instalacion de Alarma maestra para gases (Incluye accesorio y demas elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	4.00	$ 43,648,481.00	$ 174,593,924.00	4.00	$ 43,648,481.00	$ 174,593,924.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.5.2	Suministro e instalación de Alarma de área para gases (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	10.00	$ 14,465,422.00	$ 144,654,220.00	10.00	$ 14,465,422.00	$ 144,654,220.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.5.3	Suministro e instalación de Alarma local para gases (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalacion y funcionamiento)	UN	22.00	$ 11,163,422.00	$ 245,595,284.00	22.00	$ 11,163,422.00	$ 245,595,284.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.6	TOMAS PARA GASES MEDICINALES	0	0.00	$ -		0.00	$ -			$ -		$ -	0.00	$ -
13.6.1	Suministro e instalación de Toma para gases medicinales - Oxigeno (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	390.00	$ 328,945.00	$ 128,288,550.00	390.00	$ 328,945.00	$ 128,288,550.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.6.2	Suministro e instalación de Toma para gases medicinales – Aire comprimido medicinal (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	142.00	$ 328,945.00	$ 46,710,190.00	142.00	$ 328,945.00	$ 46,710,190.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.6.3	Suministro e instalacion de Toma para gases medicinales – Vacío (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	383.00	$ 328,945.00	$ 125,995,935.00	383.00	$ 328,945.00	$ 125,995,935.00		$ -		$ -	0.00	$ -
13.7	MANIFOLD PARA GASES NTROGENO	0	0.00	$ -		0.00	$ -			$ -		$ -	0.00	$ -
13.7.1	Suministro e instalacion de Manifold AUTOMATICO para gases medicinales 2N2 - NITROGENO (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	1.00	$ 18,742,500.00	$ 18,742,500.00	1.00	$ 18,742,500.00	$ 18,742,500.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14	INSTALACIONES PROVISIONALES													
14.1	RED PROVISIONAL OBRA													

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.1.1	Suministro e instalacion de cable 3x-2/ACSR para provisional obra	ML	300.00	$ 47,376.00	$ 14,212,800.00	300.00	$ 47,376.00	$ 14,212,800.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.1.2	Suministro e instalación de poste de 12 metros, 510 Kg, incluye 3 aisladores de 24kV para cruceta, cruceta metálica de hasta 2,5 metros, 2 diagonales metálicas en varilla y demás accesorios segun la norma LA292	UND	6.00	$ 2,527,313.00	$ 15,163,878.00	6.00	$ 2,527,313.00	$ 15,163,878.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.1.3	Suministro e instalación de subestación aérea de 75 kVA, incluye poste de concreto de 12 metros, 1050 kg, 3 aisladores de 24kV, 2 crucetas metálicas de 2.4 metros, 3 diagonales metálicas en angulo de3/16"x2 2 metros, 3 fusibles duales de 10 amperios, 3 DPS de 12kV, cortacircuitos de cañuela 100A 15kV, bajante para puesta a tierra y demás accesorios segun la norma CTU302-1	UND	1.00	$ 29,553,225.00	$ 29,553,225.00	1.00	$ 29,553,225.00	$ 29,553,225.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.1.4	Suministro e instalación de cable 1x(3x4/0 +1x4/0)+1Tx1/0 THHN Cu para acometida de provisional obra	ML	8.00	$ 425,107.00	$ 3,400,856.00	8.00	$ 425,107.00	$ 3,400,856.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.1.5	Suministro e instalación de tubería IMC de 3" para bajante de sometida en baja tensión a medidor	ML	6.00	$ 226,128.00	$ 1,356,768.00	6.00	$ 226,128.00	$ 1,356,768.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.1.6	Suministro e instalacion de equipo de medida semidirecta de acuerdo a requerimientos del operador de red para conexión de red provisional obra, incluye canalización en baja tensión desde bajante, inhibidor, protección de 3x200A, transformadores de corriente 200:5, obra civil de acuerdo a la norma AE292-1	UND	1.00	$ 2,868,785.00	$ 2,868,785.00	1.00	$ 2,868,785.00	$ 2,868,785.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.1.7	Suministro e instalación de tablero general de distribución para provisional obra, incluye protecciones	UND	1.00	$ 2,724,971.00	$ 2,724,971.00	1.00	$ 2,724,971.00	$ 2,724,971.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.1.8	Suministro e instalación de tablero móviles de obra, incluye protecciones	UND	4.00	$ 1,839,063.00	$ 7,356,252.00	4.00	$ 1,839,063.00	$ 7,356,252.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.1.9	Suministro e instalación de cable 1x(3x2/0+1x2/0)+1Tc2 THHN AL para móviles de provisional obra	ML	150.00	$ 280,041.00	$ 42,006,150.00	150.00	$ 280,041.00	$ 42,006,150.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.1.10	Adecuación de poste de 12 metros de 510kg para iluminación perimetral, incluye brazo, caja de bornera para derivación fotocelda como indica la norma LA320-1, cinta fleje metálica y varilla de puesta a tierra	UND	6.00	$ 1,634,748.00	$ 9,808,488.00	6.00	$ 1,634,748.00	$ 9,808,488.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.1.11	Suministro e instalación de cable multiplex 3x35 mm+35 mm Al THHN trenzada para iluminación perimetral	ML	150.00	$ 28,457.00	$ 4,268,550.00	150.00	$ 28,457.00	$ 4,268,550.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.1.12	Suministro e instalación de luminaria para alumbrado público de 90 W, incluye fotocelda	UND	6.00	$ 776,091.00	$ 4,656,546.00	6.00	$ 776,091.00	$ 4,656,546.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.2	RED DE MEDIA TENSIÓN													
14.2.1	Suministro e instalación de caja de inspección en mampostería tipo CS230 para vías vehiculares de acuerdo con la norma o demás con marco y tapa	UND	3.00	$ 7,050,602.00	$ 21,151,806.00	3.00	$ 7,050,602.00	$ 21,151,806.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.2.2	Suministro e instalación tendido canalización eléctrica subterránea tubería PVC tipo ducto eléctrico DB4 x 6" PVC, incluye excavación, relleno, de a la norma CS217	ML	200.00	$ 363,534.00	$ 72,706,800.00	200.00	$ 363,534.00	$ 72,706,800.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.2.3	Suministro e instalacion de cable XLPE aluminio 3x1/0/mm2 15kv aislamiento 100%e, incluye pruebas VLF	ML	653.00	$ 266,637.00	$ 174,113,961.00	653.00	$ 266,637.00	$ 174,113,961.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.2.4	Suministro e instalación de terminales premoldeados para cable XLPE 350 (3 unidades)	JGO	12.00	$ 498,953.00	$ 5,987,436.00	12.00	$ 498,953.00	$ 5,987,436.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.2.5	Suministro e instalación de caja de inspección en mampostería tipo CS276 cubierta con marco y tapa (6)x1130.5	UND	1.00	$ 4,894,785.00	$ 4,894,785.00	1.00	$ 4,894,785.00	$ 4,894,785.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.3	CELDAS Y BOVEDA TRANSFORMADOR													
14.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CELDA DE PROTECCIÓN CON SECCIONADOR BAJO CARGA USO INTERIOR 15 kV, incluye demás accesorios para su correcto funcionamiento, de acuerdo a CTS 508	UND	2.00	$ 19,110,759.00	$ 38,221,518.00	2.00	$ 19,110,759.00	$ 38,221,518.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.3.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CELDA DE MEDIDA DE MT SF6, incluye 3 transformadores de corriente 200:5 A clase 0,5, 3 transformadores de potencial 11400/120 V clase 0,5 y demás accesorios de acuerdo a la norma AE325	UND	2.00	$ 27,948,673.00	$ 55,897,346.00	2.00	$ 27,948,673.00	$ 55,897,346.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.3.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CELDA DE SECCIONAMIENTO (ENTRADA O SALIDA) CON SECCIONADOR BAJO CARGA USO INTERIOR mínimo 15 Kv	UND	8.00	$ 16,042,388.00	$ 128,339,104.00	8.00	$ 16,042,388.00	$ 128,339,104.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.3.4	Suministro e Instalación, pruebas de aislamiento, corto circuito y VLF, puesta en marcha de celda protección con interruptor de potencia y configuración de Relé 50/51 celda SF6 24kv estándar	UND	2.00	$ 97,013,443.00	$ 194,026,886.00	2.00	$ 97,013,443.00	$ 194,026,886.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.3.5	Instalación, pruebas y puesta en marcha de transformador trifásico de 1,25 MVA 11,4KV / 280V Tipo seco Clase F, Factor K>12 incluye instalación de la celda y equipamiento DPS y demás accesorios para su correcto funcionamiento	UND	1.00	$ 6,753,462.00	$ 6,753,462.00	1.00	$ 6,753,462.00	$ 6,753,462.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.3.6	Instalación, pruebas y puesta en marcha de transformador trifásico de 1 MVA 11,4KV / 280V Tipo seco Clase F, Factor K>12 incluye instalación de la celda y equipamiento DPS y demás accesorios para su correcto funcionamiento	UND	1.00	$ 6,753,462.00	$ 6,753,462.00	1.00	$ 6,753,462.00	$ 6,753,462.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.3.7	Suministro e instalación de puerta de celosía doble hoja segun CTS548, incluye accesorios para su correcto funcionamiento	UND	4.00	$ 6,074,406.00	$ 24,297,624.00	4.00	$ 6,074,406.00	$ 24,297,624.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.3.8	Suministro e instalacion de lámina de alfajor de fium de espesor 1N3 metros	UND	4.00	$ 1,481,458.00	$ 5,925,832.00	4.00	$ 1,481,458.00	$ 5,925,832.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.3.9	Construcción de circuno para media tensión de 40x60 cm	ML	10.00	$ 79,067.00	$ 790,670.00	10.00	$ 79,067.00	$ 790,670.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.3.10	Construcción de circuno para baja tensión de 50x50 cm	ML	40.00	$ 109,112.00	$ 4,364,480.00	40.00	$ 109,112.00	$ 4,364,480.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.3.11	Instalación, pruebas y puesta en marcha de Transformador fase 150KVA, clase H, tipo seco para Imágenes Diagnósticas, incluye instalación de celda y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1.00	$ 1,564,757.00	$ 1,564,757.00	1.00	$ 1,564,757.00	$ 1,564,757.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.4	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDO													
14.4.1	Instalación y puesta en marcha de planta eléctrica PRIME DIESEL de 1000KW efectivos en Bogotá, incluye cabina, ducto de escape de 8" con termoenvogible SEI	UND	1.00	$ 12,110,538.00	$ 12,110,538.00	1.00	$ 12,110,538.00	$ 12,110,538.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSORCIO

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.4.2	Instalacion y puesta en marcha de planta eléctrica PRIME DIESEL de 1250KW efectivos en Bogotá, incluye cabina, ducto de escape de 6" con termoenvolgible SE2	UND	1.00	$ 11,879,861.00	$ 11,879,861.00	1.00	$ 11,879,861.00	$ 11,879,861.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.4.3	Instalación y puesta en marcha de UPS ON LINE para circuito critico 1 de 300 kVA, incluye baterías con autonomía para 5 minutos, monitoreable IP	UND	2.00	$ 14,433,715.00	$ 28,867,430.00	2.00	$ 14,433,715.00	$ 28,867,430.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.4.4	Instalación y puesta en marcha de UPS ON LINE para circuito critico aislado salas de parto, capacidad de 30 kVA, incluye baterías con autonomía para 5 minutos monitoreable IP	UND	1.00	$ 4,126,843.00	$ 4,126,843.00	1.00	$ 4,126,843.00	$ 4,126,843.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.4.5	Instalación y puesta en marcha de UPS ON LINE para circuito vital DATACENTER, capacidad 20 kVA, incluye baterías con autonomía para 5 minutos monitoreable IP	UND	1.00	$ 3,096,843.00	$ 3,096,843.00	1.00	$ 3,096,843.00	$ 3,096,843.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.4.6	Instalación y puesta en marcha de UPS ON LINE para circuito vital Pisos 1-9, capacidad 10 kVA, incluye baterías con autonomía para 5 minutos monitoreable IP	UND	6.00	$ 3,096,843.00	$ 18,581,058.00	6.00	$ 3,096,843.00	$ 18,581,058.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.5	APANTALLAMIENTO, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y EQUIPOTENCIALIZACIÓN													
14.5.1	Suministro e instalación de kit de punta captadora de apantallamiento incluye punta franklin ai 100 cm base para sistema de captación sin perforación	UND	36.00	$ 287,382.00	$ 10,345,752.00	36.00	$ 287,382.00	$ 10,345,752.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.5.2	Suministro e instalacion de interconexión con conductor alambrón de aluminio de ø8 mm-50mm2 en área de cubierta y anillos de interconexión (incluye soportes, junta de dilatación, conector en cruz)	ML	550.00	$ 45,771.00	$ 25,174,050.00	550.00	$ 45,771.00	$ 25,174,050.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.5.3	Suministro e instalación de bajante natural de apantallamiento en accesorio de amarre a estructura, incluye, caja de derivación conector paralelo y etiqueta de prevención	UND	23.00	$ 1,122,648.00	$ 25,820,904.00	23.00	$ 1,122,648.00	$ 25,820,904.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.5.4	Suministro e instalación de electrodo de puesta a tierra en cu de 5/8"x 2,44m, incluye caja de inspección de 30x30 cm, 2m de cable 2/0 cu y demas elementos para su correcta operación	UND	74.00	$ 573,247.00	$ 42,420,278.00	74.00	$ 573,247.00	$ 42,420,278.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.5.5	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 2/0 para equipotencialización de bajantes y malla de puesta a tierra	ML	568.00	$ 76,418.00	$ 43,405,424.00	568.00	$ 76,418.00	$ 43,405,424.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.5.6	Suministro e instalación de conexión exotérmica varilla-cable calibre #2/0 awg, incluye suministro de molde fundente y demás accesorios.	UND	14.00	$ 72,702.00	$ 1,017,828.00	14.00	$ 72,702.00	$ 1,017,828.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.5.7	Suministro e instalación de varilla de cobre de 5/8", 2.44 metros, enterrada en el suelo sin caja de inspección	UND	12.00	$ 288,620.00	$ 3,463,440.00	12.00	$ 288,620.00	$ 3,463,440.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.5.8	Suministro es instalación de barraje de tierra	UND	4.00	$ 458,849.00	$ 1,835,396.00	4.00	$ 458,849.00	$ 1,835,396.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.5.9	Suministro e instalación de 147 metros de cable #2/0 desnudo para mallas de puesta a tierra a 0,6 metros de profundidad	UND	4.00	$ 7,356,993.00	$ 29,427,972.00	4.00	$ 7,356,993.00	$ 29,427,972.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6	TABLEROS Y PROTECCIONES													
14.6.1	Suministro e instalación de tablero de fabricación especial TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 1 Subestación 1, con certificación retie barraje trifásico, neutro y tierra. dps clase 1-II para tablero general de distribución (TGD 1) con totalizador 4000A 208v. Protecciones de acuerdo con el diagrama unifilar	UND	1.00	$ 353,634,148.00	$ 353,634,148.00	1.00	$ 353,634,148.00	$ 353,634,148.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.2	Suministro e instalación de tablero de fabricación especial TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 2 Subestación 2, con certificación retie barraje trifásico, neutro y tierra. dps clase 1-II para tablero general de distribución (TGD 2) con totalizador 4000A 208v. Protecciones de acuerdo con el diagrama unifilar	UND	1.00	$ 352,435,242.00	$ 352,435,242.00	1.00	$ 352,435,242.00	$ 352,435,242.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.3	Suministro e instalacion de tablero de fabricación Especial Ramal Equipos Subestación 1 TE1-PLAT, TE1-P5, TC1-PLAT, TC1-P3, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR	UND	4.00	$ 5,759,548.00	$ 23,038,192.00	4.00	$ 5,759,548.00	$ 23,038,192.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.4	Suministro e instalacion de tablero de fabricación Especial Ramal Equipos Subestación 1 T. TE1-P4, TE1-P7, TE1-P8 TE1-P9 INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR	UND	4.00	$ 3,241,198.00	$ 12,964,792.00	4.00	$ 3,241,198.00	$ 12,964,792.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.6	Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal Equipos Subestación 1 T. TE1-P6, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1.00	$ 3,672,508.00	$ 3,672,508.00	1.00	$ 3,672,508.00	$ 3,672,508.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.7	Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal Equipos Subestacion 1 T. TE1-TERRAZA, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1.00	$ 6,918,669.00	$ 6,918,669.00	1.00	$ 6,918,669.00	$ 6,918,669.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.8	Suministro e instalacion de tablero de fabricación Especial Ramal Equipos Subestacion 2 T. TE2-P3, TPE2-P9 INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR	UND	2.00	$ 3,591,066.00	$ 7,182,132.00	2.00	$ 3,591,066.00	$ 7,182,132.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.9	Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal Equipos Subestación 2 T. TE2-P4,TE2-PLAT INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR	UND	2.00	$ 5,131,452.00	$ 10,262,904.00	2.00	$ 5,131,452.00	$ 10,262,904.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.10	Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal Equipos Subestación 2 T. TE2-P6-7-8-9. INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR	UND	4.00	$ 3,109,458.00	$ 12,437,832.00	4.00	$ 3,109,458.00	$ 12,437,832.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.11	Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal Equipos Subestación 2 T. TE2-PLAT, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1.00	$ 10,136,359.00	$ 10,136,359.00	1.00	$ 10,136,359.00	$ 10,136,359.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.12	Suministro e instalacion de banco de condensadores de 180kVAR de 5 pasos, incluye regulador, equipos de protección y de maniobra	UND	1.00	$ 40,633,026.00	$ 40,633,026.00	1.00	$ 40,633,026.00	$ 40,633,026.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.13	Suministro e instalación de banco de condensadores de 140kVAR de 5 pasos, incluye regulador, equipos de protección y de maniobra	UND	1.00	$ 29,005,191.00	$ 29,005,191.00	1.00	$ 29,005,191.00	$ 29,005,191.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TPC2-3 PISO 3	UND	1.00	$ 6,006,464.00	$ 6,006,464.00	1.00	$ 6,006,464.00	$ 6,006,464.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TPC2-4 PISO 4	UND	1.00	$ 7,826,423.00	$ 7,826,423.00	1.00	$ 7,826,423.00	$ 7,826,423.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BYPASS 208V - In 80A -Icc 25kA	UND	6.00	$ 6,018,566.00	$ 36,111,396.00	6.00	$ 6,018,566.00	$ 36,111,396.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BYPASS 208V - In 40A -Icc 25kA	UND	6.00	$ 3,630,629.00	$ 21,783,774.00	6.00	$ 3,630,629.00	$ 21,783,774.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.6.18	Suministro e instalación de tablero de línea comercial de 18 circuitos, incluye totalizador e interruptores de circuitos ramales	UND	28.00	$ 1,141,756.00	$ 31,969,168.00	28.00	$ 1,141,756.00	$ 31,969,168.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.19	Suministro e instalación de tablero de línea comercial de 24 circuitos, incluye totalizador e interruptores de circuitos ramales	UND	19.00	$ 1,208,011.00	$ 22,952,209.00	19.00	$ 1,208,011.00	$ 22,952,209.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.20	Suministro e instalación de tablero de línea comercial de 30 circuitos, incluye totalizador e interruptores de circuitos ramales	UND	4.00	$ 1,897,579.00	$ 7,590,316.00	4.00	$ 1,897,579.00	$ 7,590,316.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.21	Suministro e instalación de tablero de línea comercial de 36 circuitos, incluye totalizador e interruptores de circuitos ramales	UND	3.00	$ 1,364,143.00	$ 4,092,429.00	3.00	$ 1,364,143.00	$ 4,092,429.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.22	Suministro e instalación de tablero de línea comercial de 42 circuitos, incluye totalizador e interruptores de circuitos ramales	UND	4.00	$ 1,990,834.00	$ 7,963,336.00	4.00	$ 1,990,834.00	$ 7,963,336.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.23	Suministro e instalación de tablero de aislamiento 10kVA salas de cirugía, incluye relé de alarma de fallo de aislamiento	UND	6.00	$ 90,388,120.00	$ 542,328,720.00	6.00	$ 90,388,120.00	$ 542,328,720.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.24	Suministro e instalación de tablero de aislamiento 5kVA salas de parto incluye relé de alarma de fallo de aislamiento	UND	5.00	$ 50,310,464.00	$ 251,552,320.00	5.00	$ 50,310,464.00	$ 251,552,320.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.25	Suministro e instalación de derivación de electro barra, incluye Breaker de 250 A y caja de derivación hasta 250A	UND	1.00	$ 4,985,678.00	$ 4,985,678.00	1.00	$ 4,985,678.00	$ 4,985,678.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.26	Suministro e instalación de derivación de electro barra, incluye Breaker de 200 A y caja de derivación hasta 200A	UND	2.00	$ 4,409,521.00	$ 8,819,042.00	2.00	$ 4,409,521.00	$ 8,819,042.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.27	Suministro e instalación de derivación de electro barra, incluye Breaker de 150 A y caja de derivación hasta 160A	UND	5.00	$ 2,794,639.00	$ 13,973,195.00	5.00	$ 2,794,639.00	$ 13,973,195.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.28	Suministro e instalación de derivación de electro barra, incluye Breaker de regulable de 100 a 125 A y caja de derivación hasta 160A	UND	7.00	$ 3,057,749.00	$ 21,404,243.00	7.00	$ 3,057,749.00	$ 21,404,243.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.29	Suministro e instalación de derivación de electro barra, incluye Breaker de regulable de 80 a 100 A y caja de derivación hasta 160A	UND	1.00	$ 2,510,244.00	$ 2,510,244.00	1.00	$ 2,510,244.00	$ 2,510,244.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.30	Suministro e instalación de derivación de electro barra, incluye Breaker de regulable de 64 a 80 A y caja de derivación hasta 160A	UND	15.00	$ 2,646,058.00	$ 39,690,870.00	15.00	$ 2,646,058.00	$ 39,690,870.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.31	Suministro e instalación de derivación de electro barra, incluye Breaker de regulable de 60 A y caja de derivación hasta 160A	UND	3.00	$ 2,646,058.00	$ 7,938,174.00	3.00	$ 2,646,058.00	$ 7,938,174.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.32	Suministro e instalación de derivación de electro barra, incluye Breaker de regulable de 50 A y caja de derivación hasta 160A	UND	1.00	$ 2,361,289.00	$ 2,361,289.00	1.00	$ 2,361,289.00	$ 2,361,289.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.6.33	Suministro e instalación de derivación de electro barra, incluye Breaker de regulable de 32 a 40 A y caja de derivación hasta 160A	UND	25.00	$ 2,498,598.00	$ 62,464,950.00	25.00	$ 2,498,598.00	$ 62,464,950.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7	CANALIZACIONES PRINCIPALES													
14.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE TODA LA UPS 300 KVA EN 303" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 338,605.00	$ 1,693,025.00	5.00	$ 338,605.00	$ 1,693,025.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE UPS 300 KVA A TODA EN 303" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 338,605.00	$ 1,693,025.00	5.00	$ 338,605.00	$ 1,693,025.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P1 A TC1-P1 PLATAFORMA EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 158,693.00	$ 952,158.00	6.00	$ 158,693.00	$ 952,158.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P2 A TC1-P1 EN 103-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	$ 21,601.00	$ 151,207.00	7.00	$ 21,601.00	$ 151,207.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P2 A TC1-P2 EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	$ 34,132.00	$ 238,924.00	7.00	$ 34,132.00	$ 238,924.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P3 A TC1-P1 EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	$ 156,773.00	$ 1,097,411.00	7.00	$ 156,773.00	$ 1,097,411.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P4 A TC1-P4 EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	$ 34,132.00	$ 238,924.00	7.00	$ 34,132.00	$ 238,924.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P5 A TC1-P5 EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	$ 34,132.00	$ 238,924.00	7.00	$ 34,132.00	$ 238,924.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CAJABREAKER 1-P6 A TC1-P6 EN 1O1-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	$ 55,754.00	$ 390,278.00	7.00	$ 55,754.00	$ 390,278.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P7 A TC1-P7 EN 1O1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	$ 50,065.00	$ 350,455.00	7.00	$ 50,065.00	$ 350,455.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P8 A TC1-P8 EN 1O1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	$ 51,150.00	$ 358,050.00	7.00	$ 51,150.00	$ 358,050.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSORCIO

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P9 A TC1-P9 EN 103-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	$ 51,150.00	$ 358,050.00	7.00	$ 51,150.00	$ 358,050.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-PLATA A TV1-PLATAFORMA EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	8.00	$ 21,504.00	$ 172,032.00	8.00	$ 21,504.00	$ 172,032.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P2 A TV1-P1 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P2 A TV1-P2 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P3 A TV1-P3 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P4 A TV1-P4 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P5 A TV1-P5 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P6 A TV1-P6 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P7 A TV1-P7 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P8 A TV1-P8 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P9 A TV1-P9 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P10 A TV1-P10 EN 103-4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD1 A TE-AA-00 EN 2O4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	25.00	$ 443,757.00	$ 11,093,925.00	25.00	$ 443,757.00	$ 11,093,925.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD1 A TE-GM-01 EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	40.00	$ 147,268.00	$ 5,890,720.00	40.00	$ 147,268.00	$ 5,890,720.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD1 A TE-GM-01 EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	40.00	$ 147,268.00	$ 5,890,720.00	40.00	$ 147,268.00	$ 5,890,720.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD1 A TGM-01 EN 103" IMC SELLOS CORTAFUEGOS, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 379,853.00	$ 1,899,265.00	5.00	$ 379,853.00	$ 1,899,265.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD1 A TGM-02 EN 103" IMC SELLOS CORTAFUEGOS, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 379,853.00	$ 1,899,265.00	5.00	$ 379,853.00	$ 1,899,265.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD2 A T-A RESI EN 102" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	26.00	$ 93,533.00	$ 2,431,858.00	26.00	$ 93,533.00	$ 2,431,858.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD1 A T-A LLUV EN 102" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	35.00	$ 93,100.00	$ 3,258,500.00	35.00	$ 93,100.00	$ 3,258,500.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD1 A T-A-POT EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	35.00	$ 147,556.00	$ 5,164,460.00	35.00	$ 147,556.00	$ 5,164,460.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE TGD1 A T-PTAR EN 102" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	35.00	$ 292,310.00	$ 10,230,850.00	35.00	$ 292,310.00	$ 10,230,850.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.7.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGDI A T-RCI EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	35.00	$ 33,783.00	$ 1,182,405.00	35.00	$ 33,783.00	$ 1,182,405.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGDI A T-CALDERA EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	25.00	$ 33,818.00	$ 845,450.00	25.00	$ 33,818.00	$ 845,450.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-PLATA A TEI-PLATAFORMA EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	10.00	$ 213,848.00	$ 2,138,480.00	10.00	$ 213,848.00	$ 2,138,480.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TEI-PLATAFORMA A TE-AA-01 EN 103-1 2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	10.00	$ 54,373.00	$ 543,730.00	10.00	$ 54,373.00	$ 543,730.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P1 A TEI-P1 EN 103-1 2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 56,660.00	$ 283,300.00	5.00	$ 56,660.00	$ 283,300.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P2 A TEI-P2 EN 103-1 2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 56,660.00	$ 283,300.00	5.00	$ 56,660.00	$ 283,300.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P3 A TEI-P3 EN 103-1 2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 57,596.00	$ 287,980.00	5.00	$ 57,596.00	$ 287,980.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P4 A TEI-P4 EN 102" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 310,104.00	$ 1,550,520.00	5.00	$ 310,104.00	$ 1,550,520.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TEI-P4 A TE-AA-06 EN 103-1 2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	$ 55,754.00	$ 390,278.00	7.00	$ 55,754.00	$ 390,278.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P5 A TEI-P5 EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 161,382.00	$ 806,910.00	5.00	$ 161,382.00	$ 806,910.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TVI-P5 A TE-AA-08 EN 101-1 2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	$ 55,754.00	$ 390,278.00	7.00	$ 55,754.00	$ 390,278.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TVI-P5 A TE-AA-09 EN 101-1 2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	23.00	$ 52,552.00	$ 1,208,696.00	23.00	$ 52,552.00	$ 1,208,696.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P6 A TEI-P6 EN 101-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 57,596.00	$ 287,980.00	5.00	$ 57,596.00	$ 287,980.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TEI-P6 A TE-AA-10 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	15.00	$ 33,899.00	$ 508,485.00	15.00	$ 33,899.00	$ 508,485.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P7 A TEI-P7 EN 102" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 310,104.00	$ 1,550,520.00	5.00	$ 310,104.00	$ 1,550,520.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TEI-P7 A TE-AA-12 EN 103-1 4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	15.00	$ 50,132.00	$ 751,980.00	15.00	$ 50,132.00	$ 751,980.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P8 A TEI-P8 EN 102" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 310,104.00	$ 1,550,520.00	5.00	$ 310,104.00	$ 1,550,520.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TEI-P8 A TE-AA-14 EN 103-1 4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	15.00	$ 50,132.00	$ 751,980.00	15.00	$ 50,132.00	$ 751,980.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P9 A TEI-P9 EN 102" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 310,104.00	$ 1,550,520.00	5.00	$ 310,104.00	$ 1,550,520.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TEI-P9 A TE-AA-16 EN 101-1 4"" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	15.00	$ 50,132.00	$ 751,980.00	15.00	$ 50,132.00	$ 751,980.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P9 A TEI-TERRAZA EN 104" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 289,474.00	$ 1,736,844.00	6.00	$ 289,474.00	$ 1,736,844.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSORCIO

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.7.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE TE1-TERRAZA A TASC-PCAM-P1 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	45.00	$ 50,067.00	$ 2,253,015.00	45.00	$ 50,067.00	$ 2,253,015.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE1-TERRAZA A TASC-PCAM-P2 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	45.00	$ 50,067.00	$ 2,253,015.00	45.00	$ 50,067.00	$ 2,253,015.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE1-TERRAZA A TASC-PCAM-P3 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	45.00	$ 50,067.00	$ 2,253,015.00	45.00	$ 50,067.00	$ 2,253,015.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE TE1-TERRAZA A TASC-PPAS-P1 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	50.00	$ 39,969.00	$ 1,998,450.00	50.00	$ 39,969.00	$ 1,998,450.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE1-TERRAZA A TASC-PPAS-P2 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	11.00	$ 41,222.00	$ 453,442.00	11.00	$ 41,222.00	$ 453,442.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE1-TERRAZA A TE-AA-18 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	10.00	$ 28,016.00	$ 280,160.00	10.00	$ 28,016.00	$ 280,160.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE1-TERRAZA A TERRAZA T1-PP10 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	30.00	$ 21,009.00	$ 630,270.00	30.00	$ 21,009.00	$ 630,270.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE TGD2 A UPS 300 KVA EN 303" INCLUYE TERMINALES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	$ 310,302.00	$ 2,172,114.00	7.00	$ 310,302.00	$ 2,172,114.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.62	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE UPS 300 KVA A TGD2 EN 303" INCLUYE TERMINALES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	$ 310,302.00	$ 2,172,114.00	7.00	$ 310,302.00	$ 2,172,114.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.63	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CAJA TGD2 A TC2-PLATAFORMA EN 102" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	35.00	$ 292,310.00	$ 10,230,850.00	35.00	$ 292,310.00	$ 10,230,850.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P1 A TC2-P1 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00	6.00	$ 21,729.00	$ 130,374.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P2 A TC2-P2 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P3 A TPC2-P3 EN 104" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 289,474.00	$ 1,736,844.00	6.00	$ 289,474.00	$ 1,736,844.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TPC2-P3 A TC2-P3 EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 385,032.00	$ 2,310,192.00	6.00	$ 385,032.00	$ 2,310,192.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE T-BYPS-PARTO A UPS 30KVA EN 101-1/2" INCLUYE TERMINALES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4.00	$ 44,204.00	$ 176,816.00	4.00	$ 44,204.00	$ 176,816.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE UPS 30KVA A T-BYPS-PARTO EN 101-1/2" INCLUYE TERMINALES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4.00	$ 44,204.00	$ 176,816.00	4.00	$ 44,204.00	$ 176,816.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TPC2-P3 A T-BYPS-PARTO EN 101-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	3.00	$ 61,892.00	$ 185,676.00	3.00	$ 61,892.00	$ 185,676.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 1 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	12.00	$ 33,950.00	$ 407,400.00	12.00	$ 33,950.00	$ 407,400.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 2 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	15.00	$ 33,899.00	$ 508,485.00	15.00	$ 33,899.00	$ 508,485.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 3 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	21.00	$ 33,841.00	$ 710,661.00	21.00	$ 33,841.00	$ 710,661.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 4 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	25.00	$ 33,818.00	$ 845,450.00	25.00	$ 33,818.00	$ 845,450.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.7.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 5 EN 10|" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	10.00	$ 34,001.00	$ 340,010.00	10.00	$ 34,001.00	$ 340,010.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.76	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P5 A TPC2-P4 EN 10|" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 289,474.00	$ 1,736,844.00	6.00	$ 289,474.00	$ 1,736,844.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.77	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TPC2-P4 A TC2-P4 EN 2|01-1 2" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 56,522.00	$ 339,132.00	6.00	$ 56,522.00	$ 339,132.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.78	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q1 EN 101" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	19.00	$ 33,856.00	$ 643,264.00	19.00	$ 33,856.00	$ 643,264.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE T-BYPS-Q1 A UPS 10KVA EN 101" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q1 EN 101" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.81	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE T-BYPS-Q1 A T-QUIROFANO 1 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 34,306.00	$ 171,530.00	5.00	$ 34,306.00	$ 171,530.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q2 EN 101" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	20.00	$ 33,848.00	$ 676,960.00	20.00	$ 33,848.00	$ 676,960.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE T-BYPS-Q2 A UPS 10KVA EN 101" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.84	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q2 EN 101" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.85	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T-BYPS-Q2 A T-QUIROFANO 2 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 34,306.00	$ 171,530.00	5.00	$ 34,306.00	$ 171,530.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.86	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q3 EN 101" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	30.00	$ 33,798.00	$ 1,013,940.00	30.00	$ 33,798.00	$ 1,013,940.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE T-BYPS-Q3 A UPS 10KVA EN 101" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q3 EN 101" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.89	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE T-BYPS-Q3 A T-QUIROFANO 3 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 34,306.00	$ 171,530.00	5.00	$ 34,306.00	$ 171,530.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.90	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q4 EN 101" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	31.00	$ 33,794.00	$ 1,047,614.00	31.00	$ 33,794.00	$ 1,047,614.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.91	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE T-BYPS-Q4 A UPS 10KVA EN 101" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.92	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q4 EN 101" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.93	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE T-BYPS-Q4 A T-QUIROFANO 4 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 34,306.00	$ 171,530.00	5.00	$ 34,306.00	$ 171,530.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q5 EN 101" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	40.00	$ 33,772.00	$ 1,350,880.00	40.00	$ 33,772.00	$ 1,350,880.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.95	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE T-BYPS-Q5 A UPS 10KVA EN 101" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO Nº ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSORCIO

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.7.96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q5 EN 101" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T-BYPS-Q5 A T-QUIRÓFANO 5 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 34,306.00	$ 171,530.00	5.00	$ 34,306.00	$ 171,530.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q6 EN 101" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	41.00	$ 33,770.00	$ 1,384,570.00	41.00	$ 33,770.00	$ 1,384,570.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE T-BYPS-Q6 A UPS 10KVA EN 101" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q6 EN 101" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00	5.00	$ 19,915.00	$ 99,575.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T-BYPS-Q6 A T-QUIRÓFANO 6 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 34,306.00	$ 171,530.00	5.00	$ 34,306.00	$ 171,530.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER A TC2-P5 102" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 306,644.00	$ 1,839,864.00	6.00	$ 306,644.00	$ 1,839,864.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P6 A TC2-P6 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P7 A TC2-P7 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P8 A TC2-P8 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P9 A TC2-P9 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TUD2 A TV2-PLATAFORMA EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	35.00	$ 33,783.00	$ 1,182,405.00	35.00	$ 33,783.00	$ 1,182,405.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TUD2 A T-BY-COM EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	64.00	$ 46,811.00	$ 2,995,904.00	64.00	$ 46,811.00	$ 2,995,904.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TBYPASS-COM A UPS 20 KVA EN 101-1/4" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	2.00	$ 59,200.00	$ 118,400.00	2.00	$ 59,200.00	$ 118,400.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE UPS 20 KVA A TBYPASS-COM EN 101-1/4" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	2.00	$ 59,200.00	$ 118,400.00	2.00	$ 59,200.00	$ 118,400.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TBYPASS-COM A T-COM EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	2.00	$ 59,200.00	$ 118,400.00	2.00	$ 59,200.00	$ 118,400.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P2 A TV2-P1 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 21,909.00	$ 109,545.00	5.00	$ 21,909.00	$ 109,545.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P2 A TV2-P2 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 21,909.00	$ 109,545.00	5.00	$ 21,909.00	$ 109,545.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P3 A TV2-P3 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 21,909.00	$ 109,545.00	5.00	$ 21,909.00	$ 109,545.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P4 A TV2-P4 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 21,909.00	$ 109,545.00	5.00	$ 21,909.00	$ 109,545.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P5 A TV2-P5 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 21,909.00	$ 109,545.00	5.00	$ 21,909.00	$ 109,545.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.7.117	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CALIBRE 1-P6 A TV2-P6 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 21,909.00	$ 109,545.00	5.00	$ 21,909.00	$ 109,545.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.118	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P7 A TV2-P7 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 21,909.00	$ 109,545.00	5.00	$ 21,909.00	$ 109,545.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.119	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P8 A TV2-P8 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 21,909.00	$ 109,545.00	5.00	$ 21,909.00	$ 109,545.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P9 A TV2-P9 EN 103/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 21,909.00	$ 109,545.00	5.00	$ 21,909.00	$ 109,545.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.121	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE TGD2 A TRAFO 175 EN 204" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	54.00	$ 431,836.00	$ 23,319,144.00	54.00	$ 431,836.00	$ 23,319,144.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.122	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE TRAFO 175 A TE3-PLAT 1 EN 204" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4.00	$ 519,707.00	$ 2,078,828.00	4.00	$ 519,707.00	$ 2,078,828.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.123	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE TE3-PLAT A TE3-RN EN 103-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	34.00	$ 52,099.00	$ 1,771,366.00	34.00	$ 52,099.00	$ 1,771,366.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE3-PLAT A T-TOMOGRAFO EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 161,382.00	$ 806,910.00	5.00	$ 161,382.00	$ 806,910.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE3-PLAT A T-RESONADOR EN 202" PVC SUBTERRÁNEA INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 274,437.00	$ 1,372,185.00	5.00	$ 274,437.00	$ 1,372,185.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.126	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE TGD2 A TE-AA-02 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	19.00	$ 47,758.00	$ 907,402.00	19.00	$ 47,758.00	$ 907,402.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.127	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE TGD2 A TE-AA-03 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 34,306.00	$ 171,530.00	5.00	$ 34,306.00	$ 171,530.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.128	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P1 A TE2-P1 EN 103-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.129	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P2 A TE2-P2 EN 103-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 56,522.00	$ 339,132.00	6.00	$ 56,522.00	$ 339,132.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.130	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE TE2-P2 A TANQ-PP2 EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 34,204.00	$ 205,224.00	6.00	$ 34,204.00	$ 205,224.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.131	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P3 A TE2-P3 EN 102" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.132	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE-AA-05 EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 34,204.00	$ 205,224.00	6.00	$ 34,204.00	$ 205,224.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE-AA-04 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	11.00	$ 48,737.00	$ 536,107.00	11.00	$ 48,737.00	$ 536,107.00		$ -		$ -	6.00	$ -
14.7.134	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE2-P4 EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 158,693.00	$ 952,158.00	6.00	$ 158,693.00	$ 952,158.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.135	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE-AA-07 EN 103-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.136	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P5 A TE2-P5 EN 101-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 56,522.00	$ 339,132.00	6.00	$ 56,522.00	$ 339,132.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.137	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CAJA BREAKER 1-P6 A TE2-P6 EN 101-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 56,522.00	$ 339,132.00	6.00	$ 56,522.00	$ 339,132.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO Nº ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSORCIO

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.7.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE2-P6A TE-AA-11 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 34,306.00	$ 171,530.00	5.00	$ 34,306.00	$ 171,530.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P7 A TE2-P7 EN 101-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 56,522.00	$ 339,132.00	6.00	$ 56,522.00	$ 339,132.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE2-P7 A TE-AA-13 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 34,204.00	$ 205,224.00	6.00	$ 34,204.00	$ 205,224.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P8 A TE2-P8 EN 101-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 56,522.00	$ 339,132.00	6.00	$ 56,522.00	$ 339,132.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE2-P8 A TE-AA-15 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 34,204.00	$ 205,224.00	6.00	$ 34,204.00	$ 205,224.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P9 A TPE2-P9 EN 102" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TPE2-P9 A TE2-P9 EN 101-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00	6.00	$ 50,674.00	$ 304,044.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.145	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER 1-P5 A TE-AA-17 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6.00	$ 34,204.00	$ 205,224.00	6.00	$ 34,204.00	$ 205,224.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TPE2-P9 A TASC PAS 1 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	5.00	$ 34,306.00	$ 171,530.00	5.00	$ 34,306.00	$ 171,530.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.147	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE TPE2-P9 A TASC PAS 1 EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4.00	$ 34,458.00	$ 137,832.00	4.00	$ 34,458.00	$ 137,832.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD1 A BANCO DE CONDENSADORES DE 180KVAR EN 203" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4.00	$ 339,127.00	$ 1,356,508.00	4.00	$ 339,127.00	$ 1,356,508.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD2 A BANCO DE CONDENSADORES DE 140KVAR EN 104" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	$ 280,889.00	$ 1,966,223.00	7.00	$ 280,889.00	$ 1,966,223.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD2 A PLATAFORMA TABLERO EXTERIORES EN 101" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	$ 111,027.00	$ 777,189.00	7.00	$ 111,027.00	$ 777,189.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD2 A PLATAFORMA TABLERO RESERVA EN 103" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.00	$ 195,726.00	$ 1,370,082.00	7.00	$ 195,726.00	$ 1,370,082.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.7.162	Suministro e instalación de bandeja portacables tipo ducto cerrado de 30x10 cm, galvanizada en caliente	ML	2885.00	$ 285,652.00	$ 824,106,020.00	2885.00	$ 285,652.00	$ 824,106,020.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES													
14.8.1	Suministro e instalación de Electrobarra EB1 SE1 1.25MVA SCP 4000 AL Desde Transformador hasta Cuerpo de tableros de transferencias	ML	7.00	$ 12,246,828.00	$ 85,727,796.00	7.00	$ 12,246,828.00	$ 85,727,796.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.2	Suministro e instalación de Electrobarra EB2 SE1 1.25MVA SCP 4000 AL Desde Planta hasta Cuerpo de tableros de transferencias	ML	10.00	$ 12,004,887.00	$ 120,048,870.00	10.00	$ 12,004,887.00	$ 120,048,870.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.3	Suministro e instalación de Electrobarra SE1 EB3 RAMAL EQUIPOS SCP 2000A Al (3F+N+PE Casing) desde Tablero de transferencia a piso terraza	ML	109.00	$ 3,454,762.00	$ 376,569,058.00	109.00	$ 3,454,762.00	$ 376,569,058.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.4	Suministro e instalación de Electrobarra SE1 EB4 RAMAL VITAL MR 400A Al (3F+N+PE Casing) desde Tablero de transferencia a piso terraza	ML	109.00	$ 1,387,335.00	$ 151,219,515.00	109.00	$ 1,387,335.00	$ 151,219,515.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.5	Suministro e instalación de Electrobarra SE1 EB5 RAMAL CRITICO SCP 1000A Al (3F+N+PE Casing+ISOLATED GROUND) desde Tablero de transferencia a piso 9	ML	109.00	$ 2,000,715.00	$ 218,077,935.00	109.00	$ 2,000,715.00	$ 218,077,935.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.6	Suministro e instalación de Electrobarra EB6 SE2 1.25MVA SCP 4000 AL Desde Transformador hasta Cuerpo de tableros de transferencias	ML	10.00	$ 11,887,347.00	$ 118,873,470.00	10.00	$ 11,887,347.00	$ 118,873,470.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.7	Suministro e instalación de Electrobarra EB7 SE2 1.25MVA SCP 4000 AL Desde Planta hasta Cuerpo de tableros de transferencias	ML	12.00	$ 11,404,208.00	$ 136,850,496.00	12.00	$ 11,404,208.00	$ 136,850,496.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.8	Suministro e instalación de Electrobarra SE2 EB8 RAMAL EQUIPOS SCP 2000A Al (3F+N+PE Casing) desde Tablero de transferencia a piso terraza	ML	105.00	$ 3,622,266.00	$ 380,337,930.00	105.00	$ 3,622,266.00	$ 380,337,930.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.9	Suministro e instalación de Electrobarra SE2 EB9 RAMAL VITAL MR 400A Al (3F+N+PE Casing) desde Tablero de transferencia a piso terraza	ML	88.00	$ 1,454,425.00	$ 127,989,400.00	88.00	$ 1,454,425.00	$ 127,989,400.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.8.10	Suministro e instalación de Electrobarra SE2 ERIO RAIAL CRITICO SCP 1000A AL(3F+N+PE Casing+ISOLATED GROUND) desde Tablero de transferencia a piso 9	ML	88.00	$ 2,892,185.00	$ 254,512,280.00	88.00	$ 2,892,185.00	$ 254,512,280.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGDI A UPS 300 KVA EN 3x(3F#350+1x#350+1x#1/0) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 2,300,115.00	$ 11,500,575.00	5.00	$ 2,300,115.00	$ 11,500,575.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE UPS 300 KVA A TGDI EN 3x(3F#350+1x#350+1#1/0) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 2,300,115.00	$ 11,500,575.00	5.00	$ 2,300,115.00	$ 11,500,575.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-PL A TC1-PLATAFORMA EN 1x(3F#3/0+1x#3/0+1N#6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 348,277.00	$ 2,089,662.00	6.00	$ 348,277.00	$ 2,089,662.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TC1-P1 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 32,250.00	$ 225,750.00	7.00	$ 32,250.00	$ 225,750.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TC1-P2 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 55,975.00	$ 391,825.00	7.00	$ 55,975.00	$ 391,825.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P3 A TC1-P3 EN 1x(3F#3/0+1N#3/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 350,912.00	$ 2,456,384.00	7.00	$ 350,912.00	$ 2,456,384.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TC1-P4 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 55,975.00	$ 391,825.00	7.00	$ 55,975.00	$ 391,825.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P5 A TC1-P5 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 55,975.00	$ 391,825.00	7.00	$ 55,975.00	$ 391,825.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P6 A TC1-P6 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 171,824.00	$ 1,202,768.00	7.00	$ 171,824.00	$ 1,202,768.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P7 A TC1-P7 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 106,473.00	$ 745,311.00	7.00	$ 106,473.00	$ 745,311.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P8 A TC1-P8 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 111,559.00	$ 780,913.00	7.00	$ 111,559.00	$ 780,913.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P9 A TC1-P9 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 111,559.00	$ 780,913.00	7.00	$ 111,559.00	$ 780,913.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-PLATA A TV1-PLATAFORMA EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	8.00	$ 28,573.00	$ 228,584.00	8.00	$ 28,573.00	$ 228,584.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TV1-P1 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TV1-P2 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P3 A TV1-P3 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TV1-P4 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P5 A TV1-P5 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P6 A TV1-P6 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P7 A TV1-P7 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P8 A TV1-P8 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P9 A TV1-P9 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P10 A TV1-P10 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGDI A TE-AA-00 EN 2x(3F#250+1N#250+1N#2/0) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	30.00	$ 1,157,740.00	$ 34,732,200.00	30.00	$ 1,157,740.00	$ 34,732,200.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGDI A TE-GM-01 EN 1x(3F#4/0+1N#4/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	$ 409,689.00	$ 20,484,450.00	50.00	$ 409,689.00	$ 20,484,450.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGDI A TE-GM-02 EN 1x(3F#4/0+1N#4/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	$ 409,689.00	$ 20,484,450.00	50.00	$ 409,689.00	$ 20,484,450.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGDI A T-A RESI EN 1x(3F#2/0+1N#2/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	40.00	$ 274,108.00	$ 10,964,320.00	40.00	$ 274,108.00	$ 10,964,320.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGDI A T-A LLUV EN 1x(3F#2/0+1N#2/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	30.00	$ 274,108.00	$ 8,223,240.00	30.00	$ 274,108.00	$ 8,223,240.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGDI A T-A-POT EN 1x(3F#3/0+1N#3/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	40.00	$ 339,547.00	$ 13,581,880.00	40.00	$ 339,547.00	$ 13,581,880.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGDI A T-PTAR EN 1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	40.00	$ 252,398.00	$ 10,095,920.00	40.00	$ 252,398.00	$ 10,095,920.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSORCIO

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.8.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD1 A T-RCI EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	35.00	$ 26,152.00	$ 915,320.00	35.00	$ 26,152.00	$ 915,320.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD1 A T-CALDERA EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	26.00	$ 27,578.00	$ 717,028.00	26.00	$ 27,578.00	$ 717,028.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-PLATA A TE1-PLATAFORMA EN 1x(3F#4/0+1N#4/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 443,205.00	$ 2,216,025.00	5.00	$ 443,205.00	$ 2,216,025.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-PLATAFORMA A TE-AA-01 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	10.00	$ 165,173.00	$ 1,651,730.00	10.00	$ 165,173.00	$ 1,651,730.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P1 A TE1-P1 EN 1x(3F#2+1N#2+1T8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 165,503.00	$ 827,515.00	5.00	$ 165,503.00	$ 827,515.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TE1-P2 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 165,503.00	$ 827,515.00	5.00	$ 165,503.00	$ 827,515.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P3 A TE1-P3 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 163,333.00	$ 816,665.00	5.00	$ 163,333.00	$ 816,665.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE1-P4 EN 1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 252,194.00	$ 1,260,970.00	5.00	$ 252,194.00	$ 1,260,970.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-P4 A TE-AA-06 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	36.00	$ 162,719.00	$ 5,857,884.00	36.00	$ 162,719.00	$ 5,857,884.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P5 A TE1-P5 EN 1x(3F#3/0+1N#3/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 344,587.00	$ 1,722,935.00	5.00	$ 344,587.00	$ 1,722,935.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TV1-P5 A TE-AA-08 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	45.00	$ 164,916.00	$ 7,421,220.00	45.00	$ 164,916.00	$ 7,421,220.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TV1-P5 A TE-AA-09 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	55.00	$ 162,733.00	$ 8,950,315.00	55.00	$ 162,733.00	$ 8,950,315.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P6 A TE1-P6 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 165,503.00	$ 827,515.00	5.00	$ 165,503.00	$ 827,515.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-P6 A TE-AA-10 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	45.00	$ 49,787.00	$ 2,240,415.00	45.00	$ 49,787.00	$ 2,240,415.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P7 A TE1-P7 EN 1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 262,957.00	$ 1,314,785.00	5.00	$ 262,957.00	$ 1,314,785.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-P7 A TE-AA-12 EN 1x(3F#6+1N#6+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	$ 74,627.00	$ 3,731,350.00	50.00	$ 74,627.00	$ 3,731,350.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P8 A TE1-P8 EN 1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 262,957.00	$ 1,314,785.00	5.00	$ 262,957.00	$ 1,314,785.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-P8 A TE-AA-14 EN 1x(3F#6+1N#6+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	$ 74,627.00	$ 3,731,350.00	50.00	$ 74,627.00	$ 3,731,350.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P9 A TE1-P9 EN 1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 262,957.00	$ 1,314,785.00	5.00	$ 262,957.00	$ 1,314,785.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-P9 A TE-AA-16 EN 1x(3F#6+1N#6+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	$ 81,137.00	$ 4,056,850.00	50.00	$ 81,137.00	$ 4,056,850.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P9 A TE1-TERRAZA EN 1x(3F#250+1N#250+1T#6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 602,611.00	$ 3,615,666.00	6.00	$ 602,611.00	$ 3,615,666.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A T-ASCEN-CAM1 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	$ 49,731.00	$ 2,486,550.00	50.00	$ 49,731.00	$ 2,486,550.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A T-ASCEN-CAM2 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	$ 49,731.00	$ 2,486,550.00	50.00	$ 49,731.00	$ 2,486,550.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A T-ASCEN-CAM3 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	$ 49,731.00	$ 2,486,550.00	50.00	$ 49,731.00	$ 2,486,550.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A TASC-PPAS-P1 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	$ 48,566.00	$ 2,428,300.00	50.00	$ 48,566.00	$ 2,428,300.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A TASC-PPAS-P2 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	$ 48,566.00	$ 2,428,300.00	50.00	$ 48,566.00	$ 2,428,300.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A TE-AA-15 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	10.00	$ 31,733.00	$ 317,330.00	10.00	$ 31,733.00	$ 317,330.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A TERRAZA T1-PP1G 1x(1N#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	30.00	$ 49,937.00	$ 1,498,110.00	30.00	$ 49,937.00	$ 1,498,110.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD2 A UPS 300 KVA EN 3x(3F#350+1N#350+1N#1/0) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 2,227,961.00	$ 15,595,727.00	7.00	$ 2,227,961.00	$ 15,595,727.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE UPS 300 KVA A TGD2 EN 3x(3F#350+1N#350+1N#1/0) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 2,227,961.00	$ 15,595,727.00	7.00	$ 2,227,961.00	$ 15,595,727.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD2 A TC2-PLATAFORMA EN 1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	35.00	$ 254,712.00	$ 8,914,920.00	35.00	$ 254,712.00	$ 8,914,920.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P1 A TC2-P1 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.8.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TC2-P2 EN 1x(3F*4+1N*4+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 99,219.00	$ 595,314.00	6.00	$ 99,219.00	$ 595,314.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.76	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P3 A TPC2-P3 EN 1x(3F*250+1N*250+1T*4) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 589,273.00	$ 3,535,638.00	6.00	$ 589,273.00	$ 3,535,638.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.77	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TPC2-P3 A TC2-P3 EN 1x(3F*2/0+1N*2/0+1T*8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 277,406.00	$ 1,664,436.00	6.00	$ 277,406.00	$ 1,664,436.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.78	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TPC2-P3 A T-BYPS-PARTO EN 1x(3F*2+1N*2+1T*8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	22.00	$ 160,654.00	$ 3,534,388.00	22.00	$ 160,654.00	$ 3,534,388.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.79	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-PARTO A UPS 30KVA EN 1x(3F*2+1N*2+1T*8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	4.00	$ 161,329.00	$ 645,316.00	4.00	$ 161,329.00	$ 645,316.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE UPS 30KV A A T-BYPS-PARTO EN 1x(3F*2+1N*2+1T*8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	4.00	$ 161,329.00	$ 645,316.00	4.00	$ 161,329.00	$ 645,316.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.81	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 1 EN 1x(3F*10+1N*10+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	22.00	$ 27,659.00	$ 608,498.00	22.00	$ 27,659.00	$ 608,498.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 2 EN 1x(3F*10+1N*10+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	27.00	$ 27,562.00	$ 744,174.00	27.00	$ 27,562.00	$ 744,174.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.83	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 3 EN 1x(3F*8+1N*8+1T*02) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	31.00	$ 49,921.00	$ 1,547,551.00	31.00	$ 49,921.00	$ 1,547,551.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.84	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 4 EN 1x(3F*8+1N*8+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	35.00	$ 49,864.00	$ 1,745,240.00	35.00	$ 49,864.00	$ 1,745,240.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.85	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 5 EN 1x(3F*8+1N*8+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	45.00	$ 49,765.00	$ 2,239,425.00	45.00	$ 49,765.00	$ 2,239,425.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.86	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P5 A TPC2-P4 EN 1x(3F*500+1N*500+1T*6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 1,046,353.00	$ 5,231,765.00	5.00	$ 1,046,353.00	$ 5,231,765.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.87	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A TC2-P4 EN 1x(3F*2+1N*2+1T*8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	4.00	$ 167,838.00	$ 671,352.00	4.00	$ 167,838.00	$ 671,352.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q1 EN 1x(3F*8+1N*8+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	19.00	$ 50,237.00	$ 954,503.00	19.00	$ 50,237.00	$ 954,503.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.89	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q1 A UPS 10KVA EN 1x(3F*8+1N*8+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.90	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE UPS 10KV A A T-BYPS-Q1 EN 1x(3F*8+1N*8+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.91	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q1 A T-QUIRÓFANO 1 EN 1x(3F*8+1N*8+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 52,521.00	$ 262,605.00	5.00	$ 52,521.00	$ 262,605.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.92	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q2 EN 1x(3F*8+1N*8+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	20.00	$ 50,196.00	$ 1,003,920.00	20.00	$ 50,196.00	$ 1,003,920.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.93	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q2 A UPS 10KVA EN 1x(3F*8+1N*8+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.94	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q2 EN 1x(3F*4+1N*8+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.95	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q2 A T-QUIRÓFANO 2 EN 1x(3F*8+1N*8+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 52,521.00	$ 262,605.00	5.00	$ 52,521.00	$ 262,605.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.96	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q3 EN 1x(3F*8+1N*8+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	30.00	$ 49,937.00	$ 1,498,110.00	30.00	$ 49,937.00	$ 1,498,110.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.97	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q3 A UPS 10KVA EN 1x(3F*8+1N*8+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q3 EN 1x(3F*8+1N*8+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.99	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q3 A T-QUIRÓFANO 3 EN 1x(3F*8+1N*8+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 52,521.00	$ 262,605.00	5.00	$ 52,521.00	$ 262,605.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.100	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q4 EN 1x(3F*8+1N*8+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	31.00	$ 76,962.00	$ 2,385,822.00	31.00	$ 76,962.00	$ 2,385,822.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.101	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q4 A UPS 10KVA EN 1x(3F*8+1N*8+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.102	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE UPS 10KV A A T-BYPS-Q4 EN 1x(3F*8+1N*8+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.103	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q4 A T-QUIRÓFANO 4 EN 1x(3F*8+1N*8+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 52,521.00	$ 262,605.00	5.00	$ 52,521.00	$ 262,605.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.104	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q5 EN 1x(3F*8+1N*8+1T*10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	40.00	$ 76,852.00	$ 3,074,080.00	40.00	$ 76,852.00	$ 3,074,080.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSORCIO

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.8.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q5 A UPS 10KVA EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q5 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q5 A T-QUIROFANO 5 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 52,521.00	$ 262,605.00	5.00	$ 52,521.00	$ 262,605.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q6 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	41.00	$ 76,843.00	$ 3,150,563.00	41.00	$ 76,843.00	$ 3,150,563.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q6 A UPS 10KVA EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q6 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00	2.00	$ 57,171.00	$ 114,342.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q6 A T-QUIROFANO 6 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 52,521.00	$ 262,605.00	5.00	$ 52,521.00	$ 262,605.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER A TC2-P5 EN 1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 260,305.00	$ 1,561,830.00	6.00	$ 260,305.00	$ 1,561,830.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P6 A TC2-P6 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 101,389.00	$ 608,334.00	6.00	$ 101,389.00	$ 608,334.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P7 A TC2-P7 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 101,389.00	$ 608,334.00	6.00	$ 101,389.00	$ 608,334.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P8 A TC2-P8 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 101,839.00	$ 509,195.00	5.00	$ 101,839.00	$ 509,195.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P9 A TC2-P9 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 101,389.00	$ 608,334.00	6.00	$ 101,389.00	$ 608,334.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD2 A TV2-PLATAFORMA EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	35.00	$ 49,864.00	$ 1,745,240.00	35.00	$ 49,864.00	$ 1,745,240.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD2 A T-BY-COM EN 1x(3F#2+1N#4+T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	60.00	$ 103,704.00	$ 6,222,240.00	60.00	$ 103,704.00	$ 6,222,240.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TBYPASS-COM A UPS 20 KVA EN 1x(3F#4+1N#4+T#10 LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 106,179.00	$ 530,895.00	5.00	$ 106,179.00	$ 530,895.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE UPS 20 KVA A TBYPASS-COM EN 1x(3F#4+1N#4+1T# LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 106,179.00	$ 530,895.00	5.00	$ 106,179.00	$ 530,895.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TBYPASS-COM A T-COM EN 1x(3F#4+1N#4+T#10 LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 106,179.00	$ 530,895.00	5.00	$ 106,179.00	$ 530,895.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TV2-P1 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TV2-P2 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P3 A TV2-P3 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TV2-P4 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P5 A TV2-P5 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P6 A TV2-P6 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P7 A TV2-P7 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P8 A TV2-P8 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P9 A TV2-P9 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD2 A TE2-PLAT EN 1x(3F#4/0+1N#4/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	38.00	$ 414,272.00	$ 15,742,336.00	38.00	$ 414,272.00	$ 15,742,336.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD2 A TRAFO 175 EN 2x(3F#500+1N#500+1N#2) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	54.00	$ 1,949,986.00	$ 105,299,244.00	54.00	$ 1,949,986.00	$ 105,299,244.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TRAFO 175 A TE3-PL EN 2x(3F#250+1N#250+1N#2) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	4.00	$ 685,865.00	$ 2,743,460.00	4.00	$ 685,865.00	$ 2,743,460.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE3-PL A TE-RAYOS X EN 1x(3F#2+1N#2+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	50.00	$ 165,390.00	$ 8,269,500.00	50.00	$ 165,390.00	$ 8,269,500.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE3-PL A T-TOMOGRAFO EN 2x(3F#3/0+1N#3/0+1T#4) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	34.00	$ 641,861.00	$ 21,823,274.00	34.00	$ 641,861.00	$ 21,823,274.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE3-PL A T-RESONADOR EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	9.00	$ 169,549.00	$ 1,525,941.00	9.00	$ 169,549.00	$ 1,525,941.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD2 A TE-AA-02 EN 1x(3F#6+1N#6+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	70.00	$ 92,706.00	$ 6,489,420.00	70.00	$ 92,706.00	$ 6,489,420.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD2 A TE-AA-03 EN 1x(3F#6+1N#6+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 81,356.00	$ 406,780.00	5.00	$ 81,356.00	$ 406,780.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.8.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P1 A TE2-P1 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 105,407.00	$ 737,849.00	7.00	$ 105,407.00	$ 737,849.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TE2-P2 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 162,702.00	$ 1,138,914.00	7.00	$ 162,702.00	$ 1,138,914.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE2-P2 A TASC-PP2 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 47,980.00	$ 335,860.00	7.00	$ 47,980.00	$ 335,860.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P3 A TE2-P3 EN 1x(3F#2/0+1N#2/0+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 276,194.00	$ 1,933,358.00	7.00	$ 276,194.00	$ 1,933,358.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE-AA-03 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	29.00	$ 49,955.00	$ 1,448,695.00	29.00	$ 49,955.00	$ 1,448,695.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE-AA-04 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	59.00	$ 103,707.00	$ 6,118,713.00	59.00	$ 103,707.00	$ 6,118,713.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE2-P4 EN 1x(3F#4/0+1N#4/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 421,238.00	$ 2,948,666.00	7.00	$ 421,238.00	$ 2,948,666.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE-AA-07 EN 1x(3F#6+1N+6+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	46.00	$ 83,313.00	$ 3,832,398.00	46.00	$ 83,313.00	$ 3,832,398.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P5 A TE2-P5 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 169,654.00	$ 1,187,578.00	7.00	$ 169,654.00	$ 1,187,578.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P6 A TE2-P6 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 169,654.00	$ 1,187,578.00	7.00	$ 169,654.00	$ 1,187,578.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE2-P6 A TE-AA-11 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	55.00	$ 26,032.00	$ 1,431,760.00	55.00	$ 26,032.00	$ 1,431,760.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P7 A TE2-P7 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 169,654.00	$ 1,187,578.00	7.00	$ 169,654.00	$ 1,187,578.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE2-P7 A TE-AA-13 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	45.00	$ 27,391.00	$ 1,232,595.00	45.00	$ 27,391.00	$ 1,232,595.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P8 A TE2-P8 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 195,034.00	$ 1,365,238.00	7.00	$ 195,034.00	$ 1,365,238.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE2-P8 A TE-AA-15 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 28,123.00	$ 140,615.00	5.00	$ 28,123.00	$ 140,615.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P9 A TPE2-P9 EN 1x(3F#2/0+1N#2/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 322,107.00	$ 1,932,642.00	6.00	$ 322,107.00	$ 1,932,642.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.155	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TPE2-P9 A TE2-P9 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 107,577.00	$ 753,039.00	7.00	$ 107,577.00	$ 753,039.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TPE2-P9 A TE-AA-17 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00	6.00	$ 29,052.00	$ 174,312.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TPE2-P9 A TASC PAS 1 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00	5.00	$ 29,436.00	$ 147,180.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TPE2-P9 A TASC CAM 1 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	5.00	$ 52,521.00	$ 262,605.00	5.00	$ 52,521.00	$ 262,605.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.159	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD1 A BANCO DE CONDENSADORES DE 180KVAR EN 2x(3F#4/0+1N#4/0+1N#1/0) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	6.00	$ 898,014.00	$ 5,388,084.00	6.00	$ 898,014.00	$ 5,388,084.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD2 A BANCO DE CONDENSADORES DE 140KVAR EN (3F#500+1N#500+1T#2/0) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 1,036,681.00	$ 7,256,767.00	7.00	$ 1,036,681.00	$ 7,256,767.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.161	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TGD1 A PLATAFORMA TABLERO EXTERIORES EN (3F#6+1N#6+1T#6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 84,981.00	$ 594,867.00	7.00	$ 84,981.00	$ 594,867.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.8.162	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD1 A PLATAFORMA TABLERO RESERVA EN (3F#1/0+1N#1/0+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR	ML	7.00	$ 254,170.00	$ 1,779,190.00	7.00	$ 254,170.00	$ 1,779,190.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9	ILUMINACIÓN INTERIOR													
14.9.1	Suministro e instalación de salida para luminaria interior, incluye caja de paso galvanizada 2400, tapa ciega, 2 prensaestopas, 4 metros de tuberia EMT 3/4", 12 metros de cable #12 Cu LSHF, 0,8 metros de cable cauchotado 3x12 Cu, y demás elementos para su correcta instalacion	UND	3509.00	$ 156,074.00	$ 547,663,666.00	3509.00	$ 156,074.00	$ 547,663,666.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.2	Suministro e instalacion de salida para luminaria de emergencia, incluye caja de paso galvanizada 2400, tapa ciega, 2 prensaestopas, 9 metros de tuberia EMT 3/4", 27 metros de cable #12 Cu LSHF, 0,6 metros de cable encauchetado 3x12 Cu y demas elementos para su correcta instalacion	UND	698.00	$ 296,835.00	$ 207,190,830.00	698.00	$ 296,835.00	$ 207,190,830.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.3	Suministro e instalacion de salida para luminaria a prueba de explosiones, incluye: 4 metros de tuberia IMC 3/4", 15 metros de cable #12 Cu LSHF y demas elementos para su correcta instalación de áreas clasificadas	UND	4.00	$ 509,902.00	$ 2,039,608.00	4.00	$ 509,902.00	$ 2,039,608.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.4	Suministro e instalacion de luminaria TIPO CL1, 1220X300X95 CON MARCO LED 4x2200Lm	UND	24.00	$ 661,409.00	$ 15,873,816.00	24.00	$ 661,409.00	$ 15,873,816.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.5	Suministro e instalación de luminaria TIPO CL2, 610X610X95 CON MARCO LED 4x1100Lm	UND	47.00	$ 657,545.00	$ 30,904,615.00	47.00	$ 657,545.00	$ 30,904,615.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.6	Suministro e instalación de luminaria TIPO CL3, 300X300X95 CON MARCO KIT LED 2-3R1FT 1700Lm	UND	43.00	$ 457,169.00	$ 19,658,267.00	43.00	$ 457,169.00	$ 19,658,267.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.7	Suministro e instalacion de luminaria TIPO CL4, 300X300X95 CON MARCO KIT LED 2-3R1FT 1700Lm	UND	396.00	$ 446,997.00	$ 177,010,812.00	396.00	$ 446,997.00	$ 177,010,812.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.8	Suministro e instalación de luminaria TIPO CL5, 1220X300X95 CON MARCO LED 4x1100Lm	UND	42.00	$ 667,134.00	$ 28,019,628.00	42.00	$ 667,134.00	$ 28,019,628.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSORCIO

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.9.9	Suministro e instalación de luminaria TIPO B1, 605x605x60 CON MARCO LED 2x2200 Lm	UND	277.00	$ 433,976.00	$ 120,211,352.00	277.00	$ 433,976.00	$ 120,211,352.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.10	Suministro e instalación de luminaria TIPO B2, 1210X300X30 CON MARCO - 2 1R2FT 2200Lm 13.3W	UND	488.00	$ 424,500.00	$ 207,156,000.00	488.00	$ 424,500.00	$ 207,156,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.11	Suministro e instalación de luminaria TIPO VE, 605X605X75 CON MARCO KIT LED 4-1R2FT 1100Lm	UND	136.00	$ 650,369.00	$ 88,450,184.00	136.00	$ 650,369.00	$ 88,450,184.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.12	Suministro e instalación de luminaria TIPO VE2, 605X605X75 CON MARCO KIT LED 4-1R2FT 2200Lm	UND	37.00	$ 433,976.00	$ 16,057,112.00	37.00	$ 433,976.00	$ 16,057,112.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.13	Suministro e instalación de luminaria TIPO IT, 1260X120X82 SOBREPONER KIT LED 2-1R2FT 3200Lm	UND	179.00	$ 403,522.00	$ 72,230,438.00	179.00	$ 403,522.00	$ 72,230,438.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.14	Suministro e instalación de luminaria TIPO IT2, 1260X120X82 SOBREPONER KIT LED 2-1R2FT 2200Lm	UND	179.00	$ 383,555.00	$ 68,656,345.00	179.00	$ 383,555.00	$ 68,656,345.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.15	Suministro e instalación de luminaria TIPO S1, 180x55 LED-MDCIRCULAR 1826 Lm	UND	160.00	$ 234,734.00	$ 37,557,440.00	160.00	$ 234,734.00	$ 37,557,440.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.16	Suministro e instalación de luminaria TIPO S2, LED-MDCIRCULAR 1307 Lm	UND	1431.00	$ 197,405.00	$ 282,486,555.00	1431.00	$ 197,405.00	$ 282,486,555.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.17	Suministro e instalación de luminaria TIPO TH, 610X500X150 COLGAR LED 4X4,000LM	UND	14.00	$ 621,835.00	$ 8,705,690.00	14.00	$ 621,835.00	$ 8,705,690.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.18	Suministro e instalación de luminaria TIPO HB2, 610X500X80 COLGAR 4X5200LM	UND	14.00	$ 778,666.00	$ 10,901,324.00	14.00	$ 778,666.00	$ 10,901,324.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.19	Suministro e instalación de luminaria TIPO C1, 205X215 SOBREPONER BALA SATURNO GS 20w	UND	42.00	$ 317,193.00	$ 13,322,106.00	42.00	$ 317,193.00	$ 13,322,106.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.20	Suministro e instalación de luminaria de emergencia 200lm 1Hr - Incrustar	UND	375.00	$ 395,298.00	$ 148,236,750.00	375.00	$ 395,298.00	$ 148,236,750.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.21	Suministro e instalación de Luminaria de emergencia Antipánico 200lm 1Hr - Incrustar	UND	115.00	$ 454,438.00	$ 52,260,370.00	115.00	$ 454,438.00	$ 52,260,370.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.22	Suministro e instalación de Luminaria de emergencia Direccional 200lm 1Hr - Sobreponer	UND	55.00	$ 395,298.00	$ 21,741,390.00	55.00	$ 395,298.00	$ 21,741,390.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.23	Suministro e instalación de EMERGENCIA SALIDA 90 E 300X185X45 SOBREPONER (Circuito Independiente)	UND	13.00	$ 165,812.00	$ 2,155,556.00	13.00	$ 165,812.00	$ 2,155,556.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.24	Suministro e instalación de DRIVER DE EMERGENCIA DE 8.5W 120-277V REMOTO (Circuito Independiente)	UND	16.00	$ 359,913.00	$ 5,758,608.00	16.00	$ 359,913.00	$ 5,758,608.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.25	Suministro e instalación de DRIVER DE EMERGENCIA DE 8.5W 120-277V INSTALADO EN IT100 AQW 2X3200	UND	47.00	$ 359,913.00	$ 16,915,911.00	47.00	$ 359,913.00	$ 16,915,911.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.26	Suministro e instalacion DRIVER DE EMERGENCIA DE 8.5W 120-277V INSTALADO EN IT100 AQW 2X2200	UND	77.00	$ 360,163.00	$ 27,732,551.00	77.00	$ 360,163.00	$ 27,732,551.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.27	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo, incluye caja de paso galvanizada 5800, tapa ciega, 2 prensoestopas, 4 metros de tubería PVC CONDUIT 3/4" embebida en muro, 15 metros de cable #12 Cu LSHF, interruptor sencillo y demás elementos para su correcta instalación	UND	787.00	$ 100,729.00	$ 79,273,723.00	787.00	$ 100,729.00	$ 79,273,723.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.28	Suministro e instalación de salida para interruptor doble, incluye caja de paso galvanizada 5890, 4 metros de tubería PVC CONDUIT 3/4" embebida en muro, 15 metros de cable #12 Cu LSHF, interruptor doble y demás elementos para su correcta instalación	UND	44.00	$ 99,896.00	$ 4,395,424.00	44.00	$ 99,896.00	$ 4,395,424.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.29	Suministro e instalación de salida para interruptor conmutable, incluye caja de paso galvanizada 5800, tapa ciega, 2 prensoestopas, 4 metros de tubería PVC CONDUIT 3/4" embebida en muro, 15 metros de cable #12 Cu LSHF, interruptor conmutable y demás elementos para su correcta instalación	UND	80.00	$ 97,040.00	$ 7,763,200.00	80.00	$ 97,040.00	$ 7,763,200.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.30	Suministro e instalación de salida para sensor de presencia, incluye caja de paso galvanizada 5800, 4 metros de tubería PVC CONDUIT 3/4" en cielo, 15 metros de cable #12 Cu LSHF, sensor de presencia y demás elementos para su correcta instalación	UND	218.00	$ 192,483.00	$ 41,961,294.00	218.00	$ 192,483.00	$ 41,961,294.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.9.31	Suministro e instalación de salida para sensor de presencia de largo alcance, incluye caja de paso galvanizada 5800, 4 metros de tubería EMT 3/4" en cielo, 15 metros de cable #12 Cu LSHF, sensor de largo alcance y demás elementos para su correcta instalación	UND	53.00	$ 429,461.00	$ 22,761,433.00	53.00	$ 429,461.00	$ 22,761,433.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.10	ILUMINACIÓN EXTERIOR													
14.10.1	Suministro e instalación de luminaria LED 8525 Lm	UND	19.00	$ 3,085,415.00	$ 58,622,885.00	19.00	$ 3,085,415.00	$ 58,622,885.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.10.2	Suministro e instalación de Caja de Tipo CS-274 Para alumbrado Público	UND	15.00	$ 1,996,270.00	$ 29,944,050.00	15.00	$ 1,996,270.00	$ 29,944,050.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.10.3	Suministro e instalación de Red de Canalización de ductos en 2D2"	ML	291.00	$ 40,156.00	$ 11,685,396.00	291.00	$ 40,156.00	$ 11,685,396.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.10.4	Suministro e instalación de Alimentador perimetral de Red de iluminación exterior en 2x6+1x6+1x6 Al	ML	500.00	$ 20,912.00	$ 10,456,000.00	500.00	$ 20,912.00	$ 10,456,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.10.5	Suministro e instalación de poste metálico de 9 metros de altura, incluye tocada, brazo de 1,5 metros para luminaria obra civil y demás adecuaciones para su correcto funcionamiento	UND	15.00	$ 1,975,583.00	$ 29,633,745.00	15.00	$ 1,975,583.00	$ 29,633,745.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.11	TOMACORRIENTES													
14.11.1	Suministro e instalación de salida para Toma a nivel de Cielo, incluye caja de paso galvanizada 2400, 4 metros de tubería EMT 3/4", 12 metros de cable #12 Cu LSHF, y demás elementos para su correcta instalación	UND	232.00	$ 136,575.00	$ 31,685,400.00	232.00	$ 136,575.00	$ 31,685,400.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.11.2	Suministro e instalación de salida para Toma en canaleta, incluye caja de paso galvanizada 2400, troquel, 3 metros de tubería PVC 3/4", 1 metro de tubo EMT 3/4" 12 metros de cable #12 Cu LSHF, y demás elementos para su correcta instalación	UND	1862.00	$ 94,350.00	$ 175,679,700.00	1862.00	$ 94,350.00	$ 175,679,700.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.11.3	Suministro e instalación de salida para Toma en muro, incluye caja de paso galvanizada 2400, 3 metros de tubería PVC 3/4", 1 metro de tubo EMT 3/4" 12 metros de cable #12 Cu LSHF, y demás elementos para su correcta instalación	UND	1201.00	$ 98,200.00	$ 117,938,200.00	1201.00	$ 98,200.00	$ 117,938,200.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.11.4	Suministro e instalación de salida para Toma a nivel de suelo, incluye caja de paso galvanizada 2400, 2 prensoestopas, 5 metros de tubería PVC 3/4", 1 metro de tubería EMT 3/4", 18 metros de cable #12 Cu LSHF, y demás elementos para su correcta instalación	UND	92.00	$ 152,132.00	$ 13,996,144.00	92.00	$ 152,132.00	$ 13,996,144.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.11.5	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente hifásica en piso, incluye 6 metros de tubería PVC 3/4" subterránea, 24 metros de cable 3x10LSHF, caja 2400 galvanizada, derivadores de resorte y demás accesorios para su correcto funcionamiento	UND	8.00	$ 431,485.00	$ 3,451,880.00	8.00	$ 431,485.00	$ 3,451,880.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSORCIO

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
14.11.6	Suministro e instalación de salida para tomacorriente Trifasica en piso, incluye 6 metros de tubería PVC 3 4" subterránea, 24 metros de cable 3x8 LSHF, caja 2400 galvanizada, derivadores de resorte y demas accesorios para su correcto funcionamiento	UND	1.00	$ 707,879.00	$ 707,879.00	1.00	$ 707,879.00	$ 707,879.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.11.7	Suministro e instalación de tomacorriente normal grado comercial	UND	1400.00	$ 15,736.00	$ 22,030,400.00	1400.00	$ 15,736.00	$ 22,030,400.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.11.8	Suministro e instalación de tomacorriente GFCI grado comercial	UND	345.00	$ 64,288.00	$ 22,179,360.00	345.00	$ 64,288.00	$ 22,179,360.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.11.9	Suministro e instalación de tomacorriente regulada grado comercial	UND	220.00	$ 32,001.00	$ 7,040,220.00	220.00	$ 32,001.00	$ 7,040,220.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.11.10	Suministro e instalación de tomacorriente regulada grado hospitalario	UND	9.00	$ 40,851.00	$ 367,659.00	9.00	$ 40,851.00	$ 367,659.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.11.11	Suministro e instalación de tomacorriente grado hospitalario	UND	1655.00	$ 50,871.00	$ 84,191,505.00	1655.00	$ 50,871.00	$ 84,191,505.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.11.12	Suministro e instalación de tomacorriente GFCI grado hospitalario	UND	53.00	$ 206,374.00	$ 10,937,822.00	53.00	$ 206,374.00	$ 10,937,822.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.11.13	Suministro e instalación de tomacorriente L5-20R	UND	36.00	$ 37,330.00	$ 1,343,880.00	36.00	$ 37,330.00	$ 1,343,880.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.11.14	Suministro e instalación de tomacorriente 600 VAC 50A	UND	1.00	$ 524,186.00	$ 524,186.00	1.00	$ 524,186.00	$ 524,186.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.11.15	Suministro e instalación de salida para tomacorriente L14-30R	UND	12.00	$ 115,564.00	$ 1,386,768.00	12.00	$ 115,564.00	$ 1,386,768.00		$ -		$ -	0.00	$ -
14.11.16	Suministro e instalación de canaleta metálica perimetral 12x5 inc troqueles, conductor de seguridad	ML	600.00	$ 99,538.00	$ 59,722,800.00	600.00	$ 99,538.00	$ 59,722,800.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**													
15.1	VALVULAS Y ACCESORIOS AGUA FRIA	UN	4.00	$ 6,690,292.00	$ 26,761,168.00	4.00	$ 6,690,292.00	$ 26,761,168.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.1	Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automática de dos vías O 4" on/off-Chiller	UN	1.00	$ 6,690,292.00	$ 6,690,292.00	1.00	$ 6,690,292.00	$ 6,690,292.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.2	Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automática de dos vías 4" proporcional Bypass	UN	1.00	$ 1,742,897.00	$ 1,742,897.00	1.00	$ 1,742,897.00	$ 1,742,897.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.3	Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automática de dos vías independiente de presión O 11 2" on off-	UN	3.00	$ 1,642,897.00	$ 4,928,691.00	3.00	$ 1,642,897.00	$ 4,928,691.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.4	Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automática de dos vías independiente de presión O 11/4" on/off-	UN	5.00	$ 981,265.00	$ 4,906,325.00	5.00	$ 981,265.00	$ 4,906,325.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.5	Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automatica de dos vias independiente de presión O 1" on/off-Fan Coil	UN	16.00	$ 681,265.00	$ 10,900,240.00	16.00	$ 681,265.00	$ 10,900,240.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.6	Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automatica de dos vias independiente de presión Ø 3/4" on/off-Fan Coil	UN	28.00	$ 631,265.00	$ 17,675,420.00	28.00	$ 631,265.00	$ 17,675,420.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.7	Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automática de dos vias independiente de presión O 1/2" on/off-Fan Coil	UN	1.00	$ 2,684,265.00	$ 2,684,265.00	1.00	$ 2,684,265.00	$ 2,684,265.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.8	Suministro, instalación y pruebas de Sensor de flujo en tubería 4" -Chiller	UN	10.00	$ 612,285.00	$ 6,122,850.00	10.00	$ 612,285.00	$ 6,122,850.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.9	Suministro, instalación y pruebas de válvula mariposa O 4"- chiller	UN	8.00	$ 482,285.00	$ 3,858,280.00	8.00	$ 482,285.00	$ 3,858,280.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.10	Suministro, instalación y pruebas de válvula mariposa O 2 1/2"	UN	4.00	$ 432,285.00	$ 1,729,140.00	4.00	$ 432,285.00	$ 1,729,140.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.11	Suministro, instalación y pruebas de válvula mariposa O 2"-	UN	2.00	$ 432,285.00	$ 864,570.00	2.00	$ 432,285.00	$ 864,570.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.12	Suministro, instalación y pruebas de válvula de bola O 1 1/2"-aislamiento uma	UN	6.00	$ 432,285.00	$ 2,593,710.00	6.00	$ 432,285.00	$ 2,593,710.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.13	Suministro, instalación y pruebas de válvula de bola O 1 1/4"-aislamiento uma	UN	10.00	$ 110,479.00	$ 1,104,790.00	10.00	$ 110,479.00	$ 1,104,790.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.14	Suministro, instalación y pruebas de válvula de bola O 1"-aislamiento Fan coil	UN	32.00	$ 90,479.00	$ 2,895,328.00	32.00	$ 90,479.00	$ 2,895,328.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.15	Suministro, instalación y pruebas de válvula de bola O 3/4"-aislamiento Fan coil	UN	56.00	$ 85,479.00	$ 4,786,824.00	56.00	$ 85,479.00	$ 4,786,824.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.16	Suministro, instalación y pruebas de válvula de bola O 1/2"-aislamiento Fan coil	UN	8.00	$ 146,115.00	$ 1,168,920.00	8.00	$ 146,115.00	$ 1,168,920.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.17	Suministro, instalación y pruebas de Válvula automática de purga de aire para inserción en tubería O1.2"	UN	1.00	$ 1,471,990.00	$ 1,471,990.00	1.00	$ 1,471,990.00	$ 1,471,990.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.18	Suministro, instalacion y pruebas de Válvula balanceo O 4"	UN	1.00	$ 825,990.00	$ 825,990.00	1.00	$ 825,990.00	$ 825,990.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.19	Suministro, instalación y pruebas de Válvula balanceo O 2"	UN	1.00	$ 725,990.00	$ 725,990.00	1.00	$ 725,990.00	$ 725,990.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.20	Suministro, instalación y pruebas de Válvula balanceo O 1 1/2"	UN	5.00	$ 675,990.00	$ 3,379,950.00	5.00	$ 675,990.00	$ 3,379,950.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.21	Suministro, instalación y pruebas de Válvula balanceo O 1"	UN	2.00	$ 525,990.00	$ 1,051,980.00	2.00	$ 525,990.00	$ 1,051,980.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.22	Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y O 4"-chiller	UN	1.00	$ 145,990.00	$ 145,990.00	1.00	$ 145,990.00	$ 145,990.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.23	Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y O 1 1/2"- uma	UN	3.00	$ 145,990.00	$ 437,970.00	3.00	$ 145,990.00	$ 437,970.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.24	Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y O 1 1/4"- uma	UN	5.00	$ 102,990.00	$ 514,950.00	5.00	$ 102,990.00	$ 514,950.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.25	Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y O 1"- uma fan coil	UN	16.00	$ 75,990.00	$ 1,215,840.00	16.00	$ 75,990.00	$ 1,215,840.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.26	Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y O 3/4"- fan coil	UN	28.00	$ 75,990.00	$ 2,127,720.00	28.00	$ 75,990.00	$ 2,127,720.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.27	Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y O 1/2"- fan coil	UN	4.00	$ 756,990.00	$ 3,027,960.00	4.00	$ 756,990.00	$ 3,027,960.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.28	Suministro, instalación y pruebas de Termómetros 0-100C, Escala 9"-Termopozo	UN	106.00	$ 156,990.00	$ 16,640,940.00	106.00	$ 156,990.00	$ 16,640,940.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.29	Suministro, instalación y pruebas de Termo pozo(-fan coil) para sensor de temperatura	UN	6.00	$ 224,153.00	$ 1,344,918.00	6.00	$ 224,153.00	$ 1,344,918.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.30	Suministro, instalación y pruebas de Manómetros - 0 - 100 PSIG - Caratula 4"; Sifón y valvula	UN	106.00	$ 134,153.00	$ 14,220,218.00	106.00	$ 134,153.00	$ 14,220,218.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.31	Suministro, instalación y pruebas de Manómetros - 0 - 100 PSIG - Caratula 2"; Sifón y valvula(Fan coil)	UN	2.00	$ 1,478,153.00	$ 2,956,306.00	2.00	$ 1,478,153.00	$ 2,956,306.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.32	Suministro, instalación y pruebas de válvula de compuertaO 4"	UN	53.00	$ 1,140,315.00	$ 60,436,695.00	53.00	$ 1,140,315.00	$ 60,436,695.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.33	Suministro, instalación y pruebas de termostato comunicación Bac-Net	UN	1.00	$ 11,016,215.00	$ 11,016,215.00	1.00	$ 11,016,215.00	$ 11,016,215.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.34	Suministro, instalación y pruebas de Tanque de expansión 30 Gal y accesorios	UN	1.00	$ 10,158,595.00	$ 10,158,595.00	1.00	$ 10,158,595.00	$ 10,158,595.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.35	Suministro, instalación y pruebas de Separador de aire vertical 187.4 gpm y accesorios	UN	1.00	$ 10,158,595.00	$ 10,158,595.00	1.00	$ 10,158,595.00	$ 10,158,595.00		$ -		$ -	0.00	$ -
	Tuberías de agua fria													
15.36	Suministro, instalación y pruebas de Tubería acero sh 40 ranlada para agua fria o4" -incluye aislamiento	ML	30.00	$ 153,653.00	$ 4,609,590.00	30.00	$ 153,653.00	$ 4,609,590.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONNORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
15.37	Suministro, instalación y pruebas de Tuberia acero sh 40 anclada para agua fria o2 1/2" -incluye aislamiento	ML	6.00	$ 69,653.00	$ 417,918.00	6.00	$ 69,653.00	$ 417,918.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.38	Suministro, instalación y pruebas de tuberia polipropileno preaislado para agua fria o4"	ML	109.00	$ 348,973.00	$ 38,038,057.00	109.00	$ 348,973.00	$ 38,038,057.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.39	Suministro, instalación y pruebas de tuberia polipropileno preaislado para agua fria o3"	ML	297.00	$ 265,813.00	$ 78,946,461.00	297.00	$ 265,813.00	$ 78,946,461.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.40	Suministro, instalación y pruebas de tuberia polipropileno preaislado para agua fria o2 1/2"	ML	12.00	$ 248,425.00	$ 2,981,100.00	12.00	$ 248,425.00	$ 2,981,100.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.41	Suministro, instalación y pruebas de tuberia polipropileno preaislado para agua fria o2"	ML	84.00	$ 219,653.00	$ 18,450,852.00	84.00	$ 219,653.00	$ 18,450,852.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.42	Suministro, instalación y pruebas de tuberia polipropileno preaislado para agua fria o1 1/2"	ML	345.00	$ 147,043.00	$ 50,729,835.00	345.00	$ 147,043.00	$ 50,729,835.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.43	Suministro, instalación y pruebas de tuberia polipropileno preaislado para agua fria o1 1/4"	ML	124.00	$ 132,653.00	$ 16,448,972.00	124.00	$ 132,653.00	$ 16,448,972.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.44	Suministro, instalación y pruebas de tuberia polipropileno preaislado para agua fria o1"	ML	296.00	$ 103,653.00	$ 30,681,288.00	296.00	$ 103,653.00	$ 30,681,288.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.45	Suministro, instalación y pruebas de tuberia polipropileno preaislado para agua fria o3/4"	ML	531.00	$ 92,653.00	$ 49,198,743.00	531.00	$ 92,653.00	$ 49,198,743.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.46	Suministro, instalación y pruebas de tuberia polipropileno preaislado para agua fria o1/2"	ML	730.00	$ 89,653.00	$ 65,446,690.00	730.00	$ 89,653.00	$ 65,446,690.00		$ -		$ -	0.00	$ -
	Conductos en lamina galvanizada									$ -		$ -	0.00	$ -
15.47	Suministro instalación y pruebas de lamina galvanizada calibre 24	M2	11304.00	$ 85,692.00	$ 968,662,368.00	11304.00	$ 85,692.00	$ 968,662,368.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.48	Suministro instalación y pruebas de lamina galvanizada calibre 22	M2	66.00	$ 90,692.00	$ 5,985,672.00	66.00	$ 90,692.00	$ 5,985,672.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.49	Suministro instalación y pruebas de lamina galvanizada calibre 20	M2	101.00	$ 95,692.00	$ 9,664,892.00	101.00	$ 95,692.00	$ 9,664,892.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.50	Suministro instalación y pruebas de aislamiento térmico conductos	M2	3276.00	$ 56,915.00	$ 186,453,540.00	3276.00	$ 56,915.00	$ 186,453,540.00		$ -		$ -	0.00	$ -
	Difusores y rejillas de suministro									$ -		$ -	0.00	$ -
	Difusor de suministro lineal por desplazamiento									$ -		$ -	0.00	$ -
15.51	Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro de flujo lineal 48"x12"	UN	66.00	$ 4,243,907.00	$ 280,097,862.00	66.00	$ 4,243,907.00	$ 280,097,862.00		$ -		$ -	0.00	$ -
	Difusor de suministro tipo cono									$ -		$ -	0.00	$ -
15.52	Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro Tipo conos DIAM 14"	UN	16.00	$ 488,307.00	$ 7,812,912.00	16.00	$ 488,307.00	$ 7,812,912.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.53	Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro Tipo conos DIAM 12"	UN	17.00	$ 474,307.00	$ 8,063,219.00	17.00	$ 474,307.00	$ 8,063,219.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.54	Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro Tipo conos DIAM 10"	UN	66.00	$ 460,307.00	$ 30,380,262.00	66.00	$ 460,307.00	$ 30,380,262.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.55	Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro Tipo conos DIAM 8"	UN	4.00	$ 452,307.00	$ 1,809,228.00	4.00	$ 452,307.00	$ 1,809,228.00		$ -		$ -	0.00	$ -
	Difusor de cuatro vias con dámper									$ -		$ -	0.00	$ -
15.56	Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro 4 vias con damper 9"X9"	UN	1.00	$ 158,682.00	$ 158,682.00	1.00	$ 158,682.00	$ 158,682.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.57	Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro 4 vias con dámper 6"X6"	UN	57.00	$ 124,107.00	$ 7,074,099.00	57.00	$ 124,107.00	$ 7,074,099.00		$ -		$ -	0.00	$ -
	Rejillas de suministro									$ -		$ -	0.00	$ -
15.58	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de suministro doble aleta con dámper 26"X12"	UN	2.00	$ 243,485.00	$ 486,970.00	2.00	$ 243,485.00	$ 486,970.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.59	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de suministro doble aleta con dámper 20"X10"	UN	5.00	$ 182,107.00	$ 910,535.00	5.00	$ 182,107.00	$ 910,535.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.60	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de suministro doble aleta con dámper 18"X18"	UN	11.00	$ 245,107.00	$ 2,696,177.00	11.00	$ 245,107.00	$ 2,696,177.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.61	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de suministro doble aleta con dámper 15"X6"	UN	1.00	$ 140,307.00	$ 140,307.00	1.00	$ 140,307.00	$ 140,307.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.62	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de suministro doble aleta con dámper 12"X6"	UN	2.00	$ 116,107.00	$ 232,214.00	2.00	$ 116,107.00	$ 232,214.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.63	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de suministro doble aleta con dámper 9"X6"	UN	4.00	$ 105,107.00	$ 420,428.00	4.00	$ 105,107.00	$ 420,428.00		$ -		$ -	0.00	$ -
	Rejillas de retorno - extracción									$ -		$ -	0.00	$ -
15.64	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de extracción porta filtros dámper 12X12	UN	13.00	$ 155,107.00	$ 2,016,391.00	13.00	$ 155,107.00	$ 2,016,391.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.65	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dámper 36"X12"	UN	3.00	$ 274,207.00	$ 822,621.00	3.00	$ 274,207.00	$ 822,621.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.66	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dámper 24"X12"	UN	1.00	$ 195,017.00	$ 195,017.00	1.00	$ 195,017.00	$ 195,017.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.67	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dámper 24"X18"	UN	2.00	$ 268,937.00	$ 537,874.00	2.00	$ 268,937.00	$ 537,874.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.68	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dámper 20"X12"	UN	12.00	$ 177,692.00	$ 2,132,304.00	12.00	$ 177,692.00	$ 2,132,304.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.69	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dámper 18"X10"	UN	1.00	$ 164,107.00	$ 164,107.00	1.00	$ 164,107.00	$ 164,107.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.70	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dámper 16"X12"	UN	5.00	$ 155,747.00	$ 778,735.00	5.00	$ 155,747.00	$ 778,735.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.71	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dámper 16"X10"	UN	6.00	$ 149,107.00	$ 894,642.00	6.00	$ 149,107.00	$ 894,642.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.72	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dámper 14"X12"	UN	6.00	$ 148,107.00	$ 888,642.00	6.00	$ 148,107.00	$ 888,642.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.73	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dámper 14"X10"	UN	17.00	$ 138,107.00	$ 2,347,819.00	17.00	$ 138,107.00	$ 2,347,819.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.74	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dámper 14"X6"	UN	11.00	$ 115,107.00	$ 1,266,177.00	11.00	$ 115,107.00	$ 1,266,177.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.75	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dámper 12"X 10"	UN	1.00	$ 150,107.00	$ 150,107.00	1.00	$ 150,107.00	$ 150,107.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.76	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dámper 12"X8"	UN	3.00	$ 119,107.00	$ 357,321.00	3.00	$ 119,107.00	$ 357,321.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.77	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dámper 10"X10"	UN	2.00	$ 121,107.00	$ 242,214.00	2.00	$ 121,107.00	$ 242,214.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.78	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dámper 10"X8"	UN	8.00	$ 113,107.00	$ 904,856.00	8.00	$ 113,107.00	$ 904,856.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.79	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dámper 8"X6"	UN	90.00	$ 98,107.00	$ 8,829,630.00	90.00	$ 98,107.00	$ 8,829,630.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.80	Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos con dámper 8"X4"	UN	213.00	$ 91,107.00	$ 19,405,791.00	213.00	$ 91,107.00	$ 19,405,791.00		$ -		$ -	0.00	$ -
	Persianas toma de aire descarga de aire									$ -		$ -	0.00	$ -
15.81	Suministro, instalacion y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dámper 46"X32"	UN	1.00	$ 813,107.00	$ 813,107.00	1.00	$ 813,107.00	$ 813,107.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.82	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dámper 46"X30"	UN	2.00	$ 765,107.00	$ 1,530,214.00	2.00	$ 765,107.00	$ 1,530,214.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.83	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dámper 46"X26"	UN	1.00	$ 671,107.00	$ 671,107.00	1.00	$ 671,107.00	$ 671,107.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.84	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dámper 44"X30"	UN	5.00	$ 734,107.00	$ 3,670,535.00	5.00	$ 734,107.00	$ 3,670,535.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.85	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dámper 46"X24"	UN	1.00	$ 606,107.00	$ 606,107.00	1.00	$ 606,107.00	$ 606,107.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.86	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dámper 38"X14"	UN	6.00	$ 306,107.00	$ 1,836,642.00	6.00	$ 306,107.00	$ 1,836,642.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.87	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dámper 38"X12"	UN	5.00	$ 269,967.00	$ 1,349,835.00	5.00	$ 269,967.00	$ 1,349,835.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.88	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dámper 32"X12"	UN	5.00	$ 242,107.00	$ 1,210,535.00	5.00	$ 242,107.00	$ 1,210,535.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.89	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dámper 32"X10"	UN	4.00	$ 226,107.00	$ 904,428.00	4.00	$ 226,107.00	$ 904,428.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.90	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dámper 26"X26"	UN	2.00	$ 460,807.00	$ 921,614.00	2.00	$ 460,807.00	$ 921,614.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.91	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con dámper 22"X12"	UN	4.00	$ 385,107.00	$ 1,540,428.00	4.00	$ 385,107.00	$ 1,540,428.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
15.92	Suministro, instalacion y pruebas de Persiana toma descarga de aire con damper 14"X12"	UN	2.00	$ 333,107.00	$ 666,214.00	2.00	$ 333,107.00	$ 666,214.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.93	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con damper 14"X12"	UN	5.00	$ 292,107.00	$ 1,460,535.00	5.00	$ 292,107.00	$ 1,460,535.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.94	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con damper 14"X10"	UN	14.00	$ 254,107.00	$ 3,557,498.00	14.00	$ 254,107.00	$ 3,557,498.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.95	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con damper 12"X6"	UN	17.00	$ 176,107.00	$ 2,993,819.00	17.00	$ 176,107.00	$ 2,993,819.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.96	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con damper 8"X8"	UN	1.00	$ 132,107.00	$ 132,107.00	1.00	$ 132,107.00	$ 132,107.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.97	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con damper 8"X6"	UN	3.00	$ 135,107.00	$ 405,321.00	3.00	$ 135,107.00	$ 405,321.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.98	Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de aire con damper 8"X4"	UN	4.00	$ 106,107.00	$ 424,428.00	4.00	$ 106,107.00	$ 424,428.00		$ -		$ -	0.00	$ -
	Tableros eléctricos									$ -		$ -	0.00	$ -
15.99	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-00	UN	1.00	$ 18,348,974.00	$ 18,348,974.00	1.00	$ 18,348,974.00	$ 18,348,974.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.100	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-01	UN	1.00	$ 19,348,974.00	$ 19,348,974.00	1.00	$ 19,348,974.00	$ 19,348,974.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.101	Suministro, instalacion y pruebas de TE-AA-02	UN	1.00	$ 19,348,974.00	$ 19,348,974.00	1.00	$ 19,348,974.00	$ 19,348,974.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.102	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-03	UN	1.00	$ 17,348,974.00	$ 17,348,974.00	1.00	$ 17,348,974.00	$ 17,348,974.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.103	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-04	UN	1.00	$ 17,348,974.00	$ 17,348,974.00	1.00	$ 17,348,974.00	$ 17,348,974.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.104	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-05	UN	1.00	$ 17,348,974.00	$ 17,348,974.00	1.00	$ 17,348,974.00	$ 17,348,974.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.105	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-06	UN	1.00	$ 17,348,974.00	$ 17,348,974.00	1.00	$ 17,348,974.00	$ 17,348,974.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.106	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-07	UN	1.00	$ 17,348,974.00	$ 17,348,974.00	1.00	$ 17,348,974.00	$ 17,348,974.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.107	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-08	UN	1.00	$ 17,348,974.00	$ 17,348,974.00	1.00	$ 17,348,974.00	$ 17,348,974.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.108	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-09	UN	1.00	$ 17,348,974.00	$ 17,348,974.00	1.00	$ 17,348,974.00	$ 17,348,974.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.109	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-10	UN	1.00	$ 14,348,974.00	$ 14,348,974.00	1.00	$ 14,348,974.00	$ 14,348,974.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.110	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-11	UN	1.00	$ 14,348,974.00	$ 14,348,974.00	1.00	$ 14,348,974.00	$ 14,348,974.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.111	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-12	UN	1.00	$ 14,348,974.00	$ 14,348,974.00	1.00	$ 14,348,974.00	$ 14,348,974.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.112	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-13	UN	1.00	$ 14,348,974.00	$ 14,348,974.00	1.00	$ 14,348,974.00	$ 14,348,974.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.113	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-14	UN	1.00	$ 14,348,974.00	$ 14,348,974.00	1.00	$ 14,348,974.00	$ 14,348,974.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.114	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-15	UN	1.00	$ 14,348,974.00	$ 14,348,974.00	1.00	$ 14,348,974.00	$ 14,348,974.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.115	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-16	UN	1.00	$ 14,348,974.00	$ 14,348,974.00	1.00	$ 14,348,974.00	$ 14,348,974.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.116	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-17	UN	1.00	$ 14,348,974.00	$ 14,348,974.00	1.00	$ 14,348,974.00	$ 14,348,974.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.117	Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-18	UN	1.00	$ 5,648,974.00	$ 5,648,974.00	1.00	$ 5,648,974.00	$ 5,648,974.00		$ -		$ -	0.00	$ -
	Sistema de control centralizado									$ -		$ -	0.00	$ -
	Sistema de control centralizado -protocolo abierto, incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento.									$ -		$ -	0.00	$ -
15.118	suministro e instalación de Cofre tablero control	UN	17.00	$ 1,478,265.00	$ 25,130,505.00	17.00	$ 1,478,265.00	$ 25,130,505.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.118	suministro e instalación de PLC 16 (8in-8out) Principal	UN	47.00	$ 4,096,060.00	$ 192,514,820.00	47.00	$ 4,096,060.00	$ 192,514,820.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.118	suministro e instalación de Relé on/off	UN	130.00	$ 295,178.00	$ 38,373,140.00	130.00	$ 295,178.00	$ 38,373,140.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.118	suministro e instalación de Cable de control y accesorios	UN	3000.00	$ 34,544.00	$ 103,632,000.00	3000.00	$ 34,544.00	$ 103,632,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.118	suministro e instalación de tubería EMT 3 4"	UN	2700.00	$ 37,741.00	$ 101,900,700.00	2700.00	$ 37,741.00	$ 101,900,700.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.118	suministro e instalación de sensor presión manométrica ultima tecnol	UN	1.00	$ 564,632.00	$ 564,632.00	1.00	$ 564,632.00	$ 564,632.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.118	suministro e instalación de sensor temperatura en ducto	UN	55.00	$ 181,653.00	$ 9,990,915.00	55.00	$ 181,653.00	$ 9,990,915.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.118	suministro e instalación de Presostato diferencial presión aire-filtros	UN	117.00	$ 168,853.00	$ 19,755,801.00	117.00	$ 168,853.00	$ 19,755,801.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.118	suministro e instalacion de switch de corriente	UN	130.00	$ 212,632.00	$ 27,642,160.00	130.00	$ 212,632.00	$ 27,642,160.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.118	suministro e instalacion de sensor de humo fotoelectrico(presurizacion)	UN	11.00	$ 433,938.00	$ 4,773,318.00	11.00	$ 433,938.00	$ 4,773,318.00		$ -		$ -	0.00	$ -
15.118	suministro e instalación de Sistema de control centralizado Programación, calibración, pruebas y puesta en funcionamiento	UN	1.00	$ 61,395,894.00	$ 61,395,894.00	1.00	$ 61,395,894.00	$ 61,395,894.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIONES													
16.1	SISTEMA DE COMUNICACIÓN													
16.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SENCILLA CAT 6A, PARA CÁMARA DE VIGILANCIA DE VIDEO, INCLUYE JACK, CABLE, PATHCORD	UND	262.00	$ 470,663.22	$ 123,313,762.00	262.00	$ 470,663.22	$ 123,313,762.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DOBLE CAT 6A, PARA VOZ Y DATOS, INCLUYE JACK, CABLE, FACEPLATE, PATCHCORDS - LONG. HASTA 90MT.	UND	6.00	$ 1,062,422.29	$ 6,374,534.00	6.00	$ 1,062,422.29	$ 6,374,534.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA CAT 6A, PARA VOZ Y DATOS, INCLUYE JACK, CABLE, FACEPLATE, PATCHCORDS, LONG HASTA 45 MT.	UND	775.00	$ 521,909.30	$ 404,479,705.00	775.00	$ 521,909.30	$ 404,479,705.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCHPANEL ANGULADO 48 PUERTOS	UND	5.00	$ 934,853.15	$ 4,674,266.00	5.00	$ 934,853.15	$ 4,674,266.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCHPANEL PLANO 24 PUERTOS	UND	48.00	$ 457,332.11	$ 21,951,941.00	48.00	$ 457,332.11	$ 21,951,941.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE 45RU DE 80X100 cm, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES, BARRAJE	UND	2.00	$ 5,177,582.35	$ 10,355,165.00	2.00	$ 5,177,582.35	$ 10,355,165.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE 42RU DE 80X80 cm, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES, BARRAJE	UND	9.00	$ 1,983,874.42	$ 17,854,870.00	9.00	$ 1,983,874.42	$ 17,854,870.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2RU	UND	49.00	$ 493,724.32	$ 24,192,492.00	49.00	$ 493,724.32	$ 24,192,492.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCHEO DE FIBRA OPTICA ENTRE GW-01 Y GH-02	UND	1.00	$ 7,393,484.07	$ 7,393,484.60	1.00	$ 7,393,484.07	$ 7,393,484.60		$ -		$ -	0.00	$ -
16.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA VERTICAL CON 20 TOMAS CORRIENTES 5-15R LONGITUD DE CABLE DE 3.05 ENTRADA DE 208-120V Y SALIDA DE 120V	UND	2.00	$ 2,221,562.14	$ 4,443,124.00	2.00	$ 2,221,562.14	$ 4,443,124.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA HORIZONTAL CON 6 TOMAS CORRIENTES 5-15R SALIDA DE 120V	UND	18.00	$ 639,384.11	$ 11,508,914.00	18.00	$ 639,384.11	$ 11,508,914.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH CAPA 3, 24 PUERTOS 10g SFP+, ADMINISTRABLE CON FUENTE REDUNDANTE	UND	2.00	$ 26,839,404.07	$ 53,678,808.00	2.00	$ 26,839,404.07	$ 53,678,808.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH L2+ APILABLE 20 PUERTOS 100 1000X SFP+, 4 PUERTOS 10G SFP+, Poh.+ 360W	UND	54.00	$ 5,293,839.07	$ 285,867,310.00	54.00	$ 5,293,839.07	$ 285,867,310.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE STACK	UND	49.00	$ 1,092,333.39	$ 53,524,336.00	49.00	$ 1,092,333.39	$ 53,524,336.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
16.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SFP+ TRANCEIVER, 10G, MM, 850nm, 0,3km, LC CONNECTOR, WITH DDM	UND	108.00	$ 929,344.39	$ 100,369,194.00	108.00	$ 929,344.39	$ 100,369,194.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE KVM CON KMM (INCLUYE SERVIDOR, ALMACENAMIENTO, ETC)	UND	1.00	$ 91,472,744.35	$ 91,472,744.00	1.00	$ 91,472,744.35	$ 91,472,744.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.1.17	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE RED	UND	1.00	$ 117,756,442.00	$ 117,756,442.00	1.00	$ 117,756,442.00	$ 117,756,442.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.1.18	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LICENCIA CAPA 3	UND	1.00	$ 102,302,805.00	$ 102,302,805.00	1.00	$ 102,302,805.00	$ 102,302,805.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES													
16.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE PBB KIT	UND	1.00	$ 1,108,171.07	$ 1,108,171.00	1.00	$ 1,108,171.07	$ 1,108,171.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE SBB KIT	UND	9.00	$ 2,165,324.73	$ 19,487,923.00	9.00	$ 2,165,324.73	$ 19,487,923.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE HORIZONTAL PARA RACK KIT RBB	UND	11.00	$ 1,096,152.41	$ 12,057,676.00	11.00	$ 1,096,152.41	$ 12,057,676.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR BACKBONE TIB	ML	60.00	$ 22,540.04	$ 1,352,403.00	60.00	$ 22,540.04	$ 1,352,403.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR PRINCIPAL TIB	ML	35.00	$ 25,116.14	$ 879,065.00	35.00	$ 25,116.14	$ 879,065.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.3	BACKBONE DE TELECOMUNICACIONES													
16.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA (INTERIOR OM4, MULTIMODO) CON NÚMERO DE 12 HILOS	ML	1122.00	$ 53,660.20	$ 60,206,741.00	1122.00	$ 53,660.20	$ 60,206,741.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC PARA FIBRA ÓPTICA, OM4, INCLUYE CONSUMIBLES DE INSTALACIÓN	UND	216.00	$ 12,394.08	$ 2,677,121.00	216.00	$ 12,394.08	$ 2,677,121.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DESLIZABLE DE 3 MODULOS DE 1RMS CON DISPOSICIÓN HASTA 3 ADAPTADORES DE 12 HILOS	UND	12.00	$ 729,384.07	$ 8,752,609.00	12.00	$ 729,384.07	$ 8,752,609.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SNAP ADAPTADOR DE FIBRA ÓPTICA DE 12 HILOS	UND	18.00	$ 5,829,984.08	$ 104,939,713.00	18.00	$ 5,829,984.08	$ 104,939,713.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.3.5	SUMINISTRO DE PATCH CORD DE FIBRA DE LC-LC, 2M,50um, MULTIMODO	UND	20.00	$ 65,092.01	$ 1,301,840.00	20.00	$ 65,092.01	$ 1,301,840.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.4	SERVICIOS													
16.4.1	CERTIFICACION DE PUNTO DE RED, INCLUYE ENTREGA DE INFORME EN MEDIO IMPRESO Y DIGITAL	UND	1049.00	$ 57,000.11	$ 59,793,115.00	1049.00	$ 57,000.11	$ 59,793,115.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.4.2	CERTIFICACION FIBRA OPTICA	UND	108.00	$ 98,000.11	$ 10,584,012.00	108.00	$ 98,000.11	$ 10,584,012.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.5	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS													
16.5.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CENTRAL DE INCENDIOS MODULAR, INCLUYE BATERIAS DE RESPALDO	UND	1.00	$ 203,034,438.08	$ 203,034,438.00	1.00	$ 203,034,438.08	$ 203,034,438.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.5.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	UND	1021.00	$ 523,068.08	$ 534,052,514.00	1021.00	$ 523,068.08	$ 534,052,514.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.5.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DETECTOR TERMICO	UND	51.00	$ 603,660.08	$ 30,786,664.00	51.00	$ 603,660.08	$ 30,786,664.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.5.4	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE BASES PARA DETECTOR	UND	1072.00	$ 139,781.01	$ 149,845,240.00	1072.00	$ 139,781.01	$ 149,845,240.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.5.5	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE ESTACION MANUAL DE ALARMA CON ACRILICO STOPPER	UND	105.00	$ 978,827.21	$ 102,776,857.00	105.00	$ 978,827.21	$ 102,776,857.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.5.6	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SPEAKER CON LUZ ESTROBOSCOPICA	UND	105.00	$ 1,570,559.21	$ 164,908,717.00	105.00	$ 1,570,559.21	$ 164,908,717.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.5.7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE FUENTE AUXILIAR	UND	3.00	$ 4,743,410.07	$ 14,230,230.00	3.00	$ 4,743,410.07	$ 14,230,230.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.5.8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MODULOS DE MONITOREO	UND	27.00	$ 485,822.21	$ 13,117,200.00	27.00	$ 485,822.21	$ 13,117,200.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.5.9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MODULOS DE CONTROL	UND	15.00	$ 588,146.21	$ 8,822,193.00	15.00	$ 588,146.21	$ 8,822,193.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.6	SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL													
16.6.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE AMPLIFICADOR IP 500W	UND	24.00	$ 12,597,048.82	$ 302,329,172.00	24.00	$ 12,597,048.82	$ 302,329,172.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.6.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE DE AUDIO IP	UND	1.00	$ 6,878,558.45	$ 6,878,558.00	1.00	$ 6,878,558.45	$ 6,878,558.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.6.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CONTROLADOR DE AUDIO IP	UND	1.00	$ 14,419,856.82	$ 14,419,857.00	1.00	$ 14,419,856.82	$ 14,419,857.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.6.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MICROFONO DE LLAMADO REMOTO IP	UND	1.00	$ 2,660,584.95	$ 2,660,585.00	1.00	$ 2,660,584.95	$ 2,660,585.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.6.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE GENERADOR DE MENSAJES DE ALERTA	UND	1.00	$ 4,486,480.45	$ 4,486,480.00	1.00	$ 4,486,480.45	$ 4,486,480.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.6.6	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE CONVERSOR DE DATOS	UND	1.00	$ 5,393,245.07	$ 5,393,245.00	1.00	$ 5,393,245.07	$ 5,393,245.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.6.7	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE CONSOLA MEZCLADORA DE 8 CANALES	UND	1.00	$ 3,630,896.82	$ 3,630,897.00	1.00	$ 3,630,896.82	$ 3,630,897.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.6.8	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE REPRODUCTOR DE FUENTES MUSICALES	UND	1.00	$ 3,663,361.07	$ 3,663,361.00	1.00	$ 3,663,361.07	$ 3,663,361.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.6.9	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE SINTONIZADOR AM/FM	UND	1.00	$ 3,943,842.57	$ 3,943,843.00	1.00	$ 3,943,842.57	$ 3,943,843.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.6.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ALTAVOZ DE SOBREPONER	UND	301.00	$ 650,332.21	$ 195,749,996.00	301.00	$ 650,332.21	$ 195,749,996.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.7	LLAMADO DE ENFERMERAS													
16.7.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DE LLAMADO DE ENFERMERAS	UND	1.00	$ 62,521,760.21	$ 62,521,760.00	1.00	$ 62,521,760.21	$ 62,521,760.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.7.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE CENTRAL DE ENFERMERIA	UND	18.00	$ 19,849,310.07	$ 357,287,581.00	18.00	$ 19,849,310.07	$ 357,287,581.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.7.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CONCENTRADOR - REPETIDOR DE SEÑAL	UND	18.00	$ 5,778,009.07	$ 104,004,163.00	18.00	$ 5,778,009.07	$ 104,004,163.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.7.4	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE LUZ DE PASILLO	UND	228.00	$ 954,198.07	$ 217,557,160.00	228.00	$ 954,198.07	$ 217,557,160.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.7.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MÓDULO DE PRESENCIA	UND	257.00	$ 1,408,483.14	$ 361,980,167.00	257.00	$ 1,408,483.14	$ 361,980,167.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.7.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MÓDULO DE EXTENSIÓN	UND	257.00	$ 865,597.14	$ 222,458,465.00	257.00	$ 865,597.14	$ 222,458,465.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.7.7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE TIRADOR DE BAÑO	UND	80.00	$ 796,020.14	$ 63,681,611.00	80.00	$ 796,020.14	$ 63,681,611.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.7.8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPLAY DE PASILLO	UND	28.00	$ 6,268,765.14	$ 175,525,424.00	28.00	$ 6,268,765.14	$ 175,525,424.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.10	PROTECCIONES													

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
16.10.1	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE PROTECTOR DE REDES DE COMUNICACION DATOS – CONTROLADORES DE ACCESO	UND	15.00	$ 400,007.21	$ 6,000,108.00	15.00	$ 400,007.21	$ 6,000,108.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.10.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE PROTECTOR DE REDES DE PANEL DE INCENDIO	UND	9.00	$ 592,667.21	$ 5,334,005.00	9.00	$ 592,667.21	$ 5,334,005.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.11	INFRAESTRUCTURA													
16.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4", SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS	ML	15921.00	$ 25,640.55	$ 408,223,225.00	15921.00	$ 25,640.55	$ 408,223,225.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1", SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS	ML	1259.00	$ 41,159.76	$ 51,820,138.00	1259.00	$ 41,159.76	$ 51,820,138.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1½", SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS	ML	145.00	$ 76,229.62	$ 11,053,295.00	145.00	$ 76,229.62	$ 11,053,295.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 2", SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS	ML	65.00	$ 195,998.05	$ 12,739,873.00	65.00	$ 195,998.05	$ 12,739,873.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1", INCLUYE ACCESORIOS	ML	112.00	$ 18,062.02	$ 2,022,946.00	112.00	$ 18,062.02	$ 2,022,946.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.11.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACIÓN 4 DUCTOS PVC DE 4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	30.00	$ 234,749.00	$ 7,042,470.00	30.00	$ 234,749.00	$ 7,042,470.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 1M X 1M EN ANDÉN, CON FILTRO Y TAPA	UN	2.00	$ 7,048,950.40	$ 14,097,901.00	2.00	$ 7,048,950.40	$ 14,097,901.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.11.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA DE 20x6 cm	ML	1354.00	$ 102,938.07	$ 139,378,148.00	1354.00	$ 102,938.07	$ 139,378,148.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.11.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 30x6 cm	ML	357.00	$ 139,384.04	$ 49,760,101.00	357.00	$ 139,384.04	$ 49,760,101.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.11.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 40x6 cm	ML	124.00	$ 179,293.21	$ 22,232,358.00	124.00	$ 179,293.21	$ 22,232,358.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PERIMETRAL	ML	384.00	$ 67,393.14	$ 25,878,966.00	384.00	$ 67,393.14	$ 25,878,966.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X18 SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL	ML	1806.00	$ 7,259.12	$ 13,109,963.00	1806.00	$ 7,259.12	$ 13,109,963.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.11.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X22 SISTEMA DE SEGURIDAD	ML	8118.00	$ 8,709.12	$ 70,700,603.00	8118.00	$ 8,709.12	$ 70,700,603.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.11.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X18 SISTEMA DE ACCESO Y AUTOMATIZACION	ML	1055.00	$ 9,940.05	$ 10,486,758.00	1055.00	$ 9,940.05	$ 10,486,758.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.11.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO UTP 6 LECTORAS SISTEMA DE ACCESO	ML	460.00	$ 12,849.04	$ 5,910,560.00	460.00	$ 12,849.04	$ 5,910,560.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.11.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X18 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS – DETECTORES	ML	9752.00	$ 17,189.02	$ 167,627,334.00	9752.00	$ 17,189.02	$ 167,627,334.00		$ -		$ -	0.00	$ -
16.11.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X16 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS – SIRENAS Y FUENTES AUXILIARES	ML	1728.00	$ 19,039.06	$ 32,899,495.00	1728.00	$ 19,039.06	$ 32,899,495.00		$ -		$ -	0.00	$ -
NP	ITEMS NO PREVISTOS													
NP.01	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAION PARA BASES	M3				33.37	$ 461,627.00	$ 15,404,493.00	0.00	$ -		$ -	65.53	$ 6,584,716.52
NP.02	RAION PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3				65.53	$ 100,484.00	$ 6,584,716.52	65.53	$ 6,584,716.52		$ -	0.00	$ -
NP.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTANTIL NT 2500 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2				187.22	$ 11,117.00	$ 2,081,325.00	0.00	$ -		$ -	445.90	$ 56,637,772.10
NP.04	PROTECCION TEMPORAL DE TALUD CON MORTERO Y REFORZADA CON MALLA TRIPLE TORSION	M2				445.90	$ 127,019.00	$ 56,637,772.00	445.90	$ 56,637,772.10		$ -		
A	VALOR COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION - COMPONENTE OBRA CIVIL				$ 105,848,522,547.00			$ 105,848,522,547.00		$ 16,251,444,993.00		$ 737,618,706.00		$ 16,989,063,700.00
B	COSTOS INDIRECTOS DE OBRA				$ 29,637,586,312.00			$ 29,637,586,312.00		$ 4,530,404,598.00		$ 206,533,237.00		$ 4,736,937,835.00
	ADMINISTRACION		0.20		$ 21,169,704,509.00	0.20		$ 21,169,704,509.00		$ 3,250,288,999.00		$ 147,523,741.00		$ 3,397,812,740.00
	IMPREVISTOS		0.03		$ 3,175,455,676.00	0.03		$ 3,175,455,676.00		$ 487,543,350.00		$ 22,128,561.00		$ 509,671,911.00
	UTILIDAD		0.05		$ 5,292,426,127.00	0.05		$ 5,292,426,127.00		$ 812,572,249.00		$ 36,880,935.00		$ 849,453,184.00
	VALOR TOTAL				$ 135,486,108,859.00			$ 135,486,108,859.00		$ 20,801,849,592.00		$ 944,151,943.00		$ 21,746,001,535.00

	COMPONENTE EQUIPOS FIJOS													
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VERTICAL													
17.1	Suministro instalación y puesta en marcha de Ascensores camilleros 01-02-03, 17 PERSONAS, 11 Paradas doble entrada 1275kg,13KVA, 208-3-60	UN	3.00	$ 483,093,750.00	$ 1,449,281,250.00	3.00	$ 483,093,750.00	$ 1,449,281,250.00		$ -		$ -	0.00	$ -
17.2	Suministro instalación y puesta en marcha de Ascensor camillero-04 ,11 PERSONAS, 10 Paradas doble entrada 825kg,13KVA, 208-3-60	UN	1.00	$ 702,633,613.00	$ 702,633,613.00	1.00	$ 702,633,613.00	$ 702,633,613.00		$ -		$ -	0.00	$ -
17.3	Suministro instalación y puesta en marcha de Ascensores Pasajeros 01-02,11 PERSONAS, 11 Paradas doble entrada 1050kg,8KVA, 208-3-60	UN	2.00	$ 324,174,096.00	$ 648,348,192.00	2.00	$ 324,174,096.00	$ 648,348,192.00		$ -		$ -	0.00	$ -
17.4	Suministro instalación y puesta en marcha de Ascensor 11 PERSONAS 3 pisos 1050kg,8KVA, 208-3-60	UN	1.00	$ 262,770,049.00	$ 262,770,049.00	1.00	$ 262,770,049.00	$ 262,770,049.00		$ -		$ -	0.00	$ -
17.5	Suministro instalación y puesta en marcha de Ascensor montacargas ,11 PERSONAS, 10 Paradas doble entrada 825 kg,8KVA, 208-3-60	UN	1.00	$ 322,807,177.00	$ 322,807,177.00	1.00	$ 322,807,177.00	$ 322,807,177.00		$ -		$ -	0.00	$ -
17.6	Suministro e instalación de duplicadores para uso intempestivo con capacidad de 2 400kg. Funcionamiento de pulsación directa con velocidad de 4m/min. altura Requerida mínima: Camioneta-Camioneta 4.20m. Camioneta (primer piso)- Vehículo 3.75m. Vehículo- Vehículo 3.20m. (sin antena)	UN	12.00	$ 21,919,284.00	$ 263,031,408.00	12.00	$ 21,919,284.00	$ 263,031,408.00		$ -		$ -	0.00	$ -
18	EQUIPOS ELECTRICOS													

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSORCIO

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
18.1	Suministro de planta eléctrica PRIME DIESEL de 1000KW efectivos en Bogotá, incluye cabina, ducto de escape de 8" con termo encogible SE1	UND	1.00	$ 930,264,838.00	$ 930,264,838.00	1.00	$ 930,264,838.00	$ 930,264,838.00		$ -		$ -	0.00	$ -
18.2	Suministro de planta eléctrica PRIME DIESEL de 1250KW efectivos en Bogotá, incluye cabina, ducto de escape de 6" con termo encogible SE2	UND	1.00	$1,109,642,765.00	$ 1,109,642,765.00	1.00	$1,109,642,765.00	$ 1,109,642,765.00		$ -		$ -	0.00	$ -
18.3	Suministro de UPS ON LINE para circuito critico 1 de 300 kVA trifásico 208V de entrada 208V de salid, incluye baterias con autonomía para 5 minutos, monitoreable IP	UND	2.00	$ 473,845,671.00	$ 947,691,342.00	2.00	$ 473,845,671.00	$ 947,691,342.00		$ -		$ -	0.00	$ -
18.4	Suministro de UPS ON LINE para circuito critico aislado salas de parto, capacidad de 30 kVA trifásico 208V de entrada 208V de salida, incluye baterias con autonomía para 5 minutos monitoreable IP	UND	1.00	$ 71,704,636.00	$ 71,704,636.00	1.00	$ 71,704,636.00	$ 71,704,636.00		$ -		$ -	0.00	$ -
18.5	Suministro de UPS ON LINE para circuito vital DATACENTER, capacidad 20 kVA trifásico 208V de entrada 208V de salid, incluye baterias con autonomía para 5 minutos monitoreable IP	UND	1.00	$ 51,364,927.00	$ 51,364,927.00	1.00	$ 51,364,927.00	$ 51,364,927.00		$ -		$ -	0.00	$ -
18.6	Suministro de UPS ON LINE para circuito vital Pisos 1-9, capacidad 10 kVA trifásico 208V de entrada 208V de salid, incluye baterias con autonomía para 5 minutos monitoreable IP	UND	6.00	$ 28,421,210.00	$ 170,527,260.00	6.00	$ 28,421,210.00	$ 170,527,260.00		$ -		$ -	0.00	$ -
18.7	Suministro de transformador trifásico de 1,25 MVA 11,4KV / 280V Tipo seco Clase F Factor K>13 incluye celda y equipamiento DPS y demás accesorios para su correcto funcionamiento	UND	1.00	$ 192,403,506.00	$ 192,403,506.00	1.00	$ 192,403,506.00	$ 192,403,506.00		$ -		$ -	0.00	$ -
18.8	Suministro de transformador trifásico de 1 MVA 11,4KV / 280V Tipo seco Clase F Factor K>13 incluye celda y equipamiento DPS y demás accesorios para su correcto funcionamiento	UND	1.00	$ 184,980,516.00	$ 184,980,516.00	1.00	$ 184,980,516.00	$ 184,980,516.00		$ -		$ -	0.00	$ -
18.9	Suministro de Transformador Baja 150kVA, clase H 208/380 V, tipo seco para Imágenes Diagnósticas, incluye celda y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1.00	$ 27,135,825.00	$ 27,135,825.00	1.00	$ 27,135,825.00	$ 27,135,825.00		$ -		$ -	0.00	$ -
19	SUMINISTRO EQUIPOS HIDRAULICOS													
19.1	EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE: PREENSAMBLADO CONFORMADO POR 4 BOMBAS DE 4,74 lps @ 6674 MCA CADA UNA PARA SUCCION NEGATIVA CON MOTOR ELECTRICO Y VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA	UN	1.00	$ 85,960,000.00	$ 85,960,000.00	1.00	$ 85,960,000.00	$ 85,960,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
19.2	EQUIPO DE INCENDIO CERTIFICADO UL/FM PREENSAMBLADO CON BOMBA LIDER TIPO TURBINA VERTICAL PARA SUCCION NEGATIVA CON PUNTO DE OPERACIÓN DE 750 gpm @ 194 psi INCLUYE MOTOR DIESEL, INCLUYE BOMBA JOCKEY CON MOTOR ELECTRICO PARA PUNTO DE TRABAJO DE 10 gpm @ 204 psi	UN	1.00	$ 590,000,000.00	$ 590,000,000.00	1.00	$ 590,000,000.00	$ 590,000,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
19.3	PLANTA DE TRATAMIENTO ARnD PARA UN CAUDAL DE 0,23 lps CON TRATAMIENTO PRELIMINAR, TANQUE HOMOGENIZADOR Y REACTORES AEROBICOS, INCLUYE PROCESO DE PULIMIENTO POR SISTEMA DE FILTRACION MAS OXIDACION, CON CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE DESCARGA CONFORME A LA Res 631 DE 2015	UN	1.00	$ 500,000,000.00	$ 500,000,000.00	1.00	$ 500,000,000.00	$ 500,000,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
19.4	EQUIPO CENTRAL DE CALENTAMIENTO CONFORMADO POR 2 TANQUES DE 950 GALONES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 6mm CON AISLAMIENTO EN POLIURETANO, INCLUYE 2 CALDERAS CON CAPACIDAD DE 250 Kw/hr CADA UNA, INCLUYE SISTEMA DE RECIRCULACION DE AGUA	UN	1.00	$ 250,000,000.00	$ 250,000,000.00	1.00	$ 250,000,000.00	$ 250,000,000.00		$ -		$ -	0.00	$ -
20	SUMINISTRO EQUIPOS DE GAS MEDICO													
20.1	Suministro de central de aire comprimido Cuádruplex + BACKUP (Incluye compresor, secador, filtro, regulador, tanque, valvulas, tablero electrico y tuberías de interconexión) 20HP 185 scfm. (Incluye puesta en funcionamiento, Manual de Operación y Mantenimiento) - El equipo debe ser certificado.	UN	1.00	$1,148,220,193.00	$ 1,148,220,193.00	1.00	$1,148,220,193.00	$ 1,148,220,193.00		$ -		$ -	0.00	$ -
20.2	Suministro de Central de vacio Cuádruplex + BACKUP (incluye bomba de vacio, tanque, tuberias de interconexión, manómetro y tablero eléctrico) 257 scfm, 15HP. (Incluye puesta en funcionamiento, Manual de Operación y Mantenimiento) - El equipo debe ser certificado	UN	1.00	$ 943,257,862.00	$ 943,257,862.00	1.00	$ 943,257,862.00	$ 943,257,862.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21	CLIMATIZACION Y CONTROL DE GASES													
	CENTRAL DE ENFRIAMIENTO (Enfriador de agua tipo paquete condensación por aire)											$ -	0.00	$ -
21.1	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de CHILLER 80TR, Btu/h, 194.1 GPM, CFM, Inch C.A., 73760 w, HP, 290 A, , 208-3-60	UN	2.00	$ 213,365,386.00	$ 426,730,772.00	2.00	$ 213,365,386.00	$ 426,730,772.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.2	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de BAF-01/02/03/04, 62.4 GPM, CFM, 160FT Inch C.A., 10 HP, 32.2 A, , 208-3-60	UN	4.00	$ 37,372,649.00	$ 149,490,596.00	4.00	$ 37,372,649.00	$ 149,490,596.00		$ -		$ -	0.00	$ -
	UNIDADES MANEJADORAS											$ -	0.00	$ -
21.3	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-01, 84.000 Btu/h, 16.5 GPM, 4100 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 12 A, MERV 8-14, 208-3-60	UN	1.00	$ 48,197,290.00	$ 48,197,290.00	1.00	$ 48,197,290.00	$ 48,197,290.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.4	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-02, /22 16800 Btu/h, 3.36 GPM, 1000 CFM, 0.7 Inch C.A., 3,8 HP, 8.8 A, MERVS-17, 208-3-60	UN	2.00	$ 71,097,290.00	$ 142,194,580.00	2.00	$ 71,097,290.00	$ 142,194,580.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.5	Suministro, instalacion, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-03, 34000 Btu/h, 6.8 GPM, 2800 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 11.8 A, MERV-8-14, 208-3-60	UN	1.00	$ 34,197,290.00	$ 34,197,290.00	1.00	$ 34,197,290.00	$ 34,197,290.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.6	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-04, 39000 Btu/h, 7.8 GPM, 2250 CFM, 0.7 Inch C.A., w, 5 HP, 9.8 A, MERV-8-13, 208-3-60	UN	1.00	$ 35,497,290.00	$ 35,497,290.00	1.00	$ 35,497,290.00	$ 35,497,290.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.7	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-05, 24400 Btu/h, 4.88 GPM, 1400 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.5 HP, 8.8 A, MERV-8-13, 208-3-60	UN	1.00	$ 31,497,290.00	$ 31,497,290.00	1.00	$ 31,497,290.00	$ 31,497,290.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.8	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-06, 22000 Btu/h, 4.4 GPM, 1400 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.8 HP, 8.8 A, MERV-8-13, 208-3-60	UN	1.00	$ 33,697,290.00	$ 33,697,290.00	1.00	$ 33,697,290.00	$ 33,697,290.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.9	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-07, 14400 Btu/h, 2.88 GPM, 1000 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.5 HP, 8.8 A, MERV-8-13-17, 208-3-60	UN	1.00	$ 32,597,290.00	$ 32,597,290.00	1.00	$ 32,597,290.00	$ 32,597,290.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.10	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-08/09/10/11/12/13/14/15/16, 14400 Btu/h, 2.88 GPM, 1000 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.5 HP, 8.8 A, MERV-8-13-17, 208-3-60	UN	9.00	$ 37,497,290.00	$ 337,475,610.00	9.00	$ 37,497,290.00	$ 337,475,610.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA "CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSORCIO

CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
21.11	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-17, 18700 Btu/h, 3.74 GPM, 1000 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.5 HP, 8.8 A, MERV-8-13-17, 208-3-60	UN	1.00	$ 37,097,290.00	$ 37,097,290.00	1.00	$ 37,097,290.00	$ 37,097,290.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.12	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-18, 45500 Btu/h, 9.1 GPM, 2500 CFM, 0.7 Inch C.A., w, 5 HP, 11.9 A, MERV-8-14, 208-3-60	UN	1.00	$ 38,797,290.00	$ 38,797,290.00	1.00	$ 38,797,290.00	$ 38,797,290.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.13	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-19, 52000 Btu/h, 10.4 GPM, 4900 CFM, 0.7 Inch C.A., w, 5 HP, 11.9 A, MERV 8-14, 208-1-60	UN	1.00	$ 43,297,290.00	$ 43,297,290.00	1.00	$ 43,297,290.00	$ 43,297,290.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.14	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-20, 27000 Btu/h, 5.4 GPM, 1600 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.5 HP, 8.8 A, MERV-8-14, 208-1-60	UN	1.00	$ 35,097,290.00	$ 35,097,290.00	1.00	$ 35,097,290.00	$ 35,097,290.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.15	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-21, 90100 Btu/h, 18.02 GPM, 5400 CFM, 0.7 Inch C.A., w, 5 HP, 11.9 A, MERV-8-14, 208-1-60	UN	1.00	$ 49,697,290.00	$ 49,697,290.00	1.00	$ 49,697,290.00	$ 49,697,290.00		$ -		$ -	0.00	$ -
	UNIDADES HIDRONICAS									$ -		$ -	0.00	$ -
21.16	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de HC-CW-01, 14700 Btu/h, 2.94 GPM, 900 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 0.5 HP, 4.2 A, MERV 4, 208-1-60	UN	1.00	$ 5,652,398.00	$ 5,652,398.00	1.00	$ 5,652,398.00	$ 5,652,398.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.17	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-5000 BTU/H, 5000 Btu/h, 1 GPM, 250 CFM, 0.3 Inch C.A., 0 w, 0.38 HP, 0.7 A, MERV 4, 208-1-60	UN	2.00	$ 5,352,398.00	$ 10,704,796.00	2.00	$ 5,352,398.00	$ 10,704,796.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.18	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-6000 BTU/H, 6000 Btu/h, 1.2 GPM, 400 CFM, 0.3 Inch C.A., 57 w, 0.4 A, , 208-1-60	UN	4.00	$ 5,352,398.00	$ 21,409,592.00	4.00	$ 5,352,398.00	$ 21,409,592.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.19	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-9000 BTU/H, 9000 Btu/h, 1.8 GPM, 250 CFM, 0.3 Inch C.A., 77 w, 0.36 A , 208-1-60	UN	14.00	$ 6,452,398.00	$ 90,333,572.00	14.00	$ 6,452,398.00	$ 90,333,572.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.20	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-9500 BTU/H, 9500 Btu/h, 1.9 GPM, 600 CFM, 0.3 Inch C.A., 57 w, HP, 0.9 A, MERV 4, 208-1-60	UN	8.00	$ 6,452,398.00	$ 51,619,184.00	8.00	$ 6,452,398.00	$ 51,619,184.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.21	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-12000 BTU/H, 2.4 GPM, 700 CFM, 0.3 Inch C.A., 57 w, HP, 0.4 A, , 208-1-60	UN	3.00	$ 4,552,398.00	$ 13,657,194.00	3.00	$ 4,552,398.00	$ 13,657,194.00		$ -		$ -	0.00	$ -
	Ventilación mecánica (unidad de ventilación de suministro, incluye filtros)									$ -		$ -	0.00	$ -
21.22	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-3600 CFM,0.8 Inch C.A., 3 HP, 11 A, MERV 13, 208-3-60, 0.991X1.616X1.39 m, 207 Kg	UN	1.00	$ 24,765,060.00	$ 24,765,060.00	1.00	$ 24,765,060.00	$ 24,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.23	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-2100 CFM, 0.6 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV 13, 208-3-60, 0.584X1.5X0.92 m, 101 Kg	UN	1.00	$ 16,765,060.00	$ 16,765,060.00	1.00	$ 16,765,060.00	$ 16,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.24	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1900 CFM, 0.7 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV 13, 208-3-60, 0.584X1.5X0.92 m, 101 Kg	UN	1.00	$ 15,765,060.00	$ 15,765,060.00	1.00	$ 15,765,060.00	$ 15,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.25	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1510 CFM, 0.6 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV13, 208-3-60, 0.432X1.368X0.768 m, 55 Kg	UN	1.00	$ 14,765,060.00	$ 14,765,060.00	1.00	$ 14,765,060.00	$ 14,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.26	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1450 CFM, 0.7 Inch C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV 13, 208-3-60, 0.533X1.178-0.533 m, 59 Kg	UN	1.00	$ 12,765,060.00	$ 12,765,060.00	1.00	$ 12,765,060.00	$ 12,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.27	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1200 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	1.00	$ 12,765,060.00	$ 12,765,060.00	1.00	$ 12,765,060.00	$ 12,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.28	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1100 CFM, 0.7 Inch C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV 13, 208-3-60, 0.533X1.178-0.533 m, 59 Kg	UN	1.00	$ 12,765,060.00	$ 12,765,060.00	1.00	$ 12,765,060.00	$ 12,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.29	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-500 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60, 0.38N.285X0.381 m, 27 Kg	UN	2.00	$ 8,765,060.00	$ 17,530,120.00	2.00	$ 8,765,060.00	$ 17,530,120.00		$ -		$ -	0.00	$ -
	Unidad de ventilación de presurización									$ -		$ -	0.00	$ -
21.30	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-P-10000 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 17.5 A, MERV-4, 208-1-60, 1.318X1.318X0.899 m, 189 Kg	UN	1.00	$ 56,865,060.00	$ 56,865,060.00	1.00	$ 56,865,060.00	$ 56,865,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
	Unidad de ventilación de extracción									$ -		$ -	0.00	$ -
21.31	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-5300 CFM 0.8 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 13, 208-3-60, 0.991X1.818X1.39 m, 207 Kg	UN	1.00	$ 24,765,060.00	$ 24,765,060.00	1.00	$ 24,765,060.00	$ 24,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.32	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-5250 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 17.5 A, MERV-13, 208-3-60, 0.752N1.374X0.752 m, 207 Kg	UN	1.00	$ 24,765,060.00	$ 24,765,060.00	1.00	$ 24,765,060.00	$ 24,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.33	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-4520 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 11 A, MERV 8, 208-3-60, 0.66X1.492X0.99 m, 118 Kg	UN	1.00	$ 20,765,060.00	$ 20,765,060.00	1.00	$ 20,765,060.00	$ 20,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.34	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-4500 CFM,0.6 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 8, 208-3-60, 0.711X1.543X1.48 m, 124 Kg	UN	1.00	$ 20,765,060.00	$ 20,765,060.00	1.00	$ 20,765,060.00	$ 20,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.35	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3500 CFM, 0.8 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 8, 208-3-60, 0.66X1.492X0.66 m, 121 Kg	UN	1.00	$ 18,765,060.00	$ 18,765,060.00	1.00	$ 18,765,060.00	$ 18,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.36	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3800 CFM,, 0.8 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV-8, 208-3-60, 0.55X1.492X0.997 m, 121 Kg	UN	1.00	$ 16,765,060.00	$ 16,765,060.00	1.00	$ 16,765,060.00	$ 16,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.37	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3500 CFM, 0.7 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-3-60, 0.66X1.492X0.99 m, 118 Kg	UN	1.00	$ 15,765,060.00	$ 15,765,060.00	1.00	$ 15,765,060.00	$ 15,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO Nº ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSORCIO

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
21.38	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2700 CFM, 2700 CFM, 0.7 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV-8, 208-3-60, 0.584X1.5X0.92 m, 103 Kg	UN	1.00	$ 12,765,060.00	$ 12,765,060.00	1.00	$ 12,765,060.00	$ 12,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.39	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2400 CFM, 0.7 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV-8, 208-3-60, 0.584X1.5X0.92 m, 103 Kg	UN	3.00	$ 12,765,060.00	$ 38,295,180.00	3.00	$ 12,765,060.00	$ 38,295,180.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.40	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL 2000 CFM, 0.7 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV 8 , 208-3-60, 0.483X1.492X0.403 m, 88 Kg	UN	1.00	$ 11,765,060.00	$ 11,765,060.00	1.00	$ 11,765,060.00	$ 11,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.41	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2000 CFM, 0.7 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV-13, 208-3-60, 0.584X1.33X0.584 m, 82 Kg	UN	1.00	$ 11,765,060.00	$ 11,765,060.00	1.00	$ 11,765,060.00	$ 11,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.42	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1800 CFM, 0.6 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV 8, 208-3-60, 0.584X1.33X0.584 m, 82 Kg	UN	2.00	$ 10,765,060.00	$ 21,530,120.00	2.00	$ 10,765,060.00	$ 21,530,120.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.43	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1700 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.483X1.325X0.486 m, 55 Kg	UN	3.00	$ 10,765,060.00	$ 32,295,180.00	3.00	$ 10,765,060.00	$ 32,295,180.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.44	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1550 CFM, 0.6 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 13, 208-3-60, 0.66X1.305X66 m, 114 Kg	UN	1.00	$ 9,765,060.00	$ 9,765,060.00	1.00	$ 9,765,060.00	$ 9,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.45	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1400 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV-8, 208-3-60, 0.4323X1.366X0.768 m, 77 Kg	UN	1.00	$ 9,765,060.00	$ 9,765,060.00	1.00	$ 9,765,060.00	$ 9,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.46	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1200 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	2.00	$ 9,765,060.00	$ 19,530,120.00	2.00	$ 9,765,060.00	$ 19,530,120.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.47	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1150 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-30, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	2.00	$ 8,765,060.00	$ 17,530,120.00	2.00	$ 8,765,060.00	$ 17,530,120.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.48	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1000 CFM, , 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV-8, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	1.00	$ 8,765,060.00	$ 8,765,060.00	1.00	$ 8,765,060.00	$ 8,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.49	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-800 CFM, 1.4 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 77 Kg	UN	1.00	$ 8,265,060.00	$ 8,265,060.00	1.00	$ 8,265,060.00	$ 8,265,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.50	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-800 CFM, .6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	1.00	$ 8,265,060.00	$ 8,265,060.00	1.00	$ 8,265,060.00	$ 8,265,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.51	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-600 CFM, 1.4 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 77 Kg	UN	3.00	$ 6,765,060.00	$ 20,295,180.00	3.00	$ 6,765,060.00	$ 20,295,180.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.52	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-500-400 CFM, 1 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8 , 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 27 Kg	UN	13.00	$ 6,765,060.00	$ 87,945,780.00	13.00	$ 6,765,060.00	$ 87,945,780.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.53	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-400 CFM, , 0.6 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV-8, 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 27 Kg	UN	1.00	$ 5,765,060.00	$ 5,765,060.00	1.00	$ 5,765,060.00	$ 5,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.54	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-200 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 9.8 A, MERV 8, 208-1-60, 0.38X0.61X0.381 m, 25 Kg	UN	3.00	$ 3,765,060.00	$ 11,295,180.00	3.00	$ 3,765,060.00	$ 11,295,180.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.55	VENTILADOR CENTRIFUGO DE EXTRACCIÓN ATMOSFERAS EXPLOSIVAS - Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VCE-300 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.25 HP, 2.9 A, , 208-1-60, 0.38X0.516X0.964 m, 93 Kg	UN	1.00	$ 58,765,060.00	$ 58,765,060.00	1.00	$ 58,765,060.00	$ 58,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.56	VENTILADOR EXTRACTOR EN LINEA ATMOSFERAS CORROSIVAS - Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-300 CFM, 0.9 Inch C.A., 0.5 HP, 9.8 A, MERV 8, 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 21 Kg	UN	2.00	$ 24,765,060.00	$ 49,530,120.00	2.00	$ 24,765,060.00	$ 49,530,120.00		$ -		$ -	0.00	$ -
	Cajas de volumen variable (cajas de volumen variable con resistencias incluye modulo controlador y sensor de temperatura)									$ -		$ -	0.00	$ -
21.57	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-1500, 1500 CFM, R 1600 w, 5.6 A, 208-3-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	1.00	$ 5,265,060.00	$ 5,265,060.00	1.00	$ 5,265,060.00	$ 5,265,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.58	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-1300, 1300 CFM,R 1600 w, 5.6 A, 208-3-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	1.00	$ 4,765,060.00	$ 4,765,060.00	1.00	$ 4,765,060.00	$ 4,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.59	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-1200, 1200 CFM, R1600 w, 5.6 A, 208-3-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	1.00	$ 4,765,060.00	$ 4,765,060.00	1.00	$ 4,765,060.00	$ 4,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.60	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-850, 850 CFM, R800 w, 4.8 A, 208-1-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	1.00	$ 4,665,060.00	$ 4,665,060.00	1.00	$ 4,665,060.00	$ 4,665,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.61	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-300, 300 CFM,R 600 w, 3.6 A, 208-1-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	2.00	$ 4,565,060.00	$ 9,130,120.00	2.00	$ 4,565,060.00	$ 9,130,120.00		$ -		$ -	0.00	$ -
	Cajas de volumen variable de suministro incluye modulo controlador y sensor de temperatura									$ -		$ -	0.00	$ -
21.62	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-950, 950 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	$ 4,265,060.00	$ 4,265,060.00	1.00	$ 4,265,060.00	$ 4,265,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.63	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-570, 570 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	$ 4,265,060.00	$ 4,265,060.00	1.00	$ 4,265,060.00	$ 4,265,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.64	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-450, 450 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	$ 4,265,060.00	$ 4,265,060.00	1.00	$ 4,265,060.00	$ 4,265,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.65	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-400, 400 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	3.00	$ 4,265,060.00	$ 12,795,180.00	3.00	$ 4,265,060.00	$ 12,795,180.00		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD

ACTA NRO. 6 - CORTE DE OBRA NRO. 6

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 6		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
21.66	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S300, 300 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	$ 3,765,060.00	$ 7,530,120.00	2.00	$ 3,765,060.00	$ 7,530,120.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.67	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S2000, 2000 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	$ 4,565,060.00	$ 4,565,060.00	1.00	$ 4,565,060.00	$ 4,565,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.68	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S100, 100 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	3.00	$ 2,865,060.00	$ 8,595,180.00	3.00	$ 2,865,060.00	$ 8,595,180.00		$ -		$ -	0.00	$ -
	Cajas de volumen variable de retorno-extracción incluye modulo controlador y sensor de presión									$ -		$ -	0.00	$ -
21.69	Suministro, instalacion, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-950, 950 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	$ 4,265,060.00	$ 4,265,060.00	1.00	$ 4,265,060.00	$ 4,265,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.70	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-800, 800 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	$ 4,265,060.00	$ 4,265,060.00	1.00	$ 4,265,060.00	$ 4,265,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.71	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-600, 600 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	$ 3,965,060.00	$ 7,930,120.00	2.00	$ 3,965,060.00	$ 7,930,120.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.72	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-450, 450 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	$ 3,765,060.00	$ 3,765,060.00	1.00	$ 3,765,060.00	$ 3,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.73	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-400, 400 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	$ 3,765,060.00	$ 7,530,120.00	2.00	$ 3,765,060.00	$ 7,530,120.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.74	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-300, 300 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	$ 3,765,060.00	$ 3,765,060.00	1.00	$ 3,765,060.00	$ 3,765,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.75	Suministro, instalacion, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-275, 275 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	$ 3,765,060.00	$ 7,530,120.00	2.00	$ 3,765,060.00	$ 7,530,120.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.76	Suministro, instalacion, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1500, 1500 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	$ 4,465,060.00	$ 8,930,120.00	2.00	$ 4,465,060.00	$ 8,930,120.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.77	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1300, 1300 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	$ 4,465,060.00	$ 4,465,060.00	1.00	$ 4,465,060.00	$ 4,465,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.78	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1220, 1220 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	4.00	$ 4,465,060.00	$ 17,860,240.00	4.00	$ 4,465,060.00	$ 17,860,240.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.79	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1130, 1130 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	$ 4,265,060.00	$ 4,265,060.00	1.00	$ 4,265,060.00	$ 4,265,060.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.80	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-100, 100 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	$ 3,565,060.00	$ 7,130,120.00	2.00	$ 3,565,060.00	$ 7,130,120.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.81	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de Fan filter, 200 cfm filtros HEPA 1.6 A, 208-1-60	UN	13.00	$ 14,826,950.00	$ 192,750,350.00	13.00	$ 14,826,950.00	$ 192,750,350.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.82	Suministro, instalación y pruebas de resistencias para insercion en conducto, RC-1000 CFM, 2.0 KW, 5.5 A Control SCR, 208-3-60	UN	7.00	$ 2,806,030.00	$ 19,642,210.00	7.00	$ 2,806,030.00	$ 19,642,210.00		$ -		$ -	0.00	$ -
21.83	Suministro, instalación y pruebas de resistencias para insercion en conducto, RC-2200 CFM, 2.2 KW, 5.8 A Control SCR, 208-3-60	UN	1.00	$ 2,806,030.00	$ 2,806,030.00	1.00	$ 2,806,030.00	$ 2,806,030.00		$ -		$ -	0.00	$ -
D	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN - COMPONENTE EQUIPOS				$ 13,663,738,313.00			$ 13,663,738,313.00		$ -		$ -		$ -
E	COSTOS INDIRECTOS EQUIPOS		0.10		$ 1,366,373,831.30	0.10		$ 1,366,373,831.30		$ -		$ -		$ -
F	COSTOS TOTAL EQUIPOS FIJOS (D+E)				$ 15,030,112,144.00			$ 15,030,112,144.00		$ -		$ -		$ -
G	COSTO TOTAL OFERTA ECONOMICA (C+F)				$ 150,516,221,003.00			$ 150,516,221,003.00		$ 20,301,849,592.00		$ 944,151,943.00		$ 21,746,001,535.00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 150,516,221,003.00
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 21,746,001,535.00
SALDO POR EJECUTAR	$ 128,770,219,468.00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 944,151,943.00
VALOR ANTICIPO	$ 42,475,677,567.05
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA 28.22%	$ 266,439,678.31
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 677,712,264.69

CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
Contratista

CONSORCIO RED SALUD SUR
REPRESENTANTE LEGAL
GUILLERMO ROJAS PIÑEROS
Interventoria

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERON
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
Supervisor

CONSORCIO
HOSPITALARIO SOACHA 2024

CERTIFICACIONES PARAFISCALES

CONSORCIO

CONSORCIO
HOSPITALARIO SOACHA 2024

CERTIFICACION CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024

CONSORCIO
HOSPITALARIO SOACHA 2024

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789/02
CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en mi calidad de contador y representante legal nos permitimos certificar que el **CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024** con Nit. 901.811.999-0, se encuentra al día con sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a la fecha del cierre del presente proceso y de los seis (6) meses anteriores a este.

Bogotá D.C., Noviembre 13 de 2024.

Atentamente,

NIDYA ADRIANA LINARES PACHÓN
T.P. 184454-T
CONTADORA

CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
C.C. 1.032.426.065
REPRESENTANTE LEGAL

Planilla

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811999	0	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA SOACHA	AV CAL 127 20 16	SOACHA-CUNDINAMARCA	3681175	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1019570310	9476655005	E	2024/11/26	2024/11/01	BANCOOMEVA S.A.	0	$10,942,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA SOACHA (14 Afiliados)																						$35,421,721	$5,754,500			$35,421,721	$1,398,900			$35,421,721	$1,383,000			$35,421,721		$2,406,000		$0	$0		$10,942,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (14 Afiliados)																						$35,421,721	$5,754,500			$35,421,721	$1,398,900			$35,421,721	$1,383,000			$35,421,721		$2,406,000		$0	$0		$10,942,400
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (14 Afiliados)																						$35,421,721	$5,754,500			$35,421,721	$1,398,900			$35,421,721	$1,383,000			$35,421,721		$2,406,000		$0	$0		$10,942,400
1	CC	1007645954	ANGARITA DERLY										X								23020 1	3	$130,424	$20,900	EPS002	3	$130,424	$0	CCF24	3	$130,424	$0	14-11	3	$130,424	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$20,900
2	CC	1007645954	ANGARITA DERLY									X									23020 1	27	$1,198,261	$191,800	EPS002	27	$1,198,261	$48,000	CCF24	27	$1,198,261	$48,000	14-11	27	$1,198,261	6.960%	$83,400	27	$0	$0	SI	$371,200
3	CC	3119265	CASTILLO ANDRES									X									23030 1	30	$1,383,370	$221,400	EPS002	30	$1,383,370	$55,400	CCF24	30	$1,383,370	$55,400	14-11	30	$1,383,370	6.960%	$96,300	30	$0	$0	SI	$428,500
4	CC	52038035	ENCISO MARIA										X								25-14	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$0	CCF24	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$7,000
5	CC	52038035	ENCISO MARIA									X									25-14	29	$1,320,254	$211,300	EPS002	29	$1,320,254	$52,900	CCF24	29	$1,320,254	$52,900	14-11	29	$1,320,254	6.960%	$91,900	29	$0	$0	SI	$409,000
6	CC	1010236788	GALLO GERALDINE										X								25-14	1	$116,667	$18,700	EPS008	1	$116,667	$0	CCF24	1	$116,667	$0	14-11	1	$116,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$18,700
7	CC	1010236788	GALLO GERALDINE																		25-14	29	$3,383,334	$541,400	EPS008	29	$3,383,334	$135,400	CCF24	29	$3,383,334	$135,400	14-11	29	$3,383,334	6.960%	$235,500	29	$0	$0	SI	$1,047,700
8	CC	1193465607	MONCADA ANDRES																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
9	CC	79996120	MORA PAUL									X									23030 1	30	$1,394,674	$223,200	EPS002	30	$1,394,674	$55,800	CCF24	30	$1,394,674	$55,800	14-11	30	$1,394,674	6.960%	$97,100	30	$0	$0	SI	$431,900
10	CC	1073698731	ORJUELA ADRIANA																		23030 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF24	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	SI	$526,400
11	CC	1045166802	POLO DARIO									X									23030 1	30	$1,466,739	$234,700	EPS002	30	$1,466,739	$58,700	CCF24	30	$1,466,739	$58,700	14-11	30	$1,466,739	6.960%	$102,100	30	$0	$0	SI	$454,200
12	CC	52158379	POVEDA ANDREA	X																	23030 1	30	$8,600,000	$1,462,000	EPS005	30	$8,600,000	$344,000	CCF24	30	$8,600,000	$344,000	14-11	30	$8,600,000	6.960%	$598,600	30	$0	$0	SI	$2,748,600
13	CC	3131225	RICAURTE LUIS											X							25-14	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$3,500	CCF24	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$17,400
14	CC	3131225	RICAURTE LUIS																		25-14	28	$1,586,667	$253,900	EPS017	28	$1,586,667	$63,500	CCF24	28	$1,586,667	$63,500	14-11	28	$1,586,667	6.960%	$110,500	28	$0	$0	SI	$491,400
15	CC	93444539	RIVAS JOSE																	X	25-14	3	$137,836	$22,100	EPS037	3	$137,836	$5,600	CCF24	3	$137,836	$0	14-11	3	$137,836	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$27,700
16	CC	93444539	RIVAS JOSE									X									25-14	27	$1,274,566	$204,000	EPS037	27	$1,274,566	$51,000	CCF24	27	$1,274,566	$51,000	14-11	27	$1,274,566	6.960%	$88,800	27	$0	$0	SI	$394,800
17	CC	1010236742	SANCHEZ CAMILO										X								23030 1	1	$133,334	$21,400	EPS005	1	$133,334	$0	CCF24	1	$133,334	$0	14-11	1	$133,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$21,400
18	CC	1010236742	SANCHEZ CAMILO																		23030 1	29	$3,866,667	$618,700	EPS005	29	$3,866,667	$154,700	CCF24	29	$3,866,667	$154,700	14-11	29	$3,866,667	6.960%	$269,200	29	$0	$0	SI	$1,197,300
19	CC	1019109512	TORO MARIA											X							23020 1	2	$168,889	$27,100	EPS002	2	$168,889	$6,800	CCF24	2	$168,889	$0	14-11	2	$168,889	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$33,900
20	CC	1019109512	TORO MARIA																		23020 1	28	$3,546,667	$567,500	EPS002	28	$3,546,667	$141,900	CCF24	28	$3,546,667	$141,900	14-11	28	$3,546,667	6.960%	$246,900	28	$0	$0	SI	$1,098,200
21	CC	1045716994	TORRES ALEXIS										X								23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$0	CCF24	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$7,000
22	CC	1045716994	TORRES ALEXIS									X									23030 1	29	$1,340,037	$214,500	EPS002	29	$1,340,037	$53,700	CCF24	29	$1,340,037	$53,700	14-11	29	$1,340,037	6.960%	$93,300	29	$0	$0	SI	$415,200
Total Afiliados(14)																						$35,421,721	$5,754,500			$35,421,721	$1,398,900			$35,421,721	$1,383,000			$35,421,721		$2,406,000		$0	$0		$10,942,400

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811999	0	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA SOACHA	AV CAL 127 20 16	SOACHA-CUNDINAMARCA	3681175	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1019570310	9476655005	E	2024/11/26	2024/11/01	BANCOOMEVA S.A.	0	$10,942,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$5,754,500	$0	$0	$5,754,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,272,300	$0	$0	$1,272,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,674,900	$0	$0	$3,674,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$807,300	$0	$0	$807,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$2,406,000	$0	$0	$2,406,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$2,406,000	$0	$0	$2,406,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,383,000	$0	$0	$1,383,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	14	$1,383,000	$0	$0	$1,383,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$1,398,900	$0	$0	$1,398,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$135,400	$0	$0	$135,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$67,000	$0	$0	$67,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$56,600	$0	$0	$56,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$473,200	$0	$0	$473,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$666,700	$0	$0	$666,700
TOTAL				14	$10,942,400	$0	$0	$10,942,400

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 35.533.001

LINARES PACHON
APELLIDOS

NIDYA ADRIANA
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-JUN-1981

GUADUAS
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

28-JUN-1999 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1507600-39129991-F-0035533001-20050520 02413 05140N 02 157780151

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

184454-T

NIOYA ADRIANA
LINARES PACHON
C.C. 35533001
RESOLUCION INSCRIPCION 749
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

FECHA 05/12/2013

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 196067

184762

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse a PBX 282 24 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 26 No. 9A - 37 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9F6716468438E7786

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NIDYA ADRIANA LINARES PACHON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35533001 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 184454-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *