BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	VISITA CON EAB-21 CLL 161A CRA 21A CRA 22 Y CRA 11D DESDE CLL 123 A CLL 124
Fecha:	03/ABRIL/2025
Lugar:	TERRENO
Dependencia:	
Hora de inicio:	
Hora de finalización:	
Modalidad:	☐ Presencial ☐ Virtual ☐ Telefónica ☐ Mixta
Nombre del Responsable:	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
	37002102	Gerardo Lopez	Topografo	EAB ESP										gtopo@aguabogota.com.co	
	1064047824	Juan David C.	tecnico	contratista										consorciovial@gmail.com	Juan D. C.
	1010241062	Sebastián Durán M	Inspector	Contratista											
	1071169722	Jonathan Arellaneda	Aux Topografia	Contratista										Consorcio Vial	
	1110514727	Carlos Anibal Reyes B	Topografo - Insp Pptal	Interventoria											Carlos Anibal Reyes B
	79594940	MARCO JAVIER VELANDIA P	ING. RESIDENTE	INTERVENTORIA										CONSORCIO GIS VIAL	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Contrato FDLUSA-CTO-709-2024 CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION
Fecha:	Hora de inicio: ___
Lugar:	Hora de finalización: _____
Dependencia:	Nombre del Responsable:

Modalidad: ___ Presencial ___ Virtual ___ Telefónica ___ Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
	79.785617	ANDRES ECHAVARRIA		Consorcio Usaquén			X							consorciousaquen2025@	
	1061047824	Juan David G.		Consorcio Usaquén			X							Consorciousaquen2025@	Juan D. G.
	79.594.940	MARCO VELANDIA P	ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO GIS USAQUEN VIAL			X							residusaquen@gmail.com grupogiscolombia.com	
	37002102	Germán Lopez	Apoyo Tecnico GSDP	EAAB 2021			X							glopez@ciudadata.com	
	37002374	Mauricio M.	Delegado EAAB	EAAB - Zonal			X							jmabecha@acueducto	Mauricio M.

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

EL CONTRATISTA INFORMA QUE HA VENIDO REALIZANDO LA INSPECCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y HA IDENTIFICADO REDES CONECTADAS DIRECTAMENTE AL POZO.
AL RESPECTO LA EAB HACE ENTREGA DE UNA SERIE DE RECOMENDACIONES A SER TENIDAS EN CUENTA DENTRO DEL LEVANTAMIENTO E INSPECCION DE REDES

LA EAB RECOMIENDA CONTAR CON LOS AMARRES EXIGIDOS POR LA DITG PARA LA VERIFICACION Y ENTREGA DE PLANOS RECORD.

LA EAB HA CONSIDERADO QUE AL MOMENTO DE DETERMINAR QUE REDES COMBINADAS DEBEN PROPENDER A SER SEPARADAS EN ALC. PLUVIAL Y SANITARIO AL NO SER QUE EXISTA UNA CONDICION PARTICULAR A SER EVALUADA.

RESPECTO AL REQUERIMIENTO DE REALIZAR RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO DONDE NO SE INTERVIENE ESPACIO PUBLICO SE INSTALARA TUBERIAS HASTA EL LIMITE DEL SARDINEL Y REALIZAR UNA TRANSICION DE MATERIALES AL LA ALTURA DEL SARDINEL.

CON EL OBJETO DE CONFIRMAR EL NUMERO DE USUARIOS EN LOS ELEMENTOS DONDE SE REALIZARA INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO LA EAB RECOMIENDA SE REALICE EL CATASTRO DE REDES

DE LLEGAR A REMOVARSE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SE DEBERA REALIZAR PRUEBAS DE CCTV PARA ALCANTARILLADO MIENTRAS SI LA REMOVACION SE REALIZA EN ALC. PLUVIAL SE REQUIERE REALIZAR PRUEBAS HERMETICIDAD

LAS REDES DE ACUEDUCTO QUE SE ENCUENTREN EN CALZADA DEBERAN SER TRASLADADAS AL ANDEN SEGUN SOLICITUD DE LA EAB

VERIFICACION DE COMPROMISOS

1. RESPECTO A LA CONSULTA DEL COLECTOR DE LA CLL 186 DESDE CRA 18 HASTA CRA 19 LA EAB SUGIERE REALIZAR CCTV Y PROGRAMAR VISITA CON LA EMPRESA SITUACION QUE DEBERA APLICARSE PARA LA CLL 135C DESDE CRA 13 HASTA VIA CERRADA
2. LEVANTAMIENTO DE REDES EL CTA PRESENTA LEVANTAMIENTO REALIZADOS A LA FECHA

GERMAN LOPEZ 3046521413 ING. APOYO REDES glopez@acueducto.com.co

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA POR CONTRATISTAS DE OBRAS DE COORDINACIÓN IDU – EAAB ZONA 1

1. INTRODUCCIÓN

Se aclara que este documento es complementario y busca recordar algunos aspectos relevantes a tener en cuenta dentro de la construcción y entrega de las obras. Se entiende que toda la normatividad exigida por la EAAB fue considerada en su momento en los diseños, que se aplicará en la construcción y en la entrega de las obras de los proyectos.

A continuación, se presentan algunas recomendaciones a tener en cuenta por Interventores y Contratistas de obra dentro de la ejecución del proyecto.

2. SEGUIMIENTO DE OBRAS

- Revisar la normatividad de la EAAB (Especificaciones y Normas Técnicas) para la ejecución y recibo de obras de acueducto y alcantarillado.
- Realizar la revisión de la documentación y diseños de manera conceptual, previo inicio a la ejecución de las obras (Datos técnicos, certificaciones, redes a construir, redes existentes, posibles interferencias, cotas, etc.).
- Verificar que la infraestructura de redes corresponde a los planos de diseño.
- Se deberá verificar que las redes que aparecen en los planos de diseño correspondan a redes oficiales de la EAAB. Identificar los números de proyecto tanto para acueducto como para alcantarillado.
- Para el caso de las redes de alcantarillado, debe identificarse si se cuenta con sistema pluvial, sanitario o combinado. Una vez hecha la identificación debe verificarse la existencia de conexiones erradas que deberán ser corregidas.
- Revisión del estado de la infraestructura de redes de acueducto y alcantarillado existentes en el sector, en caso de que esta no se haya realizado con anterioridad (Inspección CCTV).
- Cada predio deberá contar como mínimo con la caja de inspección de la red sanitaria en el espacio público.
- En predios como edificios, urbanizaciones o lotes, deberá verificarse la existencia de las cajas de inspección o pozos de aguas residuales o sanitarias que drenan a la correspondiente red principal.
- Deberán adecuarse las acometidas domiciliarias y verificar que tanto las cajas de inspección como sus respectivas conexiones estén acordes con la normatividad dispuesta por la EAAB.
- Una vez construidas las cajas de inspección se deberá garantizar que el desagüe interno de los predios se conecte a dichas cajas.
- En lo posible deberán desconectarse las bajantes de aguas lluvias de la caja de inspección sanitaria y conectarse al sistema pluvial o calzada, previo aval de la EAAB. De todas formas se deberá cumplir con la normatividad.

- Se deberán hacer las pruebas de estanqueidad o hermeticidad para el caso de alcantarillado durante el desarrollo de la obra y las pruebas de presión y desinfección para las redes de acueducto; la elección de los tramos para los cuales se les realizará las pruebas de estanqueidad o hermeticidad será acordada conjuntamente entre el Contratista, la Interventoría y la EAAB. Deberán conocer los procedimientos correspondientes de acuerdo con la normatividad.
- Durante el proceso constructivo deberá evitarse el taponamiento de redes de alcantarillado con materiales de construcción para no alterar la prestación del servicio de alcantarillado.
- Se debe contar con los equipos de bombeo, al igual que los tapones necesarios para llevar a cabo la construcción de las redes.
- Deberá tenerse especial cuidado con el método constructivo ya que el uso de equipos vibratorios puede afectar la infraestructura de redes existentes.
- Deberá tenerse especial atención a la norma NS-073 Instalación y condiciones de recibo de redes de alcantarillado.
- Se recuerda que, para el recibo de las redes de alcantarillado, estas deberán ser inspeccionadas con CCTV.
- Verificar la profundidad de instalación de redes.
- Durante el proceso constructivo debe evitarse al máximo la generación de daños en la red de acueducto, para lo cual es necesario identificar previamente las localizaciones de las redes.
- Deberá tenerse en cuenta con suficiente tiempo de antelación, el procedimiento que maneja la EAAB para las suspensiones de servicio cuando se realicen los empates. (*Procedimiento de solicitud de cierres / restablecidas del servicio de acueducto por solicitudes programadas con aviso de prensa*).

3. <u>RECIBO DE LAS OBRAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA DE ACTIVOS DE REDES DE SERVICIO PÚBLICOS.</u>

- Con la ejecución de la obra se deberán ir realizando los respectivos planos récord.
- La EAAB brinda capacitación para la elaboración de los planos récord, la cual deberá ser tenida en cuenta. Favor dirigirse a la Dirección de Información Técnica y Geográfica.
- Presentar copia de los planos récord de obra construida en los formatos exigidos por la EAAB y que cuente con las certificaciones vigentes del IGAC de amarre topográfico, corregidas con las variaciones temporales (Sistema Magna-Sirgas), información que deberá estar avalada por la Interventoría del proyecto.
- Con la información indicada en el ítem anterior se programarán las visitas conjuntas de obra y se realizará la revisión de esta.
- La información consignada en los planos récord deberá ser consistente con la ejecución de las obras y deberá cumplir con la normatividad vigente dispuesta por la EAAB.
- La versión final de los planos récord deberá ser evaluada por el delegado de la Zona para ser entregada a la Dirección de Información Técnica y Geográfica - DITG de la EAAB. El proceso de ajuste de planos podrá llevarse a cabo paralelamente ante estas dos dependencias.

- La EAAB realizará el chequeo topográfico de la infraestructura construida, a la cual deberán estar ajustados los planos récord de construcción. Deberá coordinarse reunión con el topógrafo de la EAAB para acordar el procedimiento.
- Para el recibo de la obra física por la EAAB deberá contarse con la aceptación de la obra por parte de la Interventoría, previo cumplimiento de la normatividad vigente dispuesta por la EAAB.
- Las redes deberán operar en óptimas condiciones y por ende debe retirarse todo tipo de material sobrante de las obras que genere alguna obstrucción o que altere el normal funcionamiento de las redes.
- Para el cruce de cuentas entre la EAAB y el IDU deberá presentarse el Acta de Entrega de Activos de Redes de Servicio Públicos con sus respectivos soportes; además presentar copia del contrato de obra, copia del contrato de Interventoría, memorias de cantidades, acta donde conste que la obra fue aprobada por la Interventoría y el IDU. Previamente deberán acordarse las competencias de pago entre las entidades.

DELEGADO OBRAS IDU-EAAB ZONA 1

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión: SOCIALIZACION INSPECCIONES CON CCTV

Fecha: 06 - MARZO - 2025

Hora de inicio: 9:00 AM

Hora de finalización: 10:50AM

Modalidad: X Presencial; Virtual; Telefónica; Mixta

Lugar: EAB-Z1

Dependencia: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Nombre del Responsable:

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	74087042	Carlos Arturo Beltrán	Consorcio GIS Usaquen	Interventoría EDLUSA										director usaquen@grupogis colombia.com	
	79785617	Andres Fernando R	Usaquén Vial	Ctrista										e Chandiam de es@ gmail.com	
	7067047824	Juan David Q.	Usaquen Vial	contratista										consorciovialusaq uen@gmail.com	Juan D. Q.
	79594.940	MARCO JAVIER VELANDIA	CONSORCIO GIS USAQUEN	INTERVENTORIA										residusaquen@ grupogis colombia.com	
	19412824	Oscar Gabriel Moreno	EAAB-Z1	EAAB-Z1										ogmoreno@acueducto.com.co	Oscar Moreno
	79757270	Francisco Sabacha	EAAB-Z1	EAAB-Z1										jmsabacha@acueducto	Francisco

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

IDE 4

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

CIV 1000996 CRA 7A DGSDG CLL 182A A CLL 183
CIV 1001048 CRA 7A DGSDG CLL 182A CLL 182A
EAB RECOMIENDA SG EVALUE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL

ALC. SANITARIO
RED EN ~~LADRILLO~~ CONCRETO GRADO ESTRUCTURAL 2 Y OPERACIONAL 1
PROFUNDIDAD PROMEDIO 1,52 m

EAB RECOMIENDA REVISAR LA POSIBILIDAD DE UN CAMBIO SEGUN CONCEPTO DEL ESPECIALISTA.

SG ACUERDA REUNION PARA EL DIA 13 O 14 DE MARZO DEL 2025 PREVIA CONFIRMACION.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE INFORMA POR PARTE DEL CONTRATISTA EL OBJETO DE LA REUNION Y QUE CORRESPONDE A LA SOCIALIZACION DE LOS INFORMES DE LAS INSPECCIONES REALIZADOS EN ALGUNOS CIV OBJETO DE INTERVENCION.

- CIV 1006766 CRA 12 x CLL 188
DE CONFORMIDAD CON EL CATASTRO DE REDES DE LA EAB SE INFORMA QUE NO SE IDENTIFICA LAS REDES EXISTENTES
EL CONTRATISTA INFORMA QUE SEGUN LOS RESULTADOS DE LA INSPECCION EL GRADO ESTRUCTURAL ES 5 Y EL GRADO DE OPERACION 3
AL RESPECTO LA EAB MANIFIESTA LA NECESIDAD DE REALIZAR LA RENOVACION DE LA RED SANITARIA Y EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE LA RED PLUVIAL.

- CIV 1007251, 1006801 y 1006800 CRA 1A CLL 127B BIS C A CLL 127B BIS B
ALCANTARILLADO PLUVIAL
LA RED SE ENCUENTRA EN GRADO ESTRUCTURAL 3 Y DE OPERACION 2

ALCANTARILLADO SANITARIO
LA RED SE ENCUENTRA EN GRADO ESTRUCTURAL 3 Y DE OPERACION 2.

AL RESPECTO LA EAB SOLICITA SE REVICEN LOS VIDEOS Y SE EMITA CONCEPTO POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS.

- CIV 1001754 CLL 161A DESDE CRA 21 A CRA 22

ALCANTARILLADO SANITARIO
RED EN GRES GRADO ESTRUCTURAL 1 Y OPERACIONAL 1
EAB SOLICITA REVISAR LA INSPECCION DADO QUE SE EVIDENCIA VARIACION DEL FLUJO.
ALCANTARILLADO PLUVIAL
NO EXISTE PERO SE IDENTIFICAN 2 SUMIDERO LATERALES

- CIV 1001546 CRA 19 DESDE CLL 164 A 166.
ALC. SANITARIO (RED CON ALTO VOLUMEN DE SEDIMENTOS)
SE INSPECIONAN 20m EN GRES GRADO ESTRUCTURAL 2 Y OPERACIONAL 1
LA EAB SOLICITA REVISAR LOS VIDEOS Y EMITIR CONCEPTO.
ALC. PLUVIAL: NO SE HA EJECUTADO LA INSPECCION.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
	LOS PACTADOS EN LA PRESENTE ACTA		

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	VISITA A TERRENO CON EAB-21 CRA 1A CLL 127B BIS A HASTA CALLE 127C / CRA 12 DESDE CLL 188 HASTA CERRADO		
Fecha:	25/03/2025	**Hora de inicio:** 10:30AM	**Modalidad:** X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	LOCALIDAD DE USAQUEN	**Hora de finalización:**	
Dependencia:		**Nombre del Responsable:**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
	79788617	[illegible]		DISAQUEN Vial			X							[illegible]	
	7061[illegible]	Juan David Q.		Usaquen Vial			X							[illegible]	Juan D. Q.
	07091500	Santiago Mora		FCUSA			X						X	Santiago.mora@ Cedi	
	01012[illegible]	Henry A Cusaqui P		Usaquen Vial			X							Tcservicio usaquenvial@ gmail.com	
	7757270	Mauricio Mabecha		EAB-21			X							jmahecha@[illegible]	Mauricio M.
	79594940	MARCO VELANDIA		INTERVENTORIA SIS USAQUEN			X							residusaquen@ grupogis colombia.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE REALIZA RECORRIDO CON LA EAB 21 CON QUIENES SE VA DEFINIENDO LO SIGUIENTE:
CRA 14 CLL 127B BIS A HASTA CLL 127C

1. INTERCALAR UN POZO PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO Y RENOVAR LA RED QUE SE ENCUENTRA EN ERESS
2. REALIZAR LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LO POSIBLE HASTA LA CAJA DE INSPECCION
3. LA RED DE ACUEDUCTO EN LO POSIBLE TRASLADARLA BAJO EL SARDINEL
4. LOS EMPALMES DE LAS DOMICILIARIAS QUE NO CUENTAN CON CAJA DE INSPECCION VISIBLE SE EMPALMARAN CON UN NODULO
5. SE MANTIENE SUMIDERO TRANSVERSAL A LA ALTURA DE LA CLL 127B BIS B Y ELIE LA CLLE 127C
6. HACER INSPECCION DE TUBERIA DE CONEXION DE SUMIDEROS Y REEMPLAZARLA POR PVC
7. EVALUAR Y REVISAR RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DESDE CLL 127B BIS B HASTA FRENTE AL SALON COMUNAL CON DOS SUMIDEROS A CONSTRUIR.
8. RENOVAR RED ACUEDUCTO DE D=6" A MATERIAL ACTUAL DE APLICAR Y TRASLADAR A ANDEN CRA 12 DESDE CLL 188 HASTA CERRADA.

1. SE REALIZARA EL MANEJO DE LA ESCORRENTIA SUPERFICIAL CON CAÑUELA
2. SE MODIFICARA LA RASANTE PARA EVACUAR LAS AGUAS LLUVIAS A LA CLL 188
3. SE ACTUALIZARA CAJAS DE A. RESIDUALES A NORMA
4. SE REALIZARA RENOVACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE 3" A 4" BAJO CAÑUELA
5. DEJAR INSTALADAS ACOMETIDAS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE SOLICITUD

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Contrato IDU-LPN-CTO-595-2024 CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION
Fecha:	**Hora de inicio:** ___
Lugar:	**Hora de finalización:** ____
Dependencia:	**Nombre del Responsable:**

Modalidad: Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
	79.788617	ANDRES ECHEVERRIA		CONSORCIO USAQUEN			X							consorciousaquen2025@	
	06047874	Juan David O.		CONSORCIO USAQUEN			X							Consorciousaquen@gmail.com	Juan David O.
	79.594.940	MARCO VELANDIA P	ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO GIS USAQUEN VIAL			X							residusa@yahoo.com grupogiscolombia.com	
	37002102	Gerardo Lozada	Apoyo Tecnico SDP	ESSD Zona 1			X							glozada@catastrobogota.gov.co	
	37002574	Francisco M.	Delegado EAAB	EAAB- Zona 1			X							jmahecha@acueducto.com.co	Francisco M.

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, en la página web en www.gobiernobogota.gov.co y en los canales de atención en 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaa.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sig

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

EL CONTRATISTA INFORMA QUE HA VENIDO REALIZANDO LA INSPECCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y HA IDENTIFICADO REDES CONECTADAS DIRECTAMENTE AL POZO.
AL RESPECTO LA EAB HACE ENTREGA DE UNA SERIE DE RECOMENDACIONES A SER TENIDAS EN CUENTA DENTRO DEL LEVANTAMIENTO E INSPECCION DE REDES

LA EAB RECOMIENDA CONTAR CON LOS AMARRES EXIGIDOS POR LA DITG PARA LA VERIFICACION Y ENTREGA DE PLANOS RECORD.

LA EAB HA CONSIDERADO QUE AL MOMENTO DE DETERMINAR QUE REDES COMBINADAS DEBEN PROPENDER A SER SEPARADAS EN ALC. PLUVIAL Y SANITARIO AL NO SER QUE EXISTA UNA CONDICION PARTICULAR A SER EVALUADA.

RESPECTO AL REQUERIMIENTO DE REALIZAR RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO DONDE NO SE INTERVIENE ESPACIO PUBLICO SE INSTALARA TUBERIAS HASTA EL LIMITE DEL SARDINEL Y REALIZAR UNA TRANSICION DE MATERIALES AL LA ALTURA DEL SARDINEL

CON EL OBJETO DE CONFIRMAR EL NUMERO DE USUARIOS EN LOS ELEMENTOS DONDE SE REALIZARA INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO LA EAB RECOMIENDA SE REALICE EL CATASTRO DE REDES

DE LLEGAR A RENOVARSE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SE OBLIGA REALIZAR PRUEBAS DE CCTV PARA ALCANTARILLADO MIENTRAS SI LA RENOVACION SE REALIZA EN ALC. PLUVIAL SE REQUIERE REALIZAR PRUEBAS HERMETICIDAD

LAS REDES DE ACUEDUCTO QUE SE ENCUENTREN EN CALZADA DEBERAN SER TRASLADADAS AL ANDEN SEGUN SOLICITUD DE LA EAB

VERIFICACION DE COMPROMISOS

1. RESPECTO A LA CONSULTA DEL COLECTOR DE LA CLL 186 DESDE CRA 18 HASTA CRA 19 LA EAB SUGIERE REALIZAR CCTV Y PROGRAMAR VISITA CON LA EMPRESA SITUACION QUE DEBERA APLICARSE PARA LA CLL 135C DESDE CRA 13 HASTA VIA CERRADA

2. LEVANTAMIENTO DE REDES EL CTA PRESENTA LEVANTAMIENTO REALIZADOS A LA FECHA

GERMAN LOPEZ 3046521413 ING. APOYO REDES glopez@acueducto.com.co

Scanned with CamScanner

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Scanned with CamScanner

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA POR CONTRATISTAS DE OBRAS DE COORDINACIÓN IDU – EAAB ZONA 1

1. INTRODUCCIÓN

Se aclara que este documento es complementario y busca recordar algunos aspectos relevantes a tener en cuenta dentro de la construcción y entrega de las obras. Se entiende que toda la normatividad exigida por la EAAB fue considerada en su momento en los diseños, que se aplicará en la construcción y en la entrega de las obras de los proyectos.

A continuación, se presentan algunas recomendaciones a tener en cuenta por Interventores y Contratistas de obra dentro de la ejecución del proyecto.

2. SEGUIMIENTO DE OBRAS

- Revisar la normatividad de la EAAB (Especificaciones y Normas Técnicas) para la ejecución y recibo de obras de acueducto y alcantarillado.
- Realizar la revisión de la documentación y diseños de manera conceptual, previo inicio a la ejecución de las obras (Datos técnicos, certificaciones, redes a construir, redes existentes, posibles interferencias, cotas, etc.).
- Verificar que la infraestructura de redes corresponde a los planos de diseño.
- Se deberá verificar que las redes que aparecen en los planos de diseño correspondan a redes oficiales de la EAAB. Identificar los números de proyecto tanto para acueducto como para alcantarillado.
- Para el caso de las redes de alcantarillado, debe identificarse si se cuenta con sistema pluvial, sanitario o combinado. Una vez hecha la identificación debe verificarse la existencia de conexiones erradas que deberán ser corregidas.
- Revisión del estado de la infraestructura de redes de acueducto y alcantarillado existentes en el sector, en caso de que esta no se haya realizado con anterioridad (Inspección CCTV).
- Cada predio deberá contar como mínimo con la caja de inspección de la red sanitaria en el espacio público.
- En predios como edificios, urbanizaciones o lotes, deberá verificarse la existencia de las cajas de inspección o pozos de aguas residuales o sanitarias que drenan a la correspondiente red principal.
- Deberán adecuarse las acometidas domiciliarias y verificar que tanto las cajas de inspección como sus respectivas conexiones estén acordes con la normatividad dispuesta por la EAAB.
- Una vez construidas las cajas de inspección se deberá garantizar que el desagüe interno de los predios se conecte a dichas cajas.
- En lo posible deberán desconectarse las bajantes de aguas lluvias de la caja de inspección sanitaria y conectarse al sistema pluvial o calzada, previo aval de la EAAB. De todas formas se deberá cumplir con la normatividad.

Scanned with CamScanner

- La EAAB realizará el chequeo topográfico de la infraestructura construida, a la cual deberán estar ajustados los planos récord de construcción. Deberá coordinarse reunión con el topógrafo de la EAAB para acordar el procedimiento.
- Para el recibo de la obra física por la EAAB deberá contarse con la aceptación de la obra por parte de la Interventoría, previo cumplimiento de la normatividad vigente dispuesta por la EAAB.
- Las redes deberán operar en óptimas condiciones y por ende debe retirarse todo tipo de material sobrante de las obras que genere alguna obstrucción o que altere el normal funcionamiento de las redes.
- Para el cruce de cuentas entre la EAAB y el IDU deberá presentarse el Acta de Entrega de Activos de Redes de Servicio Públicos con sus respectivos soportes; además presentar copia del contrato de obra, copia del contrato de Interventoría, memorias de cantidades, acta donde conste que la obra fue aprobada por la Interventoría y el IDU. Previamente deberán acordarse las competencias de pago entre las entidades.

DELEGADO OBRAS IDU-EAAB ZONA 1

Scanned with CamScanner

- Se deberán hacer las pruebas de estanqueidad o hermeticidad para el caso de alcantarillado durante el desarrollo de la obra y las pruebas de presión y desinfección para las redes de acueducto, la selección de los tramos para los cuales se les realizará las pruebas de estanqueidad o hermeticidad será acordada conjuntamente entre el Contratista, la Interventoría y la EAAB. Deberán conocer los procedimientos correspondientes de acuerdo con la normatividad.
- Durante el proceso constructivo deberá evitarse el taponamiento de redes de alcantarillado con materiales de construcción para no alterar la prestación del servicio de alcantarillado.
- Se debe contar con los equipos de bombeo, al igual que los tapones necesarios para llevar a cabo la construcción de las redes.
- Deberá tenerse especial cuidado con el método constructivo ya que el uso de equipos vibratorios puede afectar la infraestructura de redes existentes.
- Deberá tenerse especial atención a la norma NS-073 Instalación y condiciones de recibo de redes de alcantarillado.
- Se recuerda que, para el recibo de las redes de alcantarillado, estas deberán ser inspeccionadas con CCTV.
- Verificar la profundidad de instalación de redes.
- Durante el proceso constructivo debe evitarse al máximo la generación de daños en la red de acueducto, para lo cual es necesario identificar previamente las localizaciones de las redes.
- Deberá tenerse en cuenta con suficiente tiempo de antelación, el procedimiento que maneja la EAAB para las suspensiones de servicio cuando se realicen los empates. (*Procedimiento de solicitud de cierres / restablecidas del servicio de acueducto por solicitudes programadas con aviso de prensa*).

3. RECIBO DE LAS OBRAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA DE ACTIVOS DE REDES DE SERVICIO PÚBLICOS.

- Con la ejecución de la obra se deberán ir realizando los respectivos planos récord.
- La EAAB brinda capacitación para la elaboración de los planos récord, la cual deberá ser tenida en cuenta. Favor dirigirse a la Dirección de Información Técnica y Geográfica.
- Presentar copia de los planos récord de obra construida en los formatos exigidos por la EAAB y que cuente con las certificaciones vigentes del IGAC de amarre topográfico, corregidas con las variaciones temporales (Sistema Magna-Sirgas), información que deberá estar avalada por la Interventoría del proyecto.
- Con la información indicada en el Item anterior se programarán las visitas conjuntas de obra y se realizará la revisión de esta.
- La información consignada en los planos récord deberá ser consistente con la ejecución de las obras y deberá cumplir con la normatividad vigente dispuesta por la EAAB.
- La versión final de los planos récord deberá ser evaluada por el delegado de la Zona para ser entregada a la Dirección de Información Técnica y Geográfica - DITG de la EAAB. El proceso de ajuste de planos podrá llevarse a cabo paralelamente ante estas dos dependencias.

Scanned with CamScanner

29/03/2025, 12:20:44 p.m.
N 4° 43' 30", W 74° 1' 47"
Calle 148 7D-47
110131
Bogotá
Colombia

Código	FORMATO	etb
05.1-05.1.2-F-056-v.1	VERIFICACIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA	
Fecha de emisión: 7 / 4 / 2017		

Elaborado por: Melba Ingrid Cano Cifuentes - Profesional III, Cesar Augusto Moreno Sanchez - Profesional III, - Ivone Astrid Suarez Galvis - Profesional III, Ricardo Urdaña Cuervo - Profesional III, Jonathan Wilmer Sandoval Rivera - Auxiliar XII, Lida Esmeralda Ruiz Ramirez - Profesional IV, Dirección Implementación de Red y Plataformas

Revisado por: Pablo Eliseo Peralta Peña - Coordinador General, Dirección Implementación Red y Plataformas

Aprobado por: Cesar Augusto Quintero Elizalde - Gerente (E), Gerencia Administración y Operación de Red; Esteban Garcia Herrera - Director (E), Dirección Implementación de Red y Plataformas

Contratista:
Contrato No: 709 - 2024
Contacto:

A Solicitud de: Contratista
Proyecto: Consorcio Usaquen Vias 2025
Supervisor:

Fecha: 29 - 3 - 25
Hoja: 3 DE 3

Localización N°	Localización En Plano cenco o poste	Localización	Canalización Ducto Ocupado CAMARA	Canalización Ducto Ocupado TIPO DE CAMARA	Canalización Ducto Ocupado ALTURA CAMARA	Canalización Ducto Ocupado ESPESOR CAMARA	Cota Clave SUR	Cota Clave ORIENTE	Cota Clave NORTE	Cota Clave OCCIDENTE	Distribución Ductos Existentes Sur	Oriente	Norte	Occidente	Distancia a postes de numeración en K	Observaciones Particulares
		CIV 1008318 Cra 7 Cll 156B							1							Estado: Paredes ___ Placa Sup ___ Placa Inf ___ Embaquetados ___ Marcomo ___ N° Tapa ___ Cables de Cobre ___ Fibra ___ Otros ___ Retiro una camara T-6 Para Baja ductería de Potencia y una F.O de ETB sin ductería
		CIV 1008318 Cra 7 #156-43	T-13	1.60 cm	0.20cm	0.30 cm				0.45cm	4Ø BD1	/	13 MTS 4Ø BD1	/		Estado: Paredes ✓ Placa Sup ✓ Placa Inf ✓ Embaquetados ✓ Marcomo ✓ N° Tapa ___ Cables de Cobre ___ Fibra 3 F.O Otros ___ Camara sin un retiro y conda Interior Fito
		CIV 1008318 Cll 156 Cra 14	T-13	1.50 cm	0.20cm	0.80cm				0.60cm	4Ø 2BD	/	2MTS Ø 1BD	Acometida No se Hace 4Ø 1BD		Estado: Paredes X Placa Sup ✓ Placa Inf X Embaquetados X Marcomo ✓ N° Tapa ___ Cables de Cobre ___ Fibra ___ Otros ___ F.O No se Hacen de contado Norte. F.O se Hace estado Cables de Cobre Cobre Fibra 9 F.O

Observaciones Generales:

Contratista — Firma: ___ Nombre: ___ Movil: ___ e-mail: ___

Supervisor — Firma: ___ Nombre: ___ Movil: ___ e-mail: ___

Representante ETB — Firma: ___ Nombre: Ronald Leonardo Ordoño Movil: ___ e-mail: ___

Ductos: Banco Ducto (BD) Anillado Camara (AC) PVC Reparcheria (RP)
Estado Ducto: Libre Ocupado Paso Rimado Paso Sonda
Obstruido
Llaves: M- Mariposa L- Lirone P-Pasador Cuncho SP Superpuesta GD-GY_GZ
Localización: Andén Concreto (AC), Andén Adoquin (AAL, Zona Verde (ZV), Calzada Asfalto (CA), Calzada Concreto (CC)

Carlos Cortes / ETB II
29/03/25
Instalaciones

vanti

Más formas de avanzar

Informe de patrullaje y vigilancia de red

No.: 133620

Línea de Atención de Urgencias
Desde Fijo 018000919052
Desde Celular 164

Datos de localización de obra

Fecha: DD / MM / AAAA	Hora Inicio:	Hora fin:	ID Obra:
Filial: GN / GNCB / GNC / GO	Departamento: Bogotá		Centro de operaciones: Bogotá
Municipio: Bogotá	Malla: 151-166	Latitud: 4,70411N	Longitud: 74,07254W
Waypoint:			
Obra: Mantenimiento Malla Vial redes Acueducto		Contrato: 709-2024	
Contratista: Consorcio Usaquen Vial	Tel.: 3016454023		Contratante: Alcaldia Local
Dirección de obra: cl 188 Kr 12 – Kr 1A entre cl 123B BIS y cl 127C		Barrio: Verbenal	
Responsable de obra: Sebastian Duran		Teléfono obra / celular: 3016454023	
Lic. exc.	PMT	Dirección de correspondencia: Kr 16 # 160-23	
NIT.: 901898607-2	Patrullero: Jesus Quijano Lopez		Código:

socialusaquenvial2025@gmail.com

Evaluación de riesgos por obras confirmadas. Anexo 2 NT.00003.GN-DG

(Diligencie los campos con una "X", solo diligencie de ser necesario o si se presenta algún cambio en el riesgo)

1. Técnica constructiva. Pavimento X | Pilotes | Canalización X | Pantallas | Perf. dirigida | Excavadora X

2. Duración obra <1 mes | < 6 meses | >= 6 meses X

3. Turno de trabajo Diurno X | Nocturno

4. Roturas generadas por la obra 0 X | 1 a 3 | > 3

5. Capacitación Vanti SI | NO X

6. Tipo de maquinaria Ligera X | Pesada X

7. Frentes de obra SI X | NO

8. Tipo de red Acero | PE 80 X | PE 100

9. Protección de red Cárcamo | Camisa | Ninguna X

10. Profundidad > 1 m X | 0,6 a 1 m | < 0,6 m

11. Señalización en superficie Mejorada | Correcta | Deficiente X

12. Método de localización Acero con ferrophon | Georrádar / PCM | PE con planos X | Sin planos

13. Apiques SI | NO X

14. Proximidad a la red > 10 m X | < 10 m

15. Reducción rasante SI | NO X

16. Tubería descubierta SI | NO X

16 A. Acero Afectación Revestimiento SI | NO X

17. Técnica de Control SI | NO X

18. Localidad Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | Cat. 4 X

19. Clientes afectados < 500 X | de 500 a 5000 | > 5000

20. Prox. a fuentes de ignición SI | NO X

21. Impacto ambiental NO X | Bosque | Protegido

22. Presión de operación MP, 60 PSI X | MP, >60 PSI | Alta presión

23. Localización Andén X | Vía X | Zona verde | Predio | Otro

24. Estado de avance de la obra Inicio X | En curso | Final | % de avance 0

25. Convenio 260

26. Contratos independientes. 1/2" 3/4"

Requiere seguimiento especial | Requiere seguimiento normal X | Requiere modificación del trazado | Obra terminada, se desconocen las condiciones finales | Obra finalizada a conformidad.

Estado de obra

01	No se realizaron apiques para determinar el eje de la tubería.		05	Maquinaria pesada sobre la zanja de la tubería de gas.		09	Manipulación indebida de la infraestructura de distribución.		13	Relleno inapropiado por compactación.	
02	Acercamientos peligrosos entre maquinaria y las redes de gas.		06	No cuentan en la obra con la información de redes de gas.		10	Relleno y/o fondo de zanja inadecuado.		14	No cumple distancias mínimas a otros servicios.	
03	Voladuras o explosiones cercanas a la red de gas.		07	Tubería o recubrimiento rasgado o maltratado.		11	Luz libre entre apoyos inadecuada.		15	Colocación inadecuada de la cinta de señalización.	
04	No se disponen de mecanismos para controlar un incendio.		08	Retiro o ausencia de la cinta de señalización de Vanti.		12	Iluminación insuficiente en tareas nocturnas.		16	Protecciones.	

Recomendaciones

01	No dejar la tubería de gas expuesta al sol.	X	05	Instalar cinta de señalización a una distancia >= 30 cm sobre la tubería.	X	09	Construir aislamientos dieléctricos por cercanía con otros servicios.	X	13	Construir cárcamo según tipo.	X
02	No trabajar con maq. pesada a menos de 1m de la tubería de gas.	X	06	Mantener accequibles válvulas en terreno y señalización general.	X	10	Instruir al personal de la obra para prevenir daños en la red de gas.	X	14	Solicitar el traslado de la tubería a Vanti.	X
03	Realizar apiques para determinar curso y profundidad de la tubería.	X	07	Compactar en capas de 20 cm y equipo < 5 toneladas.	X	11	Cambiar material de relleno por recebo tipo B600.	X	15	Restituir las condiciones previas a la red de Vanti.	X
04	Efectuar rápidamente el tape y compactación de la zanja.	X	08	Adecuar fondo de zanja con arena de peña h=10 cm.	X	12	Solicitar información de redes a Vanti.	X	16		

Observaciones: Se realiza recorrido a obras nuevas en cl 188 y Kr 12 y la dirección Kr 1A entre cl 123B BIS y cl 127C e indica lugar donde hay cruces tramo no cuenta con valvulas ni tapas de señalizacion, se indica realizar mayor vigilancia tener presente recomendaciones indicadas, se deja registro fotografico

Características de la red: Acero | Polietileno X | Acometida X | Anillo X | Troncal

☐ Autorizo de manera libre, expresa, inequívoca e informada el tratamiento de mis datos personales de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 1581 de 2012, 1266 de 2008 y demás normas que les complementen o modifiquen, y conforme a la política de tratamiento de datos personales publicada en https://www.grupovanti.com/politicas-de-tratamiento-de-datos-personales/

Nota:
Por parte del constructor queda el compromiso de atender las solicitudes aquí manifestadas en prevención de futuros daños derivados de sus acciones; en caso de fuga, roturas o modificaciones en la infraestructura de Vanti comunicarse desde un fijo al 01 8000 919052 o desde celular al 164.

Inspección realizada por Vanti	Por la comunidad:	Ing. responsable de obra:
Nombre: Jesus Quijano Lopez	Nombre:	Nombre: Sebastian Duran
Firma:	Firma:	Firma:
Cédula: 1012364098	Cédula:	Cédula: 1016041062

Cliente

PE.02881.CO-FO.01

vanti

Más formas de avanzar

Informe de patrullaje y vigilancia de red

No.: 134435

Línea de Atención de Urgencias
Desde Fijo 018000919052
Desde Celular 164

Datos de localización de obra

Fecha: DD / MM / AAAA: 26 / 09 / 2025	Hora Inicio:	Hora fin:	ID Obra: NOV
Filial: GN ☐ GNCB ☐ GNC ☐ GO ☐	Departamento: Cundinamarca	Centro de operaciones: Bogotá	
Municipio: Bogotá	Malla: 169	Latitud:	Longitud:	Waypoint:
Obra: Espacio Publico	Contrato: 709 - 7079		
Contratista: Usaquen Vial 2025	Tel.:	Contratante: Alcaldia local	
Dirección de obra: Cra 11 entre cl 192 y cl 195	Barrio: Usaquen		
Responsable de obra: David Quiroga	Teléfono obra / celular: 3125197931		
Lic. exc.	PMT	Dirección de correspondencia: comercialusaquen2025@gmail.com	
NIT.: 901398604-2	Patrullero: Yeferson Cifuentes	Código:	

Evaluación de riesgos por obras confirmadas. Anexo 2 NT.00003.GN-DG

(Diligencie los campos con una "X", solo diligencie de ser necesario o si se presenta algún cambio en el riesgo)

1. Técnica constructiva.
Pavimento ☐ | Pilotes ☐ | Canalización X | Pantallas ☐ | Perf. dirigida ☐ | Excavadora X

2. Duración obra
<1 mes ☐ | < 6 meses ☐ | >= 6 meses X

3. Turno de trabajo
Diurno X | Nocturno ☐

4. Roturas generadas por la obra
0 X | 1 a 3 ☐ | > 3 ☐

5. Capacitación Vanti
SI ☐ | NO X

6. Tipo de maquinaria
Ligera X | Pesada ☐

7. Frentes de obra
SI ☐ | NO X

8. Tipo de red
Acero X | PE 80 X | PE 100 ☐

9. Protección de red
Cárcamo ☐ | Camisa ☐ | Ninguna X

10. Profundidad
> 1 m ☐ | 0,6 a 1 m X | < 0,6 m ☐

11. Señalización en superficie
Mejorada ☐ | Correcta X | Deficiente ☐

12. Método de localización
Acero con ferrophon ☐ | Georrádar / PCM X | PE con planos X | Sin planos ☐

13. Apiques
SI ☐ | NO X

14. Proximidad a la red
> 10 m ☐ | < 10 m X

15. Reducción rasante
SI ☐ | NO X

16. Tubería descubierta
SI ☐ | NO X

16 A. Acero Afectación Revestimiento
SI ☐ | NO X

17. Técnica de Control
SI ☐ | NO X

18. Localidad
Cat. 1 ☐ | Cat. 2 ☐ | Cat. 3 ☐ | Cat. 4 X

19. Clientes afectados
< 500 ☐ | de 500 a 5000 X | > 5000 ☐

20. Prox. a fuentes de ignición
SI ☐ | NO X

21. Impacto ambiental
NO X | Bosque ☐ | Protegido ☐

22. Presión de operación
MP, 60 PSI X | MP, >60 PSI ☐ | Alta presión X

23. Localización
Andén X | Vía X | Zona verde ☐ | Predio ☐ | Otro ☐

24. Estado de avance de la obra
Inicio X | En curso ☐ | Final ☐ | % de avance 0

25. Convenio Apiox. 300 m/s

26. Contratos independientes. AC 4" PE ½" 3/4 1" 2" 4"

☐ Requiere seguimiento especial | X Requiere seguimiento normal | ☐ Requiere modificación del trazado | ☐ Obra terminada, se desconocen las condiciones finales | ☐ Obra finalizada a conformidad.

Estado de obra

01	No se realizaron apiques para determinar el eje de la tubería.		05	Maquinaria pesada sobre la zanja de la tubería de gas.		09	Manipulación indebida de la infraestructura de distribución.		13	Relleno inapropiado por compactación.	
02	Acercamientos peligrosos entre maquinaria y las redes de gas.		06	No cuentan en la obra con la información de redes de gas.		10	Relleno y/o fondo de zanja inadecuado.		14	No cumple distancias mínimas a otros servicios.	
03	Voladuras o explosiones cercanas a la red de gas.		07	Tubería o recubrimiento rasgado o maltratado.		11	Luz libre entre apoyos inadecuada.		15	Colocación inadecuada de la cinta de señalización.	
04	No se disponen de mecanismos para controlar un incendio.		08	Retiro o ausencia de la cinta de señalización de Vanti.		12	Iluminación insuficiente en tareas nocturnas.		16	Protecciones.	

Recomendaciones

01	No dejar la tubería de gas expuesta al sol.	X	05	Instalar cinta de señalización a una distancia >= 30 cm sobre la tubería.	X	09	Construir aislamientos dieléctricos por cercanía con otros servicios.	X	13	Construir cárcamo según tipo.	X
02	No trabajar con maq. pesada a menos de 1m de la tubería de gas.	X	06	Mantener axcequibles válvulas en terreno y señalización general.	X	10	Instruir al personal de la obra para prevenir daños en la red de gas.	X	14	Solicitar el traslado de la tubería a Vanti.	X
03	Realizar apiques para determinar curso y profundidad de la tubería.	X	07	Compactar en capas de 20 cm y equipo < 5 toneladas.	X	11	Cambiar material de relleno por recebo tipo B600.	X	15	Restituir las condiciones previas a la red de Vanti.	X
04	Efectuar rápidamente el tape y compactación de la zanja.	X	08	Adecuar fondo de zanja con arena de peña h=10 cm.	X	12	Solicitar información de redes a Vanti.	X	16		

Observaciones: Se realizo recorrido con contratista y supervision de VANTI para la localizacion de la red AC 4" a traves de estudio PCM, adicional a ello mediante planos de redes PE se indico trazado de tuberia existente. Se solicita a contratista corroborar informacion realizado apiques manuales. Se solicita no trabajar sobre la red AC con maquinaria pesada, no maltratar mallas plasticas constructivas y tener presente

Características de la red: Acero X | Polietileno X | Acometida X | Anillo X | Troncal X

☐ Autorizo de manera libre, expresa, inequívoca e informada el tratamiento de mis datos personales de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 1581 de 2012, 1266 de 2008 y demás normas que les complementen o modifiquen, y conforme a la política de tratamiento de datos personales publicada en https://www.grupovanti.com/politicas-de-tratamiento-de-datos-personales/

Nota: las recomendaciones marcadas.

Por parte del constructor queda el compromiso de atender las solicitudes aquí manifestadas en prevención de futuros daños derivados de sus acciones; en caso de fuga, roturas o modificaciones en la infraestructura de Vanti comunicarse desde un fijo al 01 8000 919052 o desde celular al 164.

Inspección realizada por Vanti	Por la comunidad:	Ing. responsable de obra:
Nombre: Yeferson Cifuentes	Nombre: Jeisson Bastidas	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma:
Cédula:	Cédula:	Cédula:

Cliente

PE.02881.CO-FO.01

Vanti S.A. ESP. Calle 72 No. 5- 38, Bogotá, Tel.: 601348 55 00, Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR.: 2-11001000-6, NIT.: 800.007.813-5

vanti

Más formas de avanzar

Informe de patrullaje y vigilancia de red

No.: 134434

Línea de Atención de Urgencias
Desde Fijo 018000919052
Desde Celular 164

Datos de localización de obra

Fecha: DD / MM / AAAA	Hora Inicio:	Hora fin:	ID Obra: NOV
Filial: GN GNCB GNC GO	Departamento: Cundinamarca		Centro de operaciones: Bogotá
Municipio: Bogotá	Malla: 151	Latitud:	Longitud: Waypoint:
Obra: Vía y Espacio Publico		Contrato: 709 - 2024	
Contratista: Usaquen Vial 2025	Tel.:		Contratante: Alcaldia Local
Dirección de obra: CL 176 cra 11B bis		Barrio: Usaquen	
Responsable de obra: David Arango		Teléfono obra / celular: 312 319 7731	
Lic. exc.	PMT	Dirección de correspondencia: comercialusaquen2025@gmail.com	
NIT.: 901378603-2	Patrullero: Yeferson Cifuentes		Código:

Evaluación de riesgos por obras confirmadas. Anexo 2 NT.00003.GN-DG

(Diligencie los campos con una "X", solo diligencie de ser necesario o si se presenta algún cambio en el riesgo)

1. Técnica constructiva.
Pavimento | Pilotes | Canalización X | Pantallas | Perf. dirigida | Excavadora X

2. Duración obra
<1 mes | < 6 meses | >= 6 meses X

3. Turno de trabajo
Diurno X | Nocturno

4. Roturas generadas por la obra
0 | 1 a 3 X | > 3

5. Capacitación Vanti
SI | NO X

6. Tipo de maquinaria
Ligera | Pesada X

7. Frentes de obra
SI | NO X

8. Tipo de red
Acero X | PE 80 | PE 100

9. Protección de red
Cárcamo | Camisa | Ninguna X

10. Profundidad
> 1 m | 0,6 a 1 m X | < 0,6 m

11. Señalización en superficie
Mejorada | Correcta | Deficiente X

12. Método de localización
Acero con ferrophon | Georrádar / PCM | PE con planos X | Sin planos

13. Apiques
SI | NO X

14. Proximidad a la red
> 10 m | < 10 m X

15. Reducción rasante
SI | NO X

16. Tubería descubierta
SI | NO X

16 A. Acero Afectación Revestimiento
SI | NO X

17. Técnica de Control
SI | NO X

18. Localidad
Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | Cat. 4 X

19. Clientes afectados
< 500 | de 500 a 5000 X | > 5000

20. Prox. a fuentes de ignición
SI | NO X

21. Impacto ambiental
NO X | Bosque | Protegido

22. Presión de operación
MP, 60 PSI X | MP, >60 PSI | Alta presión

23. Localización
Andén | Vía X | Zona verde | Predio | Otro

24. Estado de avance de la obra
Inicio | En curso X | Final | % de avance

25. Convenio
Anexo 23 mts

26. Contratos independientes.
AC 6" PE 1/4" 1" 3"

Requiere seguimiento especial | X Requiere seguimiento normal | Requiere modificación del trazado | Obra terminada, se desconocen las condiciones finales | Obra finalizada a conformidad.

Estado de obra

01	No se realizaron apiques para determinar el eje de la tubería.		05	Maquinaria pesada sobre la zanja de la tubería de gas.		09	Manipulación indebida de la infraestructura de distribución.		13	Relleno inapropiado por compactación.	
02	Acercamientos peligrosos entre maquinaria y las redes de gas.		06	No cuentan en la obra con la información de redes de gas.		10	Relleno y/o fondo de zanja inadecuado.		14	No cumple distancias mínimas a otros servicios.	
03	Voladuras o explosiones cercanas a la red de gas.		07	Tubería o recubrimiento rasgado o maltratado.		11	Luz libre entre apoyos inadecuada.		15	Colocación inadecuada de la cinta de señalización.	
04	No se disponen de mecanismos para controlar un incendio.		08	Retiro o ausencia de la cinta de señalización de Vanti.		12	Iluminación insuficiente en tareas nocturnas.		16	Protecciones.	

Recomendaciones

01	No dejar la tubería de gas expuesta al sol.		05	Instalar cinta de señalización a una distancia >= 30 cm sobre la tubería.		09	Construir aislamientos dieléctricos por cercanía con otros servicios.		13	Construir cárcamo según tipo.	
02	No trabajar con maq. pesada a menos de 1m de la tubería de gas.		06	Mantener accequibles válvulas en terreno y señalización general.		10	Instruir al personal de la obra para prevenir daños en la red de gas.		14	Solicitar el traslado de la tubería a Vanti.	
03	Realizar apiques para determinar curso y profundidad de la tubería.		07	Compactar en capas de 20 cm y equipo < 5 toneladas.		11	Cambiar material de relleno por recebo tipo B600.		15	Restituir las condiciones previas a la red de Vanti.	
04	Efectuar rápidamente el tape y compactación de la zanja.		08	Adecuar fondo de zanja con arena de peña h=10 cm.		12	Solicitar información de redes a Vanti.		16		

Observaciones: Se realiza recorrido con contratista y Supervisor de Vanti para la [illegible] el contratista esta atento a ella mediante planos suministrados de redes PE [illegible] existente se solicita a contratista coordinar información suministrada una vez [illegible] realizando apiques previos; se solicita trabajar sobre red AC [illegible]

Características de la red: Acero | Polietileno | Acometida | Anillo | Troncal X

☐ Autorizo de manera libre, expresa, inequívoca e informada el tratamiento de mis datos personales de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 1581 de 2012, 1266 de 2008 y demás normas que les complementen o modifiquen, y conforme a la política de tratamiento de datos personales publicada en https://www.grupovanti.com/politicas-de-tratamiento-de-datos-personales/

Nota:
Por parte del constructor queda el compromiso de atender las solicitudes aquí manifestadas en prevención de futuros daños derivados de sus acciones; en caso de fuga, roturas o modificaciones en la infraestructura de Vanti comunicarse desde un fijo al 01 8000 919052 o desde celular al 164.

Inspección realizada por Vanti	Por la comunidad:	Ing. responsable de obra:
Nombre: Yeferson Cifuentes	Nombre: Jeisson Bautista	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma:
Cédula:	Cédula:	Cédula:

Cliente

PE.02881.CO-FO.01

Vanti S.A. ESP. Calle 72 No. 5- 38, Bogotá. Tel.: 601348 55 00, Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR.: 2-11001000-6, NIT.: 800.007.813-5

vanti

Más formas de avanzar

Informe de patrullaje y vigilancia de red

No.: 134436

Línea de Atención de Urgencias
Desde Fijo 018000919052
Desde Celular 164

Datos de localización de obra

Fecha: 26 / 08 / 2025	Hora Inicio:	Hora fin:	ID Obra: NOV
Filial: GN [X] GNCB [ ] GNC [ ] GO [ ]	Departamento: Cundinamarca		Centro de operaciones: Bogota
Municipio: Bogotá	Malla: 190	Latitud:	Longitud:	Waypoint:
Obra: Via		Contrato: 709-2024	
Contratista: Usaquen Vial 2025	Tel.:		Contratante: Alcaldia Local
Dirección de obra: CL 156 cra 7B bis		Barrio: Usaquen - Cedritos	
Responsable de obra: David Quiroga		Teléfono obra / celular: 3125197731	
Lic. exc.	PMT	Dirección de correspondencia: ramonusaquen2025@gmail.com	
NIT.: 901899609-7	Patrullero: Jefferson Cifuentes		Código:

Evaluación de riesgos por obras confirmadas. Anexo 2 NT.00003.GN-DG

(Diligencie los campos con una "X", solo diligencie de ser necesario o si se presenta algún cambio en el riesgo)

1. Técnica constructiva.
Pavimento [X] | Pilotes [ ] | Canalización [X] | Pantallas [ ] | Perf. dirigida [ ] | Excavadora [X]

2. Duración obra
<1 mes [ ] | < 6 meses [ ] | >= 6 meses [X]

3. Turno de trabajo
Diurno [X] | Nocturno [ ]

4. Roturas generadas por la obra
0 [X] | 1 a 3 [ ] | > 3 [ ]

5. Capacitación Vanti
SI [ ] | NO [X]

6. Tipo de maquinaria
Ligera [X] | Pesada [X]

7. Frentes de obra
SI [ ] | NO [X]

8. Tipo de red
Acero [X] | PE 80 [X] | PE 100 [ ]

9. Protección de red
Cárcamo [ ] | Camisa [ ] | Ninguna [X]

10. Profundidad
> 1 m [ ] | 0,6 a 1 m [X] | < 0,6 m [ ]

11. Señalización en superficie
Mejorada [ ] | Correcta [X] | Deficiente [ ]

12. Método de localización
Acero con ferrophon [ ] | Georrádar / PCM [X] | PE con planos [X] | Sin planos [ ]

13. Apiques
SI [ ] | NO [X]

14. Proximidad a la red
> 10 m [ ] | < 10 m [X]

15. Reducción rasante
SI [ ] | NO [X]

16. Tubería descubierta
SI [ ] | NO [X]

16 A. Acero Afectación Revestimiento
SI [ ] | NO [X]

17. Técnica de Control
SI [ ] | NO [X]

18. Localidad
Cat. 1 [ ] | Cat. 2 [ ] | Cat. 3 [ ] | Cat. 4 [X]

19. Clientes afectados
< 500 [ ] | de 500 a 5000 [X] | > 5000 [ ]

20. Prox. a fuentes de ignición
SI [X] | NO [ ]

21. Impacto ambiental
NO [X] | Bosque [ ] | Protegido [ ]

22. Presión de operación
MP, 60 PSI [X] | MP, >60 PSI [ ] | Alta presión [X]

23. Localización
Andén [ ] | Vía [X] | Zona verde [ ] | Predio [ ] | Otro [ ]

24. Estado de avance de la obra
Inicio [X] | En curso [ ] | Final [ ] | % de avance 0

25. Convenio
Apror. 20 mts

26. Contratos independientes.
AC 4" PE 1/2" 3/4"

[ ] Requiere seguimiento especial [X] Requiere seguimiento normal [ ] Requiere modificación del trazado [ ] Obra terminada, se desconocen las condiciones finales [ ] Obra finalizada a conformidad.

Estado de obra

01	No se realizaron apiques para determinar el eje de la tubería.		05	Maquinaria pesada sobre la zanja de la tubería de gas.		09	Manipulación indebida de la infraestructura de distribución.		13	Relleno inapropiado por compactación.	
02	Acercamientos peligrosos entre maquinaria y las redes de gas.		06	No cuentan en la obra con la información de redes de gas.		10	Relleno y/o fondo de zanja inadecuado.		14	No cumple distancias mínimas a otros servicios.	
03	Voladuras o explosiones cercanas a la red de gas.		07	Tubería o recubrimiento rasgado o maltratado.		11	Luz libre entre apoyos inadecuada.		15	Colocación inadecuada de la cinta de señalización.	
04	No se disponen de mecanismos para controlar un incendio.		08	Retiro o ausencia de la cinta de señalización de Vanti.		12	Iluminación insuficiente en tareas nocturnas.		16	Protecciones.	

Recomendaciones

01	No dejar la tubería de gas expuesta al sol.	X	05	Instalar cinta de señalización a una distancia >= 30 cm sobre la tubería.	X	09	Construir aislamientos dieléctricos por cercanía con otros servicios.	X	13	Construir cárcamo según tipo.	X
02	No trabajar con maq. pesada a menos de 1m de la tubería de gas.	X	06	Mantener excequibles válvulas en terreno y señalización general.	X	10	Instruir al personal de la obra para prevenir daños en la red de gas.	X	14	Solicitar el traslado de la tubería a Vanti.	X
03	Realizar apiques para determinar curso y profundidad de la tubería.	X	07	Compactar en capas de 20 cm y equipo < 5 toneladas.	X	11	Cambiar material de relleno por recebo tipo B600.	X	15	Restituir las condiciones previas a la red de Vanti.	X
04	Efectuar rápidamente el tape y compactación de la zanja.	X	08	Adecuar fondo de zanja con arena de peña h=10 cm.	X	12	Solicitar información de redes a Vanti.	X	16		

Observaciones: Se realiza recorrido con contratista y supervisor de VANTI para la localización de la red AC 4" a través de estudio PCM adicional a ello mediante plano esquematico de redes PE se indica trazo de tubería existente. Se solicita a supervisa corroborar información realizando apiques manuales, no trabajar sobre red AC con Maquinaria, no realizar malas practicas constructivas, tener presente recomendaciones impartidas.

Características de la red: Acero [X] | Polietileno [X] | Acometida [X] | Anillo [X] | Troncal [ ]

[ ] Autorizo de manera libre, expresa, inequívoca e informada el tratamiento de mis datos personales de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 1581 de 2012, 1266 de 2008 y demás normas que les complementen o modifiquen, y conforme a la política de tratamiento de datos personales publicada en https://www.grupovanti.com/politicas-de-tratamiento-de-datos-personales/

Nota:
Por parte del constructor queda el compromiso de atender las solicitudes aquí manifestadas en prevención de futuros daños derivados de sus acciones; en caso de fuga, roturas o modificaciones en la infraestructura de Vanti comunicarse desde un fijo al 01 8000 919052 o desde celular al 164.

Inspección realizada por Vanti	Por la comunidad:	Ing. responsable de obra:
Nombre: Jefferson Cifuentes	Nombre: Jefferson Bustacara	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma:
Cédula:	Cédula:	Cédula:

Cliente

PE.02881.CO-FO.01

Vanti S.A. ESP. Calle 72 No. 5- 38, Bogotá, Tel.: 601348 55 00, Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR.: 2-11001000-6, NIT.: 800.007.813-5

vanti

Más formas de avanzar

Informe de patrullaje y vigilancia de red

No.: 134437

Línea de Atención de Urgencias
Desde Fijo 018000919052
Desde Celular 164

Datos de localización de obra

Fecha: DD / MM / AAAA	Hora Inicio:	Hora fin:	ID Obra: NOV
Filial: GN X GNCB GNC GO	Departamento: Cundinamarca	Centro de operaciones: Bogotá	
Municipio: Bogotá	Malla: 166	Latitud:	Longitud: Waypoint:
Obra: Via y Espacio Publico	Contrato: 209 - 2024		
Contratista: Usaquen Vial 2025	Tel.:	Contratante: Alcaldia Local	
Dirección de obra: Cra 19 cl 186	Barrio: Verbenal		
Responsable de obra: David Quiroga	Teléfono obra / celular: 3125197931		
Lic. exc.	PMT	Dirección de correspondencia:	
NIT.: 1893607 - 2	Patrullero: Yefferson Cifuentes	Código:	

Evaluación de riesgos por obras confirmadas. Anexo 2 NT.00003.GN-DG

(Diligencie los campos con una "X", solo diligencie de ser necesario o si se presenta algún cambio en el riesgo)

1. Técnica constructiva.
Pavimento | Pilotes | Canalización X | Pantallas | Perf. dirigida | Excavadora X

2. Duración obra
<1 mes | < 6 meses | >= 6 meses X

3. Turno de trabajo
Diurno X | Nocturno

4. Roturas generadas por la obra
0 X | 1 a 3 | > 3

5. Capacitación Vanti
SI | NO X

6. Tipo de maquinaria
Ligera X | Pesada X

7. Frentes de obra
SI | NO X

8. Tipo de red
Acero X | PE 80 X | PE 100

9. Protección de red
Cárcamo | Camisa | Ninguna X

10. Profundidad
> 1 m | 0,6 a 1 m X | < 0,6 m

11. Señalización en superficie
Mejorada | Correcta X | Deficiente

12. Método de localización
Acero con ferrophon | Georrádar / PCM X | PE con planos X | Sin planos

13. Apiques
SI | NO X

14. Proximidad a la red
> 10 m | < 10 m X

15. Reducción rasante
SI | NO X

16. Tubería descubierta
SI | NO ✓

16 A. Acero Afectación Revestimiento
SI | NO X

17. Técnica de Control
SI | NO

18. Localidad
Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | Cat. 4 X

19. Clientes afectados
< 500 | de 500 a 5000 X | > 5000

20. Prox. a fuentes de ignición
SI | NO X

21. Impacto ambiental
NO X | Bosque | Protegido

22. Presión de operación
MP, 60 PSI X | MP, >60 PSI | Alta presión

23. Localización
Andén X | Vía X | Zona verde | Predio | Otro

24. Estado de avance de la obra
Inicio X | En curso | Final | % de avance 0

25. Convenio

26. Contratos independientes.
AC 6" PE 1/1" 3/4" 1" 4"

☐ Requiere seguimiento especial ☒ Requiere seguimiento normal ☐ Requiere modificación del trazado ☐ Obra terminada, se desconocen las condiciones finales ☐ Obra finalizada a conformidad.

Estado de obra

01	No se realizaron apiques para determinar el eje de la tubería.		05	Maquinaria pesada sobre la zanja de la tubería de gas.		09	Manipulación indebida de la infraestructura de distribución.		13	Relleno inapropiado por compactación.	
02	Acercamientos peligrosos entre maquinaria y las redes de gas.		06	No cuentan en la obra con la información de redes de gas.		10	Relleno y/o fondo de zanja inadecuado.		14	No cumple distancias mínimas a otros servicios.	
03	Voladuras o explosiones cercanas a la red de gas.		07	Tubería o recubrimiento rasgado o maltratado.		11	Luz libre entre apoyos inadecuada.		15	Colocación inadecuada de la cinta de señalización.	
04	No se disponen de mecanismos para controlar un incendio.		08	Retiro o ausencia de la cinta de señalización de Vanti.		12	Iluminación insuficiente en tareas nocturnas.		16	Protecciones.	

Recomendaciones

01	No dejar la tubería de gas expuesta al sol.	X	05	Instalar cinta de señalización a una distancia >= 30 cm sobre la tubería.	X	09	Construir aislamientos dieléctricos por cercanía con otros servicios.	X	13	Construir cárcamo según tipo.	X
02	No trabajar con maq. pesada a menos de 1m de la tubería de gas.	X	06	Mantener axcequibles válvulas en terreno y señalización general.	X	10	Instruir al personal de la obra para prevenir daños en la red de gas.	X	14	Solicitar el traslado de la tubería a Vanti.	X
03	Realizar apiques para determinar curso y profundidad de la tubería.	X	07	Compactar en capas de 20 cm y equipo < 5 toneladas.	X	11	Cambiar material de relleno por recebo tipo B600.	X	15	Restituir las condiciones previas a la red de Vanti.	X
04	Efectuar rápidamente el tape y compactación de la zanja.	X	08	Adecuar fondo de zanja con arena de peña h=10 cm.	X	12	Solicitar información de redes a Vanti.	X	16		

Observaciones: Se realiza recorrido con contratista, para la localización de red AC 6" a través de estudio PCM, se indica trazado y profundidad a eje de tubo, se solicita a ingenio corroborar información con apiques manuales, no trabajar a menos de 1mt con Maquinaria p/d Sobre la red, no realizar malas practicas constructivas y tener presente las recomendaciones mandadas.

Características de la red: Acero X | Polietileno X | Acometida X | Anillo | Troncal

☐ Autorizo de manera libre, expresa, inequívoca e informada el tratamiento de mis datos personales de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 1581 de 2012, 1266 de 2008 y demás normas que les complementen o modifiquen, y conforme a la política de tratamiento de datos personales publicada en https://www.grupovanti.com/politicas-de-tratamiento-de-datos-personales/

Nota:
Por parte del constructor queda el compromiso de atender las solicitudes aquí manifestadas en prevención de futuros daños derivados de sus acciones; en caso de fuga, roturas o modificaciones en la infraestructura de Vanti comunicarse desde un fijo al 01 8000 919052 o desde celular al 164.

Inspección realizada por Vanti	Por la comunidad:	Ing. responsable de obra:
Nombre: Yefferson Cifuentes	Nombre: Jeisson Bastidas	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma:
Cédula:	Cédula:	Cédula:

Cliente

PE.02881.CO-FO

Vanti S.A. ESP, Calle 72 No. 5- 38, Bogotá, Tel.: 601348 55 00, Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR.: 2-11001000-6, NIT.: 800.007.813-5

29/03/2025, 12:20:21 p.m.
N 4° 43' 30", W 74° 1' 47"
Carrera 7F 147-99
110131
Bogotá
Colombia

Código	FORMATO	
05.1-05.1.2-F-056-v.1	VERIFICACIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA	eTb
Fecha de emisión: 7 / 4 / 2017		

Elaborado por: Melba Ingrid Cano Cifuentes - Profesional III, Cesar Augusto Moreno Sanchez - Profesional III, - Ivone Astrid Suarez Galvis - Profesional III, Ricardo Umaña Cuervo - Profesional III, Jonathan Wilmer Sandoval Rivera - Auxiliar XII, Lida Esmeralda Ruiz Ramirez - Profesional IV. Dirección Implementación de Red y Plataformas

Revisado por: Pablo Eliseo Peralta Peña - Coordinador General, Dirección Implementación Red y Plataformas

Aprobado por: Cesar Augusto Quintero Giraldo – Gerente (E), Gerencia Administración y Operación de Red; Esteban García Herrera – Director (E), Dirección Implementación de Red y Plataformas

Contratista:
Contrato No: 709 - 2024
Contacto:

A Solicitud de: Contratista
Proyecto: Construcción Cra 7 entre Vías 2025
Supervisor

Fecha: 19-3-25
Hoja: 5 DE 5

Localización N°	En Plano cámara o poste	Localización	Cámara Tipo de Tapa	Cámara Ángulo Cámara	Cámara Diámetro Cámara	Caja Clave	Distribución Ductos Existentes Sur	Oriente	Norte	Occidente	Distancia a centro de cámara en M.	Observaciones Particulares
CU 1003589			T-13	Izquierda	1.80cm	0.60	/	PVC 4Ø	/	4Ø 8PVC		Estado: Paredes ✓ Placa Sup ✓ Placa Inf ✓ Embaquillados ✓ Marco/Aro ✓ N° Tapa ✓ Cable no cumple con la normativa
CU 1003589			T-14	Izquierda	1.80cm	0.23cm	PVC	4Ø 8D	/	4Ø 2BD		Cables de Cobre Fibra Otros Estado: Paredes ✓ Placa Sup ✓ Placa Inf ✓ Embaquillados ✓ Marco/Aro ✓ N° Tapa ✓
						0.40cm						Cables de Cobre Fibra Otros Estado: Paredes Placa Sup Placa Inf Embaquillados Marco/Aro N° Tapa
						0.45cm						Cables de Cobre Fibra Otros

Observaciones Generales:

Contratista	Supervisor	Representante ETB
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE: Pedro Leonardo Carrillo No. CADUCI
Movil: e-mail:	Movil: e-mail:	Movil: e-mail:

Ductos: Banco Ducto (BD), Asbesto Cemento (AC), PVC, Reparaducto (RP)
Estado Ductos: Libre, Ocupado, Paso Mandril, Paso Sonda
Llenado: M= Marcamotor, L= Liviano, P=Pasado Concho, SP Superpesada - GO-G1_G2
Localización: Andén Concreto (AC), Andén Adoquín (AA), Zona Verde (ZV), Calzada Asfalto (CA), Calzada Concreto (CC)
Obstruido

Cable Actual 25 D
7/03/25
Interurbano

29/03/2025, 12:20:38 p.m.
N 4° 43' 30", W 74° 1' 47"
Carrera 7F 147-99
110131
Bogotá
Colombia

Código	FORMATO	
05.1-05.1.2-F-056-v.1	VERIFICACIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA	eTb
Fecha de emisión: 7 / 4 / 2017		

Elaborado por: Melba Ingrid Caro Cifuentes - Profesional III, Cesar Augusto Moreno Sanchez - Profesional III, - Ivone Ashid Suarez Galviz - Profesional III, Ricardo Urrutia Cuervo - Profesional III, Jonathan Wilmer Sandoval Rivera - Auxiliar XII, Lida Esmeralda Ruiz Ramirez - Profesional IV. Dirección Implementación de Red y Plataformas

Revisado por: Pablo Eliseo Peralta Peña - Coordinador General, Dirección Implementación Red y Plataformas

Aprobado por: Cesar Augusto Quintero Giraldo – Gerente (E), Gerencia Administración y Ope... Esteban Garcia Herrera – Director (E), Dirección Implementación de Red y Pl...

Contratista:
Contrato No: 709-2021
Contacto:

A Solicitud de: Contratista
Proyecto: Consorcio Usaquen Vias 2025
Supervisor:

Fecha: 29-3-25
Hoja: 4 DE 4

N°	En Plano cámara o poste	Localización	Cámara/o Caja de Paso: CÁMARA	Tipo de Tapa	Altura Cámara	Espesor Cuello	Caja Clave: SUR	ORIENTE	NORTE	OCCIDENTE	Distribución Ductos Existentes: Sur	Oriente	Norte	Occidente	Distancia a centro de cámara en M	Observaciones Particulares
	CW 10047349	Cra 7A # 196-46	T-16	Inversa	1.80cm	0.25cm	0.30cm	0.40cm	0.30cm	0.40cm	4" 13D	4" 10D	PVC 6 4" BD PVC	PVC 4"		Estado: Paredes X Placa Sup ✓ Placa Inf ✓ Emboquillados X Marco/Aro ✓ N° Tapa Cables de Cobre Fibra Otros
	CW 10047349	Cra 7A # 196	T-14	Inversa	0.105cm	0.35 cm	0.10cm		0.60cm	0.90cm	PVC 4"	/	PVC 3"	2MTS PVC 4"		Estado: Paredes ✓ Placa Sup ✓ Placa Inf ✓ Emboquillados ✓ Marco/Aro ✓ N° Tapa F.O 4 costados libre Cables de Cobre Fibra Otros
	CW 10023749		T-13	Inversa	1.60cm	0.30cm	0.90cm		0.90cm		/	4" 8 PVC	/	2" 8 PVC		Estado: Paredes ✓ Placa Sup ✓ Placa Inf ✓ Emboquillados ✓ Marco/Aro ✓ N° Tapa Faltan pedazos de Consola Cables de Cobre Fibra Otros

Observaciones Generales:

Firma:
Nombre:
Movil: Contratista e-mail:

Firma:
Nombre:
Movil: Supervisor e-mail:

Firma:
Nombre: Daniela Leonardo Camilo (No. CARNÉ)
Movil: Representante ETB e-mail:

Ductos: Banco Ducto (BD) Asbesto Cemento (AC) PVC Reparaducto (RP)
Estado Ductos: Libre Ocupado Paso Mandril Paso Sonda
Llenos: M= Marcamolar - L= Lavina - P=Pegada Concha - SP Superpesada - GO-G1_G1

Localización: Andén Concreto (AC), Andén Adoquín (AA), Zona Verde (ZV), Calzada Asfalto (CA), Calzada Concreto (CC)
Obstruida

Cav Lg D=16/17.5 B
29/03/25
Entrevistada

29/03/25
Intervinientes

Código	FORMATO	eTb
05.1-05.1.2-F-056-v.1	VERIFICACIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA	
Fecha de emisión: 7 / 4 / 2017		

Elaborado por: Melba Ingrid Cano Oliveros - Profesional III, Cesar Augusto Moreno Sanchez - Profesional III, - Ivone Astrid Suarez Calvo - Profesional III, Ricardo Urueña Cuervo - Profesional III, Jonathan Wilmer Santacol Rivera - Auxiliar XII, Lida Esmeralda Ruiz Ramirez - Profesional IV. Dirección Implementación de Red y Plataformas

Revisado por: Pablo Elias Peralta Peña - Coordinador General, Dirección Implementación Red y Plataformas

Aprobado por: Cesar Augusto Quintero Giraldo – Gerente (E), Gerencia Administración y Operación de Red; Esteban Garcia Herrera – Director (E), Dirección Implementación de Red y Plataformas

Contratista: Consorcio Vanguardia
Contrato No: 709 - 2024 FOT Unidad
Contacto:

A Solicitud de: CONTRATISTA
Proyecto: MANTENIMIENTO Malla Vial
Supervisor:

Fecha: 25-03-25
Hoja: 3 de 3

N°	En Plano cámara a pasar	Localización	Elementos Caja de Paso: Cámara	Tapa	Sobre Cámara	Especial Caída	Caja Clara: Sur	Oriente	Norte	Occidente	Distribución Ductos Existentes: Sur	Oriente	Norte	Occidente	Distancia a cambio de sentido en la manzana en m	Observaciones Particulares
CIV:1001846		Calle 164 Carrera 19	T16	LIVIANA	1,80		0,225	0,165	0,140	0,120	PVC	PVC	NEGATIVO CEMENTO 2"	PVC		Estado: Paredes ___ Placa Sup ___ Placa Inf ___ Embaquetados ___ Marco/Aro ___ N° Tapa ___ PENDIENTE INVENTARIO TAPA MICROMOTOR 10376. Cables de Cobre ___ Fibra ___ Otros ___
CIV:1001546		Carrera 19 #164-36	T19	LIVIANA	1,90		1,23	0,60	0,60	0,60	2" PVC		PVC	PVC		Estado: Paredes ___ Placa Sup ___ Placa Inf ___ Embaquetados ___ Marco/Aro ___ N° Tapa ___ CONCRETO DE AGUA CON PELDAÑOS DUCTOS EN BUEN ESTADO Cables de Cobre ___ Fibra ___ Otros ___
CIV:1001546		CALLE 166 CARRERA 19														Estado: Paredes ___ Placa Sup ___ Placa Inf ___ Embaquetados ___ Marco/Aro ___ N° Tapa ___ PENDIENTE INVENTARIO DE CRUCE, PARA PROXIMO RECORRIDO. Cables de Cobre ___ Fibra ___ Otros ___

Observaciones Generales:

Contratista — Firma: — Nombre: Johan David Moya — Movil: — e-mail:

Supervisor — Firma: — Nombre: — Movil: — e-mail:

Representante ETB — Firma: — Nombre: JUAN VILLA-ENA — Id Empl: 98330 — Movil: 3005426924 — e-mail:

Ductos: Barra Ducto (BD), Aislante Camara (AC), PVC, Reposadero (RP)
Estado Ductos: Libre, Ocupado, Pase Nivel 0, Pase Sonda
Localización: Andén Concreto (AC), Andén Adoquín (AA), Zona Verde (ZV), Calzada Asfalto (CA), Calzada Concreto (CC)
Clases - Mc: Micromotor, Lv: Liviana, P: Pesada Cinche - SP: Superpesada - CO: G1, G2
Obstruido

Cav(2) Anibal Rojas 15
Intento Tapa
GIS desapilo 401

Código	FORMATO	
05.1-05.12-F-056-v.1	VERIFICACIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA	etb
Fecha de emisión: 7 / 4 / 2017		

Elaborado por: Melba Ingrid Caro Cifuentes - Profesional III, Cesar Augusto Moreno Sanchez - Profesional III, - Ivone Astrid Suarez Galvis - Profesional III, Ricardo Umaña Cuervo - Profesional III, Jonathan Wilmer Sandoval Rivera - Auxiliar XII, Lida Esmeralda Ruiz Ramírez - Profesional IV, Dirección Implementación de Red y Plataformas

Revisado por: Pablo Eliseo Peralta Pena - Coordinador General, Dirección Implementación Red y Plataformas

Aprobado por: Cesar Augusto Quintero Giraldo – Gerente (E), Gerencia Administración y Operación de Red; Esteban Garcia Herrera – Director (E), Dirección Implementación de Red y Plataformas

Contratista: Consorcio Obras Vial
Contrato No: 909 - 2024 FDL Usaquen
Contacto:

A Solicitud de: CONTRATISTA MANTENIMIENTO Malla Vial
Proyecto:
Supervisor:

Fecha: 5-03-25
Hoja: 2 DE 2

Localización			Cámara en Esquina Para				Cota Clave				Distribución Ductos Existentes					
Nº	En Plano Cámara o poste	Localización	CÁMARA	Otro Tipo	Alterno Cámara	Especial Cuello	SUR	ORIENTE	NORTE	OCCIDENTE	Sur	Oriente	Norte	Occidente	Diferencia cotas en cámara en M	Observaciones Particulares
CIV: 1000996		CALLE 183 CARRERA 7A	T14	TIPO GATO			1,023	0,25	0,32	0,60	PVC	PVC		PVC		Estado: Paredes ___ Placa Sup ___ Placa Inf ___ Emboquillados ___ Marco/Aro ___ N° Tapa ___ PARA CALCARLO DE CORONEA POR LA CAMARA Y CON PEQ DAÑOS CORTINA EN MAL ESTADO Cables de Cobre ___ Fibra ___ Otros ___ Estado: Paredes ___ Placa Sup ___ Placa Inf ___ Emboquillados ___ Marco/Aro ___ N° Tapa ___ DUCTOS EN BUEN ESTADO Cables de Cobre ___ Fibra ___ Otros ___ Estado: Paredes ___ Placa Sup ___ Placa Inf ___ Emboquillados ___ Marco/Aro ___ N° Tapa ___ TUBERIA AP DE AGUA, PASA POR CAMARA. Cables de Cobre ___ Fibra ___ Otros ___
CIV: 1001822		CRA 20A # 172-30	COSTADO ORIENTAL T13	LIVIANA			1,80	0,30	0,30	0,50						
CIV: 1001822		CALLE 172 Carrera 20A	COSTADO ORIENTAL T13	LIVIANA			1,80	0,30	0,30	0,50						

Observaciones Generales

Firma: [signature]
Nombre: Contratista
Movil: e-mail:

Firma:
Nombre: Supervisor
Movil: e-mail:

Firma: [signature]
Nombre: LUIS VARGAS-ETB
Movil: 3005426929 Representante ETB e-mail:

Ductos: Banco Ducto (BD) Asbesto Cemento (AC) PVC Reparado (RP)
Estado Ductos: Libre Ocupado Pasa Mandril Pasa Sonda
Llaves: Mr Mariposa Lr Lavara En Pasado Cinche Bf Sobrepasado GO-01_G2
Localización: Andén General (AC), Andén Adaptado (AA), Zona Verde (ZV), Calzada Andén (CA), Calzada General (CC)
Obstruido

CHLS Ductos Tipos 8
Inter ductos
60 US 044 Uni

Código	FORMATO	
05.1-05.1 2-F-056-v.1	VERIFICACIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA	etb
Fecha de emisión: 7 / 4 / 2017		

Elaborado por: Melba Ingrid Cano Cifuentes - Profesional III, Cesar Augusto Moreno Sanchez - Profesional III, - Ivone Astrid Suarez Galviz - Profesional III, Ricardo Umaña Cuervo - Profesional III, Jonathan Wilmer Sandoval Rivera - Auxiliar XII, Lida Esmeralda Ruiz Ramirez - Profesional IV, Dirección Implementación de Red y Plataformas

Revisado por: Pablo Eliseo Peralta Peña - Coordinador General, Dirección Implementación Red y Plataformas

Aprobado por: Cesar Augusto Quintero Giraldo – Gerente (E), Gerencia Administración y Operación de Red; Esteban Garcia Herrera – Director (E), Dirección Implementación de Red y Plataformas

Contratista: Consorcio Corredor Vial
Contrato No: 709-2024
Contacto:

A Solicitud de: contratista
Proyecto: malla vial
Supervisor: Sebastian Duran

Fecha: 22-03-2025

Hoja: 2 DE 2

Localización			Cámara	Tipo de Cámara	Altura Cámara	Espesor Cámara	Ducto Clase				Distribución Ductos Existentes				Cantidad a sacar de cámaras en N	Observaciones Particulares
N°	En Plano cámara o poste	Localización					SUR	ORIENTE	NORTE	OCCIDENTE	Sur	Oriente	Norte	Occidente		
4	1008216 CIV	Carrera 8F Calle 168	CPD	Liviano	1.12		0.59	1	0.59			PVC		PVC		Estado: Paredes ✓ Placa Sup ✓ Placa Inf ✓ Embaquillados ✓ Marco/Aro ✓ N° Tapa Cables de Cobre Fibra Otros
5	1008216 CIV	Carrera 8G Calle 168	CPD	Liviano	0.87		0.57	0.35				PVC		PVC		Estado: Paredes ✓ Placa Sup ✓ Placa Inf ✓ Embaquillados ✓ Marco/Aro ✓ N° Tapa Conectida Funeraral Cables de Cobre Fibra Otros
																Estado: Paredes ___ Placa Sup ___ Placa Inf ___ Embaquillados ___ Marco/Aro ___ N° Tapa Cables de Cobre Fibra Otros

Observaciones Generales:

FIRMA:
NOMBRE: Christian David Marquez
Contratista
Movil: e-mail:

FIRMA:
NOMBRE:
Supervisor
Movil: e-mail:

FIRMA:
NOMBRE: No. CONTRATO:
Representante ETB
Movil: e-mail:

Ductos: Banco Ducto (BD), Asbesto Cemento (AC), PVC, Reperforado (RP)
Estado Ductos: ○ Libre, ⊗ Ocupado, ✓ Paso Mandril, S Paso Sonda
Tierras: M= Microtunelar, L= Liviano, P=Pesada Concha, SP Superpesado, GO-G1_G2
Localización: Andén Concreto (AC), Andén Adoquín (AA), Zona Verde (ZV), Calzada Asfalto (CA), Calzada Concreto (CC)
⊗ Obstruido

29/03/2025, 12:20:55 p.m.
N 4° 43' 30", W 74° 1' 47"
Calle 148 7D-47
110131
Bogotá
Colombia

Código	FORMATO	
05.1-05.1.2-F-056-v.1	VERIFICACIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA	etb
Fecha de emisión: 7 / 4 / 2017		

Elaborado por: Melba Ingrid Cano Cifuentes - Profesional III, Cesar Augusto Moreno Sanchez - Profesional III, - Ivone Astrid Suarez Galviz - Profesional III, Ricardo Umaña Cuervo - Profesional III, Jonathan Wilmer Sandoval Rivera - Auxiliar XII, Lida Esmeralda Ruiz Ramirez - Profesional IV. Dirección Implementación de Red y Plataformas

Revisado por: Pablo Eliseo Peralta Peña - Coordinador General. Dirección Implementación Red y Plataformas

Aprobado por: Cesar Augusto Gutiérrez Giraldo - Gerente (E). Gerencia Administración y Operación V.B. Esteban García Herrera - Director (E). Dirección Implementación de Red y Plataformas

Contratista:
Contrato No: 709 -2024
Contacto:

A Solicitud de: Contratista
Proyecto: Conexión Vasques Vías 2025
Supervisor:

Fecha: 29-3-25
Hoja: 2 de 2

Localización			Eliminación Cables Para				Este Clase				Distribución Ductos Existentes				Distancia a centro de cámaras en K	Observaciones Particulares
N°	En Plano cámara o poste	Localización	CÁMARA	Tipo de Tapa	Altura Cámara	Espesor Cuello	SUR	ORIENTE	NORTE	OCCIDENTE	Sur	Oriente	Norte	Occidente		
	CIU 1002008	Cll 164B #11-04									/	/	/	/		Estado: Paredes ___ Placa Sup ___ Placa Inf ___ Emboquillados ___ Marco/Aro ___ N° Tapa Se identifica red aerea Cables de Cobre ___ Fibra Otros
	CIU 1002078	Cll 164A #07-78									/	/	/	/		Estado: Paredes ___ Placa Sup ___ Placa Inf ___ Emboquillados ___ Marco/Aro ___ N° Tapa Se identifica red aerea Cables de Cobre ___ Fibra Otros
	CIU 1002214	Cra 7015 Cll 158									/	/	/	/		Estado: Paredes ___ Placa Sup ___ Placa Inf ___ Emboquillados ___ Marco/Aro ___ N° Tapa Se identifica red aerea Cables de Cobre ___ Fibra Otros

Observaciones Generales:

FIRMA:
NOMBRE:
Contratista
Movil: e-mail:

FIRMA:
NOMBRE:
Supervisor
Movil: e-mail:

FIRMA:
NOMBRE: Pedro Ignacio Cerrillo (Ing. Eléctrico)
Representante ETB
Movil: e-mail:

Ductos: Banco Ducto (BD) Asbesto Cemento (AC) PVC Reperforado (RP)
Estado Ductos: ○ Libre ⊗ Ocupado ✓ Paso Mandril ⑤ Paso Sonda
Llaves - M= Micrometer - L= Linea - P=Pasado Concha - SP Superpesado - GO-G1_G2
⊗ Obstruido

Localización: Andén Concreto (AC), Andén Adoquín (AA), Zona Verde (ZV), Calzada Asfalto (CA), Calzada Concreto (CC)

Calle Diagonal 173 B
29/03/25
Intervención

Codigo	FORMATO	eTb
05.1-05.1.2-F-055-v.1	Acta de seguimiento obras infraestructura en espacio publico (OIEP)	
Fecha de emisión: 7 / 4 / 2017		

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melba Ingrid Caro Cifuentes - Profesional III, Cesar Augusto Moreno Sanchez - Profesional III, - Ivone Astrid Suarez Galviz - Profesional III, Ricardo Umaña Cuervo - Profesional III, Jonathan Wilmer Sandoval Rivera - Auxiliar XII, Lida Esmeralda Ruiz Ramirez - Profesional IV, Dirección Implementación de Red y Plataformas	Pablo Eliseo Perafán Peña - Coordinador General, Dirección Implementación Red y Plataformas	Cesar Augusto Quintero Giralda – Gerente (E), Gerencia Administración y Operación de Red Esteban Garcia Herrera – Director (E), Dirección Implementación de Red y Plataformas

FECHA DD 15 MM 03 AAAA 2025

Hoja 1 de ___

Contrato	709-2024 PDL USAQUEN		
Objeto Cto	MANTENIMIENTO MALLA VIAL		
Constructor	CONSORCIO USAQUEN VIAL		
Interventor	GIS USAQUEN VIAL	Dirección	Teléfono
Coordinador		Dirección	Teléfono
Objeto del Acta	INVENTARIOS INICIALES	Dirección	Teléfono
Dirección	CALLE 188 X CRA 7B		

PROCEDIMIENTO DE OBRA

* Antes de iniciar la intervención se debe realizar la verificación inicial conjunta con ETB y se deben hacer apiques para validar accesos, alineación de ductos y determinar profundidad de canalización existente. Es de advertir que estos apiques se deben hacer manualmente.

* La Interventoría debe asegurar el cumplimiento de las especificaciones por parte del constructor entre otros casos así: Las cámaras deben cumplir altura mínima entre placas y espesor mínimo de cuello, deben quedar con pernos, consolas y peldaños (la cantidad de cables lo ameritan), las tapas y aros deben contar con la marcación según especificaciones, todo los herrajes y tapas que se retiren deben ser reintegrados a ETB. No se autorizan resanes si cambian niveles se debe demoler la totalidad de la placa.

* En caso de romper una ducteria en banco ducto o Asbesto Cemento, esta se debe reponer en su totalidad de cámara a cámara con ducteria tipo TOP PVC de 4". No se autoriza encamisar cables, se debe reponer esta con Ducto reparador (Reproducto).

* Para el caso de manipulación de cables o fibra óptica se deben evitar tensiones y curvaturas excesivas que puedan ocasionar roturas internas de pares.

* El Constructor desde el inicio de la intervención debe velar por la seguridad de los cables que se encuentren ubicados en el área de influencia del contrato y cualquier hurto o afectación será responsabilidad del Constructor.

* Por ningún motivo se permite la manipulación s/o intervención en las redes de ETB, sin previa autorización de la Empresa.

* Los ductos indicados en los diseños están habilitados para cable, al finalizar la obra se recibirá la totalidad de la ducteria limada y probada con testigo de ϕ 75% del ϕ de la ducteria

* Los traslados de red (postes, cables, armarios) por necesidades de la obra deberán ser solicitados por el IDU en caso de contratos IDU y para contratos particulares por el Representante Legal del Constructor mediante comunicación escrita a ETB indicando que el costo de las maniobras que se realicen serán asumidas por este.

A SOLICITUD DEL CONTRATISTA SE INICIA RECORRIDO EN COMPAÑIA DEL ING. ANIBAL PEREZ INSPECTOR DE INTERVENTORIA, SEBASTIAN DURAN INSPECTOR DEL CONTRATO.

- CIV: 1006953 - CALLE 188 DESDE LA CRA 7B HASTA LA CRA 8, SE OBSERVA REDES AEREAS POSTE EN BUEN ESTADO NM-TD-39.-66.
- CIV: 1000423 - CALLE 188 DESDE LA CRA 8 BIS HASTA LA CRA 8A SE OBSERVA REDES AEREAS POSTES EN BUEN ESTADO - NM-TD-32-V4
- CIV: 1006766: CRA 12 HASTA LA CALLE 188 - VIA CONGELADA. NM-TD23-H33 POSTE EN BUEN ESTADO, CAMA DE ESTACIONAMIENTO EN CALZADA 1 INTERVENCION SOLO CALZADA
- CIV: 1000628 - CALLE 186 DESDE LA CRA 18 HASTA LA CRA 18A, RED AEREA
- CIV: 1000613 - CALLE 186 DESDE LA CRA 18A HASTA LA CRA 18B. RED AEREA POSTE EN BUEN ESTADO: N-1-TD-23-E15
- CIV: 1000608 - CALLE 186 DESDE LA CRA 18B HASTA LA CRA 18C. RED AEREA
- CIV: 1000604 CALLE 186 DESDE LA CRA 18C HASTA LA CRA 19, RED AEREA
- CIV: 1001048 - CRA 7A DESDE LA CALLE 186 HASTA LA CALLE 186A, SE INTERVIENE SOLO CALZADA - INFRAESTRUCTURA POR EL ANDEN, SE OBSERVA CANALIZACION EN LA BOCACALLE DE LA CALLE 182A.
- CIV: 1000996: CRA 7A DESDE LA CALLE 182A HASTA LA CALLE 183, POSTES EN BUEN ESTADO SE INTERVIENE SOLO CALZADA
- CIV: 1001344: CRA 20A DESDE LA CALLE 170 HASTA LA CALLE 171 ANDEN ORIENTAL NO SE OBSERVA INFRAESTRUCTURA DE ETB
- CIV: 1001332: CRA 20A DESDE LA CALLE 171 HASTA LA CALLE 172, NO SE OBSERVA INFRAESTRUCTURA DE ETB SE INTERVIENE SOLO ANDENES
- CIV: 1001322: CRA 20A DESDE LA CALLE 172 HASTA LA ENTRADA #172-30. COSTADO

Asistentes

Nombre	Cargo	Entidad	Teléfono	Firma
Edwin Duran Muñoz	Inspector Tec	C. Osuperviral	3016459023	
Carlos Anibal Perez R	Inspector Tecnico	GIS Usaquen Vial	3107777164	
Juan C. Alvarez	ADR	ETB	3057365580	

Código	FORMATO	eTb
05.1-05.1.2-F-055-v.1	Acta de seguimiento obras infraestructura en espacio publico (OIEP)	
Fecha de emisión: 7 / 4 / 2017		

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melba Ingrid Caro Cifuentes - Profesional III, Cesar Augusto Moreno Sanchez - Profesional III, - Ivone Astrid Suaroz Galviz - Profesional III, Ricardo Umaña Cuervo - Profesional III, Jonathan Wilmer Sandoval Rivera - Auxiliar XII, Lida Esmeralda Ruiz Ramirez - Profesional IV, Dirección Implementación de Red y Plataformas	Pablo Eliseo Parafán Peña - Coordinador General, Dirección Implementación Red y Plataformas	Cesar Augusto Quintero Giraldo – Gerente (E). Gerencia Administración y Operación de Red. Esteban Garcia Herrera – Director (E). Dirección Implementación de Red y Plataformas

FECHA DD 15 MM 03 AAAA 2025

Hoja 2 de ___

Contrato	709- 2024 FDL USAQUEN		
Objeto Cto	Mantenimiento malla vial		
Constructor	Consorcio Usaquen Vial	Dirección	Teléfono
Interventor	GIS Usaquen Vial	Dirección	Teléfono
Coordinador		Dirección	Teléfono
Objeto del Acta	INVENTARIOS INICIALES		
Dirección	Cra 20A x Calle 170		

PROCEDIMIENTO DE OBRA

* Antes de iniciar la intervención se debe realizar la verificación inicial conjunta con ETB y se deben hacer apiques para ubicar accesos, alineación de ductos y determinar profundidad de canalización existente. Es de aclarar que estos apiques se deben hacer manualmente.

* La interventoría debe asegurar el cumplimiento de las especificaciones por parte del constructor entre otros casos así: Las cámaras deben cumplir altura mínima entre placas y espesor mínimo de cuello, deben quedar con pernos, consolas y peldaños si la cantidad de cables lo amerítan, las tapas y aros deben contar con la marcación según especificaciones, todo los herrajes y tapas que se retiren deben ser reintegrados a ETB. No se autorizan resalces ni cambios niveles se debe demoler la totalidad de la placa.

* En caso de romper una ductería en banco ducto ó Asbesto Cemento, esta se debe reponer en su totalidad de cámara a cámara con ductería tipo TOP PVC de 4". No se autoriza encamisar cables, se debe reponer esta con Ducto reparador (Reparaducto).

* Para el caso de manipulación de cables o fibra óptica se deben evitar tensiones y curvaturas excesivas que pueden ocasionar roturas internas de pares.

* El Constructor desde el inicio de la intervención debe velar por la seguridad de los cables que se encuentran ubicados en el área de influencia del contrato y cualquier hurto o afectación será responsabilidad del Constructor.

* Por ningún motivo se permite la manipulación y/o intervención en las redes de ETB, sin previa autorización de la Empresa.

* Los ductos indicados en los diseños están habilitados para cable, al finalizar la obra se recibirá la totalidad de la ductería lilada y probada con testigo de ϕ 75% del ϕ de la ductería

* Los traslados de red (postes, cables, armados) por necesidades de la obra deberán ser solicitados por el IDU en caso de contratos IDU y para contratos particulares por el Representante Legal del Constructor mediante comunicación escrita a ETB indicando que el costo de las maniobras que se realicen serán asumidas por este.

Oriental, Se observa Infraestructura civil de ETB se interviene solo Apiques
- CIV: 1001546: Cra 19 Desde la calle 164 hasta la calle 166. Tapa Micromotor # 10376 poste en Buen estado DTO 16111 pendiente Inventario, poste en Buen estado # 164-46 DTO 16111-C2, Reforamiento en la pata de poste en Daño, Calle 166 x Cra 19 Cajas de oriente a occidente pendiente inventarios para proximo recorrido. En conformidad de la ley de Infraestructura todos los costos son a cargo del contratista

Asistentes

Nombre	Cargo	Entidad	Teléfono	Firma
Sebastián Ovalle Muñoz	Inspector Tec	C. Usaquen Vial	3016459023	
Bayron Andrey Reyes D	Topógrafo Técnico	GS Usaquen Vial	3105771691	
Juan C. Alvarez	APA	ETB	3053765570	

Código	FORMATO	
05.1-05.1.2-F-056-v.1	VERIFICACIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA	etb
Fecha de emisión: 7 / 4 / 2017		

Elaborado por: Melba Ingrid Cano Cifuentes - Profesional III, Cesar Augusto Moreno Sanchez - Profesional III, - Ivone Astrid Suarez Galvis - Profesional III, Ricardo Umaña Cuervo - Profesional III, Jonathan Wilmer Sandoval Rivera - Auxiliar XII, Lida Esmeralda Ruiz Ramirez - Profesional IV, Dirección Implementación de Red y Plataformas

Revisado por: Pablo Elmes Peralta Peña - Coordinador General, Dirección Implementación Red y Plataformas

Aprobado por: Cesar Augusto Cifuentes Girardo – Gerente (E), Gerencia Administración y Operación de Red; Esteban García Herrera – Director (E), Dirección Implementación de Red y Plataformas

Contratista: Consorcio Usaquen Ltda.
Contrato No: 709 - 2024 - FDL Usaquen
Contacto:

A Solicitud de: ENT REPORTE
Proyecto: Cantón Norte II Ltda.
Supervisor:

Fecha: 15-03-25
Hoja: 1 de 1

Localización			Cámara o Caja de Paso			Caja Clave				Distribución Ductos Existentes				Distancia a centro de cámaras en M	Observaciones Particulares
N°	En Placa cámara o poste	Localización	Cámara	Tapa tornillo	Altura Cámara	Espesor Cuello	SUR	ORIENTE	NORTE	OCCIDENTE	Sur	Oriente	Norte	Occidente		
CIV: 1006766		CALLE 187 Carrera 12	CPS	TORNILLO	0,78			0,89		0,93		PVC 2" (5)(5)		PVC (0)(0)		Estado: Paredes ___ Placa Sup ___ Placa Inf ___ Embaquillados ___ Marcos/Aro ___ N° Tapa ___ Cables de Cobre ___ Fibra ___ Otros ___
CIV: 1001048		CALLE 182A Carrera 7A	CPS	LIVIANA	1,00			0,87					COMETIDA FUNCIONAL POSTE PVC (3)	2"		Estado: Paredes ___ Placa Sup ___ Placa Inf ___ Embaquillados ___ Marcos/Aro ___ N° Tapa ___ Cables de Cobre ___ Fibra ___ Otros ___
CIV: 1001048		CALLE 182A Carrera 7A	CPS	LIVIANA	0,32		0,62	0,62	0,77		(3)			2"		Estado: Paredes ___ Placa Sup ___ Placa Inf ___ Embaquillados ___ Marcos/Aro ___ N° Tapa ___ Cables de Cobre ___ Fibra ___ Otros ___

Observaciones Generales

Contratista	Supervisor	Representante ETB
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE: Iván Urbano
Movil:	Movil:	Movil: 3002426924
e-mail:	e-mail:	No Empl: 98370 e-mail:

Ductos: Banco Ducto (BD), Asbesto Cemento (AC), PVC, Reperaducto (RP)
Estado Ductos: Libre, Ocupado, Para Mandril, Para Sonda
Llaves: M= Monometer, L= Lodoso, P=Pasado Cincho, SP Superpuesta - GO,G1,G3
Caja Obstruida
Localización: Andén Concreto (AC), Andén Asfalto (AA), Zona Verde (ZV), Calzada Asfalto (CA), Calzada Concreto (CC)

Luis Ortal Reyes
Entrevistado 6-5-25 (Luis)

Código	FORMATO	
05.1-05.1.2-F-056-v.1	VERIFICACIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA	eTb
Fecha de emisión: 7 / 4 / 2017		

Elaborado por: Melba Ingrid Cano Cifuentes - Profesional III, Cesar Augusto Moreno Sanchez - Profesional III, - Ivone Astrid Suarez Galvis - Profesional III, Ricardo Umaña Cuervo - Profesional III, Jonathan Wilmer Sandoval Rivera - Auxiliar XII, Lida Esmeralda Ruiz Ramirez - Profesional IV, Dirección Implementación de Red y Plataformas

Revisado por: Pablo Eliseo Peralta Peña - Coordinador General, Dirección Implementación Red y Plataformas

Aprobado por: Cesar Augusto Quintero Giraldo – Gerente (E), Gerencia Administración y Operación de Red; Esteban García Herrera – Director (E), Dirección Implementación de Red y Plataformas

Contratista: consorcio usaquen vial
Contrato No: 709 - 2024
Contacto:

A Solicitud de: Contratista
Proyecto: malla vial
Supervisor: sebastian duran

Fecha: 22-03-2024

Hoja: 1 DE 1

N°	En Plano cámara o poste	Localización	Elementos Cabeza Pozo: CAMARA	TIPO DE TAPA	Altura Cámara	Espesor Cuello	Cota Ductos: SUR	ORIENTE	NORTE	OCCIDENTE	Distribución Ductos Existentes: Sur	Oriente	Norte	Occidente	Distancia a cercano de la esquina	Observaciones Particulares
1	101546 CIV	calle 166 Carrera 19	T-16A	Liviana	1.80	0.40	0.45	0.30	0.45	0.30	PVC	PVC, AC, AC cobre en Punta	PVC	PVC, AC		Estado: Paredes / Placa Sup / Placa Inf / Embaquillados / Marcoaro / N° Tapa: conectada no funcional, cambio con cobre, tiene Peldaños y cortina, AC obstruidos hacia el oriente de 3 mts. Cables de Cobre: Fibra: Otros:
2	100168CAV	Calle 162 carrera 21 costado nor-oriental SVC-Oriental	T-13	Liviana	1.80	0.18	0.10			1.20	PVC		AC			Estado: Paredes / Placa Sup X Placa Inf / Embaquillados X Marcoaro / N° Tapa: conectada no funcional hacia el costado oriental se encuentra los Paredes en daño. Cables de Cobre: Fibra: Otros:
3	100168CAV	Calle 162 carrera 21 costado nor-oriental	T-13	Liviana	0.90	0.35	0.60		0.30		AC		AC			Estado: Paredes / Placa Sup / Placa Inf / Embaquillados / Marcoaro / N° Tapa: Conectada funcional, camara con escombros, Cables de Cobre: Fibra: Otros:

Observaciones Generales:

Contratista
FIRMA:
NOMBRE: Sebastian Duran
Movil: e-mail:

Supervisor
FIRMA:
NOMBRE:
Movil: e-mail:

Representante ETB
FIRMA:
NOMBRE: YULO VILLA-ENA No. CARNET: 93370
Movil: 3005426427 e-mail:

Ductos: Banco Ducto (BD) Asbesto Cemento (AC) PVC Reparaduela (RP)
Estado Ductos: Libre Ocupado Paso Mandril Paso Sonda
Llaves: M= Mixiemotor L= Liviana P=Pesada Cocha SP Suspesada GO-G1_G2
Localización: Andén Concreto (AC), Andén Adoquín (AA), Zona Verde (ZV), Calzada Asfalto (CA), Calzada Concreto (CC)
Obstruida

Elaborado por:
Pablo Ingrid Cano Chicangana - Profesional III, Cesar Augusto Moreno Sanchez - Profesional III, - Ivone Astrid Suarez Sanz - Profesional III, Ricardo Umaña Suarez - Profesional III, Jonathan Mauricio Sandoval Rivera - Auxiliar XII, Luis Fernando Ruiz Ramirez - Profesional IV, Dirección mejoramiento de Red y Pavimentos

Pablo Eliseo Perez [illegible] mejoramiento Red y Pavimentos

Hoja 1 de 2

FECHA
22 DD 03 MM 2025 AA

Contrato	709-2024 FDL Usaquen
Objeto Cto	Mantenimiento Malla Vial
Constructor	Consorcio Usaquen Vial
Interventor	GIS Usaquen Vial
Coordinador	
Objeto del Acta	Inventarios Inicial
Dirección	Calle 166 Carrera 19.

PROCEDIMIENTO DE OBRA

* Antes de iniciar la intervención se debe realizar la verificación previa conjunta con ETB y se deben hacer apiques para conocer acciones, ubicación de ductos y determinar profundidad de canalización existente. En el acta debe estar anexo el plano marcado.

* La interventoría debe aceptar el cumplimiento de las especificaciones por parte del constructor entre otros cabe así: Las obturaciones deben cumplir dentro de la misma entre bordes a mínimo mínimo de cuatro, sobre ancho de bermas, cunetas y separadores de calzada, se debe la orientación, las fresas y ancho deben cumplir con la especificación según especificaciones, tener en cuenta y tener que la misma deben ser recargados a 27%. No se autorizan marcas de aplicación sintética, se debe cumplir la especificación de la misma.

* En caso de romper una tubería en carga, tanto el Acueducto Comunal, esto se debe reportar en la brevedad se deberá a cerrar con tubería tipo PDP PVC de 4". No se autoriza empalmar tubos, se debe reponer con una tubería completa.

* Para el caso en mantenimiento de cables o fibra óptica se deben evitar tendidos o curvaturas excesivas que puedan ocasionar pérdidas internas de señal.

* El Constructor debe informar de la intervención con anticipación de 15 días hábiles a la entidad de servicios públicos [illegible]

* Por ningún motivo se permite la manipulación de intervenir en las redes de ETB, sin previa autorización de la Empresa.

Las vías indicadas en los diseños están habilitadas para tráfico, la finalización de obra se realizará la movilidad de la calzada tráfico y tránsito sin peligro en el 75% del ancho de la misma.

Las medidas de los tramos, cortes, armados, son realizadas en el sitio teniendo en cuenta el 2% de más de tolerancia por [illegible]

Se anexa las especificaciones que se requieren antes mencionadas del sitio.

A Solicitud del Contratista se inicia Recorrido en Compañia de la Inspección el Señor Sebastian Duran Calle 166 Carrera 19. CIV: 1001546. Se hace Inventario De Cámara en Calzada Sur Oriental, Calle 161A Carrera 21 hasta la Carrera 22, se evidencia que solo Poste Postes Nuevos, Estado, Buen Estado, Distrito 16044. Poste 1 161A #21-35. Poste En Buen Estado Distrito 16044. Poste 2 Calle 161A. #21-51. Poste En Buen Estado, Distrito 16044. N1 16044. 3 Poste Calle 161A #21-91. Distrito 16044. V1 TDIM19, 4 Poste Calle 161A #21-95 En Buen Estado Postes 16044. N1-TO16 M1 5 Poste En Buen estado calle 161A #21 96 Distrito 16044. N1 TO16. M18 CIV: 1001764 Calle 162 con Carrera 21 hasta la Calle 163 con Carrera 22 Costado Oriental CIV: 1001688 Intervie Van Calzadas Cometido al Poste Poste En Buen Estado, Distrito 16005 C5 Se observa Infraestructura De ETB. con Aflojamiento, Calle 162-77 con Carrera 21 Se evidencia Infraestructura De ETB, con Cometida al Poste, En Buen Estado, Ref B4, Calle 163#8F hasta la Calle 168 #86 CIV: 1008216. Costado Norte y Sur Dos Calzadas Se evidencia Infraestructura De ETB, en Andenes Que Intervienen el Contrato,

Asistentes

Nombre	Cargo	Entidad	Teléfono	Firma
Sebastián Durán M	Ingeniero T	C. Usaquen Vial	[illegible]	
Julio Cesar Vanegas	Representante ETB	ETB	3005426924	Julio Vanegas

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

CL 161A DESDE CRA 21 A CRA 22

LA GAB INSISTE EN DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DADOS EN LA REUNION INICIAL.

LA GAB INFORMA QUE PARA UNA POSIBLE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL A CONSTRUIR ES POSIBLE QUE SE SUMINISTRE LA TUBERIA PARA LA CONSTRUCCION

EN CUANTO A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ESTA DEBE SER RENOVADA INDEPENDIENTE DE LA CALIFICACION ESTRUCTURAL Y OPERACIONAL DADO QUE EL MATERIAL ES ERESS.

LA RED DE ACUEDUCTO SEGUN EL ARCIS ESTA EN ASBESTO Y REQUERIRA EL CAMBIO. INTERVENTORIA INFORMA QUE SI LA RED ESTA EN ESPACIO PUBLICO ~~TRABAJE~~ NO DEBERIA SER RENOVADA. AL RESPECTO LA GAB INDICA QUE POR EL MATERIAL Y LAS ACOMETIDAS QUE SE ENCUENTREN REQUERIRA SER CAMBIADAS.

PARA LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SE REQUIERE PRESENTAR EL DISEÑO DE LA RED PARA QUE SEA REVISADO Y APROBADO POR LA GAB

CRA 11D DESDE CLL 122A CLL 123

SEGUN LA INSPECCION CON CCTV Y LOS RESULTADOS DE LOS INFORMES SE TIENE QUE EL ALCANTARILLADO PLUVIAL DA GRADO ESTRUCTURAL 4 Y OPERACIONAL 1, EL ALC. SANITARIO GRADO ESTRUCTURAL 4 Y OPERACIONAL 1 EN EL RECORRIDO SE IDENTIFICA FALLOS POR DAÑO DE TUBERIAS. CIV 1001684 ESTRUCTURAL 3 Y OPERACIONAL 1 SANITARIO Y PLUVIAL ESTRUCTURAL 2 Y G.O. 1 POR LO ANTERIOR LA GAB SOLICITA RENOVAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO PARA LO QUE SE SOLICITA PRESENTAR LOS DISEÑOS CORRESPONDIENTES REQUIRIENDO TAMBIEN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
	PRESENTAR EL CALCULO HIDRAULICO ; PLANTA Y PERFILES		
	DE LAS REDES A RENOVAR O CONSTRUIR SEGUN	CONTRATISTA	08/04/2025
	LOS REQUERIMIENTOS DE LA EAB		

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.