| Fecha<br>2025-04-28<br>AA MM DD | Zipa<br>**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS**<br>**STCST - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE** | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.<br>Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

# INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

**ALCANCE** 8200 M2

**CONTRATO No.** IDU-2420-2024

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Gloria Amanda Romero Millan - Apoyo Principal, Santiago Lozano Mora - Apoyo Principal, Angela Hernández - Especialista Ambiental, Oscar Ardila - Especialista de Apoyo, Daniel Malaver - Especialista de Apoyo, Ana Maria Caro Parraga - Especialista Social

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 0.0% |
| **% EJECUTADO** | 0.0% |
| **% VARIACIÓN** | 0.0% |

## ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto se encuentra en etapa de entrega de documentos por parte del Contratista de Obra requeridos para dar inicio a las actividades de obra y revisión de los mismos por parte de la firma interventora.

## INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **Contratista** | OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S | **Contratista** | CONSORCIO MAB INGENIERIA |
| **Contrato No.** | IDU-2409-2024 | **Contrato No.** | IDU-2420-2024 |
| **Valor Inicial** | $ 9.192.131.471,00 | **Valor Inicial** | $ 1.622.148.631,00 |
| **Total Contrato** | $ 9.192.131.471,00 | **Total Contrato** | $ 1.622.148.631,00 |
| **Valor Pagado** | $ 2.757.639.441,00 | **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 240 días | **Plazo Inicial** | 240 días |
| **Plazo Actualizado** | 240 días | **Plazo Actualizado** | 240 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2025-01-16 | **Fecha de Iniciación** | 2025-01-16 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2025-09-15 | **Fecha de Terminación Actual** | 2025-09-15 |
| **No. Empleos generados** | 0 | **No. Empleos generados** | 0 |

## INFORMACIÓN INTERVENTORIA

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO MAB INGENIERIA |
| **Contrato No.** | IDU-2420-2024 |
| **Valor Inicial** | $ 1.622.148.631,00 |
| **Total Contrato** | $ 1.622.148.631,00 |
| **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 240 días |
| **Plazo Actualizado** | 240 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2025-01-16 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2025-09-15 |

| | |
|---|---|
| **No. Empleos generados** | 0 |

**OBSERVACIONES** -

## AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

## NOVEDADES

| | |
|---|---|
| **Estado** | En curso |
| **Frentes de Obra** | |
| **Responsable** | Gloria Amanda Romero Millan |
| **Categoría** | Aspectos administrativos y contractuales |
| **Sub Categoría** | Trámites administrativos |
| **Fecha Máxima de Solución** | 2025-04-28 |
| **Afecta Cronograma del Proyecto** | Si |
| **Afecta Costos del Proyecto** | No |
| **Descripción** | A la fecha la firma interventora CONSORCIO MAB INGENIERIA no ha realizado la entrega a completitud de los documentos requeridos previo al inicio de actividades de obra, dado que no los ha recibido a satisfacción y han sido devueltos al contratista de obra OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS y por lo tanto este no está autorizado para dar inicio a su ejecución. |
| **Última Gestión** | Se remitió memorando STCST 202538700063583 del 28/02/2025 dirigido a la Dirección General, a través del cual se remite el Informe Técnico de Presunto Incumplimiento<br>del Contrato de Obra IDU-2409-2024, el cual fue remitido y avalado por la firma Interventora CONSORCIO MAB INGENIERIA. |

**Tareas / Compromisos / Acciones**

| Titulo de la tarea | Asignado(a) a | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Progreso |
|---|---|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO