OBJETO CONVENIO 431 DE 2024:	**"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA.".**						
EJECUTOR:	ALCALDIA DE IQUIRA - Nit.891.180.131-0	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**FECHA DE INICIO:**	16/09/2024	**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1**	
R. LEGAL	RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE	**R. LEGAL**	N.A	**FECHA SUSPENSION No.1:**	N/A		
VALOR OBRA:	$ 123.612.493,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 100.600.220,00	**FECHA REINICIACIÓN No.1:**	N/A		
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	**PLAZO INICIAL:**	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	**FECHA SUSPENSION No.2:**	N/A		
				FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A	**FECHA: 14/02/2025**	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	UN (1) MES Y CINCO (5) DÍAS	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A		
				FECHA TERMINACIÓN:	15/03/2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS (6) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DÍAS	**PERIODO:**	30/10/2024 a 02/02/2025		

CONDICIONES INICIALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			SALDO	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR
1	Establecimiento de aislamientos de protección en los predios de conservación del municipio de Iquira.	MI	6.100	$ 16.754,31	$ 102.201.317,00	6.100	$ 102.201.317,00	6.092	$ 102.067.282,00	6.092	$ 102.067.282,00	99,87%	8	$ 134.035,00
	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 102.201.317,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 102.201.317,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 102.067.282,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 102.067.282,00**	**99,87%**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 134.035,00**
	ADMINISTRACION 12% =				$ 12.264.158,00	ADMINISTRACION 12% =	$ 12.264.158,00	ADMINISTRACION 12% =	$ 12.248.073,80	ADMINISTRACION 12% =	$ 12.248.073,80		ADMINISTRACION 12% =	$ 16.084,20
	IMPREVISTOS 3% =				$ 3.066.039,50	ADMINISTRACION 3% =	$ 3.066.039,50	ADMINISTRACION 3% =	$ 3.062.018,00	ADMINISTRACION 3% =	$ 3.062.018,00		ADMINISTRACION 3% =	$ 4.021,50
	UTILIDAD 5% =				$ 5.110.066,00	ADMINISTRACION 5% =	$ 5.110.066,00	ADMINISTRACION 5% =	$ 5.103.364,00	ADMINISTRACION 5% =	$ 5.103.364,00		ADMINISTRACION 5% =	$ 6.702,00
	IVA % sobre utilidad 19% =				$ 970.912,50	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 970.912,50	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 969.639,20	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 969.639,20		IVA % sobre utilidad 19% =	$ 1.273,30
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 21.411.176,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 21.411.176,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 21.383.095,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 21.383.095,00**		**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 28.081,00**
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				$ 123.612.493,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 123.612.493,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 123.450.377,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 123.450.377,00	99,87%	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 162.116,00
	TOTAL POSTES CONTRACTUALES POAI	UND	2.643	$ 24.190,00	**$ 63.934.170,00**	**DESCUENTO POR POSTES NO INSTALADOS**		446,00	$ 10.788.740,00		$ 10.788.740,00	8,73%	VALOR NO EJECUTADO	$ 10.788.740,00
						VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 123.612.493,00**	**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 112.661.637,00**	**VALOR ACUMULADO**	**$ 112.661.637,00**	**91,14%**	**VALOR POR EJECUTAR**	**$ 10.950.856,00**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $112.661.637,00

Son: CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno. El valor restado al acta corresponde a postes y pie de amigo que no se instalaron, por que utilizaron postes vivos sobre la linea del aislamiento.

RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE
ALCALDE MUNICIPAL DE IQUIRA
EJECUTOR

Ing. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría

PREACTA No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONVENIO No.402 DE 2024**	**FECHA DE INICIO: 16/09/2024**		**ALCALDIA DE IQUIRA - Nit.891.180.131-0**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:**	N/A	
	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA.".	**FECHA DE REINICIO 1:**	N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR DARIO CASTRO**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	N/A	
		FECHA DE REINICIO 2:	N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 123.612.493,00	**PLAZO: SEIS (6) MESES**		**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA C.**
	VALOR TOTAL: $ 123.612.493,00	**ADICIÓN EN PLAZO:**	N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO RECURSOS CAM: 100%	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15/03/25	
	VALOR ANTICIPO: $ 101.612.493,00			

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Establecimiento de aislamientos de protección en los predios de conservación del municipio de Iquira.**	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD VERIFICADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Instalación de aislamiento en el municipio Iquira vereda San Francisco predio Las Mercedes	1456	0	**1456**
1	Instalación de aislamiento en el municipio Iquira vereda San Francisco predio Mirador - El Paraiso	424	0	**424**
1	Instalación de aislamiento en el municipio Iquira vereda El Jardin predio El Anon	825	0	**825**
1	Instalación de aislamiento en el municipio Iquira vereda Villamaria predio El Mirador	1067	0	**1067**
1	Instalación de aislamiento en el municipio Iquira vereda La Hocha predio Las Mangas	670	0	**670**
1	Instalación de aislamiento en el municipio Iquira vereda La Hocha predio Loma de las Cuevas	128	8	**120**
1	Instalación de aislamiento en el municipio Iquira vereda El Pato predio La Alemania	1530	0	**1530**
TOTAL				**6.092**

TOTAL	**6.092**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.1	**6.092**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda San Francisco predio Las Mercedes



Vereda San Francisco predio Las Mercedes



Vereda San Francisco predio Mirador - El Paraiso



Vereda San Francisco predio Mirador - El Paraiso



Vereda El Jardin predio El Anon



Vereda El Jardin predio El Anon

PREACTA No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONVENIO No.402 DE 2024**		**FECHA DE INICIO: 16/09/2024**	**ALCALDIA DE IQUIRA - Nit.891.180.131-0**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA.".		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR DARIO CASTRO**
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 123.612.493,00	**PLAZO: SEIS (6) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA C.**
	VALOR TOTAL:	$ 123.612.493,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO RECURSOS CAM:	100%	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 15/03/25	
	VALOR ANTICIPO:	$ 101.612.493,00		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda Villamaria predio El Mirador



Vereda Villamaria predio El Mirador



Vereda La Hocha predio Las Mangas



Vereda La Hocha predio Las Mangas



Vereda La Hocha predio Loma de las Cuevas



Vereda La Hocha predio Loma de las Cuevas



Vereda El Pato predio La Alemania



Vereda El Pato predio La Alemania

RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE
ALCALDE MUNICIPAL DE IQUIRA
EJECUTOR

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA