YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	08/04/25			**Responsables**	Jhony Coronado Fabian Martinez Lavio Padilla Carlos
Dia	martes				
Vehículo		Grupo	10		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 76	E-W	E-N	lavado de Poste recto	Semaforo	7:00		219	✓
C1132F			lavado de braso de mensula	Peatonal en			218	✓
			lavado de disco direccional	mal estado			225	✓
			lavado de semaforo vehicular Poste recto				223	✓
			lavado de semaforo peatonal "2"	Semaforo +			220	(x2) ✓
			lavado de Semaforo vehicular de	vehicular de			224	✓
			braso de mensula	braso de mensula			-	
				sin viesera			-	
				"Naranja"			-	
Cr 76	S-N	S-E	lavado de poste recto				219	✓
C1132BB			lavado de braso de mensula				218	✓
			lavado de semaforo peatonal en Poste recto	Semaforo			220	✓
			lavado de Semaforo vehicular en poste	Peatonal roso			223	✓
			recto.	no enciende			-	
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de semaforo vehicular en braso				224	✓
			de mesula				-	
							-	
Cr 76	S-N	S-E	lavado de Poste recto				219	✓
C1132B			lavado de braso de mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular de braso de mensula				224	✓
			lavado de semafro vehicular en poste recto				223	✓
			lavado de semafro peatonal en poste recto "2"				220	(x2) ✓
			lavado de semafro de vici usuario				220	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Security Clasificación:
Restringido

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	08/04/25		
Dia	martes		
Vehículo		**Grupo**	10

Responsables	Jhony Colorado Fabian Martinez Javier Padilla Carlos

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
C176	S-N	S-W	lavado de poste recto				219	✓
C11 32B			lavado de brazo de mensula				218	✓
			lavado de semaforo de brazo de mensula 2"				224	(x2) ✓
			lavado de semaforo Peatonal en Poste recto.			13:30	220	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 17

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	08/04/25		
Dia	martes		
Vehículo		Grupo	10

Responsables	JHonny Coronado Fabian martinez. Carlos H. Gonzalez Laura Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 76 #	S-N	S-E	lavado de Poste recto		10:20 pm		219	✓
			lavado de braso de mensula				218	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de semaforo Peatonal Poste recto				220	✓
			lavado de semaforo vehicular Poste recto				223	✓
			lavado de semaforo vehicular de braso de mensula				224	✓
							-	
C1132 #	S-N	S-W	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado braso de mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular Poste recto				223	✓
			lavado de semaforo Peatonal				220	✓
			lavado de semaforo Vicusuario				220	✓
							-	
	W-E	W-S	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de disco direccional	semafro de			225	✓
			lavado de semaforo Peatonal	braso de			220	✓
			lavado de semaforo vehicular	mensula sin			223	✓
			lavado de braso de mensula	viceras rojas			218	✓
			lavado de semafro vehicular braso de - mensula				224	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 18

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	08-01-2025			**Responsables**	Martin Gonzalez - Melvis Gonzalez
Dia	Martes				Sergio molina - Daniel avila
Vehículo	Grua	Grupo	11		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CY65-C1130A	W-E	S-W	lavado de Poste recto	semaforo de Poste	7:00		219	✓
			lavado de un semaforo vehicular de 3aspectos	recto sin viesra			223	✓
			lavado de un semaforo Peatonal	viesra de			220	✓
			lavado de un disco direccional	semaforo peatonal			225	✓
			lavado de brazo mensula	mal estado			218	✓
			lavado de vehicular mensula de 3aspectos				224	✓
							-	
CY65-C1130A	S-N	S-E	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de un semaforo vehicular de 3aspectos				223	✓
			lavado de un semaforo Peatonal				220	✓
			lavado de un semaforo ciclista				220	✓
			lavado de brazo mensula				218	✓
			lavado de un semaforo vehicular mensula 3aspecto				224	✓
			lavado de un disco direccional				225	✓
							-	
CY65-C1130A	E-W	N-E	lavado de Poste recto	no se Pudo lavar			219	✓
			lavado de un semaforo vehicular	Mensula 3s			223	✓
			lavado de dos semaforos Peatonal	riesgos electricos			220	✓
			lavado de un semaforo ciclista				220	✓
			lavado de un disco direccional				225	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 19

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	08-04-2025			**Responsables**	Martin Gonzalez - Melvis Gonzalez
Dia	Martes				Sergio Molina - Daniel avila
Vehículo	grua	Grupo	II		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CY65-CL130 Cost. Norte	N-S	N-W	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de un semaforo vehicular de 3aspectos				223	✓
			lavado de un semaforo peatonal				220	✓
			lavado de un semaforo ciclista				220	✓
			lavado de un disco direccional				225	✓
			lavado de brazo mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular mensula de 3aspectos				224	✓
							-	
CY65-CL130 Cost. Norte	N-S	separador	lavado de poste recto	semaforo vehicular mensula mal estado			219	✓
			lavado de un semaforo vehicular de 3aspectos				223	✓
			lavado de un semaforo peatonal				220	✓
			lavado de un disco direccional				225	✓
			lavado de brazo mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular mensula de 3aspecto			13:30	224	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 20

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	08-04-2025		
Dia	Martes		
Vehículo	GLW 771	Grupo	12

Responsables	Brayan Monsalve Diaz; Jhon Mario Diaz Yoseth Oviedo ; Juan David Alvarez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 80	E-W	EN	Lavado de Mensula		10:28	11:10	218	✓
Clle 33			Lavado de Poste				219	✓
1			Lavado de Semaforo Vehicular Mensula				224	✓
			Lavado de Semaforo Vehicular Poste				223	✓
			Lavado de Semaforo Peatonal				220	✓
			Lavado de disco direccional				225	✓
Cra 80	N-S	N-W	Lavado de Mensula		11:19		218	✓
Clle 33			Lavado de Poste				219	✓
2			Lavado de Semaforo Vehicular Mensula				224	✓
			Lavado de Semaforo Vehicular Poste				223	✓
			Lavado de Semaforo Peatonal				220	✓
			Lavado de disco direccional				225	✓
			Lavado de disco Prohibido transitar entre Carros.				222	✓
AV. 80 A	E - W	E-N	Lavado de Mensula	Revisar mensula			218	✓
Clle 33			Lavado de Poste				219	✓
			Lavado de Semaforo Vehicular Mensula				224	✓
			Lavado de Semaforo Vehicular Poste				223	✓
			Lavado de Semaforo peatonal				220	✓
			Lavado de disco direccional				225	✓
Av. 80	NOR-ORI	S	Lavado de Semaforo Vehicular Mensula	Reportado para			218	✓
Clle 33			Lavado de Semaforo Vehicular Poste	Cambio mal			219	✓
			Lavado de Semaforo Peatonal	estado			220	✓
			Lavado de disco direccional				225	✓
AV 80	NOR-ORI	W	Lavado de Semaforo Vehicular mensula	Revisar oxido y			224	✓
Clle 33			Lavado de Semaforo Vehicular Poste	Impactada en la parte de abajo Poste			223	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 21

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	08-04-2025		
Dia	Martes		
Vehículo	GLW 771	Grupo	12

Responsables	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Lavado Semaforo peatonal				220	✓
			Lavado disco direccional				225	✓
AV 80	NOR-OCCI		Lavado de semaforo Vehicular mensula	Revisar para			224	✓
Clle 33			Lavado de semaforo Vehicular poste	Cambio de la			223	✓
			Lavado de semaforo peatonal	mensula oxido			220	✓
			Lavado de disco direccional.				225	✓
AV 80	NOR-OCCI		Lavado de Semaforo Vehicular mensula	Revisar Para			224	✓
Clle 33			Lavado de Semaforo Vehicular Poste	Cambio de la			223	✓
			Lavado de Semaforo peatonal	mensula Oxido			220	✓
			Lavado de disco direccional				225	✓
AV 80	SUR-OCCI		Lavado de Semaforo Vehicular Mensula	Revisar para			224	✓
Clle 33			Lavado de semaforo vehicular poste	Cambio de la			223	✓
			Lavado de Semaforo peatonal	mensula Oxido			220	✓
			Lavado de disco direccional.				225	✓
AV 80	SUR-OCCI		Lavado de Semaforo Vehicular Mensula	Revisar para			224	✓
Clle 33			Lavado de semaforo vehicular poste	Cambio de la			223	✓
			Lavado de Semaforo peatonal	mensula Oxido			220	✓
			Lavado de disco direccional.				225	✓
AV 80	SUR-ORI		Lavado de Semaforo Vehicular Mensula	Revisar para			224	✓
Clle 33			Lavado de Semaforo Vehicular poste	Cambio de la			223	✓
			Lavado de Semaforo Peatonal	mensula Oxido			220	✓
			Lavado de disco direccional				225	✓
A.Bolivariana			Se Realiza retiro de Mensulas y poste derrivado			7:00	-	
Circular 1			Por Vehiculo. (Accidente)				155	✓
(Cr 66 B x CQ 1 Av. Bolivariana x CQ 1)							-	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 22

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	08 DE ABRIL DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	WLZ049	**Grupo**	SONDEOS

Responsables	JAIME CIFUENTES, ERMIS TORRES, CESAR SANTOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final
Carrera 70 x	E-W	Separador	Retiro de poste de sonorizador 01 unidad (se encuentra derribado en el piso)		08:00	157 ✓
Circular primera			Retiro de sonorizador 01 unidad			165 ✓
(CQ 1)			Retiro de disco PEP 01 unidad			168 ✓
			Retiro de 10 metros de cable de control 4x18 (se dejan en la caja de inspección para ser			162 (x10) ✓
			reinstalados cuando se instale nuevamente el poste)			08:30
Carrera 66 x Calle	N-S	N	Construcción de canalización en zona dura con un tubo pvc de 2" de 0,30 metros		09:40	[illegible] ✓
95			(Se construyo la canalización para comunicar caja de Tigo con caja de semaforización)			
Carrera 66 x Calle	N-S	W	Construcción de canalización en zona dura con un tubo pvc de 2" de 090 metros			[illegible] ✓
94			(Se construyo la canalización para comunicar caja de Tigo con caja de semaforización)			
Carrera 66 x Calle	N-S	W	Construcción de canalización en zona dura con un tubo pvc de 1 1/2" de 0,80 metros			OE ✓
95			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE IMC DE 1 1/2" X 4,50 METROS			45 ✓
			SOLDADA DE TAPA DE CAJA DE INSPECCIÓN 01 UNIDAD			249 16:30 ✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 23

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	08 DE ABRIL		
Dia	MARTES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	MAYCOL RIVERA, ALEX CAÑAS, OSCAR LOPEZ, JUAN ESTEBAN, JAIR LOPEZ

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Ite
CR 45 x CL 67 (Cost Norte)	E-W	N-S	Retiro de 01 herrajes metalico sin tapa de 50 x 50		08:00	8 ✓	
			Retiro de 02 herrajes metalico con tapa de 50 x 50			176 (x2) ✓	✓
			Demolición de tapa de caja de inspección concreteada 01 unidad			1 ✓	
			Limpieza de caja de inspección 03 unidades			49 ✓	
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 03 unidades			16 ✓	
			SOLDADA DE TAPA DE CAJA DE INSPECCIÓN 03 UNIDADES			249 ✓	
			CONSTRUCCIÓN DE EMPALME ELECTRICO 10 UNIDADES			87 16:30	✓
			Se realiza correctivo por Vandalismo, se encuentra afectación u 2 cajas de paso, encontrando rotura en cable de control.				

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 24

Código: (4) YUCOL

Security Clasificación:
Restringido

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	08-04-2025	**Responsables**	Brayan Becerra - Juan José Gonzalez - Juan Rios.
Dia	Martes.		
Vehículo		**Grupo**	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR:53	E-W	Separador	Retiro de gabinete de controlador.		9:00		154	✓
CII:44.			Retiro de 64 mts de cable 4x18 semáforico				162	✓
			Retiro de 12 mts de cable 2x12				162	✓
			Retiro de 4 mts de cable para acometida.				162	✓
			Retiro de 8 mts de cable para comunicación				162	✓
			Se realiza limpieza en caja de 50x50.				49	✓
			Retiro de 4 mts de cable para puesta a tierra.				162	
							-	
			Reinstalación de gabinete de controlador				205	✓
			Reinstalación de 64 mts de cable 4x18				204	✓
			Reinstalación de 12 mts de cable 2x12				204	✓
			Reinstalación de 4 mts de cable para acometida.				204	✓
							-	
			Reinstalación de 8 mts de cable para comunicación				204	✓
							-	
			Reinstalación de 4 mts de cable para puesta a tierra.			4:00	204	✓
							-	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 25

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	08 - 04 - 2025		
Dia	Martes		
Vehículo		**Grupo**	

Responsables	Consorcio innovacion Tecnologica.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
C105			Suministro de 200 lamparas Vehiculares a LED de 200 mm de Conteo Regresivo amarilla, Con Conteo Regresivo en Rojo y Verde.				146	✓
C105			Suministro de 36 Semaforos Peatonales De Piso de 1m de Longitud que Cumpla Con la normas IP67				135	✓
			Suministro de 100 Lámparas A LED de = 200mm Vehicular				143	✓
			Suministro De 35 Postes Rectos de enterramiento Directo				129	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 26

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09-04-2025	Responsables	Juan Bejarano - Jhon Beleño - Jhon Gutierrez
Dia	Miercoles		Pabl Ruiz
Vehiculo	Grupo 1		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cr 82A X Cll 30	E-W	Separador	lavado de Poste recto		07:30 Am		219 ✓
			lavado de semaforo vehicular				223 ✓
			lavado de semaforo peatonal (2)				220 ✓ (x2)
			lavado de disco direccional				225 ✓
	W-E	Separador	lavado de Poste recto				219 ✓
			lavado de semaforo vehicular				223 ✓
			lavado de semaforo peatonal (2)				220 ✓ (x2)
			lavado de disco direccional.				225 ✓
		→	lavado de controlador.				-
							217 ✓
Cr 82A X Cll 28	W-E	N-W	lavado de Poste recto				219 ✓
			lavado de semaforo vehicular				223 ✓
			lavado de semaforo peatonal				220 ✓
			lavado de disco direccional				225 ✓
	S-N	N-E	lavado de Poste recto				219 ✓
			lavado de semaforo peatonal (2)				220 ✓ (x2)
	S-N	N-W	lavado de Poste recto				219 ✓
			lavado de semaforo peatonal				220 ✓
	S-N	S-E	lavado de Poste recto				219 ✓
			lavado de semaforo peatonal				220 ✓
	S-N	S-E	lavado de Poste recto				219 ✓
			lavado de semaforo vehicular				223 ✓
			lavado de semaforo peatonal				220 ✓
			lavado de disco direccional.				225 ✓
		→	lavado de controlador.				217 ✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre
Firma		/		Firma
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha				**Responsables**	
Dia					
Vehículo		**Grupo**	7		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cr 83 X Cll 30	W-E	S-W	lavado de poste recto	Contraste y viseras para cambio			219 ✓
			lavado de semaforo vehicular				223 ✓
			lavado de disco direccional				225 ✓
	E-W	Separador	lavado de Poste recto				219 ✓
			lavado de Semaforo vehicular				223 ✓
			lavado de disco direccional				225 ✓
		→	lavado de controlador				217 ✓
							-
Cr 83 X Cll 30A	E-W	S-W	lavado de Poste recto				219 ✓
			lavado de semaforo Peatonal (2)			13:45	220 (x2)

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09/04/25	**Responsables**	Duvan Mayn Esteban Avilez
Dia	Miercoles		Jeiner quintana Santiabo Granados
Vehículo	Grupo	EL2	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 57 con Cll 12 Sur	N-S	N-E	lavado Poste Recto		7:30		219	✓
			lavado Semaforo peatonal				220	✓
	E-W	N-W	lavado Poste Recto				219	✓
			lavado Semaforo peatonal				220	✓
	E-W	Separador	lavado Poste Recto				219	✓
			lavado Semaforo peatonal				220	✓
	W-E	Separador	lavado Poste Recto				219	✓
			lavado Semaforo peatonal				220	✓
			lavado Semaforo vehicular				223	✓
			lavado disco direccional				225	✓
	N-S	W-S	lavado Poste Recto				219	✓
			lavado Semaforo peatonal				220	✓
			lavado Poste Recto				219	✓
			lavado Semaforo peatonal				220	✓
	N-S	Separador	lavado Poste Recto				219	✓
			lavado Semaforo peatonal				220	✓
			lavado Semaforo vehicular				223	✓
			lavado disco direccional				225	✓
	S-N	Separador	lavado Poste Recto				219	✓
			lavado semaforo vehicular				223	✓
			lavado semaforo peatonal				220	✓
	S-N	Separador	lavado poste Recto				219	✓
			lavado semaforo vehicular				223	✓
			lavado Semaforo peatonal				220	✓
	E-W	Separador	lavado disco direccional				225	✓
	S-N	separador	lavado Controlador				217	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09-04-25		
Dia	Miercoles		
Vehículo		Grupo	# 2

Responsables	Duvan Mavin Esteban Avilez Jeiler quintana Santiago Granados

	Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
X	Cra 52	S-E	E-N	lavado poste Recto				219	✓
	Cll 125 sur			lavado Semaforo peatonal				220	✓
X		S-N	separador	lavado poste Recto				219	✓
				lavado Semaforo vehicular				223	✓
				lavado disco direccional				225	✓
X		N-S	Separador	lavado poste Recto				219	✓
				lavado Semaforo peatonal x2				220	(x2) ✓
		S-N	E-N	lavado Semaforo vehicular				223	✓
				lavado disco direccional				225	✓
X		S-N	E-N	lavado poste Recto				219	✓
				lavado Semaforo peatonal				220	✓
X		E / W	Separador	lavado poste Recto				219	✓
				lavado Semaforo peatonal x2				220	(x2) ✓
				lavado Semaforo vehicular				223	✓
				lavado disco direccional			13:45	225	✓

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/ Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/ Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	9-04-25		
Dia	Miercoles		
Vehículo		Grupo	3

Responsables	Jhonny espinosa Gustavo Echavarria Mirladi cabrera Fernando Vivas

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
AV 80	N-S	N-W	lavado de poste recto		7:00		219	✓
Cr 65			lavado de semaforo vehicular				223	✓
Campo			lavado de disco direccional				225	✓
de paz	N-S	N-E	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
	W-E	S-W	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
	E-W	Separado	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
C.C Rodeo	Cr53 X Cll6Sur	W-E	separador lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de disco peatonal				225	✓
			lavado de pulsador				221	✓
	E-W	separado	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de disco peatonal				225	✓
			lavado de pulsador				221	✓
		separador	lavado de controlador				217	✓

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica		**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales / Carlos Diaz	Nombre	
Firma	/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 / Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	9-04-25		
Dia	Miercoles		
Vehículo		Grupo	3

Responsables	Jhonny Espinoza Fernando Vivas Gustavo Echavarria Miriadi Cabrera

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Peatonal Rodeo Cr52X	S-N	separador	poste recto lavado	visor doblado			219	✓
Cl145Sur			lavado de semaforo vehicular	en el semaforo			223	✓
			Lavado de Semaforo peatonal	vehicular			220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de disco peatonal				225	✓
			lavado de pulsador				221	✓
	N-S	separado	lavado de poste recto				219	✓
			Lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de disco peatonal			13:45	225	✓
			lavado de pulsador				221	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

KAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09-04-2025			Responsables	Yerson Galeano
Dia	miercoles				Daniel Velez - Luz Mosquera
Vehiculo		Grupo	4		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CX66B	N-S	N-W	Retiro de soldadura de tapas		09:30	12:00	172	✓
X			Demolición					
C132f			Retiro de herraje de 50x50				176	✓
			instalación de herraje de 50x50 (nuevo)				16	✓
CX66B	N-S	N-W	Demolición					
X			Retiro de herraje de 50x50				176	✓
C133			instalación de herraje de 50x50 (nuevo)		01:30	04:00	16	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Galeano		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09/04/2025		
Dia	Miercoles		
Vehículo		Grupo	S

Responsables	Gilberto Jurado, Oscar Bohorques, Juan Gonzales

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr76 cl33	S-N	N-E	Retiro de herraje y tapa de 50 x 50		10:00AM		176	✓
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo 50x50 (1und)				16	✓
			Demolición de tapa de caja de inspección concretada (1und)					
Cr78 cl33	E - W	W-N	Retiro de herraje metalico con tapa de 80x60				176	✓
			Retiro de soldadura				172	✓
			Instalación de herraje y tapa de seguridad nuevo 60x60 (1und)			5PM	16	✓
			Demolición de tapa de caja de inspección concretada (1und)					

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/ Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/ Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	04 Abril 2025		
Dia	Miercoles		
Vehiculo		**Grupo**	03

Responsables: Rafael Lopez - William Chavarria - Juan José Roo Silva - Franck Mindola

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Av 80 x CIR 1	N - S	N - E	Retiro de tapa bajo concreto - 40x40		9:23		1	✓
			Adecuación de anclaje para reate 4 pernos				171	(x4) ✓
C166Bx CQ1			Instalación de reate				228	✓
Av Bolivariana x CQ1			Instalación de poste de mensula				192	✓
			Instalación de base de mensula				-	
			Instalación de 15 metros de cable 4 x 18				204	(x15)
			Suministro e instalación de disco direccional nuevo				77	✓
			Instalación de semaforo vehicular de segunda				196	✓
			Construcción de empalme en caja semaforica				87	✓
			Construcción de empalme en semaforo vehicular			4:35	87	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX TRAFFIC (1)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Número de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	9. 04 - 25	Responsables:	Palm Dr Gabriel. Cetre
Día	Miercoles		JNav Sure Hernan. Arcyte
Vehículo	BPM 353	Grupo	108

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 43 9. Calle. 29	E W	N.	Retiro. de. Semaforo. vehicular. A mensula.		9.10 am		159	✓
			Retiro de semaforo vehicular a poste de mensula				161	✓
			Retiro. de. Flauta y Araña.				-	
			Retiro de contraste de Semaforo vehicular a mensula				-	
							167	✓
			Retiro de contraste de semaforo vehicular a poste				-	
							188	✓
			Retiro de. Semaforo. peatonal.				-	
			Retiro de disco direccional. (Buero)				161	✓
			Retiro de cable de grupo vehicular y peatonal (8 Mts)				168	✓
							162	(x8) ✓
			Retiro de cable de brazo de mensula 8 Mts.				-	
							162	(x8) ✓
			Retiro de brazo de mensula 45 Mts.				-	
			Retiro de poste de mensula con platina				155	✓
							-	
							-	
							-	
			Instalacion de poste de mensula. nuevo				192	✓
			Re instalacion de cable de los grupos vehicular y peatonal (8 Mts.)				204	✓
							-	
			Instalacion de Brazo de mensula de (5.5 Mts) (Nuevo)				-	
							-	
			Instalacion de cable 4x16. nuevo. para brazo de mensula. (8 Mts)				204	✓
							-	

Consorcio Innovación Tecnológica			VERIFICACIÓN	AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC (2)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103205 DE 2024

Fecha	9. 04 25.			Responsables:	Patricia Ovr	Gabriel Cetre.
Dia	Miercoles				Jhon Jaro. Sure	Hernan Acosta
Vehiculo	GPH253	Grupo	108			

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera	3 ½	E	Reinstalacion de semaforo vehicular A mensula.				196	
439	E-W	N	Reinstalación de semaforo vehicular A. poste.				–	
Calle			Reinstalacion de semaforo. peatonal				197	✓
29.			Reinstalacion de Disco Direccional				–	
			Construccion de 2 empalmes vehicular y peatonal				201	✓
							–	
			Construccion de 1 empalme de semaforo vehicular amensula				87	(x2) ✓
							–	
							–	
							87	✓
							–	
						12:30pm		

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica			AVM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales / Carlos Diaz	Nombre	
Firma	/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 / Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC ①

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	9- oct 25.			Responsables	PATRICIA DIAZ Heiner Acosta
Dia	Miercoles				Jhon Jairo Suarez Gabriel Cetre
Vehículo	EPM 353	Grupo	08		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 43g	Occidente	Sur	Retiro. Semaforo vehicular mensula.				159	✓
			Retiro Semaforo Vehicular. Poste.				161	✓
			Retiro Semaforo peatonal.		1:30pm		161	✓
CALLE 29	oriente	Sur	Retiro. disco direccional (Bueno)				168	✓
			Retiro placa de contraste Semaforo Vehicular poste.				188	✓
			Retiro. BRAÑA y flauta.				-	
			Retiro placa de contraste. de semaforo Vehicular. mensula.				167	✓
			Retiro. Cable grupo vehicular y peatonal 8 Mts.				162	(x8) ✓
			Retiro cable. mensula. 8 Mts. para. cambio.				162	(x8) ✓
			Retiro. poste de platina				155	✓
			Retiro Brazo de mensula 4.5 Mts.				-	
			Instalación de poste de mensula.				192	✓
			Re instalacion de cable. de grupo vehicular. y peatonal. 8 Mts.				204	(x8) ✓
			Instalacion de. Brazo. de mensula. Nuevo. 5.5 Mts.				-	
			Instalacion de cable 4x16. para brazo de mensula 9. Mts. (Nuevo)				204	(x 9) ✓
			Reinstalacion de 8 de Semaforo. vehicular mensula. (girado)				196	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 12

YUNEX TRAFFIC (2)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	9. 04. 25.	Responsables	Patricia Dir.		Gabriel cetre
Dia	Miercoles		Jhon Jairo Sur		Hernan Acosta
Vehículo	884953	Grupo	08		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
	Occidente		Re instalacion de semaforo. vehicular poste				197	✓
Carrera	Oriente		Reinstalacion de semaforo peatonal.				197	✓
43g		Sur	Reinstalacion de disco. Direccional				209	✓
							-	
Calle			Construccion de dos empalmes, grupo vehicular. y peatonal.				87 (x2)	✓
29.							-	
							-	
			Construccion de 1 empalme. Semaforo. vehicular a mensula.				87	✓
							-	
							-	
			Suministro e instalacion de. Realce. para. poste de mensula..				228	✓
							-	
							6:30pm	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09-04-2025		
Dia	miercoles		
Vehículo		**Grupo**	9

Responsables: Edwin santos - Luis castro - mateo gomes - Franklin Barbosa

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cr52c/82	N-S	W	Retiro de lampara vehicular amarilla china 3 a mensula		9:00AM		185	✓
			suministro istalacion de lampara de conteo regresibo a				208	✓
			mensula nuevo. construccion de un empalme electrico				87	✓
	N-S	W	Retiro de una lampara vehicular roja china 3 a postesquemada				184	✓
			Istalacion de una lampara vehicular roja leotec a poste				207	✓
			de segunda. Construccion de 1 empalme				87	✓
	W-E	W	Retiro de lampara vehicular amarilla china 3 a mensula				185	✓
			suministro istalacion de lampara de conteo regresibo				208	✓
			a mensula nuevo. construccion de un empalme electrico				87	✓
	E-W	separador	Retiro de lampara vehicular amarilla china 3 a mensula				185	✓
			suministro istalacion de lampara de conteo regresibo				208	✓
			a mensula nuevo. construccion de un empalme electrico				87	✓
	E-W	separador	Retiro de lampara vehicular amarilla china 3 a mensula				185	✓
			suministro istalacion de lampara de conteo regresibo				208	✓
			a mensula nuevo. construccion de un empalme electrico				87	✓
	N-S	E	Retiro de lampara vehicular amarilla china 3 a mensula			1:30PM	185	✓
			suministro istalacion de lampara de conteo regresibo				208	✓
			a mensula nuevo. construccion de un empalme electrico				87	✓
cr52c/77	N-S	W	Retiro de lampara vehicular amarilla leotec a mensula				185	✓
			suministro istalacion de lampara de conteo regresibo				208	✓
			a mensula nuevo. construccion de un empalme electrico				87	✓
	W-E	separador	Retiro de lampara vehicular amarilla leotec a mensula				185	✓
			suministro istalacion de lampara de conteo regresibo				208	✓
			a mensula nuevo.				87	✓
			construccion de un empalme electrico					

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**
Nombre	Daniel Morales / Carlos Diaz	Nombre	
Firma	/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 / Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 14

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09-04-2025		
Dia	miercolrs		
Vehículo		**Grupo**	9

Responsables: Edwin santos - Luis castro - mateo gomes - franklin barbosa

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cr52d/77	N-S	W	retiro de lampara vehicular amarilla leofed a mensula		1:40pm		185	✓
			suministro istalacion de lampara de contra regresibo				208	✓
			a mensula nuevo. construccion de un empalme electrico				87	✓
	S-N	E	retiro de lampara vehicular amarilla chinas 3 a mensula			3:00pm	185	✓
			suministro, istalacion de lampara de contra regresibo				208	✓
			a mensula nuevo. construccion de un empalme electrico				87	✓
cr52d/73	N-S	W	retiro de lampara vehicular amarilla chinas 3 a mensula		3:20pm	3:40pm	185	✓
			suministro, istalacion de lampara de contra regresibo				208	✓
			a mensula. construccion de un empalme electrico				87	✓
cr52d/70	N-S	W	retiro de lampara vehicular amarilla chinas 3 a mensula		3:50 pm	4:40pm	185	✓
			retiro de un semaforo vehicular a mensula				160	✓
			retiro de una araña					
			retiro de una placa de contraste					
			retiro de una flauta				-	
			retiro de 3 viseras en semaforo vehicular					
			reistalación de 3 viseras en semaforo vehicular					
			reistalación de un semaforo vehicular a mensula				-	
			construccion de 4 sunchadas				97	✓
			suministro istalacion de lampara de contra				208	✓
			regresibo a mensula nuevo.				-	
			construccion de un empalme electrico				87	✓

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 15

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103205 DE 2024

Fecha	09/04/25		
Dia	miercoles		
Vehiculo	GLW773	Grupo	10

Responsables: Jhonny Coronado Fabian martinez
Carlos Gonzalez
Laura Padilla

Dirección	Sentido	Contado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
C076	S-N	S-E	lavado de poste recto		7:30		219	✓
C1137			lavado de mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular de brazo de mensula				224	✓
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto				-	
			Lavado de Semaforo Peatonal de poste recto				223	✓
			lavado de disco direccional				220	✓
							225	✓
	S-N	S-W	lavado de poste recto				-	
			lavado de brazo de mensula				219	✓
			lavado de semaforo vehicular de brazo de mensula.				218	✓
			lavado de semaforo vehicular de ~~poste~~ recto				224	✓
			lavado de semaforo Peatonal de Poste recto				-	
			lavado de semaforo ciclousuario				223	✓
			lavado de disco direccional				223	✓
							220	✓
							225	✓
	E-W	S-E	lavado de Poste recto				-	
		Separadores	lavado de brazo de mensula	Semaforo vehicular de brazo de mensula sin ucera.			219	✓
			lavado de semaforo vehicular de brazo de mensula.				218	✓
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto				224	✓
			lavado de semaforo Peatonal de poste recto "2"	revision de poste recto por posible cambio por oxido.			-	
			lavado de disco direccional				223	✓
							220	(x2) ✓
							225	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AVM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 16

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09-04-2025		
Dia	Miercoles		
Vehículo	Orca	Grupo II	II

Responsables	Martin Gonzalez - Mervis Gonzalez Daniel Avila - Sergio Molina

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR52-CL129C	S-N	S-E	lavado de Poste recto				219	✓
Frente de			lavado de un semaforo vehicular				223	✓
la estación			lavado de un disco direccional				225	✓
metro Mus			lavado de brazo mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular mensula				224	✓
							-	
CR52-CL129C	E-W	S-E	lavado de Poste recto	Disco direccional			219	✓
Frente			lavado de un semaforo vehicular	en mal estado			223	✓
la estación			lavado de un semaforo ciclista				220	✓
metro Mus			lavado de un semaforo Peatonal	led rojo de			220	✓
			lavado de braza de mensula	semaforo ciclista			218	✓
			lavado de un semaforo vehicular mensula	en mal estado		13:45	224	✓
				Empezó a llover				
				a la 1:00 Am				
				se paró actividades				

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 17

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09-04-2025			Responsables	Brayan monsalve, Juan david Alvarez, Jhon mario Diaz. y Yoseth Quiedo V.
Dia	Miércoles				
Vehiculo	GLW 771	Grupo	12		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
AV. 80	SUR-ORI	S	Lavado de Mensula		9:00		218	✓
Clle 33			Lavado de Poste				219	✓
			Lavado de Semaforo Vehicular Mensula			6:00	224	✓
			Lavado de Semaforo Vehicular Poste				223	✓
			Lavado de Semaforo peatonal				220	✓
			Lavado de disco direccional.				225	✓
Cra 80	NW'E	W'S	Lavado de Mensula				218	✓
Clle 33			Lavado de poste				219	✓
			Lavado de Semaforo Vehicular Mensula				224	✓
			Lavado de Semaforo Vehicular poste				223	✓
			Lavado de Semaforo peatonal				220	✓
			Lavado de disco direccional				225	✓

Consorcio Innovación Tecnológica				VERIFICACIÓN	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	AVM Consultoria SAS
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 18

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09 DE ABRIL DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	WLZ049	**Grupo**	SONDEOS

Responsables	JAIME CIFUENTES, ERMIS TORRES, CESAR SANTOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 75 x Calle 44	E-W	N	Construcción de acometida para controlador local, incluye bajante en tuberia IMC de 3/4" y cable encauchetado 2x12		08:00		40 ✓
			Construcción de canalización en zona dura con un tubo pvc de 3/4" de 0,80 metros			13:50	✓
							-
Carrera 65 x Calle	E-W	E	Retiro de 01 herraje metalico con tapa de concreto de 50 x 50		14:00		176 ✓
94			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				49 ✓
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad			16:40	16 ✓
							-
Carrera 66 x Calle	N-S	W	SE REALIZA 01 SONDEO DE CANALIZACIONES Y CAJAS DE INSPECCIÓN				✓
94							

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 19

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09 DE ABRIL		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	MAYCOL RIVERA, ALEX CAÑAS, OSCAR LOPEZ, JUAN ESTEBAN, YAN CARLOS USUGA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final
Carrera 50 x Calle	S-N	S-E	Retiro de 03 herrajes metalicos con tapa de 50 x 50		10:00	176 ✓
37			Retiro de 01 herraje metalico con tapa de 60 x 60			176 ✓
			Demolición de tapa de caja de inspección concreteada 01 unidad			1 ✓
			Limpieza de caja de inspección 05 unidades			49 ✓
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 04 unidades			16 ✓
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 60 x 60 01 unidades			16 17:50

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 20

Código: (4) YUCOL

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09 DE ABRIL DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	BASE CONTROLADOR

Responsables	LEOMAR RIERA, YEISON CAÑAS, LUIS FERNANDO USUGA, JESUS FRANCISCO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 56 x CL 50 Sta. Inés	E-W	N-W	VACIADO DE BASE PARA CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD		09:00		31	✓
			CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN ZONA DURA CON 3 TUBOS DE 3" DE 0,40 METROS			16:30	OE	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 21

Código: (4) YUC

Security Clasificación:
Restringido

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eppe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10-04-2025		
Dia	Jueves		
Vehículo		Grupo	7

Responsables	Rubl Ruiz - Jhon Gutierrez - Jhon Bedoya Juan Betancourt

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr83	E-W	S-W	lavado de Poste recto		08am		219	✓
X			lavado de semaforo Peatonal				220	✓
cl32	E-W	N-W	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de Semaforo Peatonal				220	✓
⟷	N-S	N-W	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
	N-S	Separador	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de semaforo Peatonal				220	✓
	N-S	N-E	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de semaforo Peatonal				220	✓
	W-E	N-E	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de Semaforo Peatonal				220	✓
			lavado desemaforo biciusuario				220	✓
	W-E	S-E	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de semaforo peatonal.				220	✓
	S-N	S-W	lavado de Poste recto				219	✓
	N-S		lavado de semaforo peatonal.				220	✓
	W-E	S-W	lavado de Poste recto				219	✓
	E-W		lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de semaforo Peatonal				220	✓
			lavado de disco direccional.				225	✓
	W-E	N-W	lavado de Poste recto	1 + Google Maps ✓			219	✓
	E-W		lavado de semaforo Peatonal				220	✓
→	→		lavado de Controlador				217	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10-04-2025		
Dia	Jueves		
Vehículo		**Grupo**	4

Responsables: Rod Ruiz - Joon Bejarano - Thon Belen - Thon Gutierrez.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR83	E-W	S-E	lavado de poste recto				219	✓
X			lavado de semaforo vehicular				223	✓
CL 30A			lavado de semaforo Peatonal (2)			12:04pm	220	(x2) ✓
		→	lavado de controlador.				217	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	Jueves 10/04/25	**Responsables**	Juan Mario Estaban Avilez
Día	Jueves		Jaiver quintana Santiago Granados
Vehículo		Grupo	E12

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 52	S-N	separado	lavado poste Recto		7:30		219	✓
Cll 12 Sur			lavado semaforo peatonal x2				220	(x2) ✓
			lavado semaforo vehicular				223	✓
	W-N	W-N	lavado poste Recto				219	✓
			lavado semaforo vehicular				223	✓
			lavado semaforo peatonal				220	✓
	S-N	S-E	lavado poste Recto	cambio			219	✓
			lavado semaforo peatonal				220	✓
			lavado semaforo vehicular				223	✓
			lavado disco direccional				225	
	S-N	N-E	lavado poste Recto				219	✓
			lavado semaforo peatonal				220	✓
	N-S	W-S	lavado poste Recto				219	✓
			lavado semaforo vehicular				223	✓
			lavado semaforo peatonal x2				220	(x2) ✓
Cra 52	N-S	separado	lavado poste Recto				219	✓
Cll 13a Sur	S-N	separado	lavado semaforo vehicular				223	✓
			lavado semaforo peatonal				220	✓
Su' Nuria	S-N	Separado	lavado poste Recto				219	✓
			lavado semaforo vehicular				223	✓
			lavado semaforo peatonal				220	✓
			lavado disco direccional				225	✓
			lavado disco direccional				225	✓
Cll 12 Sur	N-S	W-S	controlador				217	✓
Cll 13 Sur	S-N	E-N	controlador				217	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10/04/25		
Dia	Jueves		
Vehículo		Grupo	#2

Responsables	Dwan Mark Estrada Avilez Jaiver quintana Santiago Granados

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
X Cra62	S-N	separador	lavado Poste Recto				219	✓
Cll10Sur	N-S	separador	lavado Semaforo peatonal				220	✓
			lavado Semaforo Vehicular				223	✓
			lavado Disco direccional				225	✓
X			lavado Poste Recto				219	✓
			lavado Semaforo vehicular				223	✓
			lavado Semaforo Peatonal				220	✓
			lavado disco ~~Recto~~ direccional			13:45	225	✓

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica		**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales / Carlos Diaz	Nombre	
Firma	/ carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 / Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

Cr 52 x Cll 2 Sur Pg 1

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10-04-25	**Responsables**	Hirladi Cabrera, Jhonny Espinosa, Gustavo Echavarria, Fernando Vivas
Dia	Jueves		
Vehículo	**Grupo**	3	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 52 X	N - S	separador	▶ lavado de poste recto 1		7:45.		219	✓
Cll 2 Sur			lavado de semaforo peatonal1				220	✓
			lavado de semaforo peatonal2				220	✓
			lavado de pulsador				221	✓
							-	
	N - S	Separada	▶ lavado de poste recto 2				219	✓
			lavado de pulsador				221	✓
							-	
	N - S	S - W	▶ lavado de poste recto 3				219	✓
			lavado de semaforo peatonal 3				220	✓
			lavado de pulsador				221	✓
							-	
	W - E	S - W	▶ lavado de poste recto 4				219	✓
			lavado de semaforo ~~peatonal~~ ciclista 4				220	✓
							-	
							-	
	E - W	N - W	▶ lavado de poste recto 5				219	✓
			lavado de semaforo peatonal 5				220	✓
			lavado de pulsador				221	✓
			lavado de disco peatonal				225	✓
							-	
	N - S	N - W	▶ lavado de poste recto 6				219	✓
			lavado de semaforo peatonal 6				220	✓
			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de semaforo ciclista 7				220	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

Cr 52 x Cll 2 sur Dg 2 eje.

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600[illegible]85 DE 2024

Fecha	04-10-25		
Dia	JUEVES		
Vehículo		Grupo	3

Responsables	Mirladi Cabrera Gustavo Echavarria Jhonny Espinosa Fernando Vivas

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 52 X			lavado de pulsador				221	✓
Cll 2 sur			lavado de semaforo ciclista 8				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
	N-S	separador	▶ lavado de poste recto 7				219	✓
			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de semaforo peatonal 9				220	✓
			lavado de semaforo peatonal 10				220	✓
			lavado de semaforo ciclista 11				220	✓
			lavado de semaforo ciclista 12				220	✓
			lavado de pulsador				221	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
							-	
	N-S	separador	▶ poste recto lavado 8				219	✓
			lavado de pulsador				221	✓
			lavado de disco peatonal				225	✓
							-	
	S-N	separador	▶ lavado de poste recto 9				219	✓
			lavado de semaforo peatonal 13				220	✓
			lavado de semaforo ciclista 14				220	✓
			lavado de semaforo ciclista 15				220	✓
			lavado de pulsador				221	✓
			lavado de disco peatonal				225	✓
			lavado de semaforo peatonal 16				220	✓
							...	✓
	S-N	N-E	▶ lavado de poste recto 10				- 219	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

Cr 52 x Cll 25 Sur Pag 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10-09-25		
Dia	Jueves		
Vehículo		Grupo	3

Responsables	Miriedi Cabrera Jhonny Espinosa Gustavo Echavarria Fernando Vivas

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de semaforo ciclista				220	✓
			lavado de semaforo ciclista				220	✓
			lavado de pulsador				221	✓
			Lavado de disco peatonal				225	✓
							-	
	E-W	N-E	▶ lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
							-	
	E-W	Separador	▶ lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
							-	
		Separador	▶ lavado de controlador				217	✓
							-	
		Separador	▶ lavado de poste recto				219	✓
			lavado de pulsador				221	✓
			lavado de disco ~~direccional~~ peatonal				225	✓
							-	
	W-E	S-E	▶ lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10-04-2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo		Grupo	4

Responsables	Yeison Galeano Daniel Velez - Luis Mosquera

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 66B			Demolición		1:00	4:00	1	✓
x	N-S	N-E	Retiro de herraje de 50 x 50				176	✓
Circular			Limpieza de caja de inspeción				49	✓
(1)			instalación de herraje de 50 x 50				16	✓
							-	
Cr 66B			Suministro e instalación de concreto				19	✓
x	N-S	N-E	de 21 Mpa hecho en obra. para base				-	
Circular			de mensula				-	
(1)							-	
							-	
CN57x	S-N	S-E	Suministro e instalación de concreto				19	/
C148			de 21 Mpa hecho en obra. para base				-	
			de mensula.				-	
							-	
Cr57x	E-W	EN	Suministro de instalación de concreto				19	/
C148			de 21 Mpa hecho en obra. para base				-	
			de mensulas.				-	
							-	
Cr 57x	S-N	Separador	Suministro e instalación de concreto				19	✓
C148			de 21 Mpa hecho en obra. para base				-	
			de mensula				-	
							-	
Cr 57x	S-N	Separa	Suministro e instalación de				19	✓
C148		dor	concreto de 21 Mpa hecho en obra					
			para base de mensula.					

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10-04-2025	**Responsables**	Yeison Galeano Daniel Velez - Luis Mosquera
Dia	Jueves		
Vehículo		**Grupo**	4

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
457x								
C14B	N-S	N-W	Suministro e instalación de concreto de 21 Mpa hecho en obra para base de mensula		1900	4:00	19	/

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10/4/2025	**Responsables**	Gilberto Jurado, Oscar Bohorques, Julio Garcia
Dia	Jueves		
Vehículo		**Grupo**	5

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 82A Cll 30	W-E	E-S	Retiro de soldadura		8:30 AM		172	✓
			Demolición					✓
			Retiro de herraje metalico y tapa de 50x50				176	✓
			Instalación de herraje con tapa de seguridad nuevo 50x50				16	✓
							-	
A							-	
Cr 82 Cll 30A	S-N	N-E	Retiro de herraje metalico con tapa de 50x50				176	✓
			Demolición					✓
			Instalación de herraje con tapa de Seguridad nuevo 60x60				16	✓
			Limpieza de caja de inspección				49	✓
Cr 83 Cll 32	N-S	N-W	Retiro de herraje metalico con tapa de 50x50				176	✓
			Demolición					✓
			Instalación de herraje con tapa de seguridad nuevo 50x50			5:00 PM	16	✓

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica		**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Moralos / Carlos Diaz	Nombre	
Firma	/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 / Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10-04-25	**Responsables**	Cesar Hernando C Adrian Bertel
Dia	Jueves		Gustavo Franco
Vehículo	**Grupo**	6	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 80	N-S	N-W	Retiro de 1 herraje con tapa 50x50		7:30 a.m.		176	✓
Call 32	Norte Mirador		Demolición de tapa de caja					
			Limpieza de caja de inspección				49	✓
			Instalación de herraje y tapa seguridad	Nueva 50x50			16	✓
Cra 80	E-W	E-N	Retiro de 1 herraje con tapa 50x50				176	✓
Calle 25			Demolición de tapa de caja					
			Limpieza de caja de inspección				49	✓
			Instalación de herraje y tapa seguridad	Nueva 50x50			16	✓
		→	Se deja el comparendo virtual					
			a instalar un herraje y tapa de seguridad	Nueva 50x50, 6PM.				

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC (1)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103205 DE 2024

Fecha	10-04-25	Responsables	Patricia Diaz Hernan. Acosta.
Dia	Jueves		Jhon Jairo Sara Gabriel
Vehiculo	GRH 353	Grupo	108

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera. 53. Calle 46	S N.	N E	Retiro. de Semaforo. vehicular. D mensula.		9:35		159	✓
			Retiro de Araña y flauta.				-	
			Retiro de contraste.				167	✓
			Retiro. de. Semaforo. vehicular. A poste de mensula				161	✓
			Retiro de contraste.				188	✓
			Retiro de. Semaforo. peatonal.				161	✓
			Retiro. de cable de grupo de mensula para cambio. (.8 Mts.				162	(x8) ✓
			Retiro de cable de grupo vehicular. y peatonal. y Repetidor. (16 Mts.				162	(x16) ✓
			Retiro. de. Brazo de mensula. (4.5. Mts.				-	
			Retiro de poste de mensula, cortado.				155	✓
			Retiro de Senal de motos.				-	
			Retiro de Disco. Direccional. (Bueno)				169	✓
							168	✓
			Suministro e Instalacion de realce.				-	
			Para poste de mensula.				228	✓
			Instalacion de poste de mensula nuevo				-	
			Reinstalacion de cable de grupos.				192	✓
			vehicular. peatonal Repetidor. (16 Mts)				204	(x16) ✓
			Instalacion de brazo de mensula				-	
			Nuevo. de 5.5. Mts.				-	
			Instalación de cable. 4x16. para brazo				-	
			de mensula. (9 Mts).				204	(x9) ✓
			Re instalacion de Semaforo vehicular. A				-	
							196	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre		
Firma			Firma		
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo		

Planilla 12

YUNEX TRAFFIC (2)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103205 DE 2024

Fecha	10-04-25			Responsables:	Patricia Diaz - Reinel Cetre
Día	Miercoles				Shayskira Sun Henan Acyla
Vehiculo	SPH 353	Grupo	108		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			mensula (girada)				-	
Carrera 53	SN.	NE.	Reinstalacion de semaforo vehicular a poste.				197	✓
Calle 46			Reinstalacion de semaforo peatonal.				-	
			Reinstalacion de disco direccional.				197	✓
			Construccion de 2 empalmes vehicular y peatonal				209	✓
							87	(12) ✓
			Construccion de 1 empalme vehicular mensula				-	
							-	
							87	✓
						5:30		

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AVM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10 Abril 2025		
Dia	Jueves		
Vehículo		Grupo	09

Responsables: William Chavarria - Juan José Roa Silva - Francicha Barbosa

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 62 x CL 42	E - W	E - N	Retiro de disco direccional en mal estado				168	✓
			Suministro e instalacion de disco direccional nuevo				77	✓
							-	
CR 32 x CL 45	N - S	S - E	Retyo de Semaforo vehicular				161	✓
			Retiro de poste recto Rx Cambio Real.				157	✓
							-	
CR 76 x TV 35	S - N	N - E	Retyo de lampara peatonal verde en mal estado				184	✓
			Instalacion de lampara peatonal verde de segunda				207	✓
			Construccion de empalme				87	✓
							-	
CR 72 x CL 79	S - N	S - E	Retiro de lampara verde vehicular mala				184	✓
			Instalacion de lampara verde vehicular de segunda				207	✓
			Construccion de empalme				87	✓
							-	
CR 41 x CL 46	E - W	E - S	Giro de semaforo vehicular				245	✓
							-	
CR 65 x CL 99B	W - E	W - S	Se realiza verificacion de modulo peatonal apagado Se verifica en perfecto estado de funcionamiento adicional se hacen pruebas con				-	
							-	
							-	
							248	✓
			grupo de equipos quien realiza las respectivas				-	
			pruebas y finalmente el modulo queda operativo.				-	
							-	
CR 83A x CL 14	E - W	E - N	Retiro de placa de contraste				188	✓
			Se gira semaforo vehicular a poste				245	✓
			Se gira Semaforo peatonal				245	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 14

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10 - 04 - 2025		
Día			
Vehículo		Grupo	9

Responsables	Edwin Santos - mateo gomes

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cra.64B	W-E	S	Sease la visita ala intersección en contrando		8:30 Am	4:00 Pm		
cll. 50			pulsadores malos y bandalizados en los postes				-	
			retiro de un pulsador de contacto en poste malo				166	✓
			Estalación de un pulsador nuevo de contacto en poste				203	✓
			construcción de un empalme electrico				87	✓
	W-E	separador	Estalación de un pulsador nuevo de contacto en				203	✓
			el poste.				-	
			construcción de un empalme electrico				87	✓
			apertura de una tapa de seguridad de 50 x 50				172	✓
			para poder salar el cable				-	
							-	
	E-W	separador	retiro de un pulsador de contacto malo en poste				166	✓
			Estalación de un pulsador nuevo de contacto en poste				203	✓
			construcción de un empalme electrico				87	✓

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 15

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10 DE ABRIL DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	WLZ049	**Grupo**	SONDEOS

Responsables	JAIME CIFUENTES, ERMIS TORRES, CESAR SANTOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 49 x Calle 78	N-S	E	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE IMC DE 2" X 4,50 METROS		09:00		44 ✓
			CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN ZONA DURA DE 0,5 METROS CON UN TUBO				
			PVC DE 2"			10:00	44 ✓
Carrera 65 x Calle 91C	N-S	W	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE IMC DE 2" X 4,50 METROS		10:40		
			CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN ZONA VERDE DE 5 METROS CON UN TUBO				44 ✓
			PVC DE 2"			15:00	44 ✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10 DE ABRIL DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	BASE CONTROLADOR

Responsables	LEOMAR RIERA, YEISON CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, JESUS FRANCISCO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 65 x CL 98	N-S	SEPARADOR	VACIADO DE BASE PARA CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD		09:30		31	✓
			Retiro de 02 herrajes metalicos con tapa de 50 x 50				176	(x2) ✓
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 02 unidades				16	✓
			Limpieza de caja de inspección 02 unidades			17:30	49	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 17

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10 DE ABRIL		
Dia	JUEVES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	MAYCOL RIVERA, ALEX CAÑAS, OSCAR LOPEZ, JUAN ESTEBAN, YAN CARLOS USUGA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	
Carrera 50 x Calle	W-E	SEPARADOR	Retiro de 02 herrajes metalicos sin tapa de 50 x 50		09:00	176 ✓	✓
37			Instalación de 93 metros de cable de control nuevo			264 ✓	
			Demolición de tapa de caja de inspección concreteada 02 unidades			1 ✓	
			Limpieza de caja de inspección 03 unidades			49 ✓	
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 03 unidades			16 ✓	
			Construcción de empalme electrico 02 unidades			87 16:40	✓
			Se recibe reporte de cable en corto, se realiza verificación y cambio de cable de control				

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 18

Código: (4) YUCOL

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Medellin — Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia	2025/04/10		
Vehiculo	GLW 771	**Grupo**	07

Responsables	Bertaul Lopez Franklin Baibosa Jair Castro

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA 54 X 46	S / N	Derecho	Retiro semaforo A Mensula		08:30	16:50	160	✓
			Retiro semaforo a poste				161	✓
			Retiro semaforo peatonal				161	✓
			Retiro de cableado del poste Mensula 9 Mts				162	✓
			Retiro de Brazo Mensula de 4.5 Mts mas corta	→ En Campo			155	✓
			Retiro de poste de Mensula Cortado				-	
			Retiro de disco direccional				168	✓
			Retiro de cableado peatonal y Vehicular Total 25 Mts				162	✓
							-	
			Retiro de contrastes de semaforo Vehiculas				188	✓
			Retiro de contraste de semaforo A Mensula					
			Instalacion de Mensula Nuevo 5.5 mts				142	✓
			Reinstalacion de cable de los grupos Vehiculares 25 metros				204	✓
			Reinstalacion de cable de grupo peatonal				-	
			Revision de cableado de grupo peatonal				-	
			Reinstalacion de semaforo Mensula				-	
			Reinstalacion de semaforo Vehicular A poste				197	✓
			Instalacion de 9 Mts cable 4 X 18 Nuevo				204	✓
			Reinstalacion de Disco direccional				209	✓
			Reinstalacion de semaforo peatonal costado Derecho				197	✓
			Suministro de empalme electrico x 3				87	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 19

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

egate.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11-04-2025	Responsables	Raúl Ruiz - Jhon Berrío - Juan Betancur - Jhon Gutierrez
Dia	viernes		
Vehículo	Grupo 7		

	Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
X	Cr 87	N-S	S-E	lavado de Poste recto		07:50		219	✓
	X			lavado de semaforo peatonal				220	✓
	Cll 30			lavado de Semaforo Vehicular				223	✓
				lavado de disco direccional				225	✓
X		N-S	Separador	lavado de Poste recto				219	✓
				lavado de semaforo Peatonal				220	✓
				lavado de semaforo Vehicular				223	✓
				lavado de ~~Semaforo~~ disco direccional				225	✓
X		N-S	W	lavado de Poste recto				219	✓
		S-N		lavado de semaforo Peatonal				220	✓
								-	
X		N-S	N-E	lavado de Poste recto				219	✓
		S-N		lavado de semaforo Peatonal				220	✓
								-	
X		→		lavado de Controlador.				217	✓
	Cr 83							-	
X	X	E-W	Separador	lavado de Poste recto				219	✓
	Cll 79			lavado de semaforo Peatonal				220	✓
	Cost. Norte							-	
X		S-N	Separador	lavado de Poste recto				219	✓
		N-S		lavado de semaforo Peatonal				220	✓
				lavado de semaforo Vehicular				223	✓
				lavado de disco direccional.				225	✓
X		S-N	N-E	lavado de Poste recto				219	✓
X		N-S		lavado de semaforo Peatonal (2)				220	(x2) ✓
		→		lavado de Controlador.				217	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11-04-2025			Responsables	Jabi Ruiz - Juan Bejarano - Jhon Beleño Jhon Gutierrez
Dia	Viernes				
Vehículo		Grupo	7		

	Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
	CR83								
	X								
X	CII 79	N-S	Separador	lavado de Poste recto				219	✓
	Cost. Sur			lavado de semaforo vehicular				223	✓
								-	
		N-S	S-N	lavado de Poste recto				219	✓
X				lavado de semaforo Peatonal (2)			1255 Pm	220 (x2)	✓

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**
Nombre	Daniel Morales / Carlos Diaz	Nombre	
Firma	/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 / Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11/04/25	**Responsables**	Duvan Marin Esteban Aulez
Dia	Viernes		Jaiver Quinchia Santiago Granados
Vehículo	Grupo #2		

	Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
X	Cra 52	W-E	W-N	lavado poste Recto		7:30		219	✓
	Cll 95 Sur			lavado semaforo peatonal				220	✓
X		N-S	W-N	lavado poste recto				219	✓
				lavado semaforo vehicular				223	✓
				lavado semaforo peatonal				220	✓
				lavado disco direccional				225	✓
X		S-N	S-E	lavado poste recto				219	✓
				lavado semaforo peatonal				220	✓
				lavado semaforo vehicular				223	✓
				lavado disp direccional				225	✓
X		N-S	Separador	lavado Controlador				217	✓
X		N-S	S-W	lavado poste recto				219	✓
				lavado semaforo peatonal			13:45	220	✓

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica		**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales / Carlos Diaz	Nombre	
Firma	/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 / Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

Cr 50E x Cll 2 sur Pg 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semaforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11-04-25			Responsables	Mirladi Cabrera Jhonny Espinosa Gustavo Echavarria Fernando Vivas
Dia	Viernes				
Vehiculo		Grupo	3		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 50E Cll 2 Sur	S-N	N-E	Lavado de Poste recto		7:30		219	✓
			Lavado de semaforo peatonal				220	✓
			Lavado de disco peatonal				225	✓
			Lavado de pulsador				221	✓
							-	
	E-W	N-W	Lavado de Poste recto				219	✓
			Lavado de semaforo peatonal				220	✓
			Lavado de disco peatonal				225	✓
			Lavado de pulsador				221	✓

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales /	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 /	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

Consorcio Innovación y Tecnología || 2025 || Colombia

Security Clasificación:
Restringido

▶ Cr 52 x Cll 2 Sur
▶ Cr 51 x Cll 2 Sur

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11-04-25	Responsables	Miriadi Cabrera Jhonny Espinoza
Dia	Viernes		Gustavo Echeverria Fernando Vivas
Vehículo	Grupo 3		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr52X Cll2Sur	S-N	S-E ▶	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de pulsador				221	✓
							-	
	S-N	separado ▶	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de pulsador				221	✓
							-	
	N-S	separado ▶	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de pulsador				221	✓
							-	
† Cr51X Cll2Sur	S-N	S-W ▶	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
							-	
†	E-W	separado ▶	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de disco peatonal				225	✓
			lavado de pulsador				221	✓
†			▶ lavado de Controlador				217	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

Cr 51 X Cll 2 Sur 1 y 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semaforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11-04-25			Responsables	Mirladi Cabrera Sharay Espinosa
Dia	Viernes				Gustavo Echavarria Fernando Vivas
Vehiculo		Grupo	3		

	Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
+	Cl 51 X Cll 2 Sur	W-E	Separado	▶ lavado de poste recto				219	✓
				lavado de semaforo vehicular				223	✓
				lavado de semaforo peatonal				220	✓
				lavado de semaforo peatonal				220	✓
				lavado de disco direccional				225	✓
				lavado de disco peatonal				225	✓
				lavado de pulsador				221	✓
								-	
X		S-N	N-W	▶ lavado de poste recto				219	✓
				lavado de semaforo peatonal				220	✓
				lavado de disco peatonal				225	✓
				lavado de pulsador				221	✓
								-	
+		S-N	N-E	▶ lavado de poste recto				219	✓
				lavado de semaforo peatonal				220	✓
				lavado de disco peatonal				225	✓
				lavado de pulsador				221	✓
								-	
X		W-E	S-W	▶ lavado de poste recto				219	✓
								-	
X		E-W	N-W	▶ lavado de poste recto				219	✓
				lavado de semaforo peatonal				220	✓
				lavado de disco peatonal				225	✓
				lavado de pulsador			13:45	221	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos Diaz	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

→ Revisar dirección.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11/04/2025		
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	5

Responsables	Gilberto Jurado, Oscar Bohorquez, Julio Garcia

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 76 cll 14	W-E	E-S	Retiro de herraje de 60x60 metalico con tapa		8:30 AM		176	✓
			Demolicion					
			Instalación de herraje y tapa de seguridad nuevo 50x50				16	✓
Cr 76 cll 28	W-E	W-S	Retiro de soldadura				172	✓
			Retiro de herraje metalico con tapa de 60x60				176	✓
			Demolición					
			Instalación de herraje metalico con tapa de 60x60 nuevo				16	✓
							-	
							-	
Cr 76 cll 30	E-W	E-N	Retiro de herraje metalico con tapa de 50x50				-	
			Demolicion				176	✓
			Instalación de herraje metalico con tapa de 50x50 nuevo.				16	✓
						5:00pm	-	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11-04-25	Responsables	Cesar Hernandez - Adrian Bertel
Dia	Viernes		Esteban Marco
Vehículo	Grupo 6		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 76 calle 12	N-S	N-W	Retiro de Herrajes metalico con tapa 50x50		7 AM		176	✓
			Demolición de tapa de caja de inspección					
			Limpieza de caja de inspección.				49	✓
			instalacion de herraje y tapa de seguridad 50x50	Nuevo			16	✓
							-	
							-	
Cra 76 calle 25	N-S	E-S	Retiro de Herraje metalico con tapa 50x50				176	✓
			Demolición de tapa de caja de inspección.				1	✓
			limpieza de caja de inspección.				49	✓
			instalacion de herraje y tapa de seguridad 50x50	Nuevo.			16	✓
							-	
							-	
Cra 76 calle 31	E-W	E-S	Retiro de Herraje metalico con tapa 50x50				176	✓
			Demolición de tapa de caja de inspección					
			Limpieza de caja de inspección.				49	✓
			instalacion de herraje y tapa de seguridad 50x50	Nuevo		5 PM	16	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Medellin	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:		4600103285 DE 2024

Fecha	2025/04/11		
Dia			
Vehículo	GWW 771	**Grupo**	07

Responsables	Rafael Lopez Franklin Balboa Luis Carmo

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 43A X 34	S/N	Derecho	Retiro de Semaforo Mensula		7:30		160	✓
			Retiro de Semaforo Vehicular poste				161	✓
			Retiro de semaforo peatonal				161	✓
			Retiro de cable grupos Vehiculares y peatonal	28 M			162	✓
			Retiro de Boton con Disco direccional				168 / 165	✓
			Retiro de Brazo Mensula				155	✓
			Retiro de poste				-	
			Corte de poste				=	
							-	
			Instalacion poste Nuevo				192	✓
			Instalacion Brazo Mensula Nuevo				-	
			Reinstalacion semaforo Vehicular Mensula				-	
			Reinstalacion semaforo Vehicular a poste				197	✓
			Reinstalacion semaforo peatonal				197	✓
			Reinstalacion cable de 20 Mts				209	✓
			Reinstalacion de disco direccional				209	✓
			Instalacion de cable 4 X 18 8 Mts				209	✓
							-	
			Retiro de contraste				188	✓
			Suministro e instalacion de 2 Empalmes				87	✓
Cr 48X C 31	S/N	S-W	Verificacion de Acometida en 45UAL grupo EPM cambia transformador se normaliza Acometida en 115. UAC				248	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Medellin	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:		4600103285 DE 2024

Fecha	2025/04/11			Responsables	Rafael Lopez Franklin Balbuena Luis Castro
Dia					
Vehículo	GLW 771	Grupo	107		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA 43A X 34	O/OX	Izquierdo	Retiro de semaforo Mensula				160	✓
			Retiro de semaforo Vehicular poste				161	✓
			Retiro de semaforo peatonal costado izquierdo				161	✓
			Retiro de cableado del poste 28 M				162	✓
			Retiro de Brazo Mensula				155	✓
			Retiro de poste				–	
			Corte de poste					
			Retiro de Disco direccional				168	✓
			Retiro de dos contrastes				188 / 167	✓
			Retiro de Boton costado izquierdo				166	✓
							–	
			Instalacion poste Nuevo				192	✓
			Instalacion Brazo Mensula Nuevo				–	
			Instalacion 8 Mts cable 4X18				204	✓
			Reinstalacion semaforo Vehicular Mensula				–	
			Reinstalacion semaforo Vehicular poste				197	✓
			Reinstalacion cable grupos Vehicular y peatonal				204	✓
			20 Mts				–	
			Reinstalacion Disco direccional				209	✓
			Reinstalacion semaforo peatonal			16:00	197	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10 y 11

YUNEX TRAFFIC

(1)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Número de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11-04-25			Responsables	PATRICIA DIAZ Hector Acosta Jhon Sauro. Sumo. Gabriel. Cetre.
Día	Viernes				
Vehículo	GHU 353	Grupo	O.B.		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
					9:00am		-	
Cll 51	N-S	E-W	Retiro de Semaforo vehicular a mensula				160	✓
			Retiro de Araña y flecha.				-	
Carrera			Retiro de CONTRASTE.					
67			Retiro de Semaforo vehicular. A poste:				161	✓
			Retiro de contraste. semaforo poste.				188	✓
			Retiro de disco direccional				168	✓
			Retiro de disco. de Boton Pulsador				166	✓
			Retiro de semaforo. peatonal.				161	✓
			Retiro de cable de grupos vehicular				162	✓
			y peatonal y pulsador 9.5 MTS.				-	
			Retiro de cable de brazo de mensula				162	✓
			8 MTS.				-	
			Retiro. de brazo de mensula. 4.5 Mts				155	✓
			Retiro. de poste. Tratado.				-	
			Retiro. de pulsador.				166	✓
							-	
			Instalacion de poste de mensula. Nuevo				192	✓
			Re instalacion de cable grupos				204	✓
			Vehicular y peatonal. 9.5 MTS.				-	
			Instalacion de Brazo de mensula.				-	
			Nuevo. 5.5 MTS				-	
			Instalacion de cable 4x16. Nuevo para.				204	✓
			mensula. 9 MTS.				-	

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales / Carlos Diaz	Nombre	
Firma	/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 / Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 12

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11-04-25	Responsables:	PATRICIA DIAZ	Hernan Acosta	Cobrado en item 160 planilla anterior.
Dia	Viernes		Jhon Jairo Sanchez	Coelmed. Celtec	
Vehiculo	OPM 353	Grupo	08		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Calle			Reinstalacion Semaforo Vehicular.				-	
51	NS.	GS	mensula.	Semaforo.			-	
			Reinstalacion de semaforo vehicular poste.	Vehicular.			197	✓
Lunero			Reinstalacion de semaforo peatonal	mensula			197	✓
67			Reinstalacion de disco direccional	Sin Visores			209	✓
			Reinstalacion de pulsador (BUENO)				203	✓
							-	
			Construccion de 2 empalmes de grupo	Pendiente:			87	x2 ✓
			Vehicular y peatonal.	Disco de			-	
				pulsador.			-	✓
			Retiro de 1 empalme de pulsador	& Instalar			87	
						1:00pm	-	
			Retiro de 1 empalme de Semaforo				87	✓
			Vehicular.					
Lunero								
50.	EN.	SE.	Se Aplica Mezcla para resane		4:59pm			
Calle			en superficie dura en base de					
41.			poste para mensula de 1X1 Mts.					

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	07-04-2025	Responsables	Maydin Gonzalez - Jose daniel AVila
Dia	lunes		Melvys Gonzalez - Sergio molina
Vehículo	grua	Grupo	11

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 55-cl67	W-E	S-W	lavado de poste recto	Quebrada lechosa semaforo vehicular mensula	9:00am		219	✓
			lavado de un semaforo vehicular				223	✓
			lavado de un disco direccional				225	✓
			lavado de brazo mensula				218	✓
			lavado de un semaforo vehicular Mensula de 3 aspectos	Viceras de semaforo vehicul df poste recto			224	✓
							-	
							-	
Cr65-cl130 Cost.	E-W Norte	N-E	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de un semaforo vehicular				223	✓
			lavado de un semaforo peatonal				220	✓
			lavado de un semaforo ciclista				220	✓
			lavado de un disco direccional				225	✓
			lavado de brazo mensula				218	✓
			lavado de un semaforo vehicular mensula de 3 aspecto				224	✓
							-	
							-	
Cr65-cl130 Cost.	S-N Norte	Separador	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de un semaforo vehicular				223	✓
			lavado de un disco direccional				225	✓
			lavado de brazo mensula				218	✓
			lavado de un semaforo vehicular mensula de 3 aspectos				224	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 13

Código: (4) YUCOL

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11-04-2025	Responsables	Edwin santos - mateo gomes
Dia	VIERNES		
Vehículo	Grupo 9		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cra. 64B cll. 50	E-W	N	descolgada de una tapa de 50x50 instalacion de 3mts de cable 4x16 al poste instalacion de un pulsador de contacto nuevo se realizo el chequeo de los pulsadores de jando todo en buen funcionamiento		10:30Am	12:00pm	172 204 203	✓ ✓ ✓
Cr 74 cll 50	S-N	N-E	se asr la visita de intersección encontrando pulsadores malos sobre la exclusiva retiro de un pulsador malo retiro de un pulsador malo retiro de 2 discos pet a poste instalación de 2 pulsadores de contacto nuevos se realizo el chequeo de los pulsadores, dejando todo en buen funcionamiento		1:30pm	5:30pm	166 166 168 203	✓ ✓ ✓ (x2) ✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 14

Consorcio Innovación y Tecnológica || 2025 || Colombia

Security Clasificación:
Restringido

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11 abril 2025		
Dia	Viernes		
Vehículo		Grupo	09

Responsables: William Chavarria - Juan Jose Roa - Franck Mindiola

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR43xCL50	E - W	E - S	Suministro e instalacion de disco direccional nuevo	Frente izquierda	9:00		77	✓
CR43xCL47	N - S	N - W	Suministro e instalacion de disco direccional nuevo	Frente			77	✓
CR50xCL49	E - W	Separador Central	Suministro e instalacion de disco direccional nuevo	Frente			77	✓
							245	✓
CR50xCL44	E - W	E - N	Se endereza Lampara roja peatonal				245	✓
			Se endereza Semaforo peatonal				-	
CR51xCL54	S - N	S - E	Suministro e instalacion de disco direccional nuevo	Frente derecha			77	✓
CR57xCL54	S - N	Separador Central	Suministro e instalacion de disco direccional nuevo	Frente			77	✓
CR52xCL64	N - S	N - W	Retiro de lampara peatonal roja mala				184	✓
			Instalacion de lamppara peatonal roja de segunda				207	✓
			Construccion de empalme				87	✓
CR48xCL10A	S - N	S - W	Retiro de lamparca verde de semaforo a mensula mala				-	
CR42AxCL31			Retiro de lampara amarilla de semaforo a mensula mala				185	✓
			Retiro de lamppara roja de semaforo a mensula				185	✓
			Instalacion de lampara leotec verde de semaforo a mensula				185	✓
			Instalacion de lampara leotec amarilla de semaforo a mensula				208	✓
			Instalacion de lampara leotec roja de semaforo a mensula				208	✓
			Construccion de empalme				208	✓
							87	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 15

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11 Abril 2025		
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	09

Responsables	William Chavarria - Juan José Ron Silva - Francie Mindiola

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA8 x CL80A	N-S	N-W	Instalación de 6 sunchos en poste de transmisión				97	✓
CL57xCL48	E-W	E-N	Suministro e instalación de disco direccional nuevo	Frente Derecha		17:30	77	✓

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica		**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales / Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Firma	
Cargo	Tecnologo 1 / Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11/04/25		
Dia	Viernes		
Vehículo	GLW773	Grupo	10

Responsables	Jhonny Coronado Fabian martinez.
	Carlos Gonzalez
	Laura Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
+ Diagonal 74B C1132	E-W	E-S	lavado de poste recto		10:20 Pm		219	✓
			lavado de brazo de mensula				218	✓
			lavado de semaforo de brazo de mensula				224	✓
			vehicular				-	
			lavado de semaforo vehicular de poste recto				223	✓
			lavado de semaforo peatonal de poste recto				220	✓
			lavado de disco direccional.				225	✓
							-	
	W-E	S-W	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de brazo de mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular de brazo de mensula				224	✓
							-	
			lavado de semaforo vehicular de poste recto				223	✓
			lavado de semaforo peatonal de poste recto				220	✓
			lavado de disco direccional.				225	✓
							-	
+ Cr 76 C1130A	E-W	S-E	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de brazo de mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular de brazo de mensula				224	✓
							-	
			lavado de semaforo vehicular de brazo de mensula				224	✓
							-	
			lavado de semaforo peatonal de poste recto				220	✓
			lavado de semaforo vehicular de poste recto				223	✓
			lavado de disco direccional.				225	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 17

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11/04/25		
Dia	Viernes		
Vehículo	GLW773	Grupo	10

Responsables	Jhony Coronado Fabian martinez Carlos Gonzalez Laura Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
C176	S-N	S-E	lavado de Poste recto				219	✓
C1130A			lavado de broso de mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular				224	✓
			de broso de mensula				-	
			lavado de semaforo vehicular deposte recto				223	✓
			lavado de semaforo peatonal de poste recto				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
							-	
	S-N	S-W	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de broso de mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular de				224	✓
			broso de mensula				-	
			lavado de semaforo vehicular de poste recto				223	✓
			lavado de semaforo peatonal de poste recto				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de semaforo vici usuario				220	✓
			lavado de disco non transite entre carros				225	✓
							-	
C176	S-N	S-W	lavado de Poste recto				219	
C1130			lavado de broso de mensula	Poste recto			218	
			lavado de semaforo vehicular de	falto de			224	
			broso de mensula	Pintura			-	
			lavado de semaforo peatonal de Poste recto				220	
			lavado de disco direccional				225	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 18

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Número de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11/04/24		
Día	viernes		
Vehículo	GLW773	Grupo	10

Responsables: Jhony Coronado, Carlos Gonzalez, Fabian Martinez, Lavia Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
C676	S-N	S-E	lavado de Poste recto	disco direccional			219	✓
C1130			lavado de braso de mensula	en mal estado			218	✓
			lavado de Semaforo vehicular de				224	✓
			braso de mensula	Semaforo sin			-	
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto	visera "verde"			223	✓
			lavado de Semaforo Peatonal de Poste recto				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de disco no culebrec entre				225	✓
			carriles.				-	
	E-W	S-E	lavado de Poste recto				-	
			lavado de braso de mensula				219	✓
			lavado de semaforo vehicular de				218	✓
			braso de mensula				224	✓
			lavado de semaforo vehicular de Poste				-	
			recto				223	✓
			lavado de semaforo Peatonal de poste recto				-	
			lavado de disco direccional				220	✓
			lavado de disco motos carril derecho			4:30	225	✓
							225	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 19

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11-04-2025			Responsables	Martin Gonzalez - Mervis Gonzalez
Dia	Viernes				Sergio Molina - Daniel avila
Vehículo	Grua	Grupo	11		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr52-cl128	S-N	S-E	lavado de Poste recto	Disco direccional	10:20	1	219	✓
cl129C			lavado de un semaforo vehicular	en mal estado			223	✓
			lavado de brazo mensula	No se Pudo lavar			218	✓
			lavado de semaforo vehicular mensula	Peatonal por			224	✓
			lavado de un disco direccional	mala condiciones			225	✓
				semaforo vehicular			-	
Cr52-cl130	W-E	S-W	lavado de Poste recto	puerta de semaforo			219	✓
			lavado de un semaforo Vehicular	no cierra			223	✓
			lavado de un disco direccional				225	✓
			lavado de brazo mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular mensula 3aspectos				224	✓
							-	
Cr55-cl130A	S-N	S-W	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de un semaforo Vehicular				223	✓
			lavado de un Poste Peatonal				220	✓
			lavado de un disco direccional				225	✓
			lavado de brazo mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular mensula				224	✓
							-	
Cr55-cl130A	W-E	S-W	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de un semaforo vehicular				223	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de brazo mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular mensula				224	✓

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/ Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/ Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 20

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11 OA -2025		
Dia	viernes		
Vehículo	grua	Grupo	11

Responsables	Martin gonzalez - Mervis Gonzalez Sergio molina - Daniel avila

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CY55-CR30A	E-W	N-E	lavado de poste recto	Semaforo			219	✓
CR30A			lavado de un semaforo vehicular	Vehicular			223	✓
			lavado de un semaforo Peatonal	Quebrado			220	✓
			lavado de un disco direccional				225	✓
			lavado de brazo mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular mensula			430	224	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 21

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103205 DE 2024

Fecha	11-04-2025			Responsables:	Juan David Alvarez – Jhon mario Diaz.
Dia	11-04-25 Viernes				Yoseth Oviedo V
Vehiculo	GLW 771	Grupo	12		

Dirección	Sentido	Contado	Trabajos realizados	Observación	Hora inicio	Hora Final	Item	
Cra 80	S-N	S-E	Lavado de Mensula		10:20pm		218	✓
Calle 33			Lavado de Poste				219	✓
			Lavado de Semaforo Vehicular Mensula				224	✓
			Lavado de Semaforo Vehicular Poste				223	✓
			Lavado de Semaforo Peatonal				220	✓
			Lavado de Disco Direccional			11:29	225	✓
AV. 80	N-S	N-W	Lavado de Semaforo Vehicular Mensula	Revisar Cambio de mensula por oxido.	1:23		224	✓
Cra. 32			Lavado de Semaforo Vehicular Poste				223	✓
Norte MIMOS			Lavado de Semaforo Peatonal				220	✓
			Lavado de Semaforo Peatonal				220	✓
			Lavado de Semaforo de bicicleta				220	✓
			Lavado de Disco direccional				225	✓
			Lavado de Disco Moto Carril derecho			2:27	225	✓
AV 80	S-N	S-E	Lavado de Mensula		2:40		218	✓
Calle 3			Lavado de Poste				219	✓
Sur MIMOS			Lavado de Semaforo Vehicular Mensula				224	✓
			Lavado de Semaforo Vehicular Poste				223	✓
			Lavado de Semaforo Peatonal				220	✓
			Lavado de disco direccional			3:25	225	✓
AV 80	E-W	E-N	Lavado de Mensula		3:38		218	✓
Calle 32			Lavado de Poste				219	✓
Norte MIMOS			Lavado de Semaforo Vehicular Mensula				224	✓
			Lavado de semaforo Vehicular Poste				223	✓
			Lavado de Semaforo Peatonal				220	✓
			Lavado de semaforo Peatonal				220	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planillo 22

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11-04-2025			Responsables	Juan David Alvarez - Jhon Mario Diaz Yacett Oviedo.
Dia	Viernes				
Vehiculo	GLW 771	Grupo	12		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Av. 80			Lavado de semaforo de bicicleta				220	✓
Clle 32			Lavado de disco No transite entre carros				225	✓
			Lavado de disco direccional			4:33	225	✓
AV 80	N-S	N-W	Lavado de Semaforo Vehicular a mensula		4:43		224	✓
Clle 30A			Lavado de Semaforo vehicular Poste			4:48	223	✓
AV 80	S-N	S-E	Lavado de semaforo Vehicular a mensula		5:09		224	✓
Clle 30A			Lavado de semaforo vehicular Poste			5:19	223	✓
Av 80	E-W	E-S	Lavado de Semaforo Vehicular a mensula		5:25		224	✓
Clle 30A			Lavado de semaforo Vehicular Poste.			5:37	223	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AVM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 23

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11-04-2025		
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	

Responsables	Brayan Becerra - Joan José Gonzalez - Juan Rios.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA=56	E-W	NW	Instalacion de gabinete de controlador nuevo		10:00		205	✓
CLL=50			Reinstalacion de 34 mts de cable 4x18				204	✓
			Reinstalacion de 4 mts de cable para acometida.				204	✓
			Reinstalacion de 4 mts de cable para puesta a tierra.			2:30	204	✓
			Reinstalacion de 12 mts de cable para comunicacion.				204	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 24

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11 DE ABRIL		
Dia	VIERNES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	MAYCOL RIVERA, ALEX CAÑAS, OSCAR LOPEZ, JUAN ESTEBAN, YAN CARLOS USUGA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	
Carrera 50 x Calle	W-E	S-W	Retiro de 04 herrajes metalicos sin tapa de 50 x 50		09:00	8	✓
37			Limpieza de caja de inspección 04 unidades			49	✓
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 04 unidades			16	✓
			Demolición de tapa de caja de inspección concreteada 04 unidades			1 16:00	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 25

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11 DE ABRIL DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	BASES DE CONTROLA

Responsables	LEOMAR RIERA, YEISON CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, JESUS FRANCISCO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 65 x Calle	N-S	SEPARADOR	VACIADO DE BASE PARA CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD		09:20		31	✓
93			Retiro de 01 herraje metalico con tapa concreteada de 50 x 50				176	✓
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad				16	✓
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad			14:40	49	✓
						→	1	✓
+ Carrera 56 x Calle	W-E	N-W	Demolición de base de controlador local 01 unidad		15:20	16:40	1	✓
50								

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 26

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11 DE ABRIL DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	WLZ049	**Grupo**	SONDEOS

Responsables	JAIME CIFUENTES, ERMIS TORRES, CESAR SANTOS, SANTIAGO GUERRERO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Ite
Carrera 65 x Calle	N-S	S-W	SE REALIZAN 02 SONDEOS DE CANALIZACIONES Y CAJAS DE INSPECCIÓN		09:00		226
89 hasta Carrera 65			SOLDADA DE TAPA DE CAJA DE INSPECCIÓN 03 UNIDADES			14:20	249
x Calle 91C							-
							-
Carrera 46 x Calle	W-E	S	SOLDADA DE TAPA DE CAJA DE INSPECCIÓN 18 UNIDADES		15:00	17:00	249
93 hasta Carrera							
49A x Calle 93			Colleio 49A x calle 93 = 1 1 1 1 1 = 5				
			Colleio 48 x calle 93 = 1 1 1 1 = 4				
			Colleio 47 x calle 93 = 1 1 = 2				
			Colleio 46A x calle 93 = 1 1 1 1 = 4				
			Colleio 46 x calle 93 = 1 1 1 = 3				

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 27

Código: (4) YUCO

Security Clasificación:
Restringido

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11 / ABRIL / 2025	**Responsables**	BRAYAN BECERRA . JUAN RIOS
Dia	VIERNES		
Vehículo		**Grupo**	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 56								
x Cl 50			ADECUACION DE CONTROLADOR LOCAL EXISTENTE.				238	✓
sta. Ines								
			SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR NC o NO PARA DETECCION DE APERTURA DE GABINETE. INCLUYE CABLEADO HASTA TARJETA DE ENTRADA DE CONTROLADOR.	NO FUE POSIBLE DEJAR CABLEADO HASTA TARJETA DE ENTRADA. YA QUE EL EQUIPO NO CUENTA CON ESA TARJETA. COMO SOLUCION SE IMPLEMENTO 2 BORNERAS DONDE LLEGA EL CABLE DEL FINAL DE CARRERA.			240	✓

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/ Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/ Carlos Diaz	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/ Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 28

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11-ABRIL-2025		
Dia	Viernes.		
Vehículo		**Grupo**	

Responsables BRAYAN BECERRA, JUAN RIOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 48	x							
Cl 30			ADECUACION DE CONTROLADOR LOCAL EXISTENTE				238	✓
			SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR NC O NO PARA DETECCION DE APERTURA DE GABINETE. INCLUYE CABLEADO HASTA TARJETA DE ENTRADA DE CONTROLADOR.	NO FUE POSIBLE DEJAR CABLEADO HASTA TARJETA DE ENTRADA, YA QUE EL EQUIPO NO CUENTA CON ESA TARJETA. COMO SOLUCION SE IMPLEMENTO 2 BORNERAS DONDE LLEGA EL CABLE DEL FINAL DE CARRERA			240	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 29

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22-04-2025	**Responsables**	Jhon Gutierrez - Jhon Bereño - Juan Betancur Rubi Ruiz
Dia	Sabado		
Vehículo	**Grupo**		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 52	N-S	Separador	lavado de Poste recto		07:40 AM		219	✓
x			lavado de semaforo Vehicular				223	✓
Cll 5			lavado de semaforo Peatonal				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de Pulsador				221	✓
			lavado de disco Pulsador				225	✓
	S-N	Separador	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de Pulsador				221	✓
			lavado de disco Pulsador				225	✓
		→	lavado de controlador				217	✓
							-	
Cr 52	N-S	S-W	lavado de Poste recto				219	✓
x			lavado de semaforo peatonal				220	✓
Cll 10			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de Pulsador sonorizador				221	✓
			lavado de disco Pulsador sonorizador				225	✓
		→	lavado de controlador				217	✓
	S-N	Separador	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de semaforo Vehicular				223	✓
			lavado de semaforo Peatonal				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de Pulsador				221	✓
			lavado de disco Pulsador				225	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

UNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22-04-2025	**Responsables**	Jhon Gutierrez – Jhon Bedoya – Juan Bedoya Raul Ruiz
Dia	Sabado.		
Vehículo	**Grupo** 7		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
	N-S	N-W	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de Semaforo vehicular				223	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado Pulsador				221	✓
			lavado de disco Pulsador				225	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
CR57	W-E	Separador	lavado de Poste recto				219	✓
X			lavado de semaforo peatonal				220	✓
CII70			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de Pulsador				221	✓
			lavado de disco Pulsador				225	✓
	E-W	Separador	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de semaforo Peatonal				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de Pulsador				221	✓
			lavado de disco Pulsador				225	✓
CR52	N-S	Separador	lavado de Poste recto				219	✓
X			lavado de semaforo vehicular				223	✓
CII14			lavado de semaforo bicisuario (2)				220	(x2) ✓
			lavado de Semaforo Peatonal (2)				220	(x2) ✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de Pulsador				221	✓
			lavado de disco Pulsador				225	✓
→			lavado de controlador				217	✓

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**
Nombre	Daniel Morales /	Carlos Diaz	Nombre
Firma		Carlos D	Firma
Cargo	Tecnologo 1 /	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 2

UNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	12-04-2025		
Dia	Sabado		
Vehículo		**Grupo**	7

Responsables	Jhon Gutierrez - Jhon Bolaño - Juan Bejarano Pedri Ruiz

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 52	S-N	Separador	lavado de Poste recto				219	✓
X			lavado de Semaforo Vehicular				223	✓
Cll 74			lavado de Semaforo Peatonal (2)				220	(x2) ✓
			lavado de Semaforo biciusuario (2)				220	(x2) ✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de Pulsador				221	✓
			lavado de disco Pulsador.			01:30 Pm	225	✓
								✓
Cr 51			Lavado de controlador				217	✓
x Cll 10								

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoria SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	12/04/2025			Responsables	Duvan Marin
Dia	sábado				
Vehículo		Grupo	2		

*		W-E	S-E	lavado	controlador				217	✓
	Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados		Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
1X	Cra. 65# #95sur	E-W	separador	lavado	poste Recto		7:30		219	✓
				lavado	semaforo vehicular				223	✓
2X		W-E	separador	lavado	poste Recto				219	✓
				lavado	semaforo vehicular peatonal				220	✓
2X	cra52# 21A	S-N	S-E	lavado	poste Recto				219	✓
				lavado	semaforo vehicular				223	✓
				lavado	semaforo peatonal				220	✓
				lavado	disco direccional				225	✓
3X	cra52# 21A	S-N	S-W	lavado	poste Recto				219	✓
				lavado	semaforo				223	✓
4X	cra52# 21A	S-N	S-E	lavado	poste corto				219	✓
				lavado	Boton peatonal				220	✓
4X	cra52# 25	E-W	E-N	lavado	poste Recto				219	✓
				lavado	semaforo vehicular				223	✓
				lavado	semaforo peatonal				220	✓
				lavado	disco direccional				225	✓
X	cra52#21A	S-N	separador	lavado	controlador				217	✓
5X	cra52# 25	E-W	E-N	lavado	poste Recto				219	✓
				lavado	semaforo vehicular				223	✓
				lavado	semaforo peatonal x2				220	✓ 2 ✓
				lavado	disco direccional				225	✓
				lavado	poste Recto				219	✓
				lavado	semaforo vehicular				223	✓
				lavado	disco direccional				225	✓

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3.1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	12/04/2025	Responsables	Duvan Morin.
Dia	Sábado		
Vehículo	Grupo	2	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			lavado semaforo peatonal X2				220	(X2) ✓
Cra 52 # 25	S-N	S-W	lavado poste Recto				219	✓
			lavado semaforo vehicular				223	✓
			lavado semaforo peatonal				220	✓
			lavado disco direccional				225	✓
X	S-N	Separador	lavado poste Recto				219	✓
	S-N	Separador	lavado semaforo vehicular				223	✓
			lavado semaforo peatonal X2				220	✓
			lavado semaforo ciclista				220	✓
			lavado disco direccional				225	✓
X	N-S	Separador	lavado poste Recto				219	✓
			lavado semaforo peatonal X2				220	(X2) ✓
			lavado semaforo ciclista				220	✓
Cra 52 # 29A Cruz Roja	S-N	Separador	lavado poste Recto				219	✓
			lavado semaforo vehicular				223	✓
			lavado semafor peatonal				220	✓
			lavado disco peatonal				225	✓
			lavado disco direccional				225	✓
X	S-N	S-E	lavado poste Recto				219	✓
			lavado semaforo vehicular				223	✓
			lavado disco direccional				225	✓
			lavado disco peatonal				225	✓
			lavado semaforo peatonal				220	✓
X	S-N	Separador	lavado controlador				217	✓

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3.2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	12/04/2025	**Responsables**	Duvan Mora
Dia	Sábado		
Vehículo	**Grupo**	2	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
	S-N	Separador	lavado poste cerro				219	✓
			lavado disco peatonal				225	✓
			lavado Boton vehicular				221	✓
					2:30 PM			

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3.3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	12-04-25	**Responsables**	Miguel Correa Gustavo Echavarria
Dia	Sabado		Fernando Vera Jhonny Espinoza
Vehículo		**Grupo**	3

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR52X	N-S	separado	lavado de poste recto		7:30		219	✓
CII 21A			lavado de semaforo vehicular				223	✓
peatonal Zoológico			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de disco peatonal				225	✓
			lavado de pulsador				221	✓
							-	
	N-S	W	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de disco peatonal				225	✓
			lavado de pulsador				221	✓
							-	
	S-N	separado	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de disco peatonal				225	✓
			lavado de pulsador				221	✓
							-	
	N-S	separado	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de disco peatonal				225	✓
			lavado de pulsador				221	✓
							-	
CR52X	S-N	N-E	lavado de poste recto				219	✓
CII 25			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de semaforo ciclista				220	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

PS 2

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	12-04-25			**Responsables**	Miladi Cabrera Gustavo Echavarria Jhonny Espinosa Fernando Vivas
Dia	Sabado				
Vehículo		Grupo	3		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 52	S-N	N-E	lavado de poste recto				219	✓
C1125			lavado de semaforo ciclista				220	✓
			lavado de pulsador				221	✓
							-	
	S-N	separado	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de semaforo ciclista				220	✓
							-	
	N-S	separado	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo Vehicular				223	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de semaforo ciclista				220	✓
			lavado de disco direccional				225	
							-	
	N-S	N-W	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de semaforo Vehicular				223	✓
							-	
	E-W	N-W	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de pulsador				221	✓
							-	
	E-W	N-W	lavado de Controlador				217	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eyne.

Formato diario de actividades

PJ 3

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	12-04-25		
Dia	Sabado		
Vehículo		Grupo	3

Responsables	Mitool cabeza Gustavo echavarria Jhonny Espinoza Fernando Vivas

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 52	N-S	separador	lavado de poste recto				219	✓
Cll 29A			lavado de semaforo Vehicular				223	✓
Cruz Roja			lavado de Semaforo peatonal				220	✓
			lavado de Semaforo peatonal				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de disco peatonal				225	✓
			lavado de pulsador				221	✓
							-	
	N-S	N-Co	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de Semaforo vehicular				223	✓
			lavado de Semaforo peatonal				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de disco peatonal				225	✓
			lavado de pulsador				221	✓
							-	
	S-N	separador	lavado de poste recto				219	✓
			lavado de disco peatonal			13:30	225	✓
			lavado de pulsador				221	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	12-04-2025		
Dia	Sabado		
Vehiculo		Grupo	H

Responsables	Edwin Santos - Luis castro - Franclin Barbosa

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Krr.81	W-E	S-E	Retiro de un semaforo peatonal a poste		8:30am	2:00pm	161	✓
Cll.250			Retiro de un disco pet a poste				168	✓
			Retiro de un pulsador de boton a poste				166	✓
			Retiro de 14 mts de cable 4x16 del poste				162	✓
			Retiro de un poste de enterramiento directo malo				157	✓
			Istalación de un poste de enterramiento directo nuevo				195	✓
			Istalacion de un pulsador nuevo a poste				203	✓
			Istalacion de un disco peatonal a poste				209	✓
			Reistalacion de un semaforo peatonal a poste				197	✓
			Reistalacion de 14 mts de cable 4x16 al poste				204	✓
			construccion de un empalme electrico en poste				87	✓
	W-E	separador central	Retiro de un pulsador de boton a poste				-	
			Istalacion de un pulsador nuevo a poste				166	✓
			Istalacion de un disco peatonal a poste				203	✓
			Istalacion de una tapa bernarca a poste				209	✓
							182	✓
Krr.48	E-W	W	Retiro de un gavinete de semaforos		2:30pm	4:00pm	-	
Cll.30		separador	Retiro de 20mts de cable				154	✓
			demolicion de una tapa de 60x80				162	✓
							1	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	12/04/25			Responsables:	Jhont Coronado Laura Padilla Carlos Gonzalez Fabian Martinez
Dia	Sabado				
Vehiculo	GLW773	Grupo	110		

Dirección	Sentido	Contado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Nota	
Cr 78	N-S	N-E	lavado de Poste recto		10:40 pm		219	✓
C 1130A			lavado de braso de mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular de				224	✓
			braso de mensula				-	
			lavado de semaforo peatonal de Poste recto				223	✓
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto				223	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
							-	
Cr 78	N-S	N-W	lavado de Poste recto				219	✓
C1130			lavado de braso de mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular de				224	✓
			braso de mensula				-	
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto				223	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de disco, despacio luces encendidas.				225	✓
							-	
Cr 76	W-E	W-S	lavado de Poste recto				219	✓
C1130			lavado de braso de mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular de	Semaforo Peatonal			224	✓
			braso de mensula	de poste recto			-	
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto	Verde vehicular			223	✓
			lavado de semaforo peatonal de poste recto	en mal estado			223	✓
			lavado de disco direccional				225	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AVM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre		
Firma		Firma			
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo		

Planilla 8

UNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eyne.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	12/04/25		
Dia	Sabado		
Vehículo	GLW773	**Grupo**	10

Responsables	Jhony Coronado Fabian martinez. Carlos Gonzalez Laura Pudilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 77	W-E	S-W	lavado de Poste recto	Disco direccional			219	✓
C11 30			lavado de brazo de mensula	en mal estado			218	✓
			lavado de semaforo vehicular de brazo de mensula				224	✓
							-	
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto				223	✓
			lavado de semaforo Peatonal de Poste recto				223	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de Pulsador Sonoro				221	✓
							-	
	S-N	S-E	lavado de Poste recto	Semaforo de			219	✓
			lavado de brazo de mensula	mensula sin			218	✓
			lavado de semaforo de brazo de mensula	viicera.			224	✓
			vehicular	semaforo			-	
			lavado de semaforo vehicular de poste recto	vehicular de poste			223	✓
			lavado de semaforo Peatonal de Poste recto	rectosin viicera			220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de pulsador sonoro				221	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	12/04/25		
Dia	Sabado		
Vehículo	GLW 773	**Grupo**	10

Responsables	Jhony Coronado Fabian Carlos Gonzalez Martinez Laura Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 77	N-S	W-N	lavado de Poste recto				219	✓
C1130			lavado de braso de mensula				218	✓
			lavado de semaforo de braso de				224	✓
			mensula, vehicular				-	
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto				223	✓
			lavado de semaforo Peatonal de Poste recto				223	✓
			lavado de disco direccional				220	✓
			lavado de Pulsador sonoro				225	✓
							221	✓
	E-W	E-S	lavado de Poste recto	semaforo			-	
			lavado de braso de mensula	vehicular de			219	✓
			lavado de semaforo vehicular de	Poste recto			218	✓
			braso de mensula	requiere cambio			224	✓
			lavado de semaforo vehicular de poste recto			9:30 AM	223	✓
			lavado de disco direccional.				225	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Coibazo	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	12 - ABRIL - 2025		
Dia	SABADO		
Vehículo		Grupo	

Responsables	*BRAYAN BECERRA *JULIO MORALES. *DANIEL MORALES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 48	E-W	W	- SE REALIZA CORRECTIVO A EQUIPO		15:00	22:30		
CL 30		SEPARADOR	VANDALIZADO DE CONTROL.					
			PARA ELLO SE REALIZO LAS SIGUIENTES					
			ACTIVIDADES.					
			- ADECUACION DE BASE					
			- REINSTALACION DE 20 MTS DE CABLE 4X18				204	
			- INSTALACION DE CONTROLADOR Adecuado				205	
			- CONEXIONADO DE CABLEADO DE LOS					
			GRUPOS SEMAFORICOS.					
			- Instalación de Gabinete Nuevo (Flow Wide)					

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	13 DE ABRIL DE 2025		
Dia	DOMINGO		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	CAMBIO DE CABLE

Responsables	LEOMAR RIERA, YEISON CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, JESUS FRANCISCO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carreras 34 y 35 x	E-W	S-N	Retiro de soldadura de tapa de caja de inspección 04 unidades		9.00		172	✓
Calle 7			Soldadura de tapa de caja de inspección 13 unidades				244	✓
			Instalación de 723 metros de cable de control nuevo				204	✓
			Construcción de empalme electrico 10 unidades				87	✓
			Retiro de 651 metros de cable de control 4x18				162	✓
			Se realizan 02 zunchadas en semáforos			19:00	97	✓
			Grupo 1 187 metros					
			Grupo 2 46 metros					
			Grupo 4 187 metros					
			Grupo 5 46 metros					
			Grupo 6 60 metros					
			Pulsador 1. 183 metros					
			Repetidor Grupo 6 14 metros					

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	13 DE ABRIL DE 2025		
Dia	DOMINGO		
Vehículo	WLZ049	**Grupo**	CAMBIO DE CABLE

Responsables	OSCAR LOPEZ, YAN CARLOS USUGA, CESAR SANTOS, LUIS FERNANDO USUGA, ERMIS TORRES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 65 x Calle	W-E	S-NV	Instalación de 1490 metros de cable de control nuevo	Al empezar a cablear se encontro tuberia obstruida, los cables de potencia no jalaban desde el costado N-W hasta el costado N-E y en los costados S-W al separador se encuentra tuberia obstruida en este caso solo un tubo esta bueno y por tal motivo los cables no se lograron recuperar, ni utilizar la tuberia	8:00		204 ✓
30			Construcción de empalme electrico 35 unidades				87 ✓
			Retiro de 1024 metros de cable de control 4x18				162 ✓
			Retiro de soldadura de tapa de caja de inspección 05 unidades				172 ✓
			Soldadura de tapa de caja de inspección 05 unidades			21:30	249 ✓
			Se realizan 14 zunchadas en semáforos				97 ✓
			Grupo 1 vehicular: 14m + 26m				
			Grupo 2 vehicular: 64m				
			Grupo 3 vehicular: 47m + 66m				
			Grupo 4 vehicular: 54m				
			Grupo 5 vehicular: 99m + 32m				
			Grupo 6 vehicular: 52m + 68m				
			Grupo 7 peatonal:14m + 26m				
			Grupo 8 peatonal: 47m + 38m				
			Grupo 9 peatonal: 26m + 33m	Para poder cablear fue necesario cambiar la ruta de cable, en este caso se incrementaron las medidas de cable porque era más largo el trayecto para cablear cada grupo semafórico			
			Grupo 10 peatonal y ciclista: 14m + 29m + 44m				
			Grupo 11 peatonal: 99m + 32m				
			Grupo 12 peatonal: 52m + 34m				
			Grupo 13 peatonal y ciclista: 54m + 143m				
			Grupo 14 peatonal: 82m + 30m				
			Grupo 15 peatonal y ciclista: 129m + 42m				

VERIFICACIÓN

Cesar Santos

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-04-25			**Responsables**	Harlad Cabera Gustavo Echavarria
Dia	Lunes				Jhonny Espinosa Yelithza Chaverra
Vehículo		Grupo	1		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR50E	W-E	Separador	▶ lavado de poste recto		730		219	✓
CII2Sur			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de disco peatonal				225	✓
			lavado de disco direccional				221	✓
			lavado de pulsador					
	N-S	S-W	▶ lavado de poste recto				219	✓
			Lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de disco peatonal				225	✓
			lavado de pulsador				221	✓
	N-S	S-W	▶ lavado de contrador				217	✓
	W-E	S-E	▶ lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de disco peatonal				225	✓
			lavado de pulsador				221	✓
	W-E	Separador	▶ lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de disco peatonal				225	✓
			lavado de pulsador				221	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

pg 2

eyne.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	04-14-25		
Dia	Lunes		
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables: Miladi Cabrera Gustavo echavarria Espinosa Jhonni yelithza chavera

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 50E Cll 2 Sur	E-W	separada	▶ lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
Cr 50 Cll 4 Sur	N-S	N-E	▶ lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
	N-S	separada	▶ lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular				223	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
	W-E	S-E	▶ lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de pulsador				221	✓
	W-E	S-E	▶ lavado de Controlador				217	✓
Cr 50 FF Cll 6 Sur	N-S	N-W	▶ Lavado de controlador			14:00	217	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-04-2025	**Responsables**	Yeison Cabano — Esteban Aviles
Dia	lunes		Mateo Gomez
Vehículo		**Grupo**	2

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Dg 77b x cl 32	N-S	N-W	Demolición Retiro de herraje de 50x50 Limpieza de cga inspección instalación de herraje 50x50		09:00	11:00	176 49 16	✓ ✓ ✓
Dg 77b cl 32f	N-S	N-W	Demolición retiro de herraje 50x50 instalación de herraje 50x50		11:40	02:00	176 16	✓ ✓
Av 80 x Cl 9-11	E-W	E-N	Demolición retiro de herraje 50x50 instalación de herraje 50x50		03:00	4:30	176 16	✓ ✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14/04/2025			**Responsables**	Julio Garcia, Gustavo Manco Jhon Deivis Galvis
Dia	Lunes				
Vehículo		**Grupo**	03		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 80	S - N	E - N	retiro de herraje de 50 x 50		900		176	✓
Cll 77			demolición de herraje 50 x 50				1	✓
			instalacion de herraje 50 x 50				16	✓
Cra 87	E - W	separador	retiro de herraje de 60 x 60				176	✓
Cll 30			demolición de herraje de 60 x 60				1	
			instalación de herraje de 60 x 60			15:3	16	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eyse.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14/04/2025	**Responsables**	Gilberto Jurado, Daniel velez, fernando vivas, Jaiver Quintero
Dia	Jueves		
Vehiculo		**Grupo**	5

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr51C#144	N-S	S-W	Retiro de Semaforo Peatonal		8:30AM		161	✓
			Retiro de 3m de cable Semaforico				162	✓
			Retiro de Poste recto de enterramiento				157	✓
			Instalación de Poste recto de enterramiento nuevo				195	✓
			Reinstalación de 3 m de cable Semaforico				204	✓
			Reinstalación de Semaforo peatonal				197	✓
			Realización de empalmes en Semaforo				87	✓
	E-W	W-N	Retiro de Semaforo peatonal				161	✓
			Retiro de Semaforo ciclista				161	✓
			Retiro de 6 m de cable Semaforico				162	✓
			Retiro de poste recto de enterramiento				157	✓
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195	✓
			Reinstalación de 6 m de cable Semaforico				204	✓
			Reinstalación de Semaforo ciclista				197	✓
			Reinstalación de Semaforo Peatonal			5:00PM	197	✓
			Realizacion de empalme en semáforo (x2)				87	✓
Cr53C#153	S-N	S-E	Aplicación de concreto base de mensula (Resane de poste recto de mensula)					

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-04-25			**Responsables**	Cenel Hernandez / Jhon Jairo Gutierrez
Dia	Lunes				Adrian Bedoya / Santiago Granados
Vehículo		Grupo	5		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 52	W-E	W-S	Retiro de Poste recto	Mal estado	7:30		157	✓
Calle 41			Retiro de semaforo Vehicular				167	✓
			Retiro de semaforo Peatonal				161	✓
			Retiro de Disco direccional				168	✓
			Retiro de 6mts cable semaforico				162	✓
			Retiro de 2 Empalme					
			Instalacion de Poste recto atornillado	Nuevo.			195	✓
			Instalacion de 2 empalme				87	✓
			Reinstalacion semaforo Vehicular.				197	✓
			Reinstalacion semaforo Peatonal				197	✓
			Reinstalacion Disco direccional				209	✓
			Reinstalacion cable semaforico 6mts				204	✓
Cra 52	S-N	S-W	Retiro de Poste recto	Mal Estado			157	✓
Calle 41			Retiro de semaforo Vehicular.				761	✓
			Retiro de semaforo Peatonal				761	✓
			Retiro disco direccional				168	✓
			Retiro de Boton Pulsador	Mal Estado	No esta en uso		166	✓
			Retiro de disco Boton Pulsador	No se encuentra No esta en uso			168	✓
			Retiro de 6mts cable semaforico				162	✓
			Retiro de 3 Empalme				—	
			Instalacion Poste recto atornillado	Nuevo			195	✓
			Instalacion de 2 Empalme				87	✓
			Reinstalacion semaforo Vehicular				197	✓
			Reinstalacion semaforo Peatonal				197	✓
			Reinstalacion disco direccional			1630	209	✓
			Reinstalacion 6mts cable semaforico				204	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-04-25		
Dia	Lunes		
Vehiculo	GDM 353	Grupo	07

Responsables:	PATRICIA Diaz Hernan Acosta Jhon Jairo Suras. Gabriel Cetré.

Dirección	Sentido	Contado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 43a	N S.	Nor Oreste	Retiro de Semaforo vehicular a mensula.		10:30 am		160	✓
			Retiro de fidula y Acuña.				-	
Calle 34			Retiro de placa de control de semaforo Mensula				-	
			Retiro de Semaforo vehicular a poste.				161	✓
			Retiro de controlador, Semaforo de poste.				188	✓
			Retiro de lampara (rotas. Verde. Semaforo Vehicular Poste.				184	✓
			Retiro de Semaforo peatonal.				161	✓
			Retiro de disco direccional				168	✓
			Retiro de Senal. (Informativa.)				169	✓
			Retiro de cable de grupo vehicular y peatonal. (8 Mts)				162	✓
			Retiro de cable de mensula para cambio (8 Mts)				-	
			Retiro de brazo de mensula de 5.5 Mts.				162	✓
			Retiro de Poste de platina para cambio.				-	
							155	✓
			Instalacion de Poste de mensula				-	
			Instalacion de brazo de mensula de 5.5 Mts (Nuevo)				-	
							192	✓
			Reinstalacion de cable de grupo vehicular y peatonal. (8 Mts.)				-	
			Instalacion de cable de mensula de (8 Mts) Nuevo.				204	✓
			Reinstalacion de Semaforo vehicular a poste.				209	✓
			Reinstalacion de Semaforo peatonal.				-	
							197	✓
							197	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AVM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Ingeniero Residente	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14. Abril. 2025.	**Responsables**	Patricia Diaz Hernan Acosta Johan David Suns - Colmel. Celtic.
Dia	Lunes		
Vehículo	004 353	**Grupo**	07.

Cobrado en planilla anterior item 160.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Reinstalacion de Disco direccional.				209	✓
Carrera 43-a.	N.S.	Nor Oriente	Reinstalacion de Semaforo vehicular en mensula (girado)				—	
				Rendgete. Flecha.			—	
Calle 34.			Instalacion de lampara verde en semaforo vehicular a poste. (Teotec).	de semaforo Vehicular poste se cambia			207	✓
			Construccion de 2 empalmes de grupos vehicular y peatonal.	por una lampara verde			87	(x2) ✓
			Construccion de 4 empalme den Semaforo vehicular mansula.			3:00 pm	87	✓
Carrera 53								
Calle 44.			Reparacion y reparacion de cable en grupo. 65.		3:50 pm			✓
	Occidente Oriente	Sur	Se retiran 8 Mts de cable en coilo dejando Aislado en caja de paso Intercepcion y grupo peatonal 65" en Servicio.				162	✓
			Se solda caja de paso de 50+50. con 4 cordones. de 15 cm. cada uno.				249	✓
						5:30pm		

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Colaso	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14 Abril 2025		
Dia	Lunes		
Vehículo		**Grupo**	07

Responsables	Yoseth Oviedo - Juan José Roa Silva William Chavarria - Duvan Marin

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR80 - AV 33	E - W	E - S	Retiro de semaforo vehicular siniestro		11:30		161	✓
		COSTADO	Retiro de semaforo a mensula siniestro				161	✓
		OCCIDENTE	Retiro de disco direccional siniestro				168	✓
			Retiro de poste a mensula siniestro				155	✓
			Retiro de brazo a mensula siniestro			C	—	
			Retiro de 10 mts. cable siniestro.				162	✓
CR80 - AV 33	E - W	E - S	Retiro de lampara peatonal roja mala				184	✓
		COSTADO	Retiro de lampara peatonal verde mala				184	✓
		NORTE	Instalacion de lampara peatonal roja nueva				207	✓
			Instalacion de lampara peatonal verde nueva				207	✓
			Construccion de empalme				87	✓
CR44 - CL29	N - S	N - W	Retiro de placa de contraste en mal estado			12:30	188	✓
			Endurecimiento de semaforo vehicular				245	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-04-2025		
Dia	LUNES		
Vehículo		**Grupo**	8

Responsables: Edwin santos - Luis castro - Franklin Barbosa - Luis mosquera

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cr. 48	S-N	E	Retiro de un semaforo vehicular a mensula		2:00pm	5:00pm	159	✓
cll 27			Retiro de 8 mts de cable 4x16 a mensula				162	✓
Peatonal			Retiro de un semaforo vehicular a poste				161	✓
Bancolombia			Retiro de un semaforo peatonal a poste				161	✓
			Retiro de un disco direccional ↱ a poste				168	✓
			Retiro de un brazo de mensula de 5.50				155	✓
			Retiro de un poste de mensula				-	
			Retiro de 8 mts de cable 4x16 del poste				162	✓
			Retiro de una Flauta				-	
			Retiro de una araña				-	
			Retiro de una placa de contraste				188	✓
			Estalacion de un poste de mensula nuevo				192	✓
			Estalacion de un brazo de mensula de 5.50 nuevo				-	
			Estalacion de 8 mts de cable 4x18 nuevos amensula				204	✓
			Estalacion de un disco direccional ↱ nuevo a poste				209	✓
			Reestalacion de un semaforo vehicular a mensula sunchado				196	✓
			Reestalacion de un semaforo peatonal a poste				197	✓
			Reistalacion de un semaforo vehicular a poste				197	✓
			Reestalacion de 8 mts de cable 4x16 a poste				204	✓
			construccion de un empalme electrico a mensula				87	✓
			construccion de 2 empalmes electricos a poste				87	(x2) ✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-04-2025		
Dia	LUNES		
Vehículo		Grupo 8	

Responsables: Edwin Suntos - Luis Castro - Franklin Barbosa - Luis Montoya

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra. 48	N-S	W	Retiro de un semaforo vehicular a mensula	queda pendiente	8:30 AM	1:30 PM	159	✓
Cll. 27			Retiro de un semaforo vehicular a postr	resanar platina			161	✓
Peatonal			Retiro de un semaforo peatonal a postr	de postr			161	✓
Bancolombia			Retiro de 8 mts de cablr 4x16, a mensula				162	✓
			Retiro de un disco direccional ↑ a postr				168	✓
			Retiro de un disco peatonal a postr				168	✓
			Retiro de un brazo de mensula de 5.50				155	✓
			Retiro de un postr de mensula				–	
			Retiro de 10 mts de cablr 4x16 a postr				162	✓
			Retiro de una fleuta				–	
			Retiro de una araña				–	
			Retiro de una placa de contrastr				188	✓
			Retiro de un pulsador a postr				166	✓
			Istalación de un postr nuevo de mensula				192	✓
			Istalación de un brazo de mensula nuevo de 5.50				–	
			Istalación de 8 mts de cablr 4x18 nuevos a mensula				204	✓
			Reistalación de un semaforo vehicular a mensula sunchado				196	✓
			Reistalación de un semaforo vehicular a postr				197	✓
			Reistalación de un semaforo peatonal a postr				197	✓
			Reistalación de un disco direccional ↑ a postr				209	✓
			Reistalación de un disco peatonal a postr				209	✓
			Reistalación de 10 mts de cablr 4x16 a postr				204	✓
			Reistalación de un pulsador a postr				203	✓
			construcción de un empalme electrico a mensula				87	✓
			construcción de 2 empalmes electricos a postr				87	(82) ✓

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales /	Carlos Diaz	Nombre	
Firma	/	Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 /	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 12

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14/04/2025		
Dia	Lunes		
Vehículo	GPM353	**Grupo**	10

Responsables	Jhony Coronado Sergio Molina Carlos Gonzalez Laura Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 78	E-W	E-S	lavado de Poste recto		10:40PM		219	✓
Cll 30			lavado de braso de mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular de braso				224	✓
			de mensula				-	
			lavado de semaForo vehicular de poste recto				223	✓
			lavado de semaForo peatonal de Poste recto #2				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
Cr 78	W-E	W-S	lavado de poste recto				219	✓
Cll 30			lavado de braso de mensula				218	✓
			lavado de semaForo vehicular de braso				224	✓
			de mensula				-	
			lavado de semaForo vehicular de Poste recto				223	✓
			lavado de semaForo peatonal de Poste recto #1				220	✓
			lavado de disco direccional.				225	✓
Cr 76	W-E	S-W	lavado del Poste recto				219	✓
Cll 29			lavado de braso de mensula				218	✓
			lavado de semaForo de braso de mensula				224	✓
			vehicular.					
			lavado de semaforo vehicular de posterecto				223	✓
			lavado de semaforo peatonal de Poste recto				220	✓
			lavado de disco direccional.				225	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14/04/2025		
Dia	Lunes		
Vehículo		Grupo	10

Responsables	Yhony Coronado Sergio Molina Carlos Contalet Laura Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
C076	N-S	N-W	lavado de poste recto	semaforo			219	✓
C1128			lavado de braso de mensula	vehicular de			218	✓
			lavado de semaforo vehicular de braso	poste recto			224	✓
			de mensula	sin visera				
			lavado de semaforo vehicular de poste recto				223	✓
			lavado de semaforo peatonal de poste recto 2				220(2)	✓
			lavado de disco direccional.				225	✓
	S-N	S-E	lavado de Poste recto	semaforo			219	✓
			lavado de braso de mensula	vehicular			218	✓
			lavado de semaforo vehicular de braso	de poste recto			224	✓
			de mensula	sin visera.			—	
			lavado de semaforo vehicular de poste recto				223	✓
			lavado de semaforo peatonal de poste recto				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de disco "encienda luces, despacio"			5:30	225	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 14

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14/04/2025		
Dia	Lunes		
Vehículo	GPM353	Grupo	10

Responsables	Jhony Coronado Carlos Gonzalez Laura Padilla Sergio molina.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cl 76	N-S	N-W	lavado de Poste recto				219	✓
Cll 25			lavado de Graso de mensula				218	✓
			lavado de semaforo vellicular de Graso de mensula				224	✓
			lavado de semaforo vellicular de Poste recto				223	✓
			lavado de disco direccional.				225	✓
	S-N	S-E	lavado de Poste recto	semaforo			219	✓
			lavado de Graso de mensula	vellicular			218	✓
			lavado de semaforo vellicular de Graso de mensula	de poste recto			224	✓
			lavado de semaforo vellicular de Poste recto	sin vicera.			223	✓
			lavado de disco direccional.			6:30	225	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 15

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14/4/25			**Responsables**	Martin Gonzalez, Franck Hindiola Melvis Gonzalez, Juan Bejarano
Dia	Lunes - Martes				
Vehículo	CWJ77C	Grupo	11		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 65	W-E	S-W	lavado de poste recto		10:40		219	✓
X			lavado de brazo de mensula				218	✓
Cll 30			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de semaforo vehicular a poste				223	✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula				224	✓
							-	
Cra 65	W-E	S-W	lavado de poste recto	Perdida de color del disco direccional			219	✓
X			lavado de brazo de mensula				218	✓
Cll 25			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de semaforos peatonales (2)				220	(x2) ✓
			lavado de semaforo vehicular a poste				223	✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula				224	✓
							-	
Cra 65	N-S	N-W	lavado de poste recto				219	✓
X			lavado de brazo de mensula				218	✓
Cll 25			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de semaforo vehicular a poste				223	✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula				224	✓
							-	
Cra 65	S-N	S-E	lavado de poste recto				219	✓
X			lavado de brazo de mensula				218	✓
Cll 25			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de semaforo vehicular a poste				223	✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula				224	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14/4/25			**Responsables**	Martin Gonzalez, Mevis Gonzalez
Dia	Lunes - Martes				Franck Hindiola, Joan Bejarano
Vehículo	CLW 771	Grupo	11		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 65	E-W	N-E	lavado de poste recto				219	✓
X			lavado de brazo de mensula				218	✓
Cll 25			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de semaforos peatonales (2)				220	(x2) ✓
			lavado de semaforo vehicular a poste				223	✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula				224	✓
							-	
Cra 65	S-N	S-E	lavado de poste recto				219	✓
X			lavado de brazo de mensula				218	✓
Cll 23			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de semaforo vehicular a poste				223	✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula				224	✓
							-	
Cra 65	N-S	N-W	lavado de poste recto				219	✓
X			lavado de brazo de mensula				218	✓
Cll 23			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de semaforo vehicular a poste				223	✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula			5:30	224	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 17

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-04-2025		
Dia	Lunes		
Vehículo	GLW773	Grupo	12

Responsables	Fabian Martines - Jhon M. Diaz - Juan D. Alvarez Raul Ruiz

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Av 80	N-S	Separador	lavado de semaforo vehicular a mensula	Postes X	10:00 Pm		224	✓
X			lavado de semaforo vehicular a Poste (2)	mensulas			223	(x2) ✓
Cll 30			lavado de disco direccional (2)	oxidados			225	(x2) ✓
	S-N	Separador	lavado de semaforo vehicular a mensula	(2 mensulas)			224	✓
			lavado de semaforo vehicular a Poste (2)				223	(x2) ✓
			lavado de disco direccional.				225	✓
Av 80	N-S	N-W	lavado de Poste recto				219	✓
X			lavado de brazo mensula				218	✓
Cll 28			lavado de semaforo vehicular a Poste				223	✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula				224	✓
	W-E	S-W	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de brazo mensula	se hace lavado			218	✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula	pero se			224	✓
			lavado de semaforo vehicular a Poste	Recomienda			223	✓
			lavado de disco direccional	Cambio.			225	✓
	S-N	S-E	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de brazo mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular a Poste				223	✓
			lavado de semaforo vehicular a brazo mensula				224	✓
			lavado de disco direccional.				225	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 18

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-04-2025		
Dia	Lunes		
Vehículo	GLW773	Grupo	72

Responsables	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr82A	S-N	S-W	lavado de Poste recto				219	✓
X			lavado de brazo mensula				218	✓
C1128			lavado de Semaforo vehicular a Poste				223	✓
			lavado de Semaforo Peatonal				220	✓
			lavado de Semaforo vehicular a brazo mensula				224	✓
			lavado de disco direccional.				225	✓
	W-E	S-W	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de brazo mensula				218	✓
			lavado de Semaforo vehicular a Poste				223	✓
			lavado de Semaforo vehicular a brazo mensula				224	✓
			lavado de Semaforo Peatonal				220	✓
			lavado de disco direccional			5:30	225	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 19

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14 DE ABRIL DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	WLZ049	**Grupo**	BAJANTES

Responsables	JAIME CIFUENTES, ERMIS TORRES, CESAR SANTOS, SANTIAGO GUERRERO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR 48 x CL 19 A (CLOFAN)	N-S	W	SE REVISA CRUCE SEMÁFORICO QUE SE ENCUENTRA APAGADO		10:30		248 ✓
			SE REALIZA CAMBIO EN EL PUNTO DE CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA				-
			RETIRO DE 30 METROS DE CABLE ENCAUCHETADO 2X12				162 ✓
			REINSTALACIÓN DE 30 METROS DE CABLE ENCAUCHETADO 2X12				204 ✓
			CONSTRUCCIÓN DE EMPALME ELECTRICO 01 UNIDAD			13:00	87 ✓
							-
Carrera 65 x Calle 103FF	N-S	W	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE IMC DE 1 1/2" X 4,50 METROS		14:30		45 ✓
			CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN ADOQUIN DE 2 METROS CON UN TUBO				[illegible] ✓
			PVC DE 1 1/2"				-
			SOLDADA DE TAPA DE CAJA DE INSPECCIÓN 01 UNIDAD			17:30	249 ✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 20

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14 DE ABRIL DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	WLY897	**Grupo**	BASES DE CONTROLA

Responsables	LEOMAR RIERA, YEISON CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, JESUS FRANCISCO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 48 x CL 31 Tierragro	N-S	SEPARADOR	VACIADO DE BASE PARA CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD		09:00		31	✓
			Retiro de 01 herraje metalico con tapa concreteada de 60 x 80				176	✓
			Retiro de 01 herraje metalico con tapa concreteada de 50 x 50				176	✓
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad				16	✓
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 60 x 60 01 unidad				16	✓
			Construcción de canalización en zona verde con 3 tubos de 3" de 1 metro					✓
			Limpieza de caja de inspección 02 unidades				49	✓
			Demolición de tapa de caja de inspección concreteada 02 unidades			17:00	1	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 21

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

4

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14 DE ABRIL DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	OSCAR LOPEZ, YAN CARLOS USUGA, CESAR SANTOS, LUIS FERNANDO USUGA, ALEX CAÑAS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 50 x Calle	E-W	N-W	Retiro de 01 herraje metalico sin tapa de 50 x 50		13:00		8	✓
37			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				49	✓
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad				16	✓
			Demolición de tapa de caja de inspección concreteada 01 unidad			17:00	1	✓
							-	
Carrera 45 x Calle	N-S	E	Retiro de 01 herraje metalico sin tapa de 50 x 50	El herraje no tenia tapa,	08:30		8	✓
69			Limpieza de caja de inspección 01 unidad	la caja estaba llena de			49	✓
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad	tierra			16	✓
			Realce de caja de inspección de 20 cm			21:00		
			Nota: Se realiza acompañamiento al personal de fibra realizando apiques en partes de la					
			canalización obstruida y buscando cajas perdidas desde las 09:00 de la mañana hasta las 07.00 de					
			la noche					

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 22

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-04-25		
Dia	Martes		
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yulieth Cabrera Jhony Espinosa Gustavo Echavarria Yolifhza Chaverra

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR-52 CL-57	N-S	N-W	Lavado de Controlador		730		217	✓
CR-52 CL-70	E-W	N-E	Lavado de Controlador				217	✓
CR-52 CL-73	N-S	N-W	Lavado de Controlador				217	✓
CR-52 CL-77	E-W	Separado	Lavado de Controlador				217	✓
CR-52 CL-80	E-W	N-E	Lavado de Contenedor				217	✓
CR-52 CL-82	N-S	S.W	Lavado de Controlador				217	✓
CR-65 CL-38	S.N	N-W	Lavado de Controlador				217	✓
CR-65 CL-43	S-N	N-W	Lavado de Controlador				217	✓
CR-65 CL-44	S.N	S.W	Lavado de Controlador			13:45	217	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-04-2025		
Dia	2		
Vehiculo		Grupo	4

Responsables Juan José Gonzalez O. x Oscar David Bohorquez Solano
JOSÉ D. C. GONZALEZ O. Jhon Jairus Beleño Garcis

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 65H83	E W	W N	Retiro de Herraje metalico y tapa 50x50 01		13:20	15:20	176	✓
			instalacion de Herraje Metalico y tapa de 50x50 nueva				16	✓
			demolicion de herraje metalico y tapa 50x50 01				5	✓
			limpieza de caja de inspeccion 03 unidades				49	✓
			Retiro de Soldadura de tapa de caja de inspeccion 03				172	✓
							-	
							-	
Cra 69B#30	S W	S W	Retiro de herraje Metalico y tapa 50x50 01		09:32	11:45am	176	✓
			Demolicion de herraje metalico y tapa de 50x50	01 unidad			5	✓
			instalacion de herraje metalico y tapa 50x50	Nueva 03			16	✓
			Retiro de Soldadura a herraje y tapa metalica de caja 50x50	01 unidad			172	✓
			Limpieza de caja de inspeccion 03 unidad				-	
							49	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEA TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15/04/2025		
Dia	Martes		
Vehículo		**Grupo**	5

Responsables: Gilberto Jurado, Daniel velez, fernando Vivas, Jainer Quintana

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 51 Cll 44	E - W	Separador	Retiro de Semaforo vehicular		8:00 AM		161	✓
			Retiro de contraste de Semaforo vehicular				188	✓
			Retiro de 2 Semaforos peatonales				161	(x 2) ✓
			Retiro de disco direccional				168	✓
			Retiro de 12 m de cable Semaforico				162	(x 12) ✓
			Retiro de poste recto de enterramiento				157	✓
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195	✓
			Reinstalación de 12 m de cable Semaforico				204	✓
			Instalación de disco direccional nuevo				77	✓
			Reinstalación de 2 Semaforos peatonales				197	(x2) ✓
			Reinstalación de Semaforo vehicular				197	✓
			Realización de empalmes en los 3 semaforos				87	(x3) ✓
							-	
	N - S	S - E	Retiro de Semaforo peatonal				161	✓
			Retiro de 3 metros de cable Semaforico				162	(x 3) ✓
			Retiro de poste recto de enterramiento				157	✓
			Instalación de poste recto de enterramiento				195	✓
			Reinstalación de 3metros de cable semaforico				204	✓
			Reinstalacion de Semaforo peatonal				197	✓
			Realización de empalmes en semaforo				87	✓
	E - W	Separador	Retiro de herraje metalico y tapa de 50x50				176	✓
			Instalación de Herraje y tapa de seguridad 50x50 nuevo				16	✓
			Demolición			500 pM		

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-04-25.	**Responsables**	Cesar Hernandez. Jhon Jairo Echeverri
Dia	Martes		Adrian Bertel Santiago Posada J.
Vehiculo		**Grupo**	6

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 57	N-S	N-W	Retiro de Porte recto	Mal Estado	7Am		157	✓
Calle 44		en separador	Retiro de Semaforo Vehicular.				161	✓
Sur Occ			Retiro de Semaforo Peatonal				161	✓
			Retiro de semaforo ciclista				161	✓
			Retiro disco direccional	Mal Estado			168	✓
			Retiro de Cable semaforico 9mts.				162	(x9) ✓
			Retiro de 3 empalme				-	
			Instalacion Porte recto enterrado	Nuevo			195	✓
			Instalacion Disco direccional	Nuevo.			209	✓
			Instalacion de 3 Empalme				87	(x3) ✓
			Reinstalacion de semaforo Vehicular				197	✓
			Reinstalacion de semaforo Peatonal				197	✓
			Reinstalacion de semaforo ciclista				197	✓
			Reinstalacion de 9mts cable semaforico.				204	
Cra 57	N-S	N-E	Retiro de Porte recto	Mal Estado			157	✓
Calle 44		separador	Retiro de Semaforo Vehicular.				161	✓
Sur Occ			Retiro de Semaforo Peatonal				161	✓
			Retiro de semaforo ciclista				161	✓
			Retiro de disco direccional	Mal Estado			168	✓
			Retiro de 9mts cable semaforico.				162	(x9) ✓
			Retiro de 3 empalme				-	
			Instalacion Porte recto enterrado	Nuevo			195	✓
			Instalacion Disco Direccional	Nuevo.			209	✓
			Instalacion 3 Empalme				87	(x3) ✓
			Reinstalacion de semaforo Vehicular.				197	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-04-25	**Responsables**	Jorge Herrera / Jhon Jairo Echeverri
Dia	Martes		Adrian Betel / Santiago Granada
Vehículo		Grupo	6

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
→			Reinstalacion de semaforo peatonal				197	✓
			Reinstalacion de semaforo Ciclista				197	✓
			Reinstalacion de 9mt cable semaforico				204 (x9)	✓
Cra. 57	N-S	XI-XY	Retiro de disco direccional	Mal Estado			168	✓
Calle 44 Nor Occi			Instalacion disco direccional	Nuevo.		5PM	209	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15 Abril 2025		
Dia	Martes		
Vehículo		Grupo	07

Responsables	Yoreth Oviedo ~ Juan José Roa Silva William Chavarria ~ Duvan Marin

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR50-CL37	E-W	E-N	Retiro de lampara peatonal roja mala		7:30		184	✓
			Instalación de lampara peatonal roja de segunda				207	✓
			Construcción de empalme				87	✓
							-	
CR48-CL18A	N-S	N-W	Retiro de 30 metros de cable				162	✓
Peat.	Ciudad del		Instalación de 136 metros de cable 4x18 aereo				204	✓
	Río						-	
CR48-CL18	A S-N	S-W	Retiro de tapa de 60x60 concreteada				178	✓
Peat.	Ciudad del		Retiro de herraje de 60x60				176	✓
	Río		Instalación del herraje metalico nuevo de 60x60				16	✓
							-	
CR48-CL18A	S-N	S-E	Retiro de lampara peatonal roja mala				184	✓
Peat	Ciudad de		Instalación de lampara peatonal roja nueva				207	✓
	Río		Construcción de empalme				87	✓
							-	
CR52-CL46	N-S	N-W	Ajuste lampara verde de semaforo vehicular a mensula			16:45	214	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC (1)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-04-25	**Responsables**	Patricia Diaz Gabriel Celis
Dia	Mrtes.		Jhon Jairo Suarez Harvey Acosta
Vehiculo	GPM 353	**Grupo**	08

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 45	E.W.		Retiro. Semaforo vehicular a poste.		8:30am		161	✓
Calle 41.		N.E.	Retiro de placa de control a poste.				188	✓
			Retiro de (2) Semaforos peatonales.				161 (x2)	✓
			Retiro de. Semaforo. Vehicular a mensula				160	✓
			Retiro. de. placa. de control Semaforo. mensula.				167	✓
			Retiro. de Arana y. Fleje. Semaforo. Vehicular mensula				-	
			Retiro. de Dixo direccional. (Para cambio)				168	✓
			Retiro de cable de grupo. vehicular y. peatonal. (16 Mts.)				162 (x19)	✓
			Retiro de cable a mensula. para cambio. (8. Mts.)				162 (x8)	✓
			Retiro. de , .brazo de mensula de. (4.5. mts)				155	✓
			Retiro de poste cortado.				-	
			Retiro de placa. en concreto de pie de. poste para mensula de 50+50.				9	✓
			Instalacion de poste para mensula. Nuevo				192	✓
			Instalacion de brazo de mensula. Nuevo de 4.5 Mts,				-	
			Mezcla y resane en. base. de poste. para mensula de 50+50.				19	✓
			Suministro. e Instalacion de tapones. para PPTE. de mensula.				-	

VERIFICACIÓN nuevo.

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX TRAFFIC (2)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-ABR-25.	**Responsables**	Patricia Dor Jhon Jairo Sierra Hernan Elcoba Gabriel Cetre.
Dia	Martes		
Vehiculo	GPH353	**Grupo**	08.

Cobrado con item n 100 planilla anterior

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Reinstalacion de cable de 3 grupos vehicular y peatonales (16 mts)				204	✓
Avenu							—	
45.			Instalacion de cable de bajo de mensula (8 mts) Nuevo				204	✓
Calle							—	
41			Reinstalacion de Semaforo vehicular a poste				197	✓
			Reinstalacion de Semaforo peatonal				197	✓
			Reinstalacion de Semaforo peatonal.				197	✓
			Suministro y Instalacion de Disco direccional				77	✓
							—	
			Reinstalacion de Semaforo vehicular a mensula (girado)				—	
			Construccion de 3 empalmes de grupos vehicular y peatonales.				87	(63) ✓
			Construccion de 1 empalme en Semaforo vehicular. mensula.			1:30 pm	87	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC (1)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-04-25		
Dia	Martes.		
Vehículo	GPM 353	**Grupo**	08.

Responsables	Petrona Diz Gabriel celes Jhon Faro Sune Himan Acosta.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Retiro de Semaforo Vehicular a poste.		3:30pm		161	✓
Carrera 43.	E.W	Nor E	Retiro de 2 Semaforos peatorales				161 (x2)	✓
Calle 52.			Reetiro de semaforo Vehicular a mensula.				159	✓
			Retiro de placa de contraste de semaforo Vehicular a poste.				188	✓
							-	
							-	
			Retiro de Disco direccional.				168	✓
			Retiro de cable de grupos vehicular y peatonales. 16 Mts.				162 (x16)	✓
							-	
			Retiro de cable para mensula 8 Mts. para cambio.				162 (x8)	✓
							-	
							-	
			Retiro de brazo de mensula de 4.5 Mts.				155	✓
			Retiro de poste para mensula de planche.				-	
							-	
			Instalacion de poste para mensula Nuevo				192	✓
			Instalacion de brazo de mensula Nuevo 4.5 Mts.				-	
			Reinstalacion de cable de grupo vehicular y peatonal de (16 Mts)				204	✓
			Instalacion de cable para brazo de mensula de (8 Mts) Nuevo (4x18.)				204	✓
			Reinstalacion de Semaforo vehicular a poste.				197	✓
			Reinstalacion de Semaforo. (2) peatonales.				197 (x2)	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC (2)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-Oct-25			**Responsables**	Carlos Diaz Gabriel Cebre
Dia	Martes				Jhon Jairo Sanchez Hernan Acosta
Vehículo	Gbw 353	**Grupo**	2 08		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 43 Calle 52	E W	NC	Reinstalacion de Semaforo Vehicular a mensula				196	✓
							-	
			Suministro e Instalacion de Disco direccional				77	✓
			Instalacion de doble suncronizador en semaforo vehicular mensula.				97	✓
							-	
							-	
			Construccion de 3 empalme para Grupo vehicular y peatonales				87	(x3) ✓
							-	
			Construccion de 1 empalme de Semaforo Vehicular mensula				87	✓
			Resane en pe. de poste para mensula					
						6:30pm		

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 12

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-04-2025		
Dia	martes		
Vehículo		Grupo	#9

Responsables: Edwin santos - Luis castro - franklin Barbosa - Luis mosquera

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA 66A	W-E	N-S	se asr apertura de 6 tapas de 50x50	yarda pendiente soldar 6 tapas	8:30AM	2:30PM	172	V
CLL 49B			se asr apertura de una tapa de 60X80					
			desoldado de 3 tapas de 50x50.				172	✓
			se asr limpieza de 3 tapas de 50x50				49	(x3) ✓
			instalacion de 149 mts de cable 4X18 nuevos, subterraneo desde el paso peatonal del exito				209	✓
			hasta la calle 50 donde esta el controlador					
							166	(x2) ✓
CRA 65	E-W	N-S	retiro de 2 pulsadores a poste malos		Suministro ←		203	(x2) ✓
CLL 65	W-E		instalacion de 2 pulsadores nuevos a poste		o instalación y		87	(x1) ✓
			construccion de 2 empalmes electricos		suministro.			

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica		**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales / Carlos Diaz	Nombre	
Firma	/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 / Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15/04/24		
Dia	martes		
Vehículo		**Grupo**	10

Responsables	Jhony Coronado Sergio molina Carlos Gonzalez Laura Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 76	W-E	S-W	lavado de Poste recto		0930		219	✓
C1125			lavado de braso de mensula				218	✓
			lavado de semaforo de braso de				224	✓
			mensula vehicular				-	
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto				223	✓
			lavado de disco direccional.				225	✓
							-	
	E-W	S-E	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de braso de mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular de braso				224	✓
			de mensula				-	
			lavado de semaforo vehicular de poste recto				223	✓
			lavado de disco direccional.				225	✓
							-	
Cr 76	S-N	S-E	lavado de poste recto				219	✓
C1120A			lavado de braso de mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular de braso				224	✓
			de mensula				-	
			lavado de semaforo vehicular de poste recto				223	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de disco "abrochese en casco"				225	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 14

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15/04/24		
Dia	martes		
Vehículo		Grupo	10

Responsables: Jhony Coronado, Sergio molina, Carlos Gontalez, Laura Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 76	N-S	N-W	lavado de Poste recto				219	✓
C1120A			lavado de brazo de mensula				218	✓
			lavado de Semaforo vehicular de brazo				224	✓
			de mensula				-	
			lavado de Semaforo vehicular de Poste recto				223	✓
			lavado de disco direccional.				225	✓
							-	
Cr 76	N-S	N-W	lavado de poste recto				219	✓
C1173			lavado de brazo de mensula				218	✓
			lavado de Semaforo vehicular de brazo				224	✓
			de mensula				-	
			lavado de Semaforo vehicular de Poste recto				223	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
							-	
	S-N	S-6	lavado de poste recto	se lava mensula			219	✓
			lavado de brazo de mensula	hasta la			218	✓
			lavado de semaforo vehicular de brazo	curva por			224	✓
			de mensula	vegetacion			-	
			lavado de Semaforo Vehicular de Poste recto				223	✓
			lavado de semaforo Peatonal de Poste recto				220	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de disco peatonal				225	✓
			lavado de Pulsador Peatonal			830	221	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 15

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15/04/25		
Dia	martes		
Vehículo		Grupo	10

Responsables	Ghonty Coronado Sergio molina Carlos Gonzalez Laura Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cr 76	N-S	N-W	lavado de Poste recto	Semaforo de			219	✓
Cll 77			lavado de braso de mensula	Poste recto			218	✓
			lavado de semaforo vehicular de braso de	Sin visera			224	✓
			mensula	"Rojo"			-	
			lavado de semaforo vehicular de poste recto #2				223	✓
			lavado de disco direccional #1				225	✓
							-	
AV. 80	N-S	N-W	lavado de Poste recto				219	✓
Cll 9			lavado de braso de mensula				218	✓
lado N.			lavado de semaforo vehicular de braso				224	✓
			de mensula				-	
			lavado de semaforo vehicular de poste recto			330	223	✓
			lavado de disco direccional				225	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15/4/25		
Dia	Martes - Miercoles		
Vehículo	GLW 771	Grupo	11

Responsables	Martin Gonzalez, Franck Mindiola Melvis Gonzalez, Juan Bejarano

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 65	W-E	S-W	lavado de poste recto				219	✓
X			lavado de brazo de mensula				218	✓
Cll 5			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de semaforos peatonales (2)				220	(x2) ✓
			lavado de semaforo vehicular a poste				223	✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula				229	✓
							-	
Cra 65	W-E	S-W	lavado de poste recto				219	✓
X			lavado de brazo de mensula				218	✓
Cll 2			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de semaforos peatonales (2)				220	(x2) ✓
			lavado de semaforo vehicular a poste				223	✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula			5:30	229	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 17

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15/4/25		
Dia	Martes - Miercoles		
Vehículo	GLW 771	Grupo	11

Responsables	Martin Gonzalez, Franck Hindiola Melvis Gonzalez, Juan Bejarano

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 65	N-S	N-W	lavado de poste recto		22:00		219	✓
X			lavado de brazo de mensula				218	✓
Cll 20			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de semaforos peatonales (2)				220	(x2) ✓
			lavado de semaforo vehicular a poste				223	✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula				224	✓
							-	
Cra 65	W-E	S-W	lavado de poste recto				219	✓
X			lavado de brazo de mensula				218	✓
Cll 20			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de semaforos peatonales (2)				220	(x2) ✓
			lavado de semaforo vehicular a poste				223	✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula				224	✓
							-	
Cra 65	E-W	N-E	lavado de poste recto				219	✓
X			lavado de brazo de mensula				218	✓
Cll 20			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de semaforos vehicular (2)				223	(x2) ✓
			lavado de semaforo vehicular a poste				223	✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula				224	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 18

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-04-2025		
Dia	Martes		
Vehículo		Grupo	TZ

Responsables	Jhon mario Diaz - fabian Martinez - Rubl Ruiz

219 ✓

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			lavado de poste					
Cr 83	N-S	N-W	lavado de brazo mensula	mensula y	09:30		218	✓
X			lavado de semaforo vehicular a Poste	Postes			223	✓
Cll 29			lavado de semaforo vehicular a brazo mensula	oxidados			224	✓
			lavado de disco direccional				225	✓
	W-E	N-W	lavado de semaforo vehicular a brazo mensula				224	✓
			lavado de brazo mensula				218	✓
			lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular a Poste				223	✓
			lavado de disco direccional.				225	✓
Cr 83	N-S	N-W	lavado de brazo mensula				218	✓
X			lavado de semaforo vehicular a brazo mensula				224	✓
Cll 30			lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular a Poste				223	✓
			lavado de disco direccional.				225	✓
Cr 83	E-W	N-E	lavado de brazo mensula				218	✓
X			lavado de semaforo vehicular brazo mensula				224	✓
Cll 30A			lavado de poste recto				219	✓
			lavado de semaforo vehicular a Poste				223	✓
			lavado de semaforo Peatonal. (Z)				220	(x 2) ✓
			lavado de disco direccional.				225	✓
	N-S	N-W	lavado de Poste recto				219	✓
			lavado de brazo mensula				218	✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula				223	✓
			lavado de semaforo vehicular a Posbe				225	✓
			lavado de disco direccional			4:30	210	(x 2) ✓
			lavado de semaforo Peatonal (Z)				225	(x2) ✓
			lavado de señal informativa Cuadrada (Z)					

Consorcio Innovación Tecnológica				VERIFICACIÓN	AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 19

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15 DE ABRIL DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	OSCAR LOPEZ, YAN CARLOS USUGA, CESAR SANTOS, LUIS FERNANDO USUGA, ALEX CAÑAS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 45 x Calle	N-S	W	Se realizan dos apiques en zona verde para arreglar obstrucción en la canalización		08:00			
70			Excavación en zona verde de 0,65x0,40X0,40				36	/
			Excavación en zona verde de 0,65x0,60X0,60				36	/
			Encamisada de dos tubos de 2" de 0,40 metros				50	/
			Encamisada de dos tubos de 2" de 0,30 metros				50	/
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE IMC DE 1 1/2" X 4,50 METROS				45	/
			Construcción de canalización en zona verde con dos tubos de 2" de 1,50 metros				26	/
			Construcción de caja de inspección de 50x50 01 unidad			17:00	32	/

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15 DE ABRIL DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	WLY897	**Grupo**	BASES DE CONTROLA

Responsables	LEOMAR RIERA, YEISON CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, JESUS FRANCISCO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 65 x CL 81 C PASO SEGURO ANFITEATRO	S-N	E	VACIADO DE BASE PARA CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD		08:30		31	✓
			Retiro de 01 herraje plastico con tapa de 50x50				177	✓
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad				16	✓
			Construcción de canalización en zona verde con 3 tubos de 3" de 1,10 metros					✓
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad			16:00	49	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades 209

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-04-25			**Responsables**	Mirladi Cabera Jhonny Espinosa Gustavo Echavarria Yelitza Chaveira
Dia	Miercoles				
Vehículo		Grupo	1		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cr 65 Cll 47D	S-N	W-N	lavado de controlador				217
Cr 65 Cll 44B	S-N	N-E	lavado de controlador				217
Cr 65 Cll 50	S-N	N-E	lavado de controlador				217
Cr 65 Cll 51	S-N	N-E	lavado de controlador				217
Cr 66 Cll 50	S-N	S-E	lavado de Controlador				217
Cll 50 Cr 67	W-E	S-W	lavado de controlador				217
Cr 67A Cll 51	E-W	S-W	lavado de controlador				217

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

PU 2

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-04-25		
Dia	Miercoles		
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Miriadi Cabrera Yuliethza Chavera Gustavo Echavarria Jhonny Espinoza

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cl 50 Cr 70	E-W	N-E	lavado de controlador				217 X

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/04/2025	Responsables	Juan José Gomez Osorio - Jhon Denis - Adrian Bertel
Dia	Miercoles		
Vehículo		Grupo	3

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cr 53 x Cl 30A	S	W	Retiro de soldadura				172
			Retiro de herraje		08:00 AM	17:00 PM	176
			Instalacion de herraje Nuevo 50x50				16
			Demolicion de concreto				—
			Vaceada nueva de concreto				—
Cr 70 x Cl 30A	N	E	• Retiro de soldadura				172
			• Retiro de herraje				176
			• Instalacion de herraje Nuevo 50x50				16
			• Demolicion de concreto				—
			• Vaceada nueva de concreto				—
Cr 70 x Cl 32	N	E	• Retiro de soldadura				172
			• Retiro de herraje				176
			• Instalacion de herraje nuevo 50x50				16
			• Demolicion de concreto				—
			• Vaceada nueva de concreto				—

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eppe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/04/2025	**Responsables**	Gilberto Jrado, fernando Vivas, Jaiver Quintana
Dia	Miercoles		
Vehículo	Grupo	37	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR66AC1199	W-E	N	Retiro de Semaforo peatonal		8:00 AM		161	✓
			Retiro de Semaforo Vehicular				161	✓
			Retiro de disco direccional				168	✓
			Retiro de sonorizador				165	✓
			Retiro de poste recto de enterramiento				157	✓
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195	✓
			Reinstalación de Semaforo Vehicular				197	✓
			Reinstalación de Semaforo peatonal				197	✓
			Reinstalación de diso direccional				209	✓
			retiro de 12 m de cable Semaforico				162	(x12) ✓
			Reinstalación de metro de cable Semaforico				204	(x12) ✓
			Realización de empalmes en Semaforos (2)				87	(x2) ✓
	W-E	S	Retiro de Semaforo Vehicular				161	✓
			Retiro de Semaforo peatonal				161	✓
			Retiro de disco direccional				168	✓
			Retiro de sonorizador				165	✓
			Retiro de 12 m de cable Semaforico				162	(x12) ✓
			Retiro de poste recto de enterramiento				157	✓
			Instalación de poste recto de enterramiento				195	✓
			Reinstalación de semaforo vehicular				197	✓
			Reinstalación de Semaforo peatonal				197	✓
			Reinstalación de disco direccional				209	✓
			Reinstalación de m de cable Semaforico				204	(12) ✓
			Realización de empalmes en ambos Semaforos			6:00 PM	87	(2) ✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

NEX
FFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

1 de 2

o diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
ero de contrato:	4600103285 DE 2024

	16. 04. 25 Miercoles		
o		Grupo	5

Responsables	Cesar Hernandez - Adrian Perez	Juan Jairo Gomez Santiago Granados

ción	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 52	N-S	S-W	Retiro de Poste recto	Red Estado	730		157	✓
Cll 48			Retiro de semaforo vehicular				161	✓
			Retiro de semaforo peatonal				161	✓
			Retiro de semaforo ciclista				161	✓
			Retiro de disco direccional	Red Estado			168	✓
			Retiro 7 mts Cable semaforico				162	(x7) ✓
			Retiro de 3 Embalme				-	
			Instalacion Poste recto atornado	Nuevo			195	✓
			Instalacion Disco direccional	Nuevo			77	✓
			Instalacion de 3 Embalme				87	(x3) ✓
			Reinstalacion semaforo vehicular				197	✓
			Reinstalacion semaforo peatonal				197	✓
			Reinstalacion semaforo ciclista				197	✓
			Reinstalacion 7 mts cable semaforico				204	(x7)
							-	
Cra 52	E-W	W-N	Retiro de Poste recto	Red Estado			157	✓
Calle 44			Retiro semaforo peatonal				161	✓
			Retiro de Zonificador	Sin uso en Red Estado.			165	✓
			Retiro de 3 mts Cable semaforico				162	(x3) ✓
			Retiro de 2 Embalme				-	
			Instalacion de Poste recto atornado	Nuevo			195	✓
			Instalacion de 17 Embalme				87	✓
			Reinstalacion de semaforo peatonal				197	✓
			Reinstalacion de 3 mts Cable semaforico				204	(x3)

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoria SAS	
Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
	/	Carlos	Firma	
Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

NEX
FFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

2 de 2

o diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
ero de contrato:	4600103285 DE 2024

	16-04-25 Miercoles	Responsables	Cesar Hernandez Jhon Jairo Gutierrez Adrian Bettel Santiago Granados
o	Grupo 5		

ción	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 57	N-S	N-E	Retiro de disco direccional	Mal Estado			168	/
Cll 44	Nor - Occi		Instalacion disco direccional	Nuevo.			77	/
							-	
Cra 57	W-E	W-N	Retiro de disco direccional	Mal Estado			168	/
Cll 43	Nor - Occi		Instalacion disco direccional	Nuevo.			77	/
							-	
Cra 57							168	/
Cll 44	N-S	S-W	Retiro de disco. direccional	Mal Estado			77	/
	Sur - Occi		Instalacion disco direccional	Nuevo.				
						16:45		

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoria SAS	
Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
			Firma	
Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 Abril 2025		
Dia	Miercoles		
Vehículo		**Grupo**	06

Responsables	Yoseth Oviedo - Yvan Jose Rou Silva William Chavarria - Duvan Murin

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR51 - CL38	S - N	S - E	Demolisión y retiro de herraje de 50 x 50		7:30	??	177	✓
			Suministro e instalación de herraje metalico 50x50				12	✓
			Limpieza de Caja				49	✓
CR52 - CL37	N - S	N - W	Retiro de lampara vehicular roja				184	✓
			Retiro de lampara vehicular amarilla				184	✓
			Retiro de lampara vehicular verde				184	✓
			Instalación de lampara roja de flecha				207	✓
			Instalación de lampara amarilla de flecha				207	✓
			Instalación de lampara verde de flecha				207	✓
			Construcción de 8 empalmes				87	(x3) ✓
CR70 - CL16	S - N	S - W	Retiro de placa de contraste en mal estado			16:45	188	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 - 04 - 25			**Responsables**	Jhon Jairo Sierra — Gabriel Cehe.
Dia	Miercoles				Pedro Du — Hernan Acosta
Vehículo	OPH 753	**Grupo**	07		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Calle 7ia	W.E.	S G.	Se soldan 2- tapas de 50x50 con cordones de 15 cm. cada UND		8:09		249	(x2) ✓
cimen. 45.						9:00am		

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-04-25	**Responsables**	Ruben Dario Gabriel Pelaez
Dia	Miercoles		Jhon Jairo Sanchez Hernan Acosta
Vehículo	HPM 353	**Grupo**	07

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 43a Calle 5a	S N	SE	-Retiro de semaforo vehicular a poste.		9:30 am		161
			-Retiro de placa de contraste de semaforo vehicular poste.				188
			-Retiro de Semaforo vehicular a mensula				159
			-retiro de plastica y arandela				167
			-Retiro de placa de contraste.				168
			-Retiro de visor direccional.				155
			-Retiro de brazo de mensula de 4.5 Mts				162 (x8)
			-Retiro de poste: poste mensula				162 (x8)
			-Retiro de cable de brazo de mensula (8 Mts) para cambio.				
			-Retiro de cable de grupo vehicular (8 Mts)				
			Instalacion de poste de mensula Nuevo				192
			Re-instalacion de grupo vehicular. (8 Mts)				204 (x8)
			Instalacion de brazo de mensula Nuevo. 4.5 Mts:				204 (x8)
			Instalacion de cable 4x6. Nuevo para brazo de mensula. (8 Mts)				197
			Reinstalacion de semaforo vehicular a poste.				196
			Reinstalacion de semaforo vehicular a Mensula.				209
			Reinstalacion de Visor direccional				

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-04-25.			**Responsables**	Patricia Diaz Gabriel Celne.
Día	Miercoles				Jhon Jairo Suare. Heiman. Acosta.
Vehiculo	OPM 755	**Grupo**	07.		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Construccion de 2 empalme en Semaforo Vehicular pyla				87	(x2)
			Construccion de 1 empalme en Semaforo mensula.				87	
						1:30 pm.		
Carrera 63.aa	E W.	N. W.	Revision de cruce con problema en acometida		2:30.		248	
Transversal 42 C			se verifica en 0,0. Voltios. en fuera de servicio.					
			Observando que punto y cable NO estan conectado (poste)					
			Pidiendo verificacion de (epm)			3:30pm.		

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-04-2025		
Dia	Miercoles		
Vehículo		**Grupo**	8

Responsables	edwin santos - Franklin Barbosa - Luis castro - Luis mosquera

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
crr. 52	W-E	N	Retiro de 45 mts de cable 4x18 desde el semaforo		8:30 AM	3:22pm	162	(x4 S) ✓
Cll. 87			ciclista asta el controlador grupo #9				-	
			Istalacion de 45 mts de cable 4x18 nuevos				204	(x4 S) ✓
			demolición de caja concretada sin errajr 20.cm					✓
			istalación de un errajr nuevo con tapa de 50x50					✓
			Resapada de una base de controlador				19	✓
			apertura de una tapa de 60x60 de tornillo				176	✓
			apertura de una tapa de 60x80				176	✓
			desoldada de tapa de 60x80				172	✓
			apertura de 2 tapas de 50x50				176	✓
			construccion de 2 empalmes electricos a poste				87	(x2) ✓
crr. 37	W-E	N	se asse la revicion de pulsadores en contrando		4:00pm	4:30pm	166	(12) ✓
Cll. 88	E-W	S	2 pulsadores flosos.				203	(12) ✓
			se procede asser el ajuste de los 2 pulsadores					
			de los postes					

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 12

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 DE ABRIL DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehiculo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	OSCAR LOPEZ, MAYCOL RIVERA, JUAN ESTEBAN, ALEX CAÑAS, JAIR LOPEZ

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 45 x Calle	N-S	W	Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad		09.00		16	✓
70			Encamisada de un tubo de 2" de 0,50 metros				50	✓
			Encamisada de un tubo de 2" de 0,30 metros				50	✓
			Demolición de muro de contención para encamisar tuberia de 0,47x0,30			16:00	1	✓
Carrera 45 x Calle 66	N-S	W	Soldadura de tapa de caja de inspección 04 unidades		10.00		249	(4) ✓
Carrera 45 x Calle 67	N-S	W	Soldadura de tapa de caja de inspección 04 unidades				249	(4) ✓
Carrera 45 x Calle 68 67 50	N-S	W	Soldadura de tapa de caja de inspección 01 unidades				249	✓
Carrera 45 x Calle 69	N-S	W	Soldadura de tapa de caja de inspección 04 unidades			16:00	249	(4) ✓

Consorcio Innovación Tecnológica			VERIFICACIÓN	AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 DE ABRIL DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	WLY897	**Grupo**	BASES DE CONTROLA

Responsables	LEOMAR RIERA, YEISON CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, JESUS FRANCISCO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 55 x CL 97 TRICENTENARIO	N-S	W	Construcción de canalización en zona dura con 3 tubos de 3" de 1,9 metros		09:10			1
			VACIADO DE BASE PARA CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD			14:55	31	1
Carrera 65 x Calle 51	E-W	S-E	Demolición de base de controlador local		15:30	17:10	2	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoria SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 14

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 DE ABRIL DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	WLZ049	**Grupo**	BAJANTES

Responsables	JAIME CIFUENTES, ERMIS TORRES, CESAR SANTOS, SANTIAGO GUERRERO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR 48 x CL 18 A (Peat. Ciudad del Rio)	N-S	W	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE IMC DE 1 1/2" X 4,50 METROS		10:00		45
			CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN ZONA VERDE DE 0,30 METROS CON UN TUBO				
			PVC DE 1 1/2"				
			INSTALACIÓN DE 40 METROS DE CABLE DE CONTROL 4X18 NUEVO				204
			RETIRO DE SONORIZADOR A POSTE 01 UNIDAD				165
			INSTALACIÓN DE SONORIZADOR A POSTE 01 UNIDAD				202
			CONSTRUCCIÓN DE EMPALME ELECTRICO 02 UNIDADES				87
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 02 unidades				16 (x2)
			Retiro de herraje de plastico con tapa de 50x50 01 unidad				176
			Demolición de tapa de caja de inspección concreteada 01 unidad				—
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad			14:50	49

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/09/2023	Responsables	Anyelo Gomez
Dia	Miercoles		
Vehículo		Grupo	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
							234 (43)
Bodega			- Pintura de Simbolo de tampara Vehicular para la Colilla SLA calle 97 (3 unidades)				

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/04/25		
Dia	miercoles		
Vehículo		**Grupo**	10

Responsables	Jhony Coronado Sergio molina. Carlos Gonzalez. Laura Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 76	N-S	N-W	lavado de Poste recto	Semaforo vehicular	10:00 am		219 ✓	
Cll 16			lavado de braso de mensula	de mensula sin			218 ✓	
			Lavado de Semaforo vehicular de braso	visera y en			224 ✓	
			de mensula	mal estado			-	
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto				223 ✓	
			lavado de semaforo Peatonal de Poste recto #2				220 ✓	(x2)
			lavado de disco direccional.				225 ✓	
	W-E	N-W	lavado de Poste recto				219 ✓	
			lavado de disco direccional				225 ✓	
			lavado de braso de mensula				218 ✓	
			lavado de semaforo vehicular de braso de mensula				224 ✓	
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto				223 ✓	
			lavado de semaFor Peatonal de Poste recto #2				220 ✓	(x2)
							-	
	S-N	S-E	lavado de Poste recto				219 ✓	
			lavado de braso de mensula				218 ✓	
			lavado de semaforo vehicular de				224 ✓	
			braso de mensula				-	
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto				223 ✓	
			lavado de semaforo Peatonal de Poste recto #2				220 ✓	(x2)
			lavado de disco direccional				225 ✓	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Pagina 17

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/04/25		
Dia	miercoles.		
Vehículo		**Grupo**	10

Responsables: Shony Corrado Sergio Molina
Carlos Gonzalez
Laura Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
AVE80	W-E	S-W	lavado de semaforo vehicular de Poste recto	Solo se lava			223 ✓
C119	Costa Norte		lavado de disco direccional	Semaforo			225 ✓
				vehiculos pos			
				si esgo electrico			
				y mensula en			
				Estado de oxidacion			
				costado sur			
	S-N	S-E	lavado de Poste recto				219 ✓
	Costa Sur		lavado de brazo de mensula				218 ✓
			lavado de semaforo vehicular de brazo de mensula				224 ✓
			lavado de semaforo vehicular de poste recto				223 ✓
			lavado de disco direccional.				225 ✓
			lavado de disco motos carril derecho				222
	N-S	N-W	lavado de semaforo vehicolar de brazo	Solo se lava			224 ✓
	Costa Sur		de mensula	Elementos			
			lavado de semaforo vehiculos de poste recto	por mensula			223 ✓
			lavado de disco direccional.	en estado de			225 ✓
				oxidacion			
				lado norte		530	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 18

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Número de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/4/26			Responsables	Martin Gonzalez, Franck Hinciola
Día	Miércoles - Jueves				Melvis Gonzalez, Juan Bejarano
Vehículo	GLW 771	Grupo	11		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora inicio	Hora Final	Item	
Cra 32	S - N	S - E	lavado de poste recto				219	✓
X			lavado de brazo de mensula				218	✓
Cll 2 sur			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de sonorizador				221	✓
			lavado de semaforo peatonal				220	✓
			lavado de semaforo biciusuario				220	✓
			lavado de semaforo vehicular a poste				223	✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula			Sin	224	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AVM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 19

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/4/25		
Dia	Miercoles - Jueves		
Vehículo	GLW771	**Grupo**	11

Responsables	Martin Gonzalez, Franck Mindiola Helvis Gonzalez, Juan Bejarano

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
AV 80	E-W	N-E	lavado de poste recto		22:00		219 ✓
X			lavado de brazo de mensula				218 ✓
Cra 65			lavado de disco direccional				225 ✓
			lavado de temporizador				221 ✓
			lavado de semaforo vehicular a poste				223 ✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula				224 ✓
							-
AV 80	W-E	S-W	lavado de poste recto				219 ✓
X			lavado de brazo de mensula				218 ✓
Cra 65			lavado de disco direccional				225 ✓
			lavado de semaforo vehicular a poste				223 ✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula				224 ✓
							-
Cra 53	W-E	sur	lavado de poste recto				219 ✓
X			lavado de brazo de mensula				218 ✓
cll 6 sur			lavado de disco direccional				225 ✓
			lavado de boton pulsador				221 ✓
			lavado de aviso de boton pulsador				225 ✓
			lavado de semaforos peatonales (2)				220 (x2) ✓
			lavado de semaforo vehicular a poste				223 ✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula				224 ✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/4/25			**Responsables**	Martin Gonzalez, Franck Hindiola
Dia	Miercoles - Jueves				Melvis Gonzalez, Juan Bejarano
Vehículo	GLW 771	**Grupo**	11		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cra 53	E - W	Norte	lavado de poste recto				219 ✓
x			lavado de brazo de mensula				218 ✓
Cll 6 sur			lavado de disco direccional				225 ✓
			lavado de boton pulsador				221 ✓
			lavado de aviso de boton pulsador				225 ✓
			lavado de semaforo peatonal				220 ✓
			lavado de semaforo vehicular a poste				223 ✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula.				224 ✓
							-
Cra 52	W - S	Occidente	lavado de poste recto				219 ✓
x			lavado de brazo de mensula				218 ✓
Cll 4 sur			lavado de disco direccional				225 ✓
			lavado de boton pulsador				221 ✓
			lavado de aviso de boton pulsador				225 ✓
			lavado de semaforo peatonal				220 ✓
			lavado de semaforo vehicular a poste				223 ✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula				224 ✓
Cra 52	S - N	Oriente	lavado de poste recto				219 ✓
x			lavado de brazo de mensula				218 ✓
Cll 4 sur			lavado de disco direccional				225 ✓
			lavado de boton pulsador				221 ✓
			lavado de aviso de boton pulsador				225 ✓
			lavado de semaforo peatonal				220 ✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula				224 ✓
			lavado de semaforo vehicular a poste				223 ✓

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/ Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/ Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 21

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26-04-2024	**Responsables**	Jhon marro Diaz - fabian martinez Juan Alvarez Fabi Ruiz.
Dia	Miercoles		
Vehículo	EDW773 Grupo 12		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cr83	SV-S	N-W	lavado de Poste recto		0730		219 ✓
X			lavado de Semaforo vehicular a Poste				223 ✓
Cll 82			lavado de semaforo biciusuario				220 ✓
Costa			lavado de semaforo Peatonal.				220 ✓
Norte			lavado de disco direccional				225 ✓
			lavado de brazo mensula				218 ✓
			lavado de Semaforo vehicular a mensula				224 ✓
Costado	S-N	S-E	lavado de brazo mensula				218 ✓
Sur			lavado de semaforo vehicular a mensula (2)				224 (x2) ✓
			lavado de Poste recto				219 ✓
			lavado de Semaforo vehicular a Poste				223 ✓
			lavado de Semaforo Peatonal				220 ✓
			lavado de disco direccional				225 ✓
Cr83	N-S	N-W	lavado de brazo mensula				218 ✓
X			lavado de semaforo vehicular a mensula	semaforo			224 ✓
Cll 79			lavado de Poste recto	Partido			219 ✓
Cost. Nort			lavado de Semaforo vehicular a Poste				223 ✓
			lavado de Semaforo Peatonal				220 ✓
			lavado de disco direccional.				225 ✓
	E-W	separador	lavado de brazo mensula				218 ✓
		S-E	lavado de semaforo vehicular a mensula	Poste recto			224 ✓
			lavado de semaforo vehicular a Poste	oxidado			223 ✓
			lavado de disco direccional				225 ✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 22

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-04-2025	Responsables	Jhon Mario Diaz - Fabian Martinez. Juan Alvarez Jhon Ruiz.
Dia	Miercoles		
Vehiculo	SLW773 Grupo	12	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
cr83	W-E	Separador	lavado de brazo mensula				218 ✓
X		N-W	lavado de semaforo vehicular a mensula				224 ✓
cll 71			lavado de semaforo vehicular a Poste				223 ✓
Costa Sur			lavado de semaforo Peatonal				220 ✓
			lavado de disco direccional				225 ✓
			lavado de Poste recto				219 ✓
	S-N	S-E	lavado de poste recto				219 ✓
			lavado de semaforo vehicular a Poste	Pie de Poste oxidado.			223 ✓
			lavado de semaforo Peatonal (2)				220 (x2) ✓
			lavado de disco direccional				225 ✓
			lavado de brazo mensula				218 ✓
			lavado de semaforo vehicular a mensula.				224 ✓
Cr87	N-S	N-W	lavado de Poste recto				219 ✓
X			lavado de Semaforo Peatonal				220 ✓
cl130			lavado de Semaforo vehicular a Poste				223 ✓
			lavado de disco direccional				225 ✓
			lavado de brazo mensula				218 ✓
			lavado de Semaforo vehicular a mensula			04:77 AM	224 ✓

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Plan. 11, 23

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-04-2025	**Responsables**	Luis Mosquera - Franklin Barbosa - Juan Rios.
Dia	Jueves		
Vehículo	**Grupo**		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR=43a	S-N	SE	Se realiza revisión de cable de acometida.		12:15			
CII=31			Se encuentra cable sulfatado.					
			Se realiza retiro de. 10 mt de cable				162	✓
			Instalacion de 12 mt de cable 2x10 nuevo				204	✓
			se realiza construccion de un empalme				87	✓
			de acometida.					
			Retiro de soldadura en tapa 50x50				172	✓
			Se realiza soldadura en tapa 50x50			2:38	249	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoria SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eyse.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21-04-2025			**Responsables**	Gustavo Echavarria - Yalithza Chavarra Mirladi Cabrera
Dia	Lunes				
Vehículo		**Grupo**	1		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
AV. 80 CII-30A	S-N	S-E	▶ lavado de Controlador		230		217	✓
AV. 80 CII. 33	Nor Occi	Glorieta Centro	▶ lavado de Controlador				217	✓
AV. 80 CII - 35	N-S	W Glorieta	▶ lavado de Controlador				217	✓
AV. - 80 CII. 44.	E - W Norte	N. E	▶ lavado de Controlador				217	✓
AV. 80 CII -456	N-S	N-W	▶ lavado de Controlador				217	✓
AV - 80 CII. 46	E - W	N - E	▶ lavado de Controlador				217	✓
AV - 80 CII. 48	N - S	N - W	▶ lavado de Controlador.			12:20	217	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21-04-25			Responsables	Adrian B Juan Jose, Laura, Jhon Jairo
Dia	Lunes				
Vehículo		Grupo	4		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR83-CL9	E-W	E-N	Retiro, de cerraje metalico y tapa		9:30		176 ✓
			- Instalación de herraje metalico y tapa de segeyridad 50x50 limpreza de caja				16 ✓ 49 ✓
[	S-N	S-E	-Retiro de cerraje metalico y tapa				176 ✓
AV80-15 inmaculada			- Instalación de herraje metalico y tapa de segeyridad 50x50 -Limpreza de caja			12:30	16 ✓ 49 ✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21/04/2025		
Dia	Lunes		
Vehiculo		Grupo	5

Responsables: Gilberto Jurado, Jaiver Montana, Fernando Vivas, Julio Garcia

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cr 57 d 144	S-N Sur Ori	S-W	Retiro de Semaforo Vehicular		8:00 AM		161
			Retiro de Semaforo Peatonal				161
			Retiro semaforo ciclista				161
			Retiro de disco direccional				168
			Retiro de 12 m de cable Semaforico				162 (x12)
			Retiro de poste recto de enterramiento				157
			Instalación de poste recto de enterramiento				195
			Reinstalación de Semaforo vehicular				197
			Reinstalación de Semaforo peatonal				197
			Reinstalación de Semaforo ciclista				197
			Reinstalación de disco direccional				209
			Realización de empalmes en 3 Semaforos				87 (x3)
			Reinstalacion de 12 m de Cable semaforico				204 (x12)
Cr 57 x Cl 44	N-S Nor Occ	N-W	Retiro de Semaforo Vehicular				161
			Retiro de Semaforo peatonal				161
			Retiro de Semaforo ciclista				161
			Retiro de 12 m de cable Semaforico				162 (x12)
			Retiro de poste recto de enterramiento				157
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195
			Reinstalación de Semaforo Vehicular				197
			Reinstalación de Semaforo peatonal				197
			Reinstalación semaforo ciclista				197
			Reinstalación de 12 m de cable Semaforico				204 (x12)
			Realización de empalmes en 3 ~~postes~~ semáforos			4:00 PM	87 (x3)

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27/04/025	**Responsables**	Hernán Parto Acosta, Luis Alberto Mosquera, Santiago Colorado y Duvan Alexis Buitrago
Dia	Lunes		
Vehículo	Grupo 6		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cr 47 c 159			Retiro de semaforo vehicular		7:30		161 ✓
	E W	E S	Retiro de semaforo peatonal				161 ✓
			Retiro de disco direccional				168 ✓
			Retiro de poste recto de enterramiento				157 ✓
			Retiro de contraste				167 ✓
			Retiro de 8 metros de cable 4X18				162 X8 ✓
			Reinstalación de semáforo vehicular				197 ✓
			Reinstalación de semáforo peatonal				197 ✓
			Reinstalación de disco direccional				209 ✓
			Instalación de poste recto de enterramiento				195 ✓
			Construcción de empalme electrico 2 unidades				87 X2 ✓
			Reinstalación de 8 metros de cable 4X18				204 X8 ✓
	S N	S W	Retiro de semaforo vehicular				161 ✓
			Retiro de semaforo peatonal				161 ✓
			Retiro de disco direccional				168 ✓
			Retiro de contraste				167 ✓
			Retiro de poste recto de enterramiento				157 ✓
			Retiro de 28 metros de cable 4X18	En MAL Estado			161 X28 ✓
			Reinstalación de semaforo vehicular	Empalmes adicionales			197 ✓
			Reinstalación de semaforo peatonal				197 ✓
			Reinstalación de disco direccional nuevo				77 ✓
			Instalación de poste recto de enterramiento				195 ✓
			Intalación de cable 4X18 76 metros nuevo				204 X16
			Construcción de empalme electrico 2 unidades			13:30	87 X2 ✓

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica		**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales / Carlos Diaz	Nombre	
Firma	/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 / Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla S.I

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21/04/2025	**Responsables**	Hernán Darío Acosta, Luis Mosquera, Santiago Colorado y Dubán Alexis Buitrago
Dia	lunes		
Vehículo	Grupo 6		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cra 47 c 11 sur	S\N1	S1 W1	Demolición de tapa de inspección concretada				49
			Limpieza de caja de inspección				16
			Instalación de herraje con tapa de seguridad nueva 50X50			16:30	87 x2
			Construcción de empalmes electrico 2 unidades				

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5.2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21-04-2025			Responsables	edwin santos - rafael maranta - luis castro
Dia	LUNES				
Vehículo		Grupo	7		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
crr. 51	W-E	N	se ase la visita ala interseccion apagada en	queda pendiente	9:00AM	4:15pm	
cll. 67		separador	contrando cables vandalizados en la caja.	istalar postr			
			retiro de un herraja metalico de 60x80	xecto en el costado			8 ✓
			limpieza de caja de 60x80	oriental			49 ✓
			llenada de caja con 3 bultos de triturado				243 ✓
			construccion de 6 empalmes electricos en la caja				8766 ✓
			concretada de caja de 60x80 30.cm: 0.8x0.6x0.2			(12)	250 ✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEA TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21 Abril 2025		
Dia	Lunes		
Vehiculo		**Grupo**	08

Responsables: William Chavarria - Ivan José Rou Silva - Francisco Barbosa

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR52 - CL61	N - S	N - W	Retiro de accesorios metalicos				
			Suministro e instalación de accesorios de plastico en semaforo a mensula		7:30		99 ✓
							140
			Giro de semaforo a mensula de forma horizontal				160 ✓
			Retiro de Nuela de semaforo a mensula				-
			Retiro de argolla de semaforo a mensula				-
			Instalación de 4 sunchos en semaforo a mensula				-
			construcción de empalme				87 ✓
			Retiro de placa de contraste semaforo a mensula				-
			Retiro de lámpara amarilla e instalación de lámpara regresiva a mensula.			185 ✓	208 ✓
CR52 - CL59	N - S	N - W	Retiro de lampara amarilla de semaforo a mensula				185 ✓
			Suministro e instalación de lampara regresiva				208 ✓
			Construcción de empalme				87 ✓
							-
CR52 - CL52	E - W	E - S	Retiro de lampara amarilla de semaforo a mensula				185 ✓
53 Av de Greiff			Suministro e instalación de lampara regresiva				208 ✓
			Construcción de empalme				87 ✓
							-
CR70 - CL49	N - S	N - W	Suministro e instalación de disco direccional nuevo	Frente			77 ✓
CR70 - CL49	S - N	S - E	Suministro e instalación de disco direccional nuevo	Frente Derecha			77 ✓
CR52 - CL49	W - E	W - S	Retiro de lampara amarilla de semaforo a mensula				185 ✓
		COSTADO	Suministro e instalación de lampara regresiva				208 ✓
		SUR	Construcción de empalme				87 ✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21 Abril 2025		
Dia	Lunes		
Vehículo		Grupo	08

Responsables	William Chavarria - Juan José Roa Silva - Franclin Barbosa

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRS2 - CL61	N - S	N - W	Retiro de lampara amarilla de semaforo a mensula				185
			Suministro e instalación de lampara regresiva				208
			Retiro de placa de contraste				-
			Giro de semaforo a mensula de forma horizontal				160
			Construcción de empalme				87
							-
CRS2 - CL64	N - S	N - W	Retiro de lampara amarilla de semaforo a mensula				185
			Suministro e instalación de lampara regresiva				208
			Retiro de placa de contraste				167
			Construcción de empalme				87
							-
CRS2 - CL62	N - S	N - W	Retiro de lampara amarilla de semaforo a mensula				185
			Suministro e instalación de lampara regresiva				208
			Construcción de empalme				87
			Enderezamiento de semaforo de poste a mensula				244
							-
CRS2 - CL64	N - S	N - W	Retiro de accesorios metalicos				-
			Instalación de accesorios de pasta en semaforo a mensula				99
			Giro de semaforo a mensula de forma horizontal				160
			Retiro de flauta de semaforo a mensula				-
			Retiro de uraña de semaforo a mensula				-
			Instalación de 4 sanchadas en semaforo a mensula				-
			Construcción de empalme		16:30		87

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21 Abril 2025		
Dia	Lunes		
Vehículo		**Grupo**	08

Responsables	William Chavarria ~ Juan José Ruiz Silva ~ Francisco Barbosa

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR57 - CL49	W - E	W - N	Retiro de lampara amarilla de semaforo a mensula				185
		costado	Suministro e instalacion de lampara regresiva				208
		sur	Construccion de empalme			17:30	87

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoria SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	11/04/25	Responsables	Jhony Coronado Seogio Molina Jhony Espinosa Carlos Gonzalez
Dia	Lunes		
Vehiculo	Grupo 10		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cr 70	N-S	N-W	lavado de Poste recto	disco direccional	10:15 PM		219 ✓
Cll 2			lavado de brazo de mensula	en mal estado			218 ✓
			lavado de semaforo vehicular de	"doblado"			224 ✓
			brazo de mensula				-
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto				223 ✓
			lavado de semaforo Peatonal de Poste recto				220 ✓
			lavado de disco direccional				225 ✓
			lavado de Pulsador sonoro				221 ✓
			lavado de disco Pulsador				225 ✓
							-
	S-N	S-E	lavado de Poste recto				219 ✓
			lavado de brazo de mensula				218 ✓
			lavado de semaforo vehicular				224 ✓
			de brazo de mensula				-
			lavado de semaforo Peatonal de Poste recto				220 ✓
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto				223 ✓
			lavado de disco direccional				225 ✓
			lavado de Pulsador sonoro				221 ✓
			lavado de disco de Pulsador				225 ✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21/04/25		
Dia	Lunes		
Vehículo		Grupo	10

Responsables	Jhony coronado Sergio molina Carlos Gonzalez Jhony Espinoso

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cl 70	S-N	S-E	lavado de Poste recto				219 ✓
Cll 2			lavado de braso de mensula				218 ✓
			lavado de Semaforo Vehicular				224 ✓
			de braso de mensula				-
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto				223 ✓
			lavado de Semaforo Peatonal de Poste recto				220 ✓
			lavado de disco direccional				225 ✓
			lavado de Pulsador sonoro				221 ✓
			lavado de disco de Pulsador				225 ✓
							-
	S-N	S-W	lavado de Poste recto				219 ✓
			lavado de braso de mensula				218 ✓
			lavado de semaforo vehicular				224 ✓
			de braso de mensula				-
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto				223 ✓
			lavado de Semaforo Peatonal de Poste recto				220 ✓
			lavado de disco direccional				225 ✓
			lavado de Pulsador sonoro				221 ✓
			lavado de disco de Pulsador				225 ✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22/04/25			Responsables	Jhony Coronado Sergio molina Jhony espinosa Carlos Gonzalez
Dia	Lunes				
Vehículo		Grupo	10		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cr 70	S-N	S-E	lavado de Poste recto				219 ✓
C119			lavado de brazo de mensula				218 ✓
			lavado de Semaforo vehicular de				224 ✓
			brazo de mensula				–
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto				223 ✓
			lavado de Semaforo Peatonal de Poste recto				220 ✓
			lavado de disco direccional				225 ✓
			lavado de disco abrochese el casco				222 ✓
							–
	N-S	N-W	lavado de Poste recto				219 ✓
			lavado de brazo de mensula				218 ✓
			lavado de semaforo vehicular de				224 ✓
			brazo de mensula				–
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto				223 ✓
			lavado de Semaforo Peatonal de Poste recto			5:30AM	220 ✓
			lavado de disco direccional				225 ✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 12

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22/04/25		
Dia	Lunes		
Vehículo		Grupo	10

Responsables	Jhony Coronado Sergio molina Carlos Gontalez Jhonyl Espinosa

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
C1 76	N-S	N-W	lavado de Poste recto				219 ✓
C1129			lavado de brazo de mansula				218 ✓
			lavado de semaforo vehicular de	Poste recto			224 ✓
			brazo de mensula	falto de pintura			-
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto	sentido S-N			223 ✓
			lavado de sematoro peatonal de Poste recto	costado S-E			220 ✓
			lavado de disco direccional				225 ✓
							-
	S-N	S-E	lavado de Poste recto				219 ✓
			lavado de disco direccional				225 ✓
			lavado de semaforo vehicular de brazo de				224 ✓
			mensula				-
			lavado de brazo de mensula				218 ✓
			lavado de semaforo peatonal de poste recto				220 ✓
			lavado de sematoro vehicular de Poste recto				223 ✓
							-
C176	S-N	S-E	lavado de poste recto	semaforo			219 ✓
C1127A			lavado de brazo de mensula	peatonal			218 ✓
			lavado de semaforo vehicular de brazo	de poste recto			224 ✓
			de mensula	con luz debil			-
			lavado de semaforo vehicular de Poste recto				223 ✓
			lavado de semaforo peatonal de Poste recto				220 ✓
			lavado de disco direccional			6:00	225 ✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21/4/25			Responsables	Martin Gonzalez, Melvis Gonzalez
Dia	Lunes - Martes				Franck Mindiola, José Avila
Vehículo	BLW771	Grupo	14		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cra 50E	W-E	S-W	lavado de poste recto		10:30 AM		219
x			lavado de brazo de mensula				218
Cll 2 sur			lavado de disco direccional				225
			lavado de semaforo peatonal				220
			lavado de semaforos vehiculares a mensola (2)				224 (x2)
Cra 50E	S-N	S-E	lavado de poste recto				219
x			lavado de brazo de mensula				218
Cll 2sur			lavado de disco direccional				225
			lavado de boton pulsador				221
			lavado de aviso de pulsador				225
			lavado de semaforo peatonal				220
			lavado de semaforo vehicular a poste				223
			lavado de semaforo vehicular a mensula				224
Cra 50E	E-W	N-E	lavado de poste recto	luz verde peatonal no enciende, disco direccional en mal estado			219
x			lavado de brazo de mensula				218
Cll 2sur			lavado de disco direccional				225
			lavado de semaforo peatonal				220
			lavado de semaforo vehicular a poste				223
			lavado de semaforo vehicular a mensula				224
			.				
			.				
			.				
			.				
			.				

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 14