## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | CO1.PCCNTR.3950295 DE 2022 |
| **OBJETO ":** INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PRIMERAS INFANCIAS NUEVAS EN PREDIOS DESIGNADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL - PREDIO PLAZUELA DE ALAMOS - LOCALIDAD 10 – ENGATIVA" | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO** | 19-09-2022 |
| **CONTRATISTA** | IA- INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 900.283.049-9 |
| **PROYECTO** | SPI- ANA GALVIS HOTZ - PROYECTO SED PREDIO PLAZUELA DE ALAMOS. |
| **VALOR INICIAL:** | $ 278.959.800,00 |
| **PLAZO** | SEIS (6) MESES |
| **LUGAR DE EJECUCION** | AK 96 70 35 IN 4 (DIRECCION CATASTRAL) |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 08/02/2023 |
| **FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO** | 30/09/2024 |
| **MODIFICACIÓN No 1** | 1. Aclarar y modificar lo contenido en el acápite 7.5.6.14 denominado "OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL DE CADA GRUPO", respecto del profesional con cargo a desempeñar como "Profesional en costos presupuestos y programación de obra", en los aspectos de la experiencia profesional específica a acreditar, debiéndose corregir y armonizar respecto con el título del cargo y la idoneidad requerida para la labor a realizar.<br>2. Aclarar y modificar lo contenido en el acápite 7.5.6.14 denominado "OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL DE CADA GRUPO", respecto del profesional con cargo a desempeñar como "Especialista Forestal", en los aspectos de la experiencia profesional específica a acreditar, debiéndose corregir y armonizar respecto con el título del cargo y la idoneidad requerida para la labor a realizar.<br>Aclarar en el numeral 2.2 "ALCANCE DEL OBJETO", incluyendo la excepción de acompañamiento de la interventoría a consultoría en el proceso de "Supervisión Arquitectónica". |

<table>
<tr><td>ADICIÓN No</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIÓN 1</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL (VR INICIAL + ADICION)</td><td>$ 278.959.800,00</td></tr>
<tr><td>PRORROGA</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN</td><td>420 DÍAS</td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>SUSPENSION</th><th>FECHA INICIO</th><th>FECHA TERMINACION</th><th>TIEMPO SUSPENSION</th></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN N° 1</td><td>27-06-2023</td><td>25-08-2023</td><td>60</td></tr>
<tr><td>PRORROGA N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1</td><td>26-8-2023</td><td>8-11-2023</td><td>75</td></tr>
<tr><td>PRORROGA N°2 A LA SUSPENSIÓN N°1</td><td>9-11-2023</td><td>8-12-2023</td><td>30</td></tr>
<tr><td>PRORROGA N°3 A LA SUSPENSIÓN N°1</td><td>9-12-2023</td><td>22-01-2024</td><td>45</td></tr>
<tr><td>PRORROGA N°4 A LA SUSPENSIÓN N°1</td><td>23-01-2024</td><td>21-02-2024</td><td>30</td></tr>
<tr><td>PRORROGA N°5 A LA SUSPENSIÓN N°1</td><td>22-02-2024</td><td>22-03-2024</td><td>30</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN N° 2</td><td>12-04-2024</td><td>11-05-2024</td><td>30</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN N°3</td><td>29-05-2024</td><td>27-06-2024</td><td>30</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN N°4</td><td>28-06-2024</td><td>25-09-2024</td><td>90</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>ESTADO DEL CONTRATO:</td><td>Terminado</td></tr>
<tr><td>GARANTÍAS</td><td>Cumplimiento 14-44-101163479, Anexo 28, Expedido 30/08/2024 Ultima actualización contra acta de suspensión No 4 aprobada por la oficina de contratos mediante CAP del 03 de septiembre de 2024, misma que ya se encuentra cargada en el SECOP II</td></tr>
<tr><td>VIGENCIA</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">RIESGOS AMPARADOS</th><th colspan="2">VIGENCIAS</th></tr>
<tr><th>(Desde)</th><th>(Hasta)</th></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td><td>08/02/2023</td><td>02/04/2025</td></tr>
<tr><td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td><td>08/02/2023</td><td>30/09/2027</td></tr>
<tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO*</td><td>08/02/2023</td><td>31/01/2025</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>FECHA ESTIMADA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN</td><td>Licencia de construcción No. 11001-1-24-0080 del 23 de mayo de 2024, ejecutoriada de la Curaduría No. 01.</td></tr>
<tr><td>FECHA ENTREGA PRESUPUESTO DEFINITIVO</td><td>El presupuesto definitivo fue remitido el 25-09-2024 y aprobado por el área de estudios técnicos.</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **FECHA ENTREGA CONSULTORÍA** | /09/2024 |

**PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN:**

| | EJECUTADO | PROGRAMADO | FINANCIERO |
|---|---|---|---|
| En el presente informe: | 100 % | 100 % | 57.2%** |
| Informe anterior: | 96 %* | 98,00 % | 57.2%** |
| Atraso / Avance: | 0 | 0 | N/A |

*Estos avances son calculados por el apoyo a la Supervisión de acuerdo con los hitos cumplidos para cada uno de los Pagos contractuales establecidos y los productos validados por los especialistas de la SED, por lo tanto, es diferente al avance del Interventor dado a la consultoría, que es del 89% de acuerdo con los componentes aprobados de su parte.

**ESTADO TRAMITES DE SERVICIOS PÚBLICOS:**

| EAAB | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta con conexión definitiva | SI [ ] | NO [X] | Numero de Medidor | N/A |
| | | | Número de Cuenta | N/A |
| Cuenta con disponibilidad de Servicio | SI [X] | NO [ ] | Número de Disponibilidad | E-2022-10067519 |
| | | | Fecha Expedición | 28-09-2022 |
| Cuenta con estado técnico de redes | SI [X] | NO [ ] | Número de Respuesta de la EAAB | 3231001-S-2024-244432 |
| | | | Fecha Expedición | 01/08/2024 |
| Trámite que se adelanta a la fecha del informe | N/A | | | |
| Radicado Numero | N/A | | | |
| Fecha de Radicado | N/A | | | |

| ENEL CODENSA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta con conexión definitiva | SI [ ] | NO [X] | Numero de Medidor Energía | N/A |
| | | | Número de Cuenta | N/A |
| | | | Numero de Medidor RCI | N/A |
| | | | Número de Cuenta | N/A |
| Cuenta con Disponibilidad del Servicios | SI [X] | NO [ ] | Numero de Disponibilidad | 1500294684 |
| | | | Fecha | 16-10-2024 |
| Cuenta con Serie 3 Aprobado | SI [X] | NO [ ] | Numero de Aprobación | 1500523939 |
| | | | Fecha | 25-07-2024 |
| Trámite que se adelanta a la fecha del informe | N/A | | | |
| Radicado Numero | N/A | | | |
| Fecha de Radicado | N/A | | | |

| VANTI GAS NATURAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta con conexión definitiva | SI ☐ | NO X | Numero de Medidor Colegio | N/A |
| | | | Número de Cuenta | N/A |
| | | | Numero de Medidor Cocina | N/A |
| | | | Número de Cuenta | N/A |
| Cuenta con Disponibilidad del Servicios | SI X | NO ☐ | Numero de Disponibilidad | CD-006666-2023 |
| | | | Fecha | 18-05-2023 |
| Cuenta con Proyecto Aprobado | SI X | NO ☐ | Numero de Aprobación | NEREV-1153117-2023 |
| | | | Fecha | 21-12-2023 |
| Trámite que se adelanta a la fecha del informe | N/A | | | |
| Radicado Numero | N/A | | | |
| Fecha de Radicado | N/A | | | |

**ESTADO TRAMITES OTRAS ENTIDADES**

| | |
|---|---|
| **IDPC** | NA |
| **DADEP** | N/A |
| **RADICACIÓN CURADURÍA** | N/A |

**DATOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | José Mauricio Baquero Beltrán director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (E) (Del periodo del 01de septiembre al 04 de septiembre, según resolución 1490 del 23 de agosto de 2024.)<br>Carlos Alberto Benavides Suescun director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (E) (Del periodo del 05 de septiembre al 30 de septiembre, según resolución 1581 del 05 de septiembre de 2024.) |
| **DEPENDENCIA** | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – SED |
| **CARGO** | DIRECTOR (E) |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | ERIKA DAYANA BERNAL COLMENARES |
| **CARGO** | CONTRATISTA OPS-DCCEE |

## 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Durante el presente periodo, el apoyo a la supervisión designado ha realizado seguimiento a las actividades realizadas del contrato de interventoría No **CO1.PCCNTR.3950295 de 2022,** cuyo objeto es : "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS CONSULTORÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS

PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PRIMERAS INFANCIAS NUEVAS EN PREDIOS DETERMINADOS POR LA SED EN EL DISTRITO CAPITAL PREDIO PLAZUELA DE ALAMOS – LOCALIDAD 10 – ENGATIVA”.”.

El seguimiento a las actividades en este periodo está soportado en las gestiones reportadas por la interventoría a través de comunicados remitidos por correo electrónico a la SED, esto debido a que el contrato estuvo suspendido a partir del día 28/06/2024 por un periodo de 60 días calendario y reinicio el 26/09/2024 con terminación de contrato el día 30/09/2024.el contrato cuenta con acta de terminación debidamente suscrita.

**ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN:**

- Conforme al radicado S-2024-263024 del 23/08/2024 con la instrucción dada por parte del supervisor del contrato Ing. EDGAR RENE MUÑOZ DIAZ se traslada la designación de apoyo a la supervisión de contrato a la Ing. ERIKA DAYANA BERNAL COLMENARES contrato No CO1.PCCNTR.3950295-2022
- El 02-09-2024se realiza reunión de seguimiento y aclaración de los pagos del corte 4 y 5 del contrato de consultoría e interventoría
- El 11/09/2024 se hace reunión con la interventoría para validación y balance final del proyecto y se socializa como se llevará a cabo la liquidación de los contratos
- El 23/09/2024. Se sostuvo reunión de seguimiento de la entrega final del proyecto
- El 24-09-2024 se remite el ajuste del presupuesto solicitado por estudios previos para validación y aprobación del mismo
- El 26 de 2024 se reinicia el contrato en virtud que se superaron las causas que generaron la suspensión y se hace la fe de erratas en virtud que en la suspensión 4 quedo errada la fecha de terminación del contrato siendo la correcta el 30-09-2024
- El 30 de septiembre se suscribe las actas de terminación del contrato

**NOVEDADES MES ACTUAL**

- No APLICA

**SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS**

- No aplica

**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

A continuación, se realiza una verificación de las obligaciones generales del contratista según lo indicado en el DOCUMENTO COMPLEMENTEO AL PLIEGO DE CONDICIONES ELECTRONICO para el proceso CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-049-2023

| No. OBLIGACIÓN | OBLIGACIONES GENERALES | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constituir en favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, con NIT. 899.999.061-9, las garantías solicitadas para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto especialmente en el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en la Sección III de las Disposiciones Especiales del Decreto Nacional 1082 de 2015, siendo responsabilidad del contratista la autenticidad y veracidad de las mismas. Así mismo el contratista deberá mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar, garantizando la actualización de las vigencias y el monto de los amparos de las garantías, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar las condiciones del contrato. | | | X | | | El contratista cumple |
| 2 | Acatar la Constitución Política, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital y demás normas pertinentes | | | x | | | El contratista cumple |
| 3 | Cumplir a cabalidad el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las cuales solamente podrán ser modificadas, previo al cumplimiento del trámite establecido para tal fin por la SED y con fundamento en los respectivos soportes. La Interventoría deberá realizar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual, acudiendo a todas las gestiones sin importar que ellas no estén contempladas como obligaciones contractuales generales o específicas. | | | x | | | El contratista cumple |
| 4 | Acreditar el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 - modificado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007- para cada uno de los respectivos pagos que se estipulen en el presente contrato. | | | x | | | El contratista cumple |
| 5 | Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, cuando a este hubiere lugar. | | | x | | | El contratista cumple |
| 6 | Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por | | | | | x | No aplica para el presente informe |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado. | | | | | | |
| **7** | Mantener a la SED libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. En consecuencia, La Interventoría mantendrá indemne a la SED contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros incluido el personal de la SED, ocasionados por La Interventoría o por sus subcontratistas o dependientes en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. | | | x | | | El contratista cumple |
| **8** | Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En ese orden, el Contratista debe mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., informando a la compañía aseguradora que expidió la garantía, de cualquier modificación que se produzca en el contrato. | | | x | | | El contratista cumple |
| **9** | Entregar a la SED los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera. | | | x | | | El contratista cumple |
| **10** | Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta la SED a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. | | | x | | | El contratista cumple |
| **11** | Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato | | | x | | | El contratista cumple |
| **12** | Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos a la que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de la SED. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que EL CONTRATANTE tenga prueba de que La Interventoría ha divulgado cualquier tipo de documentación o información que en forma alguna se relacione con el presente contrato, La | | | x | | | El contratista cumple |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Interventoría indemnizará los perjuicios que con tal hecho cause al CONTRATANTE. No se considerará incumplida esta cláusula cuando la información o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la información manejada tenga el carácter de pública. | | | | | | |
| **13** | Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia, ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inlinefiles/PV%20Politica%20institucional%202020%20.pdf | | | x | | | El contratista cumple |
| **14** | Respetar la política medioambiental de la SED, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales y manejo del ruido ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicaslineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales | | | x | | | El contratista cumple |
| **15** | Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en los (Documentos Previos), así como ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto contractual, el alcance y las obligaciones derivadas del mismo, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza del Contrato. | | | x | | | El contratista cumple |
| **16** | Cumplir con los ofrecimientos hechos en el proceso de selección y por los cuales obtuvo puntaje en los factores de ponderación que dieron lugar a la adjudicación del proceso a su favor. | | | x | | | El contratista cumple |
| **17** | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST-respetar la política de Seguridad y Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condiciones que fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental, política ubicada en la página web de la SED mediante el siguiente Link: https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-03/9%20PLAN%20ANUAL%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20EN%20EL%20TRABAJO%202021.pdf | | | x | | | El contratista cumple |
| **18** | Vincular y mantener durante la ejecución del contrato el equipo de trabajo mínimo de mujeres, conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre de 2020, “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, so pena de la imposición de multas, sanciones y demás consecuencias previstas en el contrato y en las demás normas aplicables. | | | x | | | El contratista cumple |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | Reportar el porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten bimestralmente el representante legal y del revisor fiscal de la Interventoría, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión. | | | x | | | El contratista cumple |
| **20** | Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión y/o interventoría y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico. | | | | | x | No aplica para el presente informe |
| **21** | Cumplir con lo establecido en Circulares, en el Manual Integrado de Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito y en el Manual de Supervisión e interventoría vigentes de la SED, en cuanto a los requisitos y condiciones para la transferencia de documentos a los expedientes contractuales. Dichos documentos pueden encontrarse en la página web de la SED mediante el siguiente Link: https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/publicacion-de-procedimientos-lineamientos-y-politicas-en-materia-de-adquisicion-y-compras | | | | | x | No aplica para el presente informe |
| **22** | La Interventoría tiene la obligación en relación con sus colaboradores de evitar cualquier acción u omisión, que les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las personas por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008. | | | x | | | El contratista cumple |
| **23** | Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no discriminatorio por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. | | | x | | | El contratista cumple |
| **24** | Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad destinadas a mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de las emergencias sanitarias presentadas en el país, según lo establezca las medidas adoptadas por el gobierno Nacional y/o Distrital. | | | | | x | Resolución de medida sanitaria no cuenta con vigencia. |
| **25** | Vincular y mantener durante la ejecución del contrato, mínimo el 10% del personal de apoyo adicional requerido por el CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto contractual, de personas en estado de pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, en los términos y condiciones contenidos en el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, el cual adiciona entre otros, el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015; de esta obligación se excluye el PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO que el proponente debe ofrecer como requisito habilitante, indicado en el | | | x | | | El contratista cumple |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | título INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL CLAVE. | | | | | | |
| **26** | Vincular y mantener durante la ejecución del contrato, el porcentaje de personal indicado por la Entidad, consistente en personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, con formación para el trabajo en el sector de la construcción, conforme a los numerales 2.2 y 2.2.1 del Decreto Distrital 380 de 2015 y a las directrices emitidas por la Secretaría de Desarrollo Económico y la SED. | | | | | x | No aplica para el presente informe |

| No. OBLIGACIÓN | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 400 de 1997, Ley 1796 del 13 de julio de 2016, Decreto 945 del 5 de junio de 2017, Resolución 0017 del 4 de diciembre de 2017 y la NSR10, siendo una de las actividades principales del presente contrato la supervisión técnica independiente, de acuerdo a lo establecido en el capítulo I. de la NSR 10 que indica: "(…)— Se entiende por Supervisión Técnica la verificación de la sujeción de la construcción de la estructura de la edificación a los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador estructural". | | | x | | | El contratista cumple |
| **2** | El Interventor, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación de conocer y aplicar las disposiciones del Manual Integrado de Contratación y el manual de interventoría de la SED, ubicado en la página web de la Entidad, mediante el siguiente Link: https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inlinefiles/PW_Manual_Supervision_Interventoria_SED.pd | | | x | | | El contratista cumple |
| **3** | Entregar a la supervisión del contrato todos los productos que le sean requeridos con ocasión al seguimiento del contrato principal, consistentes en informes, revisiones, verificaciones y resultados obtenidos cuando así se requiera, atendiendo y dando respuesta de fondo a los requerimientos y recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SED a través de la supervisión y/o apoyo a la supervisión del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones | | | x | | | El contratista cumple |
| **4** | Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones contenidas en el Contrato de consultoría, así como en los documentos previos que hacen parte integral del mismo. | | | x | | | El contratista cumple |
| **5** | Elaborar y presentar para aprobación del supervisor y/o apoyo a la supervisión de la SED, dentro de los primeros 15 días calendarios contados a partir de la suscripción del | | | | | x | No aplica para el presente informe |

| No. OBLIGACIÓN | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acta de inicio del contrato de Interventoría, el informe preliminar y detallado de interventoría, el cual deberá contener como mínimo un análisis de las condiciones establecidas en los Documentos Previos (Pliegos, oferta económica, contrato, anexos técnicos), verificación de las condiciones del sitio, diagnóstico de Accesibilidad, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el normal desarrollo del contrato de consultoría. | | | | | | |
| **6** | Revisar, aprobar o rechazar los diferentes planes, procedimientos y programas que deba presentar el contratista de consultoría conforme a sus obligaciones contractuales, verificando su correcta implementación. | | | x | | | El contratista cumple |
| **7** | Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de consultoría en cumplimiento de sus actividades y obligaciones. | | | x | | | El contratista cumple |
| **8** | Presentar los informes respecto de la ejecución del contrato de consultoría y de Interventoría, en el momento en que sea requerido por la Supervisión y/o apoyo a la supervisión de la SED, o por el Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos. | | | x | | | El contratista cumple |
| **9** | Aprobar y garantizar el cumplimiento del cronograma de trabajo de campo durante la ejecución del contrato de consultoría, el cual deberá incluir como mínimo: La descripción de la forma como pretende acometer los trabajos, el organigrama propuesto para la ejecución de estos, el plan de calidad e indicadores de gestión del proyecto que deben ser presentados en el informe mensual de Interventoría. | | | x | | | El contratista cumple |
| **10** | Pagar oportunamente los honorarios según corresponda, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución y liquidación del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el Interventor e incluidos en el precio de su oferta económica. | | | x | | | El contratista cumple |
| **11** | Revisar y verificar que las garantías del contrato de consultoría cumplan con las disposiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 2015 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, observando su vigencia y condiciones para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar las condiciones del contrato. Así mismo, la Interventoría deberá reportar el incumplimiento de estas disposiciones, con el fin de adelantar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual pertinente | | | x | | | El contratista cumple |

| No. OBLIGACIÓN | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | Proyectar y suscribir las actas de inicio, reinicio, suspensión, entrega final o parcial del contrato de Interventoría y de consultoría. | | | x | | | El contratista cumple |
| **13** | Revisar, estudiar y solicitar al contratista de consultoría, reporte sobre las consultas a las entidades competentes sobre la norma urbanística aplicable para el predio, así como las posibles afectaciones involucradas. | | | x | | | El contratista cumple |
| **14** | Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado. | | | x | | | El contratista cumple |
| **15** | Emitir y exigir el cumplimiento de todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras en cuanto a calidad, presupuesto, programación y manejo del anticipo durante todo el contrato de consultoría. Deberá presentar dentro de su informe mensual el control financiero de inversión, amortización y rendimientos del anticipo. | | | | | x | Para la consultoría no aplica manejo anticipo. |
| **16** | Verificar que se encuentren diseñados e implementados los indicadores de medición de desempeño del contrato de consultoría. En caso de que no se encuentren los indicadores, deberán ser diseñados e implementados, previa aprobación del supervisor y/o apoyo a la supervisión de la SED | | | x | | | El contratista cumple |
| **17** | Comunicar formalmente al contratista de consultoría y al supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, los indicadores de medición de desempeño de las consultorías al inicio de estas | | | x | | | El contratista cumple |
| **18** | Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de consultoría. El interventor presentará a la supervisión del contrato los indicadores de medición del contrato de consultoría, Informando oportuna y continuamente al Supervisor y/o apoyo a la supervisión de la SED, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de consultoría, su problemática y alternativas de solución. | | | x | | | El contratista cumple |
| **19** | Comunicar de manera oportuna al Supervisor y/o apoyo a la supervisión de la SED, el incumplimiento parcial o total del contrato de consultoría, requiriendo al contratista de consultoría la subsanación de dicho incumplimiento, otorgando un término comprendido entre 3 y 5 días hábiles para su saneamiento, dependiendo de la gravedad. En caso de que el contratista de consultoría no demuestre el cumplimiento de la obligación requerida en el plazo otorgado, la Interventoría deberá presentar informe de incumplimiento con la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contractual a la supervisión del proyecto en un término no mayor a 10 días hábiles. | | | | | x | No aplica para el presente informe |

| No. OBLIGACIÓN | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para el correcto desempeño del contrato de Interventoría, durante la ejecución del contrato. | | | x | | | El contratista cumple |
| **21** | Cuando sea viable y para los cargo que por su naturaleza lo permitan, se deberá exigir el cumplimiento por parte del contratista de consultoría de su obligación de ocupar en la ejecución de las consultorías a personas de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 excluidas de las dinámicas del mercado laboral y que en el marco de aplicación de la Directiva Distrital No. 1 de 2011 se consideran como población vulnerable de Bogotá D.C. El Interventor deberá entregar el informe de cumplimiento de esta obligación cuando el supervisor y/o apoyo a la supervisión designado por la SED lo requiera | | | | | x | No aplica para el presente informe |
| **22** | Programar y presidir los comités técnicos de acuerdo con la agenda preestablecida y el orden del día programado, citando anticipadamente al contratista de consultoría, al Supervisor y/o apoyo a la supervisión de la SED y al personal de apoyo que se requiera, con el fin de llevar a cabo el control permanente del desempeño del contratista. | | | x | | | Contrato se encuentra suspendido, no obstante, se realizan mesas técnicas con el fin de validar los avances de productos para la entrega cuando se obtenga la licencia ejecutoriada. |
| **23** | Presentar al supervisor y/o apoyo a la supervisión de la SED, un resumen gráfico semanal de la Interventoría técnica, administrativa y financiera, evidenciando entre otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de programación del contrato de consultoría comparado con la propuesta económica y el plazo contractual | | | | | x | Contrato se encuentra suspendido, no obstante, se realizan mesas técnicas con el fin de validar los avances de productos para la entrega cuando se obtenga la licencia ejecutoriada. |
| **24** | Mantener un archivo organizado de la Interventoría, respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de los productos entregados. | | | x | | | El contratista cumple |
| **25** | Revisar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial presentadas por el contratista de consultoría, conforme al cronograma de ejecución, dentro de un plazo máximo de ocho (8) días hábiles, siguientes a la fecha de terminación del periodo o máximo los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, en caso tal el interventor está en la obligación de presentar a la entidad un informe de las cantidades de consultoría ejecutada y aprobada por la interventoría para este periodo. Una vez aprobadas las actas parciales de consultoría, la Interventoría acompañará el trámite para el correcto cumplimiento de los pagos, con el fin de evitar la iliquidez del contratista y los posibles retrasos en la ejecución contractual | | | | | x | No aplica, debido a que los pagos son establecidos por hitos contractuales. |

| No. OBLIGACIÓN | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de Interventoría, conforme a la forma de pago establecida en el contrato, dentro de un plazo máximo a ocho (8) días hábiles, siguientes a la fecha de terminación del periodo o dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. | | | | | x | No aplica, debido a que los pagos son establecidos por hitos contractuales. |
| **27** | Elaborar y presentar para aprobación del supervisor y/o apoyo a la supervisión de la SED, los informes semanales, mensuales, y final de Interventoría de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos. La presentación y aprobación por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión de estos informes, mes a mes, serán requisito para la presentación de las cuentas parciales y/o Facturas o documento equivalente, las cuales serán tramitadas una vez se encuentre aprobado el informe, debiéndose cargar a la plataforma Secop II dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la aprobación de todo informe (mensual o de periodicidad mayor que no supere los 6 meses) que sustente los respectivos cobros | | | | | x | Contrato se encuentra suspendido, no obstante, se realizan mesas técnicas con el fin de validar los avances de productos para la entrega cuando se obtenga la licencia ejecutoriada. |
| **28** | Asesorar a la SED en la respuesta de reclamaciones, demandas y acciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte del contratista de consultoría o de la Interventoría, con ocasión del desarrollo del contrato | | | | | x | No aplica para el periodo reportado |
| **29** | Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de consultoría, cuando sea pertinente emitir el concepto técnico y jurídico que corresponda y dar traslado a la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo. Así mismo, apoyar a la SED en la respuesta a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la consultoría. | | | | | x | No aplica para el periodo reportado |
| **30** | Brindar apoyo oportuno a las reclamaciones que formule la comunidad, los Entes de control o los contratistas con respecto a la ejecución de las consultorías, acompañando a la SED en la proyección de las respuestas que deban ser emitidas por la Entidad. | | | | | x | No aplica para el periodo reportado |
| **31** | Informar a la SED cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes a su ocurrencia, realizando la evaluación de los hechos acaecidos, las causas y la diligencia con que el consultor actuó ante la ocurrencia de éstos y emitir concepto sobre las medidas a tomar. | | | | | x | No aplica para el periodo reportado |
| **32** | La interventoría deberá en un término no mayor a cinco (5) días hábiles revisar, corroborar y conceptuar acerca de los informes de Eventos Eximentes de Responsabilidad que alegue el contratista de consultoría, comunicando a la Supervisión del proyecto de manera completa y oportuna su procedencia. | | | | | x | No aplica para el periodo reportado |

| No. OBLIGACIÓN | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33** | Responder por el comportamiento del personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio de la consultoría | | | x | | | El contratista cumple |
| **34** | Dar respuesta de manera eficiente y eficaz a las solicitudes presentadas por el contratista de consultoría o la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, de manera que no generen retrasos a las consultorías o ampliaciones en el plazo establecido. | | | x | | | El contratista cumple |
| **35** | El interventor deberá verificar que todo el personal del contrato de consultoría se encuentre debidamente afiliado al sistema de seguridad social (Salud, pensión y ARL) | | | x | | | El contratista cumple |
| **36** | El contratista de interventoría deberá suministrar la información que la SED requiera para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el acceso compartido del contratista de consultoría y la Entidad. | | | x | | | El contratista cumple |
| **37** | En caso de presentarse solicitud de modificación, suspensión y reanudación del contrato de consultoría, la interventoría se encargará de emitir concepto técnico y jurídico al respecto. Así mismo, la Interventoría deberá emitir un concepto sin que sea requerido, cuando evidencie alguna situación que requiera la modificación, suspensión o reinicio del Proyecto, esto en un término no mayor a cinco (5) días hábiles | | | x | | | El contratista cumple |
| **38** | Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la consultoría, con las constancias a que hubiere lugar. En caso de que el contratista de consultoría se abstenga de suscribir cualquier Acta, la Interventoría deberá certificar por escrito tal hecho de manera inmediata. | | | | | x | No aplica para el periodo reportado |
| **39** | Diligenciar la documentación necesaria para la liquidación del contrato de consultoría, y elaborar las correspondientes actas, en donde se hará constar: a) El recibo definitivo y a satisfacción de las consultorías, b) Las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prórrogas, el número y cuantía de las actas parciales y recibo final de pagos, reconocimientos y demás, c) Los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las partes, d) El valor final del contrato, e) La extensión o ampliación de las vigencias de las garantías del contrato objeto de interventoría. | | | | | x | No aplica para el periodo reportado |

| No. OBLIGACIÓN | OBLIGACIONES AMBIENTALES | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Garantizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SED mediante la implementación de buenas prácticas, uso racional del agua y la energía, manejo adecuado de los materiales, residuos sólidos y desechos, e implementación de energías sostenibles, reflejados en el desarrollo del proyecto. Como soporte de cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la socialización de los lineamientos ambientales y del PIGA de la SED. | | | x | | | El contratista cumple |
| **2** | Garantizar en el diseño la implementación de ciclo parqueaderos, dando cumplimiento a la Ley 1811 de 2016 artículo. | | | x | | | El contratista cumple |
| **3** | Garantizar en la etapa de diseño, y en caso de requerirse, el trámite de manejo silvicultural para el arbolado presente en los predios, hasta la obtención del/los permisos/s requeridos (poda, tala, traslado y/o demás) junto con el pago por los conceptos compensación, evaluación y seguimiento establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente. | | | x | | | El contratista cumple |
| **4** | Garantizar en el diseño la implementación de jardín/es vertical/es, techos o terrazas verdes y/o huertas urbanas, promoviendo la implementación de tecnologías arquitectónicas sustentables. | | | x | | | El contratista cumple |
| **5** | Garantizar en el diseño el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación del PIGA de la SED en la ejecución del contrato. | | | x | | | El contratista cumple |

| No. OBLIGACIÓN | OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST respetar la política de Seguridad y Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condiciones que fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental | | | x | | | El contratista cumple |
| **2** | Cumplir con las obligaciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social Integral (Salud, pensión y riesgos laborales) de los colaboradores. | | | x | | | El contratista cumple |
| **3** | Desarrollar e Implementar su política en SST y gestionar los riesgos que son objeto del contrato bajo un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) | | | x | | | El contratista cumple |
| **4** | Cumplir con los Estándares Mínimos Del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo establecido en la Resolución 0312 de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo y/o las que la modifiquen según normatividad vigente | | | x | | | El contratista cumple |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Aportar dentro de los 20 días calendario siguientes a la firma del acta de inicio: a. Documento con la identificación de peligro y valores de riesgo vigente. b. Documento que contenga plan anual de trabajo del sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo (SG_SST) firmado por el empleador o contratante en el que se identifique como mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma anual de la vigencia. | | | | | x | No aplica para el presente informe |
| **6** | Debe presentar un capítulo SST en el informe mensual que contenga como mínimo: a. Componente SST b. Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo. c. Listado de vehículos. d. Reporte de las actividades y estadística de accidentalidad (recordar que el reporte estadístico es mes calendario) para todo el contrato. e. Certificación del Representante Legal o del Revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios (Del Contratista y de los subcontratistas). f. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por Interventoría en cumplimiento del PSST ofertado. g. Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de contraprestación: cuadro con nombre, cedula, cargo, remuneración, forma de vinculación, y firma del profesional y del colaborador de la Interventoría. h. Escáner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con la Interventoría. i. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por Interventoría en cumplimiento del PG-SST ofertado. j. Archivo en medio magnético con todos los soportes requeridos. | | | | | x | Contrato se encuentra suspendido, no obstante, se realizan mesas técnicas con el fin de validar los avances de productos para la entrega cuando se obtenga la licencia ejecutoriada. |

| No. OBLIGACIÓN | OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL DISEÑO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Verificación de los aspectos conceptuales. La Interventoría deberá verificar los conceptos de diseño básico relacionados con el tipo de estructura definida, los materiales utilizados, las condiciones de servicio, los procedimientos constructivos, las condiciones locales del sitio y las condiciones de materialidad acordes a los lineamientos establecidos por la Entidad. | | | X | | | El contratista cumple |
| **2** | Cumplimiento de los Códigos y Normativas de diseño. La Interventoría deberá efectuar un seguimiento del cumplimiento por parte del Contratista, de los requisitos exigidos por las normas y códigos vigentes establecidos en el apartado de Normativa Vigente Aplicable. | | | X | | | El contratista cumple |
| **3** | Verificación de las condiciones de sitio y la validez de los estudios presentados por el contratista. La Interventoría deberá revisar y aprobar todos los estudios realizados y constatar que las condiciones presentes en la zona sean compatibles con las encontradas en dichos estudios | | | x | | | El contratista cumple |
| **4** | Verificación de los análisis y diseños. La Interventoría deberá revisar las memorias de cálculo, los planos de los análisis y diseños y las especificaciones técnicas de materiales y construcción, y asegurarse que la | | | X | | | El contratista cumple |

| No. OBLIGACIÓN | OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL DISEÑO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | información contenida en los planos corresponda adecuadamente con los diseños, memorias de cálculo, cantidades de obra, programación y especificaciones técnicas de materiales y que los planos y las especificaciones técnicas de construcción con su forma de pago reflejen adecuadamente las consideraciones e idealizaciones hechas en los cálculos. | | | | | | |
| **5** | Supervisar y ejercer control para garantizar el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, administrativas, jurídicas, financieras y diseños por parte del contratista, incluyendo la supervisión a los trámites que ejecute el contratista, de conformidad con las obligaciones contractuales pactadas en el contrato | | | | | | El contratista cumple |
| **6** | Recibir, revisar y aprobar todos los productos entregados por el contratista de estudios y diseños, establecidos en el contrato | | | X | | | El contratista cumple |
| **7** | Verificar el cumplimiento de las observaciones por parte del Contratista de estudios y diseños, generadas por las entidades pertinentes en el trámite de permisos y licencias requeridas. | | | X | | | El contratista cumple |
| **8** | Verificar que el contratista de consultoría de estudios y diseños entregue los memorables de responsabilidad de los profesionales que realizaron los diseños. | | | | | x | No aplica para el periodo del presente informe |

| No. OBLIGACIÓN | OBLIGACIONES RELACIONADAS PERSONAL REQUERIDO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | La Interventoría deberá suministrar y garantizar, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la consultoría y hasta la entrega de la misma, el personal requerido para el seguimiento a la ejecución de la consultoría, relacionado a continuación, el cual deberá cumplir con la idoneidad, las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el presente documento. | | | x | | | El contratista cumple |
| **2** | En todo caso, EL INTERVENTOR deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, los cuales en ningún caso podrán sumar más del 100% de su tiempo de dedicación cuando se encuentren involucrados en otros proyectos, públicos o privados, ajenos al contrato derivado del presente proceso. | | | x | | | El contratista cumple |
| **3** | En consecuencia, el personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto contractual, deberá contar con la disponibilidad de tiempo mínima establecida en el presente documento. Por tanto, | | | x | | | El contratista cumple |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | El supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato verificará que el personal profesional, técnico y asistencial presentado para la ejecución del contrato por parte de la INTERVENTORÍA, tenga por lo menos el porcentaje de dedicación mínima de disponibilidad en tiempo, requerido por la SED para la ejecución del contrato derivado del presente proceso | | | | | | |
| **4** | La interventoría deberá tener en cuenta que los profesionales y personal enunciado en el cuadro correspondiente a "PERSONAL CLAVE", deberán cumplir con todas y cada una de las obligaciones que sean de su competencia y resorte conforme las normas generales que regulan la materia, el objeto contratado y las indicaciones e instrucciones que le sean impartidas para el correcto cumplimiento del contrato suscrito. | | | x | | | El contratista cumple |

| No. OBLIGACIÓN | OBLIGACIONES EN MATERIA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | cumplir el objeto contractual con idoneidad, calidad, responsabilidad y economía. | | | x | | | El contratista cumple |
| **2** | Se obliga a la interventoría a responder al supervisor y/o apoyo a la supervisión de la SED, por todas las observaciones técnicas, administrativas, ambientales, financieras y jurídicas que en desarrollo de las actividades que le sean solicitadas, respuestas que deben ser atendidas de manera prioritaria. | | | x | | | El contratista cumple |
| **3** | Deberá participar en las reuniones, comités y demás actuaciones para las que sean convocados | | | x | | | El contratista cumple |
| **4** | Velar que su personal y sus colaboradores no estén incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o que los mismos hayan suministrado información falsa. | | | x | | | El contratista cumple |
| **5** | Velar que el personal y colaboradores de consultoría no estén incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o que los mismos hayan suministrado información falsa. | | | x | | | El contratista cumple |
| **6** | asegurar la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requerida. | | | x | | | El contratista cumple |
| **7** | Cumplir con los demás requerimientos determinados por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, relacionados con el objeto contractual. | | | x | | | El contratista cumple |
| **8** | Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión del contrato, acorde con lo indicado en el ítem de GARANTÍAS, teniendo en consideración el plazo de ejecución, valor, modificaciones en valor o en plazo, suspensiones etc., que afecten su vigencia o monto. | | | x | | | El contratista cumple |
| **9** | Entregar en medio impreso y magnético, un informe final que resuma de manera sucinta y concreta todas las | | | | | x | No aplica para el presente informe |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | actuaciones con ocasión de la ejecución contractual para ser publicado en la plataforma del SECOP II. | | | | | | |
| **10** | La interventoría deberá remitir a la SED el aval y la aprobación de los imprevistos solicitados por el contratista de consultoría para su análisis y verificación. | | | | | x | No aplica para el presente informe |
| **11** | La interventoría deberá utilizar herramientas tecnológicas y software tipo Bim, que permitan visualizar, analizar y concertar cada componente del diseño, para minimizar las observaciones en actividades, cantidades de consultoría y costos, durante la ejecución de la consultoría. | | | x | | | El contratista cumple |
| **12** | Cumplir y mantener para el caso del CONTRATISTA persona natural colombiana o residente en Colombia o persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana proponente plural conformado por estos, o por estos y un extranjero con trato nacional, a quién el estado colombiano le debe tratamiento nacional o de reciprocidad, dentro de su equipo de trabajo un porcentaje total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato no inferior al cuarenta por ciento (40%) del total de su equipo de trabajo a quién el estado colombiano le debe tratamiento nacional o de reciprocidad, dentro de su equipo de trabajo un porcentaje total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato no inferior al cuarenta por ciento (40%) del total de su equipo de trabajo | | | x | | | El contratista cumple |
| **13** | Cumplir y mantener para el caso del CONTRATISTA extranjero sin derecho a trato nacional o de reciprocidad, dentro de su equipo de trabajo un porcentaje total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato no inferior al noventa por ciento (90%) del total de su equipo de trabajo. | | | x | | | El contratista cumple |

| No. OBLIGACIÓN | OBLIGACIONES EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | | | X | | | |
| **2** | ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN | | | X | | | |
| **3** | DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS | | | X | | | |
| **4** | DISEÑOS ESTRUCTURALES | | | X | | | |
| **5** | DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS NORMAL Y REGULADA, DE VOZ, DATOS, TELEVISIÓN, TELÉFONOS | | | X | | | El contratista cumple |
| **6** | DISEÑOS DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, GAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | | | X | | | El contratista cumple |
| **7** | DISEÑO SISTEMAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE CALOR Y HUMO | | | X | | | El contratista cumple |
| **8** | DISEÑOS DE INSTALACIONES MECÁNICAS | | | X | | | El contratista cumple |
| **9** | ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD Y BIOCLIMÁTICA | | | X | | | El contratista cumple |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | DISEÑO DE ILUMINACIÓN | | | X | | | El contratista cumple |
| **11** | ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA | | | X | | | El contratista cumple |
| **12** | PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN, CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN | | | X | | | El contratista cumple |
| **13** | PAISAJISMO Y ÁREAS EXTERIORES | | | X | | | El contratista cumple |
| **14** | DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN | | | X | | | El contratista cumple |
| **15** | COORDINACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS | | | X | | | El contratista cumple |
| **16** | TRAMITES Y GESTIONES NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO | | | X | | | El contratista cumple |

| No. OBLIGACIÓN | OBLIGACIONES EN CUANTO A LAS CARGAS URBANÍSTICAS | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Obtención de las especificaciones técnicas para la elaboración de los diseños de las cargas urbanísticas, tales como (redes de servicios públicos, vías, parques, plazoletas, andenes, sobreanchos de anden etc.). | | | | | x | Predio de Cesión urbanísticamente desarrollado. |
| **2** | Presentación ante las empresas de servicios públicos o entidad (EAAB-IDRD-IDU etc.) que corresponda los proyectos de redes de servicios y obras de urbanismo. | | | | | x | Predio de Cesión urbanísticamente desarrollado. |
| **3** | Elaboración de los presupuestos detallados correspondiente a cada carga u obligación urbanística aprobada en la licencia de urbanismo en sus diferentes modalidades. | | | | | x | Predio de Cesión urbanísticamente desarrollado. |
| **4** | Solicitud y gestión hasta su aprobación del diseño de redes, parques, plazoletas, vías etc. | | | | | x | Predio de Cesión urbanísticamente desarrollado. |

| No. OBLIGACIÓN | OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL INTERVENTOR | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | La Interventoría deberá contar con una oficina localizada en la ciudad de Bogotá D.C. que contenga, como mínimo, los espacios necesarios para adelantar las actividades administrativas, mobiliario de oficina que permita la atención del personal del contratista y de la SED, hardware y software necesario. El cumplimiento de este requisito se verificará con una periodicidad mensual por parte de la supervisión | | | x | | | El contratista cumple |

**RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA,** Se recomienda al contratista:

**DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:** Ninguna.

**RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** El contrato actualmente se encuentra suspendido.

**RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:** No se presentan riegos para el presente periodo.

**RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO:** No aplica para este periodo.

**¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SI** | | **NO** | **X** |
| **RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:**<br>El seguimiento a las actividades en este periodo está soportado en las gestiones reportadas por la interventoría a través de comunicados remitidos por correo electrónico a la SED, esto debido a que el contrato se encuentra suspendido por trámite ante Curaduría Urbana. | | | |

**OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA:** Ninguna.

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 05/10/2024.

**Supervisor (E)**
**JOSE MAURICIO BAQUERO BELTRAN**
C.C. 79.543.655 de Bogotá
**Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (e)**

**Supervisor**
**CARLOS ALBERTO BENAVIDES SUESCUN**
C.C. 19.260.448
**Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (e)**

**Apoyo a la Supervisión**
**ERIKA DAYANA BERNAL COLMENARES**
C.C. 52.229.162 de Bogotá
**Contratista - Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos**

Elaboró: Erika Dayana Bernal – Contratista DCCEE SED
Revisó: Armando Hernández – Profesional DCCEE SED