CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OBJETO: ADECUACIONES A LA RED ELECTRICA SEDE ZONA FRANCA, DE ACUERDO CON REQUERIMIENTOS DE LA NORMA RETIE.

Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Actualización de planos	1	UN																																								
2	Limpieza de tableros	9	UN																																								
3	Cambio de tomas gfci en baños y cocina 2 piso	9	UN																																							
4	Conectar a tierra las cajas de salidas de iluminación y tomas	86	UN																																							
5	Señalización de canalizaciones eléctricas	46	UN																																							
6	Instalación de conectores certificados en salidas eléctricas	102	UN																																							
7	Instalación de tapa ciega, prensa estopa y encauchetado para las salidas de iluminación	86	UN																																							
8	Conexión a tierra de canaletas de tomas (pared) y sobre el cielo raso en los 4 pisos	160	ML																																							
9	Cambio de tubería e instalación de tramos faltantes sobre cielo falso EN TODOS LOS PISOS	80	ML																																							
10	Separación de conductores de comunicación y eléctrico en canaletas (especialmente en las intersecciones)	10	ML																																							
11	Mover tablero del 2 piso, cambio de interruptores electromagnéticos de 30A a 20A	1	UN																																							
12	Instalación de diagramas unifilares y cuadros de carga en tableros	14	UN																																							
13	Identificación de salidas eléctricas	348	UN																																							
14	Instalación de iluminación de emergencia	4	UN																																							
15	Instalación de platinas en interruptores electromagnéticos en tablero general	6	UN																																							
16	Instalación de caja de inspección del sistema de puesta a tierra	4	UN																																							
17	Normalización de caja de inspección, acometida del medidor al tablero general	1	UN																																							
18	Mover tablero ubicado en una esquina de la bodega (no cumple espacio de trabajo)	1	UN																																							
19	Instalación de luminarias de emergencia en las salidas de emergencia	4	UN																																							
20	Instalación de Luminarias exteriores (fachada- incluye grúa)	3	UN																																							
21	Instalación de sistema de protección contra rayos	1	UN																																							