# UNION TEMPORAL VETA

NIT 901.562.237-8

Chigorodó, 19 de mayo de 2025 No. YUB016-04

Ingeniera
**MONICA ALEXANDRA SALAZAR**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Chigorodó – Antioquia

**Asunto:** CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO C.O 149 - 2022 DE "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA –

**Ref.: Entrega de Acta de avance de obra N°15 "INFORME ABRIL DE 2025".**

Reciban cordial saludo;

Mediante el presente, adjunto el acta de avance N°15 del contrato de la referencia, con su respectiva factura y documentos anexos a validar.

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

**JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ**
Representante Legal
UNION TEMPORAL VETA

D.V.C.
19/5/25
3:pm

**UNION TEMPORAL VETA**

NIT: 901562237-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 42 7 A SUR 92 IN 1803, Medellín, Antioquia, Colombia

Tel. 3013105166

Email. j.francoalexa@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764083503178 válida desde 2024-11-15 hasta 2025-11-15 rango desde UTV12 hasta UTV50.

**Razón Social:** MUNICIPIO DE CHIGORODO
**NIT :** 890980998
**Dirección:** CRA 104 A 100 108, Chigorodó, Antioquia, Colombia
**Teléfono:** 6048253630
**Email:** hacienda@chigorodo-antioquia.gov.co

**Tipo de negociación:** Contado
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Total de Lineas:** 4

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** | **UTV19** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **11:29:53-05:00** |
| **FECHA FIRMADO:** | **19/05/2025 11:29:57** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 19 | 05 | 2025 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 01 | ACTA PARCIAL DE AVANCE No.15 | 94 | 1,00 | $382.841.422,93 | | | | 0,00 | $382.841.422,93 |
| 2 | 02 | Administración 24% | 94 | 1,00 | $91.881.941,50 | | | | 0,00 | $91.881.941,50 |
| 3 | 03 | Imprevistos 1% | 94 | 1,00 | $3.828.414,23 | | | | 0,00 | $3.828.414,23 |
| 4 | 04 | Utilidad 5% | 94 | 1,00 | $19.142.071,15 | | | | 0,00 | $19.142.071,15 |

**DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES**

| No. | TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | % | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descuento | 00 - Descuento no condicionado | | 0,00 | $0,81 |

**Notas**:
FACTURA DE VENTA No. 15 DE AVANCE PARCIAL DE OBRA DEL CONTRATO 149 DE 2022 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MATÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA para el Periodo entre el 01 abril 2025 hasta 30 abril 2025

**SON**: (cuatrocientos noventa y siete millones seiscientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y nueve pesos )
**CUFE**: 45a1686e08168930f6d053ced16afd1c795a7c79df1d7b0987f16835f59574058e88880137f4748568366c5e56140c49

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $497.693.849,81 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total de la operación:** | $497.693.849,81 |
| **Descuentos globales:** | $0,81 |
| **Total:** | $497.693.849,00 |

**Firma Digital:** E9L8Fo/TUOY4EsnaRkSqRADzxp71epd7m4y7MJPwS+hgECLuCE1qYANF37ltdl3o
jCSgyDvGBu5tDBJCQM2VtANuiZ1H1vTzKrl8UAYKMux1OnE7Sh
8je2uxELSAuDJz CpAwO08Dca0dCl9bSaUtjufWhaVoJvKp6iNhfgLscbFp6MgfA6T7/XqyvqMmhF9Y w0Puzrzah7AmMnPsa2V0Ss9WFailcWP5Dda
lox8u9cf5CWl+pXvhh4mihzx35drM qCxT5mMsYhxYM4M1jkXh5PG79bnNdHdYEKuqUtpTsbo4OEvOjJkzXK4fwLipGN6F HPq7YvH/DLq/6iM4Ef/v
fQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

# Certificado
## Bancario

Lunes, 19 de mayo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DISEÑOS,INGENIERIA Y CONSTRUCC identificado(a) con NIT 900610809, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 54997021692 | 2013/05/07 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141047044114

(415)7707212489984(8020) 000014104704411 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 6 2 2 3 7 | 8 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
UNION TEMPORAL VETA

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Medellín 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 42 7 A SUR 92 IN 1803

42. Correo electrónico j.francoalexa@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 0 1 3 1 0 5 1 6 6 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 9 0 | 2 0 2 1 1 2 2 0 | | | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 1 6 4 2 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | Exportadores | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 57. Modo | | | |
| | | | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 17 61. Fecha 2024 - 06 - 18 / 09 : 49: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ OTERO GABRIEL ANTONIO

985. Cargo Gestor III

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141047044114

(415)7707212489984(8020) **000014104704411 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 6 2 2 3 7 | 8 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 7 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 2 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 1 1 2 2 0 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 9 8 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 1 1 2 2 0 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 0 5 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 4 5 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 2 1 1 2 2 0 | |
| 81. Hasta | 2 0 2 3 1 2 2 0 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

## Estado y Beneficio

| Ítem | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 2 2 0 2 0 4 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141047044114

(415)7707212489984(8020) 000014104704411 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 6 2 2 3 7 | 8 | Impuestos de Medellin | 1 1 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 4 0 5 2 7 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 1 7 9 3 4 0 2 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VELASQUEZ | PARRA | LUIS | CORANDO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 4 0 5 2 7 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 7 1 9 4 8 2 6 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CAMARGO | ORTIZ | JULIO | CESAR |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141047044114

(415)7707212489984(8020) 000014104704411 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 6 2 2 3 7 | 8 | Impuestos de Medellín | 1 1 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 1 3 8 1 4 0 7 | 6 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 7 0 | 2 0 2 3 0 4 2 8 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 1 4 3 7 0 8 4 | 3 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: CONSTRUCTORA ICONIKA S.A.S

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 3 0 | 2 0 2 3 1 1 0 9 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901562237 | 8 | UNION TEMPORAL VETA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | AL 103 N 100 83 | APARTADO-ANTIOQUIA | 3223688905 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-04 | 2025-05 | 1488458131 | 9486088984 | E | 2025/05/12 | 2025/05/19 | BANCOLOMBIA | 7 | $13,954,800 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1028012829 | ACEVEDO DAVID ANDRES CAMILO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 16 | $759,200 | $121,500 | EPS040 | 16 | $759,200 | $30,400 | CCF04 | 16 | $759,200 | $30,400 | 14-11 | 16 | $759,200 | $52,900 | 16 | $0 | $0 | Si | $235,200 |
| 2 | CC | 80055306 | AGUDELO SILVA FABIAN ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 3 | PT | 1229705 | ALVORNOZ MOLINA RAMON ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS041 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 4 | CC | 52219572 | ARANGO GUTIERREZ SANDRA ELENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 5 | CC | 1128273877 | ARBOLEDA GARCIA TATIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS010 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 6 | CC | 1088236690 | CALVO ESTRADA ANDRES MAURICIO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 16 | $759,200 | $121,500 | EPS037 | 16 | $759,200 | $30,400 | CCF04 | 16 | $759,200 | $30,400 | 14-11 | 16 | $759,200 | $52,900 | 16 | $0 | $0 | Si | $235,200 |
| 7 | CC | 71948267 | CAMARGO ORTIZ JULIO CESAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $2,847,000 | $455,600 | EPS010 | 30 | $2,847,000 | $113,900 | CCF04 | 30 | $2,847,000 | $113,900 | 14-11 | 30 | $2,847,000 | $198,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $881,600 |
| 8 | CC | 71256363 | CHAMORRO LOPEZ RONALD YASID | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 9 | CC | 72336584 | CHARRIS PEREZ CHARLES | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2 | $94,900 | $15,200 | EPS048 | 2 | $94,900 | $3,800 | CCF04 | 2 | $94,900 | $3,800 | 14-11 | 2 | $94,900 | $6,700 | 2 | $0 | $0 | Si | $29,500 |
| 10 | CC | 1192789679 | CLEMENTE AYALA YEMINSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS010 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 11 | CC | 70089283 | CORREA MOSQUERA JOSE ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 12 | CC | 79622344 | CORREA JAIME LUIS FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 13 | CC | 1063161267 | DORIA MARQUEZ DARIO DAVID | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2 | $94,900 | $15,200 | EPS002 | 2 | $94,900 | $3,800 | CCF04 | 2 | $94,900 | $3,800 | 14-11 | 2 | $94,900 | $6,700 | 2 | $0 | $0 | Si | $29,500 |
| 14 | CC | 1001671728 | ECHAVARRIA MONTOYA SEBASTIAN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 14 | $664,300 | $106,300 | EPS040 | 14 | $664,300 | $26,600 | CCF04 | 14 | $664,300 | $26,600 | 14-11 | 14 | $664,300 | $46,300 | 14 | $0 | $0 | Si | $205,800 |
| 15 | CC | 8439173 | GAMBOA LEUDO JHAMINSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS010 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 16 | CC | 8321868 | GOMEZ CORCHO LAUREANO MANUEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 15 | $711,750 | $113,900 | EPS010 | 15 | $711,750 | $28,500 | CCF04 | 15 | $711,750 | $28,500 | 14-11 | 15 | $711,750 | $49,600 | 15 | $0 | $0 | Si | $220,500 |
| 17 | CC | 71938034 | GOMEZ OSPINA WILSON DE JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS010 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 18 | CC | 98618588 | HERNANDEZ JHON JAIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 19 | CC | 1027953899 | HIGUITA GRACIANO EDWIN ESLEYTER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS040 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 20 | CC | 78739414 | LAGAREZ PATERNINA WILSON RAMON | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 15 | $711,750 | $113,900 | EPS010 | 15 | $711,750 | $28,500 | CCF04 | 15 | $711,750 | $28,500 | 14-11 | 15 | $711,750 | $49,600 | 15 | $0 | $0 | Si | $220,500 |
| 21 | CC | 1023886539 | LOPEZ SIMBAQUEVA ANYI KATERINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS008 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 22 | CC | 8323912 | MARIN SANCHEZ FREDY ALEXANDER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $2,847,000 | $455,600 | EPS037 | 30 | $2,847,000 | $113,900 | CCF04 | 30 | $2,847,000 | $113,900 | 14-11 | 30 | $2,847,000 | $198,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $881,600 |
| 23 | CC | 1028032485 | MARTINEZ PENA ANTONY | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 24 | CC | 78711783 | MARTINEZ TORDECILLA MARCO FIDEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 15 | $711,750 | $113,900 | EPS041 | 15 | $711,750 | $28,500 | CCF04 | 15 | $711,750 | $28,500 | 14-11 | 15 | $711,750 | $49,600 | 15 | $0 | $0 | Si | $220,500 |
| 25 | CC | 85438395 | MARTINEZ MEJIA WILLIAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS040 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 26 | CC | 1028031896 | MEJIA ARTEAGA ANUAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS010 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 27 | CC | 71988039 | MUNOZ FLOREZ JHON FREDY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $633,200 |
| 28 | CC | 8323741 | MUNOZ LUIS CARLOS | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $47,450 | $7,600 | EPS037 | 1 | $47,450 | $1,900 | CCF04 | 1 | $47,450 | $1,900 | 14-11 | 1 | $47,450 | $3,400 | 1 | $0 | $0 | Si | $14,800 |
| 29 | CC | 1040369958 | NAVIA VILLADA MIGUEL ANGEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $47,450 | $7,600 | EPS037 | 1 | $47,450 | $1,900 | CCF04 | 1 | $47,450 | $1,900 | 14-11 | 1 | $47,450 | $3,400 | 1 | $0 | $0 | Si | $14,800 |



2025/05/17 08:55 AM

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901562237 | 8 | UNION TEMPORAL VETA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | AL 103 N 100 83 | APARTADO-ANTIOQUIA | 3223688905 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-04 | 2025-05 | 1488458131 | 9486088984 | E | 2025/05/12 | 2025/05/19 | BANCOLOMBIA | 7 | $13,954,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 37 | $7,077,100 | $32,700 | $0 | $7,109,800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 3 | $1,139,000 | $5,300 | $0 | $1,144,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 9 | $1,822,400 | $8,400 | $0 | $1,830,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 22 | $3,432,300 | $15,800 | $0 | $3,448,100 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $683,400 | $3,200 | $0 | $686,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 37 | $3,079,500 | $14,200 | $0 | $3,093,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 37 | $3,079,500 | $14,200 | $0 | $3,093,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 37 | $1,770,600 | $8,200 | $0 | $1,778,800 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 37 | $1,770,600 | $8,200 | $0 | $1,778,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 37 | $1,891,600 | $9,200 | $0 | $1,900,800 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 2 | $114,000 | $600 | $0 | $114,600 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $45,600 | $300 | $0 | $45,900 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | $3,800 | $100 | $0 | $3,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 10 | $569,900 | $2,700 | $0 | $572,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 11 | $668,100 | $3,100 | $0 | $671,200 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $85,500 | $400 | $0 | $85,900 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $5,700 | $100 | $0 | $5,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | $171,000 | $800 | $0 | $171,800 |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 5 | $228,000 | $1,100 | $0 | $229,100 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $42,800 | $200 | $0 | $43,000 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $42,800 | $200 | $0 | $43,000 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,500 | $200 | $0 | $28,700 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $28,500 | $200 | $0 | $28,700 |
| **TOTAL** | | | | **37** | **$13,890,100** | **$64,700** | **$0** | **$13,954,800** |

**JHULIETT ALEXANDRA JIMENEZ FRANCO**

**CONTADOR PÚBLICO**

**EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, bajo gravedad de juramento:

**CERTIFICO**

Que **UNION TEMPORAL VETA**
**NIT 901.562.237**

Ha dado cumplimiento oportuno y completo durante los últimos seis (6) meses, con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Se expide a solicitud del interesado a diecinueve (19) días del mes de mayo del dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

Alexandra Jiménez
CONTADORA

Tp 324593-T

301 3105166 j.francoalexa@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.088.307.333**

**JIMENEZ FRANCO**

APELLIDOS

**JHULIETT ALEXANDRA**

NOMBRES

Alexandra Jiménez

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **23-MAR-1993**

**CARTAGENA**
**(BOLIVAR)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.60** | **A+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**11-ABR-2011 PEREIRA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A 2402500-00799610-F-1088307333-20160310 **00488**99897A 2 1253811390

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 324593-T



**JHULIETT ALEXANDRA**
**JIMENEZ FRANCO**
**C.C. 1088307333**
**RES. INSCRIPCION 189 DEL 10/04/2024**
**CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**
**DIRECTOR GENERAL**

**374886** **384381**

Powered by CamScanner

---

230383/0823

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

301 3105166 j.francoalexa@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 8 4 B 1 1 7 3 9 8 6 B 7 2 5 F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JHULIETT ALEXANDRA JIMÉNEZ FRANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1088307333 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 324593-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

# INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE OBRA NO. 17
# 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

## PROYECTO: CONTRATO DE OBRA No. 149 DE 2022 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ – ANTIOQUÍA





## CONTENIDO

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO ..... 3
1.1. Localización del Proyecto ..... 3
1.2. Beneficios del Proyecto ..... 4
2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 149 DE 2022 ..... 4
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO ..... 6
3.1. Plan de Compras ..... 11
3.2. Cumplimiento Tiempos de Ejecución ..... 11
5.3 Avance Físico - Financiero del Contrato de Obra ..... 13
4. AVANCE PLAN DE TRABAJO ..... 17
4.1. Plan de Calidad ..... 17
4.1.1. Ensayos de laboratorios realizados ..... 17
4.1.2. Control de Maquinaria y Equipo ..... 17
4.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo ..... 18
4.3. Plan de Gestión de Riesgos ..... 21
4.4. Plan de Gestión Ambiental ..... 21
4.5. Plan de Gestión Social ..... 22
5. CONTROL DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ..... 24
6. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES 25
7. CONTROL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OBRA ..... 25
8. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO ..... 26
9. RELACIÓN DE PÓLIZAS SUSCRITAS DEL CONTRATO DE OBRA ..... 31
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. ..... 35
11. CALENDARIO DE LLUVIAS ..... 55
12. ANEXOS ..... 57
VALIDACIONES DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO ..... 57

# 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

## 1.1. Localización del Proyecto



### 1.2. Beneficios del Proyecto

**Población Beneficiada:** 57.375 habitantes (Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018).

1. Acceso al servicio recreo deportivo en condiciones de calidad.
2. Contribuir a la equidad social, por el acceso a la recreación; mejorando igualmente la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y demás actores de la comunidad.
3. Promover las oportunidades de realizar actividades físicas como correr, caminar o participar en otras actividades deportivas que harán a sus corazones felices.
4. Promover la participación comunitaria y el orgullo cívico.
5. Generar espacios de convivencia ciudadana que pueden ser un modelo de cambio para toda la comunidad.

## 2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 149 DE 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 02 DE MAYO DE 2025 | **INFORME DE OBRA No.** | 017 |
| **FECHA PERIODO DE CORTE** | 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA | | |
| **CONTRATO No.:** | C.O 149 DE 2022 | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ – ANTIOQUIA. | | |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | MUNICIPIO DE CHIGORODÓ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, COLOMBIA. | | |
| **CONTRATISTA:** | UNIÓN TEMPORAL VETA | | |
| **PLAZO INICIAL:** | OCHO (8) MESES | | |
| ****PLAZO FINAL ACTUALIZADO (OTROSI 7):** | QUINCE (15) MESES Y 15 DÍAS | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 01 DE AGOSTO DE 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 01 DE ABRIL DE 2024 | | |
| ****NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** | SÁBADO, 17 DE MAYO DE 2025 | | |
| ****FECHA DE SUSPENSIÓN 1 (30 DÍAS):** | LUNES, 18 DE MARZO DE 2024 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 02 DE MAYO DE 2025 | **INFORME DE OBRA No.** | 017 |
| **FECHA PERIODO DE CORTE** | 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA | | |
| ****FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 1 (30 DÍAS):** | MIÉRCOLES, 17 DE ABRIL DE 2024 | | |
| ****FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 1 (30 DÍAS):** | VIERNES, 17 DE MAYO DE 2024 | | |
| ****FECHA DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSIÓN 1 (30 DÍAS):** | DOMINGO, 16 DE JUNIO DE 2024 | | |
| ****FECHA DE REINICIACIÓN 1:** | MARTES, 16 DE JULIO DE 2024 | | |
| ****FECHA DE SUSPENSIÓN 2 (1 MES Y 7 DÍAS) :** | VIERNES, 26 DE JULIO DE 2024 | | |
| ****FECHA DE REINICIACIÓN 2:** | LUNES, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | |
| ****FECHA DE SUSPENSIÓN 3 (7 DÍAS):** | VIERNES, 27 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| ****FECHA DE REINICIACIÓN 3:** | VIERNES, 03 DE ENERO DE 2025 | | |
| ****PRORROGA TIEMPO No. 1 (Otrosí N° 3 y 4)** | TRES (3) MESES Y 26 DIAS | | |
| ****PRORROGA TIEMPO No. 2 (Otrosí No. 5)** | UN (1) MES | | |
| ****PRORROGA TIEMPO Y ADICION (OTROSÍ No. 6)** | DOS (2) MESES | | |
| ****PRORROGA TIEMPO Y ADICION (OTROSÍ No. 7)** | DIECINUEVE (19) DÍAS | | |
| **PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):** | 470 DÍAS | | |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 450 DÍAS | | |
| **VALOR INICIAL:** | $ 5.427.967.113 (CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE) | | |
| **VALOR ADICIONES 1:** | $1.126.272.426,39 (MIL CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE) | | |

| **FECHA:** | 02 DE MAYO DE 2025 | **INFORME DE OBRA No.** | 017 |
|---|---|---|---|
| **FECHA PERIODO DE CORTE** | | 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 | |
| **TIPO DE CONTRATO** | | OBRA | |
| **VALOR ADICIONES 2:** | | $1.099.999.821,18 (MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VENTIUN PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE) | |
| **VALOR ADICIONES 3:** | | $115.117.773,98 (CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE). | |
| **VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones*):** | | $7.769.357.134,55 (SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE). | |

## 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas semanalmente durante el periodo del MES DE ABRIL DE 2025.

| **PERIODO No. 65: DEL 31/03/2025 AL 03/04/2025** | |
|---|---|
| **Actividad** | **Descripción** |
| Suministro e instalación de Estuco en Muros Interiores | Esta actividad se realiza en muros interiores y buitrones del escenario norte y sur. |
| Pintura vinilo tipo 1 sobre muros | La aplicación de esta pintura se realiza en el interior del escenario norte y sur. |
| Suministro e instalación de Adoquín en concreto | Esta actividad se realiza en la zona de la terraza del proyecto. |
| Suministro e instalación de bloque Concreto 15cm | Se realiza muros en bloque de concreto en las baterías de baños. |
| Pasamanos en escalera lateral y vertical | Se continúa realizando la instalación en los escenarios Norte y sur, quedando finalizada esta actividad. |

| | |
|---|---|
| Mesón en concreto para baños | Esta actividad se está realizando para los mesones de las cafeterías de las dos baterías de baños norte y sur del proyecto. |
| Suministro e instalación de Cerámica de Pared en Baños, incluye materiales | Esta actividad se continua en la batería de baños Norte y sus vistieres (norte y sur), cafeterías norte y sur y los baños para movilidad reducida. |
| Suministro e instalación de Cerámica de pisos en Baños, incluye materiales | Esta actividad se ejecuta en la batería de baños norte. |
| Salidas de Iluminación | Se continua la instalación tuberías y cablean en las tres zonas o escenarios del proyecto (baterías de baños y terraza exterior), y se instalan las luminarias de emergencia. |
| Remate de cubierta en lámina galvanizada | Esta actividad se realiza en la cubierta del escenario sur. |
| Puertas en Lámina Cal 16 | Esta actividad se realiza en un taller fuera de la obra. Se continua la instalación en obra en las baterías de baño norte, sur y en la bodega del escenario sur. |
| Red de agua potable y RCI | Esta actividad se realiza por las oficinas norte, escenario y vistieres norte y sur. |
| Filos y dilataciones | Se realizan los filos las vigas y columnas de las zonas técnicas de los escenarios central y sur del proyecto. |
| Cordón en concreto de 2.500PSI | Esta actividad se realiza en la zona norte y sur de la terraza exterior del proyecto. |
| Esquinero de aluminio | Esta actividad se realiza en los muros enchapados de la batería de baños Norte y sus vestieres. |
| Suministro e instalación de Persianas metálica según diseño | Continua la instalación de Persianas metálica según diseño, en los tres escenarios. |
| Lámina perforada tipo hunter douglas | Se realiza la instalación de la lámina micro perforada en el escenario norte |
| Remate techo en lámina galvanizada cl26, incluye impermeabilizante acrílico | Esta actividad se realiza en la cubierta de los escenarios del proyecto. |

| | |
|---|---|
| Cielo raso en Drywall de ST 1/2", incluye tornillos, ángulos, Tee y demás | Se instala la estructura y las láminas, y se realiza el llenado de juntas y lijado en las oficinas norte y sur. |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Se instala tuberías y se realiza cableado en las tres zonas o escenarios del proyecto (baterías de baños y terraza exterior), así como también se finaliza la instalación del sistema de apantallamiento. |

| **PERIODO No. 66: DEL 04/04/2025 AL 24/04/2025** | |
|---|---|
| **Actividad** | **Descripción** |
| Durante estas semanas no se realizaron actividades en obra, debido a la suspensión del contrato de obra del 04 de abril de 2025 hasta el 24 abril de 2025. | |

| **PERIODO No. 67: DEL 25/04/2025 AL 30/04/2025** | |
|---|---|
| **Actividad** | **Descripción** |
| Suministro e instalación de Estuco en Muros Interiores | Esta actividad se realiza en muros interiores de los escenarios, bodegas y baterías de baño del proyecto. |
| Pintura vinilo tipo 1 sobre muros | La aplicación de esta pintura se realiza en el interior de los escenarios norte, central y sur. |
| Suministro e instalación de Cerámica de Pared en Baños, incluye materiales | Esta actividad se continua en la batería de baños Norte y sus vistieres (norte y sur), cafeterías norte y sur y los baños para movilidad reducida norte y sur. |
| Suministro e instalación de Cerámica de pisos en Baños, incluye materiales | Esta actividad se ejecuta en las baterías de baños norte y sur del proyecto. |
| Suministro e Instalación de Orinales, Incluye accesorios, sifón, Fluxómetro anti vandálico | Se inicia la instalación de Orinales en las baterías de baños norte. |
| Suministro e Instalación de Sanitarios, Incluye accesorios y fluxómetro | Se inicia la instalación de Sanitarios en las baterías de baños norte. |
| Suministro e Instalación de Lavamanos, incluye accesorios, sifones, grifería | Se instalación de Lavamanos en las oficinas sur, en baño para movilidad reducida norte. |

| | |
|---|---|
| Suministro e Instalación de lavaplatos en acero inoxidable | Se instala lavaplatos en las cafeterías norte y sur. |
| Rolado de teja en lámina para remates curvos en cubierta | Esta actividad se realiza en la cuerva de la cubierta escenario central |
| Puertas en Lámina Cal 16 | Continua la instalación en obra en las baterías de baño norte, sur y en las bodegas de los escenarios. |
| Filos y dilataciones | Se realizan los filos las vigas y columnas de las zonas técnicas de los escenarios central y sur del proyecto. |
| Suministro e instalación de Esquinero de aluminio | Esta actividad se realiza en los muros enchapados de las baterías de baños Norte – Sur y sus vestieres. |
| Lámina perforada tipo hunter douglas | Se realiza la instalación de la lámina micro perforada en el escenario norte, central y sur del proyecto. |
| Cielo raso en Drywall de ST 1/2", incluye tornillos, ángulos, Tee y demás | Se instala la estructura y las láminas, y se realiza el llenado de juntas y lijado en las oficinas norte y sur. |
| Puertas acceso escenarios con acabado de pintura | Se inicia la instalación de las puertas de acceso a los escenarios norte y sur del proyecto. |
| RED DE AGUA POTABLE Y RCI | Esta actividad se realiza por las oficinas norte, sur, escenarios zona técnica y vistieres norte y sur. |
| GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II, INCLUYE ACCESORIOS. | Suministro en obra, listo para instalación. |
| Rociadores automáticos | Se realiza la instalación de los rociadores en el proyecto. |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Se instala tuberías y se realiza cableado en las tres zonas o escenarios, baterías de baños y terraza exterior. |
| Salidas de Iluminación | Se continua la instalación de tuberías y cablean en las tres zonas o escenarios del proyecto, las baterías de baños y terraza exterior. |
| Luminaria Led de 600x600 | Se instalan estas luminarias en la oficina norte y sur del coliseo. |

| | |
|---|---|
| Suministro de transformador tipo poste 50KVA 13,2/0,24/0,12 KV | Se realiza la instalación de este transformador en la zona sur cerca a las oficinas sur del proyecto. |
| Suministro de transformador tipo poste 75KVA 13,2/0,24/0,12 KV | Se realiza la instalación de este transformador en la zona sur cerca a las oficinas sur del proyecto. |
| Suministro e instalación de ventana cuerpo fijo, en aluminio mate con vidrio templado incoloro 5mm, con polarizado, incluye tornillería y todo lo necesario para su buen uso y funcionamiento. | Se inicia la instalación de ventanas con cuerpo fijo en baterías de baños |
| Suministro e instalación de puerta vidriera en aluminio mate, con vidrio templado incoloro 8mm, consta de 3 módulos fijos, una puerta batiente y 4 módulos fijos en la parte superior, de 5.4*2.8 con polarizado y cinta señalización. Incluye tornillería y todo lo necesario para su buen uso. | Se inicia la instalación de puerta vidriera en aluminio con vidrio templado |
| Suministro e instalación de ventana con 4 módulos en basculante, en sistema 38-31 en aluminio mate con vidrio templado incoloro 5mm, de 240*40 con polarizado, incluye tornillería y todo lo necesario para su buen uso y funcionamiento. | Se inicia la instalación de ventanas con módulos basculante |
| Barras de seguridad piso y pared en acero inoxidable para baños movilidad red. | Se realiza la instalación de las Barras de seguridad piso y pared en acero inoxidable para baños de movilidad reducida en las baterías de baño norte y sur. |
| Puertas acceso escenarios sistema pivotante, en lámina galvanizada calibre 16, incluye chapa, pasadores, cuerpos superiores fijos, perfil metálico de separación, perforaciones o aberturas en lámina de 5cm y acabado pintura tipo esmalte. | Se inicia la instalación de las Puertas de acceso en los escenarios norte y central. |

### 3.1. Plan de Compras

*NO APLICA*

### 3.2. Cumplimiento Tiempos de Ejecución

El día 02 de septiembre de 2024 se reinicia el proyecto de acuerdo con el Acta de Reinicio No. 02, y generan el OTROSI No. 3 de prórroga al proyecto por un tiempo de TRES (3) MESES y 26 DIAS a partir del 02 de septiembre de 2024, quedando el proyecto con un plazo final de **ONCE (11) MESES Y 26 DIAS**. El día 26 de diciembre de 2024, se solicita ante el Contratante la suspensión de obra desde el día 27 de diciembre de 2024 al 02 de enero 2025, debido a que las entregas por parte del proveedor de suministro de tejas para la instalación de la cubierta no laboran en estas fechas y retomar el próximo año, por lo cual se resalta que esta instalación es indispensable para la ejecución de la obra porque varias actividades dependen de esta. Se reinician actividades el día **03 de enero de 2025.**


El día 07 de enero de 2025 según el Otrosí No. 5 se prórroga el contrato de obra por **UN (1) MES** quedando el proyecto con un plazo final de **DOCE (12) MESES Y 26 DIAS,** nueva fecha de terminación el día **07 de febrero de 2025.** De acuerdo al **OTROSI No. 6,** adicionan y prorrogan el contrato de obra dos (2) meses quedando el proyecto con un plazo final de **CATORCE (14) MESES Y 26 DIAS,** nueva fecha de terminación el día **07 de abril de 2025.**

La Alcaldía de Chigorodó en común acuerdo con Unión Temporal Veta, el día 04 de abril de 2025 realizan la **suspensión No. 4** al contrato de obra por un término de 7 días, el día 10 de abril de 2025 se realiza **ampliación 1 a la suspensión No. 4** por el termino de 11 días, el día 21 de abril se realiza **ampliación 2 a la suspensión No. 4** por el termino de 3 días, el contrato de obra se reinicia el día **25 de abril de 2025.** De acuerdo al **OTROSI No. 7,** adicionan y prorrogan el contrato de obra por diecinueve (19) días quedando el proyecto con un plazo final de **QUINCE (15) MESES Y 15 DIAS,** nueva fecha de terminación el día **17 DE MAYO DE 2025.**

El proyecto a la **SEMANA No. 67**, presenta un porcentaje programado acumulado del 95,89%, porcentaje acumulado ejecutado de 91,17% dando como resultado un (-) ATRASO de 4,72%.

| Semana | Programado | Ejecutado | Avance |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | 0,12% | 0,12% | 0,00% |
| 4 | 0,91% | 0,56% | -0,35% |
| 5 | 1,83% | 1,03% | -0,80% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 2,68% | 1,31% | -1,37% |
| 7 | 3,46% | 1,84% | -1,62% |
| 8 | 4,25% | 2,53% | -1,72% |
| 9 | 5,05% | 3,63% | -1,42% |
| 10 | 5,89% | 4,34% | -1,54% |
| 20 | 11,04% | 10,45% | -0,59% |
| 30 | 15,98% | 13,03% | -2,95% |
| 40 | 28,64% | 31,62% | 2,98% |
| 50 | 50,23% | 56,22% | 5,99% |
| 60 | 73,81% | 79,69% | 5,87% |
| 61 | 77,89% | 81,99% | 4,11% |
| 62 | 80,89% | 83,58% | 2,70% |
| 63 | 83,89% | 88,32% | 4,43% |
| 64 | 86,89% | 88,23% | 1,34% |
| 65 | 89,89% | 89,28% | -0,61% |
| 66 | 92,89% | 90,62% | -8,18% |
| **67** | **95,89%** | **91,17%** | **-4,72%** |



### 5.3 Avance Físico - Financiero del Contrato de Obra

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 02 DE MAYO DE 2025 | **INFORME DE OBRA No.** | 017 |
| **FECHA PERIODO DE CORTE** | 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA | | |
| **CONTRATO No.:** | C.O 149 DE 2022 | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ – ANTIOQUIA. | | |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | MUNICIPIO DE CHIGORODÓ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, COLOMBIA. | | |
| **CONTRATISTA:** | UNIÓN TEMPORAL VETA | | |
| **PLAZO INICIAL:** | OCHO (8) MESES | | |
| ****PLAZO FINAL ACTUALIZADO (OTROSI 7):** | QUINCE (15) MESES Y 15 DÍAS | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 01 DE AGOSTO DE 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 01 DE ABRIL DE 2024 | | |
| ****NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** | SÁBADO, 17 DE MAYO DE 2025 | | |
| ****FECHA DE SUSPENSIÓN 1 (30 DÍAS):** | LUNES, 18 DE MARZO DE 2024 | | |
| ****FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 1 (30 DÍAS):** | MIÉRCOLES, 17 DE ABRIL DE 2024 | | |
| ****FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 1 (30 DÍAS):** | VIERNES, 17 DE MAYO DE 2024 | | |
| ****FECHA DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSIÓN 1 (30 DÍAS):** | DOMINGO, 16 DE JUNIO DE 2024 | | |
| ****FECHA DE REINICIACIÓN 1:** | MARTES, 16 DE JULIO DE 2024 | | |
| ****FECHA DE SUSPENSIÓN 2 (1 MES Y 7 DÍAS) :** | VIERNES, 26 DE JULIO DE 2024 | | |
| ****FECHA DE REINICIACIÓN 2:** | LUNES, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | |
| ****FECHA DE SUSPENSIÓN 3 (7 DÍAS):** | VIERNES, 27 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| ****FECHA DE REINICIACIÓN 3:** | VIERNES, 03 DE ENERO DE 2025 | | |
| ****PRORROGA TIEMPO No. 1 (Otrosí N° 3 y 4)** | TRES (3) MESES Y 26 DIAS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 02 DE MAYO DE 2025 | **INFORME DE OBRA No.** | 017 |
| **FECHA PERIODO DE CORTE** | 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA | | |
| ****PRORROGA TIEMPO No. 2 (Otrosí No. 5)** | UN (1) MES | | |
| ****PRORROGA TIEMPO Y ADICION (OTROSÍ No. 6)** | DOS (2) MESES | | |
| ****PRORROGA TIEMPO Y ADICION (OTROSÍ No. 7)** | DIECINUEVE (19) DÍAS | | |
| **PLAZO ACTUALIZADO (***incluido prorrogas***):** | 470 DÍAS | | |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 450 DÍAS | | |
| **VALOR INICIAL:** | $ 5.427.967.113 (CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE) | | |
| **VALOR ADICIONES 1:** | $1.126.272.426,39 (MIL CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE) | | |
| **VALOR ADICIONES 2:** | $1.099.999.821,18 (MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VENTIUN PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE) | | |
| **VALOR ADICIONES 3:** | $115.117.773,98 (CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE). | | |
| **VALOR ACTUALIZADO (***Incluido adiciones***):** | $7.769.357.134,55 (SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE). | | |

**El valor del contrato de obra es de $7.769.357.134,55 **a** la fecha del informe de obra No. 17 correspondiente al mes de **ABRIL DE 2025,** se han realizado los pagos de las actas parciales No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y el ACTA No. 14 presenta un pago parcial, por parte del contratante la Alcaldía de Chigorodó.

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL: | $5.427.967.113,00 |
| VALOR ADICION 1 (ES): | $1.126.272.426,39 |
| VALOR ADICION 2 (ES): | $1.099.999.821,18 |
| VALOR ADICION 3 (ES): | $115.117.773,98 |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | **$7.769.357.134,55** |
| VALOR PAGADO: | $6.529.034.789,58 |
| **VALOR POR PAGAR:** | **$1.240.322.344,97** |

**ACTA PARCIAL NO. 1:** **$628.839.479,00** Pagada
(agosto a octubre de 2023)

| | |
|---|---|
| VALOR PAGADO ACTA No. 1: | $370.978.279,00 Pagada 15-diciembre-2023 |
| VALOR PAGADO ACTA No. 1: | $144.670.094,00 Pagada 27-diciembre-2023 |
| VALOR PAGADO ACTA No. 1 | $113.191.106,00 Pagada 18-marzo-2024 |
| **VALOR SALDO ACTA No. 1** | **$0** |

**ACTA PARCIAL No. 2:** **$96.588.664,00** Pagada
(noviembre de 2023)

| | |
|---|---|
| VALOR PAGADO ACTA No. 2: | $79.202.703,88 Pagada 27-diciembre-2023 |
| **VALOR SALDO ACTA NO. 2:** | $17.385.960,12 Pagada 18-marzo-2024 |
| **VALOR SALDO ACTA No. 2:** | **$0** |

**ACTA PARCIAL No. 3:** **$93.429,125,00** Pagada
(1 al 15 diciembre de 2023)

| | |
|---|---|
| VALOR PAGADO ACTA No. 3: | $76.641.402,60 Pagada 19-marzo-2024 |
| VALOR PAGADO ACTA No. 3: | $16.823.722,00 Pagada 19-marzo-2024 |
| **VALOR SALDO ACTA No. 3:** | **$0** |

**ACTA PARCIAL No. 4:** **$145.837.647,00** Pagada
(16 diciembre de 2023 al 31 enero de 2024)

| | |
|---|---|
| VALOR PAGADO ACTA No. 4: | $119.586.870,72 Pagada 20-septiembre-2024 |
| VALOR PAGADO ACTA No. 4: | $26.250.776,28 Pagada 20-septiembre-2024 |
| **VALOR SALDO ACTA No. 4:** | **$0** |

**ACTA PARCIAL No. 5** **$83.974.451,18** Pagada
(01 al 29 febrero de 2024)

| | |
|---|---|
| VALOR PAGADO ACTA No. 5: | $68.859.050,15 Pagada 01-octubre-2024 |
| VALOR PAGADO ACTA No. 5: | $15.115.401,03 Pagada 01-octubre-2024 |
| **VALOR SALDO ACTA No. 5:** | **$0** |

**ACTA PARCIAL No. 6:** **$532.351.671,00** Pagada
(marzo y julio de 2024)
VALOR PAGADO ACTA No. 6: $436.528.370,00 Pagada 01-octubre-2024
VALOR PAGADO ACTA No. 6: $95.823.301,00 Pagada 01-octubre-2024
**VALOR SALDO ACTA No. 6:** **$0**

**ACTA PARCIAL No. 7:** **$401.816.151,00** Pagada
(02 al 30 septiembre de 2024)
VALOR PAGADO ACTA No. 7: $329.489.244,00 Pagada 15-octubre-2024
VALOR PAGADO ACTA No. 7: $72.326.907,00 Pagada 15-octubre-2024
**VALOR SALDO ACTA No. 7:** **$0**

**ACTA PARCIAL No. 8:** **$534.764.940,00** Pagada
(01 al 31 octubre de 2024)
VALOR PAGADO ACTA No. 8: $422.107.250,80 Pagada 15-noviembre-2024
VALOR PAGADO ACTA No. 8: $92.657.689,20 Pagada 15-noviembre-2024
**VALOR SALDO ACTA No. 8:** **$0**

**ACTA PARCIAL No. 9:** **$1.135.739.409,00** Pagada
(01 al 30 noviembre de 2024)
VALOR PAGADO ACTA No. 9: $931.306.315,38 Pagada 11-diciembre-2024
VALOR PAGADO ACTA No. 9: $204.433.093,62 Pagada 11-diciembre-2024
**VALOR SALDO ACTA No. 9:** **$0**

**ACTA PARCIAL No. 10:** **$413.521.068,00** Pagada
(01 al 15 diciembre de 2024)
VALOR PAGADO ACTA No. 10: $ 339.090.555,76 Pagada 23-diciembre-2024
VALOR PAGADO ACTA No. 10: $ 74.430.512,24 Pagada 23-diciembre-2024
**VALOR SALDO ACTA No. 10:** **$0**

**ACTA PARCIAL No. 11:** **$552.760.013,00** Pagada
(16 al 26 diciembre de 2024)
VALOR PAGADO ACTA No. 11: $453.263.210,66 Pagada 06-febrero-2025
VALOR PAGADO ACTA No. 11: $50.000.000,00 Pagada 12-febrero-2025
VALOR PAGADO ACTA No. 11: $49.496.802,34 Pagada 20-febrero-2025
**VALOR SALDO ACTA No. 11:** **$0**

**ACTA PARCIAL No. 12:** **$632.605.758,00** Pagada
(03 al 31 enero de 2025)
VALOR PAGADO ACTA No. 12: $518.736.721,56 Pagada 19-febrero-2025

VALOR PAGADO ACTA No. 12: $113.869.036,44 Pagada 28-febrero-2025
**VALOR SALDO ACTA No. 12: $0**

**ACTA PARCIAL No. 13: $662.612.554,00** Pagada
(01 al 28 febrero de 2025)
VALOR PAGADO ACTA No. 13: $543.342.294,28 Pagada 14-marzo-2025
VALOR PAGADO ACTA No. 13: $119.270.259,72 Pagada 14-marzo-2025
**VALOR SALDO ACTA No. 13: $0**

**ACTA PARCIAL No. 14: $720.320.449,00** Pago Parcial
(01 al 31 marzo de 2025)
VALOR PAGADO ACTA No. 14: $569.000.000,00 Pago parcial 11-abril-2025
VALOR PAGADO ACTA No. 14: $65.193.859,40 Pago parcial 11-abril-2025
**VALOR SALDO ACTA No. 14: $86.126.589,60**

## 4. AVANCE PLAN DE TRABAJO

### 4.1. Plan de Calidad

#### 4.1.1. Ensayos de laboratorios realizados

Durante el periodo del informe mensual de obra No. 17 del mes de ABRIL DE 2025, para las actividades desarrolladas en obra no se requirieron planes de muestreo, protocolos, ni toma de muestras para ensayos.

### 4.1.2. Control de Maquinaria y Equipo

Se realiza la relación de la maquinaria y equipos dispuestos en el sitio de ejecución de la obra para el desarrollo de las diferentes actividades ejecutadas durante el periodo del informe mensual de obra No. 16 del periodo del mes de ABRIL de 2025.

| UNION TEMPORAL VETA<br>NIT: 9015622378 | CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
|---|---|---|

| CONTRATO | X | PROYECTO | X | FASE O ETAPA | | No. FASE / ETAPA: | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL** 1/04/2025 **Y EL** 30/04/2025

INFORME No. *DIECISIETE*

TIPO DE CONTRATO *CONTRATO DE OBRA*

OBJETO *CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ*

NOMBRE DEL PROYECTO *CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ*

CONTRATISTA: *UNION TEMPORAL VETA* *CONTRATO No.* *149 DE 2022*

| EQUIPO | PROGRAMADO | UTILIZADO | PROPIO | ALQUILADO | LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZCLADORA | 2 | 2 | x | | OBRA | Mezclar concreto. | Global Forte gasolina 1 galon 9.0HP - Usado. Estado: Bueno |
| PULIDORA | 3 | 3 | x | | OBRA | Cortar. | Pulidora 7 o 9 Pulgadas 2200w 600rpm GA9020 buen estado-energia. Estado: Bueno |
| TRONZADORA | 2 | 2 | x | | OBRA | Corte de varillas | Tronzadora de metales-Serra de corte rápido- energia-buen estado |
| VIBRADOR DE CONCRETO | 2 | 2 | x | | OBRA | Eliminar burbujas de aire y permitiendo cubrir los espacios de manera homogénea. | Vibrador de concreto eléctrico<br>Motor 2.4hp-buen estado- electrico |
| PLACA VIBRATORIA | 1 | 1 | x | | OBRA | Compactacion de suelo | placa vibratoria de gasolina ECO 6,5 HP |
| TALADRO PERCUTOR | 1 | 1 | x | | OBRA | Demolicion de cementacion. | Taladro percutor 1/2 pulgada Dewar dw505 buen estado |
| COMPRESOR DE AIRE | 1 | 1 | x | | OBRA | Recoge el aire de su entorno exterior, para luego comprimirlo y expulsarlo con mayor potencia. | Pintura de superficies. Limpieza de superficies pequeñas que contengan residuos, vituras, polvos etc. |
| CORTA VARILLA MANUAL | 1 | 1 | x | | OBRA | Herramienta manual utilizada para cortar todo tipo de hierro o acero. | Filos de alta capacidad de cortes, que encajan en diferentes tipos de varillas |
| VIBRO COMPACTADOR | 1 | 1 | x | | OBRA | Los rrodillos estan destinados a la compactacion de carreteras, fundamentos de edificio, trabajos análogos etc. | Puede utilizarse tambien para compactación de materiales soportados para cemento y asfalto. |
| SOLDADURA DE ARCO | 1 | 1 | x | | OBRA | Es el proceso de unir dos o mas piezas con calor generado electricamente. | Las descargas de corrientes electricas se deben producir sin que estas se toquen. |
| CORTA VARILLA MANUAL | 1 | 1 | x | | OBRA | Herramienta manual utilizada para cortar todo tipo de hierro o acero. | Filos de alta capacidad de cortes, que encajan en diferentes tipos de varillas |
| CORTADORA DE PISO | 1 | 1 | x | | OBRA | Es una potente maquina ideal para cortes de asfalto. | Es un equipo robusto y versatil de facil trasnporte, excelente estabilidad durante el corte |
| COMPACTADOR TIPO CANGURO | 1 | 1 | | x | OBRA | Diseñado para trabajo pesado y continúo | proporciona la potencia y la velocidad ideal para obtener compactacion optima. |

Firma:
**KELLY BUELVAS CADAVID**
Profesional SST contratista
Union Temporal VETA

Ver anexo - Control de Maquinaria y equipos.

## 4.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es un conjunto de procedimientos y medidas que tiene como objetivo prevenir accidentes, enfermedades laborales y garantizar la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de un proyecto. Desde el componente SST, se realiza la implementación y gestión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para todas las actividades desarrolladas por la **UNIÓN TEMPORAL VETA,** direccionando a la prevención de accidentes y enfermedades de todo tipo de riesgo en el proyecto para la **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTÍNEZ.** Dando cumplimiento a las disposiciones

legales vigentes en materia de Salud Ocupacional, según la Constitución Política de 1991, el Código Sustantivo del Trabajo, el Manual Único de Incapacidades, Ley 9 de 1979, Decretos 614 de 1984, Decreto 1295 de 1994, Resolución 2013 de 1986, Decreto 1443 de 2014, y Resolución 1111 de 2017. Por parte de los colaboradores hay participación activa, respuesta favorable con las capacitaciones, recomendaciones y talleres realizados. En las inspecciones realizadas se continuó con la recomendación del adecuado uso de elementos de protección personal, notando mayor compromiso y cumplimiento de parte de las personas que trabajan en la obra.

Durante el periodo del mes de **ABRL DE 2025** se desarrollan charlas informativas sobre la seguridad en el trabajo, el uso de los Epp y la verificación de su adecuado uso, inspección en puestos de trabajo, trabajo seguro en alturas, así mismo, se realiza la entrega de elementos de protección al personal nuevo y se realiza cambios de los mismos por desgaste y/o deterioro por uso, se llevan a cabo jornadas de aseo y entrega de residuos especiales de construcción a la empresa contratada. Se revisa la Matriz de Riesgo en obra para controlar los posibles peligros inherentes a las labores realizadas, con el propósito de Eliminar, disminuir o minimizar la ocurrencia de Accidentes de Trabajo, Enfermedades Laborales y relacionadas con el trabajo, y en consecuencia reducir el ausentismo, costos de seguros, pérdida de tiempo laboral, así como mejorar las relaciones interpersonales y el clima laboral de la Empresa.

| UNION TEMPORAL VETA<br>NIT: 9015622378 | CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO | |
|---|---|---|

| CONTRATO | X | PROYECTO | | FASE O ETAPA | 2 | No. FASE / ETAPA: | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL:** 1/04/2025 **Y EL** 30/04/2025

INFORME No. *DIECISEIS*
TIPO DE CONTRATO *CONTRATO DE OBRA*
OBJETO *CONSTRUCCION DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA.*
NOMBRE DEL PROYECTO *CONSTRUCCION DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA.*
CONTRATISTA: *UNION TEMPORAL VETA* **CONTRATO No:** *149 DE OBRA*

| DESCRIPCIÓN | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | Bueno | Deficiente | |
| MAQUINARIA - EQUIPO | | | |
| - Estado del equipo | X | | En buenas condiciones |
| - Regularidad del mantenimiento | X | | periodicamente se realiza mantenimiento |
| - Vibraciones /Ruidos | X | | protectores auditivos |
| - Protecciones / Guardas / Frenos | X | | En buenas condiciones |
| - Idoneidad operarios | X | | capacitados |
| | | | |
| DOTACIÓN CAMPAMENTO (Para el contrato de obra) | | | |
| - Dotación completa | X | | punto de hidratacion |
| - Buen estado | X | | Mesas, sillas, equipos de computo e impresora |
| - Fácil acceso y operación | X | | ventanas y puertas seguras |
| | | | |
| DOTACIÓN DEL PERSONAL (Para el contrato de obra) | | | |
| - Dotación completa | X | | Busos y Botas |
| - Buen estado | X | | Elementos de Protecion Personal |
| - Uso según zona de trabajo | X | | Camisas manga larga |
| | | | |
| SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN | | | |
| - Uso permanente | X | | Buenas redes electricas, optima iluminacion |
| - Uso según zona de trabajo | X | | Señalizaciones en el sitio de trabajo |
| | | | |
| VIGILANCIA | | | |
| - Personal suficiente | X | | 2 personas |
| - Diurna | X | | Personal de obra |
| - Nocturna | X | | Personal contratado de vigilante |
| | | | |
| EMERGENCIAS | | | |
| - Convenio centro de asistencia | X | | Hospital Maria Auxiliadora |
| - Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP | X | | Planillas de Seguridad Social |
| | | | |
| | | | |

Firma: Kelly Buelvas
KELLY BUELVAS CADAVID
Profesional SST contratista
Union Temporal VETA

Ver anexo – Informe profesional SST.
Ver anexo – Control de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo.

## 4.3. Plan de Gestión de Riesgos

El Plan de Gestión de Riesgos es un documento clave en la planificación de proyectos que tiene como objetivo identificar, evaluar, y definir estrategias para mitigar los riesgos que puedan afectar el desarrollo y éxito de un proyecto. Este plan ayuda a prevenir problemas o minimizarlos, permitiendo una ejecución más controlada y segura. Durante este periodo, se realiza la ejecución de los controles establecidos en la **Matriz de riesgos** (Anexo - Informe SST) del proyecto para la Construcción del Coliseo de Combate, y hasta la fecha no se presentan novedades frente a los mismos y/o materialización de riesgos. Asimismo, por lo tanto, no se presenta plan de mitigación del riesgo.

## 4.4. Plan de Gestión Ambiental

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) es un documento estratégico que tiene como objetivo prevenir, mitigar, compensar o corregir los impactos ambientales negativos que puedan generarse durante la ejecución de un proyecto o actividad, asegurando que se cumplan las normativas ambientales vigentes. De acuerdo al Plan de Manejo Ambiental – PMA, se realiza la entrega de los Residuos Sólidos Especiales de la obra a la empresa contratada la cual cuenta con un sitio autorizado por la autoridad ambiental para disposición final, con transportador inscrito ante las entidades pertinentes.

Ilustración 1 - Recolección residuos sólidos en obra



Durante el presente periodo se presentaron lluvias durante las noches que generaron que antes de iniciar labores se ejecute el Plan de Manejo de Aguas Lluvias, y lluvia moderada durante algunos días laborales. (**Ver Anexo - Calendario de Lluvias**).

Con el propósito de reducir la generación de residuos en los procesos de obra, se establece el principio de jerarquía permitiendo conducir el manejo de estos residuos de forma racional, minimizando la generación de los mismos y realizando una gestión eficaz de los RCD. Fomentando las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar y otras formas de valorización.

Ver Anexo - Informe Gestión Ambiental

Ver Anexo - Lista de chequeo para plan de manejo ambiental

Ver Anexo - Certificación Recolección Residuos Solidos

### 4.5. Plan de Gestión Social

Dentro de las actividades del plan de gestión social, la interventoría realiza la verificación y el acompañamiento al contratista en las actividades realizadas durante el periodo.

**Componente de lectura territorial:** Con este componente se busca caracterizar la zona de intervención del proyecto, a través de un diagnóstico participativo socioeconómico y cultural; además de que se reconozcan aliados, impactos y posibles afectaciones que puedan ocasionar los procesos de obra.

- **Relatorías Comunitarias.** Durante el presente corte del informe no se desarrollan actividades para este ítem, debido a que este producto se desarrolló y entrego en el informe mensual No 2. Durante el presente corte del informe no se desarrollaron actividades correspondientes al mapa de calor ya que el mismo se desarrolló y entrego en el informe mensual No 2.
- **Posibles Riesgos del Proyecto y/o Programa.** Durante el corte del informe, no se observaron posibles riesgos del proyecto, la comunidad se encuentra con mayor expectativa frente a la entrega del proyecto.
- **Componente de comunicación, divulgación y acompañamiento social:** Contempla el desarrollo de espacios amplios de información, en donde se aclara a la población las

inquietudes generadas por el proyecto, disminuyendo la incertidumbre y ansiedad frente al mismo.

- El Punto de Atención a la Comunidad es un servicio presencial y/o virtual que le facilita a la comunidad acercarse y obtener información sobre el proyecto y/o programa. El Contratista dispone de un espacio físico para la atención a la comunidad del área de influencia del proyecto, el mismo está a cargo de la Residente social.
- En el mes de **Abril de 2025** se realizó la atención a las personas, que se acercaron al punto con el fin de obtener información del proyecto y los requisitos para participar en la convocatoria laboral realizada por el contratista de obra, hasta la fecha no se han recibido PQRS.

Ilustración 2. Punto de Atención al Ciudadano – Municipio de Chigorodó, Antioquia



Ilustración 3. PAC y Buzón de sugerencias, Municipio de Chigorodó, Antioquia



## 5. CONTROL DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Durante el periodo del mes de ABRIL DE 2025, se anexan la certificación del material de cantera (Licencia ambiental), los certificados de calidad de los materiales, y certificado de recolección de Residuos Sólidos Ordinarios.

ASEO CHIGORODÓ E.S.P. ¡Limpiamos por Naturaleza! — Municipio de Chigorodó — Chigorodó Desarrollo para TODOS

**LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P**
**Con NIT 811.022.269-0**

Certifica que la empresa **UNION TEMPORAL VETA** con **NIT: 901.562.237-8**, con sede en Chigorodó, se le realizó la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios y disposición final en el mes de ABRIL del presente año.

*Tabla 1. Componentes del servicio*

| NOMBRE USO DE ESTRATO | CANTIDAD PROMEDIO MES AFORADO | TIPO DE RESIDUOS | DESTINO FINAL |
|---|---|---|---|
| COMERCIAL GRAN PRODUCTOR | MENOS DE 2 M3 | RESIDUOS SOLIDOS | RELLENO SANITARIO EL TEJAR (METODO DE AREA) de acuerdo con el CRA 2019 Y DEC 1077 DE 2015 normativo para ASEO |

Se expide a los 06 dias, del mes de mayo del 2025, a solicitud del interesado

**Jorge A. Caballero López**
**Gerente**
**Empresa de Aseo E.S.P de Chigorodó**

| Propósito | Nombres y Apellidos | Cargo | firmas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Aida Salas Correa | Técnico Operativo – Gestión Comercial PQRS | | 06/05/2025 |
| | Astrith Viviana Palacio L. | Dirección Operativa – Gestión administrativa | | 06/05/2025 |
| Revisó y Aprobó | Jorge A. Caballero | Gerente | | 06/05/2025 |

*Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.*

Calle 96B Nº. 99ª -36, Terminal de transporte,
Telefax: 825 13 62 • Cel: 300 364 9041 Chigorodó, Antioquia / E-mail: esp@aseochigorodo.gov.co

Ver anexo – Certificados de Materiales

## 6. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Durante este periodo se identificaron ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES.

- **MAYORES CANTIDADES:**

  N/A

- **MENORES CANTIDADES:**

  N/A

- **NUEVOS ITEM O NO PREVISTOS**

  N/A

## 7. CONTROL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OBRA

Para la ejecución del proyecto se contrató el siguiente personal que laboraron durante el periodo del informe mensual de obra No. 17 del mes de ABRIL de 2025.

| EQUIPO DE TRABAJO | CANTIDAD |
|---|---|
| Director | 1 |
| Residente de obra | 1 |
| Profesional SST | 1 |
| Especialistas | 7 |
| Maestro de obra | 2 |
| Almacenista | 1 |
| Vigilantes | 2 |
| Operador | 1 |
| Oficiales de construcción | 26 |
| Ayudantes obra | 21 |
| **Total** | **63** |

UNION TEMPORAL VETA

NIT: 9015622378

**CONTROL DE PERSONAL**

| CONTRATO | X | PROYECTO | X | FASE O ETAPA | 2 | No. Fase / | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/04/2025 Y EL 30/04/2025 PLAZO: 15 MESES Y 15 DIAS

INFORME No. *DIECISIETE*
TIPO DE CONTRATO *CONTRATO DE OBRA*
OBJETO *CONSTRUCCION DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA.*
NOMBRE DEL PROYECTO *CONSTRUCCION DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA.*
CONTRATISTA: *UNION TEMPORAL VETA* *CONTRATO No.* 149 DE 2022

**PERSONAL DEL CONTRATISTA**

| FECHA / CARGO | MES abr-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| *DIRECTOR* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| *ESPECIALISTAS* | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *PROFESIONAL SST* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| *RESIDENTE* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| *ALMACENISTA* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| *OPERADOR DE MAQUINA* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *MAESTROS* | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| *OFICIALES* | 26 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 5 | 19 | 19 | 19 | 0 | |
| *AYUDANTES* | 21 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
| *VIGILANTES* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| **PERSONAL CONTRATISTA** | **63** | **50** | **55** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **47** | **46** | **16** | **47** | **47** | **47** | **2** | **TOTAL PERIODO** **462** |

| PROCEDENCIA / CONDICIÓN | MANO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | | CUMPLE S/N <Cuando aplique> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MANO OBRA NO CALIFICADA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De la región | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 216 | 6,97% | |
| De fuera de la región | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **MANO OBRA CALIFICADA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De la región | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 261 | 8,42% | |
| De fuera de la región | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **PROFESIONALES - TÉCNICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De la región | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27 | 0,87% | |
| De fuera de la región | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,23% | |
| <Incluir según la necesidad> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total de trabajadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

Firma:
**KELLY BUELVAS CADAVID**
**Profesional en SST contratista**
Union Temporal VETA

Ver Anexo – Control de personal

## 8. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2025 se ejecutaron las siguientes actividades:

### 5 CUBIERTA

5.1 Cubierta en lámina metálica sin traslapo calibre 26, tipo skydeck Arquitectónica o equivalente.

### 6 PISOS EN CONCRETO

6.1 Piso pulido con poliuretano gris. Incluye plantilla 7 cm y refuerzo en malla de 4.5 mm para áreas publicas

**7 ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS**

7.1 Suministro e instalación de Cerámica de Pared en Baños, incluye materiales

7.2 Suministro e instalación de Ceramica de Pisos en Baños, incluye materiales

7.6 Suministro e Instalación de Orinales, Incluye accesorios, sifón, Fluxómetro anti vandálico

7.7 Suministro e Instalación de Sanitarios, Incluye accesorios y fluxómetro

7.10 Suministro e instalación de Esquinero de aluminio en esquinas y vértices de la cerámica Pared

8.2 Suministro e instalación de Persianas metálica según diseño

8.3 Ventaneria de Aluminio, Incluye Marco, Vidrios Templado

8.4 Puertas en Lámina cal 16

9.1.11 suministro e instalación de equipo de bombeo de agua potable (bombas 7.5 hp, caudal mínimo 12.70, cabeza dinámica 37 mca, tanque hidroacumulador 1000 lt, tableros, accesorios, válvulas y todo lo necesario de acuerdo a planos, memorias y especificaciones)

**9.3 RED CONTRA INCENDIOS**

9.3.1 Suministro e instalación equipo de bombeo contra incendios. Q: 32 Lps HDT:100 MCA, incluye múltiple de succión e impulsión

9.3.2 Suministro e instalación bomba jockey 5% capacidad bomba principal (1 LPS; HDT: 2m), incluye múltiple de succión e impulsión

9.3.4 Rociadores automáticos

9.3.5 Tubería acero al carbón sch40 4 pulg

9.3.6 Tubería acero al carbón sch40 2 1/2 pulg pulg

**10 INSTALACIONES ELECTRICAS**

10.1.3 Suministro de acometida parcial subterránea desde GC#1; TD-3 primer, en cable 4x8 AWG THWN y tubería conduit 1"

10.1.4 Suministro de acometida parcial subterránea desde GC#1; TD-2, TD-4, en cable 4x6 AWG THWN y tubería conduit 1"

10.1.5 Suministro de acometida parcial subterránea desde GC#1; TD-5; TD-1, en cable 4x2 AWG THWN y tubería conduit 2"

**10.3 GABINETES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION**

10.3.1 Suministro de gabinete central "GC#1" con medidas 1200mmx800mmx350mm, con barraje electrolitico monofásica 300A, protección principal fijo 2x250A seis salidas parciales, analizador de red amperímetro, voltímetro.

10.3.2 Suministro de gabinete de bombeo "GB#1" con medidas 1200mmx800mmx350mm, con barraje electrolitico monofásica 400A, protección principal fija 2x350A, variador de velocidad 80HP, entrada monofásica salida trifásica, dos salidas parciales 2x30A.

10.3.3 Suministro de tablero de distribución monofásica 24 circuitos 225A, incluye protección principal y protección parciales.

10.3.4 Suministro de tablero de distribución monofásica 18 circuitos 225A, incluye protección principal y protecciones parciales.

**10.4 SALIDAS TOMAS CORRIENTES**

10.4.1 Toma corriente GFCI 15A, para incrustar, esto incluye tubería PVC 1/2", pesado, cable HFFR 3x#12 AWG

10.4.2 Toma corriente 15A, para incrustar, esto incluye tubería PVC 1/2", pesado, cable HFFR 3x#12 AWG

**10.5 SALIDAS ILUMINACION**

10.5.1 Luminaria led tipo panel 600x600 mm, 45W, para incrustar, esto incluye tubería SCH40 1/2", y cable HFFR 3x#12 AWG

10.5.3 Luminaria led tipo panel RD, 24W, para incrustar, esto incluye tubería SCH40 1/2", y cable HFFR 3x#12 AWG

10.5.4 Luminaria led tipo hermética 2x18W, para sobreponer, esto incluye tubería EMT 1/2", y cable HFFR 3x#12 AWG

10.5.6 Luminaria led tipo emergencia R2, 3W, para sobreponer, esto incluye tubería EMT 1/2", y cable HFFR 3x#12 AWG

10.5.8 Luminaria high bay ufo led 100W, esto incluye tubería EMT 1/2", cable HFFR # 12 y accesorios.

10.5.9 Luminaria panel led RC IVY 70W, para sobreponer, esto incluye tubería EMT 1/2", y cable HFFR 3x#12 AWG

**10.8 APOYO DE CONCRETO (HORMIGON)**

10.8.1 Apoyo de concreto 12/1050KG-F

10.8.2 Apoyo de concreto 12/750KG-F

10.8.3 Cimentación cilíndrica con hormigón para poste 12 metros

**10.9 ARMADO DE MEDIA TENSION**

10.9.1 Armado simple circuito monofásico horizontal alineación y ángulo < 5º a 13,2KV

10.9.2 Armado simple circuito monofásico horizontal fin de línea 13,2KV

**10.10 TENDIDO DE MEDIA TENSION**

10.10.1 Tendido de línea (2F) cable ACSR (1/0 AWG), tendido, tensado y retencionado.

**10.11 TRANSFORMADOR EN POSTE**

10.11.1 Suministro de transformador tipo poste 50KVA 13,2/0,24/0,12 KV

10.11.2 Suministro de transformador tipo poste 75KVA 13,2/0,24/0,12 KV "Sistema de bombeo"

**10.12 CONEXIÓN EMPALMES Y DERIVACIONES EN MEDIA TENSION**

10.12.1 Derivación punto de conexión configuración horizontal monofásica, salida monofásica en configuración tipo horizontal "anclaje".

**10.13 RETENIDAS**

10.13.1 Retenida de poste poste en cable de acero 3/8"

**NP ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**

NP1 Suministro e instalación Gabinete contraincendios Tipo III para Sobreponer con pintura Electrostática Roja y Kit Completo 77x90x24. CERTIFICADO.

NP6 Suministro e Instalación de Tablero Controlador para Equipo Contraincendios Certificado NFPA20, Sensado de Presión control Automático, Luces Indicadoras, Break Totalizador, Monitor de Voltaje Trifásico, Borneras de Conexión de Potencia y Señales, Alarma Sonora. CERTIFICADO
NP7 Suministro e Instalación de Tablero Controlador para Electrobomba JOCKEY de 5HP Trifásica 220V con control Automático. CERTIFICADO
NP11 Suministro e instalación Tubería Acero al carbón SCH 40 de 1-1/2" bajo norma ASTM A 53, Grado B o ASTM A 795.
NP13 Suministro e instalación Tubería Acero al Carbón SCH 40 de 1" bajo norma ASTM A 53, Grado B o ASTM A 795.
NP16 Suministro e instalación Kit Adaptador Transición PVC C900/ AC 4"
NP17 Suministro e instalación Codo Ranurado 4" 300 PSI UL /FM Certificado
NP19 Suministro e instalación Unión Ranurada 4" 300 PSI UL /FM Certificado
NP20 Suministro e instalación Reducción Ranurada 4"x 2-1/2" 300 PSI UL /FM Certificado
NP25 Suministro e instalación Codo Ranurado 2-1/2" 300 PSI UL /FM Certificado
NP26 Suministro e instalación Tee Ranurada 2-1/2" 300 PSI UL /FM Certificado
NP27 Suministro e instalación Unión Ranurada 2-1/2" 300 PSI UL /FM Certificado
NP28 Suministro e instalación Reducción Ranurada 2-1/2"x1-1/2" 300 PSI UL /FM Certificado
NP33 Suministro e instalación Strap Roscado 2-1/2"x 1" 300 PSI UL /FM Certificado
NP34 Suministro e instalación Strap Roscado 1-1/2"x 1" 300 PSI UL /FM Certificado
NP35 Suministro e instalación Unión Ranurada 1-1/4" 300 PSI UL /FM Certificado
NP38 Suministro e instalación Strap Roscado 1-1/4"x 1" 300 PSI UL /FM Certificado
NP40 Suministro e instalación Reducción Concentrica 1"x 1/2"
NP41 Suministro e instalación Tee Galvanizada 1/2"
NP42 Suministro e instalación Codo Galvanizada 1/2"
NP46 Montaje e instalación Controlador ( RISER) 2-1/2"
NP47 Suministro e instalación Soporte Tipo Pera UL 1"
NP48 Suministro e instalación Soporte Tipo Pera UL 1-1/4"
NP49 Suministro e instalación Soporte Tipo Pera UL 2-1/2"
NP50 Suministro e instalación Soporte Tipo Pera UL 4"
NP51 Suministro e Instalación Soporte Antisísmico 1-1/2"
NP52 Suministro e Instalación Soporte Antisísmico 2-1/2"

**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2**

NP66 Afinado de piso para desnivel de losa de cubierta y baños, esp 0,05mts en mortero 1:3 impermeabilizado
NP76 Remate techo en lámina galvanizada cl26, incluye impermeabilizante acrílico
NP77 Rolado de teja en lámina para remates curvos en cubierta
NP88 Ventana en aluminio sistema taquilla de 1 x 1.15

NP94 Suministro e instalación de equipo de medida en media tensión según norma EPM RA8-028. Incluye transformadores de potencial, transformadores de corriente, medidor de energía y elementos necesarios para su correcto funcionamiento
NP97 Suministro e instalación de caja de piso de 60x80 cm, NC-RS3-003
NP98 Suministro e instalación de caja de piso de 60x60 cm, NC-RS3-002
NP99 Suministro e instalación de caja de piso de 30x30 cm
NP102 s/i tubería ventilación de 2" PVC. incluye regata y relleno
NP103 s/i lavaplatos en acero inoxidable 62 X 48, incluye registro y grifería desagüe.
NP104 Cielo raso en Drywall placa fibrocemento 8mm, incluye tornillos, ángulos, Tee y demás.
NP105 Pintura tipo exterior sobre muros y concretos
NP107 Suministro e instalación de Sardinel prefabricado en concreto, medidas 80x15x45.
NP108 Fabricación, suministro e instalación de ventana cuerpo fijo, en aluminio mate con vidrio templado incoloro 5mm, con polarizado, incluye tornillería y todo lo necesario para su buen uso y funcionamiento.
NP109 Fabricación, suministro e instalación de puerta vidriera en aluminio mate, con vidrio templado incoloro 8mm, consta de 3 módulos fijos, una puerta batiente y 4 módulos fijos en la parte superior, de 5.4*2.8 con polarizado y cinta señalización. Incluye tornillería y todo lo necesario para su buen uso.
NP110 Fabricación, suministro e instalación de ventana con 4 módulos en basculante, en sistema 38-31 en aluminio mate con vidrio templado incoloro 5mm, de 240*40 con polarizado, incluye tornillería y todo lo necesario para su buen uso y funcionamiento.
NP111 Barras de seguridad piso y pared en acero inoxidable para baños movilidad red.
NP112 Puertas acceso escenarios sistema pivotante, en lámina galvanizada calibre 16, incluye chapa, pasadores, cuerpos superiores fijos, perfil metálico de separación, perforaciones o aberturas en lámina de 5cm y acabado pintura tipo esmalte.

Ver anexo – Acta de Cobro parcial No. 15

## 9. RELACIÓN DE PÓLIZAS SUSCRITAS DEL CONTRATO DE OBRA

**RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA**

| Póliza No. | Aseguradora | Amparo | Vigencia | Valor Aseg. | Expedición | Aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **65-44-101224639 Anexo 0 Acta de inicio** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 hasta 01/10/2024 | $1.085.593.422,60 | 12/09/2023 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 hasta 01/04/2027 | $271.398.355,65 | 12/09/2023 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años a partir de la entrega | $1,085.593.422,60 | 12/09/2023 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 01/08/2023 hasta 01/04/2024 | $370.978.279,00 | 12/09/2023 | |
| **65-44-101224639 Anexo 1 Adición 1 -Valor Contrato** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 hasta 01/10/2024 | $1.310.847.907,80 | 29/09/2023 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 hasta 01/04/2027 | $327.711.976,95 | 29/09/2023 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años a partir de la entrega | $1.310.847.907,80 | 29/09/2023 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 01/08/2023 hasta 01/04/2024 | $370.978.279,00 | 29/09/2023 | |
| **65-44-101224639 Anexo 2 Otrosí 2 - Pago Actas parciales** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 hasta 01/10/2024 | $1.310.847.907,80 | 25/10/2023 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 hasta 01/04/2027 | $327.711.976,95 | 25/10/2023 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.310.847.907,80 | 25/10/2023 | |
| **Anexo 7 Acta Suspensión 2, Reinicio 2** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta 03/03/2025 | $1.310.847.907,80 | 09/09/2024 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e | 01/08/2023 Hasta 16/07/2027 | $327.711.976,95 | 09/09/2024 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | indemnizaciones laborales | | | | |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.310.847.907,80 | 09/09/2024 | |
| **Anexo 8 Acta Suspensión 2, Reinicio 2, Otrosí prorroga 4 meses** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta 30/06/2025 | $1.310.847.907,80 | 11/09/2024 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 Hasta 31/12/2027 | $327.711.976,95 | 11/09/2024 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.310.847.907,80 | 11/09/2024 | |
| **Anexo 9 Acta Suspensión 3 27/12/2024 Reinicio 03/01/2025** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta 30/06/2025 | $1.310.847.907,80 | 08/01/2025 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 Hasta 07/01/2028 | $327.711.976,95 | 08/01/2025 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.310.847.907,80 | 08/01/2025 | |
| **Anexo 10 Acta suspensión 3 27/12/2024 Reinicio 03/01/2025** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta 07/07/2025 | $1.310.847.907,80 | 10/01/2025 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 Hasta 07/01/2028 | $327.711.976,95 | 10/01/2025 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.310.847.907,80 | 10/01/2025 | |
| **Anexo 11 OTROSI 5 Prórroga 1 mes** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta 07/08/2025 | $1.310.847.907,80 | 10/01/2025 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 Hasta 07/02/2028 | $327.711.976,95 | 10/01/2025 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 | $1.310.847.907,80 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | meses, 0 días, a partir de la entrega | | 10/01/2025 | |
| **Anexo 12 OTROSI 6, Adición y Prórroga 2 meses** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta 07/08/2025 | $1.530.847.872,11 | 13/02/2025 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 Hasta 07/01/2028 | $382.711.968,03 | 13/02/2025 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.530.847.872,11 | 13/02/2025 | |
| **Anexo 13 OTROSI 6, Adición y Prórroga 2 meses** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta 07/08/2025 | $1.530.847.872,11 | 13/02/2025 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 Hasta 07/01/2028 | $382.711.968,03 | 13/02/2025 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.530.847.872,11 | 13/02/2025 | |
| **65-44-101224639 Anexo 15 SUSPENSIÓN 4, AMPLIACIÓN 1 y 2, REINICIO** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta 28/10/2025 | $1.530.847.872,11 | 30/04/2025 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 Hasta 28/04/2028 | $382.711.968,03 | 30/04/2025 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.530.847.872,11 | 30/04/2025 | |
| **65-44-101224639 Anexo 16 OTROSI 7, Adición y Prórroga 19 Días** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta 28/10/2029 | $1.553.871.426,91 | 02/05/2025 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 Hasta 28/04/2028 | $388.467.856,73 | 02/05/2025 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 | $1.553.871.426,91 | 02/05/2025 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | días, a partir de la entrega | | | |
| **65-44-101224639 Anexo 17 OTROSI 7, Adición y Prórroga 19 Días** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta 17/11/2025 | $1.553.871.426,91 | 02/05/2025 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 Hasta 17/05/2028 | $388.467.856,73 | 02/05/2025 | |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.553.871.426,91 | 02/05/2025 | |
| **65-40-101072609 Anexo 0 Acta de Inicio** | Seguros del Estado S.A. | Predios labores y operaciones | 01/08/2023 Hasta 01/04/2024 | $580.000.000 | 12/09/2023 | |
| **Anexo 1 Adición 1 - Valor Contrato** | Seguros del Estado S.A. | Predios labores y operaciones | 01/08/2023 Hasta 01/04/2024 | $580.000.000 | 29/09/2023 | |
| **Anexo 3 Reinicio 2- Prorroga 4 meses** | Seguros del Estado S.A. | Predios labores y operaciones | 01/08/2023 Hasta 31/12/2024 | $650.000.000 | 05/09/2024 | |
| **Anexo 4 Acta Suspensión 3 27/12/2024 Reinicio 03/01/2025** | Seguros del Estado S.A. | Predios labores y operaciones | 01/08/2023 Hasta 07/01/2025 | $711.750.000 | 08/01/2025 | |
| **Anexo 5 OTROSI No. 5, Prórroga 1 MES** | Seguros del Estado S.A. | Predios labores y operaciones | 01/08/2023 Hasta 07/02/2025 | $711.750.000 | 13/01/2025 | |
| **Anexo 6 OTROSI 6, Adición y Prórroga 2 meses** | Seguros del Estado S.A. | Predios labores y operaciones | 01/08/2023 Hasta 07/04/2025 | $711.750.000 | 11/02/2025 | |
| **Anexo 7 SUSPENSIÓN 4, AMPLIACIÓN 1 y 2, REINICIO** | Seguros del Estado S.A. | Predios labores y operaciones | 01/08/2023 Hasta 28/04/2025 | $711.750.000 | 28/04/2025 | |
| **Anexo 8 OTROSI 7, Adición y Prórroga 19 Días** | Seguros del Estado S.A. | Predios labores y operaciones | 01/08/2023 Hasta 17/05/2025 | $711.750.000 | 02/05/2025 | |

***Aclaraciones: Según Otrosí No. 2 – FORMA DE PAGO, se establece que el pago del contrato se realizara por medio de actas parciales, por lo cual se procede a excluir la Garantía de Anticipo.

## 10.REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Ilustración 1- Vistas de fachadas oficinas Norte y sur – Chigorodó – Antioquia.



Ilustración 2- Vista fachadas principales del proyecto – Chigorodó – Antioquia.






Ilustración 3 – Vista losa de entrepiso y cubierta – Chigorodó – Antioquia.



Ilustración 4 – Vista Interior Escenario Norte – Chigorodó – Antioquia.



Ilustración 5 – Vista Interior Escenario Central – Chigorodó – Antioquia.



Ilustración 6 – Vista Interior Escenario Sur – Chigorodó – Antioquia.



Ilustración 7 – Mesón en concreto en cafeterías- baterías de baños norte y sur – Chigorodó – Antioquia



Ilustración 8 –Instalación de Adoquines en Concreto en terraza, Chigorodó – Antioquia





Ilustración 9 – Instalación cerámicas en pisos y paredes en batería de baños y vestieres zona Norte y sur– Chigorodó – Antioquia





Ilustración 10 – Instalación esteras o persianas metálicas en cafeterías – Chigorodó – Antioquia.





Ilustración 11 – Instalación de aparatos sanitarios-orinales en baterías de baños norte – Chigorodó – Antioquia










Ilustración 12 – Aplicación de estuco en muros internos escenarios y baterías de baños, Chigorodó – Antioquia



Ilustración 13 – Instalación sistema de iluminación en escenarios y terraza – Chigorodó – Antioquia



Ilustración 14 – Instalación Red Contra Incendios – RCI, – Chigorodó – Antioquia



Ilustración 15 – Instalación Gabinetes Red Contra Incendios – RCI sin accesorios, – Chigorodó – Antioquia



Ilustración 16 – Instalación de lámina galvanizada de cubierta escenario central – Chigorodó – Antioquia



Ilustración 17 – Instalación de Lámina microperforada en escenario central y sur. Chigorodó – Antioquia







Ilustración 18 – Aplicación de pintura en escenarios del proyecto –Chigorodó – Antioquia






Ilustración 19 – Impermeabilización de la losa de cubierta –Chigorodó – Antioquia



Ilustración 20 – Aplicación de pintura en oficinas norte y sur –Chigorodó – Antioquia



Ilustración 21 – Instalación puertas metálicas de acceso a los escenarios – Chigorodó – Antioquia



Ilustración 22 – Elaboración de vanos e Instalación ventaneria cuerpo fijo en aluminio baños norte y sur– Chigorodó – Antioquia



Ilustración 23 – Instalación ventaneria basculante en aluminio batería de baños y oficinas norte y sur– Chigorodó – Antioquia




Ilustración 24 – Instalación estructura para puerta vidriera en aluminio – Oficinas norte y sur



Ilustración 25 – Instalación de luminarias Led de 600x600 en oficinas norte y sur – Chigorodó – Antioquia




Ilustración 26 – Instalación Gabinete eléctrico (debajo gradería central) – Chigorodó – Antioquia




Ilustración 27 – Instalación transformadores en postes – Chigorodó – Antioquia



Ilustración 28 – Excavación y elaboración de cajas de registro eléctrico en parqueaderos norte – Chigorodó – Antioquia



Ilustración 29 – Excavación y elaboración de cajas de registro eléctrico – Chigorodó – Antioquia





Ilustración 30 – Instalación Ruana sobre cubierta – Chigorodó – Antioquia




Ilustración 31 – Llegada de material a la obra – Cerámica, Puertas metálicas, Puertas acero inoxidable, aires acondicionados) - Chigorodó – Antioquia






Ilustración 32 - Actividades componente SST (Entrega y cambios de Epp, Pausas activas Señalizaciones, seguimiento e inspecciones en obra) – Chigorodó – Antioquia





Ilustración 33 – Gestión Socio-ambiental: Recorrido en obra con Secretario de Agricultura y Medio ambiente de Chigorodó para el suministro de plantaciones en zonas verdes del Coliseo, Chigorodó – Antioquia



Ilustración 34- Gestión social; visita y recorrido en obra con el Deportista y Medallista Yuberjen Martínez, Chigorodó – Antioquia



## 11.CALENDARIO DE LLUVIAS

**CALENDARIO DE LLUVIAS**

PERIODO
SEMANA No 65 DEL 31/03/2025 AL 6/04/2025 AÑO 2025

| HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 A 6:00 AM | | | | | | | |
| 6:00 A 7:00 AM | | | | | | | |
| 7:00 A 8:00 AM | | | | | | | |
| 8:00 A 9:00 AM | | | | | | | |
| 9:00 A 10:00 AM | | | | | | | |
| 10:00 A 11:00 AM | | | | | | | |
| 11:00 A 12:00 AM | | | | | | | |
| 12: 00 A 1:00 PM | | | | | | | |
| 1:00 A 2:00 PM | | | | | | | |
| 2:00 A 3:00 PM | | | | | | | |
| 3:00 A 4:00 PM | | | | | | | |
| 4:00 A 5:00 PM | | | | | | | |
| 5:00 A 6:00 PM | | | | | | | |
| 6:00 A 7:00 PM | | | | | | | |
| 7:00 A 8:00 PM | | | | | | | |
| 8:00 A 9:00 PM | | | | | | | |
| 9:00 A 10 PM | | | | | | | |
| 10:00 A 11:00 PM | | | | | | | |
| 11:00 A 12:00 PM | | | | | | | |
| TOTAL HORAS LLOVIZNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL HORAS LLUVIA MODERADA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL HORAS LLUVIA INTENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL HORAS AL DIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | TOTAL HORAS DE LLUVIAS SEMANAL |
|---|---|---|
| LLOVIZNA | | |
| LLUVIAS MODERADA | | |
| LLUVIA INTENSA | | 1 |

| TOTAL HORAS DE LLUVIAS MES |
|---|
| 1 |

**CALENDARIO DE LLUVIAS**

PERIODO
SEMANA No 66 DEL 14/04/2025 AL 20/04/2025 AÑO 2025

| HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 A 6:00 AM | | | | | | | |
| 6:00 A 7:00 AM | | | | | | | |
| 7:00 A 8:00 AM | | | | | | | |
| 8:00 A 9:00 AM | | | | | | | |
| 9:00 A 10:00 AM | | | | | | | |
| 10:00 A 11:00 AM | | | | | | | |
| 11:00 A 12:00 AM | | | | | | | |
| 12: 00 A 1:00 PM | | | | | | | |
| 1:00 A 2:00 PM | | | | | | | |
| 2:00 A 3:00 PM | | | | | | | |
| 3:00 A 4:00 PM | | | | | | | |
| 4:00 A 5:00 PM | | | | | | | |
| 5:00 A 6:00 PM | | | | | | | |
| 6:00 A 7:00 PM | | | | | | | |
| 7:00 A 8:00 PM | | | | | | | |
| 8:00 A 9:00 PM | | | | | | | |
| 9:00 A 10 PM | | | | | | | |
| 10:00 A 11:00 PM | | | | | | | |
| 11:00 A 12:00 PM | | | | | | | |
| TOTAL HORAS LLOVIZNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL HORAS LLUVIA MODERADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL HORAS LLUVIA INTENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL HORAS AL DIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | TOTAL HORAS DE LLUVIAS SEMANAL |
|---|---|---|
| LLOVIZNA | | |
| LLUVIAS MODERADA | | |
| LLUVIA INTENSA | | 0 |

| TOTAL HORAS DE LLUVIAS MES |
|---|
| 1 |

**CALENDARIO DE LLUVIAS**

PERIODO
SEMANA No 67 DEL 25/04/2025 AL 27/04/2025 AÑO 2025

| HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 A 6:00 AM | | | | | | | |
| 6:00 A 7:00 AM | | | | | | | |
| 7:00 A 8:00 AM | | | | | | | |
| 8:00 A 9:00 AM | | | | | | | |
| 9:00 A 10:00 AM | | | | | | | |
| 10:00 A 11:00 AM | | | | | | | |
| 11:00 A 12:00 AM | | | | | | | |
| 12: 00 A 1:00 PM | | | | | | | |
| 1:00 A 2:00 PM | | | | | | | |
| 2:00 A 3:00 PM | | | | | | | |
| 3:00 A 4:00 PM | | | | | | | |
| 4:00 A 5:00 PM | | | | | | | |
| 5:00 A 6:00 PM | | | | | | | |
| 6:00 A 7:00 PM | | | | | | | |
| 7:00 A 8:00 PM | | | | | | | |
| 8:00 A 9:00 PM | | | | | | | |
| 9:00 A 10 PM | | | | | | | |
| 10:00 A 11:00 PM | | | | | | | |
| 11:00 A 12:00 PM | | | | | | | |
| TOTAL HORAS LLOVIZNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL HORAS LLUVIA MODERADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL HORAS LLUVIA INTENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL HORAS AL DIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | TOTAL HORAS DE LLUVIAS SEMANAL |
|---|---|---|
| LLOVIZNA | | |
| LLUVIAS MODERADA | | |
| LLUVIA INTENSA | | 0 |

| TOTAL HORAS DE LLUVIAS MES |
|---|
| 1 |

**CALENDARIO DE LLUVIAS**

PERIODO
SEMANA No 68 DEL 28/04/2025 AL 4/05/2025 AÑO 2025

| HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 A 6:00 AM | | | | | | | |
| 6:00 A 7:00 AM | | | | | | | |
| 7:00 A 8:00 AM | | | | | | | |
| 8:00 A 9:00 AM | | | | | | | |
| 9:00 A 10:00 AM | | | | | | | |
| 10:00 A 11:00 AM | | | | | | | |
| 11:00 A 12:00 AM | | | | | | | |
| 12: 00 A 1:00 PM | | | | | | | |
| 1:00 A 2:00 PM | | | | | | | |
| 2:00 A 3:00 PM | | | | | | | |
| 3:00 A 4:00 PM | | | | | | | |
| 4:00 A 5:00 PM | | | | | | | |
| 5:00 A 6:00 PM | | | | | | | |
| 6:00 A 7:00 PM | | | | | | | |
| 7:00 A 8:00 PM | | | | | | | |
| 8:00 A 9:00 PM | | | | | | | |
| 9:00 A 10 PM | | | | | | | |
| 10:00 A 11:00 PM | | | | | | | |
| 11:00 A 12:00 PM | | | | | | | |
| TOTAL HORAS LLOVIZNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL HORAS LLUVIA MODERADA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL HORAS LLUVIA INTENSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL HORAS AL DIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | TOTAL HORAS DE LLUVIAS SEMANAL |
|---|---|---|
| LLOVIZNA | | |
| LLUVIAS MODERADA | | |
| LLUVIA INTENSA | | 3 |

| TOTAL HORAS DE LLUVIAS MES |
|---|
| 4 |

## 12. ANEXOS

A – Informe Plan de Gestión Social

B – Informe Plan de Gestión Ambiental

C – Informe Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo.

D – Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra.


### VALIDACIONES DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO

**CONTRATISTA**

| Elaboro | Nombre | cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| UNIÓN TEMPORAL VETA | Julio Cesar Camargo Ortiz | Director de obra |  |

**FECHA DE ELABORACION**: 05 DE MAYO DE 2025

**AVAL INTERVENTORÍA**

| Reviso y Aprobó | Nombre | cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO VELNEC - BRAIN | Carlos Libardo López Peñaloza | Director de Interventoría |  |

**FECHA REVISION Y APROBACIÓN:** 06 DE MAYO DE 2025

**CONSTRUCCIÓN DE COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO CHIGORODÓ, ANTIOQUIA"**

**CONTRATO DE OBRA: 149 DE 2022**

**CONSTRUCTOR**
**UNIÓN TEMPORAL VETA**

# INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No 17




**FINDETER, BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL**

**ALCALDÍA DE CHIGORODÓ – ANTIOQUIA**


**ABRIL 2025**

## VALIDACIONES DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO

| Por constructor | Cargo | Nombre | Firma |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Profesional socio Ambiental: | Anyi Katerine López S |  |

## AVAL INTERVENTORÍA

La Interventoría ha revisado el presente informe, por lo tanto, aprueba y avala la información del componente Social por lo tanto autoriza la radicación del mismo.

| Por Interventoría | Cargo | Nombre | Firma |
|---|---|---|---|
| Revisó- aprobó | Profesional social | Nataly Pedroza Paternina |  |

Toda la información reportada en este documento y anexos constitutivos es clara, veraz y verificable.

## CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS | REALIZADO POR |
|---|---|---|---|
| V0 | 28/03/2025 | Entrega informe mensual No 17 | Anyi Katerine López S. |
| | | | |

## Tabla de contenido


1 INTRODUCCIÓN ..... 5
2 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL ..... 6
3 OBJETIVO GENERAL ..... 6
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 6
4 INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No 17 ..... 7
4.1 COMPONENTE DE LECTURA TERRITORIAL ..... 7
4.1.1 Identificación del área de influencia ..... 7
4.1.2 Caracterización de la población. ..... 7
4.1.3 ACTUALIZACIÓN DE CONTROLES DE RIESGO: ..... 8
4.2 COMPONENTE DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ..... 9
4.2.1 Instalación y funcionamiento del PAC: ..... 9
4.2.2 Piezas de divulgación. ..... 11
4.2.3 Reuniones de participación ..... 11
4.2.4 Monitoreo de noticias ..... 12
4.2.5 Acompañamiento social ..... 13
4.2.6 Actas de vecindad: ..... 13
4.3 ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS ..... 14
4.4 COMPONENTE MANO DE OBRA EN LA ZONA ..... 15
4.4.1 CONTRATACIÓN DE MUJERES ..... 15
4.4.2 CONTRATACIÓN PROFESIONAL PRIMER EMPLEO ..... 16
4.4.3 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA EN LA ZONA ..... 16
4.5 COMPONENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ..... 17
4.6 Comité Técnico- Social ..... 17
4.7 Cronograma de Actividades. ..... 17

LISTA DE TABLAS


Tabla 1. Canales de atención al ciudadano ..... 9
Tabla 2. contratación mujeres ..... 15
Tabla 3. contratación Mano de obra de la región ..... 16


LISTA DE IMÁGENES


Ilustración 1. Atención al ciudadano ..... 10
Ilustración 2. PAC y Buzón de sugerencias, Municipio de Chigorodó, Antioquia ... 10
Ilustración 3. Valla ..... 11
Ilustración 4. Acercamiento actas de vecindad de cierre ..... 13
Ilustración 5. Recorrido entidades ..... 14
Ilustración 6 Visita de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente ..... 15
Ilustración 7. Capacitación personal ..... 16


LISTA DE ANEXOS


Anexo 1. Directorio de actores comunitarios e institucionales. ..... 8
Anexo 2. Autorizaciones registros fotográficos, listas de asistencia, acta de reunión visita SAMA. ..... 15
Anexo 3. Control de personal ..... 16
Anexo 4. Lista de asistencia, acta de capacitación ..... 17
Anexo 5. Cronograma ..... 17

# 1 INTRODUCCIÓN

Las obras civiles constituyen hechos sociales, pues se ejecutan con y para los ciudadanos y comunidad en general, a partir de la transformación de los espacios socialmente construidos. En las comunidades el concepto "intervención social en obra" adquiere múltiples sentidos ya que toda obra que realiza el Estado tiene un sentido social, porque busca mejorar la calidad de vida de quienes habitan y laboran en torno a ella, "Los estudios de gestión social se abordan desde una perspectiva socio-antropológica y una completa caracterización económica y cultural de las comunidades y su entorno, para posteriormente priorizar los efectos inducidos y proponer las medidas para potenciar, mitigar y/o compensar dichos efectos"; así como promover el reconocimiento, apropiación, cuidado y sostenibilidad de los nuevos espacios construidos.

A partir de lo anterior, el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL VETA, presenta el informe mensual No 17 con el desarrollo de las actividades ejecutadas en el mes de abril de 2025, atendiendo al cumplimiento de los lineamientos para la Gestión social y el objeto del contrato de obra "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YURBERJEN MARTINEZ en el municipio de Chigorodó, Antioquia". Es importante aclarar el proyecto surtió un proceso de suspensión del 4 al 24 de abril de 2025 y durante ese periodo no se ejecutaron actividades desde el componente de Gestión Social.

## 2 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL

## 3 OBJETIVO GENERAL

Presentar el informe mensual con el consolidado de actividades ejecutadas en el mes de abril de 2025, acorde al documento "Lineamientos de Gestión Social" y en cumplimiento del Contrato **No 149-2022**, que tiene por objeto ***"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL* DE COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO CHIGORODÓ, ANTIOQUIA".**

### *3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS*

- Implementación del plan de gestión social y reputacional dando cumplimiento a las actividades programadas por cada componente.
- Cumplir lo plasmado en el lineamiento para el gestión social y reputacional

# 4 INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No 17

## *4.1 COMPONENTE DE LECTURA TERRITORIAL*

Con este componente se busca caracterizar la zona de intervención del proyecto, a través de un diagnóstico participativo socioeconómico y cultural; además de que se reconozcan aliados, impactos y posibles afectaciones que puedan ocasionar los procesos de obra.

### 4.1.1 Identificación del área de influencia

Reconocimiento del territorio que representa el área de influencia directa e indirecta del proyecto y/o programa. Incluye los lugares que son de importancia histórica, política, económica y cultural para la comunidad, así como la localización puntual de la población impactada y/o beneficiada. Para ello se desarrollan las siguientes actividades:

- CARTOGRAFÍA SOCIAL

Esta actividad de se desarrolló en el mes de agosto del 2023 con la población beneficiada del área de la influencia directa del proyecto.

### 4.1.2 Caracterización de la población.

Para la gestión del proyecto y/o programa es indispensable la identificación de la población que se ven impactados y/o que influye en la ejecución. Es posible que haya actores impactados positivamente al ser beneficiarios, y negativamente por ser afectados adversamente.

El reconocimiento y análisis de la población se debe dirigir a conocer a la comunidad identificando las categorías de las partes interesadas, y determinando los actores claves con los cuáles relacionarse

❖ CARACTERIZACIÓN SOCIAL

Durante el presente corte del informe no se realizaron actividades para este ítem, debido a que este producto se desarrolló y entrego a la Interventoría en cortes anteriores al presente.

❖ RELATORÍAS COMUNITARIAS:

Durante el presente corte del informe no se desarrollaron relatorías comunitarias.

❖ DIRECTORIO DE ACTORES COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES

El contratista ha venido alimentando el directorio de actores comunitarios e institucionales a partir de la consulta de información primaria y secundaria, actividad realizada con el acercamiento a la población en campo y por medio de llamadas telefónicas, es importante aclarar que estas actividades se realizan con acompañamiento y seguimiento de la Interventoría.

*Anexo 1. Directorio de actores comunitarios e institucionales.*

❖ MAPA DE CALOR Y/O MATRIZ BINOMINAL

Durante el presente corte del informe no se desarrollaron actividades correspondientes al mapa de calor ya que el mismo se desarrolló y entrego en el informe mensual No 2.

4.1.3 ACTUALIZACIÓN DE CONTROLES DE RIESGO:

La identificación de los probables riesgos sociales, ambientales, culturales y económicos que puede ocasionar el proyecto y/o programa permitirá definir los beneficios e impactos tanto positivos como negativos, y cómo estos mismos incidirían en la comunidad.

❖ POSIBLES RIESGOS DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA

Durante el corte del informe, no se observaron posibles riesgos del proyecto, la comunidad se encuentra con mayor expectativa frente a la entrega del proyecto. no obstante, el proyecto de obra fue suspendido del 4 al 24 y en este periodo no se ejecutaron actividades.

## *4.2 COMPONENTE DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN*

Contempla el desarrollo de espacios amplios de información, en donde se aclara a la población las inquietudes generadas por el proyecto, disminuyendo la incertidumbre y ansiedad frente al mismo. El componente se desarrolla transversal a todas las Fases del Proyecto y contempla las siguientes actividades:

4.2.1 Instalación y funcionamiento del PAC:

El Punto de Atención a la Comunidad es un servicio presencial y/o virtual que le facilita a la comunidad acercarse y obtener información sobre el proyecto y/o programa.

- PUNTO PAC

El Contratista dispone de un espacio físico para la atención a la comunidad del área de influencia del proyecto, el mismo está a cargo de la Residente social, cabe resaltar que el horario y canales de atención a la ciudadanía son los siguientes:


Tabla 1. Canales de atención al ciudadano

| **PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO** | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN** | oficinas de las piscinas de la unidad deportiva IMDER |
| **CORREO ELECTRÓNICO** | utemporalveta@gmail.com |
| **HORARIO** | Martes a jueves de 8 :00 am a 11:00 am y de 2:30 a 4:30 pm. |

En el periodo del presente informe se realizó la atención a las personas, que se acercaron al punto con el fin de obtener información del proyecto y los requisitos para ser contratados dentro del proyecto de obra. Así mismo se recibieron las respectivas hojas de vida de la comunidad para ser tenidas en cuenta dentro de las ofertas de las personas que requiera la obra.

En el punto se atendió el personal de obra, comunidad en general y actores comunitarios. Dentro del punto se encuentra cartelera informativa con información para el ciudadano.

*Ilustración 1. Atención al ciudadano*



❖ BUZÓN

El buzón de sugerencia fue instalado por la profesional de contratista con acompañamiento de la interventoría, en la zona de la unidad deportiva, con el fin de que la ciudadanía y entes territoriales puedan acercarse a realizar sus peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias.

*Ilustración 2. PAC y Buzón de sugerencias, Municipio de Chigorodó, Antioquia*



- PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQRS)

Durante el presente corte del informe no se presentaron atenciones al ciudadano.

4.2.2 Piezas de divulgación.

La información sobre el avance del proyecto y/o ejecución de actividades para los diferentes programas, así como las novedades técnicas y sociales que se derivan del proyecto, debe ser conocida a tiempo y claramente por parte de la comunidad, para ello se estiman las siguientes actividades:

- VOLANTES

Durante el corte del presente informe no se distribuyeron volantes de convocatoria

- VALLA

La valla informativa se encuentra instalada en la obra, frente la entrada principal, con el fin de informar a la comunidad acerca del proyecto que se esta ejecutando.

*Ilustración 3. Valla*



4.2.3 Reuniones de participación

Espacios grupales o personales donde se busca detallar las condiciones técnicas, sociales, ambientales y de seguridad en el trabajo del proyecto y/o programa, así como sus avances y novedades facilitan que la comunidad esté enterada oportunamente.

Durante el presente corte del informe no se desarrollaron reuniones de participación debido a que el mismo se cerro en el mes de marzo, la próxima reunión a ejecutar es la de finalización.

- REUNIÓN DE INICIO:

Durante el presente corte del informe no se desarrollaron actividades correspondientes a la reunión de inicio, la misma se desarrolló durante el inicio del contrato.

- REUNIÓN DE AVANCE:

Durante el presente corte del informe no se desarrollaron actividades correspondientes a la reunión de inicio, la misma se desarrolló El día 31 de enero de 2025.

- REUNION DE ENTREGA

El contratista se encuentra en proceso de estructurar la reunión de finalización a fin de hacer entrega del proyecto tal y como se establece en los lineamientos contractuales.

4.2.4 Monitoreo de noticias

La identificación de los actores comunitarios que son claves y/o influyentes y que generan impacto en la opinión social a través de canales propios o de medios de comunicación masiva, permite registrar la información tanto positiva como negativa sobre el proyecto y/o programa.

- REGISTRO MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Durante el periodo el contratista no evidencio el registro del proyecto en los medios de comunicación.

4.2.5 Acompañamiento social

Una vez establecidas las rutas de trabajo comunitario e institucional, se deben establecer estrategias de trabajo directo con todos los actores con el fin de ajustar, recomendar e implementar programas de acompañamiento social y desarrollo comunitario que promuevan y faciliten la apropiación y sostenibilidad del proyecto y/o programa.


- MESAS DE APROPIACIÓN CIUDADANA

Este espacio culmino junto con el comité de participación ciudadana en el mes de marzo, en vista de que el proyecto se encuentra en etapa de culminación y cierre.

4.2.6 Actas de vecindad:

El contratista de obra, residente y profesional social realizaron un primer acercamiento a los predios, a fin de realizar el levantamiento de actas de vecindad de cierre con el acompañamiento de la interventoría, es importante precisar que este acercamiento se realizo para establecer las fechas en las cuales se procederá con la revisión del inmueble en compañía del propietario y próxima firma a satisfacción de los mismos.

*Ilustración 4. Acercamiento actas de vecindad de cierre*



## *4.3 ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS*

Durante el presente corte, se realizó un recorrido el día 25 de abril de 2025 con la Alcaldía Municipal, a fin de identificar los espacios y avance de obra, esta actividad fue guiada por el componente técnico en compañía del componente social.

*Ilustración 5. Recorrido entidades*



El día 29 de abril del 2025 se realizó recorrido de obra con el secretario de agricultura y medio ambiente del municipio para establecer su colaboración con la siembra de una planta como acto simbólico para la entrega del coliseo. Desde

el área social Contratista e Interventoría se hizo la gestión para consolidar el área de las zonas verdes del proyecto.

*Ilustración 6 Visita de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente*



El día 29 de abril de 2025 se recibe visita del Deportista olímpico Yuberjen Martinez, se realiza recorrido y se reciben sus apreciaciones positivas y sus agradecimientos sobre el escenario,

*Anexo 2. Autorizaciones registros fotográficos, listas de asistencia, acta de reunión visita SAMA.*

## *4.4 COMPONENTE MANO DE OBRA EN LA ZONA*

Para transformar las regiones con soluciones integrales y sostenibles, la ejecución de cualquier proyecto y/o programa debe incidir no solamente con infraestructura sino también con desarrollo económico-social, es por eso que la promoción de empleo productivo y decente es también uno de los beneficios del proyecto y/o programa.

### 4.4.1 CONTRATACIÓN DE MUJERES

Actualmente Unión temporal Veta cuenta con un porcentaje de vinculación de mujeres, como se refleja en la siguiente tabla:

*Tabla 2. contratación mujeres*

| TOTAL, PERSONAL | CANTIDAD MUJERES | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| 75 | 4 | 7.27% |

4.4.2 CONTRATACIÓN PROFESIONAL PRIMER EMPLEO

Un profesional calificado (ejemplo: Ingeniero Auxiliar) teniendo en cuenta las condiciones de los lineamientos para la Gestión Social y Reputacional.

Durante el presente corte del informe no se cuenta con inclusión de personal calificado en su primer empleo, se está a la espera de que allegue una hoja de vida que cumpla con el perfil.

4.4.3 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA EN LA ZONA

Vincular a la ejecución del proyecto y/o programa, como mínimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado de la región, preferiblemente habitantes del área de influencia donde se está desarrollando el proyecto y/o programa.

La profesional social del contratista e Interventoría a través del punto de atención al ciudadano han recibido las hojas de vida de los habitantes de la región, de las mismas contamos con el siguiente personal contratado:

*Tabla 3. contratación Mano de obra de la región*


| TOTAL, PERSONAL | MANO DE OBRA NO CALIFICADA | MANO DE OBRA DE LA REGION | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| 75 | 48 | 48 | 87.27% |

*Anexo 3. Control de personal*

- CAPACITACIONES PERSONAL

Se llevo a cabo 1 Capacitación desde el área social sobre el cuidado del espacio y del medio ambiente. La misma realizada el 24 de abril 2025

*Ilustración 7. Capacitación personal*



*Anexo 4. Lista de asistencia, acta de capacitación*

### *4.5 COMPONENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN*

### *4.6 Comité Técnico- Social*

Durante el corte del informe se realizaron 4 comités técnico – social con la supervisión de la entidad FINDETER, las actas se encuentran inmersas en el informe mensual del componente técnico.

### *4.7 Cronograma de Actividades.*

En este cronograma de actividades se relaciona cada componente que se ejecuta desde el contratista y el acompañamiento social de la interventoría. Esta presto a cambio según se vaya ejecutando la obra.

*Anexo 5. Cronograma*

**CONCLUSIONES**

- La suspensión del contrato del día 4 al día 24 de abril de 2025 generó expectativas de la comunidad respecto a la culminación del proyecto, esta situación es aclarada por las profesionales sociales.

- A nivel nacional y municipal, el coliseo Yuberjen Martínez representa el avance del deporte de contacto en el municipio y el valor social para los deportistas que están proceso.

- A la fecha no se han reportado PQRS, sin embargo, se cuenta con el punto de atención al ciudadano, presto para atender a la comunidad e informarla sobre el avance del proyecto, dicho punto se encuentra próximo a cerrar en vista de la culminación y entrega del proyecto.

- El proyecto de obra cuenta con el 87.27% de contratación de mano de obra no calificada de la Región.

- Se da inicio con el primer acercamiento a los propietarios y/o encargados de los inmuebles a los cuales se realizo levantamiento de acta de vecindad, a fin de proceder con el cierre de dichas actas.

- El consorcio se encuentra en tramite de culminar actividades una vez contemos con el aval de las partes se procederá con la programación de la reunión de finalización

# ANEXO 1.

# DIRECTORIO DE ACTORES COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES.

| Findeter | | | | DIRECTORIO | | | | | | UNION TEMPORAL VETA CONSORCIO VETAL 6548 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Proyecto:** Construcción Coliseo Yubergen Martinez | | | **Contratista:** Union Temporal VETA | | | **Departamento:** Antioquia | | **Fecha :** | | 30/04/2025 |
| **Número de Contrato:** 3-1-102452-COL-1364-33 | | | **Interventoria:** Consorcio Vehec- Brain | | | **Ciudad - Municipio :** Chigorodo | | | | |

**ACTORES INSTITUCIONALES**

| NOMBRE | ROL | ENTIDAD | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD | DIRECCION DE LA ENTIDAD | CELULAR | TELÉFONO DE LA ENTIDAD | EMAIL PERSONAL | REDES SOCIALES PERSONAL FACEBOOK - TWITTER | REDES SOCIALES ENTIDAD | PERTENECE A UNA ALIANZA Y/O REDES CON OTRAS ENTIDADES/ CUÁL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TULIA IRENE RUIZ GARCIA | ALCALDESA | ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIGORODO | DIRIGIR LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO; ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A SU CARGO; REPRESENTARLO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE. | CHIGORODÓ | | 8253868 | | | | ALCALDIA MUNICIPAL |
| MONICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRY | SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA | ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIGORODO | SECRETARIO OBRAS PÚBLICAS Y/O INFRAESTRUCTURA. | CHIGORODÓ | 3216446298 | | obras@chigorodo-antioquia.gov.co | | | ALCALDIA MUNICIPAL |
| POLICIA | POLICIA | POLICIA NACIONAL | LA POLICÍA NACIONAL ESTÁ ENCARGADA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES PÚBLICAS, Y QUE LOS HABITANTES DE COLOMBIA CONVIVAN EN PAZ | CHIGORODÓ | 3106246348 | | | | | POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA |
| MANUEL MOSQUERA HINESTROZA | GERENTE IMDER | IMDER - CHOGORODÓ | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN. | UNIDAD DEPORTIVA JAIME ORTIZ | 3046791263 | 3046791263 | manech28@gmail.com | | | IMDER - ALCALDIA MUNICIPAL |
| PAOLA MORENO NUÑEZ | APOYO A LA CRUZ | CRUZ ROJA COLOMBIANA | CRUZ ROJA COLOMBIANA | CHIGORODÓ | | | [illegible] | | | CRUZ ROJA COLOMBIANA |
| BOMBEROS | BOMBEROS | BOMBEROS CHIGORODÓ | BOMBEROS COLOMBIA | UNDIAD DEPORTIVA JAIME ORTIZ | 3215888657 | | | | | BOMBEROS UNIDOS DE COLOMBIA |

Julio Cesar Camargo Ortiz
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL VETA

Carlos Lopez Peñalosa
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL VETA

| | Findeter | | | | UNION TEMPORAL VETA<br>CONSORCIOVELNEC-BRAIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Proyecto: Construcción Coliseo Yubergen Martinez** | | | **Contratista: Union temporal VETA** | **Departamento: Antioquia** | | | **Fecha** 30 - ABRIL- 2025 | | | |
| **Número de Contrato: 3-1-102452-COI-1364-33** | | | **Interventoria: Consorcio Velnec- Brain** | **Ciudad, Municipio : Chigorodó** | | | | | | |
| **ACTORES NO INSTITUCIONALES** | | | | | | | | | | |
| **No** | **NOMBRE** | **ROL** | **INSTITUCION QUE REPRESENTA** | **DIRECCION / BARRIO(Br)** | **CELULAR** | **EMAIL** | **PERTENECIENTE A UN GRUPO ÉTNICO / CUAL** | **CUAL** | **PERTENECE A UNA RED / CUÁL** | |
| 1 | GLORIA RAMIREZ RUIZ | LIDER DEL BARRIO EL CAMPIN | VOCERA JAC- BARRIO CAMPÍN | BARRIO EL CAMPIN | 3207490800 | | N/A | | JAC | |
| 2 | JACKELINE JIMENEZ | PRESIDENTA DE LA JAC | PRESIDENTA JAC- BARRIO CAMPÍN | BARRIO EL CAMPIN | 3206990659 | | N/A | | JAC | |
| 3 | DELFA IBARGUEN | MIEMBRO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN | VOCERA COMITÉ DE PARTICIPACIÓN | BARRIO EL JARDÍN | 3128897709 | | N/A | | COMUNIDAD | |
| 4 | JUAN DAVID PASTRANA | ENTRENADOR Y LIDER DEPORTIVO DE BOXEO DEL MUNICIPIO | INTEGRANTE - COMITÉ DE PARTICIPACIÓN | BARRIO EL JARDIN | 3115079362 | | N/A | | ENTRENADOR | |
| 5 | JOSE NAVAJO | JUNTA DE ACCION COMUNAL | INTEGRANTE - COMITÉ DE PARTICIPACIÓN | BARRIO EL CAMPIN | 3206526357 | | N/A | | JAC | |
| 6 | JHON JADER DIAZ FERNANDEZ | ENCARGADO DE LA HACIENDA PASATIEMPOS | HACIENDA PASATIEMPOS | BARRIO EL CAMPIN | 3116536278 | | N/A | | COMUNIDAD | |
| 6 | ROBINSON ALANDETE | MIEMBRO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN | INTEGRANTE - COMITÉ DE PARTICIPACIÓN | BARRIO EL CAMPIN | 3117068876 | | N/A | | ENTRENADOR | |

Julio Cesar Camargo Ortiz
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL VETA

Carlos López Peñaloza
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL VETA

# ANEXO 2.

# AUTORIZACIONES REGISTROS FOTOGRÁFICOS, LISTAS DE ASISTENCIA, ACTA DE REUNIÓN VISITA SAMA

| | | |
|---|---|---|
| Findeter<br>Banca de Desarrollo Territorial | **AUTORIZACIÓN DE REGISTRO AUDIOVISUAL Y POSTERIOR USO DE LA IMAGEN PARA ADULTOS** | **Código:** CCOM-FO-003<br>**Versión:** 3<br>**Fecha de Aprobación:** 16-Ago-2023<br>**Clasificación:** Clasificada |

Fecha: Día 25 Mes 4 Año 2025

Yo Laura Andrea Buriticá Jimenez

identificado con: C.C.⊗ C.E.○ Pasaporte○ Número: 1017276599 de Medellín

en mi calidad de persona natural cuya imagen será fijada en una fotografía o producción audiovisual (video). autorizo a La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, identificada con NIT. 800.096.329-1 y con domicilio en Calle 103 No. 19 – 20 en Bogotá D.C. sobre el tratamiento de mis datos personales, de acuerdo con las facultades otorgadas mediante la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013.

Manifiesto que me informaron sobre la recolección de mi información sensible que será utilizada para las siguientes finalidades

| **Finalidad** | **Autorizo** | |
|---|---|---|
| | **Si** | **No** |
| Captar, tomar, archivar, almacenar y editar imágenes personales o fotografías, realizar videos y audios que se causen sobre el titular de la información, a su vez, autorizo la transmisión de estos datos hacia las sociedades o entidades con las cuales **FINDETER** mantenga relación contractual. | ⊗ | ○ |
| Reproducir, comunicar, distribuir, divulgar y publicar las imágenes, audios o datos a través de cualquier medio físico, electrónico, virtual o de cualquier otra naturaleza, con el fin de hacer campañas de la entidad, evidencia de actividades y eventos, control y auditoria de diferentes actividades, actividades de prensa, publicación en redes sociales, campañas promocionales, publicidad y cumplimiento de obligaciones contractuales propias de **Findeter,** y sus actuales y futuros productos, servicios | ⊗ | ○ |

Manifiesto que me informaron que en caso de recolectar mi información sensible tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados.

Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.

Entiendo que los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial alguna.

Tengo presente y acepto que la presente autorización no genera contraprestación entre las partes; de acuerdo con lo anterior, **FINDETER** se abstendrá de utilizar las imágenes por fuera del uso institucional y con fines económicos o dirigidos a obtener algún tipo de reconocimiento de contenido patrimonial.

De acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de **FINDETER**, y de conformidad con la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, el uso de los datos personales aquí recolectados y usados lo serán por el término de duración de la publicación de la distribución comercial de la misma y hasta por diez (10) años desde su autorización.

**DERECHOS DEL TITULAR**

Como titular, usted podrá acceder, conocer, actualizar y rectificar dichos datos; ser informados sobre el uso dado a los mismos; presentar consultas y reclamos sobre el manejo de dichos datos; revocar la autorización o solicitar la supresión de sus datos, en los casos en que sea procedente, y los demás derechos que le confiere la Ley.

Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por **FINDETER** para la atención al público, el correo electrónico scliente@findeter.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en www.findeter.gov.co, disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Por todo lo anterior, otorgo mi autorización a La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. –FINDETER, para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales dispuesta por la Entidad en la página web www.findeter.gov.co sección Protección de Datos. Dicha política se me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Firma: Laura Buriticá 1017276599

Nombre: Laura A. Buriticá Jiménez

Documento: CC No.: 1017276599

| Findeter | AUTORIZACIÓN DE REGISTRO AUDIOVISUAL Y POSTERIOR USO DE LA IMAGEN PARA ADULTOS | Código: CCOM-FO-003<br>Versión: 3<br>Fecha de Aprobación: 16-Ago-2023<br>Clasificación: Clasificada |
|---|---|---|

Fecha: Día 25 Mes 4 Año 2025

Yo Juan Pablo López Cuervo

identificado con: C.C. ◉ C.E. ○ Pasaporte ○ Número: 1039937222 de Chigorodó, Antioquia

en mi calidad de persona natural cuya imagen será fijada en una fotografía o producción audiovisual (video). autorizo a La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, identificada con NIT. 800.096.329-1 y con domicilio en Calle 103 No. 19 – 20 en Bogotá D.C. sobre el tratamiento de mis datos personales, de acuerdo con las facultades otorgadas mediante la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013.

Manifiesto que me informaron sobre la recolección de mi información sensible que será utilizada para las siguientes finalidades

| Finalidad | Autorizo | |
|---|---|---|
| | Si | No |
| Captar, tomar, archivar, almacenar y editar imágenes personales o fotografías, realizar videos y audios que se causen sobre el titular de la información, a su vez, autorizo la transmisión de estos datos hacia las sociedades o entidades con las cuales **FINDETER** mantenga relación contractual. | ◉ | ○ |
| Reproducir, comunicar, distribuir, divulgar y publicar las imágenes, audios o datos a través de cualquier medio físico, electrónico, virtual o de cualquier otra naturaleza, con el fin de hacer campañas de la entidad, evidencia de actividades y eventos, control y auditoria de diferentes actividades, actividades de prensa, publicación en redes sociales, campañas promocionales, publicidad y cumplimiento de obligaciones contractuales propias de **Findeter**, y sus actuales y futuros productos, servicios | ◉ | ○ |

Manifiesto que me informaron que en caso de recolectar mi información sensible tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados.

Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.

Entiendo que los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial alguna.

Tengo presente y acepto que la presente autorización no genera contraprestación entre las partes; de acuerdo con lo anterior, **FINDETER** se abstendrá de utilizar las imágenes por fuera del uso institucional y con fines económicos o dirigidos a obtener algún tipo de reconocimiento de contenido patrimonial.

De acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de **FINDETER**, y de conformidad con la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, el uso de los datos personales aquí recolectados y usados lo serán por el término de duración de la publicación de la distribución comercial de la misma y hasta por diez (10) años desde su autorización.

**DERECHOS DEL TITULAR**

Como titular, usted podrá acceder, conocer, actualizar y rectificar dichos datos; ser informados sobre el uso dado a los mismos; presentar consultas y reclamos sobre el manejo de dichos datos; revocar la autorización o solicitar la supresión de sus datos, en los casos en que sea procedente, y los demás derechos que le confiere la Ley.

Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por **FINDETER** para la atención al público, el correo electrónico scliente@findeter.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en www.findeter.gov.co, disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Por todo lo anterior, otorgo mi autorización a La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. –FINDETER, para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales dispuesta por la Entidad en la página web www.findeter.gov.co sección Protección de Datos. Dicha política se me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Firma: _____

Nombre: Juan Diego López C.

Documento: C.C. No.: 1038817211

| | | |
|---|---|---|
| Findeter Banca de Desarrollo Territorial | **AUTORIZACIÓN DE REGISTRO AUDIOVISUAL Y POSTERIOR USO DE LA IMAGEN PARA ADULTOS** | **Código:** CCOM-FO-003<br>**Versión:** 3<br>**Fecha de Aprobación:** 16-Ago-2023<br>**Clasificación:** Clasificada |

Fecha: Día 29 Mes 04 Año 25

Yo José David Vallejo Paynes

identificado con: C.C. X C.E. ○ Pasaporte ○ Número 7194730 de Aparta

en mi calidad de persona natural cuya imagen será fijada en una fotografía o producción audiovisual (video). autorizo a La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, identificada con NIT. 800.096.329-1 y con domicilio en Calle 103 No. 19 – 20 en Bogotá D.C. sobre el tratamiento de mis datos personales, de acuerdo con las facultades otorgadas mediante la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013.

Manifiesto que me informaron sobre la recolección de mi información sensible que será utilizada para las siguientes finalidades

| **Finalidad** | **Autorizo** | |
|---|---|---|
| | **Si** | **No** |
| Captar, tomar, archivar, almacenar y editar imágenes personales o fotografías, realizar videos y audios que se causen sobre el titular de la información, a su vez, autorizo la transmisión de estos datos hacia las sociedades o entidades con las cuales **FINDETER** mantenga relación contractual. | ✓ | ○ |
| Reproducir, comunicar, distribuir, divulgar y publicar las imágenes, audios o datos a través de cualquier medio físico, electrónico, virtual o de cualquier otra naturaleza, con el fin de hacer campañas de la entidad, evidencia de actividades y eventos, control y auditoria de diferentes actividades, actividades de prensa, publicación en redes sociales, campañas promocionales, publicidad y cumplimiento de obligaciones contractuales propias de **Findeter,** y sus actuales y futuros productos, servicios | ✓ | ○ |

Manifiesto que me informaron que en caso de recolectar mi información sensible tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados.

Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.

Entiendo que los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial alguna.

Tengo presente y acepto que la presente autorización no genera contraprestación entre las partes; de acuerdo con lo anterior, **FINDETER** se abstendrá de utilizar las imágenes por fuera del uso institucional y con fines económicos o dirigidos a obtener algún tipo de reconocimiento de contenido patrimonial.

De acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de **FINDETER**, y de conformidad con la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, el uso de los datos personales aquí recolectados y usados lo serán por el término de duración de la publicación de la distribución comercial de la misma y hasta por diez (10) años desde su autorización.

**DERECHOS DEL TITULAR**

Como titular, usted podrá acceder, conocer, actualizar y rectificar dichos datos; ser informados sobre el uso dado a los mismos; presentar consultas y reclamos sobre el manejo de dichos datos; revocar la autorización o solicitar la supresión de sus datos, en los casos en que sea procedente, y los demás derechos que le confiere la Ley.

Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por **FINDETER** para la atención al público, el correo electrónico scliente@findeter.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en www.findeter.gov.co, disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Por todo lo anterior, otorgo mi autorización a La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. –FINDETER, para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales dispuesta por la Entidad en la página web www.findeter.gov.co sección Protección de Datos. Dicha política se me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Firma: _____

Nombre: José D. Vallejo

Documento: 91945334 No.: C.C.

| Findeter | **AUTORIZACIÓN DE REGISTRO AUDIOVISUAL Y POSTERIOR USO DE LA IMAGEN PARA ADULTOS** | **Código:** CCOM-FO-003<br>**Versión:** 3<br>**Fecha de Aprobación:** 16-Ago-2023<br>**Clasificación:** Clasificada |
|---|---|---|

Fecha: Día 29 Mes 09 Año 2025

Yo Yuberyen Herney Martinez Rivas

identificado con: C.C.(X) C.E.( ) Pasaporte( ) Número: 1038803820 de Chigorodó

en mi calidad de persona natural cuya imagen será fijada en una fotografía o producción audiovisual (video). autorizo a La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, identificada con NIT. 800.096.329-1 y con domicilio en Calle 103 No. 19 – 20 en Bogotá D.C. sobre el tratamiento de mis datos personales, de acuerdo con las facultades otorgadas mediante la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013.

Manifiesto que me informaron sobre la recolección de mi información sensible que será utilizada para las siguientes finalidades

| **Finalidad** | **Autorizo** | |
|---|---|---|
| | **Si** | **No** |
| Captar, tomar, archivar, almacenar y editar imágenes personales o fotografías, realizar videos y audios que se causen sobre el titular de la información, a su vez, autorizo la transmisión de estos datos hacia las sociedades o entidades con las cuales **FINDETER** mantenga relación contractual. | (X) | ( ) |
| Reproducir, comunicar, distribuir, divulgar y publicar las imágenes, audios o datos a través de cualquier medio físico, electrónico, virtual o de cualquier otra naturaleza, con el fin de hacer campañas de la entidad, evidencia de actividades y eventos, control y auditoria de diferentes actividades, actividades de prensa, publicación en redes sociales, campañas promocionales, publicidad y cumplimiento de obligaciones contractuales propias de **Findeter,** y sus actuales y futuros productos, servicios | (X) | ( ) |

Manifiesto que me informaron que en caso de recolectar mi información sensible tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados.

Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.

Entiendo que los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial alguna.

| | | |
|---|---|---|
| Findeter | **AUTORIZACIÓN DE REGISTRO AUDIOVISUAL Y POSTERIOR USO DE LA IMAGEN PARA ADULTOS** | **Código:** CCOM-FO-003<br>**Versión:** 3<br>**Fecha de Aprobación:** 16-Ago-2023<br>**Clasificación:** Clasificada |

Tengo presente y acepto que la presente autorización no genera contraprestación entre las partes; de acuerdo con lo anterior, **FINDETER** se abstendrá de utilizar las imágenes por fuera del uso institucional y con fines económicos o dirigidos a obtener algún tipo de reconocimiento de contenido patrimonial.

De acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de **FINDETER**, y de conformidad con la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, el uso de los datos personales aquí recolectados y usados lo serán por el término de duración de la publicación de la distribución comercial de la misma y hasta por diez (10) años desde su autorización.

**DERECHOS DEL TITULAR**

Como titular, usted podrá acceder, conocer, actualizar y rectificar dichos datos; ser informados sobre el uso dado a los mismos; presentar consultas y reclamos sobre el manejo de dichos datos; revocar la autorización o solicitar la supresión de sus datos, en los casos en que sea procedente, y los demás derechos que le confiere la Ley.

Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por **FINDETER** para la atención al público, el correo electrónico scliente@findeter.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en www.findeter.gov.co, disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Por todo lo anterior, otorgo mi autorización a La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. –FINDETER, para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales dispuesta por la Entidad en la página web www.findeter.gov.co sección Protección de Datos. Dicha política se me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Firma: _____

Nombre: Yuberjen Martinez Rivas

Documento: CE No.: 1098808823

| | | |
|---|---|---|
| Findeter Financiera del Desarrollo | **ACTA REUNION COMUNITARIA "CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA"** | **UNION TEMPORAL VETA** NIT 901.562.237-8 CONSORCIOVELNEC-BRAIN |

El día 29 de abril 2025 siendo las 03:00pm en el marco del proyecto - "Construcción del Coliseo de Combate Yuberjen Martínez en el municipio de Chigorodó, Antioquia se dio encuentro para el recorrido de la obra con el secretario de agricultura y medio ambiente del municipio.

**OBJETIVO:**

Acordar con el secretario de agricultura y medio ambiente temas relacionados con el acto protocolario de entrega ya que desde el comité de sostenibilidad y participación ciudadana se realizará una siembra como acto simbólico.
Verificar la consolidación de las zonas verdes del proyecto, así mismo brindar asistencia técnica y suministro de plantas de diferentes especies para la mismas.

**DESARROLLO ORDEN DEL DIA**

En horas de la tarde de parte del área técnica - social contratista e interventoría, recibe la visita del secretario de Agricultura y Medio Ambiente del municipio; el señor José Daniel Vellojin, quien acudió al llamado del área social con el fin de establecer la tarea sobre el acto simbólico para la entrega del coliseo. También su visita fue para concretar acciones pertinentes en el establecimiento de las zonas verdes del proyecto debido a que en anteriores comités se había estipulado que las zonas verdes no están contempladas para el nuevo presupuesto del proyecto, desde entonces el área técnica y social del proyecto se puso en marcha con la alcaldía municipal en unificar esfuerzos para su gestión.

Durante la visita del secretario se hizo el recorridos por las diferentes zonas y se estipularon varias especies, propias incluso de la zona con el fin de brindar también beneficios en el ambiente y en la obra en construcción, por

ejemplo para la zonas verdes se habló de plantas como "corales" y "bambú de la zona" que es la misma especie que se sembrará para el acto simbólico con el comité de sostenibilidad y participación ciudadana. Así mismo se habló de arboles que colindan con el proyecto, ya que según el experto estos arboles si se continua con su crecimiento pueden dañar la lamina de cubierta del mismo.

Para finalizar esta visita el secretario queda en compromiso en entregar las plantas para el acto simbólico y en dialogar con la secretaria de planeación y valoración la Ingeniera Mónica Salazar con el fin de ir realizando el proceso para la instalación de estas especies en las áreas de las zonas verdes.






**LAS INQUIETUDES PRESENTADAS POR LOS ASISTENTES FUERON LAS SIGUIENTES:**

**LOS COMPROMISOS ASUMIDOS:**

| No | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Concretar fecha de entrega, para el acto simbólico con la siembra del Bambú. | Contratista de obra | Mayo 2025 |
| 2 | Concretar fechas para la instalación de las zonas verdes con la secretaria de planeación y contratista | Sec. Agricultura y Medio Ambiente | Mayo 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| Findeter Financiera del Desarrollo | **ACTA REUNION COMUNITARIA "CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA"** | **UNION TEMPORAL VETA** NIT 901.562.237-8 CONSORCIOVELNEC-BRAIN |

**Firmas**

| POR ENTIDADES | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **POR INTERVENTORIA** | | | |
| Consorcio Velnec- Brain | Nataly Pedroza Paternina | Profesional Social |  |
| Consorcio Velnec- Brain | Sandra Guzman Suarez | Profesional de apoyo a la interventoría |  |
| **POR CONTRATISTA** | | | |
| | | | |
| Unión Temporal VETA | Anyi Katerine Lopez S | Profesional Social |  |
| Unión Temporal VETA | Fredy Marín Sánchez | Residente de Obra. |  |
| Unión Temporal VETA | Kelly Buelvas Cadavid | Profesional SST |  |
| | | | |

| Findeter | **REGISTRO DE ASISTENCIA**<br>**CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA** | **UNION TEMPORAL VETA**<br>NIT 901 562 237-8<br>CONSORCIOVELNEC-BRAIN |
|---|---|---|

PROYECTO: CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA

| | |
|---|---|
| **FECHA:** 29- Abril -2025 | **LUGAR:** CHIGORODÓ –ANTIOQUIA |
| TEMA: Visita - Secretaría Agricultura y MA | **PROFESIONAL SOCIAL:** Anyi Katerine López |

| | NOMBRES Y APELLIDOS | BARRIO | TELEFONO | FIRMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose D. Vallejo | Belen las Joyas | 3157421033 | Somos Chigorodó | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| **Nombre y firma representante Contratista:** | **Nombre y firma representante Interventoría:** |
|---|---|
| | Natalia Pedroza P. |

En las observaciones se debe registrar aspectos como:

1. La persona que recibe no firma y por qué.
2. No de piezas adicionales dejadas en algún lado.
3. Si la entrega de la pieza es en un sitio diferente al residencial especificar

Findeter
Financiera del Desarrollo

# REGISTRO DE ASISTENCIA

**CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA**

**UNION TEMPORAL VETA**
NIT 901.562.237-8
CONSORCIOVELNEC-BRAIN

PRCYECTO: CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA

**FECHA:** 29- Abril- 2025
TEMA Visita - Recorrido obra

**LUGAR:** CHIGORODÓ – ANTIOQUIA
**PROFESIONAL SOCIAL:** ANYI KATERINE LOPEZ

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | DIRECCION / BARRIO | TELEFONO | FIRMA | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuberjen Martinez Ruiz | Barrio Bonsai de O. | 3228124984 | | Deportista Olimpico |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Nombre y firma representante Contratista:**

**Nombre y firma representante Interventoría:**

Natalia Rodriguez P.

**En las observaciones se debe registrar aspectos como:**

1. **La persona que recibe no firma y por qué.**
2. **No de piezas adicionales dejadas en algún lado.**
3. **Si la entrega de la pieza es en un sitio diferente al residencial especificar**

# ANEXO 3.

# CONTROL DE PERSONAL

UNION TEMPORAL VETA

NIT: 9015622378

# CONTROL DE PERSONAL

| CONTRATO | X | PROYECTO | X | FASE O | 2 | No. Fase / | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/04/2025 Y EL 30/04/2025 PLAZO: 14 MESES Y 26 DIAS

INFORME No. *DIECISIETE*
TIPO DE CONTRATO *CONTRATO DE OBRA*
OBJETO *CONSTRUCCION DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA.*
NOMBRE DEL PROYECTO *CONSTRUCCION DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA.*
CONTRATISTA: *UNION TEMPORAL VETA* *CONTRATO No.* 149 DE 2022

## PERSONAL DEL CONTRATISTA

| FECHA / CARGO | MES abr-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| *DIRECTOR* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| *ESPECIALISTAS* | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *PROFESIONAL SST* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| *RESIDENTE* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| *ALMACENISTA* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| *OPERADOR DE MAQUINA* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *MAESTROS* | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| *OFICIALES* | 26 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 5 | 19 | 19 | 19 | 0 | |
| *AYUDANTES* | 21 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
| *VIGILANTES* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| **PERSONAL CONTRATISTA** | **63** | **50** | **55** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **47** | **46** | **16** | **47** | **47** | **47** | **2** | **TOTAL PERIODO** 462 |

| PROCEDENCIA / CONDICIÓN | MANO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | | CUMPLE S/N <Cuando aplique> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MANO OBRA NO CALIFICADA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De la región | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 216 | 6,97% | |
| De fuera de la region | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **MANO OBRA CALIFICADA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De la region | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 261 | 8,42% | |
| De fuera de la region | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **PROFESIONALES - TÉCNICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De la region | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27 | 0,87% | |
| De fuera de la region | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,23% | |
| <Incluir según la necesidad> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total de trabajadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

Firma: Kelly Buelvas

**KELLY BUELVAS CADAVID**
**Profesional en SST contratista**
Union Temporal VETA

# ANEXO 4.

# LISTA DE ASISTENCIA, ACTA DE CAPACITACIÓN

# CRONOGRAMA

| | | |
|---|---|---|
| Findeter Financiera del Desarrollo | **ACTA REUNION COMUNITARIA "CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA"** | **UNION TEMPORAL VETA** NIT 901.562.237-8 CONSORCIOVELNEC-BRAIN |

El día 24 de abril de 2025 siendo las 07:00 am en el marco del proyecto "Construcción del Coliseo de Combate Yuberjen Martínez en el municipio de Chigorodó, Antioquia se dio la capacitación al personal de la obra.

**OBJETIVO:**

Realizar capacitación con el personal en temas afines al cuidado del espacio y medio ambiente, al igual que hacer la aclaración sobre el tiempo de suspensión y retomo de actividades por parte del contratista.

**DESARROLLO ORDEN DEL DIA**

En horas de la mañana se realizó la capacitación al personal con el fin de dar bienvenida al mismo con respecto al retomo de actividades del proyecto, además desde el área sst también aprovechar el espacio para recordar sobre los permisos, cuidados y seguridad de los trabajadores en las actividades asignadas. Desde el área social se realiza la capacitación en temas como el cuidado del espacio donde se labora desde el punto de vista ambiental, aprovechar los recursos y disminuir índices también de riesgos en la ejecución del proyecto.

Se realizaron dos preguntas para reflexionar:

¿Por qué hablamos del medio ambiente?

Porque todo lo que hacemos en la obra puede afectar la naturaleza: la tierra, el aire, el agua y hasta los animales.

Si cuidamos el ambiente, y estamos cuidando también nuestra salud, por ejemplo se recalco sobre la importancia de la vacuna de la fiebre amarilla y también que es una responsabilidad cuidar de la familias.

| | | |
|---|---|---|
| Findeter Financiera del Desarrollo | **ACTA REUNION COMUNITARIA "CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA"** | **UNION TEMPORAL VETA** NIT 901.562.237-8 CONSORCIOVELNEC-BRAIN |

| |
|---|
| Se hizo la afirmación para generar conciencia socio ambiental socializando que cada trabajador tiene un papel en el cuidado del ambiente:<br>Aunque no seas experto en medio ambiente, puedes hacer la diferencia con pequeñas acciones.<br>El ambiente también es parte del trabajo: si hay desorden o contaminación, también hay riesgos.<br>Si todos colaboramos, la obra será más limpia, segura y respetuosa.<br>Teniendo en cuenta el plan de gestión social el equipo social se hace seguimiento al personal y verificando que se den de manera mensual la capacitación haciendo mención a la importancia de respetar las recomendaciones para manejar los anteriores.<br>Asistieron 48 trabajadores a los cuales se les indico las generalidades del proyecto y su fecha de finalización, con el fin de mantener el ritmo de trabajo de manera responsable. |
| |



**LAS INQUIETUDES PRESENTADAS POR LOS ASISTENTES FUERON LAS SIGUIENTES:**

| |
|---|
| Ninguna |

**LOS COMPROMISOS ASUMIDOS:**

| No | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| Ninguno | | | |

**Firmas**

| POR ENTIDADES | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **POR INTERVENTORIA** | | | |
| Consorcio Velnec- Brain | Nataly Pedroza Paternina | Profesional Social |  |
| **POR CONTRATISTA** | | | |
| | | | |
| Unión Temporal VETA | Anyi Katherine López S | Profesional Social |  |
| Unión Temporal VETA | Kelly Buelvas C | Profesional SST |  |
| | | | |

| Findeter | REGISTRO DE ASISTENCIA<br>CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA | UNION TEMPORAL VETA<br>CONSORCIOVELNEC-BRAIN |
|---|---|---|

PROYECTO: CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA

| | |
|---|---|
| FECHA: 24 - Abril - 2025 | LUGAR: CHIGORODÓ – ANTIOQUIA |
| TEMA: Cuidado del Espacio - Medio Ambiente | PROFESIONAL SOCIAL: ANYI KATERINE LOPEZ |

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | DIRECCION / BARRIO | TELEFONO | FIRMA | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHON FREDY MUÑOZ FLOREZ | Barrio El obrero | 3002964307 | | |
| 2 | CRISTIAN DAVID MORALES PEÑAFIEL | Barrio El obrero | 3114524300 | | |
| 3 | LIZARDO ANTONIO SUAREZ OSPINA | Barrio los chalé | | | |
| 4 | FREDY ARLEY MARTINEZ NIETO | Barrio la franca | 3146189605 | | |
| 5 | JHON JAIRO HERNANDEZ | Barrio la unión | 3146860965 | | |
| 6 | RAUL DAVID SANCHEZ MACHADO | Barrio La Unión | 3225029273 | | |
| 7 | DARIO MANUEL VARGAS SAGADO | Barrio los olivos | 3234655486 | | |
| 8 | SAMIR YESID PALMERA HOYOS | Barrio Bonsalrio | 3127344782 | | |
| 9 | JHAMINSON GAMBOA LEUDO | Barrio la Esperanza | | | |
| 10 | RONALD YASID CHAMORRO LOPEZ | Barrio Kenaddy. | 3126429557 | | |
| 11 | JUAN CARLOS HOYOS GONZALEZ | Barrio Pensco de V. | 3227312115 | | |
| 12 | JOSE EUCLIDES JIMENEZ CHAVEZ | Barrio la castella | 3024612642 | | |

**Nombre y firma representante Contratista:**

**Nombre y firma representante Interventoría:**

Natalia Pedroza P.



**En las observaciones se debe registrar aspectos como:**

1. **La persona que recibe no firma y por qué.**
2. **No de piezas adicionales dejadas en algún lado.**
3. **Si la entrega de la pieza es en un sitio diferente al residencial especificar**

Powered by CamScanner

| Findeter | REGISTRO DE ASISTENCIA<br>CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA | UNION TEMPORAL VETA<br>CONSORCIOVELNEC-BRAIN |
|---|---|---|

PROYECTO: CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA

| | |
|---|---|
| **FECHA:** 24 - Abril - 2025 | **LUGAR:** CHIGORODÓ – ANTIOQUIA |
| TEMA: Cuidado del Espacio - Medio Ambiente | **PROFESIONAL SOCIAL:** ANYI KATERINE LOPEZ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | JUAN RODOLFO VELEZ VASCO | Barrio Kennedy | 3104595622 | | |
| 14 | YEMINSON CLEMENTE AYALA | Barrio El Bosque | 3217195434 | Yeminson | |
| 15 | RAMON ANTONIO ALBORNOZ | Barrio El Bosque | 3217883 | Ramon | |
| 16 | ANUAR MEJIA ARTEAGA | Barrio El Obrero | | | |
| 17 | EDWIN HIGUITA GRACIANO | Barrio la Cardona | = | EDWIN HIGUITA | |
| 18 | HARLINSON BOHORQUEZ SUAREZ | | | | |
| 19 | JESUS ALBERTO PEREZ ALDANA | Barrio 20 - enero | = | = | Jesco Perez |
| 20 | RAFAEL ANDRES PEREZ ALDANA | Barrio El obrero | = | = | Rafael P. |
| 21 | CRISTIAN CAMILO RUIZ TORREGLOSA | Barrio la Esmeralda | 3146169687 | Cristian Camilo Ruiz T. | |
| 22 | ESNEIDER DAVID HOYOS LOZANO | Barrio Brisas del V. | 3247329564 | Esneider H. | |
| 23 | JOVANNY SANCHEZ GIL | Barrio el Centro | | JOVANNY | |
| 24 | JHON JAIRO GALEANO CASTAÑO | Barrio Pueblo Nuevo | 3217977101. | Jhon Jaiva G. | |
| 25 | KEVIN ANDRES SUAREZ GUISAO | Barrio Policarpa | 3134292794 | Kevin Suarez | |

| Nombre y firma representante Contratista: | Nombre y firma representante Interventoría: |
|---|---|
| | Daniela Pedroza P |



**En las observaciones se debe registrar aspectos como:**

1. **La persona que recibe no firma y por qué.**
2. **No de piezas adicionales dejadas en algún lado.**
3. **Si la entrega de la pieza es en un sitio diferente al residencial especificar**

Powered by CamScanner

| Findeter | REGISTRO DE ASISTENCIA<br>CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA | UNION TEMPORAL VETA<br>CONSORCIOVELNEC-BRAIN |
|---|---|---|

PROYECTO: CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA

**FECHA:** 24. Abril. 2025 | **LUGAR:** CHIGORODÓ – ANTIOQUIA

TEMA: Cuidado de Espacio - Medio Ambiente | **PROFESIONAL SOCIAL:** ANYI KATERINE LOPEZ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | FABIAN BELTRAN CUADRADO | B. Porvenir | 323 417 3445 | Fabian Beltran | |
| 27 | JONNYS ARBEY AGUDELO MARTINEZ | Barrio Policarpa | 3167604196 | Jonnys | |
| 28 | DAIR PAEZ ALVAREZ | B. Urbanización. | 310 25267 14. | " | NO Vino hoy. |
| 29 | IVAN ANTONIO ARBOLEDA PUERTA | | | | Incapacitado |
| 30 | DANIEL GUERRERO ARCIA | B. Nata Cuarta | 317 850 4649. | | |
| 31 | MELTARIS ARCIA | B. Primero de Mayo | 3138016 75 | | |
| 32 | EDWIN DAVID GUERRERO ARCIA | B Obrero | 311 257 8301 | | |
| 33 | FEDERICO CORTES RODRIGUEZ | B. Bosque. | 3013585647 | | |
| 34 | OMAR ALFREDO SUAREZ | B. Bosque. | 3014636597 | | |
| 35 | CARLOS DAVID BELTRAN | B. Policarpa. | | - Carlos Beltrán | |
| 36 | JADER ARMANDO SAUCEDA | B. Polonuevo | 3234837057 | - | |
| 37 | FELIPE ANDRES BEDOYA | B. San Marino | 3138800210 | Felipe Andrés. | |
| 38 | JOSE MIGUEL CARABALLO | Barrio Los bobios | 3226586 51 | Jose | |

**Nombre y firma representante Contratista:**

**Nombre y firma representante Interventoría:**

Natalia Rodriguez P



**En las observaciones se debe registrar aspectos como:**

1. **La persona que recibe no firma y por qué.**
2. **No de piezas adicionales dejadas en algún lado.**
3. **Si la entrega de la pieza es en un sitio diferente al residencial especificar**

Powered by CamScanner

| Findeter | REGISTRO DE ASISTENCIA<br>CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA | UNION TEMPORAL VETA<br>CONSORCIOVELNEC-BRAIN |
|---|---|---|

| PROYECTO: CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA | |
|---|---|
| **FECHA:** 24 - Abril- 2025 | **LUGAR:** CHIGORODÓ – ANTIOQUIA |
| TEMA: Cuidado del Espacio - Medio Ambiente | **PROFESIONAL SOCIAL:** ANYI KATERINE LOPEZ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | CRISTIAN ANDRES ORTIZ | | | | |
| 40 | JAIRO VARELA CARMONA | B. Antonio R. | 3145690895 | Jairo Varela C | |
| 41 | DIEGO HOYOS | | | | |
| 42 | JOSE NORBEY VANEGAS | | | | |
| 43 | CHARLES CHARRIS | Barrio Antonio R. | 3117137479 | Charles Charris | |
| 44 | ANDRES MAURICIO CALVO | | | | |
| 45 | ANDRES CAMILO ACEVEDO | | | | |
| 46 | DARIO DAVID DORIA | B. Antonio R. | 3017984410 | Dario David D. | |
| 47 | YIRLEAN DAVID CORDOBA | B. Los Balsos | - | Yirlean David Cordoba | |
| 48 | EDINSON ALVAREZ | B. Policarpa | 3007175990 | | |

| **Nombre y firma representante Contratista:** | **Nombre y firma representante Interventoría:** |
|---|---|
| | Natalia Pedraza P. |



**En las observaciones se debe registrar aspectos como:**

1. **La persona que recibe no firma y por qué.**
2. **No de piezas adicionales dejadas en algún lado.**
3. **Si la entrega de la pieza es en un sitio diferente al residencial especificar**

Powered by CamScanner

# ANEXO 5.

# CRONOGRAMA

| Cronograma de Actividades Plan de Gestion Social Mayo2025 | | | |
|---|---|---|---|
| Construcción Coliseo de Combate Yuberjen Martinez Chigorodó Antioquía | | | |
| PROGRAMA | ACTIVIDADES | may-25 | OBSERVACIONES |
| COMPONENTE LECTURA TERRITORIAL | Identificacion del area de influencia | | |
| | Caracterización de la población | | |
| | Relatorias comunitarias | | |
| | Directorio de Actores Comunitarios e Institucionales | Actualizacion (si hay novedades) | |
| | Mapa de calor | | |
| | Posibles riesgos del proyecto | | |
| COMPONENTE DE COMUNICACIÓN DIVULGACIÓN | Instalacion del PAC y atención de PQRS | Punto activo para la atencion al ciudadano | |
| | Piezas de Divulgación | Volante - Reunion de Entrega(Pendiente a fecha de entrega) | |
| | Reuniones de Participación | Reunion de Entrega(Metodologia para entrega) | |
| | Monitoreo de noticias | Registro de noticias (en caso que se reporten) | |
| | Mesas de Apropiación | | |
| | Actas de vecindad | Cierre de actas de vecindad | |
| Empleabilidad de la zona | Charlas con el personal de obra en temas sociales | Charla con personal | |
| COMPONENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Comites de seguimiento tècnico- social | Los que se ejecuten en el mes de Mayo | |

**Profesional Social Contratista**

Natalia Pedroza P.

**Profesional Social Interventoria**

# CONTRATO DE OBRA No 149 DE 2022, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE COLISEO DE COMBA TE YUBERGEN MARTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA".



**SI CUIDAS LA MADRE TIERRA LA MADRE TIERRA CUIDARE DE TI...**

TATIANA ARBOLEDA GARCIA
PROFESIONAL AMBIENTAL
ABRIL DE 2025
UNION TEMPORAL VETA

# CONSTRUCCIÓN DE COLISEO DE COMBA TE YUBERGEN MARTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA

## INFORME MENSUAL AMBIENTAL # 17

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL VETA

ASESOR AMBIENTAL:

TATIANA ARBOLEDA GARCIA
PROFESIONAL AMBIENTAL.

CHIGORODÓ 30 DE ABRIL DE 2025.

# CONTENIDO


1. Introducción 3
2. Control y monitoreo de programas ambientales. 3
2.1 Programa 1: Manejo de materiales e insumos. 4
2.2 Programa 2: Manejo de sustancias químicas y control de vertimientos 5
2.3 Programa 3: Manejo de residuos sólidos, especiales y convencionales. 6
2.4 programa 4: Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD). 8
2.5 Programa 5: Manejo de residuos peligrosos y especiales. 9
2.6 Programa 6: Manejo del recurso aire – ruido (emisiones atmosféricas) 10
2.7 Programa 7: Uso eficiente y ahorro de agua. 11
2.8 Programa 8: Capacitación ambiental 12
2.9 Programa 9: Orden y aseo 13
2.10 Programa 10: Señalización 15
2.11 Programa 11: manejo de maquinaria y equipo en la obra 15
3. Manejo de aguas lluvias y drenajes naturales 16
4. Estado de cumplimiento del plan de manejo ambiental 17


**TABLA:**


- Tabla 1 control de programas a ejecutar. 3


**FOTOS:**


- Se evidencia material granular en el frente de obra. (Foto1). 5
- Se cuenta con kit de control de derrames en el frente de obra. (Foto2). 6
- Se realiza retiro de residuos sólidos por parte de la empresa de aseo municipal de Chigorodó. (Foto 3) 8
- Cobertura de material (Foto 4) 11
- Orden y aseo (Foto 5 y 6) 14
- Maquinaria en obra de este. (Foto 7). 16


**ANEXOS:**


- Anexo 1: Capacitación.
- Anexo 2: Certificado de residuos sólidos.

## ACTIVIDADES

### 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual se elabora en cumplimiento contractual a lo señalado en el: "CONTRATO DE OBRA No 149 de 2022" durante el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2025.

En cuanto a las medidas ambientales tenidas en cuenta se han evidenciado y se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el PMA. En el presente informe se describen las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2025 donde se hizo constante seguimiento al cumplimiento de cada una de las actividades programadas y planteadas en el PMA presentes para la **CONSTRUCCIÓN DE COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA."**

### 2. CONTROL Y MONITOREO DE PROGRAMAS AMBIENTALES.

| PROGRAMA PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE IMPACTOS AMBIENTALES | |
|---|---|
| PROGRAMA 1 | MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS |
| PROGRAMA 2 | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y CONTROL DE VERTIMIENTOS |
| PROGRAMA 3 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES |
| PROGRAMA 4 | MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION (RCD) |
| PROGRAMA 5 | MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES |
| PROGRAMA 6 | MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO |
| PROGRAMA 7 | MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DE AGUA |
| PROGRAMA 8 | MANEJO DE CAPACITACIÓN |
| PROGRAMA 9 | MANEJO DE SEÑALIZACIÓN |
| PROGRAMA 10 | MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| PROGRAMA 11 | MANEJO DE VERTIMIENTOS |

*Tabla 1 control de programas a ejecutar.*

## ***DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL***

**PROGRAMA 1.**

**MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS**

Durante el presente periodo no se evidencia el ingreso de material granular al frente de obra, el material presente es proveniente de la empresa GRUPO EMPRESARIAL AGREGADOS S.A.S el cual fue ingresado en el mes de abril de 2025. El presente material fue almacenado conservando las respectivas distancias de cualquier zona de importancia ambiental, del mismo modo con el fin de garantizar la adecuada conservación. Este fue delimitado y cubierto según lo establecido en el PMA.

## ***INDICADOR DE CUMPLIMIENTO***

- Número de medidas implementadas realizadas 2 / Número de medidas programadas 2




*Se evidencia que se realiza delimitación y cobertura del material granular ingresado en el frente de obra. El porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%.*

## REGISTRO FOTOGRAFICO



*Se evidencia cobertura de material granular presente en el frente de obra. (Foto 1).*


## PROGRAMA 2

## MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y CONTROL DE VERTIMIENTOS

Actualmente en la obra se cuenta con sustancias químicas como gasolina y ACPM que puedan generar algún tipo de derrames, del mismo modo es importante mencionar que se cuenta con almacenamiento de cemento en el frente de obra el cual permanece cubierto para evitar deterioro de este. Se cuenta con kit de control de derrames el cual permitirá contener algún derrame que a futuro se pueda presentar.

***INDICADOR DE CUMPLIMIENTO***

- Número de derrames de sustancias contaminadas atendidos 0 / Número de derrames de sustancias presentados 0.




*Durante el presente periodo no se cuenta con derrames en el frente de obra.*

- Sustancias químicas presentes en obra 3 / número de hojas de seguridad presentes 3.




*Actualmente cuenta sacos de cemento, gasolina y ACPM en el frente de obra, se cuenta con la respectiva hoja de seguridad.*

**REGISTRO FOTOGRAFICO**




*Se cuenta con kit de control de derrames en el frente de obra. (Foto 2).*


**PROGRAMA 3:**

**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, ESPECIALES Y CONVENCIONALES.**

Se evidencia que actualmente se generan residuos sólidos ordinarios consistentes en plástico, papel y residuos de alimentos. Estos fueron entregados a la empresa de aseo municipal la cual presta el servicio de aseo en el municipio de Chigorodó.

***INDICADOR DE CUMPLIMIENTO***

- Vol. residuos reciclables entregados 0 kilos / Vol. Residuos aprovechables generados kilos.




*Para el presente periodo no se realiza retiro de material reciclable.*

- Vol. ordinarios entregados 50 kilos / Vol. ordinarios generados 50 kilos.




*Se realiza entrega de 30 kilos de residuos ordinarios a la empresa de aseo municipal de Chigorodó.*

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



*Retiro de residuos sólidos por parte de la empresa de aseo municipal. (Foto 3).*

**PROGRAMA 4:**

**MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)**

Durante el presente periodo no se realiza retiro de RCD del frente de obra. El RCD generado durante el presente periodo se encuentra almacenado en el frente de obra. El material almacenado fue debidamente cubierto y delimitado según lo establecido en el PMA.

***INDICADOR DE CUMPLIMIENTO***

- Cantidad de material sobrante de demolición dispuesto en zonas autorizadas 35 metros cúbicos / Cantidad de material sobrante generado 15 metros cúbicos. Volumen total almacenado 15 metros cúbicos aproximadamente.




*Durante el presente periodo se cuenta con el almacenamiento de 15 metros cúbicos aproximadamente de RCD.*


**PROGRAMA 5**

**MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES**

Durante el presente periodo no se generan residuos peligrosos en el frente de obra, los residuos especiales corresponden a las bolsas de cemento generadas. Estas fueron almacenadas en el frente de obra para ser retiradas por medio de la empresa de aseo municipal la cual realiza certificación del retiro de estas.

***INDICADOR DE CUMPLIMIENTO***

- Vol. RESPEL entregados 0 / Vol. RESPEL Generados 0.




*Durante el presente periodo no se realiza generación ni retiro de RESPEL en el frente de obra.*

- Vol. Residuos especiales entregados 35 kilos / Vol. Residuos especiales Generados 15 kilos




*Durante el presente periodo se realiza retiro de 15 kilos de bolsas de cemento del frente de obra estas fueron entregadas a la empresa de aseo municipal de Chigorodó.*

**PROGRAMA 6**

**MANEJO DEL RECURSO AIRE – RUIDO (EMISIONES ATMOSFERICAS).**

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el PMA se realiza cubrimiento del material granular presente en el frente de obra evitando de esta manera la perdida por partícula en fuga. Para el caso de las volquetas encargadas de realizar el suministro de material granular. Se cuenta con documentación legal de la misma y se garantiza que no se exceda el límite superior de volcó con material, así mismo este ingresa y sale carpado del frente de obra. Para el presente periodo no se realiza ingreso de material granular.

***INDICADOR DE CUMPLIMIENTO***

- Numero de certificados ambientales mes 1 / número de vehículos en obra al mes 1




*Se cuenta con dos vehículos en el frente de obra para el servicio de ingreso y retiro de materiales.*

- Actividades requeridas 2 / Actividades ejecutadas 2.




*Se realiza cubrimiento y delimitación de los materiales presentes en el frente de obra.*

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



*Se evidencia cobertura de material granular presente en obra. (Foto 4).*


**PROGRAMA 7:**

**USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA**

Con el fin de adelantar un uso eficiente del agua en el frente de obra se realiza revisión de cada una de las mangueras presentes en el frente de obra garantizando que estas no presentan fugas, se adelanta revisión de unidades sanitarias garantizando la no presencia de fugas.

***INDICADOR DE CUMPLIMIENTO***

- (Consumo de agua del periodo anterior 40 $m^3$ - Consumo de agua del periodo actual 20 $m^3$) / consumo anterior*100




*Se evidencia un consumo de agua aproximado de 20 $m^3$ esto se debe a la necesidad de agua para la preparación de concretos y las elevadas temperaturas que hacen necesaria el riego para control de material particulado.*

**PROGRAMA 8**

**CAPACITACION AMBIENTAL**

Para el presente periodo se realiza capacitación al personal presente en el frente de obra. El tema tratado fue manejo de RCD y orden y aseo.

***INDICADOR DE CUMPLIMIENTO***

- N° de trabajadores capacitados 26 /N° de trabajadores programados para capacitación 29.




*Para el presente periodo se realiza capacitación al personal de obra el tema fue* manejo de RCD orden y aseo.

- N° de capacitaciones realizadas en el mes 1 /N° de capacitaciones programadas para el mes 1.




*Se realiza la capacitación correspondiente al mes de abril de 2025.*

**PROGRAMA 9**

**ORDEN Y ASEO**

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el PMA se realizan jornadas de orden y aseo. Estas actividades consisten en mantener las diferentes zonas de la obra limpias, ordenadas y señalizadas.

***INDICADOR DE CUMPLIMIENTO***

- Jornadas de orden y aseo requeridas 4 / Jornada de orden y aseo realizadas 4.




*Se realiza una jornada de orden y aseo por semana según lo establecido en el PMA*

- Frentes de obra habilitados 1 / frentes de obra intervenidos 1.




*Se cuenta con un solo frente de obra habilitado en el cual reposan todas las actividades de obra del presente periodo.*

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



*Orden y aseo (fotos 5 y 6).*

**PROGRAMA 10**

**SEÑALIZACIÓN**

Se cuenta con poli sombra en todo el perímetro de la obra garantizando de este modo la seguridad de esta. En las zonas internas se realiza delimitación con cinta de seguridad.

***INDICADOR DE CUMPLIMIENTO***

- #. De señalización requerida 2 / # de señalización instalada 2




*Se cuenta con delimitación en poli sombra verde y delimitación con cinta de seguridad.*

**PROGRAMA 11**

**MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN LA OBRA**

Para el presente periodo se cuenta con mezcladora de concreto, retro excavadora, vibrocompactador y además se cuenta con maquinaria menor a mano.

***INDICADOR DE CUMPLIMIENTO***

- Número de hojas de vida maquinaria y equipo 3 /Número de maquinaria, equipo, vehículos que operaran 3.




*Para el presente periodo se cuenta con mezcladora de concreto, retro excavadora y motoniveladora.*

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



*Se evidencia maquinaria presente en el frente de obra (Foto 7).*

## 3. MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y DRENAJES NATURALES

Durante el presente periodo fue necesario dar manejo de las aguas lluvias esto debido al incremento de las lluvias en la zona. Se pudieron evidenciar pequeños empozamientos de agua que fueron retirados de manera oportuna, así mismo se realiza evacuación de las aguas presentes por medio de las canales existentes.

**ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**

Se evidencia que UNION TEMPORAL VETA está dando cumplimiento con lo dispuesto en el PMA. De igual modo se hace necesario acordar con la interventoría el retiro de algunos indicadores dispuestos en el PMA los cuales por las condiciones de la obra son nulos o simplemente no aplican. Para el presente informe se hace relación de cada uno de los indicadores propuestos en el PMA.

| **Elaboró** | **Aprobó** |
| --- | --- |
| ***TATIANA ARBOLEDA GARCIA*** | ***EDISSON ANDRES GOMEZ*** |
| Profesional Ambiental. | Profesional ambiental interventoría |

**CONSTRUCCION DEL COLISEO DE COMBATE YUBERJEN MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ -ANTIOQUIA**

**UNION TEMPORAL VETA**

**NIT 901652237-8**

**INFORME PARCIAL No 16**

**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**


**KELLY JOHANA BUELVAS CADAVID**

**PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**


**PERIODO DE EJECUCION DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025**

**CONTRATO DE OBRA No 149 DEL 2022**

**ABRIL 2025**

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ..... 4
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ..... 5
OBJETIVOS ..... 7
OBJETIVO GENERAL ..... 7
OBJETIVOS ESPECIFICOS ..... 7
ALCANCE ..... 7
MARCO LEGAL ..... 8
GENERALIDADES DEL PROYECTO ..... 9
LOCALIZACION DEL PROYECTO ..... 10
PERSONAL EN OBRA POR GENERO ..... 10
TALENTO HUMANO ..... 11
CAPACITACIONES ..... 11
MATRIZ DE RIESGO ..... 13
INSPECCIONES ..... 14
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ..... 15
SEÑALIZACIONES ..... 17
..... 17
ORDEN Y ASEO ..... 18
TRABAJO EN ALTURAS ..... 19
MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS EN ALTURAS ..... 19
PAUSAS ACTIVAS ..... 21
**ANEXOS** ..... 23

## LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Generalidades ..... 9
Tabla 2. Personal de obra por Género ..... 10
Tabla 3. Talento Humano ..... 11
Tabla 4. Capacitaciones al personal ..... 11
Tabla 5. Elementos de Protección Personal ..... 15

## LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Capacitación al personal de obra ..... 12
Ilustración 2. Inspecciones de puesto de trabajo ..... 14
Ilustración 3. Entrega de Elementos de Protección Personal. ..... 16
Ilustración 4. Señalización de-en Obra ..... 17
Ilustración 5. Orden y Aseo en Obra ..... 18
Ilustración 6. Trabajo en Altura ..... 20
Ilustración 7. Pausas Activas ..... 22

## INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de la Seguridad y Salud en el Trabajo es el de velar por el bienestar, la salud y las condiciones de trabajo de cada individuo. La presencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo en una empresa es de vital importancia ya que además de procurar el más alto bienestar físico, mental y social de los empleados, éste también busca establecer y sostener un medio ambiente de trabajo seguro y sano.

Junto con estos beneficios mencionados anteriormente, se desatan otros más; el clima laboral de igual forma se ve afectado positivamente al momento en el que los empleados ven que la empresa se preocupa por su bienestar, salud física y mental.

La importancia de las personas para las empresas, logran fijar un control de riesgos que giren en torno a ellos. El éxito de cualquier empresa en el compromiso es crear un programa lo suficientemente efectivo de la Seguridad y Salud en el Trabajo que provea protección y atención integral a los empleados para que ellos logren desempeñarse en sus labores y generar más productividad.

La prevención en el trabajo se toma como herramientas básicas e indispensables para mejorar las condiciones de nuestras actividades diarias, como la calidad de vida de todos los empleados de una organización.

Por tanto, se ha logrado cumplir con los objetivos y metas trazadas, quedando en alto el cumplimiento de la prevención en la seguridad y normatividad potencializando la parte de la prevención y compromiso del autocuidado.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

**Seguridad y salud en el trabajo:** Disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.

Busca mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Ley 1562/2012

**Accidente de trabajo:** Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ley 1562/2012

**Acción correctiva:** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Decreto 1443/2014

**Acción de mejora:** Acción de optimización del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en Seguridad y salud en el trabajo de forma coherente con la política. Decreto 1443/2014

**Acción preventiva:** Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Decreto 1443/2014

**Enfermedad laboral:** Resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Ley 1562/2012

**Actividad rutinaria.** Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizarle.

**Actividad no rutinaria.** Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización, que no es estandarizarle debido a la diversidad de escenarios y condiciones bajo las cuales pudiera presentarse.

**Análisis del riesgo.** Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase el numeral 2.29) y para determinar el nivel del riesgo (véase el numeral 2.24) (ISO 31000:2009)

**Consecuencia.** Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

**Exposición.** Situación en la cual las personas se exponen a los peligros.

**Identificación del peligro.** Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.

**Indicadores de estructura:** Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.

**Indicadores de proceso:** Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.

**Indicadores de resultado:** Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión.

**Medida(s) de control.** Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

**Nivel de riesgo.** Magnitud de un riesgo (véase el numeral 2.29) resultante del producto del nivel de probabilidad (véase el numeral 2.22) por el nivel de consecuencia (véase el numeral 2.23).

**Partes Interesadas.** Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo (véase el numeral 2.17) involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y seguridad y salud en el trabajo (véase el numeral 3.15 de NTC-OHSAS 18001:2007) de una organización (NTC-OHSAS 18001:2007).

**Peligro:** Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001:2007).

**Probabilidad.** Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias

**Riesgo.** Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001:2007).

**Riesgo Aceptable.** Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y seguridad y salud en el trabajo (NTC-OHSAS 18001:2007).

**Valoración de los riesgos.** Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-OHSAS 18001:2007).

ABREVIATURAS Y GUÍAS

En este documento se encontrarán las siguientes abreviaturas:

**SG-SST:** Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
**SST:** Seguridad y salud en el trabajo.

## OBJETIVOS

### OBJETIVO GENERAL

Implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, en el proyecto de CONSTRUCCION DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ del Municipio de Chigorodó – Antioquia, a través del diseño de estrategias para el cumplimiento de los estándares mínimos, con el fin de controlar y reducir los accidentes de trabajo, enfermedades laborales y el ausentismo que puedan afectar el desempeño de nuestros trabajadores.

### OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Asignar y mantener a los trabajadores en roles que corresponden a sus aptitudes físicas y psicológicas, permitiéndoles desempeñarse eficientemente sin comprometer su salud o la de sus compañeros.
- Fortalecer la cultura de la Seguridad y Salud en el Trabajo promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores y contratistas.
- Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables.
- Identificar, evaluar e intervenir en los diferentes factores de riesgos y peligros significativos para la salud de los trabajadores.
- Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgos ocupacionales.
- Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo laboral

## ALCANCE

El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG SST aplica para todos los colaboradores que están vinculadas a UNION TEMPORAL VETA entre los que se encuentran: contratistas, subcontratistas y demás colaboradores, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de riesgos laborales.

MARCO LEGAL

| LEYES | | |
|---|---|---|
| **Número** | **Año** | **Nombre/Descripción** |
| 9 | 1979 | "Por la cual se dictan Medidas Sanitarias" -establece la obligación de contar con un Programa de Salud Ocupacional en los lugares de trabajo. |
| 776 | 2002 | Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. |
| 1010 | 2006 | Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. |
| 1562 | 2012 | Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. |
| 1616 | 2013 | Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones. |
| 1778 | 2016 | Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. |
| 1823 | 2017 | Por medio de la cual se adopta la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral en entidades públicas territoriales y empresas privadas y se dictan otras disposiciones. |
| 1955 | 2019 | Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" |
| 2015 | 2020 | Por medio de la cual se crea la historia clínica electrónica interoperable y se dictan otras disposiciones. |
| 2088 | 2021 | La presente ley tiene por objeto regular la habilitación de trabajo en casa como una forma de prestación del servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, que se presenten en el marco de una relación laboral, legal y reglamentaria con el Estado o con el sector privado, sin que conlleve variación de las condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral. |
| 2096 | 2021 | La presente ley es aplicable cuando el uso de tapabocas o mascarillas de protección sea obligatorio por razones sanitarias y durante el tiempo que determinen las autoridades competentes; a todas las entidades de los sectores público, privado y mixto que, con ocasión al cumplimiento de su misión institucional, presten servicio de atención al público. |

| | | |
|---|---|---|
| 2120 | 2021 | El Gobierno Nacional por intermedio de los Ministerios de Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo, en articulación con las Entidades Promotoras de Salud, Cajas de Compensación Familiar, las Administradoras de Riesgos Laborales y demás actores responsables implementaran a nivel público y privado los entornos laborales saludables a efectos de lograr un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos |
| 4272 | 2021 | La Resolución 4272 de 2021 del Ministerio de Trabajo establece los requisitos mínimos de seguridad para trabajar en alturas. Esta resolución aplica a todos los trabajadores y empleadores que realicen actividades en alturas. |


GENERALIDADES DEL PROYECTO

*Tabla 1. Generalidades*

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | UNION TEMPORAL VETA |
| **NIT** | 901562237- 8 |
| **ACTIVIDAD ECONOMICA** | CONSTRUCCION |
| **NIVEL DE RIESGO** | V |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO** | Municipio de Chigorodó-Antioquia |
| **DIRECCION** | Barrio el campin, zona la pista |
| **TELEFONOS** | 3218725201 |
| **NUMERO DE EMPLEADOS** | 75 |
| **ARL** | SURA |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ |

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Construcción del COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ en la zona de Urabá del municipio de Chigorodó del departamento de Antioquia, barrio el campin, zona la pista.




HORARIO LABORAL

Para el mes de abril se realizaron jornadas:

Lunes a viernes de 7:0 am a 5:00 pm.
Sábado – Domingo 7:00 am a 11:00 am.

**Nota:** Se realizan labores del 1 al 3 de abril y del 25 al 30 de abril, por motivo de suspensión de obra.

PERSONAL EN OBRA POR GENERO

*Tabla 2. Personal de obra por Género*

| Personal | Cantidad |
|---|---|
| ***Hombres*** | 71 |
| ***Mujeres*** | 4 |
| ***Total*** | **75** |
| | |

TALENTO HUMANO

*Tabla 3. Talento Humano*

| PERSONAL UNION TEMPORAL VETA | CANTIDAD |
|---|---|
| Director | 1 |
| Residente de obra | 1 |
| Profesional SST | 1 |
| Especialistas | 7 |
| Maestro de obra | 2 |
| Almacenista | 1 |
| Vigilantes | 2 |
| Operador | 1 |
| Oficiales de construcción | 34 |
| Ayudantes obra | 25 |
| **Total** | **75** |

CAPACITACIONES

La capacitación en prevención de riesgos laborales tiene el objetivo de brinda conocimientos especializados que ayuden al trabajador a evitar accidentes en la empresa, contribuyendo de esta manera a crear una cultura de la seguridad preventiva.
Las empresas requieren empleados capacitados para realizar sus tareas y mejorar su competitividad y productividad. La capacitación especializada permite ampliar la formación académica de los trabajadores, además tiene por objeto obtener nuevos conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con rendimiento, responsabilidad y seguridad la tarea asignada.

Los cambios permanentes, sumados a la situación actual del mundo laboral, incentivan a muchos profesionales y trabajadores a ampliar su formación a través de la capacitación. A su vez, las empresas se preocupan cada vez más por esto con el fin de que sus empleados aprendan las tareas que deben llevar a cabo.

*Tabla 4. Capacitaciones al personal*

| ACTIVIDAD | TEMA | FECHA | No DE PARTICIPANTES |
|---|---|---|---|
| 1 | Actualización del COPASST | 1/04/2025 | 32 |
| 2 | Actualización del comité de convivencia | 3/04/2025 | 9 |
| 3 | Responsabilidades de los trabajadores con el SG-SST | 25/04/2025 | 32 |

Por esta razón a los trabajadores se les capacita cada mañana antes de iniciar labores y en los mismos sitios de trabajo, capacitaciones o charlas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, con el fin de evitar accidente y/o enfermedades laborales.

*Ilustración 1. Capacitación al personal de obra*



## MATRIZ DE RIESGO

**UNION TEMPORAL VETA NIT 901562237** — **MATRIZ DE PELIGROS** — **AÑO 2024**

| PROCESO | ACTIVIDAD | TAREA | RUTINARIO | PELIGROS: CLASIFICACION | PELIGROS: DESCRIPCION | EFECTOS POSIBLES | CONTROL EXISTENTE: FUENTE | CONTROL EXISTENTE: MEDIO | CONTROL EXISTENTE: TRABAJADOR | NIVEL DE DEFICIENCIA: MUY ALTO | NIVEL DE DEFICIENCIA: ALTO | NIVEL DE DEFICIENCIA: MEDIO | NIVEL DE DEFICIENCIA: BAJO | EVALUACION DEL RIESGO: NIVEL DE EXPOSICION | EVALUACION DEL RIESGO: NIVEL DE EXPOSICION | EVALUACION DEL RIESGO: NIVEL DE PROBABILIDAD | EVALUACION DEL RIESGO: NIVEL DE CONSECUENCIA | EVALUACION DEL RIESGO: NIVEL DE RIESGO | EVALUACION DEL RIESGO: INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO | EVALUACION DEL RIESGO: ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | CRITERIOS DE CONTROL: CONTROLES | MEDIDAS DE INTERVENCION: ELIMINACION | MEDIDAS DE INTERVENCION: SUSTITUCION | MEDIDAS DE INTERVENCION: CONTROL INGENIERIA, ADMINISTRATIVO | MEDIDAS DE INTERVENCION: SEÑALIZACION | MEDIDAS DE INTERVENCION: EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | MARCO LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA DE CONCRETO CIMENTACION, LOSAS, MUROS, ZOCALOS, ESCALAS | Excavación de cimientos | Excavación de cimientos | SI | BIOMECANICOS | postura y movimientos repetitivos | Dolor en cuello y brazo | | | | | | | (B) | 2 | 2 | 4 | (B) | 25 | 100 | III | Aceptable | 5 | | | Rotación de labores, acondicionamiento físico y descansos en intervalos de tiempo durante la jornada laboral | | EPP | |
| | Preparación y vaciado de concreto | Preparación de concreto, Armado de concreto, Vaciado de concreto, Vibrado, Curado, Desencofrado | SI | FISICO | RUIDO | SORDERA CONGENITA/GRA | Fatiga, estrés, perdida auditiva parcial o total | - | - | EPI | | | (B) | 2 | 1 | 2 | (B) | 10 | 20 | IV | Aceptable | 4 | | | Pausas activas, rotación de labor | | EPP | |
| | | Condiciones de seguridad | | Mecanico y electrico | | Golpes, atrapamiento, fracturas heridas y consecuencias electricas | - | - | Capacitacion | | | (M) | | 2 | 2 | 4 | (B) | 25 | 100 | III | Aceptable | 1 | | | Capacitacion en manejo de herramientas y uso correcto | Senalizacion de riesgo electrico en la zona de trabajo, prohibido | EPP | |
| | | Quimico | | Polvo organico en suspension | Alergia y asma, irritacion de la piel y conjuntivitis | Irritacion de piel y conjuntivitis | - | - | Uso | | | (M) | | 1 | 2 | 2 | (M) | 10 | 20 | III | Aceptable | 1 | | | Capacitacion en manejo adecuado | | Uso | |
| | | PHVA | | Vibrador | Vibrador de concreto, hacinamiento, ruido | TRAUMA DE LA VERACIDAD MANO-BRAZO Fracturas, contusiones, hematomas, heridas abiertas y lesiones de tejidos blandos y oseos. El uso constante de vibradores de concreto puede causar síndrome de Raynaud o "dedos blancos inducidos" | | - | Capacitacion en manejo de vibrador, pausas activas y descansos en intervalos de tiempo durante la jornada laboral y rotacion de labor | | | (M) | | 2 | 3 | 6 | (M) | 10 | 60 | III | Aceptable | 1 | | | Capacitacion en manejo de vibrador, rotacion de labor y descansos en intervalos de tiempo durante la jornada laboral | | EPP | |
| | | | | RUIDO | MAQUINA TRONZADORA | Fatiga, estrés, perdida auditiva parcial o total | - | - | EPP en uso de oidos. | | | (B) | | 2 | 2 | 4 | (B) | 10 | 40 | III | Aceptable | 1 | | | Capacitacion preventiva en manejo de tiempo durante la jornada laboral y en trabajo en alturas | | EPP | |
| | | | SI | ROMPIMIENTOS | golpes y no-golpes repetitivo | Dolores musculoesqueleticos y lesiones en el miembro superior | - | - | pausas activas y descansos en intervalos de tiempo durante la jornada laboral | | | (B) | | 1 | 1 | 2 | (B) | 10 | 20 | IV | Aceptable | 5 | | | Rotacion de labores, acondicionamiento fisico y descanso en intervalos de tiempo durante la jornada laboral | | EPP | |
| | | | | Condiciones de seguridad | Mecanico y electrico | Manejo de la Cortadora se hacen la transformadora | Golpes, atrapamientos, proyeccion de particulas en los ojos y descargas electricas | - | - | EPI, Capacitacion en manejo de herramientas y uso correcto | | | (M) | | 2 | 3 | 6 | (M) | 10 | 60 | III | Aceptable | 1 | | | Capacitacion en manejo de herramientas y uso correcto | Senalizacion de riesgo electrico en la zona de trabajo, prohibido | EPP | |
| | FORMALETADA | Corte de apuntalados, moldes y armado de formaletas para losa y columnas. | Se realizan los cortes de madera y la instalacion de los apuntalados para la formaleta de losas y columnas. | SI | FISICO | RUIDO | Manejo de la maquina cortadora | Fatiga, estrés, perdida auditiva parcial o total | - | - | EPI, Pausas activas | | | (B) | | 2 | 3 | 6 | (M) | 10 | 60 | III | Aceptable | 2 | | | Pausas activas, rotacion de labor | | EPP | |
| | | Condiciones de seguridad | | Mecanico y electrico | Manejo de la maquina cortadora | Golpes, caidas, proyeccion de particulas en los ojos y descargas electricas | | | EPI, Capacitacion en manejo de herramientas y uso correcto | | | (M) | | 2 | 3 | 6 | (M) | 10 | 60 | III | Aceptable | 1 | | | Capacitacion en manejo de herramientas y equipos | | EPP | |
| | | | | Trabajo en altura | Caida de personas a diferente nivel al caer de andamios o escaleras, golpes por caida de objetos | Caidas de distinto nivel, fracturas, contusiones y muerte en obras nuevas. Cortes | | | EPI, Capacitacion en trabajo en altura y autocuidado | | | (M) | | 2 | 3 | 6 | (M) | 10 | 60 | III | Aceptable | 5 | Proteccion especial | | Capacitacion en trabajo en alturas y autocuidado | | UNO | |
| | MAMPOSTERIA | Pega y fileteo de adoquines y bordillos | Se ejecuta la pega de bordillo del área de zonas verdes y construccion de cuneta en L | SI | Biologico | Hongo | Exposicion a hongos, bacterias, virus y picaduras de insectos que se encuentran en el suelo, agua y vegetacion. Los trabajadores pueden entrar en contacto con estos organismos a traves de heridas en la piel, inhalacion o picaduras de insectos. | Hongos, desmayos, virus y picaduras en la piel | | | EPI en buen estado y buen aseo personal. | | | (B) | 2 | 3 | 6 | (M) | 10 | 60 | III | Aceptable | 2 | | | Capacitacion de higiene y seguridad industrial | | EPP | |
| | | Quimico | | Polvo, agentes externos | Alergia y asma, irritacion de la piel y conjuntivitis | enfermedades respiratorias y congenitales | | | EPP | | | (M) | | 2 | 3 | 6 | (M) | 10 | 60 | III | Aceptable | 1 | | | Capacitacion de autocuidado | | EPP | |
| | | BIOMECANICOS | | Manipulacion manual de cargas | Lesiones osteomusculares por manipulacion de cargas, malas posturas de trabajo, falta de ritmo de trabajo | Lesiones de espalda | - | - | EPI | | | (B) | | 2 | 2 | 4 | (B) | 10 | 40 | III | Aceptable | 1 | | | Rotacion de labores, acondicionamiento fisico y descansos en intervalos de tiempo durante la jornada laboral | | EPP | |
| | | Condiciones de seguridad | | Trabajo en altura y ensamble | Caidas de personas a diferente nivel al caer de andamios o escaleras, golpes por caida de objetos, golpes por caida de objetos durante la jornada laboral | Caidas de distinto nivel, fracturas, contusiones y muerte en obras nuevas. Cortes | | | EPI, Capacitacion en trabajo en alturas y autocuidado | | | (M) | | 2 | 3 | 6 | (M) | 10 | 60 | III | Aceptable | 2 | Proteccion especial | | Capacitacion en trabajo en alturas y autocuidado | | CPP | |
| | TRANSPORTE DE OBRA Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | Transporte de materiales, herramientas y personal | Se moviliza personal y materiales dentro de la obra | SI | FISICO | Radiaciones no ionizantes | manejo de la motosierra, perdida parcial o total de la vision | Perdida parcial o total de la vision | | | | | | (B) | 3 | 2 | 4 | (B) | | 0 | | Aceptable | 3 | | | Pausas activas | | EPP | |
| | | BIOMECANICOS | | Posturales, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas | Posturales, forzadas y de pie, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas | Lesiones osteomusculares | - | - | EPI, Pausas activas | | | (M) | | 2 | 2 | 4 | (B) | | 0 | | Aceptable | 2 | | | Pausas activas y rotacion de labor | | EPP | |
| | | Condiciones de seguridad | | Trabajo en altura y ensamble | Caidas de personas a diferente nivel al caer de andamios o escaleras, golpes por caida de objetos durante la jornada laboral | Caidas de distinto nivel, fracturas, contusiones y muerte en obras nuevas. Cortes | | | EPI | | | (B) | | 2 | 2 | 4 | (B) | 10 | 40 | III | Aceptable | 2 | Proteccion especial | | | UNION ENCUENTRA LAS HUELLAS Y ORDEN Y ASEO | CPP | |
| | ALMACENISTA | Recibir, organizar, entregar y controlar los materiales | Recibe y entrega materiales, diligencia registros de herramientas asignadas | SI | FISICO | Radiaciones no ionizantes | manejo de la motosierra, perdida parcial o total de la vision | Perdida parcial o total de la vision | | | | | | (B) | 3 | 2 | 4 | (B) | 10 | 40 | III | Aceptable | 1 | | | Implementos pausas activas | | | |
| | | Quimico | | Polvo organicos inorganicos | Irritacion de la piel y conjuntivitis | Alergias, problemas respiratorios, gripe, asma, | | | EPI | | | | | 2 | 3 | 6 | (M) | 10 | 60 | III | Aceptable | 1 | | | | ORDEN Y ASEO | CPP | |
| | | Condiciones de seguridad | | Locativo | movimientos de tener y arrastrar caida de objeto | Golpes por caida de objetos | | | EPI | | | | | 2 | 2 | 4 | (B) | 10 | 40 | III | Aceptable | 1 | | | | ORDEN Y ASEO | EPP | |
| | ELECTRICO | Realizar instalaciones electricas provisionales, cableado y distribucion de las acometidas electricas | Instalacion provisional de tableros de acometidas electricas, cableado y distribucion de energia electrica | SI | FISICO | TEMPERATURAS EXTREMAS (calor) | Instalacion inadecuada de acometidas electricas por la cercania de los postes y mallas a cielo abierto | Golpe, fatiga y electrocucion, posibles con proyeccion sobre en la piel, quemaduras, desvanecimiento, | | | EPI, Diligencias en el trabajo en los postes, durante la labor | | | | | | | 0 | | | Aceptable | 2 | | | Descansos en intervalos de tiempo durante la labor | | EPP | |
| | | BIOMECANICOS | | Posturas | cerramiento de seguridad al momento de instalar las acometidas electricas | Dolores musculoesqueleticos y dolor de espalda | | | EPI, Diligencias en el trabajo en los postes, durante la labor | | | | | | | 0 | | | Aceptable | 2 | | | Descansos de intervalos de tiempo durante la labor | | EPP | |
| | | Condiciones de seguridad | | Electricos y mecanicos | Actos y derivados por utilizar diferentes herramientas y maquinarias, de trabajo | Riesgo por de explosion, cortocircuitos, lesiones, quemaduras, electrocucion, fibrilacion de los ventriculos, fibrilacion auricular y paro cardiaco | | | EPI y señalizacion demarcativa y aislamiento | | | | | | | 0 | | | Aceptable | 2 | | | consultorio mayor cuidado | | UNO | |
| DESPLAZAMIENTO DE OBREROS Y VISITANTES DENTRO DE LA OBRA | | Desplazamiento de los obreros con material, herramientas. Desplazamiento del personal obrero dentro para ejecutar sus tareas | Area de materiales, herramientas, personal en la obra, alrededores de la misma, el cual se dispone a laborar en el sitio y dias de la semana. Area de circulacion de personal obrero dentro de la obra y acceso a los vecinos de la via y propietarios de los predios, para el ingreso de personas visitantes. | SI | Desplazar | Pisadores | Sorpresivos, Aberrantes y anormales | Hundimientos de hoyos | | | Capacitacion de auto cuidados y EPI | | | | | | | 0 | | | Aceptable | | | | Induccion o capacitacion de los riesgos presentes en la obra y autocuidado | | | |
| | | RIESGO | | RUIDO | ruidos emitidos por las obras del mejoramiento y herramientas | sordera y problemas en los oidos, perdida parcial o total de la audicion | | | EPI | | | | | | | 0 | | | Aceptable | | | | Induccion o capacitacion de los riesgos presentes en la obra y autocuidado | | EPP | |
| | | Quimico | | Polvos organicos inorganicos | polvos que se producen por obras de materiales o barrido. | Alergias, problemas respiratorios, gripe, asma, | | | EPI | | | | | | | 0 | | | Aceptable | | | | Induccion o capacitacion de los riesgos presentes en la obra y autocuidado | | EPP | |
| | | Condiciones de seguridad | | Mecanico y locativo | Trabajo de madera con clavos caidas de objetos sobre y mismo, caidas del | pinchazos, golpes, caida del mismo o de objetos nuevos | | | EPI | | | | | | | 0 | | | Aceptable | | | | Induccion o capacitacion de los riesgos presentes en la obra y autocuidado | | EPP | |

INSPECCIONES

*Ilustración 2. Inspecciones de puesto de trabajo*



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

El Elemento de Protección Individual (EPI), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador; para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Las ventajas que se obtienen, a partir del uso de los Elementos de Protección Individual (EPI), son las siguientes:

- ✓ Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona.
- ✓ Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador.
- ✓ Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador.

*Tabla 5. Elementos de Protección Personal*

| ELEMENTOS DE POTECCIÓN PERSONAL MES DE FEBRERO 2025 |
|---|
| Casco de seguridad |
| Guantes |
| Protectores auditivos |
| Gafas |
| Tapabocas |
| Buzos |
| Botas de seguridad |

*Ilustración 3. Entrega de Elementos de Protección Personal.*



SEÑALIZACIONES

La función principal de la señalización utilizada durante la ejecución de trabajos de construcción y de mantenimiento en la vía pública, o en zonas próximas a las mismas, es lograr el desplazamiento de vehículos y de personas de manera segura y cómoda, reduciendo la posibilidad de accidentes y demoras innecesarias.

La señalización adecuada, se ubican con anterioridad al iniciar la obra y permanecen durante la ejecución de la misma, algunas son retiradas y otras son dejadas permanentemente como prevención.

Las señales que requieren una mayor permanencia en el sitio de las obras, se instalan en soportes fijos y aquellas que requieran una menor permanencia, se instalan en soportes portátiles.

*Ilustración 4. Señalización de-en Obra*



ORDEN Y ASEO

El orden y la limpieza en el trabajo industrial se refiere a un conjunto de acciones y medidas que se toman para mantener los espacios de trabajo limpios, organizados y seguros. Esto incluye la limpieza de maquinarias, herramientas y equipos, así como la eliminación de residuos y desechos en los lugares de trabajo.

El orden y el aseo en el trabajo, son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad y la eficiencia, por tanto, se maneja orden y aseo en:

- Almacenamiento correcto de materiales.
- Disposición correcta de desperdicios.
- Remoción rápida de derrames y de mantenimientos requeridos.
- Aseo del área de trabajo por parte del personal.

*Ilustración 5. Orden y Aseo en Obra*



TRABAJO EN ALTURAS

Existe una normativa como la resolución 4272 de 2021, en el capítulo I en la que se establece que en el programa de la empresa se debe identificar cada riesgo de caída en el lugar de trabajo, establecer y documentar uno o varios métodos para eliminar el trabajo en alturas a través de sistemas de ingeniería, adaptaciones de procesos, entre otros, o controlar cada riesgo de caída identificado, aplicando especialmente la jerarquización de controles contenida en el artículo 2.2.4.6.24 del Decreto 1072 de 2015 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

Al igual que en el capítulo II de la anterior expone lo siguiente:

MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS EN ALTURAS

Artículo 7. Definición de medidas de prevención. El empleador o contratante debe definir, las medidas de prevención a ser utilizadas en cada sitio de trabajo donde se realicen trabajos en alturas ya sea en tareas rutinarias o no rutinarias. Estas medidas deben estar acorde con la actividad económica y tareas que la componen.

Artículo 8. Análisis de otros peligros. El empleador o contratante debe verificar que, dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuente con el análisis de las actividades o trabajos a ejecutar en donde se hayan identificado los peligros y evaluado todos los riesgos asociados a las tareas realizadas en alturas, teniendo en cuenta los peligros que puedan presentarse para realizar una gestión integral de los mismos.

Artículo 9. Capacitación y entrenamiento o certificación de la competencia laboral de trabajadores que realicen trabajo en alturas. Todos los trabajadores que laboren en las condiciones de riesgo de trabajo en alturas deben tener su respectivo certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas o certificación de la competencia laboral.

El trabajador que al considerar que, por su experiencia, conocimientos y desempeño en trabajo en alturas, no requiere realizar la capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas podrá optar por la evaluación de estos conocimientos y desempeño a través de un organismo certificador de competencias laborales.

La vigencia del certificado de competencia laboral en ningún momento exime al trabajador de realizar los reentrenamientos para conservar su calidad de trabajador autorizado.

Los procesos de capacitación y entrenamiento y gestión de los centros de entrenamiento se regirán con lo establecido en el Título III de la presente resolución.

Parágrafo. Las necesidades y contenidos específicos del Programa de prevención y protección contra caídas en alturas deben estar incluidos en los programas de capacitación de la empresa; así mismo deben ser informados al centro de capacitación y entrenamiento para que se realicen los refuerzos específicos en las temáticas acorde al contenido mínimo que se define en la presente resolución.

Artículo 10. Personas objeto de la capacitación y entrenamiento. Se deben capacitar y entrenar en trabajo en alturas.

*Ilustración 6. Trabajo en Altura*



## PAUSAS ACTIVAS

En Colombia, las pausas activas están relacionadas con el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), el cual tiene como objetivo proteger a los trabajadores de los riesgos que puedan afectar su salud.

En este contexto, la legislación promueve que las empresas implementen actividades para reducir riesgos asociados al sedentarismo, el estrés laboral, y los problemas musculoesqueléticos.

El Decreto 1072 de 2015, que compila normas del sector de trabajo en Colombia, exige que las empresas implementen programas de salud ocupacional y que estos programas incluyan actividades preventivas para mitigar riesgos laborales, como las pausas activas.

En este decreto se enfatiza la importancia de cuidar la salud física y mental de los trabajadores, y las pausas activas son una estrategia ampliamente recomendada para prevenir trastornos derivados de jornadas prolongadas en posturas fijas o sedentarias.

Las pausas activas son sesiones de actividad física desarrolladas en el entorno laboral, con una duración continua mínima de 10 minutos que incluye adaptación física cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad buscando reducir el riesgo cardiovascular y las lesiones musculares por sobre uso asociados al desempeño laboral.

Las Pausas Activas serán una forma de promover la actividad física, como habito de vida saludable, por lo cual se deben desarrollar programas educativos sobre la importancia y los beneficios de la actividad física regular.

El entorno laboral representa un escenario ideal para la promoción de la actividad física y de los hábitos saludable.

*Ilustración 7. Pausas Activas*



Kelly Buelvas

**KELLY BUELVAS CADAVID**
**CC 1.027.941.923**
**PROFESIONAL EN SST**
**Licencia 2016060080203**

## ANEXOS

ANEXO 1. Listado de capacitaciones

| UNION TEMPORAL VETA NIT 901562237-8 | FORMATO DE CAPACITACION | 2025 |
|---|---|---|

OBRA: coliseo de combate yubergen Martinez | TEMA: conformación del copasst

FECHA: 1 Abril del 2025. | DURACION: 30 minutos

| # | NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JHON FREDY MUÑOZ FLOREZ | 71988039 | ALMACENISTA | |
| 2 | CRISTIAN DAVID MORALES PEÑAFIEL | 1192895766 | OFICIOS VARIOS | |
| 3 | LIZARDO ANTONIO SUAREZ OSPINA | 15457788 | MAESTRO | |
| 4 | FREDY ARLEY MARTINEZ NIETO | 18491713 | MAESTRO | |
| 5 | JHON JAIRO HERNANDEZ | 98618588 | OFICIAL | |
| 6 | RAUL DAVID SANCHEZ MACHADO | 1038805898 | OFICIAL | |
| 7 | DARIO MANUEL VARGAS SAGADO | 71269788 | OFICIAL | |
| 8 | SAMIR YESID PALMERA HOYOS | 1007446542 | AYUDANTE | |
| 9 | JHAMINSON GAMBOA LEUDO | 8439173 | AYUDANTE | |
| 10 | RONALD YASID CHAMORRO LOPEZ | 71256353 | AYUDANTE | |
| 11 | JUAN CARLOS HOYOS GONZALEZ | 1192767592 | AYUDANTE | |
| 12 | JOSE EUCLIDES JIMENEZ CHAVEZ | 18.262.965 | AYUDANTE | |
| 13 | JUAN RODOLFO VELEZ VASCO | 98.565.758 | AYUDANTE | |
| 14 | YEMINSON CLEMENTE AYALA | 1.192.789.679 | OFICIAL | |
| 15 | RAMON ANTONIO ALBORNOZ | 1.229.705 | AYUDANTE | |
| 16 | ANUAR MEJIA ARTEAGA | 1.028.031.896 | AYUDANTE | |
| 17 | EDWIN HIGUITA GRACIANO | 1.027.953.899 | AYUDANTE | |
| 18 | JESUS ALBERTO PEREZ ALDANA | 1.100.402.091 | OFICIAL | |
| 19 | RAFAEL ANDRES PEREZ ALDANA | 1.028.022.748 | AYUDANTE | |
| 20 | CRISTIAN CAMILO RUIZ TORREGLOSA | 1.040.379.805 | AYUDANTE | |
| 21 | ESNEIDER DAVID HOYOS LOZANO | 1.001.026.602 | AYUDANTE | |
| 22 | JOVANNY SANCHEZ GIL | 8.112.030 | OFICIAL | |
| 23 | JHON JAIRO GALEANO CASTAÑO | 1.007.241.166 | AYUDANTE | |
| 24 | KEVIN ANDRES SUAREZ GUISAO | 1.027.946.128 | OFICIAL | |
| 25 | FABIAN DAVID BELTRAN CUADRADO | 1.001.021.573 | OFICIAL | |
| 26 | JONNYS ARBEY AGUDELO MARTINEZ | 1.028.040.573 | OFICIAL | |
| 27 | CARLOS DAVID BELTRAN | 1.027.959.524 | OFICIAL | |
| 28 | JADER ARMANDO SAUCEDA | 1.028.035.154 | AYUDANTE | |
| 29 | FELIPE ANDRES BEDOYA | 1.040.373.348 | AYUDANTE | |

| UNION TEMPORAL VETA NIT 901562237-8 | FORMATO DE CAPACITACION | 2025 |
|---|---|---|

| OBRA: Coliseo de combate Yubergen Martinez | TEMA: Conformación del copasst |
|---|---|
| FECHA: 1 de Abril de 2025 | DURACION: 30 minutos. |

| | | |
|---|---|---|
| 30 | JOSE MIGUEL CAPABALLO | 1.143.445.493 |
| 31 | CRISTIAN ANDRES ORTIZ | 1037123751 |
| 32 | JAIRO VARELA CARMONA | 71240944 |
| 33 | CHARLES CHARRIS | 72339584 |
| 34 | DARIO DAVID DORIA | 1063161267 |
| 35 | YIRLEAN DAVID CORDOBA | 1001095724 |
| 36 | EDINSON ALVAREZ | 1028024126 |

Kelly Buelvas

**KELLY BUELVAS CADAVID**
**CC 1.027.941.923**
**PROFESIONAL EN SST**

| DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI | FORMATO DE CAPACITACIONES | 2025 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBRA | Yubergen Martinez (coliseo de combate) |
| TEMA | Conformación comité de convivencia |
| FECHA | 3/04/2025 |
| DURACION | 30 minutos |

| # | NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN DAVID MORALES PEÑAFIEL | 1192895766 | Of. varios | |
| 2 | FREDY ARLEY MARTINEZ NIETO | 18491713 | Maestro | |
| 3 | SAMIR YESID PALMERA HOYOS | 1007446542 | Ayudante | |
| 4 | JUAN CARLOS HOYOS GONZALEZ | 1192767592 | Ayudante | |
| 5 | JOSE EUCLIDES JIMENEZ CHAVEZ | 18.262.965 | Ayudante | |
| 6 | JUAN RODOLFO VELEZ VASCO | 98.565.758 | Ayudante | |
| 7 | CRISTIAN CAMILO RUIZ TORREGLOSA | 1040379805 | Ayudante | |
| 8 | ESNEIDER DAVID HOYOS LOZANO | 1.001.026.602 | Ayudante | |
| 9 | DIDIER MOLINA FABRA | 1.033.368.626 | oficial | |
| 10 | Arilson Teran Hedrano | 1.028.099.[illegible] | Ayudante | |
| 11 | | | | |

Kelly Buelvas

**KELLY BUELVAS CADAVID**
**CC 1.027.941.923**
**COORDINADORA SST**

| UNION TEMPORAL VETA NIT 901562237-8 | FORMATO DE CAPACITACION | 2025 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBRA: coliseo de combate yubargen Martinez | TEMA: Responsabilidades de los trabajadores con SG-SST |
| FECHA: 25 de Abril de 2025. | DURACION: 30 minutos |

| # | NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JHON FREDY MUÑOZ FLOREZ | 71988039 | ALMACENISTA | |
| 2 | CRISTIAN DAVID MORALES PEÑAFIEL | 1192895766 | OFICIOS VARIOS | |
| 3 | LIZARDO ANTONIO SUAREZ OSPINA | 15457788 | MAESTRO | |
| 4 | FREDY ARLEY MARTINEZ NIETO | 18491713 | MAESTRO | |
| 5 | JHON JAIRO HERNANDEZ | 98618588 | OFICIAL | |
| 6 | RAUL DAVID SANCHEZ MACHADO | 1038805898 | OFICIAL | |
| 7 | DARIO MANUEL VARGAS SAGADO | 71269788 | OFICIAL | |
| 8 | SAMIR YESID PALMERA HOYOS | 1007446542 | AYUDANTE | |
| 9 | JHAMINSON GAMBOA LEUDO | 8439173 | AYUDANTE | |
| 10 | RONALD YASID CHAMORRO LOPEZ | 71256363 | AYUDANTE | |
| 11 | JUAN CARLOS HOYOS GONZALEZ | 1192767592 | AYUDANTE | |
| 12 | JOSE EUCLIDES JIMENEZ CHAVEZ | 18.262.965 | AYUDANTE | |
| 13 | JUAN RODOLFO VELEZ VASCO | 98.565.758 | AYUDANTE | |
| 14 | YEMINSON CLEMENTE AYALA | 1.192.789.679 | OFICIAL | |
| 15 | RAMON ANTONIO ALBORNOZ | 1.229.705 | AYUDANTE | |
| 16 | ANUAR MEJIA ARTEAGA | 1.028.031.896 | AYUDANTE | |
| 17 | EDWIN HIGUITA GRACIANO | 1.027.953.899 | AYUDANTE | |
| 18 | JESUS ALBERTO PEREZ ALDANA | 1.100.402.091 | OFICIAL | |
| 19 | RAFAEL ANDRES PEREZ ALDANA | 1.028.022.748 | AYUDANTE | |
| 20 | CRISTIAN CAMILO RUIZ TORREGLOSA | 1.040.379.805 | AYUDANTE | |
| 21 | ESNEIDER DAVID HOYOS LOZANO | 1.001.026.602 | AYUDANTE | |
| 22 | JOVANNY SANCHEZ GIL | 8.112.030 | OFICIAL | |
| 23 | JHON JAIRO GALEANO CASTAÑO | 1.007.241.166 | AYUDANTE | |
| 24 | KEVIN ANDRES SUAREZ GUISAO | 1.027.946.128 | OFICIAL | |
| 25 | FABIAN DAVID BELTRAN CUADRADO | 1.001.021.573 | OFICIAL | |
| 26 | JONNYS ARBEY AGUDELO MARTINEZ | 1.028.040.573 | OFICIAL | |
| 27 | CARLOS DAVID BELTRAN | 1.027.959.524 | OFICIAL | |
| 28 | JADER ARMANDO SAUCEDA | 1.028.035.154 | AYUDANTE | |
| 29 | FELIPE ANDRES BEDOYA | 1.040.373.348 | AYUDANTE | |

| UNION TEMPORAL VETA NIT 901562237-8 | FORMATO DE CAPACITACION | 2025 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBRA: Coliseo de combate Yubargen Martinez | TEMA: Responsabilidades de los trabajadores con el SG-SST |
| FECHA: 25 de Abril de 2025 | DURACION: 30 minutos. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | JOSE MIGUEL CARABALLO | 1.149.446.483 | | |
| 31 | CRISTIAN ANDRES ORTIZ | 1037123751 | | |
| 32 | JAIRO VARELA CARMONA | 71240944 | | Jairo V |
| 33 | CHARLES CHARRIS | 72336584 | | |
| 34 | DARIO DAVID DORIA | 1063161267 | | |
| 35 | YIRLEAN DAVID CORDOBA | 1001035724 | | |
| 36 | EDINSON ALVAREZ | 1028024126 | | |

Kelly Buelvas.

**KELLY BUELVAS CADAVID**
**CC 1.027.941.923**
**PROFESIONAL EN SST**

ANEXO 2. Entrega de dotación

UNION TEMPORAL VETA
NIT 901562237

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION INDIVIDUAL

AÑO 202

NOMBRE DE LA OBRA: Coliseo de combate yubergen Martinez
NOMBRES Y APELLIDOS: Kevin Suárez Goleo
CÉDULA: 1027946128
CARGO: Ayudante.

| FECHA | GUANTES | PROTECTORES AUDITIVOS | CASCO | MASCARILLA | GAFAS | CARNET | OTROS | ENTREGÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/25 | X | | X | X | | | | Kelly B. | Kevin Suarez |
| 25/04/25 | X | | | | | | | Kelly B. | Kevin Suarez |

| UNION TEMPORAL VETA NIT 901562237 | FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION INDIVIDUAL | AÑO 2025 |
|---|---|---|

NOMBRE DE LA OBRA: Coliseo de combate Gubergen Martinez
NOMBRES Y APELLIDOS: Esneider David Hoyos Lozano.
CÉDULA: 1001026602
CARGO: Ayudante.

| FECHA | GUANTES | PROTECTORES AUDITIVOS | CASCO | MASCARILLA | GAFAS | CARNET | OTROS | ENTREGÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/02/25 | X | | X | X | X | | | Kelly B. | Esneider H. |
| 17/02/25 | img | | | | | | | Kelly B. | Esneider H. |
| 1/04/25 | X | | | | | | | Kelly B | Esneider H |

| UNION TEMPORAL VETA NIT 901562237 | FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION INDIVIDUAL | AÑO 2025 |
|---|---|---|

NOMBRE DE LA OBRA: Coliseo de combate Yubergen Martinez
NOMBRES Y APELLIDOS: Jose Euclides Chavez Jimenez
CÉDULA: 18.262.965.
CARGO: Ayudante.

| FECHA | GUANTES | PROTECTORES AUDITIVOS | CASCO | MASCARILLA | GAFAS | CARNET | OTROS | ENTREGÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/25 | mg | | | | | | | Kelly B. | |
| 24/02/25 | C | | | | | | | Kelly B. | |
| 31/03/25 | C | | | | | | | Kelly B. | |

| UNION TEMPORAL VETA<br>NIT 901562237 | FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION INDIVIDUAL | AÑO 2025 |
|---|---|---|

NOMBRE DE LA OBRA: Coliseo de combate Yubergen Martinez
NOMBRES Y APELLIDOS: Laureano Gomez Cocho
CÉDULA: 8321868
CARGO: Oficial

| FECHA | GUANTES | PROTECTORES AUDITIVOS | CASCO | MASCARILLA | GAFAS | CARNET | OTROS | ENTREGÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/25 | X | | | | | | | Kelly B. | Laureano Gómez |
| 23/01/25 | X | | | | | | | Kelly B | Laureano G. |
| 5/02/25 | | | | | X | | | Kelly B | Laureano G. |
| 6/02/25 | C | | | | | | | Kelly B | Laureano G. |
| 20/02/25 | C | | | | | | | Kelly B | Laureano G. |
| 24/02/25 | C | | | | | | | Kelly B. | Laureano Gomez |
| 19/03/25 | X | | | | | | | Kelly B. | Laureano G. |
| 8/04/25 | C | | | | | | | Kelly B. | Laureano G. |

**CONTRATO DE OBRA No. 149 DE 2022**

"CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA"

**ASPECTOS TECNICOS – CONDICIONES ACTUALES**

| | |
|---|---|
| Contratista | UNION TEMPORAL VETA |
| Representante legal | JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ |
| Valor inicial del contrato | SEISMIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE, CON 39 ($6.554.239.539,39) |
| Valor actualizado del contrato | SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE, CON 55 ($7.769.357.134,55) |
| Adición 1 | MIL CIENTO VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESEON MCTE, CON 39 ($ 1.126.272.426,39) |
| Adición 2 | MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE CON 18 ($1.099.999.821,18) |
| Adición 3 | CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE CON 98 (115.117.773,98) |
| Plazo de inicial de ejecución | OCHO (08 MESES) |
| Plazo final actualizado (Otrosí 6) | QUINCE (15) MESES Y QUINCE (15) DÍAS |
| Fecha de inicio Contrato de obra. | 01-Agosto-2023 |
| Fecha de finalización inicial | 01-Abril-2024 |
| Suspensión 1 | 18-Marzo-2024 |
| Prorroga 1 a la suspensión 1 | 17-Abril-2024 |
| Prorroga 2 a la suspensión 1 | 17-Mayo-2024 |
| Prorroga 3 a la suspensión 1 | 16-Junio-2024 |
| Reinicio 1 | 16-Julio-2024 |
| Suspensión 2 | 26-Julio-2024 |
| Reinicio 2 | 02-Septiembre-2024 |
| Suspensión 3 | 26-Diciembre-2024 |
| Reinicio 3 | 02-Enero-2025 |
| Prorroga 1 | TRES (03) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS |
| Prorroga 2 | UNO (01) MES |
| Prorroga 3 | DOS (02) MESES |
| Suspensión 4 | 04-abril-2025 |
| Prorroga 1 | 11-abril-2025 |
| Prorroga 2 | 22-abril-2025 |
| Reinicio 4 | 25-abril-2025 |
| Nueva fecha de finalización del contrato de obra | 17-Mayo-2025 |

**CONCEPTO SUPERVISION**
**APROBACIÓN DE ACTA PARCIAL No 15**

**Solicitud**

Por medio de comunicado y soportes a la fecha mayo 19 de 2025, presentados por JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ, representante legal, adjunta factura No 19 y demás soportes necesarios para el pago, con el objeto de que sea cancelado el valor conforme a la CLÁUSULA CUARTA. OTRO SI N°6 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

"El valor del contrato se pagara hasta el 90% mediante actas parciales, que se liquidaran de acuerdo con las cantidades aceptadas en la respectiva acta y a los precios unitarios fijos determinados en su propuesta y en el contrato, previa presentación del informe de ejecución, acta de obra y de la cuenta de cobro debidamente aprobada por la supervisión, acompañada de la certificación de cumplimento a satisfacción del recibo de obra, expedida por el interventor del contrato y presentación de la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que se conste que se encuentra al día con el pago de la nómina y los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Los pagos de las actas parciales se realizarán de acuerdo al turno de entrada en la secretaria de hacienda, a la disponibilidad de los recursos propios y a la forma de desembolso de los dineros provenientes del Ministerio del Deporte. La ejecución y avance de las obras no estarán supeditada al pago de las actas.
Como último pago del 10% restante se pagará una vez el CONTRATISTA entregue en debida forma lo siguiente:
Informe final de supervisión, acta de recibo de obra, acta de liquidación, cuenta de cobro o factura debidamente aprobado por la supervisión, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción del recibo de obras, expedida por la interventoría, del contrato y presentación de la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que se conste que se encuentra al día con el pago de la nómina y los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007."

**Concepto de la Supervisión**
Previo recibo a satisfacción y aprobación por parte de la Interventoría, el valor a cobrar en la presente acta se discrimina de la siguiente manera:

**ANÁLISIS DEL COSTO**
Se establece que el valor a cobrar de acuerdo con la forma de pago es:

**COSTO FINAL PRESENTE ACTA**

| | |
|---|---|
| VALOR COSTO DIRECTO OBRA | $ 382.841.422,93 |
| Administración | $ 91.881.941,50 |
| Imprevisto | $ 3.828.414,23 |
| Utilidad | $ 19.142.071,15 |
| Valor ajuste al peso. | $ -0,81 |
| **Valor presente acta** | **$ 497.693.849,00** |
| **Avance de obra según acta de cobro** | **91,55%** |

Chigorodó-Antioquia, mayo 19 de 2025.

**CARLOS LOPEZ PEÑALOZA.**
Director de Interventoría.

| ALCALDIA DE CHIGORODO NIT: 890.890.998-8 | FORMATO | Código: | FO-SP-00-03 | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|---|---|
| | ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO | Versión: | 1 | |

**ACTA PARCIAL** X (marque X) — No. Acta 15 — **ACTA FINAL** ( ) (marque X)

**PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:** 01 abril 2025 hasta 30 abril 2025

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | 149 DE 2022 |
| CONTRATISTA : | UNION TEMPORAL VETA |
| C.C. ó NIT : | 901.562.237-8 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO VELNEC BRAIN |
| C.C. ó NIT : | 901.575.163-8 |

**OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA"

| | | |
|---|---|---|
| VR. INICIAL | : | $ 5.427.967.113,00 |
| ANTICIPO OBRA | % | |
| VR. ADICIONAL No. 1 | : | $ 1.126.272.426,39 |
| VR. ADICIONAL No. 2 | | $ 1.099.999.821,18 |
| VR. ADICIONAL No. 3 | | $ 115.117.773,98 |
| VR. FINAL | : | $ 7.769.357.134,55 |
| VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA | | $ 497.693.849,00 |

Valor en letras presente acta: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MC.

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO INICIAL | : | 8 MESES |
| FECHA INICIACION ETAPA 2 | : | 01-ago.-23 |
| FECHA TERMINACION ETAPA 2 | : | 17-may.-25 |
| PLAZO ADICIONAL MOD. 1 | : | 3 meses, 26 dias |
| PLAZO ADICIONAL MOD. 2 | : | 1 mes |
| PLAZO ADICIONAL MOD. 3 | : | 2 meses |
| PLAZO ADICIONAL MOD. 4 | : | 19 dias |
| TIEMPO DE SUSPENSION | : | 186 dias |
| PLAZO TOTAL | : | 15 meses, 15 dias |
| FECHA FINAL | : | 17-may.-25 |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE CONSTRUCCIÓN | | | | | ACTA ACTUAL | | ACTA ACUMULADA ANTERIOR | | ACTA ACUMULADA TOTAL | | | |
| ACTIVIDADES DEL CONTRATO | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | | | | | | | | | |
| ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VAL. UNITARIO | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |
| 1 | **PRELIMINARES** | | | | $ 41.870.826,40 | | $ - | | $ 41.870.826,40 | | $ 41.870.826,40 | |
| 1.1 | Localización trazado y Replanteo | M2 | 4.975,10 | $ 2.864,00 | $ 14.248.686,40 | | $ - | 4.975,10 | $ 14.248.686,40 | 4.975,10 | $ 14.248.686,40 | 100,00 % |
| 1.2 | Limpieza y descapote del terreno (e=20cm) | M2 | 5.460,00 | $ 5.059,00 | $ 27.622.140,00 | | $ - | 5.460,00 | $ 27.622.140,00 | 5.460,00 | $ 27.622.140,00 | 100,00 % |
| 2 | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y EXCAVACIONES** | | - | | $ 293.496.358,77 | | $ - | | $ 201.973.399,42 | | $ 201.973.399,42 | |
| 2.1 | Excavación Mecanica para cambio de material contamindado, espesor total max 20 cms. No incluye retiro de material sobrante para distancias mayores a 1 km. | M3 | 435,39 | $ 15.795,00 | $ 6.877.064,01 | - | $ - | 435,39 | $ 6.876.985,05 | 435,39 | $ 6.876.985,05 | 100,00 % |
| 2.2 | Botada de materia producto del descapote y excavación en botedero oficial. (El Tejer Turbo, D=50Km) | M3 | 1.217,94 | $ 56.167,00 | $ 68.408.035,98 | - | $ - | 1.190,83 | $ 66.885.348,61 | 1.190,83 | $ 66.885.348,61 | 97,77 % |
| 2.3 | Relleno con Suelos seleccionados (Art. 220-13 del INVIAS), compactado al 95% del proctor modificado | M3 | 3.032,77 | $ 68.788,00 | $ 208.618.182,76 | - | $ - | 3.032,77 | $ 208.617.989,74 | 3.032,77 | $ 208.617.989,74 | 100,00 % |
| 2.4 | Excavaciones para vigas de cimentación, zapatas, dados y pilotes. No incluye retiro de material sobrante para distancias mayores a 1 km. | M3 | 438,02 | $ 21.901,00 | $ 9.593.076,02 | - | $ - | 438,02 | $ 9.593.076,02 | 438,02 | $ 9.593.076,02 | 100,00 % |
| 3 | **CIMENTACION Y ESTRUCTURA** | | - | | $ 1.737.773.464,87 | | $ - | | $ 1.737.774.648,33 | | $ 1.737.774.648,33 | |
| 3.1 | Pilotes pre excavados, d=35cms, en concreto 3000psi | M3 | 230,72 | $ 859.757,00 | $ 198.362.364,70 | - | $ - | 230,72 | $ 198.363.135,04 | 230,72 | $ 198.363.135,04 | 100,00 % |
| 3.2 | Losa de entre piso en concreto 3000psi y metaldeck 2pulg e=0,10m. | M2 | 1.551,45 | $ 175.585,00 | $ 272.411.348,25 | - | $ - | 1.551,45 | $ 272.411.014,64 | 1.551,45 | $ 272.411.014,64 | 100,00 % |
| 3.3 | Dinteles en concreto 10x10 cm | ML | 98,62 | $ 29.009,00 | $ 2.860.867,58 | - | $ - | 98,62 | $ 2.860.867,58 | 98,62 | $ 2.860.867,58 | 100,00 % |
| 3.4 | Concreto de 3000psi para Zapatas y Dados. | M3 | 66,94 | $ 746.721,00 | $ 49.985.503,74 | - | $ - | 66,94 | $ 49.986.250,46 | 66,94 | $ 49.986.250,46 | 100,00 % |
| 3.5 | Columnas en concreto de 3000 psi | M3 | 71,53 | $ 825.397,00 | $ 59.040.647,41 | - | $ - | 71,53 | $ 59.040.647,41 | 71,53 | $ 59.040.647,41 | 100,00 % |
| 3.6 | Vigas de cimentación concreto 3000psi | M3 | 116,50 | $ 812.698,00 | $ 94.680.637,63 | - | $ - | 116,50 | $ 94.680.637,63 | 116,50 | $ 94.680.637,63 | 100,00 % |
| 3.7 | Viga area de 30x35cms, concreto 3000psi | ML | 1.029,49 | $ 141.601,00 | $ 145.776.813,49 | - | $ - | 1.029,49 | $ 145.776.813,49 | 1.029,49 | $ 145.776.813,49 | 100,00 % |
| 3.8 | Acero de refuerzo 60.000 Psi, Fy=4200Mpa | KG | 116.600,01 | $ 6.727,00 | $ 784.368.263,73 | - | $ - | 116.600,01 | $ 784.368.263,73 | 116.600,01 | $ 784.368.263,73 | 100,00 % |
| 3.9 | Solado en concreto pobre e=0,05m | M2 | 549,17 | $ 48.483,00 | $ 26.625.409,11 | - | $ - | 549,17 | $ 26.625.409,11 | 549,17 | $ 26.625.409,11 | 100,00 % |
| 3.10 | Concreto de 3000 Psi, para graderias. | M3 | 125,59 | $ 825.397,00 | $ 103.661.609,23 | - | $ - | 125,59 | $ 103.661.609,23 | 125,59 | $ 103.661.609,23 | 100,00 % |
| 4 | **MAMPOSTERIA Y ACABADOS** | | - | | $ 430.361.716,86 | | $ 622.083,00 | | $ 373.222.086,57 | | $ 373.844.169,57 | |
| 4.1 | Suministro e instalación de bloque Concreto 15cms. 7Mpa. | M2 | 2.090,83 | $ 60.135,00 | $ 125.732.062,05 | - | $ - | 2.090,83 | $ 125.732.062,05 | 2.090,83 | $ 125.732.062,05 | 100,00 % |
| 4.2 | Suministro e instalación de bloque Concreto 10cms. 5Mpa. | M2 | 222,07 | $ 54.991,00 | $ 12.211.851,37 | - | $ - | 222,07 | $ 12.211.851,37 | 222,07 | $ 12.211.851,37 | 100,00 % |
| 4.3 | Suministro e Instalación de Revoque Impermeabilizado 1:4 | M2 | 2.220,69 | $ 27.115,00 | $ 60.214.009,35 | - | $ - | 2.220,69 | $ 60.214.009,35 | 2.220,69 | $ 60.214.009,35 | 100,00 % |
| 4.4 | Suministro e instalación de Revoque 1:4 | M2 | 2.180,93 | $ 21.550,00 | $ 46.999.041,50 | - | $ - | 2.180,93 | $ 46.999.041,50 | 2.180,93 | $ 46.999.041,50 | 100,00 % |
| 4.5 | Filos y dilataciones | MI | 2.862,02 | $ 4.769,00 | $ 13.648.973,38 | - | $ - | 2.862,02 | $ 13.648.973,38 | 2.862,02 | $ 13.648.973,38 | 100,00 % |
| 4.6 | Suministro e instalación de Estuco en muros internos | M2 | 3.090,81 | $ 28.547,00 | $ 88.233.353,07 | - | $ - | 2.412,00 | $ 68.855.364,00 | 2.412,00 | $ 68.855.364,00 | 78,04 % |
| 4.7 | Cielo raso en Drywall de ST 1/2", incluye tornillos, angulos, Tee y demas | M2 | 136,16 | $ 56.697,00 | $ 7.719.863,52 | - | $ - | 129,36 | $ 7.334.323,92 | 129,36 | $ 7.334.323,92 | 95,01 % |
| 4.8 | Pintura vinilo tipo 1 sobre muros | M2 | 4.015,62 | $ 17.565,00 | $ 70.534.336,62 | - | $ - | 1.929,60 | $ 33.893.424,00 | 1.929,60 | $ 33.893.424,00 | 48,05 % |
| 4.9 | Meson en concreto para baños de 2500psi | M2 | 37,64 | $ 134.650,00 | $ 5.068.226,00 | 4,62 | $ 622.083,00 | 32,18 | $ 4.333.037,00 | 36,80 | $ 4.955.120,00 | 97,77 % |
| 5 | **CUBIERTA** | | - | | $ 1.169.121.517,92 | - | $ 18.813.972,72 | | $ 1.150.307.545,20 | | $ 1.169.121.517,92 | |
| 5.1 | Cubierta en lamina metalica sin traslapo calibre 26, tipo skydeck Arquitectonica o equivalente. | M2 | 3.003,02 | $ 98.948,00 | $ 297.142.822,96 | 190,14 | $ 18.813.972,72 | 2.812,88 | $ 278.328.850,24 | 3.003,02 | $ 297.142.822,96 | 100,00 % |
| 5.2 | Acero para Cerche Metalica de cubierta, correas, perfiles y soporte de losa, según diseño estructural. | KG | 63.778,43 | $ 13.672,00 | $ 871.978.694,96 | - | $ - | 63.778,43 | $ 871.978.694,96 | 63.778,43 | $ 871.978.694,96 | 100,00 % |
| 6 | **PISOS EN CONCRETO** | | - | | $ 192.673.724,38 | - | $ - | | $ 160.447.618,38 | | $ 160.447.618,38 | |
| 6.1 | Piso pulido con poliuretano gris. Incluye plantilla 7 cm y refuerzo en malla de 4.5 mm para areas publicas | M2 | 1.726,01 | $ 103.727,00 | $ 179.033.922,25 | - | $ - | 1.415,33 | $ 146.807.816,25 | 1.415,33 | $ 146.807.816,25 | 82,00 % |

| ALCALDIA DE CHIGORODO NIT: 890.890.998-8 | FORMATO | Código: | FO-SP-00-03 | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|---|---|
| | ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO | Versión: | 1 | |

ACTA PARCIAL [X] (marque X) No. Acta [15] ACTA FINAL [ ] (marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 01 abril 2025 hasta 30 abril 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Piso pulido con poliuretano gris. Incluye plantilla 7 cm y refuerzo en malla de 4.5 mm para areas publicas | M2 | 1.726,01 | $ | 103.727,00 | $ | 179.033.922,25 | - | $ | - | 1.415,33 | $ | 146.807.816,25 | 1.415,33 | $ | 146.807.816,25 | 82,00 % |
| 6.2 | Junta de dilatación para piso, incluye corte con maquina y sellador de juntas. | ML | 879,59 | $ | 15.507,00 | $ | 13.639.802,13 | - | $ | - | 879,59 | $ | 13.639.802,13 | 879,59 | $ | 13.639.802,13 | 100,00 % |
| **7** | **ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS** | | - | | | $ | **209.640.761,58** | - | $ | **28.636.904,74** | | $ | **108.305.868,59** | | $ | **136.942.773,32** | |
| 7.1 | Suministro e instalación de Ceramica de Pared en Baños, incluye materiales | M2 | 1.089,25 | $ | 66.773,00 | $ | 72.732.490,25 | 234,67 | $ | 15.669.553,14 | 841,41 | $ | 56.183.269,61 | 1.076,08 | $ | 71.852.822,75 | 98,79 % |
| 7.2 | Suministro e instalación de Ceramica de Pisos en Baños, incluye materiales | M2 | 484,68 | $ | 74.405,00 | $ | 36.062.615,40 | 71,52 | $ | 5.321.445,60 | 401,00 | $ | 29.836.032,98 | 472,52 | $ | 35.157.478,58 | 97,49 % |
| 7.3 | Suministro e instalación jabonera | UND | 16,00 | $ | 22.865,00 | $ | 365.840,00 | - | $ | - | | $ | - | - | $ | - | |
| 7.4 | Suministro e instalación de papelera | UND | 42,00 | $ | 24.265,00 | $ | 1.019.130,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| 7.5 | Suministro e instalación de toalleras para duchas | UND | 16,00 | $ | 20.865,00 | $ | 333.840,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| 7.6 | Suministro e instalación de Orinales, Incluye accesorios, sifon, Fluxometro antivandalico | UND | 9,00 | $ | 517.932,00 | $ | 4.661.388,00 | 2,00 | $ | 1.035.864,00 | 4,00 | $ | 2.071.728,00 | 6,00 | $ | 3.107.592,00 | 66,67 % |
| 7.7 | Suministro e instalación de Sanitarios, Incluye accesorios y fluxometro | UND | 42,00 | $ | 682.992,00 | $ | 28.685.664,00 | 9,00 | $ | 6.146.928,00 | 21,00 | $ | 14.342.832,00 | 30,00 | $ | 20.489.760,00 | 71,43 % |
| 7.8 | Suministro e instalación de Lavamanos, incluye accesorios, sifones, griferia | UND | 26,00 | $ | 358.992,00 | $ | 9.333.792,00 | - | $ | - | 12,00 | $ | 4.307.904,00 | 12,00 | $ | 4.307.904,00 | 46,15 % |
| 7.9 | Suministro e instalación de divisiones en Acero Inoxidable calibre 18 para Orinales y Puertas de Sanitarios, incluye marco de las puertas de los sanitarios, bisagras etc. | M2 | 65,52 | $ | 815.378,00 | $ | 53.423.566,56 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| 7.10 | Suministro e instalación de Esquinero de aluminio en esquinas y vertices de la ceramica Pared | ML | 464,00 | $ | 4.369,00 | $ | 2.027.216,00 | 106,00 | $ | 463.114,00 | 358,00 | $ | 1.564.102,00 | 464,00 | $ | 2.027.216,00 | 100,00 % |
| 7.11 | Suministro e instalación de espejos vidrio templado 5mm | M2 | 13,02 | $ | 76.426,00 | $ | 995.219,37 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| **8** | **CARPINTERIA METALICA** | | - | | | $ | **175.146.895,05** | - | $ | **28.943.590,92** | | $ | **126.446.124,79** | | $ | **155.389.715,71** | |
| 8.1 | Pasamanos en escalera lateral y vertical según diseño, Tambien incluye los verticales en muros de cerramiento tuberia 2" SCH 40 | ML | 40,87 | $ | 45.543,00 | $ | 1.861.342,41 | - | $ | - | 40,87 | $ | 1.861.342,41 | 40,87 | $ | 1.861.342,41 | 100,00 % |
| 8.2 | Suministro e instalación de Persianas metalica según diseño | M2 | 869,59 | $ | 410.054,00 | $ | 151.551.857,86 | 54,19 | $ | 22.219.288,56 | 267,22 | $ | 109.575.389,96 | 321,41 | $ | 131.794.678,52 | 86,96 % |
| 8.3 | Ventaneria de Aluminio, Incluye Marco, Vidrios Templado | M2 | 0,96 | $ | 266.840,00 | $ | 256.166,40 | 0,96 | $ | 256.166,40 | | $ | - | 0,96 | $ | 256.166,40 | 100,00 % |
| 8.4 | Puertas en Lamina cal 18 | M2 | 56,98 | $ | 376.931,00 | $ | 21.477.526,38 | 17,16 | $ | 6.466.135,96 | 39,82 | $ | 15.009.392,42 | 56,98 | $ | 21.477.526,38 | 100,00 % |
| **9** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE AGUAS LLUVIAS** | | - | | | $ | **178.812.673,68** | - | $ | **2.039.827,62** | | $ | **104.315.244,68** | | $ | **106.355.072,30** | |
| **9.1** | **RED DE AGUA POTABLE** | | - | | | | | - | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | tuberia pvc-p rde 21 -3" | ml | 51,62 | $ | 106.399,55 | $ | 5.492.344,77 | - | $ | - | 51,62 | $ | 5.492.344,77 | 51,62 | $ | 5.492.344,77 | 100,00 % |
| 9.1.2 | tuberia pvc-p rde 21 -2" | ml | 316,30 | $ | 55.618,05 | $ | 17.591.989,22 | - | $ | - | 316,30 | $ | 17.591.989,22 | 316,30 | $ | 17.591.989,22 | 100,00 % |
| 9.1.3 | tuberia pvc-p rde 21 -1.1/2" | ml | 167,69 | $ | 23.481,00 | $ | 3.937.528,89 | - | $ | - | 167,69 | $ | 3.937.528,89 | 167,69 | $ | 3.937.528,89 | 100,00 % |
| 9.1.4 | tuberia pvc-p rde 13,5 -1" | ml | 168,84 | $ | 15.178,25 | $ | 2.562.695,73 | - | $ | - | 168,84 | $ | 2.562.695,73 | 168,84 | $ | 2.562.695,73 | 100,00 % |
| 9.1.5 | s/i tuberia de presion 1/2" incluye regata y relleno | ml | - | $ | 15.313,80 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | - | $ | - | |
| 9.1.6 | punto hidraulico de 1/2" incluye encajueladia y relleno | un | 57,00 | $ | 46.149,80 | $ | 2.630.538,60 | - | $ | - | 57,00 | $ | 2.630.538,60 | 57,00 | $ | 2.630.538,60 | 100,00 % |
| 9.1.7 | val. p.d. roscar red white 1.1/2" | un | 16,00 | $ | 176.852,25 | $ | 2.829.636,00 | - | $ | - | 16,00 | $ | 2.829.636,00 | 16,00 | $ | 2.829.636,00 | 100,00 % |
| 9.1.8 | val. p.d. roscar red white 3/4" | un | 6,00 | $ | 72.735,00 | $ | 436.410,00 | - | $ | - | 6,00 | $ | 436.410,00 | 6,00 | $ | 436.410,00 | 100,00 % |
| 9.1.9 | val. p.d. roscar red white 1/2" | un | 2,00 | $ | 47.603,50 | $ | 95.207,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| 9.1.10 | centro de medicion 1" | un | 1,00 | $ | 1.629.491,00 | $ | 1.629.491,00 | - | $ | - | 1,00 | $ | 1.629.491,00 | 1,00 | $ | 1.629.491,00 | 100,00 % |
| 9.1.11 | suministro e instalacion de equipo de bombeo de agua potable (bombas 7.5 hp, caudal minimo 12.70, cabeza dinamica 37 mca, tanque hidroacumulador 1000 lt, tableros, accesorios, valvulas y todo lo necesario de acuerdo a planos, memorias y especificaciones) | und | 1,00 | $ | 24.634.375,00 | $ | 24.634.375,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| 9.1.12 | Tanque subterraneo en concreto de 3000 Psi capacidad 62m3 | und | - | $ | 25.127.007,75 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| **9.2** | **RED SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS** | | - | | | $ | - | - | | | | | | | | | |
| 9.2.1 | s/i tuberia sanitaria de 6" pvc. incluye regata y relleno | ml | 171,34 | $ | 97.441,00 | $ | 16.695.540,94 | - | $ | - | 171,34 | $ | 16.695.540,94 | 171,34 | $ | 16.695.540,94 | 100,00 % |
| 9.2.2 | s/i tuberia sanitaria de 4" pvc. incluye regata y relleno | ml | 208,33 | $ | 59.135,00 | $ | 12.319.802,88 | - | $ | - | 208,33 | $ | 12.319.802,88 | 208,33 | $ | 12.319.802,88 | 100,00 % |
| 9.2.3 | s/i tuberia sanitaria de 2" pvc. incluye regata y relleno | ml | 27,30 | $ | 40.498,00 | $ | 1.105.595,40 | - | $ | - | 27,30 | $ | 1.105.595,40 | 27,30 | $ | 1.105.595,40 | 100,00 % |
| 9.2.4 | s/i tuberia sanitaria de 4" pvc para all. incluye regata y relleno | ml | 230,67 | $ | 41.547,25 | $ | 9.583.704,16 | - | $ | - | 230,67 | $ | 9.583.704,16 | 230,67 | $ | 9.583.704,16 | 100,00 % |
| 9.2.5 | punto. sanitario 2" | un | 37,00 | $ | 83.339,00 | $ | 3.083.543,00 | - | $ | - | 37,00 | $ | 3.083.543,00 | 37,00 | $ | 3.083.543,00 | 100,00 % |
| 9.2.6 | punto. sanitario 4" | un | 50,00 | $ | 122.457,75 | $ | 6.122.887,50 | - | $ | - | 50,00 | $ | 6.122.887,50 | 50,00 | $ | 6.122.887,50 | 100,00 % |
| 9.2.7 | salida. sifon 2" | un | 28,00 | $ | 54.212,75 | $ | 1.517.957,00 | - | $ | - | 28,00 | $ | 1.517.957,00 | 28,00 | $ | 1.517.957,00 | 100,00 % |
| 9.2.8 | conexion a red publica | un | 1,00 | $ | 1.905.750,00 | $ | 1.905.750,00 | - | $ | - | 1,00 | $ | 1.905.750,00 | 1,00 | $ | 1.905.750,00 | 100,00 % |
| 9.2.9 | prueba de estanquidad y flujo del sistema y hermeticidad | un | 2,00 | $ | 782.300,00 | $ | 1.524.600,00 | - | $ | - | 1,00 | $ | 782.300,00 | 1,00 | $ | 782.300,00 | 50,00 % |
| 9.2.10 | s/i canaletas de aguas lluvias segun diseño en lamina galvanizada calibre 22, incluye pintura anticorrosiva y accesorios para el buen funcionamiento | un | - | $ | 111.405,85 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| 9.2.11 | cajas de registro de 1.0x1.0x0,80 con tapa y fondo en concreto de 2500 psi ref. φ 1/4 cada 0,15m e.a.s - incluye excavacion | un | 18,00 | $ | 440.689,98 | $ | 7.932.419,60 | - | $ | - | 18,00 | $ | 7.932.419,60 | 18,00 | $ | 7.932.419,60 | 100,00 % |
| **9.3** | **RED CONTRA INCENDIOS** | | - | | | $ | - | - | | | | | | | | | |
| 9.3.1 | Suministro e instalación equipo de bombeo contra incendios. Q: 32 Lps HDT:100 MCA, incluye múltiple de succión e impulsion | UN | 1,00 | $ | 42.372.792,00 | $ | 42.372.792,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| 9.3.2 | Suministro e instalación bomba jockey 5% capacidad bomba principal (1 LPS ; HDT: 2m), incluye multiple de succión e impulsión | UN | 1,00 | $ | 3.298.047,00 | $ | 3.298.047,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| 9.3.3 | GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II, INCLUYE ACCESORIOS. (Incluye suministro, transporte e instalación de equipos y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | - | $ | 1.016.974,00 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| 9.3.4 | Rociadores automáticos | UN | 48,00 | $ | 100.228,00 | $ | 4.810.944,00 | - | $ | - | 45,00 | $ | 4.510.260,00 | 45,00 | $ | 4.510.260,00 | 93,75 % |
| 9.3.5 | Tubería acero al carbón sch40 4 pulg | ml | 34,00 | $ | 89.236,00 | $ | 3.034.024,00 | 3,12 | $ | 278.416,32 | | $ | - | 3,12 | $ | 278.416,32 | 9,18 % |
| 9.3.6 | Tubería acero al carbón sch40 2 1/2 pulg pulg | ml | 25,00 | $ | 66.594,00 | $ | 1.664.850,00 | 26,45 | $ | 1.761.411,30 | 25,00 | $ | 1.664.850,00 | 51,45 | $ | 3.426.261,30 | 205,80 % |
| **10** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | - | | | $ | **361.637.902,99** | - | $ | **129.128.390,45** | | $ | **167.562.630,27** | | $ | **296.690.920,72** | |
| **10.1** | **ACOMETIDAS** | | - | | | $ | - | - | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Suministro de acometida general subterranea en cable (3 x N° 4/0) , en tuberia subterranea PVC pesado 3", para trasnformador # 1 50KVA monofasico. | ML | - | $ | 220.019,36 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |

| ALCALDIA DE CHIGORODO NIT: 890.890.998-8 | FORMATO | Código: | FO-SP-00-03 | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|---|---|
| | ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO | Versión: | 1 | |

**ACTA PARCIAL** X (marque X) — No. Acta 15 — **ACTA FINAL** (marque X)

**PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:** 01 abril 2025 hasta 30 abril 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.2 | Suministro de acometida general subterranea en cable 2(3 x Nº 2/0) , en tuberia subterranea PVC pesado 3", para trasnformador # 2 75KVA monofasico. | ML | - | $ 266.540,53 | $ - | - | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | |
| 10.1.3 | Suministro de acometida parcial subterranea desde GC#1;TD-3 primer, en cable 4x8 AWG THWN y tuberia conduit 1" | ML | 28,00 | $ 41.860,20 | $ 1.172.085,60 | 44,00 | $ 1.841.848,80 | | $ - | 44,00 | $ 1.841.848,80 | 157,14 % |
| 10.1.4 | Suministro de acometida parcial subterranea desde GC#1;TD-2, TD-4, en cable 4x6 AWG THWN y tuberia conduit 1" | ML | 97,00 | $ 46.035,20 | $ 4.465.414,40 | 68,70 | $ 3.162.618,24 | | $ - | 68,70 | $ 3.162.618,24 | 70,82 % |
| 10.1.5 | Suministro de acometida parcial subterranea desde GC#1;TD-5;TD-1, en cable 4x2 AWG THWN y tuberia conduit 2" | ML | 140,00 | $ 96.387,20 | $ 13.494.208,00 | 101,00 | $ 9.735.107,20 | | $ - | 101,00 | $ 9.735.107,20 | 72,14 % |
| **10.2** | **SISTEMA DE PUESTA A TIERRA** | | - | | $ - | - | | | | | | |
| 10.2.1 | Puesta a tierra general tipo cuadrada, con varilla cobre 5/8" x 2,4 metros, y mallado en cable cobre desnudo # 2. | UN | 1,00 | $ 2.799.830,00 | $ 2.799.830,00 | - | $ - | 1,00 | $ 2.799.830,00 | 1,00 | $ 2.799.830,00 | 100,00 % |
| **10.3** | **GABINETES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION** | | - | | $ - | - | | | | | | |
| 10.3.1 | Suministro de gabineta central "GC#1" con medidas 1200mmx800mmx350mm, con barraje electrolitico monofasico 300A, proteccion pincipal fijo 2x250A seis salida parciales, analizador de red amperimetro, voltimetro. | UN | 1,00 | $ 8.702.640,11 | $ 8.702.640,11 | 1,00 | $ 8.702.640,11 | | $ - | 1,00 | $ 8.702.640,11 | 100,00 % |
| 10.3.2 | Suministro de gabinete de bombeo "GB#1" con medidas 1200mmx800mmx350mm, con barraje electrolitico monofasico 400A, proteccion principal fija 2x350A, variador de velocidad 80HP, entrada monofasica salida trisfasica, dos salidas parciales 2x30A. | UN | 1,00 | $ 28.143.140,11 | $ 28.143.140,11 | - | $ - | | $ - | | $ - | |
| 10.3.3 | Suministro de tablero de distribucion monofasico 24 circuitos 225A, incluye proteccion principal y proteccion parciales. | UN | 2,00 | $ 2.040.655,77 | $ 4.081.311,54 | 1,00 | $ 2.040.655,77 | 1,00 | $ 2.040.655,77 | 2,00 | $ 4.081.311,54 | 100,00 % |
| 10.3.4 | Suministro de tablero de distribucion monofasico 18 circuitos 225A, incluye proteccion principal y proteccion parciales. | UN | 3,00 | $ 1.008.655,77 | $ 3.025.967,30 | 1,50 | $ 1.512.983,65 | 1,50 | $ 1.512.983,65 | 3,00 | $ 3.025.967,30 | 100,00 % |
| 10.3.5 | Suministro de gabinete tipo exterior IP67, para proteccion de acometida, esto incluye barraje y proteccion principal. | UN | 2,00 | $ 4.443.540,11 | $ 8.887.080,22 | - | $ - | | $ - | | $ - | |
| **10.4** | **SALIDAS TOMAS CORRIENTES** | | - | | $ - | - | | | | | | |
| 10.4.1 | Toma corriente GFCI 15A, para incrustar, esto incluye tuberia PVC 1/2", pesado, cable HFFR 3x#12 AWG | UN | 16,00 | $ 258.795,25 | $ 4.140.724,06 | 6,00 | $ 1.552.771,52 | 10,00 | $ 2.587.952,54 | 16,00 | $ 4.140.724,06 | 100,00 % |
| 10.4.2 | Toma corriente 15A, para incrustar, esto incluye tuberia PVC 1/2", pesado, cable HFFR 3x#12 AWG | UN | 52,00 | $ 127.535,25 | $ 6.631.833,20 | 16,00 | $ 2.040.564,06 | 36,00 | $ 4.591.269,14 | 52,00 | $ 6.631.833,20 | 100,00 % |
| **10.5** | **SALIDAS ILUMINACION** | | - | | $ - | - | | | | | | |
| 10.5.1 | Luminaria led tipo panel 600x600 mm, 45W, para incrustar, esto incluye tuberia SCH40 1/2", y cable HFFR 3x#12 AWG | UN | 24,00 | $ 621.911,25 | $ 14.925.870,09 | 12,00 | $ 7.462.935,05 | 12,00 | $ 7.462.935,05 | 24,00 | $ 14.925.870,09 | 100,00 % |
| 10.5.2 | Luminaria led tipo panel 600x600 mm, 45W, para sobreponer, esto incluye tuberia EMT 1/2", y cable HFFR 3x#12 AWG | UN | 14,00 | $ 592.990,72 | $ 8.301.870,09 | - | $ - | 7,00 | $ 4.150.935,04 | 7,00 | $ 4.150.935,04 | 50,00 % |
| 10.5.3 | Luminaria led tipo panel RD, 24W, para incrustar, esto incluye tuberia SCH40 1/2", y cable HFFR 3x#12 AWG | UN | 151,00 | $ 262.325,25 | $ 39.611.113,32 | 35,00 | $ 9.181.383,88 | 116,00 | $ 30.429.729,44 | 151,00 | $ 39.611.113,32 | 100,00 % |
| 10.5.4 | Luminaria led tipo hermetica 2x18W, para sobreponer, esto incluye tuberia EMT 1/2", y cable HFFR 3x#12 AWG | UN | 26,00 | $ 503.901,72 | $ 13.101.444,73 | 12,00 | $ 6.046.820,65 | 12,00 | $ 6.046.820,65 | 24,00 | $ 12.093.641,29 | 92,31 % |
| 10.5.5 | Luminaria led tipo emergencia R2, 3W, para sobreponer, esto incluye tuberia SCH40 1/2", y cable HFFR 3x#12 AWG | UN | - | $ 370.543,25 | $ - | - | $ - | | $ - | | $ - | |
| 10.5.6 | Luminaria led tipo emergencia R2, 3W, para sobreponer, esto incluye tuberia EMT 1/2", y cable HFFR 3x#12 AWG | UN | 88,00 | $ 450.001,72 | $ 39.600.151,40 | 28,00 | $ 12.600.048,17 | 57,00 | $ 25.650.098,07 | 85,00 | $ 38.250.146,24 | 96,59 % |
| 10.5.7 | Luminaria led tipo alumbrado publico raled II, 74W, esto incluye tuberia PVC 3/4", y cable THWN 2x#8+1x10 AWG | UN | 3,00 | $ 4.582.090,25 | $ 13.746.270,76 | - | $ - | | $ - | | $ - | |
| 10.5.8 | Luminaria high bay ufo led 100W, esto incluye tuberia EMT 1/2", cable HFFR # 12 y accesorios. | UN | 42,00 | $ 1.287.685,05 | $ 54.082.772,26 | 21,00 | $ 27.041.386,13 | 21,00 | $ 27.041.386,13 | 42,00 | $ 54.082.772,26 | 100,00 % |
| 10.5.9 | Luminaria panel led RC IVY 70W, para sobreponer, esto incluye tuberia EMT 1/2", y cable HFFR 3x#12 AWG | UN | 32,00 | $ 657.121,72 | $ 21.027.895,05 | 16,00 | $ 10.513.947,53 | 14,00 | $ 9.199.704,09 | 30,00 | $ 19.713.651,61 | 93,75 % |
| **10.6** | **AIRES ACONDICIONADOS** | | - | | $ - | - | | | | | | |
| 10.6.1 | Suministro e instalación aire acondicionado tipo split, 9.000BTU, R410a, esto incluye tuberia SCH 40 1/2", y cable HFFR 3x#12 AWG | UN | 2,00 | $ 1.952.000,25 | $ 3.904.000,51 | - | $ - | | $ - | | $ - | |
| 10.6.2 | Suministro e instalación aire acondicionado tipo cassette, 18.000BTU, R410a, esto incluye tuberia SCH 40 1/2", y cable HFFR 3x#12 AWG | UN | - | $ 3.385.525,25 | $ - | - | $ - | | $ - | | $ - | |
| **10.7** | **SISTEMA DE APANTALLAMIENTO** | | - | | $ - | - | | | | | | |
| 10.7.1 | Suministro sistema de apantallamiento con punta captadora tipo DEHN 5/8" x 1500mm de aluminio, alambron 8mm y anillo cobre desnudo # 1/0 AWG. | UN | 1,00 | $ 31.488.405,05 | $ 31.488.405,05 | - | $ - | 1,00 | $ 31.488.405,05 | 1,00 | $ 31.488.405,05 | 100,00 % |
| **10.8** | **APOYO DE CONCRETO (HORMIGON)** | | - | | $ - | - | | | | | | |
| 10.8.1 | Apoyo de concreto 12/1050KG-F | UN | 2,00 | $ 1.749.240,00 | $ 3.498.480,00 | 2,00 | $ 3.498.480,00 | | $ - | 2,00 | $ 3.498.480,00 | 100,00 % |
| 10.8.2 | Apoyo de concreto 12/750KG-F | UN | 2,00 | $ 1.355.240,00 | $ 2.710.480,00 | 2,00 | $ 2.710.480,00 | | $ - | 2,00 | $ 2.710.480,00 | 100,00 % |
| 10.8.3 | Cimentacion cilindrica con hormigon para poste 12 metros | UN | 4,00 | $ 228.773,50 | $ 915.094,00 | 4,00 | $ 915.094,00 | | $ - | 4,00 | $ 915.094,00 | 100,00 % |
| **10.9** | **ARMADO DE MEDIA TENSION** | | - | | $ - | - | | | | | | |
| 10.9.1 | Armado simple circuito monofasico horizontal alineacion y angulo < 5º a 13,2KV | UN | 2,00 | $ 902.490,00 | $ 1.804.980,00 | 1,00 | $ 902.490,00 | | $ - | 1,00 | $ 902.490,00 | 50,00 % |
| 10.9.2 | Armado simple circuito monofasico horizontal fin de linea 13,2KV | UN | 1,00 | $ 1.046.490,00 | $ 1.046.490,00 | 3,00 | $ 3.139.470,00 | | $ - | 3,00 | $ 3.139.470,00 | 300,00 % |
| **10.10** | **TENDIDO DE MEDIA TENSION** | | - | | $ - | - | | | | | | |
| 10.10.1 | Tendido de linea (2F) cable ACSR (1/0 AWG), tendido, tensado y retencionado. | ML | 160,00 | $ 26.531,67 | $ 4.245.066,67 | 213,90 | $ 5.675.123,50 | | $ - | 213,90 | $ 5.675.123,50 | 133,69 % |
| **10.11** | **TRANSFORMADOR EN POSTE** | | - | | $ - | - | | | | | | |

| ALCALDIA DE CHIGORODO NIT: 890.890.998-8 | FORMATO | Código: | FO-SP-00-03 | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|---|---|
| | ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO | Versión: | 1 | |

ACTA PARCIAL [X] (marque X) No. Acta [15] ACTA FINAL [ ] (marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 01 abril 2025 hasta 30 abril 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.1 | Suministro de transformador tipo poste 50KVA 13,2/0,24/0,12 KV | UN | 1,00 | $ | 8.645.304,05 | $ | 8.645.304,05 | 0,30 | $ | 2.593.591,21 | 0,70 | $ | 6.051.712,83 | 1,00 | $ | 8.645.304,05 | 100,00 % |
| 10.11.2 | Suministro de transformador tipo poste 75KVA 13,2/0,24/0,12 KV "Sistema de bombeo" | UN | 1,00 | $ | 9.297.304,05 | $ | 9.297.304,05 | 0,30 | $ | 2.789.191,21 | 0,70 | $ | 6.508.112,83 | 1,00 | $ | 9.297.304,05 | 100,00 % |
| **10.12** | **CONEXIÓN EMPALMES Y DERIVACIONES EN MEDIA TENSION** | | - | | | $ | - | - | | | | | | | | | |
| 10.12.1 | Derivacion punto de conexión configuracion horizontal monofasico, salida monofasica en configuracion tipo horizontal "anclaje". | UN | 1,00 | $ | 2.796.843,10 | $ | 2.796.843,10 | 1,00 | $ | 2.796.843,10 | | $ | - | 1,00 | $ | 2.796.843,10 | 100,00 % |
| **10.13** | **RETENIDAS** | | - | | | $ | - | - | | | | | | | | | |
| 10.13.1 | Retenida de poste poste en cable de acero 3/8" | UN | 2,00 | $ | 671.916,67 | $ | 1.343.833,33 | 1,00 | $ | 671.916,67 | | $ | - | 1,00 | $ | 671.916,67 | 50,00 % |
| **11** | **URBANISMO** | | - | | | $ | **126.438.506,27** | - | $ | - | | $ | **126.438.067,73** | | $ | **126.438.067,73** | |
| 11.1 | Suministro e instalación de Adoquin en concreto color amarillo dimensiones 20x10x6 cms, incluye Arena fina e=4cms y sellado con arena | M2 | 761,74 | $ | 88.008,00 | $ | 67.039.213,92 | - | $ | - | 761,74 | $ | 67.039.213,92 | 761,74 | $ | 67.039.213,92 | 100,00 % |
| 11.2 | Suministro e instalación de Sardinel prefabricado en concreto tipo A10, medidas 80x20x50 mm (l x a x h), pieza aligerada acabado liso. Incluye base en mortero (1:4) de 3 cm. | ML | - | $ | 77.000,00 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| 11.3 | Suministro e instalación de sub-base granular para Adoquines en concreto e=35 cms | M3 | 316,66 | $ | 90.438,00 | $ | 28.638.323,18 | - | $ | - | 316,66 | $ | 28.638.097,08 | 316,66 | $ | 28.638.097,08 | 100,00 % |
| 11.4 | Cordon en concreto de 2.500 psi de 10x10 cms, incluye formaleteria | ML | 462,04 | $ | 41.616,00 | $ | 19.228.256,64 | - | $ | - | 462,04 | $ | 19.228.256,64 | 462,04 | $ | 19.228.256,64 | 100,00 % |
| 11.5 | Suministro es instalación de base granular para instalación de Adoquines, compactada al 95% del proctor modificado e=15 cms | M3 | 135,71 | $ | 84.979,00 | $ | 11.532.712,54 | - | $ | - | 135,71 | $ | 11.532.500,09 | 135,71 | $ | 11.532.500,09 | 100,00 % |
| 11.6 | Empradización en grama Kikuyo / Kikuyu / Pasto africano (Pennisetum clandestinum), | M2 | - | $ | 20.644,00 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| 11.7 | Lleno manual con tierra negra con cascarilla y abono orgánico, para plantaciones de árboles y consolidación de zonas verdes. Incluye suministro e instalación e=20cms | M3 | - | $ | 55.229,00 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| 11.8 | Suministro y plantación de palmeras, altura en el momento de plantación 3,00 m. NO incluye tierra ni abono; Incluye transplante, plan de mantenimiento (fertilización, riego, poda controlada y manejo integrado de plagas en caso de presentarse) hasta que el árbol tenga plenas garantías para su supervivencia y sea autosuficiente | und | - | $ | 340.752,00 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| 11.9 | Suministro y plantación de Olti / Olti / Oiticica (Licania Tomentosa), altura en el momento de plantación 2,00 m. NO incluye tierra ni abono; Incluye transplante, plan de mantenimiento (fertilización, riego, poda controlada y manejo integrado de plagas en caso de presentarse) hasta que el árbol tenga plenas garantías para su supervivencia y sea autosuficiente | und | - | $ | 241.585,00 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| **NP** | **ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS** | | - | | | $ | **128.324.639,84** | - | $ | **28.953.210,00** | | $ | **69.293.759,84** | | $ | **98.246.969,84** | |
| NP1 | Suministro e instalacion Gabinete contraincendio Tipo III para Sobreponer con pintura Electrostatica Roja y Kit Completo 77x90x24. CERTIFICADO. | UND | 6,00 | $ | 1.980.000,00 | $ | 11.880.000,00 | 6,00 | $ | 11.880.000,00 | | $ | - | 6,00 | $ | 11.880.000,00 | 100,00 % |
| NP2 | Suministro e Instalacion de Siamesa en bronce 4"x 2 ½"x 2 ½". | UND | 1,00 | $ | 1.450.000,00 | $ | 1.450.000,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP3 | Suministro e Instalacion de Cabezal de Prueba 4 x 2 ½" | UND | 1,00 | $ | 1.235.000,00 | $ | 1.235.000,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP4 | Suministro e instalacion de Bomba Carcaza Partida UL/FM 750GPM@125Psi, incluye tablero Controlador Certificado UL/FM, Valvula Alivio, Tuberia Cobres y Accesorios para su instalacion | UND | - | $ | 95.000.000,00 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP5 | Suministro e instalacion de Electrobomba Jockey Certificada para Refuerzo de Presion del Equipo contraincendio 3 HP 220V-440V Trifasica | UND | - | $ | 4.606.000,00 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP6 | Suministro e Instalacion de Tablero Controlador para Equipo Contraincendio Certificado NFPA20, Sensado de Presion control Automatico, Luces Indicadoras, Breack Totalizador, Monitor de Voltaje Trifasico, Borneras de Conexión de Potencia y Señales, Alarma Sonora. CERTIFICADO | UND | 1,00 | $ | 8.500.000,00 | $ | 8.500.000,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP7 | Suministro e Instalacion de Tablero Controlador para Electrobomba JOCKEY de 5HP Trifasica 220V con control Automatico. CERTIFICADO | UND | 1,00 | $ | 1.780.000,00 | $ | 1.780.000,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP8 | Suministro e instalacion Tuberia Subterranea PVC C900 de 4" AWWA | ML | 262,39 | $ | 98.000,00 | $ | 25.714.220,00 | - | $ | - | 262,39 | $ | 25.714.220,00 | 262,39 | $ | 25.714.220,00 | 100,00 % |
| NP9 | Suministro e instalacion Tuberia Acero al carbón SCH 40 de 4" bajo norma ASTM A 53, Grado B o ASTM A 795. | ML | - | $ | 89.236,00 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP10 | Suministro e instalacion Tuberia Acero al carbón SCH 40 de 2-1/2" bajo norma ASTM A 53, Grado B o ASTM A 795. | ML | - | $ | 66.594,00 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP11 | Suministro e instalacion Tuberia Acero al carbón SCH 40 de 1-1/2" bajo norma ASTM A 53, Grado B o ASTM A 795. | ML | 92,00 | $ | 45.000,00 | $ | 4.140.000,00 | 12,00 | $ | 540.000,00 | 91,10 | $ | 4.099.500,00 | 103,10 | $ | 4.639.500,00 | 112,07 % |
| NP12 | Suministro e instalacion Tuberia Acero al Carbon SCH 40 de 1-1/4" bajo norma ASTM A 53, Grado B o ASTM A 795. | ML | 28,00 | $ | 38.000,00 | $ | 1.064.000,00 | - | $ | - | 11,70 | $ | 444.600,00 | 11,70 | $ | 444.600,00 | 41,79 % |
| NP13 | Suministro e instalacion Tuberia Acero al Carbon SCH 40 de 1" bajo norma ASTM A 53, Grado B o ASTM A 795. | ML | 72,00 | $ | 49.500,00 | $ | 3.564.000,00 | 13,02 | $ | 644.490,00 | 55,20 | $ | 2.732.400,00 | 68,22 | $ | 3.376.890,00 | 94,75 % |
| NP14 | Suministro e instalacion Codo PVC 90° Diametro 4" AWWA C900 | UND | 14,00 | $ | 652.000,00 | $ | 9.128.000,00 | - | $ | - | 14,00 | $ | 9.128.000,00 | 14,00 | $ | 9.128.000,00 | 100,00 % |
| NP15 | Suministro e instalacion Tee PVC Diametro 4""AWWA C900 | UND | 8,00 | $ | 652.000,00 | $ | 5.216.000,00 | - | $ | - | 8,00 | $ | 5.216.000,00 | 8,00 | $ | 5.216.000,00 | 100,00 % |
| NP16 | Suministro e instalacion Kit Adaptador Transicion PVC C900/ AC 4" | UND | 11,00 | $ | 652.000,00 | $ | 7.172.000,00 | 8,00 | $ | 5.216.000,00 | | $ | - | 8,00 | $ | 5.216.000,00 | 72,73 % |

| ALCALDIA DE CHIGORODO NIT: 890.890.998-8 | FORMATO | Código: | FO-SP-00-03 | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|---|---|
| | ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO | Versión: | 1 | |

**ACTA PARCIAL** X (marque X) No. Acta 15 **ACTA FINAL** (marque X)

**PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:** 01 abril 2025 hasta 30 abril 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP17 | Suministro e instalacion Codo Ranurado 4" 300 PSI UL /FM Certificado | UND | 9,00 | $ | 65.000,00 | $ | 585.000,00 | 12,00 | $ | 780.000,00 | | $ | - | 12,00 | $ | 780.000,00 | 133,33 % |
| NP18 | Suministro e instalacion Tee Ranurada 4" 300 PSI UL /FM Certificado | UND | 4,00 | $ | 78.300,00 | $ | 313.200,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP19 | Suministro e instalacion Union Ranurada 4" 300 PSI UL /FM Certificado | UND | 49,00 | $ | 46.000,00 | $ | 2.254.000,00 | 25,00 | $ | 1.150.000,00 | | $ | - | 25,00 | $ | 1.150.000,00 | 51,02 % |
| NP20 | Suministro e instalacion Reduccion Ranurada 4"x 2-1/2" 300 PSI UL /FM Certificado | UND | 14,00 | $ | 62.300,00 | $ | 872.200,00 | 7,00 | $ | 436.100,00 | | $ | - | 7,00 | $ | 436.100,00 | 50,00 % |
| NP21 | Suministro e instalacion Valvula Compuerta 4" ranurada 300 PSI UL /FM Certificado | UND | 3,00 | $ | 965.000,00 | $ | 2.895.000,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP22 | Suministro e instalacion Valvula Vastago Ascendente 4" 300 PSI UL /FM Certificado | UND | 2,00 | $ | 697.000,00 | $ | 1.394.000,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP23 | Suministro e Instalacion Valvula Cheque 4" ranurada Antigolpe de Ariete 300 PSI UL /FM | UND | 4,00 | $ | 764.000,00 | $ | 3.056.000,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP24 | Suministro e instalacion Tee Mecanica Roscada 4" x 1" UL /FM Certificado | UND | 4,00 | $ | 64.900,00 | $ | 259.600,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP25 | Suministro e instalacion Codo Ranurado 2-1/2" 300 PSI UL /FM Certificado | UND | 8,00 | $ | 44.200,00 | $ | 353.600,00 | 8,00 | $ | 353.600,00 | | $ | - | 8,00 | $ | 353.600,00 | 100,00 % |
| NP26 | Suministro e instalacion Tee Ranurada 2-1/2" 300 PSI UL /FM Certificado | UND | 7,00 | $ | 49.600,00 | $ | 347.200,00 | 8,00 | $ | 396.800,00 | 2,00 | $ | 99.200,00 | 10,00 | $ | 496.000,00 | 142,86 % |
| NP27 | Suministro e instalacion Union Ranurada 2-1/2" 300 PSI UL /FM Certificado | UND | 25,00 | $ | 41.500,00 | $ | 1.037.500,00 | 51,00 | $ | 2.116.500,00 | 10,00 | $ | 415.000,00 | 61,00 | $ | 2.531.500,00 | 244,00 % |
| NP28 | Suministro e instalacion Reduccion Ranurada 2-1/2"x1-1/2" 300 PSI UL /FM Certificado | UND | 6,00 | $ | 29.600,00 | $ | 177.600,00 | 10,00 | $ | 296.000,00 | | $ | - | 10,00 | $ | 296.000,00 | 166,67 % |
| NP29 | Suministro e instalacion Reduccion Ranurada 2-1/2"x1-1/4" 300 PSI UL /FM Certificado | UND | 2,00 | $ | 29.600,00 | $ | 59.200,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP30 | Suministro e instalacion Cheque Antigolpe de Ariete 2-1/2" ranurada 300 PSI UL /FM | UND | 3,00 | $ | 434.000,00 | $ | 1.302.000,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP31 | Suministro e instalacion Valvula Compuerta 2-1/2" ranurada 300 PSI UL /FM | UND | 3,00 | $ | 735.000,00 | $ | 2.205.000,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP32 | Suministro e instalacion Strap Roscado 2-1/2"x 1-1/4" 300 PSI UL /FM Certificado | UND | 4,00 | $ | 25.700,00 | $ | 102.800,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP33 | Suministro e instalacion Strap Roscado 2-1/2"x 1" 300 PSI UL /FM Certificado | UND | 6,00 | $ | 24.900,00 | $ | 149.400,00 | 7,00 | $ | 174.300,00 | 6,00 | $ | 149.400,00 | 13,00 | $ | 323.700,00 | 216,67 % |
| NP34 | Suministro e instalacion Strap Roscado 1-1/2"x 1" 300 PSI UL /FM Certificado | UND | 14,00 | $ | 23.600,00 | $ | 330.400,00 | 11,00 | $ | 259.600,00 | 14,00 | $ | 330.400,00 | 25,00 | $ | 590.000,00 | 178,57 % |
| NP35 | Suministro e instalacion Union Ranurada 1-1/4" 300 PSI UL /FM Certificado | UND | 22,00 | $ | 24.100,00 | $ | 530.200,00 | 6,00 | $ | 144.600,00 | | $ | - | 6,00 | $ | 144.600,00 | 27,27 % |
| NP36 | Suministro e instalacion Codo Ranurado 1-1/4" 300 PSI UL /FM Certificado | UND | 4,00 | $ | 16.900,00 | $ | 67.600,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP37 | Suministro e instalacion Tee Ranurada 1-1/4" 300 PSI UL /FM Certificado | UND | 4,00 | $ | 19.730,00 | $ | 78.920,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP38 | Suministro e instalacion Strap Roscado 1-1/4"x 1" 300 PSI UL /FM Certificado | UND | 38,00 | $ | 23.600,00 | $ | 896.800,00 | 3,00 | $ | 70.800,00 | | $ | - | 3,00 | $ | 70.800,00 | 7,89 % |
| NP39 | Suministro e instalacion Union Ranurada 1-1/4" 300 PSI UL /FM Certificado | UND | 32,00 | $ | 24.100,00 | $ | 771.200,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP40 | Suministro e instalacion Reduccion Concentrica 1"x 1/2" | UND | 48,00 | $ | 13.800,00 | $ | 662.400,00 | 6,00 | $ | 82.800,00 | 45,00 | $ | 621.000,00 | 51,00 | $ | 703.800,00 | 106,25 % |
| NP41 | Suministro e instalacion Tee Galvanizada 1/2" | UND | 2,00 | $ | 7.200,00 | $ | 14.400,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP42 | Suministro e instalacion Codo Galvanizada 1/2" | UND | 8,00 | $ | 6.270,00 | $ | 50.160,00 | 6,00 | $ | 37.620,00 | | $ | - | 6,00 | $ | 37.620,00 | 75,00 % |
| NP43 | Suministro e instalacion Manometro en Glicerina 0-300PSI | UND | 6,00 | $ | 102.000,00 | $ | 612.000,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP44 | Suministro e instalacion Valvula Desaireadora doble Efecto 1" UL | UND | 3,00 | $ | 560.000,00 | $ | 1.680.000,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP45 | Suministro e Instalacion Rociador 1/2" Pendent incluye escudo | UND | - | $ | 100.228,00 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP46 | Montaje e instalacion Controlador ( RISER) 2-1/2" | UND | 2,00 | $ | 950.000,00 | $ | 1.900.000,00 | 2,00 | $ | 1.900.000,00 | | $ | - | 2,00 | $ | 1.900.000,00 | 100,00 % |
| NP47 | Suministro e instalacion Soporte Tipo Pera UL 1" | UND | 29,00 | $ | 14.000,00 | $ | 406.000,00 | 15,00 | $ | 210.000,00 | 11,00 | $ | 154.000,00 | 26,00 | $ | 364.000,00 | 89,66 % |
| NP48 | Suministro e instalacion Soporte Tipo Pera UL 1-1/4" | UND | 14,00 | $ | 14.000,00 | $ | 196.000,00 | (9,00) | -$ | 126.000,00 | 12,00 | $ | 168.000,00 | 3,00 | $ | 42.000,00 | 21,43 % |
| NP49 | Suministro e instalacion Soporte Tipo Pera UL 2-1/2" | UND | 12,00 | $ | 18.000,00 | $ | 216.000,00 | 20,00 | $ | 360.000,00 | 8,00 | $ | 144.000,00 | 28,00 | $ | 504.000,00 | 233,33 % |
| NP50 | Suministro e instalacion Soporte Tipo Pera UL 4" | UND | 4,00 | $ | 22.000,00 | $ | 88.000,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP51 | Suministro e instalacion Soporte Antisismico 1-1/2" | UND | 6,00 | $ | 145.000,00 | $ | 870.000,00 | 7,00 | $ | 1.015.000,00 | | $ | - | 7,00 | $ | 1.015.000,00 | 116,67 % |
| NP52 | Suministro e instalacion Soporte Antisismico 2-1/2" | UND | 6,00 | $ | 145.000,00 | $ | 870.000,00 | 7,00 | $ | 1.015.000,00 | | $ | - | 7,00 | $ | 1.015.000,00 | 116,67 % |
| NP53 | Viga area de 30x30cms, concreto 3000psi | ML | 82,04 | $ | 124.196,00 | $ | 10.189.039,84 | - | $ | - | 82,04 | $ | 10.189.039,84 | 82,04 | $ | 10.189.039,84 | 100,00 % |
| NP54 | Viga area de 35x40cms, concreto 3000psi | ML | - | $ | 153.203,00 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP55 | Suministro e instalacion de cerramiento en tela verde H=2,00, con estructura en madera cada 3,00mts | ML | 325,00 | $ | 21.000,00 | $ | 6.825.000,00 | - | $ | - | 325,00 | $ | 6.825.000,00 | 325,00 | $ | 6.825.000,00 | 100,00 % |
| NP56 | Adecuacion de campamento | UND | 1,00 | $ | 2.500.000,00 | $ | 2.500.000,00 | - | $ | - | 1,00 | $ | 2.500.000,00 | 1,00 | $ | 2.500.000,00 | 100,00 % |
| NP57 | Tala de arboles | UND | 1,00 | $ | 264.000,00 | $ | 264.000,00 | - | $ | - | 1,00 | $ | 264.000,00 | 1,00 | $ | 264.000,00 | 100,00 % |
| NP58 | Desmonte de arcos para futbol | GB | 1,00 | $ | 100.000,00 | $ | 100.000,00 | - | $ | - | 1,00 | $ | 100.000,00 | 1,00 | $ | 100.000,00 | 100,00 % |
| | **ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2** | | - | | | $ | **850.131.303,32** | - | $ | **145.703.443,49** | | $ | **565.478.916,46** | | $ | **711.182.359,95** | |
| NP59 | Acabado de vias y parqueadero (placa en concreto rigido de 4000psi, refuerzo de doble malla electrosoldada 8mm 15x15 ambos sentidos. Con pesadores. | M2 | - | $ | 210.000,00 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP60 | Suministro e instalacion de Topellantas en concreto | UND | - | $ | 45.000,00 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP61 | Demarcacion de parqueaderos en pintura trafico. Incluye numeracion y pintura tope llantas. | ML | - | $ | 21.000,00 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP62 | Sobrecimiento en ladrillo comun, tabicon; ancho 0,25mts y una altura promedio de 25 cms hasta 50 cms | ML | - | $ | 75.000,00 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP63 | Canalizacion en tubería novafort de 24", para desvio de canal aguas lluvias en asequia existente | ML | 12,76 | $ | 650.000,00 | $ | 8.294.000,00 | - | $ | - | 12,76 | $ | 8.294.000,00 | 12,76 | $ | 8.294.000,00 | 100,00 % |
| NP64 | Colector de aguas lluvias, con desarenador Dim 1,00x1,00mts en concreto de 3000 psi | UND | 2,00 | $ | 2.500.000,00 | $ | 5.000.000,00 | - | $ | - | 2,00 | $ | 5.000.000,00 | 2,00 | $ | 5.000.000,00 | 100,00 % |
| NP65 | Excavacion con maquinaria para desvio de canalizacion Aguas lluvias, ancho promedio 2,00 mts parte superior y 0.60 mts parte inferior y de altura promedio de 1,00 mts | M3 | 108,51 | $ | 15.795,00 | $ | 1.713.915,45 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP66 | Afinado de piso para desnivel de losa de cubierta y baños, esp 0,05mts en mortero 1:3 impermeabilizado | M2 | 1.905,15 | $ | 32.000,00 | $ | 60.964.800,00 | 65,02 | $ | 2.080.797,60 | 1.840,12 | $ | 58.883.911,20 | 1.905,15 | $ | 60.964.708,80 | 100,00 % |
| NP67 | Suministro e Instalacion de Impermeabilizacion con manto asfalto en foil de aluminio, espesor 3,5mm | M2 | - | $ | 67.000,00 | $ | - | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP68 | Relleno con material seleccionado del sitio para zonas Verdes compactado | M3 | 274,81 | $ | 67.000,00 | $ | 18.412.270,00 | - | $ | - | 241,43 | $ | 16.175.810,00 | 241,43 | $ | 16.175.810,00 | 87,85 % |
| NP69 | Tanque subterraneo en concreto de 4000 Psi, Impermeabilizado, capacidad 30 m3 | UND | 2,00 | $ | 17.000.000,00 | $ | 34.000.000,00 | - | $ | - | 2,00 | $ | 34.000.000,00 | 2,00 | $ | 34.000.000,00 | 100,00 % |
| NP70 | Suministro e instalacion de geomembrana pvc para tanque de agua potable y de red contraincendio, cuya propiedad sea resistente a los agentes quimicos (clorox) | M2 | 103,77 | $ | 145.000,00 | $ | 15.046.650,00 | - | $ | - | 103,77 | $ | 15.046.650,00 | 103,77 | $ | 15.046.650,00 | 100,00 % |

| ALCALDIA DE CHIGORODO NIT: 890.890.998-8 | FORMATO | Código: | FO-SP-00-03 | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|---|---|
| | ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO | Versión: | 1 | |

**ACTA PARCIAL** X (marque X) No. Acta 15 **ACTA FINAL** (marque X)

**PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:** 01 abril 2025 hasta 30 abril 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP71 | Suministro e instalacion de Anclajes de acero de refuerzo diametro de 1/4 hasta 1/2 pulgada | UND | 310,00 | $ | 35.000,00 | $ | 10.850.000,00 | - | $ | - | 310,00 | $ | 10.850.000,00 | 310,00 | $ | 10.850.000,00 | 100,00 % |
| NP72 | placa en concreto o plantilla en concreto 3000 PSI, esp 12 cm y refuerzo doble en malla de 8 mm para areas publicas | M2 | 367,54 | $ | 210.000,00 | $ | 77.183.400,00 | - | $ | - | 367,54 | $ | 77.183.400,00 | 367,54 | $ | 77.183.400,00 | 100,00 % |
| NP73 | Sobre cimiento en bloque de concreto vibrado de 15x25x40, impermeabilizado 1 - 2 caras | ML | 524,24 | $ | 43.899,00 | $ | 23.013.611,76 | - | $ | - | 524,24 | $ | 23.013.611,76 | 524,24 | $ | 23.013.611,76 | 100,00 % |
| NP74 | Formaleta especial para encofrados en gradas y/o elementos inclinados | M2 | 591,54 | $ | 141.767,25 | $ | 83.860.999,07 | - | $ | - | 591,54 | $ | 83.860.999,07 | 591,54 | $ | 83.860.999,07 | 100,00 % |
| NP75 | Concreto para dovelas en bloque de 15 | ML | 564,66 | $ | 33.119,51 | $ | 18.701.262,52 | - | $ | - | 564,66 | $ | 18.701.262,52 | 564,66 | $ | 18.701.262,52 | 100,00 % |
| NP76 | Remate techo en lamina galvanizada cl26, incluye impermeabilizante acrilico | ML | 46,33 | $ | 44.674,26 | $ | 2.069.758,47 | 46,33 | $ | 2.069.758,47 | | $ | - | 46,33 | $ | 2.069.758,47 | 100,00 % |
| NP77 | Rolado de teja en lamina para remates curvos en cubierta | M2 | 884,37 | $ | 26.620,00 | $ | 23.541.929,40 | 209,50 | $ | 5.576.783,52 | 674,87 | $ | 17.965.039,40 | 884,37 | $ | 23.541.822,92 | 100,00 % |
| NP78 | S.T.I de red Hidráulica 6", incluye exc, recebo, lleno con mat. De exc y accesorios | ML | 68,12 | $ | 251.036,48 | $ | 17.100.605,02 | - | $ | - | 66,12 | $ | 16.598.532,06 | 66,12 | $ | 16.598.532,06 | 97,05 % |
| NP79 | S.T.I de red Hidráulica 4", incluye exc, recebo, lleno con mat. De exc y accesorios | ML | 33,48 | $ | 130.761,69 | $ | 4.377.901,38 | - | $ | - | 33,48 | $ | 4.377.901,38 | 33,48 | $ | 4.377.901,38 | 100,00 % |
| NP80 | S.T.I de valvula de compuerta elastica 6", incluye exc, recebo, lleno con mat. De exc y accesorios | UND | 1,00 | $ | 1.422.738,07 | $ | 1.422.738,07 | - | $ | - | 1,00 | $ | 1.422.738,07 | 1,00 | $ | 1.422.738,07 | 100,00 % |
| NP81 | S.T.I de valvula de compuerta elastica 3", incluye exc, recebo, lleno con mat. De exc y accesorios | UND | 4,00 | $ | 740.062,07 | $ | 2.960.248,28 | - | $ | - | 4,00 | $ | 2.960.248,28 | 4,00 | $ | 2.960.248,28 | 100,00 % |
| NP82 | S.T.I de valvula de compuerta elastica 2", incluye exc, recebo, lleno con mat. De exc y accesorios | UND | 1,00 | $ | 618.182,07 | $ | 618.182,07 | - | $ | - | 1,00 | $ | 618.182,07 | 1,00 | $ | 618.182,07 | 100,00 % |
| NP83 | S.T.I de ducha, incluye registro | UND | 16,00 | $ | 131.830,61 | $ | 2.109.289,76 | - | $ | - | 16,00 | $ | 2.109.289,76 | 16,00 | $ | 2.109.289,76 | 100,00 % |
| NP84 | S.T.I de valvula red white de 2" | UND | 4,00 | $ | 563.189,83 | $ | 2.252.759,32 | - | $ | - | 4,00 | $ | 2.252.759,32 | 4,00 | $ | 2.252.759,32 | 100,00 % |
| NP85 | Guarda escoba pvc | ML | 58,00 | $ | 18.393,10 | $ | 1.066.799,80 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP86 | placa en concreto o plantilla en concreto 3000 PSI, esp 7 cm y refuerzo en malla de 4,5 mm para areas publicas | M2 | 236,96 | $ | 90.684,96 | $ | 21.488.617,44 | - | $ | - | 236,96 | $ | 21.488.708,12 | 236,96 | $ | 21.488.708,12 | 100,00 % |
| NP87 | Estera cortina para ventanas | M2 | 5,06 | $ | 330.359,17 | $ | 1.671.617,40 | - | $ | - | 5,06 | $ | 1.671.617,40 | 5,06 | $ | 1.671.617,40 | 100,00 % |
| NP88 | Ventana en aluminio sitema taquilla de 1 x 1.15 | UND | 2,00 | $ | 616.038,75 | $ | 1.232.077,50 | 2,00 | $ | 1.232.077,50 | | $ | - | 2,00 | $ | 1.232.077,50 | 100,00 % |
| NP89 | Cuneta en concreto 3000 psi, ancho 1,00m, esp 0,07m reforzado con malla electrosoldad 4mm, incluye excavacion y/o conformacion del terreno,en forma de V. | Ml | 36,90 | $ | 97.428,44 | $ | 3.536.652,37 | - | $ | - | 36,30 | $ | 3.536.652,37 | 36,30 | $ | 3.536.652,37 | 100,00 % |
| NP90 | Restrictor hd 3000 tubo pvc c tubo pvc 4" | UND | 31,00 | $ | 745.215,50 | $ | 23.101.680,50 | - | $ | - | 31,00 | $ | 23.101.680,50 | 31,00 | $ | 23.101.680,50 | 100,00 % |
| NP91 | Restrictor hd 2000 tubo pvc x ecc hd 4" | UND | 52,00 | $ | 705.215,50 | $ | 36.671.206,00 | - | $ | - | 52,00 | $ | 36.671.206,00 | 52,00 | $ | 36.671.206,00 | 100,00 % |
| NP92 | Remate cubiertaen lamina galvanizada cl22, para cubrir perfiles laterales Ldesarollo=30-50cm, inclye acabado en pintura | ml | 108,37 | $ | 65.146,04 | $ | 7.059.876,35 | - | $ | - | 200,74 | $ | 13.077.416,07 | 200,74 | $ | 13.077.416,07 | 185,24 % |
| NP93 | Impermeabilizante acrilico de aplicación fluida resistente a la interperie para losa de cubierta | M2 | 1.551,45 | $ | 41.300,65 | $ | 64.075.893,44 | - | $ | - | 1.551,45 | $ | 64.075.893,44 | 1.551,45 | $ | 64.075.893,44 | 100,00 % |
| NP94 | Suministro e instalación de equipo de medida en media tensión según norma EPM RA8-028. Incluye transformadores de potencial, transformadores de corriente, medidor de energía y elementos necesarios para su correcto funcionamiento | UND | 1,00 | $ | 22.412.250,00 | $ | 22.412.250,00 | 1,00 | $ | 22.412.250,00 | | $ | - | 1,00 | $ | 22.412.250,00 | 100,00 % |
| NP95 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en cable 6N° 4/0 + 3N° 2/0 de aluminio serie 8000 . Incluye tubería galvanizada, tubería pvc, accesorios y elementos de fijación | ML | 61,00 | $ | 319.397,60 | $ | 19.483.253,60 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP96 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en cable 4N° 4/0 + 2N° 2/0 de aluminio serie 8000. Incluye tubería galvanizada, tubería pvc, accesorios y elementos de fijación | ML | 58,00 | $ | 228.910,00 | $ | 13.276.780,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP97 | Suministro e instalación de caja de piso de 60x60 cm, NC-RS3-003 | UND | 5,00 | $ | 582.655,83 | $ | 2.913.279,15 | 2,00 | $ | 1.165.311,66 | 3,00 | $ | 1.747.967,49 | 5,00 | $ | 2.913.279,15 | 100,00 % |
| NP98 | Suministro e instalación de caja de piso de 60x60 cm, NC-RS3-002 | UND | 5,00 | $ | 488.678,52 | $ | 2.443.392,61 | 5,00 | $ | 2.443.392,61 | | $ | - | 5,00 | $ | 2.443.392,61 | 100,00 % |
| NP99 | Suministro e instalación de caja de piso de 30x30 cm | UND | 5,00 | $ | 264.480,06 | $ | 1.322.400,30 | 2,00 | $ | 528.960,12 | 3,00 | $ | 793.440,18 | 5,00 | $ | 1.322.400,30 | 100,00 % |
| NP100 | Suministro e instalación de empalme sumergible para cajas de pisos | UND | 21,00 | $ | 258.400,00 | $ | 5.426.400,00 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP101 | Corta gotera en lamina metálica calibre 26 para bordes de cubierta | ML | 51,60 | $ | 35.078,74 | $ | 1.810.062,96 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP102 | s/i tubería ventilación de 2" PVC. incluye regata y relleno | ML | 61,94 | $ | 33.746,25 | $ | 2.090.242,73 | 61,94 | $ | 2.090.242,73 | | $ | - | 61,94 | $ | 2.090.242,73 | 100,00 % |
| NP103 | s/i lavaplatos en acero inoxidable 62 X 48, incluye registro y grifería desagüe | UND | 2,00 | $ | 348.929,63 | $ | 697.859,26 | 2,00 | $ | 697.859,26 | | $ | - | 2,00 | $ | 697.859,26 | 100,00 % |
| NP104 | Cielo raso en Drywall placa fibrocemento 8mm, incluye tornillos, ángulos, Tee y demás | M2 | 10,42 | $ | 95.942,78 | $ | 999.340,00 | 10,42 | $ | 999.340,00 | | $ | - | 10,42 | $ | 999.340,00 | 100,00 % |
| NP105 | Pintura tipo exterior sobre muros y concretos | M2 | 1.582,43 | $ | 24.902,24 | $ | 39.406.051,84 | 1.582,43 | $ | 39.406.079,04 | | $ | - | 1.582,43 | $ | 39.406.079,04 | 100,00 % |
| NP106 | s/i Extractor de aire con caudal superiro740m3/h, incluye acople y ducto doble en en tubería 4", soportes, circuito eléctrico de alimentación 220v | UND | 8,00 | $ | 3.235.603,52 | $ | 25.884.828,16 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |
| NP107 | Suministro e instalación de Sardinel prefabricado en concreto, medidas 80x15x45 | ML | 226,18 | $ | 88.430,41 | $ | 20.001.190,13 | 226,18 | $ | 20.001.190,13 | | $ | - | 226,18 | $ | 20.001.190,13 | 100,00 % |
| NP108 | Fabricación, suministro e instalación de ventana cuerpo fijo, en aluminio mate con vidrio templado incoloro 5mm, con polarizado, incluye tornillería y todo lo necesario para su buen uso y funcionamiento. | M2 | 14,50 | $ | 454.239,23 | $ | 6.586.468,84 | - | $ | - | | $ | - | | $ | - | |

| ALCALDIA DE CHIGORODO NIT: 890.890.998-8 | FORMATO | Código: | FO-SP-00-03 | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|---|---|
| | ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO | Versión: | 1 | |

**ACTA PARCIAL** X (marque X) No. Acta 15 **ACTA FINAL** ( ) (marque X)

**PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:** 01 abril 2025 hasta 30 abril 2025

| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP109 | Fabricación, suministro e instalación de puerta vidriera en aluminio mate, con vidrio templado incoloro 8mm, consta de 3 módulos fijos, una puerta batiente y 4 módulos fijos en la parte superior, de 5.4*2.8 con polarizado y cinta señalización. Incluye tornillería y todo lo necesario para su buen uso. | UND | 4,00 | $ 8.700.000,00 | $ 34.800.000,00 | - | $ - | | $ - | | $ - | |
| NP110 | Fabricación, suministro e instalación de ventana con 4 módulos en basculante, en sistema 38-31 en aluminio mate con vidrio templado incoloro 5mm, de 240*40 con polarizado, incluye tornillería y todo lo necesario para su buen uso y funcionamiento. | UND | 4,00 | $ 629.839,23 | $ 2.519.356,92 | 4,00 | $ 2.519.356,92 | | $ - | 4,00 | $ 2.519.356,92 | 100,00 % |
| NP111 | Barras de seguridad piso y pared en acero inoxidable para baños movilidad red. | UND | 2,00 | $ 812.281,00 | $ 1.624.562,00 | 2,00 | $ 1.624.562,00 | | $ - | 2,00 | $ 1.624.562,00 | 100,00 % |
| NP112 | Puertas acceso escenarios sistema pivotante, en lamina galvanizada calibre 16, incluye chapa, pasadores, cuerpos superiores fijos, perfil metálico de separación, perforaciones o aberturas en lamina de 5cm y acabado pintura tipo esmalte. | M2 | 114,87 | $ 446.947,62 | $ 51.117.399,30 | 91,41 | $ 40.855.481,94 | | $ - | 91,41 | $ 40.855.481,94 | 79,92 % |
| NP113 | Suministro e instalación aire acondicionado tipo split, 18000BTU, R410a, incluye tubería y demás elementos para su instalación y funcionamiento | UN | 4,00 | $ 3.350.399,00 | $ 13.401.596,00 | - | $ - | | $ - | | $ - | |
| NP114 | Acabado de vias y parqueadero (EN TRITURADO DE 3/4 DE PULGADA) h: 0,10 CMS | M3 | 90,48 | $ 94.118,57 | $ 8.515.848,34 | - | $ - | | $ - | | $ - | |
| | | | | | | - | $ - | | $ - | | $ - | |
| **COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN** | | | | | **$ 5.895.430.291,94** | - | **$ 382.841.422,93** | | **$ 5.023.436.636,66** | | **$ 5.406.278.059,58** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR COSTO DIRECTO OBRA** | $ 5.895.430.291,94 | $ 382.841.422,93 | $ 5.023.436.636,66 | $ 5.406.278.059,58 | 91,70 % |
| **ADMINISTRACION** ( 24,00 % ) | $ 1.414.903.270,07 | $ 91.881.941,50 | $ 1.205.624.792,79 | $ 1.297.506.734,30 | 91,70 % |
| **IMPREVISTOS.** ( 1,00 % ) | $ 58.954.302,92 | $ 3.828.414,23 | $ 50.234.366,37 | $ 54.062.780,60 | 91,70 % |
| **UTILIDAD.** ( 5,00 % ) | $ 294.771.514,80 | $ 19.142.071,15 | $ 251.171.831,83 | $ 270.313.902,98 | 91,70 % |
| **VALOR TOTAL OBRA** | $ 7.664.059.379,52 | $ 497.693.849,81 | $ 6.530.467.627,64 | $ 7.028.161.477,46 | 91,70 % |

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | PRECIO | VALOR | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COSTOS DE LEGALIZACION** | | | | **$ 105.297.755,04** | | | | | | | |
| | Legalizacion ante la empresa comercializadora de red E.P.M | UND | 1,00 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | |
| | RETIE reglamento tecnico de instalaciones electricas de obras proyectadas. | UND | 1,00 | $ 8.800.000 | $ 8.800.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | |
| | RETILAP reglamento tecnico de iluminacion y alumbrado publico de obras proyectadas. | UND | 1,00 | $ 8.800.000 | $ 8.800.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | |
| | Equipo de medida semidirecta ITRON ACE6000, caja de policarbonato tipo 4 y tcs 500/5A | UND | | $ 4.200.000 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | |
| | REAJUSTE PRECIO Acero para Cercha Metalica de cubierta, correas, perfiles y soporte de losa, según diseño estructural. | KG | 63.778,43 | $ 1.328 | $ 84.697.755,04 | | $ - | 63.778,43 | $ 84.697.755,04 | 63.778,43 | $ 84.697.755,04 | 100,00 % |
| | | | | | | | | | | | | |
| **COSTO DE LEGALIZACION** | | | | | **$ 105.297.755,04** | | | | **$ 84.697.755,04** | | **$ 84.697.755,04** | **80,4%** |
| **VALOR TOTAL OBRA INCLUYE AIU Y COSTOS DE LEGALIZACION** | | | | | **$ 7.769.357.134,56** | | **$ 497.693.849,81** | | **$ 6.615.165.382,68** | | **$ 7.112.859.232,50** | **91,55%** |
| **VALOR AJUSTE AL PESO** | | | | | -$ 0,81 | | -$ 0,81 | | -$ 3,68 | | -$ 4,50 | |
| **AMORTIZACION DEL ANTICIPO** | | | | | $ - | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL PRESENTE ACTA** | | | | | **$ 497.693.849,00** | | **$ 497.693.849,00** | | **$ 6.615.165.379,00** | | **$ 7.112.859.228,00** | **91,55%** |
| **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA** | | | | | | | **6,41 %** | | **85,14 %** | | **91,55 %** | **91,55%** |
| **VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO** | | | | | | | **$ 497.693.849,00** | | **$ 6.615.165.379,00** | | **$ 7.112.859.228,00** | |

JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
C.C. No.71.948.267 de Apartadó
R/L UNION TEMPORAL VETA
CONTRATISTA

CARLOS EDUARDO LOPEZ PEÑALOZA
C.C. No. 73.124.700 de Cartagena
DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO VELNEC BRAIN
INTERVENTORIA

C.C. No. 1039393702 de MED
SUPERVISOR
ALCALDIA DE CHIGORODO

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 14 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/03/2025 | 31/03/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 4.8 | Pintura vinilo tipo 1 sobre muros | M2 |



| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Longitud | Alto | Area | kls | | | |
| Muros y vigas estucados item 4.6 | | | | | | 2412,00 | 0,80 | 1929,60 |
| Pintura gradas y vigas en baños | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | **1929,60** |
| | | | | | | Subtotal actas anteriores | | |
| **Total** | | | | | | | M2 | **1929,60** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: MONICA ALEXANDRA SALAZAR
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 4.9 | Meson en concreto para baños de 2500psi | M2 |





| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Longitud | Alto | Area | kls | | | |
| **Taquilla** | 0,35 | 1,00 | | | | 0,35 | 2,00 | 0,70 |
| **Cocina** | 0,55 | 2,10 | | | | 1,16 | 2,00 | 2,31 |
| | 0,60 | 3,85 | | | | 2,31 | 2,00 | 4,62 |
| **Banca baños** | 1,10 | 3,02 | | | | 3,32 | 6,00 | 19,93 |
| **lavamanos norte** | 0,60 | 3,85 | | | | 2,31 | 2,00 | 4,62 |
| **wc movilidad red,** | 0,60 | 0,70 | | | | 0,42 | 2,00 | |
| **lavamanos sur** | 0,60 | 3,85 | | | | 2,31 | 2,00 | 4,62 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | **36,80** |
| | | | | | | Subtotal actas anteriores | | **-32,18** |
| **Total** | | | | | | | M2 | **4,62** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldía Municipal de Chigorodó**
Nombre: MONICA ALEXANDRA SALAZAR
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 5.1 | Cubierta en lamina metalica sin traslapo calibre 26, tipo skydeck Arquitectonica o equivalente. | M2 |






| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Longitud | Alto | Area | kls | | | |
| A | 25,80 | 41,56 | | | | 1.072,25 | 1,00 | 1072,25 |
| B1 | 25,80 | 33,60 | | | | 866,88 | 1,00 | 866,88 |
| B2 | 25,80 | 33,60 | | | | 866,88 | 1,00 | 866,88 |
| C1 | 5,20 | 17,15 | | | | 89,18 | 1,00 | 89,18 |
| C2 | 5,20 | 17,15 | | | | 89,18 | 1,00 | 89,18 |
| CUARTO DE MAQUINAS | 5,33 | 3,50 | | | | 18,66 | 1,00 | 18,66 |
| | | | | | | | Subtotal ejecutado | 3003,02 |
| | | | | | | | Subtotal actas anteriores | -2812,88 |
| | | | | **Total** | | | M2 | 190,14 |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND


**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 7.1 | Suministro e instalación de Ceramica de Pared en Baños, incluye materiales | M2 |



| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Longitud | Alto | Cant | kls | | | |
| **OFICINAS** | | | | | | | | |
| BAÑOS | 6,12 | 2,00 | | | | 12,24 | 4,00 | 48,96 |
| **WC NORTE** | | | | | | | | |
| DISCAPACITADOS | 6,99 | 2,00 | | | | 13,98 | 1,00 | 13,98 |
| LAVAMANOS PUBLICOS INCLUYE MURO ACCESO | 12,15 | 2,00 | | | | 24,30 | 2,00 | 48,60 |
| machon soporte mezon | 1,24 | 0,80 | | | | 0,99 | 2,00 | 1,98 |
| ESPEJO DESCUENTO | 3,83 | 0,85 | | | | 3,26 | (2,00) | -6,51 |
| SANITARIOS PUBLICOS HOMBRE | 40,52 | 2,00 | | | | 81,04 | 1,00 | 81,04 |
| SANITARIOS PUBLICOS MUJERES | 45,75 | 2,00 | | | | 91,50 | 1,00 | 91,50 |
| MURO ACCESO DE RAMPA A PUERTA | 5,01 | 2,00 | | | | 10,02 | 2,00 | 20,04 |
| **WC DEPORTISTAS** | | | | | | | | |
| MURO IZ ACCESO | 3,80 | 1,00 | | | | 3,80 | 2,00 | 7,60 |
| ORINAL Y/O C. UTIL | 4,15 | 2,00 | | | | 8,30 | 2,00 | 16,60 |
| Locker o bancas laterales | 3,00 | 2,00 | | | | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| SANITARIOS HOMBRE DEPORT. | 26,79 | 2,00 | | | | 53,58 | 2,00 | 107,16 |
| SANITARIOS MUJERES DEPORT. | 26,92 | 2,00 | | | | 53,84 | 2,00 | 107,68 |
| Locker o bancas laterales | 3,00 | 2,00 | | | | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| C. UTIL Y MURO ACCESO | 7,90 | 2,00 | | | | 15,80 | 2,00 | 31,60 |
| RESTA FAJA VENTANA | 2,40 | 0,20 | | | | 0,48 | (2,00) | -0,96 |
| **WC SUR** | | | | | | | | |
| DISCAPACITADOS | 6,99 | 2,00 | | | | 13,98 | 1,00 | 13,98 |
| LAVAMANOS PUBLICOS INCLUYE MURO ACCESO | 12,15 | 2,00 | | | | 24,30 | 2,00 | 48,60 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| ESPEJO DESCUENTO | 3,83 | 0,85 | | | | 3,26 | (2,00) | -6,51 |
| SANITARIOS PUBLICOS HOMBRE | 40,52 | 2,00 | | | | 81,04 | 1,00 | 81,04 |
| SANITARIOS PUBLICOS MUJERES | 45,75 | 2,00 | | | | 91,50 | 1,00 | 91,50 |
| MURO ACCESO DE RAMPA A PUERTA | 5,01 | 2,00 | | | | 10,02 | 2,00 | 20,04 |
| **WC DEPORTISTAS** | | | | | | | | |
| MURO IZ ACCESO | 3,80 | 1,00 | | | | 3,80 | 2,00 | 7,60 |
| ORINAL Y/O C. UTIL | 4,15 | 2,00 | | | | 8,30 | 2,00 | 16,60 |
| Locker o bancas laterales | 3,00 | 2,00 | | | | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| SANITARIOS HOMBRE DEPORT. | 26,79 | 2,00 | | | | 53,58 | 2,00 | 107,16 |
| **CAFETERIA** | | | | | | | | |
| MESON | 24,41 | 2,00 | | | | 48,82 | 2,00 | 97,64 |
| | 1,24 | 0,80 | | | | 0,99 | 2,00 | 1,98 |
| RESTA PUERTA | 1,00 | 2,00 | | | | 2,00 | -2,00 | -4,00 |
| RESTA VENTANA | 2,10 | 1,15 | | | | 2,42 | -2,00 | -4,83 |
| **CUARTO DE BOMBAS** | | | | | | | | |
| SOBRE LOSA DE TANQUE | 10,98 | 1,20 | | | | 13,18 | 1,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Subtotal ejecutado | **1076,08** |
| | | | | | | | Subtotal actas anteriores | **-841,41** |
| **Total** | | | | | | | M2 | **234,67** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052879 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 7.2 | Suministro e instalación de Ceramica de Pisos en Baños, incluye materiales | M2 |




| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Longitud | Alto | Cant | kls | | | |
| **OFICINAS** | | | | | | | | |
| BAÑOS | 2,20 | 1,20 | | | | 2,64 | 4,00 | 10,56 |
| **WC NORTE** | | | | | | | | |
| DISCAPACITADOS | 2,00 | 2,00 | | | | 4,00 | 1,00 | 4,00 |
| TAQUILLA | 2,00 | 1,70 | | | | 3,40 | 1,00 | 3,40 |
| BODEGA | 2,00 | 1,70 | | | | 3,40 | 1,00 | 3,40 |
| CAFETERIA | 4,15 | 3,85 | | | | 15,98 | 1,00 | 15,98 |
| | 2,00 | 2,00 | | | | 4,00 | 1,00 | 4,00 |
| WC PUBLICOS HOMBRE | | | | | | 35,83 | 1,00 | 35,83 |
| WC PUBLICOS MUJERES | | | | | | 35,69 | 1,00 | 35,69 |
| CORREDOR ACCESO | | | | | | 5,23 | 2,00 | 10,46 |
| DEPORTISTAS HOMBRES Y MUJERES | | | | | | 63,92 | 2,00 | 127,84 |
| **WC SUR** | | | | | | | | |
| DISCAPACITADOS | 2,00 | 2,00 | | | | 4,00 | 1,00 | 4,00 |
| TAQUILLA | 2,00 | 1,70 | | | | 3,40 | 1,00 | 3,40 |
| BODEGA | 2,00 | 1,70 | | | | 3,40 | 1,00 | 3,40 |
| CAFETERIA | 4,15 | 3,85 | | | | 15,98 | 1,00 | 15,98 |
| | 2,00 | 2,00 | | | | 4,00 | 1,00 | 4,00 |
| WC PUBLICOS HOMBRE | | | | | | 35,83 | 1,00 | 35,83 |
| WC PUBLICOS MUJERES | | | | | | 35,69 | 1,00 | 35,69 |
| CORREDOR ACCESO | | | | | | 5,23 | 2,00 | 10,46 |
| DEPORTISTAS HOMBRES Y MUJERES | | | | | | 108,60 | 1,00 | 108,60 |
| | | | | | | | | |
| **CUARTO DE BOMBAS** | | | | | | | | |
| SOBRE LOSA DE TANQUE | 3,95 | 3,08 | | | | 12,17 | 1,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Subtotal ejecutado | **472,52** |
| | | | | | | | Subtotal actas anteriores | **-401,00** |
| **Total** | | | | | | | M2 | **71,52** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-341581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 7.6 | Suministro e Instalación de Orinales, Incluye accesorios, sifon, Fluxometro antivandalico | UND |



| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Longitud | Alto | Cant | kls | | | |
| oficinas | | | | | | | | 0,00 |
| movilidad reducida | | | | | | | | 0,00 |
| **bateria norte** | | | | | | | | 0,00 |
| hombre | | | | | | | 3,00 | 3,00 |
| mujeres | | | | | | | | 0,00 |
| vestier hormbre norte | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| vestier mujer norte | | | | | | | | 0,00 |
| vestier hormbre centro | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| vestier mujer centro | | | | | | | | 0,00 |
| **bateria sur** | | | | | | | | 0,00 |
| hombre | | | | | | | 3,00 | |
| mujeres | | | | | | | | |
| vestier hormbre sur | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| vestier mujer sur | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | **6,00** |
| | | | | | | Subtotal actas anteriores | | **-4,00** |
| **Total** | | | | | | | UND | **2,00** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoría**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052678 CND

**Alcaldía Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 7.7 | Suministro e Instalación de Sanitarios, Incluye accesorios y fluxometro | UND |



| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Longitud | Alto | Cant | kls | | | |
| BAÑO ESCENARIO SUR | | | | | | | 12,00 | |
| DISCAPACITADOS | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| DEPORTISTAS | | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| BAÑO ESCENARIO NORTE | | | | | | | 12,00 | 12,00 |
| DISCAPACITADOS | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| DEPORTISTAS | | | | | | | 8,00 | 8,00 |
| BAÑO OFOCINA TECNICA | | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | | | Subtotal ejecutado | **30,00** |
| | | | | | | | Subtotal actas anteriores | **-21,00** |
| | | | | | **Total** | | UND | **9,00** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoría**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldía Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-394581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 7.10 | Suministro e instalación de Esquinero de aluminio en esquinas y vertices de la ceramica Pared | ML |



| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Longitud | Alto | Cant | kls | | | |
| Oficinas norte - sur | | 2,00 | | | | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
| **wc norte** | | | | | | | | |
| wc discapacitados | | 2,00 | | | | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| Cafeteria | | 2,00 | | | | 2,00 | 5,00 | 10,00 |
| wc publico hombres | | 2,00 | | | | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
| wc publico mujeres | | 2,00 | | | | 2,00 | 28,00 | 56,00 |
| camerinos oriente | | 2,00 | | | | 2,00 | 36,00 | 72,00 |
| camerinos occidente | | 2,00 | | | | 2,00 | 38,00 | 76,00 |
| **wc norte** | | | | | | | | |
| wc discapacitados | | 2,00 | | | | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| Cafeteria | | 2,00 | | | | 2,00 | 5,00 | 10,00 |
| wc publico hombres | | 2,00 | | | | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
| wc publico mujeres | | 2,00 | | | | 2,00 | 28,00 | 56,00 |
| camerinos oriente | | 2,00 | | | | 2,00 | 36,00 | 72,00 |
| camerinos occidente | | 2,00 | | | | 2,00 | - | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Subtotal ejecutado | **464,00** |
| | | | | | | | Subtotal actas anteriores | -358,00 |
| **Total** | | | | | | | ML | **106,00** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monicel Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-394584 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 14 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/03/2025 | 31/03/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 8.2 | Suministro e instalación de Persianas metalica según diseño | M2 |







| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Longitud | Alto | Area | kls | | | |
| eje 2 (C-D) N1 | 2,00 | | 2,84 | 5,68 | | 5,68 | 1,00 | 5,68 |
| eje 2 (F-G) N1 | 2,00 | | 2,85 | 5,70 | | 5,70 | 1,00 | 5,70 |
| eje 2 (c-d) N2 | 2,00 | | 1,69 | 3,38 | | 3,38 | | 0,00 |
| eje 2 (c-d) N3 | 2,00 | | 1,37 | 2,74 | | 2,74 | | 0,00 |
| eje 2 (f-g) N2 | 2,00 | | 1,30 | 2,60 | | 2,60 | | 0,00 |
| eje c (2-3) N1 | 5,00 | | 2,84 | 14,20 | | 14,20 | 1,00 | 14,20 |
| eje c (5-6) N1 | 5,00 | | 2,85 | 14,25 | | 14,25 | 1,00 | 14,25 |
| | | | | | | | | |
| eje c (2-3) n2 | 5,64 | | 1,70 | 9,59 | | 9,59 | 1,00 | 9,59 |
| eje c (3-4) n2 | 5,64 | | 1,70 | 9,59 | | 9,59 | 1,00 | 9,59 |
| eje c (4-5) n2 | 5,64 | | 1,70 | 9,59 | | 9,59 | 1,00 | 9,59 |
| eje c (5-6) n2 | 5,64 | | 1,70 | 9,59 | | 9,59 | 1,00 | 9,59 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| eje 8 (b-c) n2 | 5,28 | | 1,70 | 8,98 | | 8,98 | 1,00 | 8,98 |
| eje 8 (c-d) n2 | 5,41 | | 1,70 | 9,20 | | 9,20 | 1,00 | 9,20 |
| eje 8 (d-e) n2 | 5,41 | | 1,70 | 9,20 | | 9,20 | 1,00 | 9,20 |
| eje 8 (e-f) n2 | 3,42 | | 1,70 | 5,81 | | 5,81 | 1,00 | 5,81 |
| | | | | | | | | |
| eje 8 (b-c) n3 | 5,28 | | 0,15 | 0,79 | | 0,79 | 1,00 | |
| eje 8 (c-d) n3 | 5,41 | | 0,42 | 2,25 | | 2,25 | 1,00 | |
| eje 8 (d-e) n3 | 5,41 | | 1,02 | 5,52 | | 5,52 | 1,00 | |
| eje 8 (e-f) n3 | 5,41 | | 1,88 | 10,17 | | 10,17 | 1,00 | |
| eje 8 (f-g) n3 | 5,29 | | 2,94 | 15,55 | | 15,55 | 1,00 | |
| | | | | | | | | |
| eje 12 (b-c) n2 | 5,26 | | 1,70 | 8,94 | | 8,94 | 1,00 | 8,94 |
| eje 12 (c-d) n2 | 5,41 | | 1,70 | 9,20 | | 9,20 | 1,00 | 9,20 |
| eje 12 (d-e) n2 | 5,41 | | 1,70 | 9,20 | | 9,20 | 1,00 | 9,20 |
| eje 12 (e-f) n2 | 5,41 | | 1,70 | 9,20 | | 9,20 | 1,00 | 9,20 |
| eje 12 (f-g) n2 | 5,29 | | 1,70 | 8,99 | | 8,99 | 1,00 | 8,99 |
| | | | | | | | | |
| eje 12 (b-c) n3 | 5,26 | | 0,20 | 1,05 | | 1,05 | 1,00 | 1,05 |
| eje 12 (c-d) n3 | 5,41 | | 0,42 | 2,25 | | 2,25 | 1,00 | 2,25 |
| eje 12 (d-e) n3 | 5,41 | | 1,02 | 5,52 | | 5,52 | 0,06 | 0,33 |
| eje 12 (e-f) n3 | 5,41 | | 1,89 | 10,20 | | 10,20 | 1,00 | 10,20 |
| eje 12 (f-g) n3 | 5,29 | | 2,94 | 15,55 | | 15,55 | 1,00 | 15,55 |
| | | | | | | | | |
| eje b (8-9) n2 | 5,64 | | 1,70 | 9,59 | | 9,59 | 1,00 | 9,59 |
| eje b (11-12) n2 | 5,64 | | 1,70 | 9,59 | | 9,59 | 1,00 | 9,59 |
| | | | | | | | | |
| eje b (8-9) N1 | 4,98 | | 2,86 | 14,24 | | 14,24 | 1,00 | 14,24 |
| eje b (11-12) N1 | 4,98 | | 2,85 | 14,19 | | 14,19 | 1,00 | 14,19 |
| | | | | | | | | |
| eje 18 (C-D) N1 | 2,00 | | 2,85 | 5,70 | | 5,70 | 1,00 | 5,70 |
| eje 18 (F-G) N1 | 2,00 | | 2,80 | 5,60 | | 5,60 | 1,00 | 5,60 |
| eje 18 (c-d) N2 | 2,00 | | 1,69 | 3,38 | | 3,38 | 1,00 | 3,38 |

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 14 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/03/2025 | 31/03/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 8.2 | Suministro e instalación de Persianas metalica según diseño | M2 |

| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Longitud | Alto | Area | kls | | | |
| eje 18 (c-d) N2 | 2,00 | | 1,69 | 3,38 | | 3,38 | 1,00 | 3,38 |
| eje 18 (c-d) N3 | 2,00 | | 1,37 | 2,74 | | 2,74 | 1,00 | 2,74 |
| eje 18 (f-g) N2 | 2,00 | | 1,70 | 3,40 | | 3,40 | 1,00 | 3,40 |
| eje c (14-15) N1 | 5,00 | | 2,84 | 14,20 | | 14,20 | 1,00 | 14,20 |
| eje c (17-18) N1 | 5,00 | | 2,83 | 14,15 | | 14,15 | 1,00 | 14,15 |
| | | | | | | | | |
| eje c (14-15) n2 | 5,64 | | 1,70 | 9,59 | | 9,59 | 1,00 | 9,59 |
| eje c (15-16) n2 | 5,64 | | 1,70 | 9,59 | | 9,59 | 1,00 | 9,59 |
| eje c (16-17) n2 | 5,64 | | 1,70 | 9,59 | | 9,59 | 1,00 | 9,59 |
| eje c (17-18) n2 | 5,64 | | 1,70 | 9,59 | | 9,59 | 1,00 | 9,59 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | 321,41 |
| | | | | | | Subtotal actas anteriores | | -267,22 |
| **Total** | | | | | | | M2 | **54,19** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT

**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 8.3 | Ventaneria de Aluminio, Incluye Marco, Vidrios Templado | M2 |



| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Longitud | Alto | Area | kls | | | |
| WC OFICINAS | | 0,60 | 0,40 | | | 0,24 | 4,00 | 0,96 |
| | | | | | | | Subtotal ejecutado | **0,96** |
| | | | | | | | Subtotal actas anteriores | |
| **Total** | | | | | | | M2 | **0,96** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT

**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Ronda Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 8.4 | Puertas en Lamina cal 16 | M2 |



| | Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Alto | Area | kls | | | |
| | OFICINAS (WC Y BODEGA) | 0,70 | | 2,20 | | | 1,54 | 8,00 | 12,32 |
| | MOVILIDAD REDUCIDA | 1,00 | | 2,20 | | | 2,20 | 2,00 | 4,40 |
| | ENTRADAS BAÑOS | 1,00 | | 2,20 | | | 2,20 | 4,00 | 8,80 |
| | ENTRADAS VESTIERES | 1,00 | | 2,20 | | | 2,20 | 6,00 | 13,20 |
| | CAFETERIA | 1,00 | | 2,20 | | | 2,20 | 2,00 | 4,40 |
| | BODEGAS SUR NORTE | 0,90 | | 2,20 | | | 1,98 | 2,00 | 3,96 |
| | TAQUILLAS | 0,90 | | 2,20 | | | 1,98 | 2,00 | 3,96 |
| | CUARTO DE RESIDUOS | 0,90 | | 2,20 | | | 1,98 | 2,00 | 3,96 |
| | GRADA CENTRAL | 0,90 | | 2,20 | | | 1,98 | 1,00 | 1,98 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Subtotal ejecutado | **56,98** |
| | | | | | | | | Subtotal actas anteriores | **-39,82** |
| | **Total** | | | | | | | M2 | **17,16** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT

**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-341581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 9.3.5 | Tubería acero al carbón sch40 4 pulg | ml |

| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| oficina norte y gabinete 1 | | 0,52 | | | | 0,52 | 1,00 | 0,52 |
| oficina sur y gabinete 6 | | 0,52 | | | | 0,52 | 1,00 | 0,52 |
| gabinete tipo x 4 | | - | | | | - | 1,00 | 0,00 |
| z. entre sur y bodega | | 0,52 | | | | 0,52 | 1,00 | 0,52 |
| wc sur | | - | | | | - | 1,00 | 0,00 |
| z. entre central | | 1,04 | | | | 1,04 | 1,00 | 1,04 |
| wc norte | | - | | | | - | 1,00 | 0,00 |
| z. entre norte y bodega | | 0,52 | | | | 0,52 | 1,00 | 0,52 |
| cuarto maqui | | - | | | | - | 1,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | Subtotal ejecutado | **3,12** |
| | | | | | | | Subtotal actas anteriores | |
| **Total** | | | | | | | ml | **3,12** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT

**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 9.3.6 | Tubería acero al carbón sch40 2 1/2 pulg pulg | ml |





| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| oficina norte y gabinete 1 | | - | | | | - | 1,00 | 0,00 |
| oficina sur y gabinete 6 | | - | | | | - | 1,00 | 0,00 |
| gabinete tipo x 4 | | - | | | | - | 1,00 | 0,00 |
| z. entre sur y bodega | | - | | | | - | 1,00 | 0,00 |
| wc sur | | 20,90 | | | | 20,90 | 1,00 | 20,90 |
| z. entre central | | 8,75 | | | | 8,75 | 1,00 | 8,75 |
| wc norte | | 21,80 | | | | 21,80 | 1,00 | 21,80 |
| z. entre norte y bodega | | - | | | | - | 1,00 | 0,00 |
| cuarto maqui | | - | | | | - | 1,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | **51,45** |
| | | | | | | Subtotal actas anteriores | | **-25,00** |
| **Total** | | | | | | | ml | **26,45** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.1.3 | Suministro de acometida parcial subterranea desde GC#1;TD-3 primer, en cable 4x8 AWG THWN y tuberia conduit 1" | ML |



| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| TD3 ESC CENTRAL | | 44,00 | | | | 44,00 | 1,00 | 44,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | 44,00 |
| | | | | | | Subtotal actas anteriores | | |
| **Total** | | | | | | | ML | 44,00 |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra salazar
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.1.4 | Suministro de acometida parcial subterranea desde GC#1;TD-2, TD-4, en cable 4x6 AWG THWN y tuberia conduit 1" | ML |



| Localización | Ancho | cant | Alto | Area | kls | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD2 ESC WC NORTE | | 51,80 | | | | 51,80 | 1,00 | 51,80 |
| TD4 ESC WC SUR | | 16,90 | | | | 16,90 | 1,00 | 16,90 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | **68,70** |
| | | | | | | Subtotal actas anteriores | | |
| **Total** | | | | | | | ML | **68,70** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-341581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.1.5 | Suministro de acometida parcial subterranea desde GC#1;TD-5;TD-1, en cable 4x2 AWG THWN y tuberia conduit 2" | ML |





| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | largo | Alto | Area | kls | | | |
| TD1 ESC NORTE | | 80,60 | | | | 80,60 | 1,00 | 80,60 |
| TD5 ESC SUR | | 20,40 | | | | 20,40 | 1,00 | 20,40 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | 101,00 |
| | | | | | | Subtotal actas anteriores | | |
| **Total** | | | | | | | ML | 101,00 |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-341581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | | Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ancho | Longitud | Alto | Area | kls | | | |
| 10.3.1 | Suministro de gabinete central "GC#1" con medidas 1200mmx800mmx350mm, con barraje electrolitico monofasico 300A, proteccion pincipal fijo 2x250A seis salida parciales, analizador de red amperimetro, voltimetro. | UN | eje 8 bajo graderia | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | Subtotal ejecutado | 1,00 |
| | | | | | | | | | | Subtotal actas anteriores | |
| | | | **Total** | | | | | | | UN | 1,00 |



OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-397581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.3.3 | Suministro de tablero de distribucion monofasico 24 circuitos 225A, incluye proteccion principal y proteccion parciales. | UN |



| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| Escenario Norte | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Escenario Sur | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Subtotal ejecutado | | | | | | | | **2,00** |
| | | | | | | | | |
| **Total** | | | | | | | UN | **2,00** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT

**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.3.4 | Suministro de tablero de distribucion monofasico 18 circuitos 225A, incluye proteccion principal y proteccion parciales. | UN |



| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| Escenario Cental | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Taquilla Norte | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Taquilla Sur | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | 3,00 |
| | | | | | | Subtotal actas anteriores | | -1,50 |
| **Total** | | | | | | | UN | 1,50 |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-341581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.4.1 | Toma corriente GFCI 15A, para incrustar, esto incluye tuberia PVC 1/2", pesado, cable HFFR 3x#12 AWG | UN |



| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| **BATERIA DE BAÑOS NORTE** | | | | | | | | |
| Baño movilidad reducida | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Cafeteria | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Baños hombres | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Baños mujeres | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Vestier masculino norte | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Vestier masculino central | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Vestier mujeres norte | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Vestier mujeres central | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| **BATERIA DE BAÑOS SUR** | | | | | | | | |
| Baño movilidad reducida | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Cafeteria | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Baños hombres | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Baños mujeres | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Vestier masculino | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Vestier mujeres | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Pasillo vestieres | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | **16,00** |
| | | | | | | Subtotal actas anteriores | | -10,00 |
| **Total** | | | | | | | UN | **6,00** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-347581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.4.2 | Toma corriente 15A, para incrustar, esto incluye tuberia PVC 1/2", pesado, cable HFFR 3x#12 AWG | UN |



| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| **ZONA NORTE** | | | | | | | | |
| Oficina | | | | | | | 8,00 | 8,00 |
| Bodega oficina | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| Bodega Escenario | | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| Escenario | | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| Taquilla | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| Deposito de residuos | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Cafeteria | | | | | | | 3,00 | 3,00 |
| **ZONA CENTRAL** | | | | | | | | 0,00 |
| Escenario | | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| **ZONA SUR** | | | | | | | | 0,00 |
| Oficina | | | | | | | 8,00 | 8,00 |
| Bodega oficina | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| Bodega Escenario | | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| Escenario | | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| Taquilla | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| Deposito de residuos | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| cocina | | | | | | | 3,00 | 3,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | **52,00** |
| | | | | | | Subtotal actas anteriores | | **-36,00** |
| **Total** | | | | | | | UN | **16,00** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT

**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202 391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.5.1 | Luminaria led tipo panel 600x600 mm, 45W, para incrustar, esto incluye tuberia SCH40 1/2", y cable HFFR 3x#12 AWG | UN |



| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| **ZONA NORTE** | | | | | | | | |
| Oficina 1 | | | | | | | 6,00 | 6,00 |
| Oficina 2 | | | | | | | 6,00 | 6,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| **ZONA CENTRAL** | | | | | | | | 0,00 |
| Escenario | | | | | | | | 0,00 |
| **ZONA SUR** | | | | | | | | 0,00 |
| Oficina 1 | | | | | | | 6,00 | 6,00 |
| Oficina 2 | | | | | | | 6,00 | 6,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | **24,00** |
| | | | | | | Subtotal actas anteriores | | **-12,00** |
| **Total** | | | | | | | UN | **12,00** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT

**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.5.3 | Luminaria led tipo panel RD, 24W, para incrustar, esto incluye tubería SCH40 1/2", y cable HFFR 3x#12 AWG | UN |





| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| **ZONA NORTE** | | | | | | | | |
| Baño oficina 1 | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| bodega oficina 1 | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| bodega oficina 2 | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| Baño oficina 2 | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Bodega | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| **BATERIAS DE BAÑO NORTE** | | | | | | | | 0,00 |
| Taquilla | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| Baño movilidad reducida | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Cocina | | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| despensa | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Cuarto residuos | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Baño mujeres | | | | | | | 14,00 | 14,00 |
| Baño Hombres | | | | | | | 13,00 | 13,00 |
| Vestier deportistas mujeres norte | | | | | | | 10,00 | 10,00 |
| Vestier deportistas hombres norte | | | | | | | 10,00 | 10,00 |
| Vestier deportistas mujeres central | | | | | | | 10,00 | 10,00 |
| Vestier deportistas hombres central | | | | | | | 10,00 | 10,00 |
| **BATERIAS DE BAÑO SUR** | | | | | | | | 0,00 |
| Taquilla | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| Baño movilidad reducida | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Cocina | | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| despensa | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Cuarto residuos | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Baño mujeres | | | | | | | 14,00 | 14,00 |
| Baño Hombres | | | | | | | 13,00 | 13,00 |
| Vestier deportistas mujeres | | | | | | | 10,00 | 10,00 |
| Vestier deportistas hombres | | | | | | | 10,00 | 10,00 |
| Pasillo vestieres | | | | | | | 3,00 | 3,00 |
| **ZONA SUR** | | | | | | | | 0,00 |
| Baño oficina 1 | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| bodega oficina 1 | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| bodega oficina 2 | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| Baño oficina 2 | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Bodega | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| | | | | | | | Subtotal ejecutado | **151,00** |
| | | | | | | | Subtotal actas anteriores | **-116,00** |
| **Total** | | | | | | | UN | **35,00** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT

**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-341581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 13 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/02/2025 | 28/02/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.5.5 | Luminaria led tipo emergencia R2, 3W, para sobreponer, esto incluye tuberia SCH40 1/2", y cable HFFR 3x#12 AWG | UN |

| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| LUMINARIA EMERGENCIA | | 38,00 | | | | 38,00 | 0 % | 0,00 |
| | | | | | | | Subtotal ejecutado | **0,00** |
| | | | | | | | Autorizacion del 50% | |
| **Total** | | | | | | | UN | **0,00** |

OBSERVACIONES:

Se intalo tuberia y cableado, queda pendiente la instalacion del la luminaria

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT

**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND


**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra salazar
Mat. Profesional: 05202-399581 ANT


| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.5.6 | Luminaria led tipo emergencia R2, 3W, para sobreponer, esto incluye tubería EMT 1/2", y cable HFFR 3x#12 AWG | UN |







| Localización | Dimensiones Ancho | cant | Alto | Area | kls | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZONA NORTE** | | | | | | | | |
| Oficina 1 | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| Oficina 2 | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| Escenario | | | | | | | 12,00 | 12,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| Bodega | | | | | | | 3,00 | 3,00 |
| **BATERIAS DE BAÑO NORTE** | | | | | | | | 0,00 |
| Taquilla | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Baño movilidad reducida | | | | | | | | 0,00 |
| Cocina | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| despensa | | | | | | | | 0,00 |
| Cuarto residuos | | | | | | | | 0,00 |
| Baño mujeres | | | | | | | 5,00 | 5,00 |
| Baño Hombres | | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| Vestier deportistas mujeres norte | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Vestier deportistas hombres norte | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Vestier deportistas mujeres central | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Vestier deportistas hombres central | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| **BATERIAS DE BAÑO SUR** | | | | | | | | 0,00 |
| Taquilla | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Baño movilidad reducida | | | | | | | | 0,00 |
| Cocina | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| despensa | | | | | | | | 0,00 |
| Cuarto residuos | | | | | | | | 0,00 |
| Baño mujeres | | | | | | | 5,00 | 5,00 |
| Baño Hombres | | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| Vestier deportistas mujeres | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Vestier deportistas hombres | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Pasillo vestieres | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| **ZONA SUR** | | | | | | | | 0,00 |
| Oficina 1 | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| Oficina 2 | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| Escenario | | | | | | | 12,00 | 12,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| Bodega | | | | | | | 3,00 | 3,00 |
| cuarto de bombas | | | | | | | 2,00 | |
| **ZONA centro** | | | | | | | | 0,00 |
| Bodega grada | | | | | | | 3,00 | 3,00 |
| Escenario | | | | | | | 14,00 | 14,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | **85,00** |
| | | | | | | Subtotal actas anteriores | | -57,00 |
| | | | | **Total** | | | UN | **28,00** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoria**
Nombre: CARLOS UBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 052052-324581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.5.8 | Luminaria high bay ufo led 100W, esto incluye tuberia EMT 1/2", cable HFFR # 12 y accesorios. | UN |



| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| **ZONA NORTE** | | | | | | | | |
| Zona tecnica | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| Acceso | | | | | | | 3,00 | 3,00 |
| Graderias | | | | | | | 5,00 | 5,00 |
| escenario -cuadrilatero | | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| **ZONA CENTRAL** | | | | | | | | 0,00 |
| Acceso | | | | | | | 3,00 | 3,00 |
| Graderias | | | | | | | 5,00 | 5,00 |
| escenario -cuadrilatero | | | | | | | 6,00 | 6,00 |
| **ZONA SUR** | | | | | | | | 0,00 |
| Zona tecnica | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| Acceso | | | | | | | 3,00 | 3,00 |
| Graderias | | | | | | | 5,00 | 5,00 |
| escenario -cuadrilatero | | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | Subtotal ejecutado | **42,00** |
| | | | | | | | Subtotal actas anteriores | **-21,00** |
| **Total** | | | | | | | UN | **21,00** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT

**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-341581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.5.9 | Luminaria panel led RC IVY 70W, para sobreponer, esto incluye tuberia EMT 1/2", y cable HFFR 3x#12 AWG | UN |



| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| **ZONA NORTE** | | | | | | | | |
| Anden oficina | | | | | | | 3,00 | 3,00 |
| Zona verde | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| Terraza-Acceso | | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| Bateria de baño | | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| **ZONA CENTRAL** | | | | | | | | 0,00 |
| Acceso | | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| **ZONA SUR** | | | | | | | | 0,00 |
| Anden oficina | | | | | | | 3,00 | 3,00 |
| Zona verde | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| Terraza-Acceso | | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| Bateria de baño | | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | Subtotal ejecutado | **30,00** |
| | | | | | | | Subtotal actas anteriores | **-14,00** |
| **Total** | | | | | | | UN | **16,00** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.8.1 | Apoyo de concreto 12/1050KG-F | UN |







| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| poste 1 empalme | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| poste 3 tranf 50 | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | 2,00 |
| | | | | | | Subtotal actas anteriores | | |
| **Total** | | | | | | | UN | 2,00 |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT

**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldía Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-341581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.8.2 | Apoyo de concreto 12/750KG-F | UN |

POSTE 2






| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| poste 2 frente ciudadela | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| poste 4 tranf 75 fin red | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | 2,00 |
| | | | | | | Subtotal actas anteriores | | |
| **Total** | | | | | | | UN | 2,00 |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT

**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar V
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.8.3 | Cimentacion cilindrica con hormigon para poste 12 metros | UN |




| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| poste 2 frente ciudadela | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| poste 4 tranf 75 fin red | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| poste 1 empalme | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| poste 3 tranf 50 | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | 4,00 |
| | | | | | | Subtotal actas anteriores | | |
| | | | | | | Total | UN | 4,00 |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoría**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-341881 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.9.1 | Armado simple circuito monofasico horizontal alineacion y angulo < 5° a 13,2KV | UN |






| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| poste 2 frente ciudadela | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | **1,00** |
| | | | | | | Subtotal actas anteriores | | |
| **Total** | | | | | | | UN | **1,00** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT

**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldía Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202 391589 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.9.2 | Armado simple circuito monofasico horizontal fin de linea 13,2KV | UN |










| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| | | | | | | | | 0,00 |
| poste 4 tranf 75 fin red | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| poste 3 tranf 50 | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Poste 1- conex a red local | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | 3,00 |
| | | | | | | Subtotal actas anteriores | | |
| | | | | | | | UN | 3,00 |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.10.1 | Tendido de linea (2F) cable ACSR (1/0 AWG), tendido, tensado y retencionado. | ML |







| Localización | Dimensiones: Ancho | cant | Alto | Area | kls | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poste 1 - 2 | | | | | | 96,70 | 1,00 | 96,70 |
| poste 2 - 3 | | | | | | 84,10 | 1,00 | 84,10 |
| poste 3 - 4 | | | | | | 33,10 | 1,00 | 33,10 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | **213,90** |
| | | | | | | Subtotal actas anteriores | | |
| **Total** | | | | | | | ML | **213,90** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT

**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.11.1 | Suministro de transformador tipo poste 50KVA 13,2/0,24/0,12 KV | UN |







| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| Equipo | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Subtotal ejecutado | **1,00** |
| | | | | | | | | |
| **Total** | | | | | | | UN | **1,00** |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT

**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldía Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.11.2 | Suministro de transformador tipo poste 75KVA 13,2/0,24/0,12 KV "Sistema de bombeo" | UN |








| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| Equipo | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | 1,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | UN | 1,00 |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT


**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldía Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.12.1 | Derivacion punto de conexión configuracion horizontal monofasico, salida monofasica en configuracion tipo horizontal "anclaje". | UN |







| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| empalme | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | 1,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | UN | 1,00 |
| **Total** | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT

**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

| ALCALDIA DE CHIGORODO<br>NIT: 890.890.998-8 | ALCALDIA DE CHIGORODO<br>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | Municipio de Chigorodó |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** 149 DE 2022 | **OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA" | | | | |
| **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VETA | **NIT:** 901.562.237-8 | **UBICACIÓN** | **PERIODO** | | **ACTA PARCIAL DE OBRA** No 15 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO VELNEC BRAIN | **NIT:** 901.575.163-8 | CHIGORODO - ANTIOQUIA | 1/04/2025 | 30/04/2025 | |

| Item | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 10.13.1 | Retenida de poste poste en cable de acero 3/8" | UN |

POSTE 4



| Localización | Dimensiones | | | | | Medida Parcial | No de elementos | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | cant | Alto | Area | kls | | | |
| poste 4 tranf 75 fin red | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Subtotal ejecutado | | 1,00 |
| | | | | | | | | |
| **Total** | | | | | | | UN | 1,00 |

OBSERVACIONES:

**Contratista**
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT

**Interventoria**
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

**Alcaldia Municipal de Chigorodó**
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-391581 ANT

## CONTROL DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **CONTRATO No.:** | C.O 149 DE 2022 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ – ANTIOQUIA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | MUNICIPIO DE CHIGORODÓ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, COLOMBIA. |
| **CONTRATISTA:** | UNIÓN TEMPORAL VETA |
| **PLAZO INICIAL:** | OCHO (8) MESES |
| ****PLAZO FINAL ACTUALIZADO (OTROSI 7):** | QUINCE (15) MESES Y 15 DÍAS |
| **FECHA DE INICIO:** | 01 DE AGOSTO DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 01 DE ABRIL DE 2024 |
| ****NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** | SÁBADO, 17 DE MAYO DE 2025 |
| ****FECHA DE SUSPENSIÓN 1 (30 DÍAS):** | LUNES, 18 DE MARZO DE 2024 |
| ****FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 1 (30 DÍAS):** | MIÉRCOLES, 17 DE ABRIL DE 2024 |
| ****FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 1 (30 DÍAS):** | VIERNES, 17 DE MAYO DE 2024 |
| ****FECHA DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSIÓN 1 (30 DÍAS):** | DOMINGO, 16 DE JUNIO DE 2024 |
| ****FECHA DE REINICIACIÓN 1:** | MARTES, 16 DE JULIO DE 2024 |
| ****FECHA DE SUSPENSIÓN 2 (1 MES Y 7 DÍAS) :** | VIERNES, 26 DE JULIO DE 2024 |
| ****FECHA DE REINICIACIÓN 2:** | LUNES, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| ****FECHA DE SUSPENSIÓN 3 (7 DÍAS):** | VIERNES, 27 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| ****FECHA DE REINICIACIÓN 3:** | VIERNES, 03 DE ENERO DE 2025 |
| ****PRORROGA TIEMPO No. 1 (Otrosí N° 3 y 4)** | TRES (3) MESES Y 26 DIAS |
| ****PRORROGA TIEMPO No. 2 (Otrosí No. 5)** | UN (1) MES |
| ****PRORROGA TIEMPO Y ADICION (OTROSÍ No. 6)** | DOS (2) MESES |
| ****PRORROGA TIEMPO Y ADICION (OTROSÍ No. 7)** | DIECINUEVE (19) DÍAS |
| **PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):** | 470 DÍAS |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 450 DÍAS |

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **VALOR INICIAL:** | $ 5.427.967.113 (CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE) |
| **VALOR ADICIONES 1:** | $1.126.272.426,39 (MIL CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE) |
| **VALOR ADICIONES 2:** | $1.099.999.821,18 (MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VENTIUN PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE) |
| **VALOR ADICIONES 3:** | $115.117.773,98 (CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE). |
| **VALOR ACTUALIZADO (***Incluido adiciones***):** | $7.769.357.134,55 (SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE). |

| | |
|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:** | 65-44-101224639 |
| **PÓLIZA RESPOSABILIDAD CIVIL No:** | 65-40-101072609 |

## RELACIÓN DE PÓLIZAS SUSCRITAS DEL CONTRATO DE OBRA

| Póliza No. | Aseguradora | Amparo | Vigencia | Valor Aseg. | Expedición |
|---|---|---|---|---|---|
| **65-44-101224639 Anexo 0 Acta de inicio** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 hasta 01/10/2024 | $1.085.593.422,60 | 12/09/2023 |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 hasta 01/04/2027 | $271.398.355,65 | 12/09/2023 |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años a partir de la entrega | $1,085.593.422,60 | 12/09/2023 |
| | Seguros del Estado S.A. | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 01/08/2023 hasta 01/04/2024 | $370.978.279,00 | 12/09/2023 |
| **65-44-101224639 Anexo 1** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 hasta 01/10/2024 | $1.310.847.907,80 | 29/09/2023 |

| Póliza No. | Aseguradora | Amparo | Vigencia | Valor Aseg. | Expedición |
|---|---|---|---|---|---|
| **Adición 1 -Valor Contrato** | | | | | |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 hasta 01/04/2027 | $327.711.976,95 | 29/09/2023 |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años a partir de la entrega | $1.310.847.907,80 | 29/09/2023 |
| | Seguros del Estado S.A. | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 01/08/2023 hasta 01/04/2024 | $370.978.279,00 | 29/09/2023 |
| **65-44-101224639 Anexo 2 Otrosí 2 - Pago Actas parciales** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 hasta 01/10/2024 | $1.310.847.907,80 | 25/10/2023 |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 hasta 01/04/2027 | $327.711.976,95 | 25/10/2023 |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.310.847.907,80 | 25/10/2023 |
| **65-44-101224639 Anexo 7 Acta Suspensión 2, Reinicio 2** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta 03/03/2025 | $1.310.847.907,80 | 09/09/2024 |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 Hasta 16/07/2027 | $327.711.976,95 | 09/09/2024 |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.310.847.907,80 | 09/09/2024 |
| **65-44-101224639 Anexo 8 Acta Suspensión 2, Reinicio 2, Otrosí prorroga 4 meses** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta 30/06/2025 | $1.310.847.907,80 | 11/09/2024 |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 Hasta 31/12/2027 | $327.711.976,95 | 11/09/2024 |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.310.847.907,80 | 11/09/2024 |
| **65-44-101224639 Anexo 9** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta | $1.310.847.907,80 | 08/01/2025 |

| Póliza No. | Aseguradora | Amparo | Vigencia | Valor Aseg. | Expedición |
|---|---|---|---|---|---|
| **Acta Suspensión 3 27/12/2024 Reinicio 03/01/2025** | | | 30/06/2025 | | |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 Hasta 07/01/2028 | $327.711.976,95 | 08/01/2025 |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.310.847.907,80 | 08/01/2025 |
| **65-44-101224639 Anexo 10 Acta suspensión 3 27/12/2024 Reinicio 03/01/2025** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta 07/07/2025 | $1.310.847.907,80 | 10/01/2025 |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 Hasta 07/01/2028 | $327.711.976,95 | 10/01/2025 |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.310.847.907,80 | 10/01/2025 |
| **65-44-101224639 Anexo 11 OTROSI 5 Prórroga 1 mes** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta 07/08/2025 | $1.310.847.907,80 | 10/01/2025 |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 Hasta 07/02/2028 | $327.711.976,95 | 10/01/2025 |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.310.847.907,80 | 10/01/2025 |
| **65-44-101224639 Anexo 12 OTROSI 6, Adición y Prórroga 2 meses** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta 07/08/2025 | $1.530.847.872,11 | 13/02/2025 |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 Hasta 07/01/2028 | $382.711.968,03 | 13/02/2025 |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.530.847.872,11 | 13/02/2025 |

| Póliza No. | Aseguradora | Amparo | Vigencia | Valor Aseg. | Expedición |
|---|---|---|---|---|---|
| **65-44-101224639 Anexo 13 OTROSI 6, Adición y Prórroga 2 meses** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta 07/08/2025 | $1.530.847.872,11 | 13/02/2025 |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 Hasta 07/01/2028 | $382.711.968,03 | 13/02/2025 |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.530.847.872,11 | 13/02/2025 |
| **65-44-101224639 Anexo 15 SUSPENSIÓN 4, AMPLIACIÓN 1 y 2, REINICIO** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta 28/10/2025 | $1.530.847.872,11 | 30/04/2025 |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 Hasta 28/04/2028 | $382.711.968,03 | 30/04/2025 |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.530.847.872,11 | 30/04/2025 |
| **65-44-101224639 Anexo 16 OTROSI 7, Adición y Prórroga 19 Días** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta 28/10/2029 | $1.553.871.426,91 | 02/05/2025 |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 Hasta 28/04/2028 | $388.467.856,73 | 02/05/2025 |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.553.871.426,91 | 02/05/2025 |
| **65-44-101224639 Anexo 17 OTROSI 7, Adición y Prórroga 19 Días** | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 01/08/2023 Hasta 17/11/2025 | $1.553.871.426,91 | 02/05/2025 |
| | Seguros del Estado S.A. | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 01/08/2023 Hasta 17/05/2028 | $388.467.856,73 | 02/05/2025 |
| | Seguros del Estado S.A. | Estabilidad y calidad de la obra | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días, a partir de la entrega | $1.553.871.426,91 | 02/05/2025 |

| Póliza No. | Aseguradora | Amparo | Vigencia | Valor Aseg. | Expedición |
|---|---|---|---|---|---|
| **65-40-101072609 Anexo 0 Acta de Inicio** | Seguros del Estado S.A. | Predios labores y operaciones | 01/08/2023 Hasta 01/04/2024 | $580.000.000 | 12/09/2023 |
| **Anexo 1 Adición 1 - Valor Contrato** | Seguros del Estado S.A. | Predios labores y operaciones | 01/08/2023 Hasta 01/04/2024 | $580.000.000 | 29/09/2023 |
| **Anexo 3 Reinicio 2- Prorroga 4 meses** | Seguros del Estado S.A. | Predios labores y operaciones | 01/08/2023 Hasta 31/12/2024 | $650.000.000 | 05/09/2024 |
| **Anexo 4 Acta Suspensión 3 27/12/2024 Reinicio 03/01/2025** | Seguros del Estado S.A. | Predios labores y operaciones | 01/08/2023 Hasta 07/01/2025 | $711.750.000 | 08/01/2025 |
| **Anexo 5 OTROSI No. 5, Prórroga 1 MES** | Seguros del Estado S.A. | Predios labores y operaciones | 01/08/2023 Hasta 07/02/2025 | $711.750.000 | 13/01/2025 |
| **Anexo 6 OTROSI 6, Adición y Prórroga 2 meses** | Seguros del Estado S.A. | Predios labores y operaciones | 01/08/2023 Hasta 07/04/2025 | $711.750.000 | 11/02/2025 |
| **Anexo 7 SUSPENSIÓN 4, AMPLIACIÓN 1 y 2, REINICIO** | Seguros del Estado S.A. | Predios labores y operaciones | 01/08/2023 Hasta 28/04/2025 | $711.750.000 | 28/04/2025 |
| **Anexo 8 OTROSI 7, ADICIÓN Y PRÓRROGA 19 DÍAS** | Seguros del Estado S.A. | Predios labores y operaciones | 01/08/2023 Hasta 17/05/2025 | $711.750.000 | 02/05/2025 |

Cordialmente,

Julio Cesar Camargo Ortiz
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL VETA