CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 9
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 1
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 11

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000979 H4 DE 2024
Nombre del Contratista:	CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S
Periodo informe:	Del 21 de diciembre de 2024 al 16 de febrero de 2025
Nombre de Supervisor:	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Unidad administrativa especial de aeronáutica civil Regional Antioquia

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO.

ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
15	Pintura acrilica de tráfico pesado y microesferas reflectivas en color amarillo, blanco y azul, incluye imprimante.	M2	52,00
21	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie. Para Muros, columnas y vigas. Incluye andamio y herramienta menor	M2	91,24

27	Suministro e instalación Cielo raso registrable de láminas de PVC. Incluye perfilería, esquineros y los accesorios para su correcta instalación	M2	3,50
	NO PREVISTOS		
NP 004	Suministro, colocación y compactación de SUBBASE GRANULAR TRITURADA P-209	M3	36,96
NP 005	Suministro, aplicación e instalación de Concreto Mr 4.1 Mpa E=150 mm	M3	184,80
NP 006	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3)- Diferencias por acarreo SUBBASE GRANULAR triturada -Lizama (140 km)	M3-KM	6992,33
NP 007	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3)Diferencias por acarreo concreto - Puerto Boyaca(101 km)	M3-KM	24264,24
NP 016	Demolición y enchape del cuarto de residuos sólidos incluye (accesorios para el ajuste de puntos hidrosanitarios, enchape piso titan blanco y mano de obra)	M2	18,50
NP 017	Demolición, excavación y reconstrucción de piso en concreto incluye accesorios y tuberia 1/2" para conexión con caja sanitaria, materiales y mano de obra.	ML	10,00
NP 018	Suministro e instalación de señalización de la pista, llaves de volteo, calles de rodaje y plataforma IMPRIMANTE para pintura acrilica de tráfico pesado y microesferas reflectivas en colores amarillo y blanco. Normatividad vigente: Anexo 14 de la OACI, RAC, Norma ICONTEC 1360 y FAA P-620 incluye únicamente imprimante, equipos y mano de obra.	M2	360,00

Registro fotográfico de actividades ejecutadas y supervisadas

AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA

ITEM NO.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE LA PISTA, LLAVES DE VOLTEO, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA CON PINTURA ACRILICA DE TRÁFICO PESADO Y MICROESFERAS REFLECTIVAS EN COLORES AMARILLO Y BLANCO. NORMATIVIDAD VIGENTE: ANEXO 14 DE LA OACI, RAC, NORMA ICONTEC 1360 Y FAA P-620






Construcciones
El Capiro
15/01/2025 5:40:40 p. m.
Aeropuerto La Morela
Puerto Berrío
Antioquia
Aeropuerto la Morela


Construcciones
El Capiro
15/01/2025 3:35:59 p. m.
Aeropuerto La Morela
Puerto Berrío
Antioquia
Aeropuerto la Morela


Construcciones
El Capiro
15/01/2025 3:29:06 p. m.
Aeropuerto La Morela
Puerto Berrío
Antioquia
Aeropuerto la Morela



Construcciones
El Capiro
15/01/2025 5:40:09 p. m.
Aeropuerto La Morela
Puerto Berrío
Antioquia
Aeropuerto la Morela

ITEM NO.15 PINTURA ACRILICA DE TRÁFICO PESADO Y MICROESFERAS REFLECTIVAS EN COLOR AMARILLO, BLANCO Y AZUL, INCLUYE IMPRIMANTE.









ITEM NO.27 SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO REGISTRABLE DE LAMINAS DE PVC. INCLUYE PERFILERIA, ESQUINEROS Y LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.





Ítems No Previstos

NP 004 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TRITURADA P-209 y NP 006- TRANSPORTE DE MATERIALES PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) - Diferencias por acarreo SUBBASE GRANULAR triturada -Lizama(140 km)









NP 005- SUMINISTRO, APLICACIÓN E INSTALACIÓN DE CONCRETO MR 4.1 MPA E=150 MM y NP 007 TRANSPORTE DE MATERIALES PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3)Diferencias por acarreo concreto - Puerto Boyaca(101 km)













NP 016 DEMOLICIÓN Y ENCHAPE DEL CUARTO DE RESIDUOS SÓLIDOS INCLUYE (ACCESORIOS PARA EL AJUSTE DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, ENCHAPE PISO TITAN BLANCO Y MANO DE OBRA)










NP017 DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PISO EN CONCRETO INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA 1/2" PARA CONEXIÓN CON CAJA SANITARIA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.







NP 018 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE LA PISTA, LLAVES DE VOLTEO, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA IMPRIMANTE PARA PINTURA ACRILICA DE TRÁFICO PESADO Y MICROESFERAS REFLECTIVAS EN COLORES AMARILLO Y BLANCO. NORMATIVIDAD VIGENTE: ANEXO 14 DE LA OACI, RAC, NORMA ICONTEC 1360 Y FAA P-620 INCLUYE ÚNICAMENTE IMPRIMANTE, EQUIPOS Y MANO DE OBRA.





PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo se presentó el siguiente producto por parte de CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S

- INFORME MENSUAL No 3
- ACTA DE RECIBO PARCIAL No 3

MENSUAL No.	PERIODO
03	21 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 16 DE FEBRERO DE 2025

1. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación

2. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: No se materializo ningún riesgo		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?

SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
16 de septiembre de 2024	

c. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		x

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección administrativa informe.**

3. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
No. 24000979 H4 DE 2024	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO	SEISCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($613.598.518.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	21 de diciembre de 2024 al 16 de febrero de 2025	$0,00	$229.572.311,00	$384.026.208,00

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es del 100% hasta el 16 de febrero de 2025

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Al corte final del contrato, se entrega el informe final correspondiente.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR