Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-015525 Id: 541934
Folios: 1 Fecha: 20-05-2025 10:59:09
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual.

DE: Subdirección de Proyectos para la seguridad y la convivencia ciudadana.

ASUNTO: REMISIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2025.

Ref.: CONVENIO 1620-23 COLOSÓ – SUCRE.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito enviar a su dependencia el siguiente informe de supervisión correspondiente al mes de marzo de 2025 del convenio 1620-23 Colosó-Sucre.

ABRIL		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD DE FOLIOS**
1	Anexo 3 informe mensual de supervisión del periodo del mes de ABRIL de 2025 1620-23 Colosó-Sucre. (anexos)	Ochenta y cuatro (84) folios

Atentamente,

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisor del Convenio

Elaboró: Andrés del Río / Apoyo a la Supervisión

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **NO. 1620 DE 2023**, MUNICIPIO DE **COLOSO - SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ABRIL DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE."		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	BARRIO 6 DE ENERO UBICADO EN LA CARRERA 8ª NO. 10-46 LOTE # 1.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.383.023.552
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0.00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		**$ 2.383.023.552**
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-JUNIO-2023		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	18-JUNIO-2024	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	18-MAYO-2025
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. JENNY PAOLA LAVAO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ANDRES FELIPE GIRALDO	28/06/2023	05/05/2024
	EDGAR RICARDO GONZALEZ	06/05/2024	09/05/2024
	JENNY PAOLA LAVAO	10/05/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Arq. DANIEL SUAREZ	28/06/2023	31/12/2023
	Arq. DANIEL SUAREZ	11/01/2024	31/12/2025
	ING. JENNY PAOLA LAVAO	1/01/2025	6/02/2025
	ING. ANDRÉS DEL RÍO	7/02/2025	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	53723	27/06/2023	
	13824	16/01/2024	
	3625	9/01/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	75723	28/06/2023	
	5824	16/01/2024	
	3625	16/01/2024	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540 47 994000026544	14/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	19-JULIO-2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRORROGA		**FECHA:** 18/06/2023
	SEGUNDA PRÓRROGA		**FECHA:** 18/10/2024
	TERCERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACION		**FECHA:** 18/12/2024
	SUSPENSIÓN 01		**FECHA:** 10/03/2025
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		**FECHA:** DD/MM/AAAA

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	REINICIO	**FECHA:** DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA INICIAL No. 540-47-9940000026544 ANEXO:1 ASEGURADORA SOLIDARIA	
	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $476.604.710,40 DESDE 14-07-2023 HASTA 18/05/2025	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 164.561.480	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 79.434.000	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0	
VALOR DE OBRA	$ 1.980.160.072,04	
VALOR INTERVENTORÍA	$ 158.868.000	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 2.383'023.552	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.072.360.598)**, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	N/A	27/07/203	$1.072.360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	30/09/2024	$436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	3**. UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS** certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	28/02/2025	$436.887.651
CUARTO DESEMBOLSO	**4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($436.887.652)**, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe	100%	DD/MM/AAAA	$436.887.652

	incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.946.135.900,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$1.381.177.059,86

3. PÓLIZAS CONVENIO / CONTRATO

Nombre Aseguradora: POLIZA INICIAL / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-9940000026544 ANEXO: 0	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 476.604.710,40	14/07/2023	20/02/2025

Nombre Aseguradora: PRIMERA PRORROGA / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-9940000026544 ANEXO: 1	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 476.604.710,40	14/07/2023	18/05/2025

Nombre Aseguradora: SEGUNDA PRORROGA / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-9940000026544 ANEXO: 2	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 476.604.710,40	14/07/2023	18/06/2025

Nombre Aseguradora: SEGUNDA PRORROGA / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-9940000026544 ANEXO: 2	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 476.604.710,40	14/07/2023	16/11/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato LP – OP – 007 – 2023 26-10-2023	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA	$2.144.708.697

	CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE			
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
Nombre contratista	CONSORCIO RECREACIONAL JA JUAN JAVIER ALANDETE PIÑERES		NIT: 901.766.870-7 C.C N° 19.752.494	
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA N°1	02/07/2024		
	PRORROGA N°2	02/09/2024		
	SUSPENSIÓN N°1	24/09/2024		
	REINICIO N°1	31/10/2024		
	PRORROGA N°3	09/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	03/07/2024	**Fecha de terminación actual del contrato**	15/12/2024	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$2.144.708.697	

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Póliza Acta de Inicio

Fecha de Expedición: 08/11/2023

No. Póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
53-44-101028951	-Cumplimiento del contrato	$214.470.869,70	26/10/2023	28/10/2024
	-Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	$ 857.883.478,80	26/10/2023	28/10/2024
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$107.235.434,85		
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$214.470.869,70	26/10/2023	26/06/2027
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	26/10/2023	26/12/2024

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Póliza Primera Prórroga

Fecha de Expedición: 03/09/2024

No. Póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
53-44-101028951 Anexo 3	-Cumplimiento del contrato	$ 214.470.869,70	03/11/2023	05/01/2025
	-Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	$ 857.883.478,80	03/11/2023	05/01/2025
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 107.235.434,85	03/11/2023	04/09/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$214.470.869,70	03/11/2023	04/10/2024
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	03/11/2023	04/03/2025

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Póliza Segunda Prórroga

Fecha de Expedición: 05/09/2024

No. Póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
53-44-101028951 Anexo 4	-Cumplimiento del contrato	$ 214.470.869,70	03/11/2023	06/10/2024
	-Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	$ 857.883.478,80	03/11/2023	06/10/2024
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 107.235.434,85	03/11/2023	06/10/2024

	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$214.470.869,70	03/11/2023	06/10/2024
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	03/11/2023	06/10/2024

- ***Contrato de ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR	
No. del contrato CM 004 2023 09-10-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		$238.238.000	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
Nombre contratista	INTERVINCO S.A.S JORGE LUS PUCHE ORTEGA		NIT N° 90.013.868-0 C.C N° 11.001.627	
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA N°1	02/07/2024		
	PRORROGA N°2	02/09/2024		
	SUSPENSIÓN N°1	24/09/2024		
	REINICIO N°1	31/10/2024		
	PRORROGA N°3	09/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/07/2024	**Fecha de terminación actual del contrato**	15/12/2024	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$238.238.000	

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 19/09/2023				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028315	-Cumplimiento del contrato	$ 214.470.869,70	09/10/2023	11/12/2024
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$107.235.434,85	09/10/2023	09/06/2027
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	09/10/2023	09/10/2028

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza Primera Prórroga				
Fecha de Expedición: 03/09/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028315 Anexo 4	-Cumplimiento del contrato	$ 23.823.800,00	03/11/2023	06/03/2025
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 47.647.600,00	03/11/2023	04/09/2027
	-Calidad del Servicio	$ 71.471.400,00	03/11/2023	03/11/2028
	-Buena manejo del anticipo	$ 95.295.200,00	03/11/2023	06/03/2025

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Póliza Segunda Prórroga				
Fecha de Expedición: 05/09/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028315 Anexo 5	-Cumplimiento del contrato	$ 23.823.800,00	03/11/2023	06/04/2025
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 47.647.600,00	03/11/2023	04/10/2027
	-Calidad del Servicio	$ 71.471.400,00	03/11/2023	03/11/2028
	-Buena manejo del anticipo	$ 95.295.200,00	03/11/2023	06/04/2025

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	ABRIL - 2025	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	N/A
INFORME FINANCIERO	ABRIL - 2025	**Corte:** 30 – ABR - 2024
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$2.379.712,77	**Corte:** 30 – ABR - 2024
	SI	**NO**
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		X
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**95,12%**
% EJECUTADO DE OBRA	**95,12%**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MINISTERIO:

- Que el 3 de abril de 2025, se adelantó reunión de seguimiento y control al convenio, en el cual, el municipio manifiesta que certificación RETIE sería expedida ese mismo día, de conformidad a lo manifestado por la empresa certificadora.
- Que el 7 de abril de 2025, se notifica al municipio de la realización de una visita técnica por parte del Ministerio del Interior el miércoles 9 de abril de 2025 a las 10:00 a.m., con el fin de adelantar el pre-recibo del Convenio.
- Que el 7 de abril de 2025, se reitera al municipio la remisión de informe mensual y financiero correspondiente al mes de marzo de 2025.
- Que el 8 de abril de 2025, el municipio remite dictamen RETIE favorable.
- Que el 11 de abril de 2025, se reitera al municipio la remisión de informe mensual y financiero correspondiente al mes de marzo de 2025.
- Que el 14 de abril de 2025, se reitera al municipio la remisión de informe mensual y financiero correspondiente al mes de marzo de 2025.
- Que el 16 de abril de 2025, se reitera al municipio la remisión de informe mensual y financiero correspondiente al mes de marzo de 2025.
- Que el 21 de abril de 2025, se reitera al municipio la remisión de informe mensual y financiero correspondiente al mes de marzo de 2025.
- Que el 24 de abril de 2025, el municipio remite informe mensual y financiero correspondiente al mes de marzo de 2025.
- Que el 25 de abril de 2025, se alerta al municipio de pronto vencimiento del convenio.
- Que el 28 de abril de 2025, se reitera al municipio la alerta de pronto vencimiento del convenio.
- Que el 30 de abril de 2025, el municipio remite solicitud de primera ampliación a la primera suspensión toda vez que no se superó el motivo inicial de la suspensión, el cual, corresponde a la conexión eléctrica definitiva.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

El convenio se encuentra suspendido, razón por la cual, a la fecha, no hay ejecución física de obra. Sin embargo, durante este periodo el municipio remitió dictamen RETIE favorable e indicó que las actividades pendientes se resumen en acabados y la conexión eléctrica definitiva.

No ha sido posible realizar las visitas de obra necesarias en lo que va del año 2025 (enero, febrero, marzo y abril), ya que el las administraciones que han estado a cargo no se han aprobado las comisiones requeridas, en el marco de las restricciones presupuestales por la política de austeridad del gasto y cambios administrativo

Anexos

1. Correos
2. Acta de reunión
3. Certificación RETIE
4. Informes mensuales del municipio diciembre 2024, enero 2025, febrero 2025, marzo 2025 y abril 2025.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

01/08/2023	18/04/2024	29/05/2024	19/06/2024	31/10/2024	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA Supervisor del Convenio 1620-23 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana	**ING. ANDRES FELIPE DEL RIO CERVANTES** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión

Outlook

ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL SEGUIMIENTO CONV 1620-23 (03-04-2025)

Desde Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 4/04/2025 15:16
Para Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (113 KB)
250403-COLOSO-1620-23.pdf;

Cordial saludo,

Remito acta de reunión virtual realizada el 4 de abril de 2025.

Sin más que agregar, agradezco la atención prestada.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la Supervisión
Andrés Felipe del Río Cervantes
andres.delrio@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

VISITA DE MINISTERIO DEL INTERIOR AL MUNICIPIO EL DÍA 9 DE ABRIL DEL 2025

Desde Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 7/04/2025 14:10
Para Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; Jaison Alfredo Duarte Gallo <jaison.duarte@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito notificar la realización de una visita técnica por parte del Ministerio del Interior el próximo **miércoles 9 de abril de 2025 a las 10:00 a.m.**, con el fin de adelantar el pre-recibo del Convenio Interadministrativo No. 1620-2023, cuyo objeto es:

"Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre las partes para la ejecución del proyecto de infraestructura para la convivencia - Tipo 1B, en el municipio de Colosó – Sucre."

En ese sentido, solicitamos muy respetuosamente la disponibilidad de los profesionales responsables de la supervisión del convenio por parte del municipio, así como la presencia de los representantes de los contratos derivados, a fin de facilitar el desarrollo de la visita y el avance del proceso de cierre del convenio.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración.

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la Supervisión
Andrés Felipe del Río Cervantes
andres.delrio@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN DE INFORMES DEL MES DE MARZO DE 2025 CONV. 1620-23

Desde Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 7/04/2025 14:24
Para Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

En el marco del **Convenio 1620 de 2023**, suscrito entre **la Nación – Ministerio del Interior - Fondo Nacional para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y el Municipio de Colosó - Sucre**, cuyo objeto es *" AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE."*, la **Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior**, en calidad de supervisor del convenio, solicita al municipio dar **estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales** establecidas en la **Cláusula Segunda de la Minuta del Convenio**, particularmente en lo relacionado con la presentación oportuna de los informes técnicos, administrativos y financieros.

De acuerdo con lo estipulado en la **Cláusula Segunda de la Minuta del Convenio**, el municipio debe cumplir con las siguientes disposiciones:

> **25)** *Mantener un control contable y financiero con sus respectivos soportes de las cuentas creadas para el presente convenio. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al. MINISTERIO, de tal forma que permita hacer seguimiento y control a los recursos aportados por las partes para el cumplimiento del objeto del presente convenio*
>
> **26)** *Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que realice EL MINISTERIO, a través del supervisor designado por EL MUNICIPIO.*
>
> **28)** *Entregar los siguientes informes:*
>
> > *a. Informe del Supervisor asignado por el ENTE TERRITORIAL: Una vez suscrito el convenio, elaborar y presentar de manera mensual al supervisor de EL MINISTERIO, dentro los diez (10) primeros días del mes siguiente, para aprobación y posterior publicación en la plataforma SECOP II, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del ENTE TERRITORIAL.*
> > *b. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.*

En virtud de lo anterior, **se solicita la obligación de remitir los siguientes informes dentro de los plazos establecidos:**

- **Informe de supervisión y financiero correspondiente al mes de marzo:** Enviar con plazo máximo hasta el jueves 10 de abril de 2025.

Agradecemos su pronta gestión para el cumplimiento de esta obligación contractual.

Atentamente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la Supervisión
Andrés Felipe del Río Cervantes
andres.delrio@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

ENVIO DICTAMEN CERTIFICACION RETIE CONVENIO 1620-2023 MUNICIPIO DE COLOSO

Desde Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
Fecha Mar 8/04/2025 12:21
Para Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (327 KB)
SM-849232.pdf;

Con voluntad de servicio,

SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA
Secretaria Municipal de Planeación
Ingeniera Civil
Móvil: 3003888060
Calle 13 A No. 4 - 62 Plaza Principal, Palacio Municipal Colosó, Sucre.
Teléfono: (5) 2499873 - 2499052
Código Postal 707030

Outlook

REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN DE INFORMES DEL MES DE MARZO DE 2025 CONV. 1620-23

Desde Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 11/04/2025 10:26
Para Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

En el marco del **Convenio 1620 de 2023**, suscrito entre **la Nación – Ministerio del Interior - Fondo Nacional para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y el Municipio de Colosó - Sucre**, cuyo objeto es *" AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE."*, la **Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior**, en calidad de supervisor del convenio, solicita al municipio dar **estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales** establecidas en la **Cláusula Segunda de la Minuta del Convenio**, particularmente en lo relacionado con la presentación oportuna de los informes técnicos, administrativos y financieros.

De acuerdo con lo estipulado en la **Cláusula Segunda de la Minuta del Convenio**, el municipio debe cumplir con las siguientes disposiciones:

> **25)** *Mantener un control contable y financiero con sus respectivos soportes de las cuentas creadas para el presente convenio. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al. MINISTERIO, de tal forma que permita hacer seguimiento y control a los recursos aportados por las partes para el cumplimiento del objeto del presente convenio*
>
> **26)** *Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que realice EL MINISTERIO, a través del supervisor designado por EL MUNICIPIO.*
>
> **28)** *Entregar los siguientes informes:*
>
> > *a. Informe del Supervisor asignado por el ENTE TERRITORIAL: Una vez suscrito el convenio, elaborar y presentar de manera mensual al supervisor de EL MINISTERIO, dentro los diez (10) primeros días del mes siguiente, para aprobación y posterior publicación en la plataforma SECOP II, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del ENTE TERRITORIAL.*
> > *b. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.*

En virtud de lo anterior, **se reitera la obligación de remitir los siguientes informes dentro de los plazos establecidos:**

- **Informe de supervisión y financiero correspondiente al mes de marzo:** Enviar de manera inmediata considerando que los plazos ya finalizaron.

Agradecemos su pronta gestión para el cumplimiento de esta obligación contractual.

Atentamente,

ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES
Profesional de apoyo a la supervisión.
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
E-mail: andres.delrio@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN DE INFORMES DEL MES DE MARZO DE 2025 CONV. 1620-23

Desde Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 14/04/2025 10:08
Para Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

En el marco del **Convenio 1620 de 2023**, suscrito entre **la Nación – Ministerio del Interior - Fondo Nacional para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y el Municipio de Colosó - Sucre**, cuyo objeto es *" AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE."*, la **Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior**, en calidad de supervisor del convenio, solicita al municipio dar **estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales** establecidas en la **Cláusula Segunda de la Minuta del Convenio**, particularmente en lo relacionado con la presentación oportuna de los informes técnicos, administrativos y financieros.

De acuerdo con lo estipulado en la **Cláusula Segunda de la Minuta del Convenio**, el municipio debe cumplir con las siguientes disposiciones:

> **25)** *Mantener un control contable y financiero con sus respectivos soportes de las cuentas creadas para el presente convenio. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al. MINISTERIO, de tal forma que permita hacer seguimiento y control a los recursos aportados por las partes para el cumplimiento del objeto del presente convenio*
>
> **26)** *Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que realice EL MINISTERIO, a través del supervisor designado por EL MUNICIPIO.*
>
> **28)** *Entregar los siguientes informes:*
>
> > *a. Informe del Supervisor asignado por el ENTE TERRITORIAL: Una vez suscrito el convenio, elaborar y presentar de manera mensual al supervisor de EL MINISTERIO, dentro los diez (10) primeros días del mes siguiente, para aprobación y posterior publicación en la plataforma SECOP II, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del ENTE TERRITORIAL.*
> > *b. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.*

En virtud de lo anterior, **se reitera la obligación de remitir los siguientes informes dentro de los plazos establecidos:**

- **Informe de supervisión y financiero correspondiente al mes de marzo:** Enviar de manera inmediata considerando que los plazos ya finalizaron.

Agradecemos su pronta gestión para el cumplimiento de esta obligación contractual.

Atentamente,

ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES
Profesional de apoyo a la supervisión.
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
E-mail: andres.delrio@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

Re: Reiteració solicitud de documentación financiera – Convenio No. 1620 de 2023 Colosó – Sucre

Desde Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
Fecha Jue 24/04/2025 20:28
Para Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>

5 archivos adjuntos (11 MB)

INFORME MES DE NOVIEMBRE.zip; INFORMES MES DE DICIEMBRE.zip; INFORME MES DE ENERO 2025.zip; INFORMES MES DE FEBRERO 2025.zip; INFORMES MES DE MARZO 2025.zip;

Buenas noches

De acuerdo a su Solicitud, en el presente correo adjunto los siguientes documentos

- Informe de Supervisión y Finaciero del mes de Noviembre, Informes de interventoria semanales desde la semana 34 a la 36 Extracto bancario mes de Noviembre 2024
- Informe de Supervisión y Financiero del mes de Diciembre, Informes de interventoria semanales desde la semana 37 y 38 Extracto bancario mes de Diciembre 2024
- Informe de Supervisión y Financiero del mes de Enero, y Extracto bancario mes de Enero 2025
- Informe de Supervisión y Financiero del mes de Febrero, y Extracto bancario mes de Febrero 2025
- Informe de Supervisión y Financiero del mes de Marzo, y Extracto bancario mes de Marzo 2025 , EGRESOS Y ORDENES DE PAGOS

Con voluntad de servicio,

SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA
Secretaria Municipal de Planeación
Ingeniera Civil
Móvil: 3003888060
Calle 13 A No. 4 - 62 Plaza Principal, Palacio Municipal Colosó, Sucre.
Teléfono: (5) 2499873 - 2499052
Código Postal 707030

El lun, 21 abr 2025 a las 15:17, Andres Felipe Del Rio Cervantes (<andres.delrio@mininterior.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo,
>
> En el marco del seguimiento y control a la ejecución del **Convenio Interadministrativo No. 1620 de 2023**, suscrito entre la Nación – Ministerio del Interior – Fondo Nacional de

Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON y el municipio de **Colosó – Sucre**, cuyo objeto es:

"Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre las partes para la ejecución del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B, en el municipio de Colosó – Sucre,"

me permito **reiterar** respetuosamente la remisión de la siguiente información correspondiente al **mes de marzo de 2025**, con el fin de avanzar en la **legalización y verificación de los desembolsos realizados por el Ministerio**:

- Extractos bancarios de la cuenta del convenio.
- Comprobantes de egreso asociados a los contratos derivados.
- Órdenes de pago correspondientes, discriminadas por contrato y fuente de financiación.
- Balance financiero detallado del mes de marzo.

Esta solicitud se fundamenta en lo dispuesto en la **Cláusula Segunda – Obligaciones contractuales**, específicamente en lo establecido en los numerales 7, 25 y 28 del anexo de condiciones contractuales, que obligan al municipio a remitir periódicamente informes técnicos, administrativos y financieros, adjuntando los soportes de ejecución y movimiento de recursos.

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento a la pronta remisión de los documentos requeridos, los cuales resultan indispensables para continuar con el seguimiento contractual y contable del convenio.

Atentamente,

Interior

ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES
Profesional de apoyo a la supervisión.
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
E-mail: andres.delrio@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

ALERTA DE PRONTO VENCIMIENTO DEL CONVENIO 1620-23 COLOSÓ-SUCRE

Desde Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 25/04/2025 14:21
Para Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

En el marco del **Convenio Interadministrativo No. 1620 de 2023**, suscrito entre la Nación – Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON y el Municipio de Colosó, Sucre, cuyo objeto es la **ejecución del proyecto de infraestructura para la convivencia - Tipo 1B**, me permito remitir el presente requerimiento, en cumplimiento de las disposiciones contractuales, para solicitar que cualquier solicitud de modificación contractual que impacte el plazo de ejecución sea presentada **con una antelación mínima de veinte (20) días hábiles previos al vencimiento del término de ejecución actual**.

De acuerdo con los registros contractuales, la última modificación vigente señala como fecha de vencimiento del convenio el **18 de mayo de 2025**. En este sentido, y conforme a lo estipulado en la **Cláusula Segunda – Obligaciones Contractuales del Municipio**, se recuerda la responsabilidad de:

Obligaciones específicas del Municipio:

> **25)** Mantener un control contable y financiero, presentando los soportes en los informes mensuales al Ministerio.
>
> **26)** Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que realice EL MINISTERIO, a través del supervisor designado por EL MUNICIPIO.
>
> **27)** Solicitar al MINISTERIO las modificaciones que se requieran del convenio, con una antelación no menor a veinte (20) días hábiles, indicando detalladamente los motivos de hecho y de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, a la cual deberán anexarse los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor, así como el nuevo cronograma de ejecución del convenio, para aprobación del supervisor del MINISTERIO.
>
> **38)** Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio. Igualmente dar respuesta a las solicitudes que se generen en relación con la ejecución del proyecto.

Obligaciones generales del Municipio:

> **2)** Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.
>
> **3)** Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta la proximidad de la fecha de vencimiento del convenio, se solicita al municipio remitir con plazo máximo al **28 de abril de 2025,** la

siguiente documentación que aplique:

a) **Solicitud formal de suspensión y/o adición contractual**, en caso de ser requerida, con los respectivos soportes emitidos por el contratista y la interventoría, conforme a lo establecido en el numeral 27.
b) **Notificación formal de finalización del convenio al 100%**, en caso de que la ejecución haya concluido, con el fin de proceder al recibo a satisfacción del proyecto y a la suscripción del Anexo 26, conforme a los numerales 26 y 38.

Agradecemos su atención y gestión oportuna, reiterando la importancia de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales para asegurar el correcto cierre del proyecto.

Cordialmente,

Interior

ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES
Profesional de apoyo a la supervisión.
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
E-mail: andres.delrio@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

ALERTA DE PRONTO VENCIMIENTO DEL CONVENIO 1620-23 COLOSÓ-SUCRE

Desde Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 28/04/2025 11:56
Para Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

En el marco del **Convenio Interadministrativo No. 1620 de 2023**, suscrito entre la Nación – Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON y el Municipio de Colosó, Sucre, cuyo objeto es la **ejecución del proyecto de infraestructura para la convivencia - Tipo 1B**, me permito remitir el presente requerimiento, en cumplimiento de las disposiciones contractuales, para solicitar que cualquier solicitud de modificación contractual que impacte el plazo de ejecución sea presentada **con una antelación mínima de veinte (20) días hábiles previos al vencimiento del término de ejecución actual**.

De acuerdo con los registros contractuales, la última modificación vigente señala como fecha de vencimiento del convenio el **18 de mayo de 2025**. En este sentido, y conforme a lo estipulado en la **Cláusula Segunda – Obligaciones Contractuales del Municipio**, se recuerda la responsabilidad de:

Obligaciones específicas del Municipio:

25) Mantener un control contable y financiero, presentando los soportes en los informes mensuales al Ministerio.

26) Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que realice EL MINISTERIO, a través del supervisor designado por EL MUNICIPIO.

27) Solicitar al MINISTERIO las modificaciones que se requieran del convenio, con una antelación no menor a veinte (20) días hábiles, indicando detalladamente los motivos de hecho y de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, a la cual deberán anexarse los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor, así como el nuevo cronograma de ejecución del convenio, para aprobación del supervisor del MINISTERIO.

38) Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio. Igualmente dar respuesta a las solicitudes que se generen en relación con la ejecución del proyecto.

Obligaciones generales del Municipio:

2) Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.

3) Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta la proximidad de la fecha de vencimiento del convenio, se solicita al municipio remitir con plazo máximo al **28 de abril de 2025,** la siguiente documentación que aplique:

a) **Solicitud formal de suspensión y/o adición contractual**, en caso de ser requerida, con los respectivos soportes emitidos por el contratista y la interventoría, conforme a lo establecido en el numeral 27.
b) **Notificación formal de finalización del convenio al 100%**, en caso de que la ejecución haya concluido, con el fin de proceder al recibo a satisfacción del proyecto y a la suscripción del Anexo 26, conforme a los numerales 26 y 38.

Agradecemos su atención y gestión oportuna, reiterando la importancia de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales para asegurar el correcto cierre del proyecto.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES
Profesional de apoyo a la supervisión.
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
E-mail: andres.delrio@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

Re: SOLICITUD AMPLIACION DE LA SUSPENSION DEL CONVENIO 1620-2023 INFRAESTRUCTURA CATEGORIA 1B MUNICIPIO DE COLOSO

Desde Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
Fecha Mié 30/04/2025 15:08
Para Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>

2 archivos adjuntos (346 KB)
SOLICITUD ANTE AFINIA.pdf; SOLICITUD DE AMPLIACION SUSPENSION 1 CONVENIO 1620-2023.pdf;

Con voluntad de servicio,

SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA
Secretaria Municipal de Planeación
Ingeniera Civil
Móvil: 3003888060
Calle 13 A No. 4 - 62 Plaza Principal, Palacio Municipal Colosó, Sucre.
Teléfono: (5) 2499873 - 2499052
Código Postal 707030

El lun, 28 abr 2025 a las 20:02, Planeacion coloso-sucre.gov.co (<planeacion@coloso-sucre.gov.co>) escribió:

> Coloso, Sucre, 28 de abril de 2025
>
> Señores:
> **MIN -FONSECON**
>
> REF. ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y A D MI NI S T RA T I V O ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE"***
>
> **ASUNTO: Solicitud de Ampliación de la Suspensión N°1 Convenio No 1620 - 2023 Coloso – Sucre.**
>
> Por medio de la presente, me permito solicitar ampliar formalmente la **suspensión temporal del Convenio No 1620 -2023**, cuyo objeto es el " ***AUNAR ESFUERZOS T É C N I C O S Y A D M I NI S T R AT I V O S ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE***, conforme a las circunstancias que se detallan a continuación. Los retrasos derivados de la suspensión temporal de los trabajos
>
> El convenio mencionado, se encuentra actualmente con un avance con más del 98%, sin embargo, la obra requiere completar aspectos técnicos esenciales, la obra blanca y otros detalles, a pesar que el dia 08 de abril de 2025 se hizo entrega del dictamen la certificación

RETIE, por la empresa certificada SM SERVIMETERS, por lo estaría haciendo falta la conexión definitiva a los servicios públicos (energía y gas), la de agua ya fue instalada; para así poder realizar la entrega de la obra al ministerio del Interior.

Se han presentado demoras en los trámites administrativos necesarios para la conexión definitiva eléctricas requeridas para la ejecución final del proyecto, muy a pesar que se envió la solicitud ante la empresa prestadora de red de energía en el municipio de Coloso la cual le corresponde a **AFINIA** remitió correo electrónico el dia 11 de abril de 2025 lo cual ha afectado directamente el cronograma de ejecución de la obra. Cabe aclarar que estos retrasos obedecen a los plazos establecidos por las entidades encargadas de los procesos administrativos, las cuales estipulan ciertos días hábiles para la entrega de las certificaciones necesarias. En este sentido, las demoras en dichos trámites no están bajo el control de las partes involucradas en la ejecución del contrato, como la administración municipal, por lo cual en la actualidad estas entidades encargadas no han dado respuesta aun para cumplir con las conexiones requeridas para culminar al 100% el proyecto y que este quede funcional con todos los servicios publico exigidos en el proyecto.

Para optimizar los recursos y continuar con la ejecución conforme a los requerimientos establecidos, solicitamos formalmente la ampliar la suspensión temporal de los trabajos por dos (02) meses aproximadamente, teniendo en cuenta que la suspensión No 1 está vigente hasta el 18 de mayo de 2025, lo que indicaría que el nuevo plazo seria hasta el 18 de julio de 2025, Esta medida es necesaria para abordar de manera adecuada las dificultades derivadas de los trámites administrativos pendientes y reorientar las acciones necesarias para completar las tareas pendientes de acuerdo con los nuevos plazos establecidos, dado que dependemos de ello para culminar y así hacer entrega a satisfacción del proyecto en mención.

Las principales razones que sustentan la solicitud de ampliación de la suspensión son las siguientes:

- La obtención de las conexiones definitivas a los servicios públicos (energía y gas), también se encuentra afectada por demoras en los trámites administrativos necesarios para su habilitación.
- Tener en cuenta que el contrato suscrito de obra LP – OP – 007 – 2023 e interventoría **CM- 004-2023** por parte del municipio se encuentra en suspensión desde el día 02 de diciembre por estos mismos motivos los cuales fueron aprobados por la interventoría, la cual se mantiene vigente a la fecha de la presente.

Por lo anterior, y dado que el retraso en las y conexiones de los servicios públicos en la obra se es necesaria dicha solicitud de ampliación, lo cual no ha sido producto de negligencia o incumplimiento por parte del municipio, solicitamos formalmente la autorización para la suspensión temporal de los trabajos por dos (02) meses adicionales aproximadamente, así como la modificación del cronograma de ejecución del proyecto, a fin de garantizar la culminación satisfactoria de la obra en el plazo solicitado. Por consiguiente, se solicita de manera respetuosa que el convenio 1620- 2023 se le amplie dicha suspensión existente para poder estar en los tiempo de las y conexiones domiciliarias de las entidades prestadoras de servicios en el Municipio de Coloso con la finalidad de llevar a cabalidad el 100% la ejecucion del proyecto, hasta la conexión definitiva de los servicios públicos, los cuales tienen tiempos administrativos prolongados es fundamental para garantizar el cumplimiento a cabalidad, aunque existan probabilidades
que los procesos pendientes lleguen a culminación antes de este plazo

Agradezco su atención a la presente solicitud y quedo a la espera de su respuesta.

Con voluntad de servicio,



Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
para correspondencia

BUENAS TARDES

Señores:
AFINIA
Grupo EPM

Ref. SOLICITUD CO
DEL PROYECTO DE
2023

de: **Planeacion coloso-sucre.gov.co** <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
para: correspondencia@afinia.com.co
fecha: 11 abr 2025, 15:56
asunto: SOLICITUD CONEXIONES DEFINITIVAS AL PROYECTO ANUAR ESFUERZOS TECNICO Y AD MINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONVIVENCIA TIPO 1 B EN EL MUNICIPIO DE COLOSO- SUCRE CONVENIO 1620 - 2023
enviado por: coloso-sucre.gov.co

Con voluntad de servicio,

SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA
Secretaria Municipal de Planeación
Ingeniera Civil
Móvil: 3003888060

SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA
Secretaria Municipal de Planeación
Ingeniera Civil
Móvil: 3003888060
Calle 13 A No. 4 - 62 Plaza Principal, Palacio Municipal Colosó, Sucre.
Teléfono: (5) 2499873 - 2499052
Código Postal 707030

ACTA No.	20250403
FECHA	03/04/2025
CIUDAD	Bogotá D.C – Reunión Virtual
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1620-23
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	95% a corte de febrero de 2025
MOTIVO:	Reunión de seguimiento a la ejecución contractual del convenio 1620-23

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Jenny Paola Lavao Pastrana Cargo: Supervisora del Convenio 1620-23	Nombre: Shirley Quiñonez C.C./ NIT: Cargo: Supervisora del convenio
Nombre: Andrés Felipe del Río Cervantes Cargo: Apoyo a la Supervisión del Convenio 1620-23	Nombre: Laudys Vargas C.C./ NIT: Cargo: Representante legal consorcio Recreacional JA
Nombre: Laura Lizeth Vanegas Angel Cargo: Apoyo a la Supervisión	Nombre: C.C./ NIT: Cargo:
Nombre: Angie Vannessa Venegas Serrano Cargo: Apoyo a la Supervisión del Convenio 1620-23	

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 08:30 AM del 03 de abril de 2025, se inició el comité técnico de seguimiento y control de forma Virtual del convenio No. 1620 de 2023, que tiene como objeto: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE". Se establece el siguiente orden del día.

1. Presentación de los asistentes.
2. Desarrollo de la reunión de Seguimiento
   2.1 Cumplimiento obligaciones contractuales
3. Compromisos
4. Lectura, aprobación y firma del acta.

1. Presentación de los asistentes

Se procedió a la presentación de los representantes del Municipio y Ministerio del Interior, se registra en la parte superior de esta acta.

2. Desarrollo de la reunión de Seguimiento

Toma la palabra la supervisora del municipio, mencionando que los Contratos derivados se encuentran suspendidos, sin embargo, puso en contextualización a la supervisión del ministerio del interior con relación a el tramite de expedición de

certificación RETIE, aclarando que a la fecha no se presentaron observaciones por pate de la certificadora. Adicionalmente, el municipio ha adelantado la recopilación de la documentación necesaria para la solicitud de conexión eléctrica definitiva ante AFINIA, quedando pendiente únicamente el dictamen del RETIE, una vez se tenga este se procederá inmediatamente a la solicitud, cabe aclarar, que el municipio menciona que ya ha realizado acercamiento con asesores de la entidad para lograr una gestión efectiva.

Por último, toma la palabra la ingeniera Laudys indicando que el día 2 de abril de 2025, la empresa certificadora del RETIE le informo que el dictamen saldría el día de hoy, jueves 3 de abril de 2025. Por tal motivo, se solicita que se remita, al ministerio, el dictamen una vez se tenga.

3. COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio	**Enviar certificación RETIE una vez se tenga dictamen**	**07/07/2025**

5. Lectura, aprobación y firma del acta.

Una vez leída la presente acta, esta es aprobada por todos los asistentes y se procede a diligenciar el formulario corrobora la aprobación del acta leída en esta reunión virtual.

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=pjIK3NK6KqEdZ1PgbFomC2TohBlHrPg2&id=DIf3xAjrAU2wl6cd2U6IO27BznsJkIxJhUttXSS6vThUM1FZUFc2UFMzNDZSNFlPRk5NSzlER1FHWS4u

SM SERVIMETERS

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17020:2012
10-OIN-059

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Lugar y fecha de expedición:	Bogotá D.C., 03 de abril de 2025	**Dictamen No.**	SM-849232
Nombre Organismo de inspección:	Servimeters S.A.S.		
Nit. Organismo de inspección:	830117370-5	Resolución de Acreditación:	10-OIN-059 del 19 de Septiembre de 2016
Dirección domicilio:	Cr 20C # 74 A - 10, Bogotá D.C.	Teléfono:	7420887 / 2100833

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localización	Municipio	Coloso - Sucre	Dirección	Calle 11 # 7 – 21, Centro de Convivencia Coloso.		Barrio o Sector	6 de Enero
Tipo de servicio:	Público: ■	Residencial: ☐	Comercial: ☐		Industrial: ☐	Especial-Tipo:	
Cap. instalada [kVA ó kW]:	7,675 kVA	Tensión [kV]:	0,127-0,220	Fases:	1 ■ 3	Año de terminación:	2025

C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN

Diseñador:	Juan Fernando Vergara Montes	Mat. Prof. No.	AN205-56065
Interventor (si lo hay):	NA	Mat. Prof. No.	NA
Responsable de la construcción:	Jose David Contreras Ramirez	Mat. Prof. No.	BL205 - 74195

D. ASPECTOS EVALUADOS

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Diseño Eléctrico	Planos, Diagramas y Esquemas *	Si	X	
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico *	Si	X	
3		Especificaciones Técnicas - Memorias de Cálculo *	Si	X	
4		Matrículas Profesionales de personas calificadas	Si	X	
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos	No		
6	Distancias	Distancias de seguridad	No		
7	Iluminación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP	No		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	Si	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación*	Si	X	
10		Selección de conductores*	Si	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	Si	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	No		
13	Protección contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo*	Si	X	
14		Implementación de la protección	Si	X	
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	Si	X	
16		Corrientes en el sistema de puesta a tierra*	No		
17		Resistencia de puesta a tierra*	Si	X	
18	Señalización	Identificación de Tableros y Circuitos*	Si	X	
19		Identificación de canalizaciones*	Si	X	
20		Identificación de conductores de fase, neutro y tierra*	Si	X	
21		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	Si	X	
22	Documentación final	Memoria del Proyecto	Si	X	
23		Plano(s) de lo construido	Si	X	
24		Certificaciones de productos*	Si	X	
25	Otros	Bomba contra incendios	No		
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales	Si	X	
27		Ejecución de las conexiones*	Si	X	
28		Ensayos funcionales*	Si	X	
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*	Si	X	
30		Protección contra arcos internos	No		
31		Protección contra electrocución por contacto directo*	Si	X	
32		Protección contra electrocución por contacto indirecto*	Si	X	
33		Resistencia de aislamiento*	Si	X	
34		Sistemas de emergencia	No		
35		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	Si	X	
36		Ventilación de equipos	No		

Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES


Esta inspección comprendió la revisión de una instalación NUEVA de Uso Final localizada en la dirección: Calle 11 # 7 – 21, Centro de Convivencia Coloso. La inspección se realizó desde Tablero Distribución hasta el Uso Final del Centro de Convivencia Coloso (Tablero de distribucion, protecciones, Salidas de Tomas e Iluminación del PARQUE). La medida de resistencia de puesta a tierra de la instalación es de 0,2 ohmios. Esta inspección se realizó el día martes 18 marzo / 2025. Esta inspección se hizo bajo la Resolución 90708 de agosto 30 de 2013 (RETIE 2013). Cualquier modificación posterior a la fecha de la inspección será responsabilidad del propietario y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE. El propietario de la instalación es Municipio de Coloso con NIT o CC 892.280.053-7.

F. RELACIÓN DE ANEXOS

Declaración de cumplimiento RETIE uso final No. 01.	

G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA ■ NO APROBADA ☐

Nombredirector técnico Organismo de inspección:	Randy Sergey Rojas Vanegas	Firma y sello:	
Mat. Prof.	CN205-48102		
Nombre y Apellidos del Inspector:	Jeicol Javier Carranza Barraza	Firma:	
Mat. Prof.	BL205-131443		

www.servimeters.com
Para comprobar su validéz, comuníquese con nosotros
Bogotá Cra 20C No. 74A-10 · Barrio San Felipe
PBX. (57) (601) 210 0833 · Cel. (57) 320 888 2407
Compruebe su validez escaneando el código QR.

Libertad y Orden	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO **No. 1620 de 2023**, COLOSO – SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **DICIEMBRE DE 2024**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Barrio 6 de enero ubicado en la carrera 8ª No. 10-46 lote # 1.		
BENEFICIARIO:	MUNIICPIO DE COLOSO – SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$2.383.023.552
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	ADICION MIN-FONSECON		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$2.383.023.552
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/06/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/12/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	AYDA PAOLA URZOLA	19/07/2023	02/01/2024
	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ	03/01/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)			
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540-47-994000026544	FECHA: 19/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	19/07/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRIMERA PRÓRROGA**		FECHA: 18/06/2024
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: 18/10/2024
	TERCERA PRORROGA		FECHA: 18/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: D D/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN	POLIZA INICIAL 540-47-994000026544		

(Vigencia nueva del amparo)	ANEXO 0 ASEGURADORA SOLIDARIA 1.CUMPLIMIENTO $476,604,710.40 DESDE 14/07/2023 HASTA 20/02/2025
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 199.641.480,00
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 96.974.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA	$ 2.418.653.183
VALOR INTERVENTORÍA	$ 193.948.000

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.072.360.598)**, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	N/A	27/07/2024	$1.072.360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	30/09/2024	$436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	3**. UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651)**, contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	DD/MM/AAAA	$436.887.651

ULTIMO DESEMBOLSO	**4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($436.887.652)**, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$436.887.652
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.072.360.598
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO – ANEXO No 4

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA CONVENIO – EXPEDIDA EL 30/12/2024

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-994000026544	Cumplimiento del contrato	$476.604.710.40	14/07/2023	16/11/2025

CONTRATO

Nombre asegurador: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
53-44-101028951	Cumplimiento del contrato	$214.470.869,70	03/11/2023	15/03/2025
53-44-101028951	Prestaciones sociales	$107.235.434,85	03/11/2023	11/11/2025
53-44-101028951	Estabilidad y calidad de obra	$214.470.869.70	5 años	
53-44-101028951	Calidad de servicio	$643.412.609.10	03/11/2023	12/05/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato LP – OP – 007 – 2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NUEVO PROYECTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	$ 2.144.708.697
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO RECREACIONAL JA	
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSION1	24/09/2024		
	REINICIO 1	31/10/2024		
	SUSPENSION 2	02/12/2024		
	PRORROGA 1	02/07/2024		
	PRORROGA 2	02/09/2024		
	PRORROGA 3	09/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/09/2024		**Fecha de terminación actual del contrato**	Hasta nuevo Reinicio (Reinicio NO 2) 13 días más.
VALOR TOTAL CONTRATADO:				$ 0,00

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 4				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 08/11/2023				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028951	-Cumplimiento	$ 214.470.869,70	26/10/2023	16/11/2025
	Prestaciones sociales	$ 107.235.434,85	26/10/2023	11/11/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 214.470.869,170	SE AMPARA 5 AÑOS	SE AMAPARA 5 AÑOS
53-44-101028951	Calidad de servicio	$643.412.609.10	03/11/2023	12/05/2025

- ***Contrato de ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**	
No. del contrato CM-004-2023	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.		$ 238.238.000	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
Nombre contratista				
Fecha de Acta de inicio del contrato				
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	24/09/2024		
	REINICIO N°1	31/10/2024		
	SUSPENSION N°2	02/12/2024		
	PRORROGA N°1	02/07/2024		
	PRORROGA N°2	02/09/2024		
	PRORROGA N°3	09/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/09/2024		**Fecha de terminación actual del contrato**	Hasta nuevo Reinicio (Reinicio NO 2) 13 días más
VALOR TOTAL CONTRATADO:				$ 0,00

Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO

Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 09/04/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
	-Cumplimiento	$23.823.800	03/11/2023	05/01/2025
	Prestaciones sociales	$ 47.647.600	03/11/2023	04/07/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 71.471.400	03/11/2023	03/11/2028

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: NOVIEMBRE 2024	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**X**	
INFORME FINANCIERO	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$	**Corte** 30/12/2024
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	**X**	
OTROS	**X**	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
Según informe mensual de supervisión por parte de la administración municipal.	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	82.93%
% EJECUTADO DE OBRA	77.12%

PERIODO: DICIEMBRE DE 2024
VIGENCIA: Hasta el 02/12/2024

AVANCE DE ACUERDO A LOS INFORMES SEMANLES DE INTERVENTORIA

El avance físico del Proyecto está en un 95%, un avance de un 13% aproximadamente con respecto al último informe Dentro de las actividades ejecutadas Podemos describe lo siguiente:

COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 38 no se tiene programado ninguna actividad.

COMPONENTE 3: Edificio de Servicios, durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras, para la semana 38 se proyectan las siguientes actividades: SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA Caudal TOTAL: 1.79 LPS-28.37 GPM Presión: 20.00 mca-28.6 PSI Potencia: 1.00HP Bomba centrifuga con variador de velocidad INCLUYE: Válvulas, manómetros y accesorios en general; Tanque hidroneumático alta presión 150 litros. Vertical, membrana; Suministro, transporte e instalación de medidor electromagnético de 16mm (1/2") incluye caja de andén, tee partida o collar de derivación según como se requiera, válvula de incorporación, codos o medios codos de cobre, llave de corte universal, universal, machos cobre, filtro, válvula de paso, cheque y accesorios necesarios para su adecuada instalación. Todos los accesorios serán en 1/2"; SISTEMA RESPALDO CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA Caudal TOTAL: 1.79 LPS-28.37 GPM Presión: 20.00 mca-28.6 PSI Potencia: 1.00HP Bomba centrifuga con variador de velocidad INCLUYE: Válvulas, manómetros y accesorios en general.

COMPONENTE 4: Edificio Complementario, Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 38 no se tiene programado ninguna actividad.

COMPONENTES 5: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 38 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTES: Para el seguimiento del componente 6, para la semana 38 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE 7: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 38 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE 8: Para el componente 8 y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 38 se proyectan las siguientes actividades: Señal plano ubicación parque (SUM + INST).

COMPONENTE 9: Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, en la semana 38, no le corresponde ejecutar ninguna actividad.

Nota: Es fundamental que el contratista continúe trabajando conforme al plan de contingencia. Al revisar todas las circunstancias y tomar las decisiones pertinentes, se podrá optimizar la preparación ante imprevistos y garantizar la continuidad y pronta finalización del proyecto.

OBSERVACIONES- ANAOTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO

EL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA ENTRE EL MUNICIPIO Y EL CONSORCIO REACRACIONAL JA E INTERVINCO S.A.S RESPECTIVAMENTE. A LA FECHA HA PRESENTADO UNA SUSPENSION No 1 DE FECHA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON REINICIO No 1 DE FECHA DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024, Y UNA SUSPENSION No 002 CON FECHA DEL 02 DE DICIEMBRE 2025, CON LA SEGUNDA PRORROGA DEL CONVENIO LA EFECTUADA DEL 18 DE OCTUBRE ESTOS CONTRATOS TAMBIEN SUFREN MODIFICACIONES EN TIEMPOS POR LO QUE ESTOS CONTRATOS TIENE VIGENCIAS HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024.Y EL CONVENIO HASTA EL 18 DE DICIEMBRE 2024, SE FECTUA UNA TERCERA PRORROGA EL 09 DE NOVIEMBRE SE EFECTUA LA PRORROGA No 003 DEL 2024 DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA CON VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2024. SE EFECTUA UNA PRORROGA MAS DEL CONVENIO DEJANDO LA VIGENCIA DEL MISMO HASTA EL 18 DE MARZO DE 2025.

LOS CONTRRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA SE ECNUENTRAN SUSPENDIDOS CON UNOS TRECE (13) DIAS FALTANTES DE EJECUCION, LOS MOTIVOS DE LA SUPENSION:

1. *La finalización del proyecto depende de la obtención de ciertos permisos y certificaciones que están siendo gestionados ante las entidades correspondientes, cuyas respuestas están sujetas a plazos administrativos fuera de nuestro control. Esto impide la continuación de las actividades conforme al cronograma original.*
2. *La certificación RETIE es indispensable para la culminación del proyecto, y su obtención se encuentra sujeta a los tiempos establecidos por las entidades certificadoras*.
3. *Se han presentado demoras en los trámites administrativos necesarios para la obtención de las certificaciones requeridas para la ejecución final del proyecto, lo cual ha afectado directamente el cronograma de ejecución de la obra.*

A LA FECHA SE HA REVISADO DE UNA MODIFICATORIA DE CANTIDADES MAYORES Y MENORES ENTREGADA POR LA INTERVENTORIA INTERVINCO LA CUAL A LA FECHA DE CORTE DEL MES DE DICIEMBRE LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA REALIZANDO AJUSTES PARA SU APROBACION.


EN ESTA SEMANA SOLO SE INCLUYE UN DIA, SU AVANCE DE MAS DE 10% SE DA POR SUMINISTRO DE VENTANERIA QUE SUMA A SUS CANTIDADES.

SE EVIDENCIA REPARACIONES EN LA ZONA DE TROTE Y EN COLUMNAS EN EL SALON MULTIPROPOSITOS

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

19/06/2024	31/10/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

 **SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA** **Supervisor Convenio No 1620 de 2023** Municipio de Coloso – Sucre	

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONVENIO 1820 DE 2023

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE

PROYECTO (S): "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE".

CUENTA (AHORROS) No.: 592819049 **DEL BANCO:** "BANCO DE BOGOTA"

VALOR CONVENIO $ 2.383.023.652,00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 2.383.023.652,00
VALOR APORTE MUNICIPIO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO		
GIRO 1	$	1.072.360.598,00
GIRO 2	$	436.887.651,00
GIRO 3	$	-
GIRO 4	$	-
TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		$ 1.509.248.249,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 592819049 A LA FECHA (1) $ 1.509.248.249,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (S)	TOTAL CONTRATADO
LP-OP-007-2023	CONSORCIO RECREACIONAL JA	$ 2.114.708.697,00	$ 0,00	$ 2.114.708.697,00
CM-004-2023	INTERVINCO S.A.S	$ 238.238.000,00	$ 0,00	$ 238.238.000,00
	TOTAL CONTRATADO			$ 2.352.946.697,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE	No. DE COMPROBANTE	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS	AFECTACION	VALOR DEL PAGO
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	51	104	28/2/2024	$ 857.883.478,80	$ 0,00	$ 857.883.478,80
CM-004-2023	ANTICIPO DEL 40% AL CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	508	341	16/4/2024	$95.295.200,00	$ 0,00	$ 95.295.200,00
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	OBR10100001	PAR10100001	10/10/2024	$427.998.381,06	$ 0,00	$ 427.998.381,06
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ 1.381.177.059,86	$ 0,00	$ 1.381.177.059,86

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA

FECHA	VALOR RENDIMIENTOS
31/7/2023	$ 35.698,00
31/8/2023	$ 267.742,00
30/9/2023	$ 267.808,00
31/10/2023	$ 318.928,00
30/11/2023	$ 308.730,00
31/12/2023	$ 319.114,00
31/1/2024	$ 319.207,00
29/2/2024	$ 298.729,00
31/3/2024	$ 97.717,00
30/4/2024	$ 43.545,00
31/5/2024	$ 34.906,00
28/6/2024	$ 33.780,00
31/7/2024	$ 27.850,00
31/8/2024	$ 25.823,00
30/9/2024	$ 27.952,00
31/10/2024	$ 71.825,00
29/11/2024	$ 49.448,00
30/12/2024	$ 33.395,00
TOTAL (3)	$ 2.582.227,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL

FECHA DEVOLUCION	VALOR DEVOLUCION	No. DE RECIBO DE
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) $ 1.509.248.249,00

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) $ 1.381.177.059,86

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 2.582.227,00

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) $ 2.582.227,00

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) $ 130.653.416,14

SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR X DEVOLVER $ 0,00

OBSERVACIONES

Kelis Johana R.H

KELIS JOHANA RUIZ MARTINEZ
Tesorera Municipal / Sec. Hacienda

Recibí
Luis Miguel Rodríguez
9/01/2025
Hora: 10:05 AM

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024123112CD3178165148

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



135124 5-8

EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESCTRUCTU
CL 13A 4A 66
PALACIO MUNICIPAL
RICAURTE (COLOSO) ,SUCRE
Entrega: UR Oficina: 1838
135124

FECHA EXTRACTO **Diciembre - Diciembre 2024**
Desde: Diciembre 01 Hasta: Diciembre 31
Cuenta Número: 592819049
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365
Cod. Origen: 1838
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**233,994,316.36**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000006 Cargos:	-82,033,023.14
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	49,448.00
Saldo Final:	**152,010,741.22**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/11	0678	Interes remuneracion especial	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	49,448.00	234,043,764.36
03/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-3,566,653.18	230,477,111.18
03/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-7,133,306.36	223,343,804.82
03/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-14,266,612.72	209,077,192.10
03/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-14,266,612.72	194,810,579.38
03/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-14,266,612.72	180,543,966.66
03/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-28,533,225.44	152,010,741.22
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		1/12/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 37 Del: 25/11/2024 Al: 1/12/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 258 días


Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA		OBRA EJECUTADA	
	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	5,00%	84,93%	8,50%	85,62%
Valor de la Obra	$ 99.007.365,85	$ 1.681.739.116,33	$ 168.312.521,95	$ 1.695.489.059,16

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	79,93%	77,12%	0,69%
Durante el periodo	5,00%	8,50%	
Acumulado actual	84,93%	85,62%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO

PALMA SINTÉTICA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.



PALMA SINTÉTICA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.



PALMA SINTÉTICA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.



MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		1/12/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 37 Del: 25/11/2024 Al: 1/12/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 258 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

EDIFICIO DE SERVICIO

MESÓN EN CONCRETO, CON ACABADO SUPERIOR Y FALDÓN EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MARSELLA.



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MARSELLA E INSTITUCIONALES



EDIFICIO COMPLEMENTARIO

PISO Y GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO DE MÁRMOL



PISO Y GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO DE MÁRMOL



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

POSTES METÁLICOS DE 4 METROS



MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		1/12/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 37 Del: 25/11/2024 Al: 1/12/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 258 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA



POSTES METÁLICOS DE 4 MTS Y LUMINARIA TIPO EPSILON LED 40W, INCLUYE FOTOCELDA.



POSTES METÁLICOS DE 4 MTS Y LUMINARIA TIPO EPSILON LED 40W, INCLUYE FOTOCELDA.



INSTALACIONES ELECTRICAS



ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	23	23	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		308
Lluvias moderadas		1	1																													2
Lluvias intensas				2																												2
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Página 1

NOTA:

Se han presentado retrasos significativos debido a precipitaciones extraordinariamente altas. Según los datos proporcionados en el estado general del tiempo, y soportados con el Boletín Climatológico, el volumen de precipitaciones durante las últimas semanas representan un porcentaje por encima de lo normal o muy por encima de lo normal, manejando un intervalo entre 45% y 60% . Adjunto a esta nota, se encuentran los reportes meteorológicos detallados, así como evidencias de actividades afectadas por las lluvias.

OBSERVACIONES:

EL PRESENTE CONTRATO TUVO ACTA DE INICIO CON FECHA DE 18 DE MARZO DE 2024, EN DÓNDE SE HAN PRESENTADO CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, EN EL PRESENTE MES LAS CONDICIONES DE LLUVIAS HAN SIDO MODERADAS E INTENSAS, COMO SE DETALLA EN LA TABLA ANTERIOR.

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		1/12/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 37 Del: 25/11/2024 Al: 1/12/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 258 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

DESCRIPCION OBRAS EJECUTADAS

COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 37 se sigue ejecutando las siguientes actividades: Palma sintética e=7 mm de 1.0 x 0.6 m. Incluye elementos de fijación.

COMPONENTE 3: Edificio de Servicios, durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras, para la semana 37 se proyectan las siguientes actividades: SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA CaudalTOTAL: 1.79 LPS-28.37 GPM Presión: 20.00 mca-28.6 PSI Potencia: 1.00HP Bomba centrifuga con variador de velocidad INCLUYE: Válvulas, manómetros y accesorios en general; Suministro, transporte e instalación de medidor electromagnetico de 16mm (1/2") incluye caja de andén, tee partida o collar de derivación según como se requiera, válvula de incorporación, codos o medios codos de cobre, llave de corte universal, universal, machos cobre, filtro,válvula de paso, cheque y accesorios necesarios para su adecuada instalación. Todos los accesorios serán en 1/2"; Suministro e instalación de Barra de Seguridad Sanitaria Tipo H en acero inoxidable para personas en condición de discapacidad. Incluye accesorios de anclaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento; Lavatrapero en concreto y acabado en ceramica, 50cmx70cmx30cm, incluye rejilla de desague.

COMPONENTE 4: Edificio Complementario, Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTES 5: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTES: Para el seguimiento del componente 6, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE 7: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE: Para el componente 8 y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 se proyectan las siguientes actividades: Señal Prohibido Fumar (SUM + INST); Señal conmemorativa de entrega (SUM + INST); Señal Extintor (SUM + INST).

COMPONENTE 9: Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, en la semana 37, se encuentra en ejecución lo siguiente: Breaker Bipolar Enchufable 2*20 A; Luminaria Tipo Epsilon led 40W. Incluye : Cable encauchetado, cable de cobre desnudo 8,fotocelda, conector tipo gel, terminal y tuberia pvc para llegar desde registro hasta lampara.

En el informe de la semana anterior, se reportó un avance del 79,93%, mientras que el avance real ejecutado fue del 77,12%. Durante esta semana, se continuaron llevando a cabo las actividades planificadas, con especial atención a los componentes y tareas pendientes, con el fin de cerrar la brecha entre el avance programado y el avance real. Este seguimiento continuo tiene como objetivo garantizar que los trabajos se alineen con las expectativas de tiempo y calidad definidas en el proyecto.

Nota: Es fundamental que el contratista continúe trabajando conforme al plan de contingencia. Al revisar todas las circunstancias y tomar las decisiones pertinentes, se podrá optimizar la preparación ante imprevistos y garantizar la continuidad y pronta finalización del proyecto.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR Nombre **JORGE LUIS PUCHE ORTEGA** CC 1001627
	SUPERVISOR MUNICIPAL Nombre **SHIRLEY E. QUIÑONEZ PATERNINA** CC

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		2/12/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 38 Del: 2/12/2024 Al: 2/12/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 259 días


Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	6,00%	90,93%	9,50%	95,12%
Valor de la Obra	$ 118.808.839,02	$ 1.800.547.955,35	$ 188.113.995,12	$ 1.883.603.054,27

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	84,93%	85,62%	4,19%
Durante el periodo	6,00%	9,50%	
Acumulado actual	90,93%	95,12%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO

PALMA SINTÉTICA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.



PALMA SINTÉTICA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.



LUMINARIA HIGH BAY LED 100W/6000 K



PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE TARIMA Y GRADERÍAS



MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		2/12/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 38 Del: 2/12/2024 Al: 2/12/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 259 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

EDIFICIO DE SERVICIO

PISO Y GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO DE MÁRMOL



PISO Y GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO DE MÁRMOL



PISO Y GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO DE MÁRMOL



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS Y ORINALES



EDIFICIO DE SERVICIO Y COMPLEMENTARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO NEGRO MATE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON PERFILERIA EN ALUMINIO NEGRO MATE.



MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		2/12/2024

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 38 Del: 2/12/2024 Al: 2/12/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 259 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

EDIFICIO DE SERVICIO Y COMPLEMENTARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA REJILLA CON MARCOS Y PERSIANAS EN PERFILERIA EN ALUMINIO NEGRO MATE.



EDIFICIO DE SERVICIO Y COMPLEMENTARIO

CANOA METÁLICA PARA AGUA LLUVIA CON BAJANTE.



TOMACORRIENTES GFCI EN TUBERIA PVC Y SUICHE SENCILLO CON CAJA Y TAPA METALICA



ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239
Lluvias moderadas	1																															1
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Pagina 1

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Se han presentado retrasos significativos debido a precipitaciones extraordinariamente altas. Según los datos proporcionados en el estado general del tiempo, y soportados con el Boletín Climatológico, el volumen de precipitaciones durante las últimas semanas representan un porcentaje por encima de lo normal o muy por encima de lo normal, manejando un intervalo entre 45% y 60% . Adjunto a esta nota, se encuentran los reportes meteorológicos detallados, así como evidencias de actividades afectadas por las lluvias.

OBSERVACIONES:

EL PRESENTE CONTRATO TUVO ACTA DE INICIO CON FECHA DE 18 DE MARZO DE 2024, EN DÓNDE SE HAN PRESENTADO CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, EN EL PRESENTE MES LAS CONDICIONES DE LLUVIAS HAN SIDO MODERADAS E INTENSAS, COMO SE DETALLA EN LA TABLA ANTERIOR.

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		2/12/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 38 Del: 2/12/2024 Al: 2/12/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 259 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

DESCRIPCION OBRAS EJECUTADAS

COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 38 se dio finalización a la ejecución de las siguientes actividades: Palma sintética e=7 mm de 1.0 x 0.6 m. Incluye elementos de fijación.

COMPONENTE 3: Edificio de Servicios, durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras, para la semana 38 se proyectan las siguientes actividades: SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA CaudalTOTAL: 1.79 LPS-28.37 GPM Presión: 20.00 mca-28.6 PSI Potencia: 1.00HP Bomba centrifuga con variador de velocidad INCLUYE: Válvulas, manómetros y accesorios en general; Tanque hidroneumatico alta presion 150 litros. Vertical, membrana; Suministro, transporte e instalación de medidor electromagnetico de 16mm (1/2") incluye caja de andén, tee partida o collar de derivación según como se requiera, válvula de incorporación, codos o medios codos de cobre, llave de corte universal, universal, machos cobre, filtro,válvula de paso, cheque y accesorios necesarios para su adecuada instalación. Todos los accesorios serán en 1/2"; SISTEMA RESPALDO CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA CaudalTOTAL: 1.79 LPS-28.37 GPM Presión: 20.00 mca-28.6 PSI Potencia: 1.00HP Bomba centrifuga con variador de velocidad INCLUYE: Válvulas, manómetros y accesorios en general.

COMPONENTE 4: Edificio Complementario, Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 38 no se tiene programado ninguna actividad.

COMPONENTES 5: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 38 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTES: Para el seguimiento del componente 6, para la semana 38 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE 7: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 38 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE: Para el componente 8 y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 38 se proyectan las sigueintes actividades: Señal plano ubicacion parque (SUM + INST).

COMPONENTE 9: Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, en la semana 38, no le corresponde ejecutar ninguna actividad.

En el informe de la semana anterior, se reportó un avance del 84,93%, mientras que el avance real ejecutado fue del 85,62%. Durante esta semana, se continuaron llevando a cabo las actividades planificadas, en el informe anterior se logró nivelar el porcentaje entre el avance programado y el avance real. Se sigue haciendo seguimiento continuo para garantizar que los trabajos cumplan con las expectativas de tiempo y calidad definidas en el proyecto.

Nota: En este informe se comunica la suspensión temporal de la obra a partir de la fecha indicada, destacando que el avance de la misma se encuentra en una fase avanzada, muy cercana a la finalización. Esta suspensión permitirá contar con el tiempo necesario para realizar los trámites correspondientes y la obtención de la certificación RETIE, asegurando así el cumplimiento de los requisitos legales y normativos necesarios para la entrega final del proyecto.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR Nombre **JORGE LUIS PUCHE ORTEGA** CC 1001627
	SUPERVISOR MUNICIPAL Nombre **SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA** CC

Libertad y Orden	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO **No. 1620 de 2023**, COLOSO – SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ENERO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Barrio 6 de enero ubicado en la carrera 8ª No. 10-46 lote # 1.		
BENEFICIARIO:	MUNIICPIO DE COLOSO – SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$2.383.023.552
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	ADICION MIN-FONSECON		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$2.383.023.552
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/06/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/12/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	AYDA PAOLA URZOLA	19/07/2023	02/01/2024
	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ	03/01/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)			
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540-47-994000026544	FECHA: 19/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	19/07/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRIMERA PRÓRROGA**		FECHA: 18/06/2024
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: 18/10/2024
	TERCERA PRORROGA		FECHA: 18/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: D D/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN	POLIZA INICIAL 540-47-994000026544		

(Vigencia nueva del amparo)	ANEXO 0 ASEGURADORA SOLIDARIA 1.CUMPLIMIENTO $476,604,710.40 DESDE 14/07/2023 HASTA 20/02/2025
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 199.641.480,00
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 96.974.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA	$ 2.418.653.183
VALOR INTERVENTORÍA	$ 193.948.000

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.072.360.598)**, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	N/A	27/07/2024	$1.072.360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	30/09/2024	$436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	3**. UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651)**, contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	DD/MM/AAAA	$436.887.651

ULTIMO DESEMBOLSO	**4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($436.887.652)**, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$436.887.652
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.072.360.598
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO – ANEXO No 4

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA CONVENIO – EXPEDIDA EL 30/12/2024

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-994000026544	Cumplimiento del contrato	$476.604.710.40	14/07/2023	16/11/2025

CONTRATO

Nombre asegurador: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
53-44-101028951	Cumplimiento del contrato	$214.470.869,70	03/11/2023	15/03/2025
53-44-101028951	Prestaciones sociales	$107.235.434,85	03/11/2023	11/11/2025
53-44-101028951	Estabilidad y calidad de obra	$214.470.869.70	5 años	
53-44-101028951	Calidad de servicio	$643.412.609.10	03/11/2023	12/05/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato LP – OP – 007 – 2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NUEVO PROYECTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	$ 2.144.708.697
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO RECREACIONAL JA	
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSION1	24/09/2024		
	REINICIO 1	31/10/2024		
	SUSPENSION 2	02/12/2024		
	PRORROGA 1	02/07/2024		
	PRORROGA 2	02/09/2024		
	PRORROGA 3	09/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/09/2024		**Fecha de terminación actual del contrato**	Hasta nuevo Reinicio (Reinicio NO 2) 13 días más.
VALOR TOTAL CONTRATADO:				$ 0,00

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 4				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 08/11/2023				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028951	-Cumplimiento	$ 214.470.869,70	26/10/2023	16/11/2025
	Prestaciones sociales	$ 107.235.434,85	26/10/2023	11/11/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 214.470.869,170	SE AMPARA 5 AÑOS	SE AMAPARA 5 AÑOS
53-44-101028951	Calidad de servicio	$643.412.609.10	03/11/2023	12/05/2025

- ***Contrato de ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**	
No. del contrato CM-004-2023	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.		$ 238.238.000	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
Nombre contratista				
Fecha de Acta de inicio del contrato				
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	24/09/2024		
	REINICIO N°1	31/10/2024		
	SUSPENSION N°2	02/12/2024		
	PRORROGA N°1	02/07/2024		
	PRORROGA N°2	02/09/2024		
	PRORROGA N°3	09/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/09/2024		**Fecha de terminación actual del contrato**	Hasta nuevo Reinicio (Reinicio NO 2) 13 días más
VALOR TOTAL CONTRATADO:				$ 0,00

Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO

Libertad y Orden	**FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3**	

Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 09/04/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
	-Cumplimiento	$23.823.800	03/11/2023	05/01/2025
	Prestaciones sociales	$ 47.647.600	03/11/2023	04/07/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 71.471.400	03/11/2023	03/11/2028

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: NOVIEMBRE 2024	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**X**	
INFORME FINANCIERO	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$	**Corte** 30/12/2024
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	**X**	
OTROS	**X**	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
Según informe mensual de supervisión por parte de la administración municipal.	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	95%
% EJECUTADO DE OBRA	95%

PERIODO: ENERO DE 2025
VIGENCIA: Hasta 31/01/2025; tener en cuenta

AVANCE DE ACUERDO A LOS INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

El ultimo informe reportado por la interventoría corresponde a la semana 38, ya que el los contratos de obra e interventoría siguen con la suspensión del 02 de diciembre de 2024.

El avance físico del Proyecto está en un 95%, con respecto al último informe Dentro de las actividades ejecutadas Podemos describe lo siguiente: que soportan este porcentaje de avance.

COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 38 no se tiene programado ninguna actividad.

COMPONENTE 3: Edificio de Servicios, durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras, para la semana 38 se proyectan las siguientes actividades: SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA Caudal TOTAL: 1.79 LPS-28.37 GPM Presión: 20.00 mca-28.6 PSI Potencia: 1.00HP Bomba centrifuga con variador de velocidad INCLUYE: Válvulas, manómetros y accesorios en general; Tanque hidroneumático alta presión 150 litros. Vertical, membrana; Suministro, transporte e instalación de medidor electromagnético de 16mm (1/2") incluye caja de andén, tee partida o collar de derivación según como se requiera, válvula de incorporación, codos o medios codos de cobre, llave de corte universal, universal, machos cobre, filtro, válvula de paso, cheque y accesorios necesarios para su adecuada instalación. Todos los accesorios serán en 1/2"; SISTEMA RESPALDO CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA Caudal TOTAL: 1.79 LPS-28.37 GPM Presión: 20.00 mca-28.6 PSI Potencia: 1.00HP Bomba centrifuga con variador de velocidad INCLUYE: Válvulas, manómetros y accesorios en general.

COMPONENTE 4: Edificio Complementario, Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 38 no se tiene programado ninguna actividad.

COMPONENTES 5: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 38 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTES: Para el seguimiento del componente 6, para la semana 38 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE 7: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 38 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE 8: Para el componente 8 y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 38 se proyectan las siguientes actividades: Señal plano ubicación parque (SUM + INST).

COMPONENTE 9: Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, en la semana 38, no le corresponde ejecutar ninguna actividad.

OBSERVACIONES- ANAOTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO

EL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA ENTRE EL MUNICIPIO Y EL CONSORCIO REACRACIONAL JA E INTERVINCO S.A.S RESPECTIVAMENTE. A LA FECHA HA PRESENTADO UNA SUSPENSION No 1 DE FECHA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON REINICIO No 1 DE FECHA DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024, Y UNA SUSPENSION No 002 CON FECHA DEL 02 DE DICIEMBRE 2025, CON LA SEGUNDA PRORROGA DEL CONVENIO LA EFECTUADA DEL 18 DE OCTUBRE ESTOS CONTRATOS TAMBIEN SUFREN MODIFICACIONES EN TIEMPOS POR LO QUE ESTOS CONTRATOS TIENE VIGENCIAS HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024.Y EL CONVENIO HASTA EL 18 DE DICIEMBRE 2024, SE FECTUA UNA TERCERA PRORROGA EL 09 DE NOVIEMBRE SE EFECTUA LA PRORROGA No 003 DEL 2024 DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA CON VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2024. SE EFECTUA UNA PRORROGA MAS DEL CONVENIO DEJANDO LA VIGENCIA DEL MISMO HASTA EL 18 DE MARZO DE 2025.
LOS CONTRRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA SE ECNUENTRAN SUSPENDIDOS CON UNOS TRECE (13) DIAS FALTANTES DE EJECUCION, LOS MOTIVOS DE LA SUPENSION:

1. *La finalización del proyecto depende de la obtención de ciertos permisos y certificaciones que están siendo gestionados ante las entidades correspondientes, cuyas respuestas están sujetas a plazos administrativos fuera de nuestro control. Esto impide la continuación de las actividades conforme al cronograma original.*
2. *La certificación RETIE es indispensable para la culminación del proyecto, y su obtención se encuentra sujeta a los tiempos establecidos por las entidades certificadoras*.
3. *Se han presentado demoras en los trámites administrativos necesarios para la obtención de las certificaciones requeridas para la ejecución final del proyecto, lo cual ha afectado directamente el cronograma de ejecución de la obra.*

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

19/06/2024	31/10/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA **Supervisor Convenio No 1620 de 2023** Municipio de Coloso – Sucre	

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONVENIO 1620 DE 2023

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025
MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE

PROYECTO (S): "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE".

CUENTA (AHORROS) No.: **592819049** DEL BANCO: "BANCO DE BOGOTA"

VALOR CONVENIO **$ 2.383.023.552,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.383.023.552,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO		
GIRO 1	$	1.072.360.598,00
GIRO 2	$	436.887.651,00
GIRO 3	$	-
GIRO 4	$	-
TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 1.509.248.249,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 592819049 A LA FECHA (1) **$ 1.509.248.249,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (S)	TOTAL CONTRATADO
LP-OP-007-2023	CONSORCIO RECREACIONAL JA	$ 2.114.708.697,00	$ 0,00	$ 2.114.708.697,00
CM-004-2023	INTERVINCO S.A.S	$ 238.238.000,00	$ 0,00	$ 238.238.000,00
	TOTAL CONTRATADO			$ 2.352.946.697,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE	No. DE COMPROBANTE	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS	AFECTACION	VALOR DEL PAGO
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	51	104	28/2/2024	$ 857.883.478,80	$ 0,00	$ 857.883.478,80
CM-004-2023	ANTICIPO DEL 40% AL CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	508	341	16/4/2024	$95.295.200,00	$ 0,00	$ 95.295.200,00
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	OBR10100001	PAR10100001	10/10/2024	$427.998.381,06	$ 0,00	$ 427.998.381,06
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ 1.381.177.059,86	$ 0,00	$ 1.381.177.059,86

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA

FECHA	VALOR RENDIMIENTOS
31/7/2023	$ 35.698,00
31/8/2023	$ 267.742,00
30/9/2023	$ 267.808,00
31/10/2023	$ 318.928,00
30/11/2023	$ 308.730,00
31/12/2023	$ 319.114,00
31/1/2024	$ 319.207,00
29/2/2024	$ 298.729,00
31/3/2024	$ 97.717,00
30/4/2024	$ 43.545,00
31/5/2024	$ 34.906,00
28/6/2024	$ 33.780,00
31/7/2024	$ 27.850,00
31/8/2024	$ 25.823,00
30/9/2024	$ 27.982,00
31/10/2024	$ 71.825,00
29/11/2024	$ 49.448,00
30/12/2024	$ 33.395,00
31/1/2025	$ 32.271,00
TOTAL (3)	$ 2.614.498,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL

FECHA DEVOLUCION	VALOR DEVOLUCION	No. DE RECIBO DE
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 1.509.248.249,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 1.381.177.059,86**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 2.614.498,00

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 2.614.498,00**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 130.685.687,14**

SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR X DEVOLVER **$ 0,00**

OBSERVACIONES

Kelis Johana R. M

KELIS JOHANA RUIZ MARTINEZ
Tesorera Municipal / Sec. Hacienda

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024123112CD3178165148



135124 5-8

EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESCTRUCTU
CL 13A 4A 66
PALACIO MUNICIPAL
RICAURTE (COLOSO) ,SUCRE
Entrega: UR Oficina: 1838
135124

FECHA EXTRACTO **Diciembre - Diciembre 2024**
Desde: Diciembre 01 Hasta: Diciembre 31
Cuenta Número: 592819049
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365
Cod. Origen: 1838
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**233,994,316.36**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000006 Cargos:	-82,033,023.14
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	49,448.00
Saldo Final:	**152,010,741.22**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/11	0678	Interes remuneracion especial	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	49,448.00	234,043,764.36
03/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-3,566,653.18	230,477,111.18
03/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-7,133,306.36	223,343,804.82
03/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-14,266,612.72	209,077,192.10
03/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-14,266,612.72	194,810,579.38
03/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-14,266,612.72	180,543,966.66
03/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-28,533,225.44	152,010,741.22
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	----------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles SAS. NIT: 860.028580-2

Libertad y Orden	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO **No. 1620 de 2023**, COLOSO – SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **FEBRERO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Barrio 6 de enero ubicado en la carrera 8ª No. 10-46 lote # 1.		
BENEFICIARIO:	MUNIICPIO DE COLOSO – SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$2.383.023.552
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	ADICION MIN-FONSECON		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$2.383.023.552
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/06/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/12/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	AYDA PAOLA URZOLA	19/07/2023	02/01/2024
	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ	03/01/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)			
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540-47-994000026544	FECHA: 19/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	19/07/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRIMERA PRÓRROGA**		FECHA: 18/06/2024
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: 18/10/2024
	TERCERA PRORROGA		FECHA: 18/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN		FECHA: 10/03/2025
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: 09/05/20'25
	REINICIO		FECHA: 10/05/2025
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA INICIAL 540-47-994000026544 ANEXO 0 ASEGURADORA SOLIDARIA		

	1.CUMPLIMIENTO $476,604,710.40 DESDE 14/07/2023 HASTA 20/02/2025
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 199.641.480,00
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 96.974.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA	$ 2.418.653.183
VALOR INTERVENTORÍA	$ 193.948.000

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.072.360.598)**, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	N/A	27/07/2024	$1.072.360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	30/09/2024	$436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	3**. UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651)**, contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	DD/MM/AAAA	$436.887.651

ULTIMO DESEMBOLSO	**4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($436.887.652)**, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$436.887.652
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.072.360.598
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO – ANEXO No 4

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA CONVENIO – EXPEDIDA EL 30/12/2024

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-994000026544	Cumplimiento del contrato	$476.604.710.40	14/07/2023	16/11/2025

CONTRATO

Nombre asegurador: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
53-44-101028951	Cumplimiento del contrato	$214.470.869,70	03/11/2023	15/03/2025
53-44-101028951	Prestaciones sociales	$107.235.434,85	03/11/2023	11/11/2025
53-44-101028951	Estabilidad y calidad de obra	$214.470.869.70	5 años	
53-44-101028951	Calidad de servicio	$643.412.609.10	03/11/2023	12/05/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato LP – OP – 007 – 2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NUEVO PROYECTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	$ 2.144.708.697
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO RECREACIONAL JA	
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSION1	24/09/2024		
	REINICIO 1	31/10/2024		
	SUSPENSION 2	02/12/2024		
	PRORROGA 1	02/07/2024		
	PRORROGA 2	02/09/2024		
	PRORROGA 3	09/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/09/2024		**Fecha de terminación actual del contrato**	Hasta nuevo Reinicio (Reinicio NO 2) 13 días más.
VALOR TOTAL CONTRATADO:				$ 0,00

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 4				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 08/11/2023				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028951	-Cumplimiento	$ 214.470.869,70	26/10/2023	16/11/2025
	Prestaciones sociales	$ 107.235.434,85	26/10/2023	11/11/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 214.470.869,170	SE AMPARA 5 AÑOS	SE AMAPARA 5 AÑOS
53-44-101028951	Calidad de servicio	$643.412.609.10	03/11/2023	12/05/2025

- ***Contrato de ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**	
No. del contrato CM-004-2023	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.		$ 238.238.000	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
Nombre contratista				
Fecha de Acta de inicio del contrato				
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	24/09/2024		
	REINICIO N°1	31/10/2024		
	SUSPENSION N°2	02/12/2024		
	PRORROGA N°1	02/07/2024		
	PRORROGA N°2	02/09/2024		
	PRORROGA N°3	09/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/09/2024		**Fecha de terminación actual del contrato**	Hasta nuevo Reinicio (Reinicio NO 2) 13 días más
VALOR TOTAL CONTRATADO:				$ 0,00

Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO

Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 09/04/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
	-Cumplimiento	$23.823.800	03/11/2023	05/01/2025
	Prestaciones sociales	$ 47.647.600	03/11/2023	04/07/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 71.471.400	03/11/2023	03/11/2028

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: NOVIEMBRE 2024	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**X**	
INFORME FINANCIERO	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$	**Corte** 30/12/2024
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	**X**	
OTROS	**X**	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
Según informe mensual de supervisión por parte de la administración municipal.	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	95%
% EJECUTADO DE OBRA	95%

PERIODO: ENERO DE 2025
VIGENCIA: Hasta 31/01/2025; tener en cuenta

AVANCE DE ACUERDO A LOS INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

El ultimo informe reportado por la interventoría corresponde a la semana 38, ya que el los contratos de obra e interventoría siguen con la suspensión del 02 de diciembre de 2024.

El avance físico del Proyecto está en un 95%, con respecto al último informe Dentro de las actividades ejecutadas Podemos describe lo siguiente: que soportan este porcentaje de avance., un avance significativo.

El veintisiete (27) de febrero de 2025, el municipio solicita la primera suspensión al Convenio Interadministrativo de cofinanciación No. 11620 DE 2023 del Convenio citado de acuerdo con las siguientes consideraciones:
solicitamos formalmente la suspensión temporal de los trabajos por dos (02) meses aproximadamente. Esta medida es necesaria para abordar de manera adecuada las dificultades derivadas de los trámites administrativos pendientes y reorientar las acciones necesarias para completar las tareas pendientes de acuerdo con los nuevos plazos establecidos. (...) Las principales razones que sustentan la solicitud de suspensión son las siguientes: (...) • La finalización del proyecto depende de la obtención de ciertos permisos y certificaciones que están siendo gestionados ante las entidades correspondientes, como AFINIA, quien es la empresa prestadora del servicio de energía en el Municipio de Coloso, cuyas respuestas están sujetas a plazos administrativos fuera de nuestro control. Esto impide la continuación de las actividades conforme al cronograma original. (...) • La certificación RETIE es indispensable para la culminación del proyecto, y su obtención se encuentra sujeta a los tiempos establecidos por las entidades certificadoras. (...) • La obtención de las conexiones definitivas a los servicios públicos (agua, energía y gas), también se encuentra afectada por demoras en los trámites administrativos necesarios para su habilitación. (...) Por lo anterior, y dado que el retraso en la ejecución de la obra no ha sido producto de negligencia o incumplimiento por parte del municipio, solicitamos formalmente la autorización para la suspensión temporal de los trabajos por dos (02) meses aproximadamente, así como la modificación del cronograma de ejecución del proyecto, a fin de garantizar la culminación satisfactoria de la obra en el plazo solicitado. Por consiguiente, Se solicita de manera respetuosa que el convenio 1620-2023 de igual manera surta con una suspensión con la finalidad de llevar a cabalidad el 100%, hasta la obtención de la certificación RETIE y el proceso de conexión definitiva de los servicios públicos los cuales tienen tiempos administrativos prolongados es fundamental para garantizar el cumplimiento en su totalidad. (...)" (sic)

Se aprueba la suspensión 01 con fecha del 10 de marzo de 2025.

Que la empresa SERVIMETERS S.A.S. presenta certificación, empresa identificada con NIT 830.117.370-5 y acreditada por el Organismo Nacional de Colombia – ONAC con el certificado de Acreditación vigente No. 10-OIN-059 del 19 de septiembre de 2016 como Organismo de Inspección, hace constar que actualmente ha iniciado el proceso de inspección con fines de certificación el Proyecto ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORÍA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, ubicado en Colosó – Sucre, contenido en la oferta comercial INSP-RET 171227-2024, este se encuentra programado para el día 18 de marzo del 2025. Dicho proceso de certificación se realizará bajo los lineamientos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.

Teniendo claro las consideraciones anteriores el nuevo plazo de vencimiento del convenio esta contemplado para el dia 18 de mayo de 2025

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

19/06/2024	31/10/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA **Supervisor Convenio No 1620 de 2023** Municipio de Coloso – Sucre	

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONVENIO 1620 DE 2023

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 31 DE FEBRERO DE 2025
MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE

PROYECTO (S): "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE".

CUENTA (AHORROS) No. 592819049 DEL BANCO. "BANCO DE BOGOTA"

VALOR CONVENIO $ 2.383.023.552,00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 2.383.023.552,00
VALOR APORTE MUNICIPIO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR	FECHA DE GIRO			
	28/2/2025	GIRO 1	$	1.072.360.598,00
		GIRO 2	$	436.887.651,00
		GIRO 3	$	436.887.651,00
		GIRO 4	$	-
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		$ 1.946.135.900,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 592819049 A LA FECHA (1) $ 1.946.135.900,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (S)	TOTAL CONTRATADO
LP-OP-007-2023	CONSORCIO RECREACIONAL JA	$ 2.114.708.697,00	$ 0,00	$ 2.114.708.697,00
CM-004-2023	INTERVINCO S.A.S	$ 238.238.000,00	$ 0,00	$ 238.238.000,00
	TOTAL CONTRATADO			$ 2.352.946.697,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE	No. DE COMPROBANTE	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS	AFECTACION	VALOR DEL PAGO
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	51	104	28/2/2024	$ 857.883.478,80	$ 0,00	$ 857.883.478,80
CM-004-2023	ANTICIPO DEL 40% AL CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	508	341	16/4/2024	$95.295.200,00	$ 0,00	$ 95.295.200,00
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	OBR10100001	PAR10100001	10/10/2024	$427.998.381,06	$ 0,00	$ 427.998.381,06
CM-004-2023	PAGO ACTA PARCIAL AL CONTRATO CM-004-2023 DE "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." VIGENCIA EXPIRADA		PAG02110001	11/2/2025	$107.207.100,00	$ 0,00	$107.207.100,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ 1.488.384.159,86	$ 0,00	$ 1.488.384.159,86

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA

FECHA	VALOR RENDIMIENTOS
31/7/2023	$ 35.698,00
31/8/2023	$ 267.742,00
30/9/2023	$ 267.808,00
31/10/2023	$ 318.928,00
30/11/2023	$ 308.730,00
31/12/2023	$ 319.114,00
31/1/2024	$ 319.207,00
29/2/2024	$ 298.729,00
31/3/2024	$ 97.717,00
30/4/2024	$ 43.545,00
31/5/2024	$ 34.906,00
28/6/2024	$ 33.780,00
31/7/2024	$ 27.850,00
31/8/2024	$ 25.823,00
30/9/2024	$ 27.982,00
31/10/2024	$ 71.825,00
29/11/2024	$ 49.448,00
30/12/2024	$ 33.395,00
31/1/2025	$ 32.271,00
28/2/2025	$ 18.135,00
TOTAL (3)	$ 2.632.633,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL

FECHA DEVOLUCION	VALOR DEVOLUCION	No. DE RECIBO DE
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) $ 1.946.135.900,00

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) $ 1.488.384.159,86

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 2.632.633,00

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) $ 2.632.633,00

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) $ 460.384.373,14

SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR X DEVOLVER $ 0,00

OBSERVACIONES Que la diferencia entre el saldo en banco y el saldo en caja del convenio corresponde a rendimientos financieros y retenciones practicadas a titulo de impuestos recaudados a terceros que no han sido girados a sus respectivas cuentas.

Kelis Johana R. M

KELIS JOHANA RUIZ MARTINEZ
Tesorera Municipal / Sec. Hacienda

Powered by CamScanner


Banco de Bogotá

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025030102CD0358097095

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



46781 5-8

EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESCTRUCTU
CL 13A 4A 66
PALACIO MUNICIPAL
RICAURTE (COLOSO) ,SUCRE
Entrega: UR Oficina. 1838
46781

FECHA EXTRACTO
Desde: Febrero 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
ZZ-INDIVIDUAL

Febrero - Febrero 2025
Hasta: Febrero 28
592819049
Superdía Especial 365
1838

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**152,044,136.22**
Total 000001 Abonos:	436,887,651.00
Total 000001 Cargos:	-79,214,135.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	32,271.00
Saldo Final:	**509,749,923.22**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	0678	Interes remuneracion especial	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	32,271.00	152,076,407.22
12/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-79,214,135.00	72,862,272.22
28/02	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Ministerio Del Inter	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	436,887,651.00	509,749,923.22
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	----------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Impreso por dispapeles SAS NIT 860028580-2 FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

Libertad y Orden	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO **No. 1620 de 2023**, COLOSO – SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MARZO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Barrio 6 de enero ubicado en la carrera 8ª No. 10-46 lote # 1.		
BENEFICIARIO:	MUNIICPIO DE COLOSO – SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$2.383.023.552
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	ADICION MIN-FONSECON		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$2.383.023.552
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/06/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/12/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	AYDA PAOLA URZOLA	19/07/2023	02/01/2024
	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ	03/01/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)			
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540-47-994000026544	FECHA: 19/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	19/07/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRIMERA PRÓRROGA**		FECHA: 18/06/2024
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: 18/10/2024
	TERCERA PRORROGA		FECHA: 18/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN		FECHA: 10/03/2025
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: 09/05/20'25
	REINICIO		FECHA: 10/05/2025
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA INICIAL 540-47-994000026544 ANEXO 0 ASEGURADORA SOLIDARIA		

	1.CUMPLIMIENTO $476,604,710.40 DESDE 14/07/2023 HASTA 20/02/2025
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 199.641.480,00
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 96.974.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA	$ 2.418.653.183
VALOR INTERVENTORÍA	$ 193.948.000

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.072.360.598)**, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	N/A	27/07/2024	$1.072.360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	30/09/2024	$436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	3**. UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651)**, contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	28/02/2025	$436.887.651

ULTIMO DESEMBOLSO	**4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($436.887.652)**, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$436.887.652
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.946.135.900
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO – ANEXO No 4

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA CONVENIO – EXPEDIDA EL 30/12/2024

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-994000026544	Cumplimiento del contrato	$476.604.710.40	14/07/2023	16/11/2025

CONTRATO

Nombre asegurador: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
53-44-101028951	Cumplimiento del contrato	$214.470.869,70	03/11/2023	15/03/2025
53-44-101028951	Prestaciones sociales	$107.235.434,85	03/11/2023	11/11/2025
53-44-101028951	Estabilidad y calidad de obra	$214.470.869.70	5 años	
53-44-101028951	Calidad de servicio	$643.412.609.10	03/11/2023	12/05/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato LP – OP – 007 – 2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NUEVO PROYECTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	$ 2.144.708.697
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO RECREACIONAL JA	
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSION1	24/09/2024		
	REINICIO 1	31/10/2024		
	SUSPENSION 2	02/12/2024		
	PRORROGA 1	02/07/2024		
	PRORROGA 2	02/09/2024		
	PRORROGA 3	09/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/09/2024		**Fecha de terminación actual del contrato**	Hasta nuevo Reinicio (Reinicio NO 2) 13 días más.
VALOR TOTAL CONTRATADO:				$ 0,00

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 4				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 08/11/2023				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028951	-Cumplimiento	$ 214.470.869,70	26/10/2023	16/11/2025
	Prestaciones sociales	$ 107.235.434,85	26/10/2023	11/11/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 214.470.869,170	SE AMPARA 5 AÑOS	SE AMAPARA 5 AÑOS
53-44-101028951	Calidad de servicio	$643.412.609.10	03/11/2023	12/05/2025

- ***Contrato de ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**	
No. del contrato CM-004-2023	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.		$ 238.238.000	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
Nombre contratista				
Fecha de Acta de inicio del contrato				
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	24/09/2024		
	REINICIO N°1	31/10/2024		
	SUSPENSION N°2	02/12/2024		
	PRORROGA N°1	02/07/2024		
	PRORROGA N°2	02/09/2024		
	PRORROGA N°3	09/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/09/2024		**Fecha de terminación actual del contrato**	Hasta nuevo Reinicio (Reinicio NO 2) 13 días más
VALOR TOTAL CONTRATADO:				$ 0,00

Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO

Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 09/04/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
	-Cumplimiento	$23.823.800	03/11/2023	05/01/2025
	Prestaciones sociales	$ 47.647.600	03/11/2023	04/07/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 71.471.400	03/11/2023	03/11/2028

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: NOVIEMBRE 2024	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**X**	
INFORME FINANCIERO	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$	**Corte** 31/03/2025
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	**X**	
OTROS	**X**	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
Según informe mensual de supervisión por parte de la administración municipal.	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	95%
% EJECUTADO DE OBRA	95%

PERIODO: MARZO DE 2025
VIGENCIA: Hasta 31/03/2025; tener en cuenta

AVANCE DE ACUERDO A LOS INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

El ultimo informe reportado por la interventoría corresponde a la semana 38, ya que el los contratos de obra e interventoría siguen con la suspensión del 02 de diciembre de 2024.

El avance físico del Proyecto está en un 95%, con respecto al último informe Dentro de las actividades ejecutadas Podemos describe lo siguiente: que soportan este porcentaje de avance., un avance significativo.

El veintisiete (27) de febrero de 2025, el municipio solicita la primera suspensión al Convenio Interadministrativo de cofinanciación No. 11620 DE 2023 del Convenio citado de acuerdo con las siguientes consideraciones:
solicitamos formalmente la suspensión temporal de los trabajos por dos (02) meses aproximadamente. Esta medida es necesaria para abordar de manera adecuada las dificultades derivadas de los trámites administrativos pendientes y reorientar las acciones necesarias para completar las tareas pendientes de acuerdo con los nuevos plazos establecidos. (...) Las principales razones que sustentan la solicitud de suspensión son las siguientes: (...) • La finalización del proyecto depende de la obtención de ciertos permisos y certificaciones que están siendo gestionados ante las entidades correspondientes, como AFINIA, quien es la empresa prestadora del servicio de energía en el Municipio de Coloso, cuyas respuestas están sujetas a plazos administrativos fuera de nuestro control. Esto impide la continuación de las actividades conforme al cronograma original. (...) • La certificación RETIE es indispensable para la culminación del proyecto, y su obtención se encuentra sujeta a los tiempos establecidos por las entidades certificadoras. (...) • La obtención de las conexiones definitivas a los servicios públicos (agua, energía y gas), también se encuentra afectada por demoras en los trámites administrativos necesarios para su habilitación. (...) Por lo anterior, y dado que el retraso en la ejecución de la obra no ha sido producto de negligencia o incumplimiento por parte del municipio, solicitamos formalmente la autorización para la suspensión temporal de los trabajos por dos (02) meses aproximadamente, así como la modificación del cronograma de ejecución del proyecto, a fin de garantizar la culminación satisfactoria de la obra en el plazo solicitado. Por consiguiente, Se solicita de manera respetuosa que el convenio 1620-2023 de igual manera surta con una suspensión con la finalidad de llevar a cabalidad el 100%, hasta la obtención de la certificación RETIE y el proceso de conexión definitiva de los servicios públicos los cuales tienen tiempos administrativos prolongados es fundamental para garantizar el cumplimiento en su totalidad. (...)" (sic)

Se aprueba la suspensión 01 con fecha del 10 de marzo de 2025.

Que la empresa SERVIMETERS S.A.S. presenta certificación, empresa identificada con NIT 830.117.370-5 y acreditada por el Organismo Nacional de Colombia – ONAC con el certificado de Acreditación vigente No. 10-OIN-059 del 19 de septiembre de 2016 como Organismo de Inspección, hace constar que actualmente ha iniciado el proceso de inspección con fines de certificación el Proyecto ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORÍA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, ubicado en Colosó – Sucre, contenido en la oferta comercial INSP-RET 171227-2024, este se encuentra programado para el día 18 de marzo del 2025. Dicho proceso de certificación se realizará bajo los lineamientos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.

Se esta esperando el dictamen de inspección y verificación del cumplimiento del retie por la empresa Servimeters, se estima que para la primera semana de abril sea entregado.

Teniendo claro las consideraciones anteriores el nuevo plazo de vencimiento del convenio esta contemplado para el dia 18 de mayo de 2025

CONSIDERACIONES FINANCIERAS DEL PROYECTO

ACTAS CONTRATO DE OBRA	**VALOR SIN AMORTIZAR**	**VALOR A AMORTIZAR**	**VALOR TOTAL A CANCELAR**
VALOR DEL CONTRATO	**$2.144.708.697,00**		
ANTICIPO 40%	$857.883.479,00		
ACTA PARCIAL No 1 (33.26%)	$ 713.330.636,00	$285.332.254,00	$427.998.382,00
ACTA PARCIAL No 2 (41.65%)	$893.236.159,00	$357.294.464,00	$535.941.695,00
SALDO	**$538.141.902,00**	**$ 215.256.761,00**	**$322.885.141,00**

ACTAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	**VALOR SIN AMORTIZAR**	**VALOR A AMORTIZAR**	**VALOR TOTAL A CANCELAR**
VALOR DEL CONTRATO	**$238.238.000,00**		
ANTICIPO 40%	$95.295.200,00		
ACTA PARCIAL No 1 (85%)	$ 202.502.300,00	$95.295.200,00	$107.207.100
SALDO	**$35.735.700,00**	**$0**	**$35.735.700,00**

el 13/03/2025 se hace efectivo del pago del acta No 02 del contrato de Obra.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

19/06/2024	31/10/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA **Supervisor Convenio No 1620 de 2023** Municipio de Coloso – Sucre	

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONVENIO 1439 DE 2023

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025
MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE

PROYECTO (S): "UNIR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSO SUCRE"

CUENTA (AHORROS) No. 592819049 DEL BANCO "BANCO DE BOGOTA"

VALOR CONVENIO $ 2.393.023.552,00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 2.393.023.552,00
VALOR APORTE MUNICIPIO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR

FECHA DE GIRO		
28/2/2025	GIRO 1	$ 1.072.380.504,00
	GIRO 2	$ 436.867.651,00
	GIRO 3	$ 436.867.651,00
	GIRO 4	$ -
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	$ 1.946.135.900,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLBADOS A LA CUENTA 592819049 A LA FECHA (1) $ 1.946.135.900,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (S)	TOTAL CONTRATADO
LP-OP-007-2023	CONSORCIO RECREACIONAL JA	$ 2.114.708.697,00	$ 0,00	$ 2.114.708.697,00
CM-004-2023	INTERVINCO S.A.S	$ 238.239.000,00	$ 0,00	$ 238.239.000,00
TOTAL CONTRATADO				$ 2.352.948.697,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE	No. DE COMPROBANTE	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS	AFECTACION	VALOR DEL PAGO
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEPARTAMENTO DE SUCRE	51	104	28/2/2024	$ 857.883.478,80	$ 0,00	$ 857.883.478,80
CM-004-2023	ANTICIPO DEL 40% AL CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	508	341	16/4/2024	$95.295.200,00	$ 0,00	$ 95.295.200,00
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEPARTAMENTO DE SUCRE	OBR10100001	PAR10100001	10/10/2024	$427.998.381,06	$ 0,00	$ 427.998.381,06
CM-004-2023	PAGO ACTA PARCIAL AL CONTRATO CM-004-2023 DE "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE " VIGENCIA EXPIRADA	OBL02110001	PAG02110001	11/2/2025	$107.207.100,00	$ 0,00	$ 107.207.100,00
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	OBL03130001	PAG03130001	13/3/2025	$535.941.695,40	$ 0,00	$ 535.941.695,40
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 2.024.325.855,26	$ 0,00	$ 1.488.384.159,86

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA

FECHA	VALOR RENDIMIENTOS
31/7/2023	$ 35.668,00
31/8/2023	$ 267.742,00
30/9/2023	$ 267.808,00
31/10/2023	$ 316.925,00
30/11/2023	$ 308.730,00
31/12/2023	$ 316.114,00
31/1/2024	$ 316.207,00
29/2/2024	$ 268.729,00
31/3/2024	$ 97.717,00
30/4/2024	$ 43.545,00
31/5/2024	$ 34.906,00
28/6/2024	$ 33.780,00
31/7/2024	$ 27.850,00
31/8/2024	$ 25.823,00
30/9/2024	$ 27.982,00
31/10/2024	$ 71.825,00
29/11/2024	$ 49.448,00
30/12/2024	$ 33.395,00
31/1/2025	$ 32.271,00
28/2/2025	$ 18.135,00
31/3/2025	$ 57.674,00
TOTAL (3)	$ 2.690.307,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL

FECHA DEVOLUCION	VALOR DEVOLUCION	No. DE RECIBO DE


Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.sdyatfogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025040103CD3179326865

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESCTRUCTU
CL 13A 4A 66
PALACIO MUNICIPAL
RICAURTE (COLOSO) ,SUCRE
Entrega: UR Oficina: 1838
136663

FECHA EXTRACTO **Marzo - Marzo 2025**
Desde: Marzo 01
Hasta: Marzo 31
Cuenta Número: 592819049
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365
Cod. Origen: 1838
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**509,749,923.22**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-388,557,729.17
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	18,153.00
Saldo Final:	**121,210,347.05**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/02	0678	Interes remuneracion especial	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	18,153.00	509,768,076.22
13/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-388,557,729.17	121,210,347.05
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciud Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles SAS NIT 860028580-2

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COLOSÓ
NIT. 892.280.053-7

COMPROBANTE DE EGRESO No. PAG03130001

DIA	MES	AÑO
13	03	2025

OBL03130001
13/03/2025 0:00:00

A favor de: CONSORCIO RECREACIONAL JA **C.C o Nit:** 901766870

CONCEPTO: PAGO ACTA PARCIAL NO. 2, RESOLUCION QUE ORDENA EL PAGO NO. 173 DEL 7 DE MARZO DE 2025, AL CONTRATO NO. LP-OP-007-2023, DE "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE VIGENCIA EXPIRADA"

DOCUMENTO	TIPO MOVIMIENTO	BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA
RESOLUCION - 173 - 2025	TRANSFERENCIA	BANCO DE BOGOTA - SINCELEJO	19-049 Proyecto De Infraestructura Para La Convivencia Tipo 1B

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	1.3.1.1.07 Transferencias de Capital de Otra	535.941.695,40
1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro Cultura	Estampilla Pro Cultura	17.864.723,18
1.1.01.02.300.01	Estampilla Para El Bienestar Del Adulto Mayor	Estampilla Pro Adulto Mayor	35.729.446,36
1.1.01.02.218	Sobretasa al Deporte	Tasa prodeporte y recreacion	17.864.723,18
1.1.01.02.300.05	Estampilla Pro Electrificación Rural	Estampilla Pro Electrificacion Rural	4.466.180,79
1.1.01.02.300.61	Estampilla Para La Justicia Familiar	Estampilla Pro Justicia Familiar	17.864.723,18
1.1.02.01.005.59	Contribución Especial Sobre Contratos De Obras Públicas	Contribucion sobre contratos de obra publica	26.797.084,77
1.1.01.02.200.03	Impuesto De Industria Y Comercio - Sobre Actividades De Ser	Ingresos corrientes de libre destinación	8.932.361,59

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

DESCRIPCION	BASE	VALOR
Fondo Estampilla Procultura	893.236.159,00	17.864.723,18
Estampilla Probienestar Del Anciano	893.236.159,00	35.729.446,36
Tasa Deportiva Ley 2023	893.236.159,00	17.864.723,18
Estampilla Pro Electrificacion Rural	893.236.159,00	4.466.180,79
Estampilla Para La Justicia Familiar (L.2126/2021)	893.236.159,00	17.864.723,18
Contribuciones Fondo De Seguridad Ciudadana	893.236.159,00	26.797.084,77
Retención Ica - Actividades Comerciales	893.236.159,00	8.932.361,59
Retefuente - Contrato Consult. E Interventoría	0,00	17.864.723,18
	TOTAL DESCUENTOS	**147.383.966,23**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010201	Proyectos De Inversión	535.941.695,40	0,00
13058801	Fondo Estampilla Procultura	17.864.723,18	0,00
41057601	Fondo Estampilla Procultura	0,00	17.864.723,18
13058801	Fondo Estampilla Procultura	0,00	17.864.723,18
13058805	Estampilla Probienestar Del Anciano	35.729.446,36	0,00
41057603	Estampilla Probienestar Del Anciano	0,00	35.729.446,36
13058805	Estampilla Probienestar Del Anciano	0,00	35.729.446,36
13110102	Tasa Deportiva Ley 2023	17.864.723,18	0,00
41100102	Tasa Deportiva Ley 2023	0,00	17.864.723,18
13110102	Tasa Deportiva Ley 2023	0,00	17.864.723,18
13058815	Estampilla Pro Electrificacion Rural	4.466.180,79	0,00
41057611	Estampilla Pro Electrificacion Rural	0,00	4.466.180,79
13058815	Estampilla Pro Electrificacion Rural	0,00	4.466.180,79
13058816	Estampilla Para La Justicia Familiar (L.2126/2021)	17.864.723,18	0,00
41057610	Estampilla Para La Justicia Familiar (L.2126/2021)	0,00	17.864.723,18
13058816	Estampilla Para La Justicia Familiar (L.2126/2021)	0,00	17.864.723,18
13112701	Contribuciones Fondo De Seguridad Ciudadana	26.797.084,77	0,00
41106101	Contribuciones Fondo De Seguridad Ciudadana	0,00	26.797.084,77
13112701	Contribuciones Fondo De Seguridad Ciudadana	0,00	26.797.084,77
13050804	Industria Y Comercio Retención Ica - Actividades De Servicios	8.932.361,59	0,00
41050803	Retención Ica - Actividades Comerciales	0,00	8.932.361,59
13050804	Industria Y Comercio Retención Ica - Actividades De Servicios	0,00	8.932.361,59
24369001	Retefuente - Contrato Consult. E Interventoría	0,00	17.864.723,18
1110060113	19-049 Proyecto De Infraestructura Para La Convivencia Tipo 1B	0,00	388.557.729,17
		665.460.938,45	**665.460.938,45**

Calle 13 # 4-62 - Plaza Principal - Colosó (Sucre)
E-mail: alcaldia@coloso-sucre-gov-co
Codigo Postal 707030

VALOR TOTAL DE LA ORDEN	TOTAL RETENCIONES Y/O DESCUENTOS	NETO PAGADO
535.941.695,40	147.383.966,23	**388.557.729,17**

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS (

Kelis Johana Ruiz Martínez	**Beneficiario**	CONSORCIO RECREACIONAL JA
Tesorera	**Cedula**	901766870

Calle 13 # 4-62 - Plaza Principal - Colosó (Sucre)
E-mail: alcaldia@coloso-sucre-gov-co
Codigo Postal 707030

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COLOSÓ
NIT. 892.280.053-7

COMPROBANTE DE EGRESO No. PAG02110001

DIA	MES	AÑO
11	02	2025

OBL02110001
11/02/2025 0:00:00

A favor de: INTERVINCO S.A.S **C.C o Nit:** 901013868

CONCEPTO: PAGO ACTA PARCIAL AL CONTRATO CM-004-2023 DE "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." VIGENCIA EXPIRADA

DOCUMENTO	TIPO MOVIMIENTO	BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA
		BANCO DE BOGOTA - SINCELEJO	19-049 Proyecto De Infraestructura Para La Convivencia Tipo 1B

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	1.3.3.11.07 R.B Transferencias de Capital de	107.207.100,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro Cultura	Estampilla Pro Cultura	3.403.400,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla Para El Bienestar Del Adulto Mayor	Estampilla Pro Adulto Mayor	6.806.800,00
1.1.01.02.218	Sobretasa al Deporte	Tasa prodeporte y recreacion	3.403.400,00
1.1.01.02.300.05	Estampilla Pro Electrificación Rural	Estampilla Pro Electrificacion Rural	850.850,00
1.1.01.02.300.61	Estampilla Para La Justicia Familiar	Estampilla Pro Justicia Familiar	3.403.400,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto De Industria Y Comercio - Sobre Actividades De Ser	Ingresos corrientes de libre destinación	1.701.700,00
1.1.01.02.212	Sobretasa Bomberil	Sobretasa bomberil	170.170,00

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

DESCRIPCION	BASE	VALOR
Fondo Estampilla Procultura	170.170.000,00	3.403.400,00
Estampilla Probienestar Del Anciano	170.170.000,00	6.806.800,00
Tasa Deportiva Ley 2023	170.170.000,00	3.403.400,00
Estampilla Pro Electrificacion Rural	170.170.000,00	850.850,00
Estampilla Para La Justicia Familiar (L.2126/2021)	170.170.000,00	3.403.400,00
Retención Ica - Actividades Comerciales	170.170.000,00	1.701.700,00
Retención Iva	32.332.300,00	4.849.845,00
Retefuente - Contrato Consult. E Interventoría	170.170.000,00	3.403.400,00
Sobretasa Bomberil	170.170.000,00	170.170,00
	TOTAL DESCUENTOS	**27.992.965,00**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010201	Proyectos De Inversión	107.207.100,00	0,00
13058801	Fondo Estampilla Procultura	3.403.400,00	0,00
41057601	Fondo Estampilla Procultura	0,00	3.403.400,00
13058801	Fondo Estampilla Procultura	0,00	3.403.400,00
13058805	Estampilla Probienestar Del Anciano	6.806.800,00	0,00
41057603	Estampilla Probienestar Del Anciano	0,00	6.806.800,00
13058805	Estampilla Probienestar Del Anciano	0,00	6.806.800,00
13110102	Tasa Deportiva Ley 2023	3.403.400,00	0,00
41100102	Tasa Deportiva Ley 2023	0,00	3.403.400,00
13110102	Tasa Deportiva Ley 2023	0,00	3.403.400,00
13058815	Estampilla Pro Electrificacion Rural	850.850,00	0,00
41057611	Estampilla Pro Electrificacion Rural	0,00	850.850,00
13058815	Estampilla Pro Electrificacion Rural	0,00	850.850,00
13058816	Estampilla Para La Justicia Familiar (L.2126/2021)	3.403.400,00	0,00
41057610	Estampilla Para La Justicia Familiar (L.2126/2021)	0,00	3.403.400,00
13058816	Estampilla Para La Justicia Familiar (L.2126/2021)	0,00	3.403.400,00
13050804	Industria Y Comercio Retención Ica - Actividades De Servicios	1.701.700,00	0,00
41050803	Retención Ica - Actividades Comerciales	0,00	1.701.700,00
13050804	Industria Y Comercio Retención Ica - Actividades De Servicios	0,00	1.701.700,00
24362501	Retención Iva	0,00	4.849.845,00
24369001	Retefuente - Contrato Consult. E Interventoría	0,00	3.403.400,00
13056201	Sobretasa Bomberil Actual	170.170,00	0,00
41056201	Sobretasa Bomberil	0,00	170.170,00
13056201	Sobretasa Bomberil Actual	0,00	170.170,00
1110060113	19-049 Proyecto De Infraestructura Para La Convivencia Tipo 1B	0,00	79.214.135,00
		126.946.820,00	**126.946.820,00**

Calle 13 # 4-62 - Plaza Principal - Colosó (Sucre)
E-mail: alcaldia@coloso-sucre-gov-co
Codigo Postal 707030

VALOR TOTAL DE LA ORDEN	TOTAL RETENCIONES Y/O DESCUENTOS	NETO PAGADO
107.207.100,00	27.992.965,00	**79.214.135,00**

SON: SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MCTE

Kelis Johana Ruiz Martínez	**Beneficiario**	INTERVINCO S.A.S
Tesorera	**Cedula**	901013868

Calle 13 # 4-62 - Plaza Principal - Colosó (Sucre)
E-mail: alcaldia@coloso-sucre-gov-co
Codigo Postal 707030

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COLOSÓ
NIT. 892.280.053-7

Dirección.
CALLE 13#4-62 PLAZA PRINCIPAL

Telefonos.

ALCALDIA@COLOSO-SUCRE.GOV.CP

ORDEN DE PAGO No. OBR00051

Fecha Expedición 16/02/2024 0:00:00

RESOLUCIÓN No.

Fecha 16/02/2024

Por medio del cual se autoriza un pago. El suscrito ordenador del gasto en uso de sus facultades legales.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Ordenador del pago. Según detalle y la suma indicados en ese comprobante

ARTICULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

SIR00001
02/01/2024 0:00:00

BENEFICIARIO	C.C o Nit
CONSORCIO RECREACIONAL JA	901766870

CONCEPTO: PAGO DEL ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO Nº - LP - OP - 007 - 2023 CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	MGA	CPC	BPIN	FUENTE	VALOR
RES.2.3.2.01.01.001.03.1	Otraas obras de ingenieria civil	4501040			7101 COFINANCIACIÓN NACIONAL	857.883.478,80
						857.883.478,80

RETENCIONES Y/O DESCUENTOS

DESCRIPCION	BASE	VALOR
	TOTAL DESCUENTOS	

IMPUTACIÓN CONTABLE

		MGA	CPC	BPIN		
CODIGO	CUENTA				DEBITO	CREDITO
24010201	proyectos de inversión				0,00	857.883.478,80
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				857.883.478,80	0,00
					857.883.478,80	**857.883.478,80**

NETO A PAGAR 857.883.478,80

MARTIN ELIAS CANCHILA PEREZ
Contador Municipal

DAGER PATERNINA ALQUERQUE
ALCALDE
ALCALDIA

Preparó: **NELSON ARAGON HERRERA**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COLOSÓ
NIT. 892.280.053-7

Dirección.
CALLE 13#4-62 PLAZA PRINCIPAL

Telefonos.

ALCALDIA@COLOSO-SUCRE.GOV.CP

ORDEN DE PAGO No. OBR00508

Fecha Expedición 12/04/2024 0:00:00

RESOLUCIÓN No.

Fecha 12/04/2024

Por medio del cual se autoriza un pago. El suscrito ordenador del gasto en uso de sus facultades legales.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Ordenador del pago. Según detalle y la suma indicados en ese comprobante

ARTICULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

SIR00002
02/01/2024 0:00:00

BENEFICIARIO	C.C o Nit
INTERVINCO S.A.S	901013868

CONCEPTO: ANTICIPO DEL 40% AL CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE I

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	MGA	CPC	BPIN	FUENTE	VALOR
RES.2.3.2.01.01.001.03.1	Otraas obras de ingenieria civil	4501040			7101 COFINANCIACIÓN NACIONAL	95.295.200,00
						95.295.200,00

RETENCIONES Y/O DESCUENTOS

DESCRIPCION	BASE	VALOR
	TOTAL DESCUENTOS	

IMPUTACIÓN CONTABLE

		MGA	CPC	BPIN		
CODIGO	CUENTA				DEBITO	CREDITO
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				95.295.200,00	0,00
24010201	proyectos de inversión				0,00	95.295.200,00
					95.295.200,00	**95.295.200,00**

NETO A PAGAR 95.295.200,00

MARTIN ELIAS CANCHILA PEREZ
Contador Municipal

DAGER PATERNINA ALQUERQUE
ALCALDE
ALCALDIA

Preparó: **NELSON ARAGON HERRERA**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COLOSÓ
NIT. 892.280.053-7

Dirección.
CALLE 13#4-62 PLAZA PRINCIPAL

Telefonos.

ALCALDIA@COLOSO-SUCRE.GOV.CP

ORDEN DE PAGO No. OBR10100001

Fecha Expedición 10/10/2024 0:00:00

RESOLUCIÓN No.

Fecha 10/10/2024

Por medio del cual se autoriza un pago. El suscrito ordenador del gasto en uso de sus facultades legales.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Ordenador del pago. Según detalle y la suma indicados en ese comprobante

ARTICULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

SIR00001
02/01/2024 0:00:00

BENEFICIARIO	C.C o Nit
CONSORCIO RECREACIONAL JA	901766870

CONCEPTO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	MGA	CPC	BPIN	FUENTE	VALOR
RES.2.3.2.01.01.001.03.1	Otraas obras de ingenieria civil	4501040			7101 COFINANCIACIÓN NACIONAL	427.998.381,06
						427.998.381,06

RETENCIONES Y/O DESCUENTOS

DESCRIPCION	BASE	VALOR
	TOTAL DESCUENTOS	

IMPUTACIÓN CONTABLE

		MGA	CPC	BPIN		
CODIGO	**CUENTA**				**DEBITO**	**CREDITO**
		4501040				
24010201	Proyectos De Inversión				0,00	427.998.381,06
16150101	Edificaciones				427.998.381,06	0,00
					427.998.381,06	**427.998.381,06**

NETO A PAGAR 427.998.381,06

MARTIN ELIAS CANCHILA PEREZ
Contador Municipal

DAGER PATERNINA ALQUERQUE
ALCALDE
ALCALDIA

Preparó: **KELIS JOHANA RUIZ MARTINEZ**
Tesorera General

Libertad y Orden	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO **No. 1620 de 2023**, COLOSO – SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ABRIL DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Barrio 6 de enero ubicado en la carrera 8ª No. 10-46 lote # 1.		
BENEFICIARIO:	MUNIICPIO DE COLOSO – SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$2.383.023.552
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	ADICION MIN-FONSECON		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$2.383.023.552
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/06/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/12/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	AYDA PAOLA URZOLA	19/07/2023	02/01/2024
	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ	03/01/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)			
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540-47-994000026544	FECHA: 19/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	19/07/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRIMERA PRÓRROGA**		FECHA: 18/06/2024
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: 18/10/2024
	TERCERA PRORROGA		FECHA: 18/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN		FECHA: 10/03/2025
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: 09/05/20'25
	REINICIO		FECHA: 10/05/2025
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA INICIAL 540-47-994000026544 ANEXO 0 ASEGURADORA SOLIDARIA		

	1.CUMPLIMIENTO $476,604,710.40 DESDE 14/07/2023 HASTA 20/02/2025
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 199.641.480,00
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 96.974.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA	$ 2.418.653.183
VALOR INTERVENTORÍA	$ 193.948.000

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.072.360.598)**, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	N/A	27/07/2024	$1.072.360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	30/09/2024	$436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	3**. UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651)**, contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	28/02/2025	$436.887.651

ULTIMO DESEMBOLSO	**4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($436.887.652)**, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$436.887.652
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.946.135.900
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO – ANEXO No 4

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA CONVENIO – EXPEDIDA EL 30/12/2024

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-994000026544	Cumplimiento del contrato	$476.604.710.40	14/07/2023	16/11/2025

CONTRATO

Nombre asegurador: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
53-44-101028951	Cumplimiento del contrato	$214.470.869,70	03/11/2023	15/03/2025
53-44-101028951	Prestaciones sociales	$107.235.434,85	03/11/2023	11/11/2025
53-44-101028951	Estabilidad y calidad de obra	$214.470.869.70	5 años	
53-44-101028951	Calidad de servicio	$643.412.609.10	03/11/2023	12/05/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato LP – OP – 007 – 2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NUEVO PROYECTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	$ 2.144.708.697
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO RECREACIONAL JA	
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSION1	24/09/2024		
	REINICIO 1	31/10/2024		
	SUSPENSION 2	02/12/2024		
	PRORROGA 1	02/07/2024		
	PRORROGA 2	02/09/2024		
	PRORROGA 3	09/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/09/2024		**Fecha de terminación actual del contrato**	Hasta nuevo Reinicio (Reinicio NO 2) 13 días más.
VALOR TOTAL CONTRATADO:				$ 0,00

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 4				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 08/11/2023				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028951	-Cumplimiento	$ 214.470.869,70	26/10/2023	16/11/2025
	Prestaciones sociales	$ 107.235.434,85	26/10/2023	11/11/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 214.470.869,170	SE AMPARA 5 AÑOS	SE AMAPARA 5 AÑOS
53-44-101028951	Calidad de servicio	$643.412.609.10	03/11/2023	12/05/2025

- ***Contrato de ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**	
No. del contrato CM-004-2023	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.		$ 238.238.000	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
Nombre contratista				
Fecha de Acta de inicio del contrato				
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	24/09/2024		
	REINICIO N°1	31/10/2024		
	SUSPENSION N°2	02/12/2024		
	PRORROGA N°1	02/07/2024		
	PRORROGA N°2	02/09/2024		
	PRORROGA N°3	09/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/09/2024		**Fecha de terminación actual del contrato**	Hasta nuevo Reinicio (Reinicio NO 2) 13 días más
VALOR TOTAL CONTRATADO:				$ 0,00

Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO

Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 09/04/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
	-Cumplimiento	$23.823.800	03/11/2023	05/01/2025
	Prestaciones sociales	$ 47.647.600	03/11/2023	04/07/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 71.471.400	03/11/2023	03/11/2028

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: NOVIEMBRE 2024	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**X**	
INFORME FINANCIERO	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$	**Corte** 31/03/2025
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	**X**	
OTROS	**X**	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
Según informe mensual de supervisión por parte de la administración municipal.	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	95%
% EJECUTADO DE OBRA	95%

PERIODO: ABRIL DE 2025
VIGENCIA: Hasta 30/04/2025; tener en cuenta que los contratos suscritos y el convenio se encuentra suspendido

AVANCE DE ACUERDO A LOS INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

El último informe reportado por la interventoría corresponde a la semana 38, ya que en los contratos de obra e interventoría siguen con la suspensión del 02 de diciembre de 2024.

El veintisiete (27) de febrero de 2025, el municipio solicita la primera suspensión al Convenio y fue aprobada el 10 de marzo de 2025

El ocho (08) de abril de 2025 el contratista por medio la empresa SERVIMETERS S.A.S. presenta certificación, RETIE.

El once de abril (11) el municipio envió una solicitud de conexión eléctrica definitiva mediante comunicación electrónica dirigida a la empresa AFINIA. No obstante, dicha solicitud no obtuvo respuesta por parte de la entidad. Posteriormente, se tuvo conocimiento de que el procedimiento establecido por AFINIA exige la radicación formal del trámite a través de su portal web. Una vez identificado este canal oficial, el municipio procedió a registrar la solicitud en línea el 29 de abril de 2025.

Se está esperando respuesta por parte de la empresa Afinia para conexiones eléctricas definitivas

El veintiocho (28) de abril de 2025 el municipio solicita la primera ampliación a la suspensión No 1 del convenio 1630-2023, ya que se han generado demoras ajenas a la voluntad de las partes contratantes, derivadas de los tiempos de respuesta y procesos internos propios de la empresa prestadora del servicio de energía, los cuales han impedido culminar las actividades pendientes y proceder con la entrega del proyecto a satisfacción.

Es importante destacar que la suspensión inicial del convenio fue motivada por la necesidad de obtener la certificación RETIE y adelantar el trámite de conexión eléctrica definitiva. Si bien a la fecha se ha logrado la expedición del dictamen RETIE, aún no se ha concretado la conexión eléctrica definitiva, persistiendo así las causas que dieron origen a la suspensión. En consecuencia, resulta necesario ampliar dicha suspensión, toda vez que las condiciones que la motivaron no han sido superadas.

A la fecha está pendiente la conexión final por parte de la empresa prestadora de energía AFINIA, como parte del requisito para el recibo del convenio por parte del Ministerio del Interior.

Por lo anterior, de manera respetuosa se solicita la ampliación 1 de la suspensión 1 del convenio por un término adicional de dos (2) meses, es decir, ampliando el plazo de la suspensión 1 hasta el 9 de julio de 2025. Esta medida resulta indispensable para permitir la culminación del trámite de conexión eléctrica definitiva, así como la reprogramación y ejecución de las actividades finales del proyecto conforme a los nuevos tiempos administrativos exigidos por la entidad prestadora del servicio

Teniendo claro las consideraciones anteriores el nuevo plazo de vencimiento del convenio esta contemplado para el dia 18 de julio de 2025

CONSIDERACIONES FINANCIERAS DEL PROYECTO

ACTAS CONTRATO DE OBRA	**VALOR SIN AMORTIZAR**	**VALOR A AMORTIZAR**	**VALOR TOTAL A CANCELAR**
VALOR DEL CONTRATO	**$2.144.708.697,00**		
ANTICIPO 40%	$857.883.479,00		
ACTA PARCIAL No 1 (33.26%)	$ 713.330.636,00	$285.332.254,00	$427.998.382,00
ACTA PARCIAL No 2 (41.65%)	$893.236.159,00	$357.294.464,00	$535.941.695,00
SALDO	**$538.141.902,00**	**$ 215.256.761,00**	**$322.885.141,00**

ACTAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	**VALOR SIN AMORTIZAR**	**VALOR A AMORTIZAR**	**VALOR TOTAL A CANCELAR**
VALOR DEL CONTRATO	**$238.238.000,00**		
ANTICIPO 40%	$95.295.200,00		
ACTA PARCIAL No 1 (85%)	$ 202.502.300,00	$95.295.200,00	$107.207.100
SALDO	**$35.735.700,00**	**$0**	**$35.735.700,00**

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

19/06/2024	31/10/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA
Supervisor Convenio No 1620 de 2023
Municipio de Coloso – Sucre

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONVENIO 1620 DE 2023

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025
MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE

PROYECTO (S): "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE".

CUENTA (AHORROS) No.: 592819049 DEL BANCO: "BANCO DE BOGOTA"

VALOR CONVENIO **$ 2.383.023.552,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.383.023.552,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO			
		GIRO 1	$	1.072.360.598,00
		GIRO 2	$	436.887.651,00
	28/2/2025	GIRO 3	$	436.887.651,00
		GIRO 4	$	-
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 1.946.135.900,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 592819049 A LA FECHA (1) **$ 1.946.135.900,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI	TOTAL CONTRATADO
LP-OP-007-2023	CONSORCIO RECREACIONAL JA	$ 2.114.708.697,00	$ 0,00	$ 2.114.708.697,00
CM-004-2023	INTERVINCO S.A.S	$ 238.238.000,00	$ 0,00	$ 238.238.000,00
	TOTAL CONTRATADO			$ 2.352.946.697,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE	No. DE COMPROBANTE	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS	AFECTACION	VALOR DEL PAGO
LP-OP-007-2023	PAGO DEL ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO Nº - LP - OP - 007 - 2023 ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	51	104	28/2/2024	$ 857.883.478,80	$ 0,00	$ 857.883.478,80
CM-004-2023	ANTICIPO DEL 40% AL CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	508	341	16/4/2024	$95.295.200,00	$ 0,00	$ 95.295.200,00
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	OBR10100001	PAR10100001	10/10/2024	$427.998.381,06	$ 0,00	$ 427.998.381,06
CM-004-2023	PAGO ACTA PARCIAL AL CONTRATO CM-004-2023 DE "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." VIGENCIA EXPIRADA	OBL02110001	PAG02110001	11/2/2025	$107.207.100,00	$ 0,00	$ 107.207.100,00
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	OBL03130001	PAG03130001	13/3/2025	$535.941.695,40	$ 0,00	$ 535.941.695,40
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ 2.024.325.855,26	$ 0,00	$ 2.024.325.855,26

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA

FECHA	VALOR RENDIMIENTOS
31/7/2023	$ 35.698,00
31/8/2023	$ 267.742,00
30/9/2023	$ 267.808,00
31/10/2023	$ 318.928,00
30/11/2023	$ 308.730,00
31/12/2023	$ 319.114,00
31/1/2024	$ 319.207,00
29/2/2024	$ 298.729,00
31/3/2024	$ 97.717,00
30/4/2024	$ 43.545,00
31/5/2024	$ 34.906,00
28/6/2024	$ 33.780,00
31/7/2024	$ 27.850,00
31/8/2024	$ 25.823,00
30/9/2024	$ 27.982,00
31/10/2024	$ 71.825,00
29/11/2024	$ 49.448,00
30/12/2024	$ 33.395,00
31/1/2025	$ 32.271,00
28/2/2025	$ 18.135,00
31/3/2025	$ 57.674,00
30/4/2025	$ 11.892,00
TOTAL (3)	$ 2.702.199,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL

FECHA DEVOLUCION	VALOR DEVOLUCION	No. DE RECIBO DE
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 1.946.135.900,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 2.024.325.855,26**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 2.702.199,00

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 2.702.199,00**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **-$ 75.487.756,26**

SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR X DEVOLVER **$ 0,00**

OBSERVACIONES que la diferencia entre el saldo en banco y el saldo en caja del convenio corresponde a rendimientos financieros y retenciones practicadas a titulo de impuestos recaudados a terceros que no han sido girados a sus respectivas cuentas.

Kelis Johana R. M

KELIS JOHANA RUIZ MARTINEZ
Tesorera Municipal / Sec. Hacienda

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025050104CD2000014433

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



132949 5-10

EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESCTRUCTU
CL 13A 4A 66
PALACIO MUNICIPAL
RICAURTE (COLOSO) ,SUCRE
Entrega: UR Oficina: 1838
132949

FECHA EXTRACTO **Abril - Abril 2025**
Desde: Abril 01 Hasta: Abril 30
Cuenta Número: 592819049
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365
Cod. Origen: 1838
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**121,210,347.05**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000011 Cargos:	-118,888,308.28
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	57,674.00
Saldo Final:	**2,379,712.77**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/03	0678	Interes remuneracion especial	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	57,674.00	121,268,021.05
14/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-850,850.00	120,417,171.05
14/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-1,701,700.00	118,715,471.05
14/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-3,403,400.00	115,312,071.05
14/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-3,403,400.00	111,908,671.05
14/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-4,466,180.79	107,442,490.26
14/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-6,806,800.00	100,635,690.26
14/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-8,932,361.59	91,703,328.67
14/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-17,864,723.18	73,838,605.49
14/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-35,729,446.36	38,109,159.13
24/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-17,864,723.18	20,244,435.95
24/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	-17,864,723.18	2,379,712.77
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.