CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	2 DE MAYO DE 2025	PERIODO No.	8	DEL	25/04/2025	AL	1/05/2025

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	497 DE 2024	CONTRATO No.:	492 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	
FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025	FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACION CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025	FECHA DE TERMINACION CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	245	PLAZO ACTUALIZADO:	245
PLAZO TRANSCURRIDO:	55 EQUIVALE AL 22,45%	PLAZO TRANSCURRIDO:	55 EQUIVALE AL 22,45%
VALOR INICIAL :	$ 2.463.185.760,00	VALOR INICIAL :	$ 6.198.582.045,25
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.463.185.760,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.198.582.045,25
VALOR PAGADO:		VALOR PAGADO:	
VALOR POR PAGAR:	$ 2.463.185.760,00	VALOR POR PAGAR:	$ 6.198.582.045,25
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSORCIO LURUACO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO**	7/03/2025		
1	**CAPITULO I - RECUPERACION ARROYO LIMÓN**			
1.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025		
1.2	Limpieza para recuperación ambiental	9/07/2025		
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	14/07/2025		
2	**CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO**			
2.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	10/03/2025	
2.2	Limpieza para recuperación ambiental	20/05/2025	10/04/2025	
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	25/05/2025	1/05/2025	
3	**CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA**			
3.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	17/03/2025	
3.2	Limpieza para recuperación ambiental	27/06/2025		
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	2/07/2025		
4	**CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR**			
4.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025	19/03/2025	
4.2	Limpieza para recuperación ambiental	2/11/2025		
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	7/11/2025		
5	**CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**			
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno	7/11/2025		
5.2	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	7/11/2025		
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	7/11/2025		
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	7/11/2025		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS	7/11/2025		
Plazo del proyecto en días		245		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 1.541.688.936,12	24,87%	3,63%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 1.766.570.079,56	28,50%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

NA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se supervisaron las actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Arroyo Negro. En términos generales el contratista de obra tuvo avance significativo.

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	2 DE MAYO DE 2025	PERIODO No.	8	DEL	25/04/2025	AL	1/05/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales tales como limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Arroyo Negro.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 25 de abril. La interventoría realizó controles topográficos junto con el contratista de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el l Caño Villa Rosa, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+260 hasta la K0+560. Se continuó con la supervisión por parte de la Interventoría con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño de Villa Rosa desde la abscisa K0+560 hasta la K0+620 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240. Se continuó con las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Arroyo Negro mediante la implementación de un frente de trabajo de 8 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1148 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo

Sábado 26 de abril. La interventoría inspeccionó el proceso de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño Villa Rosa desde la abscisa K0+620 hasta la K0+680 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240. Se continuó con las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Arroyo Negro mediante la implementación de un frente de trabajo de 8 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1134 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Domingo 27 de abril. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 28 de abril. Se realizó por parte de la Interventoría la supervisión de la tercera campaña de monitoreo de calidad de aguas, mediante la toma de 3 muestras puntuales en el Embalse El Guájaro, y tres muestras puntuales en la Laguna de Luruaco, las cuales fueron tomadas por el Laboratorio para La Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S., quien será el responsable de la realización de los ensayos de laboratorio para la determinación de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos exigidos para el proyecto. La Interventoría verificó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño de Villa Rosa desde la abscisa K0+680 hasta la K0+740 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240. Se supervisó por parte de la Interventoría la ejecución de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Arroyo Negro mediante la implementación de un frente de trabajo de 8 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1176 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Martes 29 de abril. Se verificaron por la Interventoría las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño de Villa Rosa desde la abscisa K0+740 hasta la K0+820 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240. Se supervisó por parte de la Interventoría las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Arroyo Negro mediante la implementación de un frente de trabajo de 8 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1134 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Miércoles 30 de abril. Se continuó con la supervisión por parte de la Interventoría las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño de Villa Rosa desde la abscisa K0+820 hasta la K0+880 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240. La Interventoría revisó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Arroyo Negro mediante la implementación de un frente de trabajo de 8 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1148 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Jueves 01 de mayo. Se finaliza las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Arroyo Negro mediante la implementación de un frente de trabajo de 8 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 728 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Solo se adelantan actividades de disposición final hasta las 2:10 pm.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 28,50%, superando el avance programado en 3,63%, realizando actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frenteCaño Villa Rosa.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



LIMPIEZA CAÑO VILLA ROSA K0+560 A K0+620



LIMPIEZA CAÑO VILLA ROSA K0+620 A K0+680



LIMPIEZA CAÑO VILLA ROSA K0+680 A K0+740



RETIRO DE SEDIMENTOS



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS



LIMPIEZA CAÑO VILLA ROSA K0+740 A K0+820



LIMPIEZA CAÑO VILLA ROSA K0+740 A K0+820



REGULACIÓN DE TRÁFICO PARA RETIRO DE SEDIMENTOS

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERMANDO SANDOVAL RUIZ