INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID

Bogotá , 1 de Noviembre de 2024

N° 3

Señora:
PAOLA ANDREA CALDERON VARGAS
Subdirectora Administrativa.
Bogotá,

Asunto: Informe de Supervisión No. 3 al Contrato de Interventoría No. 1065-2024 para los Contratos de Consultoría No 1339 de 2024 y No 1340 de 2024

Periodo del Informe: 1 al 31 de Octubre de 2024
Periodicidad de Presentación: mensual

Contratista: SOLIUN S.A.S

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, EN EL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CABLE AÉREO POTOSÍ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR.".

Fecha de Inicio: 26/08/2024
Fecha de terminación: 25/05/2025
Plazo de Ejecución: 9 meses
Nombre de Supervisor: CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ

Cargo Supervisor: Subdirector de Operaciones
Dependencia: Subdirección de Operaciones
Dependencia: Subsecretaria de Coordinación Operativa

Valor inicial del convenio	$ 742.228.375,00
Adición 1	
Adición 2	
Adición 3	
Reducción	
Valor total del contrato	$ 742.228.375,00

Prórrogas	Días
Prórroga 1	N.A
Prórroga 2	N.A
Prórroga 3	N.A
Prórroga 4	N.A
Prórroga 5	N.A

Suspensiones	Días
Suspensión 1	N.A
Suspensión 2	N.A
Suspensión 3	N.A
Suspensión 4	N.A
Suspensión 5	N.A

1. Bienes y/o Servicios Contratados			Recibido		Pendientes por Recepción		Observaciones
Descripción	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	

SI.____X_____ Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista SOLIUN S.A.S. cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato , en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.

2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?

NO._____ En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

3. Avance en la Ejecución del Contrato de Consultoría

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1339-2024
El contrato de Consultoría No. 1339 de 2024 , tiene por objeto: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, EN EL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CABLE AÉREO POTOSÍ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR".
*Se realizaron los Comités de Seguimiento, liderados por la interventoría Soliun:
*Comité de seguimiento No. 6 (04/10/2024)
*Comité de seguimiento No. 7 (11/10/2024)
*Comité de seguimiento No. 8 (18/10/2024)
*Comité de seguimiento No. 9 (25/10/2024)

En lo que se refiere al avance del contrato de interventoría (1065-2024) el cual ejerce la supervisión del contrato de Consultoría 1339-2024, con cierre al 31 de Octubre, el avance reportado del contrato de consultoría 1339-2024, es:
_Avance del contrato 1339-2024:
*Programado: 32%
*Ejecutado: 15,5%
*Atraso: - 16,5%

El atraso corresponde a :
*Necesidad de gestión de saneamiento predial de Zonas de Uso Colectivo del Desarrollo Jerusalén , en el marco del proyecto de Cable Aéreo Potosí .
*Oposisción de parte de la Comunidad al desarrollo del proyecto, no permite adelanto en la Fase II _Estudios y diseños
Las acciones implementadas por la interventoría para mitigar el atraso reportado fueron:
*02/10/2024 _Por medio de comunicado 1-2024-36153_ la interventoria radica , REMISION INFORME DE PRESUPUESTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO 1339 DE 2024, según compromiso establecido en el comite de seguimiento No 5.
* 11/10/2024 _Por petición de la supervisión del contrato de interventoria, se realizo segunda exposición Fase I _ Factibilidad, Contratos 1339-202 _ Comite de seguimiento No 7
* 25/10/2024_Según comite de seguimiento No 9, la interventoría solicita plan de contingencia para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales. Fase I_ Factibilidad y Fase II _ Estudios y Diseños

En los comites de seguimiento se trataron temas relacionados con :

_Subsanación de metodologias
Revisión y estado componente Fase I Factibilidad , según apendices
_Seguimiento a la programación

Los compromisos pactados según comites de seguimieto corresponden a :
Secretaria Distrital de Habitat
*Segun comite de seguimiento No 6 (4/10/2024)
_Entrega de Actas reuniones interinstitucionales relacionadas con el Proyecto integral de Revitalización entorno al Cable Aereo Potosí
_Respuesta al Derecho de Petición Verbal , realizado el 14/09/2024 en la reunión de inicio con la comunidad contrato 1339-2024 , sobre:
* Reunión Interinstitucional con la comunidad , para brindar una información clara y precisa sobre el Proyecto integral de Revitalización entorno al Cable Aéreo Potosí_ Ciudad Bolívar
Consultoria _Contrato 1339-2024
_Subsanación de Metodologias
_Mesas de trabajo segun especialidades , segun apendices para la entreaga de la Fase I Factibilidad

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1340-2024

El contrato de Consultoría No. 1340 de 2024 , que tiene por objeto: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, EN EL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CABLE AÉREO POTOSÍ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR".

_ Se realizaron los Comités de Seguimiento, liderados por la interventoría Soliun:
*Comité de seguimiento No. 6 (04/10/2024)
*Comité de seguimiento No. 7 (11/10/2024)
*Comité de seguimiento No. 8 (18/10/2024)
*Comité de seguimiento No. 9 (25/10/2024)

En lo que se refiere al avance del contrato de interventoría (1065-2024) el cual ejerce la supervisión del contrato de Consultoría 1340-2024, para este periodo , con cierre al 31 de Octubre , el avance reportado del contrato de consultoría 1340-2024, es:
_Avance del contrato 1340-2024:
*Programado: 28%
*Ejecutado: 13%
*Atraso: - 15%

El atraso corresponde a :
*Cuellos de botella en la gestión y tiempos en cuanto a saneamiento, legalización predial y normativa, se realiza un análisis de los temas relacionados con tramite con entidades

Las acciones implementadas por la interventoría para mitigar el atraso reportado fueron:
*02/10/2024_Por medio de comunicado 1-2024-36155_ la interventoría radica , REMISION INFORME DE PRESUPUESTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO 1340 DE 2024, según compromiso establecido en el comité de seguimiento No 5.
* 11/10/2024 _Por petición de la supervisión del contrato de interventoría, se realizo segunda exposición Fase I _ Factibilidad, Contratos 1340-202 _ Comité de seguimiento No 7
* 25/10/2024_Según comité de seguimiento No 9, la interventoría solicita plan de contingencia para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales. Fase I_ Factibilidad y Fase II _ Estudios y Diseños

En los comités de seguimiento se trataron temas relacionados con :

_Subsanación de metodologías
Revisión y estado componente Fase I Factibilidad , según apéndices
_Seguimiento a la programación

Los compromisos pactados según comités de seguimiento corresponden a :

Consultoría _Contrato 1339-2024
_Subsanación de Metodologías
Mesas de trabajo según especialidades , según apéndices para la entrega de la Fase I Factibilidad
_Implementación de plan de contingencia para mitigar atrasos en la programación y realizar entrega de Fase I _Factibilidad

3.1 Gestiones realizadas por la Supervisión del Contrato de interventoría 1065-2024

Contrato 1065 y 1339-2024

Durante el mes de octubre del 2024, se completaron actividades relacionadas con :
3/10/2024:Asistencia a Reunión_ MESA DE TRABAJO SDP_ Contrato de Consultoría 1339-2024 _se realizo consulta por parte de Consultoría Cto 1339-2024 , sobre los territorios objeto de los contratos_ Lotes 1 :
_ Revisión de 5 territorios según anexo técnico_ Consultoría Cto 1339-2024
7/10/2024: Asistencia a Reunión_ Reunión_ MESA DE TRABAJO SDM _ Contratos de Consultoría 1339-2024_se realizo consulta por parte de Consultoría Cto 1339-2024 , sobre los territorios objeto de los contratos_ Lotes 1 :
_ Revisión de 5 territorios según anexo técnico_ Consultoría Cto 1339-2024
11/10/2024: Exposición N° 2 al equipo estructurador SDHT_ Fase I _ Factibilidad _ Contratos Consultoría 1339- 2024 _ Comité de seguimiento N° 7, por parte de la consultoría AEU al equipo estructurador de la SDHT,
_Se realiza presentación por parte del consultor de las condiciones generales del contrato, el alcance y las condiciones contractuales
_Se socializa ubicación y enfoque del proyecto de Revitalización
_Se presenta matriz de análisis y estrategias urbanas a la luz del proyecto de revitalización , se informa que se realizo análisis de normativa - POT, se sintetizan los componentes de espacio publico , se identifican tipologías y usos que son de competencia para los territorios priorizados
_Se presenta síntesis de lineamientos normativos
_ Se expone la necesidad de gestión de saneamiento predial de Zonas de Uso Colectivo del Desarrollo Jerusalén , en el marco del proyecto de Cable Aéreo Potosí .
_ Se reitera la necesidad de contestación a derecho de petición verbal , intervenciones Contrato 1339-2024 (Primera reunión social _comunidad)
15/10/2024: Se realizó proyección _ Informe _SOLICITUD TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO CTO 1339_2024, envió a la Abogada Norma Lorena Ramírez G, para adelantar proceso según radicado1-2024-36153
15/10/2024:Salida de Campo _Recorrido visita ejemplos SUD´S , recorrido visita ejemplos SUD´S, junto con la Consultoría AEU (Contratos 1339-2024) y la Interventoría SOLIUN (Contrato 1065-2024) , con el fin de visualizar los SUD´S (obras ejecutadas por la SDHT) y retroalimentar las propuestas de diseño que realiza la Consultoría
16/10/2024: Asistencia Reunión de BEP / CONTRATO 1339 - 2024 - EYD POTOSÍ_se realizo exposición por parte de Consultoría Cto 1339-2024 , sobre la metodología BIM
_Se evidencia avance en modelos , mas no en integración
_Se solicita _Entorno común de datos

18/10/2024: Se realizó envio de proyección _ Informe _SOLICITUD TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO CTO 1339_2024, envió al Subdirector de Operaciones Camilo Torres M, con aval a la Abogada Norma Lorena Ramírez G, para adelantar proceso según radicado1-2024-36153
25/10/2024:Según comité de seguimiento No 9, la interventoría solicita plan de contingencia para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales. Fase I_ Factibilidad y Fase II _ Estudios y Diseños
_ Se extiende invitación a comité de seguimiento N° 9 , al Arq. Fernando Barbosa , quien hace parte del equipo de estructuración del Proyecto de Revitalización , en torno al Cable Aéreo Potosí en Ciudad Bolívar , con el fin de contextualizar los avances y cuellos de botella en la gestión y tiempos en cuanto a saneamiento, legalización predial y normativa, se realiza un análisis de los temas relacionados con tramite con entidades, la SDHT, Arq. Fernando Barbosa ,interviene por cada punto relacionado con las siguientes entidades para dar apoyo interinstitucional: IDU, IDECA- CATASTRO, TRANSMILENIO Y DADEP
30/10/2024: Asistencia a Reunión monitoreo del BEP / CONTRATO 1339 - 2024 - EYD POTOSÍ_en la cual se exponen avances componente BIM.
_Se verifica acceso a Trimble Connet _ Se visulizan avances en integración sobre el entorno común de datos.

Conclusiones:
_Se evidencia necesidad de trabajo interinstitucional con el fin de armonizar los criterios del proyecto, esto en virtud de que el contrato 1339 de 2024, se encuentra enmarcado en el Proyecto de Revitalización entorno al Cable Aéreo Potosi en Ciudad Bolívar
_La etapa de Factibilidad no se cumplió en la fecha preestablecida, toda vez que los productos entregados presentan falencias que deben ser atendidas por la consultoría de manera inmediata. .
_De conformidad a las obligaciones establecidas para el contrato de interventoría 1065-2024 la SDHT se radico PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de conformidad a lo establecido en el contrato 1339 de 2024 (según radicado1-2024-36153) , el cual se encuentra en revisión por parte del componente juridico Abogada Norma Lorena Ramírez G, para aprobación del Subdirector de Operaciones y posterior radicación a SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA
_Se realizo segunda exposición de avance del proyecto al equipo Estructurador del mismo (Equipo SDHT) , con el fin de reiterar los cuellos de botella relacionados con la gestión y tiempos en cuanto a saneamiento, legalización predial y normativa

Compromisos:
6/10/2024: Según reunión de inicio con la comunidad contrato 1339-2024, se requiere respuesta a derecho de petición verbal realizado por la comunidad , sobre:
* Reunión Interinstitucional con la comunidad , para brindar una información clara y precisa sobre el Proyecto integral de Revitalización entorno al Cable Aéreo Potosí_ Ciudad Bolívar

Componente Social:

_4/10/2024: El apoyo a la Supervisión componente social , realizó acompañamiento a Recorrido interinstitucional liderado por RENOBO _ Reconocimiento en sitio del espacio publico propuestos para revitalización y ubicaciones de equipamientos en el contexto del proyecto Cable Aéreo Potosí
_8/10/2024: Se realiza reunión para coordinar la aplicación del instrumento de cartografía social, con líderes y/o representantes de los barrios, que componen el área de intervención del lote 1, con el fin de recolectar información clave que permita un conocimiento detallado y preciso del área de estudio como aporte al documento de caracterización.
_25/10/2024: Según comité de seguimiento No 9 , se informo que el consultor allegó metodología de concreción , debido a la problemática social en Potosí y por la NO realización de reuniones con la comunidad , se programo reunión con comunidad en el territorio de Santo Domingo para el 1/11/2024
29/10/2024:Se realiza Plantón por parte de la comunidad de Potosí, donde se reitera petición para llevar a cabo, reunión Interinstitucional con la comunidad , para brindar una información clara y precisa sobre el Proyecto integral de Revitalización entorno al Cable Aéreo Potosí Ciudad Bolívar , se logra un primer acercamiento de reunir a las entidades que hacen parte del Proyecto Integral de Revitalización entorno al Cable Aéreo Potosí , para atender las peticiones de la comunidad

Componente Ambiental:
Revisión informes interventoría (componentes ambiental -sst). Se realizó apoyo para el seguimiento y revisión del informe mensual No 1 de interventoría (Cto interventoría 1065-2024). De la revisión, surgieron observaciones, las cuales fueron enviadas al profesional apoyo a la supervisión para conocimiento y posterior traslado al interventor para ajuste pertinentes.
El 24/10/2024 se remitió a interventoría, recomendaciones sobre el Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) mediante oficio No 2-2024-49519.
Seguimiento a cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría no. 1065-2024. se envió oficio SDHT 2-2024-48815
Los días 4 y 25 de octubre se realizó acompañamiento a comités de seguimiento, con el propósito de verificar el avance de la etapa de diagnóstico y factibilidad y entregables del proyecto.
Atención solicitud elevada por el consultor AEU, con relación al formato (PG03-FO796), para lo cual se informó que el formato relacionado en el apéndice 14, éste corresponde para el manejo a nivel interior de la entidad (auditorias). Cada contratista o consultor debe presentar su propio formato de conformidad con sus actividades propias de cada proyecto.

Contrato 1065 y 1340-2024
Durante el mes de octubre del 2024, se completaron actividades relacionadas con :
3/10/2024: Asistencia a Reunión_ MESA DE TRABAJO SDP_ Contrato de Consultoría 1340-2024 _se realizo consulta por parte de Consultoría Cto 1340-2024 , sobre los territorios objeto de los contratos_ Lotes 1 :
_ Revisión de 6 territorios según anexo técnico_ Consultoría Cto 1340-2024
7/10/2024: Asistencia a Reunión _ MESA DE TRABAJO SDM _ Contratos de Consultoría 1340-2024_se realizo consulta por parte de Consultoría Cto 1340-2024 , sobre los territorios objeto de los contratos_ Lotes 1 :
_ Revisión de 6 territorios según anexo técnico_ Consultoría Cto 1340-2024
11/10/2024: Exposición N° 2 al equipo estructurador SDHT_ Fase I _ Factibilidad _ Contratos Consultoría 1340- 2024 _ Comité de seguimiento N° 7, por parte de la consultoría AEU al equipo estructurador de la SDHT,
_Se realiza presentación por parte del consultor de las condiciones generales del contrato , el alcance y las condiciones contractuales
_Se socializa ubicación y enfoque del proyecto de Revitalización
_Se presenta matriz de análisis y estrategias urbanas a la luz del proyecto de revitalización , se informa que se realizo análisis de normativa - POT, se sintetizan los componentes de espacio publico , se identifican tipologías y usos que son de competencia para los territorios priorizados
_Se presenta síntesis de lineamientos normativos
15/10/2024: Se realizó proyección _ Informe _SOLICITUD TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO CTO 1340_2024, envió a la Abogada Norma Lorena Ramírez G, para adelantar proceso según radicado1-2024-36155
15/10/2024: Salida de Campo _Recorrido visita ejemplos SUD´S , recorrido visita ejemplos SUD´S, junto con la Consultoría AEU (Contratos 1340-2024) y la Interventoría SOLIUN (Contrato 1065-2024) , con el fin de visualizar los SUD´S (obras ejecutadas por la SDHT) y retroalimentar las propuestas de diseño que realiza la Consultoría
16**/10/2024:** Asistencia Reunión de BEP / CONTRATO 1340 - 2024 - EYD POTOSÍ_se realizo exposición por parte de Consultoría Cto 1340-2024 , sobre la metodología BIM
_Se evidencia avance en modelos , mas no en integración
_Se solicita _Entorno común de datos
_Se propone por parte de la interventoría combinar BIM -Trimble Connet + Drive
18/10/2024: Se realizó envió de proyección _ Informe _SOLICITUD TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO CTO 1340_2024, envió al Subdirector de Operaciones Camilo Torres M, con aval a la Abogada Norma Lorena Ramírez G, para adelantar proceso según radicado1-2024-36155
25/10/2024: Según comité de seguimiento No 9, la interventoría solicita plan de contingencia para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales. Fase I_ Factibilidad y Fase II _ Estudios y Diseños
_ Se extiende invitación a comité de seguimiento N° 9 , al Arq. Fernando Barbosa , quien hace parte del equipo de estructuración del Proyecto de Revitalización , en torno al Cable Aéreo Potosí en Ciudad Bolívar , con el fin de contextualizar los avances y cuellos de botella en la gestión y tiempos en cuanto a saneamiento, legalización predial y normativa, se realiza un análisis de los temas relacionados con tramite con entidades, la SDHT, Arq. Fernando Barbosa ,interviene por cada punto relacionado con las siguientes entidades para dar apoyo interinstitucional: IDU, IDECA- CATASTRO, TRANSMILENIO Y DADEP
30/10/2024: Asistencia a Reunión monitoreo del BEP / CONTRATO 1340 - 2024 - EYD POTOSÍ_en la cual se exponen avances componente BIM.
_Se verifica acceso a Trimble Connet _ Se visualizan avances en integración sobre el entorno común de datos.
31/10/2024: Se reciben observaciones por parte de la Abogada Norma Lorena Ramírez G, Proyección _ Informe _SOLICITUD TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO CTO 1340_2024 y se procede a subsanarlas

Conclusiones:
_La etapa de Factibilidad no se cumplió en la fecha preestablecida, toda vez que los productos entregados presentan falencias que deben ser atendidas por la consultoría de manera inmediata. .
_De conformidad a las obligaciones establecidas para el contrato de interventoría 1065-2024 la SDHT se radico PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de conformidad a lo establecido en el contrato 1340 de 2024 (según radicado1-2024-36155) , el cual se encuentra en revisión por parte del componente jurídico Abogada Norma Lorena Ramírez G, para aprobación del Subdirector de Operaciones y posterior radicación a SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA
_Se realizo segunda exposición de avance del proyecto al equipo Estructurador del mismo (Equipo SDHT) , con el fin de reiterar los cuellos de botella relacionados con la gestión y tiempos en cuanto a saneamiento, legalización predial y normativa

Componente Social:

_19/10/2024: Se llevo acabo reunión de co- creación para los 6 polígonos _Lote 2, se evidencio bajo aforo por parte de la comunidad , por lo cual se requirió complementar el ejercicio y llegar a los polígonos en ambientes mas cercanos a cada uno de los 6 territorios. Se solicita por parte de la SDHT , componente social y la interventoría que los encuentros cuentes con mínimo 30 asistentes por polígono.

Componente Ambiental:
Revisión informes interventoría (componentes ambiental -sst). Se realizó apoyo para el seguimiento y revisión del informe mensual No 1 de interventoría (Cto interventoría 1065-2024). De la revisión, surgieron observaciones, las cuales fueron enviadas al profesional apoyo a la supervisión para conocimiento y posterior traslado al interventor para ajuste pertinentes.
El 24/10/2024 se remitió a interventoría, recomendaciones sobre el Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) mediante oficio No 2-2024-49519.
Seguimiento a cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría no. 1065-2024, se envió oficio SDHT 2-2024-48815
Los días 4 y 25 de octubre se realizó acompañamiento a comités de seguimiento, con el propósito de verificar el avance de la etapa de diagnóstico y factibilidad y entregables del proyecto.
Atención a la solicitud elevada por el consultor AEU, con relación al formato (PG03-FO796), para lo cual se informó que el formato relacionado en el apéndice 14 corresponde para el manejo a nivel interior de la entidad (auditorias). Cada contratista o consultor debe presentar su propio formato de conformidad con sus actividades propias de cada proyecto.

3.2 Gestiones reportadas por la interventoría

Contrato 1339-2024
_Según Informe Mensual No 2, las actividades técnicas reportadas por la interventoría son las siguientes:
Apéndice 01 – Anexo de personal
Según lo establecido en el Apéndice 01 - Anexo de Personal del contrato de consultoría No.1339 de 2024, se requiere:
"DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROFESIONALES APROBADOS Tres (03) días hábiles posteriores a la aprobación de las hojas de vida; según cronograma de actividades(elaboración de productos) y previo al ingreso de personal, el Contratista deberá presentar a la Interventoría:
• Copia del contrato (Laboral según lo estipulado en los pliegos de condiciones y documentos contractuales) o contratos de prestación de servicios según corresponda para la totalidad del personal, incluir el objeto del contrato SDHT, valor y especialidad.
• Copia certificado médico de Aptitud Laboral de ingreso.
• Certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral con máximo 30 días calendario de expedición.
• Copia de la certificación o acta que evidencie la inducción del personal
• Los demás que sean requeridos por la interventoría.
La SDHT o la Interventoría podrán solicitar los soportes que considere necesarios para verificar la autenticidad de los documentos presentados."
Acorde a lo anterior por parte de interventoría se ha solicitado al consultor CONSORCIO AROUITECTURA Y ESPACIO URBANO, remitir la información requerida, sin embargo, a la fecha no se cuenta con la totalidad de la misma, como evidencia de lo anterior a continuación se relaciona t

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L1-2024-108	martes, octubre 01, 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento Cto consultoría 1339 de 2024	SDHT
SDHT-1065-L1-2024-109	martes, octubre 01, 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento Cto consultoría 1339 de 2024	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-132	jueves, octubre 10, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-142 - Cambio de profesional social L1	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-140	viernes, octubre 18, 2024	Respuesta comunicados AEU-SDHT-1339-151 y AEU-SDHT-1339-152 solicitud cambio profesionales lote 1	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-142	lunes, octubre 21, 2024	ALCANCE AL COMUNICADO SDHT-1065-L1-2024-140-RESPUESTA COMUNICADOS AEUSDHT-1339-151 Y AEU-SDHT-1339-152 SOLICITUD CAMBIO PROFESIONALES LOTE 1	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-144	miércoles, octubre 23, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-160 Solicitud cambio profesionales y complemento L1	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-170	martes, octubre 29, 2024	Solicitud cumplimiento compromisos establecidos en comité de seguimiento No. 9 del 25 de octubre de 2024	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-173	miércoles, octubre 30, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-167 Equipo de trabajo	CONSORCIO AEU

Apéndice 02 – verificación normativa y trámites ante entidades
Según lo establecido en el Apéndice 02 - Verificación normativa Trámites ante entidades del contrato de consultoría No.1340 de 2024, se ha requerido por parte de la interventoría adelantada por SOLIUN SAS al consultor CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO, se remita la información de conformidad a lo requerido contractualmente, sin embargo el consultor no ha cumplido a cabalidad con el objetivo y a la fecha no se cuenta con la totalidad de los productos a entregar en la etapa de factibilidad; a continuación se relaciona la trazabilidad de las solicitudes realizadas con base a la información entregada por el consultor:

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L1-2024-126	jueves, octubre 10, 2024	Traslado por competencia comunicado AEU-SDHT-133-L1-133 - Consulta proyectos reservados	SDHT
SDHT-1065-L1-2024-128	jueves, octubre 10, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-147 Solicitud SDHT ante DADEP	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-129	jueves, octubre 10, 2024	Traslado por competencia comunicado AEU-SDHT-1339-148 - Solicitud información IDECA	SDHT
SDHT-1065-L1-2024-131	jueves, octubre 10, 2024	Respuesta correo electrónico subsanación de observaciones COMPONENTE ESTUDIO DE TÍTULOS	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-139	viernes, octubre 18, 2024	Respuesta correo electrónico subsanación de observaciones COMPONENTE VERIFICACIÓN NORMATIVA	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-150	jueves, octubre 24, 2024	Alcance comunicado SDHT-1065-L1-2024-149	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-164	sábado, octubre 26, 2024	Alcance comunicado SDHT-1065-L1-2024-161 Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-168	martes, octubre 29, 2024	Solicitud informe - Componente normativo Apendice 2	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-178	jueves, octubre 31, 2024	Respuesta correo electrónico Radicación de Informe Trazabilidad, en el marco del contrato No. 1339-2024 - LOTE 1	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-179	jueves, octubre 31, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-154 Lista de trámites y requisitos	CONSORCIO AEU

En el periodo se adelantó seguimiento y verificación de los avances presentados por el consultor y se generaron observaciones:
Matriz de consultas, se verificó que se realizaron las consultas ante las entidades de índole distrital y nacional competentes

Entidades que han dado respuesta
TRANSMILENIO – (pendiente 2da respuesta)
SDM – (secretaria Distrital de Movilidad) se adelantó mesa de trabajo pendiente aprobación metodología
IDU – (Instituto Distrital Urbano) se adelantó mesa de trabajo, pendiente información de desarrollo proyecto cable potosí
IDPC (Instituto distrital de patrimonio y cultural) solicita los polígonos del Lote 1 y 2 o los de la intervención en formato shape. Sin respuesta a solicitud
ICANH (Instituto Colombiano de antropología e historia) solicita la implementación de las fases: 1. Fase de registro, 2. Fase diagnóstico y prospección, 3. Fase de aprobación del Plan de Manejo Arqueológico
IDIGER (Instituto Distrital de gestión de riesgos y cambio climático) de acuerdo a la Ley 1523 de 2012 Realizar el respectivo análisis del riesgo contemplando tres dimensiones, así: del entorno al proyecto, del proyecto al entorno y los riesgos internos del proyecto que afecten en forma significativa los elementos expuestos. – se solicita mesa de trabajo
UAECD (Unidad administrativa especial de catastro distrital) mesa de trabajo realizada, sin respuesta a solicitud de información
IDRD (Instituto Distrital de recreación y deporte) Se anexa documento que remite al parque mirador la estancia, la respuesta no es aclaratoria – lista chequeo proyecto específico
DADEP (Departamento Administrativo de la Defensoría del espacio público) – Se adelantó reunión con la entidad y la misma dio respuesta de cada polígono aclarando el estado de los procesos frente a los predios que no están incluidos como predios públicos, de igual forma se presentó que varios de los predios tienen designación como equipamiento y no de parque.
SDP (secretaría de planeación) Se adelanta mesa de trabajo para socializar proyecto, sin respuesta a comunicado.
ALCB (alcaldía local de ciudad bolívar) Sin respuesta los diferentes comunicados y solicitud de mesa de trabajo

Entidades sin respuesta
SDHT (Secretaría distrital de hábitat)
UMV (Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación Y Mantenimiento Vial)
RENOBO (empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá)
Ministerio del Interior
UNGRD (unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres)
La carpeta de seguimiento se encuentra incompleta

Planos urbanísticos – Presentan los planos a la fecha evidenciados de urbanizaciones registradas, sin embargo, se requirió se busque la información de todos los predios que conforman el polígono.
Información análisis de predios –Se presenta fichas de análisis urbano y de afectaciones ambientales
Se presenta matriz de información, pero falta aclarar acciones frente a los predios que presentan usos diferentes y/o que no son bienes públicos, se debe aclarar las convenciones o el uso de color
Metodología de estudios de títulos – Se cuenta con el documento avalado por interventoría.

Ficha Predial – La ficha debe mostrar la información del polígono completo definido desde los pliegos de condiciones, estas áreas deben ser objeto de estudios y diseños; en caso de que se presente una connotación diferente se deberá dar una aclaración por la entidad contratante. La ficha no presenta información de visita en campo más allá de señalar uso público.
Informe de estudio de títulos, se evaluó el contenido del mismo encontrando que si bien el documento en el punto 15 y 16 hace un planteamiento de ruta de saneamiento es pertinente que esta se plantee desde lo general a lo particular:
Se presente esquema de la ruta a seguir
Se establezcan los mecanismos y procedimientos que permitan obtener la propiedad y el saneamiento del inmueble.
Establecer el diagnóstico de la situación jurídica del predio público.
Proponer el procedimiento más adecuado para el saneamiento, dependiendo de la naturaleza jurídica del bien. Identificar el tipo de acción principal a realizar.
Al finalizar el periodo del mes de octubre 2024 no se cuenta con el cierre de los productos requeridos en la etapa de factibilidad de acuerdo al apéndice, por lo tanto, no es posible generar su aval por parte de esta interventoría.

Apéndice 03– Componente Topográfico
Con relación a este componente, es de precisar que la FASE DE FACTIBILIDAD, se finalizó dentro del plazo contractualmente definido, SDHT-1065-L1-2024-103.

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L1-2024-103	martes, octubre 01, 2024	Validación componente Topografía - SIG_rev - FASE I FACTIBILIDAD	CONSORCIO AEU

En este periodo se adelantaron las siguientes actividades
Inspección de redes húmedas y actualización de planos de levantamiento de redes de alcantarillado Revisión de formatos de inspección de redes húmedas Revisión de estructuración de carpetas e información para radicación a entidades distritales IDRD y EAAB

Apéndice 04 – componente arquitectónico y urbano
En lo referente al cumplimiento del APÉNDICE 04, componente arquitectónico y urbano, mediante los comunicados SDHT-1065-L1-2024-130, SDHT-1065-L1-2024-148, se realizaron los requerimientos de ajuste y corrección de observaciones

El contratista mediante los comunicados AEU-SDHT-1339-L1-156, hace entrega de los productos corregidos del hito 2 de la etapa de factibilidad, y con los comunicados SDHT-1065-L1-2024-161, SDHT-1065-L1-2024-164, remite las subsanaciones a lo requerido por interventoría

Apéndice 04– Arquitectónico y urbano
De conformidad a lo requerido en el Apéndice 04 - del contrato de consultoría No.1340 de 2024, se ha venido realizando el control s, seguimiento y requerimiento correspondiente al consultor CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO, para que se remita por su parte los productos

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L1-2024-108	martes, octubre 01, 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento Cto consultoría 1339 de 2024	SDHT
SDHT-1065-L1-2024-109	martes, octubre 01, 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento Cto consultoría 1339 de 2024	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-130	jueves, octubre 10, 2024	Respuesta subsanación componente urbano arquitectónico	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-148	miércoles, octubre 23, 2024	Respuesta correo electrónico subsanación de observaciones COMPONENTE ARQ-URB	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-161	jueves, octubre 24, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-164	sábado, octubre 26, 2024	Alcance comunicado SDHT-1065-L1-2024-161 Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-174	jueves, octubre 31, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II componente estructuras	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-177	jueves, octubre 31, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-166 informe síntesis factibilidad L1	CONSORCIO AEU

En lo referente al cumplimiento del apéndice 04, se realiza mesa de trabajo el 9 de octubre de 2024 donde se plantea el ajuste de la configuración del parque santo domingo, se realiza el desplazamiento de la cancha en misma dirección inicial y se generan espacios de recreación pasiva, espacios verdes, gradas de modo que la cancha se convierta en una gran plaza. Para el resto de los territorios se mantienen las mismas condiciones.
Se remite por interventoría el comunicado SDHT-1065-L1-2024-130 del 10 de octubre de 2024 referente a la etapa de factibilidad, donde se manifiesta por interventoría la imposibilidad de dar validación de los productos **de esta etapa, sin antes contar con la coordinación con todos** los componentes.
Conforme lo anterior y teniendo en cuenta las observaciones remitidas en el comunicado SDHT-1065- L1-2024-122 del 23 de septiembre de 2024, el consultor realiza la actualización de la información correspondiente a la entrega de FACTIBILIDAD VS3 el 16 de octubre de 2024 vía correo electrónico.
Se realiza revisión y es observado nuevamente por la interventoría mediante el comunicado SDHT- 1065-L1-2024-148 del 23 de octubre de 2024, debido a que los informes de análisis del polígono para cada uno de los territorios se encuentran incompletos, ya que no se adjuntan en el cuerpo del informe las fichas de análisis del polígono, como se había presentado en la Versión 2.
Posteriormente el 24 de agosto de 2024 el consultor realiza la actualización de la información referente a la etapa de FACTIBILIDAD, teniendo en cuenta las observaciones remitidas por la interventoría y completando la información de los informes de análisis del polígono, los cuales cumplen con lo requerido por interventoría, sin embargo, no se da liberación de la etapa hasta tanto no se cuente con la coordinación de las demás disciplinas.

Apéndice 05 – componente vial, tránsito y movilidad
Por parte de interventoría se ha solicitado al consultor CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO, remitirla información requerida, sin embargo, a la fecha no se cuenta con la totalidad de la misma a conformidad con lo solicitado en la documentación contractual, como evidencia de lo anterior a continuación se relaciona trazabilidad de las solicitudes realizadas en base a la información entregada por el consultor:

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L1-2024-104	martes, octubre 01, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-127 Metodologías firmadas	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-110	miércoles, octubre 02, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-122 Metodología vías, transporte y movilidad V3	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-125	jueves, octubre 10, 2024	Respuesta correo electrónico subsanación de observaciones VIAS TRANSPORTE Y MOVILIDAD	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-128	jueves, octubre 10, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-147 Solicitud SDHT ante DADEP	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-129	jueves, octubre 10, 2024	Traslado por competencia comunicado AEU-SDHT-1339-148 - Ssolicitud información IDECA	SDHT
SDHT-1065-L1-2024-152	jueves, octubre 24, 2024	Respuesta correo electrónico subsanación de observaciones COMPONENTE VÍAS, TRANSITO Y TRANSPORTE	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-161	jueves, octubre 24, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-164	sábado, octubre 26, 2024	Alcance comunicado SDHT-1065-L1-2024-161 Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-177	jueves, octubre 31, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-166 informe síntesis factibilidad L1	CONSORCIO AEU

Durante el presente periodo se realizó la revisión de la factibilidad, en esta fase se ha adelantado la revisión sobre la metodología y toma de información del componente de tránsito, se han adelantado las mesas de trabajo con SDM referente a la metodología para la toma de información en campo, esto especialmente con relación a la concertación de los puntos de aforo. Se solicitó tener en cuenta dentro del estudio y caracterización de tránsito, las rutas futuras de transporte público que funcionarán con el cable aéreo. Se reiteró la importancia de contar con el registro y aforos de tránsito antes del 5 de diciembre de 2024 definido con el tiempo máximo de toma de información establecido por SDM.

REUNIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
(TEAMS) MESA DE TRABAJO SDM - LOTE 2 CONTRATO 1339 – 2024	07/10/2024	En esta reunión se establecieron las estrategias, sugiriendo al contratista la importancia de trabajar conjuntamente la metodología de la etapa de factibilidad con la concertación con SDM los puntos de aforo. Esto teniendo en cuenta los tiempos limitados del contrato.
Mesa de trabajo - Componente VIAS, TRANSITO Y MOVILIDAD CTO 1339/24	28/10/2024	En esta reunión se revisaron las observaciones emitidas por SDM, tanto para los estudios Tipo, como los estudios EDAU, se solicitó al contratista realizar la complementación de la información de Factibilidad referente a la toma de información en Campo.

COMUNICACIONES REVISADAS Y RESPONDIDAS AL CONTRATISTA	FECHA
Fwd: Notificación subsanación de observaciones COMPONENTE VIAS TRANSPORTE Y MOVILIDAD - LOTE 1 (1339-2024)	09/10/2024
Fwd: Notificación de subsanación COMPONENTE PAVIMENTOS-LOTE 1. (1339-2024)	11/10/2024
Fwd: Notificación subsanación de observaciones COMPONENTE VIAS TRANSPORTE Y MOVILIDAD - LOTE 1 (1339-2024)	23/10/2024
Fwd: AEU-SDHT-1339-L1_166-Radicación Informe Síntesis Etapa de FACTIBILIDAD-LOTE 1	30/10/2024

Apéndice 06 – componente redes hidrosanitarias, secas y de gas
REDES HUMEDAS

Por parte de interventoría se ha solicitado al consultor CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO, remitir la información establecida en la documentación contractual, pero a la fecha no se cuenta con la totalidad de la misma a conformidad con lo solicitado en la documentación contractual, como evidencia de lo anterior a continuación se relaciona trazabilidad de las solicitudes realizadas en base a la información entregada por el mismo:

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L1-2024-104	martes, octubre 01, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-127 Metodologías firmadas	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-145	miércoles, octubre 23, 2024	Respuesta correo electrónico subsanación de observaciones COMPONENTE REDES HUMEDAS - AVAL FASE I FACTIBILIDAD	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-161	jueves, octubre 24, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-162	sábado, octubre 26, 2024	Traslado comunicado 2-2024-49519 Incorporación de SUDS en el diseño de espacio público	CONSORCIO AEU

Se realiza revisión del levantamiento de redes húmedas, en comparación con la información secundarias reportada por el consultor en el geo portal de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá
Se revisa el planteamiento inicial del diseño del diseño hidráulico de cada uno del territorio.
Se realizan observaciones a los diseños
Se realiza revisión de la información en el modelo BIM.
Se realizan observaciones al plano de redes de acueducto
Se realiza revisión de socialización de los contratos de consultoría a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá zona 4, sede Santa Lucia

REDES SECAS

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L1-2024-104	martes, octubre 01, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-127 Metodologías firmadas	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-108	martes, octubre 01, 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento Cto consultoría 1339 de 2024	SDHT
SDHT-1065-L1-2024-109	martes, octubre 01, 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento Cto consultoría 1339 de 2024	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-146	miércoles, octubre 23, 2024	Solicitud cumplimiento compromisos establecidos en comité de seguimiento No. 8 del 18 de octubre de 2024	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-151	jueves, octubre 24, 2024	Respuesta correo electrónico subsanación de observaciones COMPONENTE REDES SECAS	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-170	martes, octubre 29, 2024	Solicitud cumplimiento compromisos establecidos en comité de seguimiento No. 9 del 25 de octubre de 2024	CONSORCIO AEU

Revisión de información:
Subsanación de las observaciones a la entrega de FACTIBILIDAD del componente REDES SECAS
Radicación FACTIBILIDAD-HITO 2
Revisión de la entrega de HITO 1-AVANCES para FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
Revisión de informe Síntesis Etapa de FACTIBILIDAD

Apéndice 07 – componente BIM (EIR)
La interventoría ha solicitado al consultor CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO, remitir la información requerida, sin embargo, a la fecha no se cuenta con la totalidad de la misma a conformidad con lo solicitado en la documentación contractual, como evidencia de lo anterior a continuación se relaciona trazabilidad de las solicitudes realizadas en base a la información entregada por el consultor:

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L1-2024-104	martes, octubre 01, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-127 Metodologías firmadas	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-121	miércoles, octubre 09, 2024	Respuesta correo electrónico subsanación de observaciones COMPONENTE BIM (EIR)	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-161	jueves, octubre 24, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-164	sábado, octubre 26, 2024	Alcance comunicado SDHT-1065-L1-2024-161 Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU

Apéndice 08 – componente Estructuras
Por parte de interventoría se ha solicitado al consultor CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO, remitir la información requerida, sin embargo, a la fecha no se cuenta con la totalidad de la misma a conformidad con lo solicitado en la documentación contractual, como evidencia de lo anterior a continuación se relaciona trazabilidad de las solicitudes realizadas en base a la información entregada por el consultor:

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L1-2024-107	martes, octubre 01, 2024	Validación metodología componente estructural.	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-108	martes, octubre 01, 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento Cto consultoría 1339 de 2024	SDHT
SDHT-1065-L1-2024-109	martes, octubre 01, 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento Cto consultoría 1339 de 2024	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-161	jueves, octubre 24, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-164	sábado, octubre 26, 2024	Alcance comunicado SDHT-1065-L1-2024-161 Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-174	jueves, octubre 31, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II componente estructuras	CONSORCIO AEU

Durante el presente periodo, se revisó y aprobó la metodología para este componente el 1 de octubre de 2024.
Por otro lado, se realizaron las observaciones pertinentes al producto radicado por el consultor, correspondiente al componente de estructuras para la fase de factibilidad, las cuales fueron remitidas por interventoría mediante el oficio SDHT-1065-L1-2024-137 del 16 de octubre de 2024 16 de octubre de 2024 donde se solicitó sugerir ensayos a realizar para estructuras existentes y presentar redimensionamiento de las estructuras propuestas en los esquemas arquitectónicos. Dichas observaciones fueron subsanadas por el consultor, quien incorporó todas las sugerencias realizadas, lo que permitió la validación del producto, formalizada en el oficio SDHT-1065-L1-2024-143 del 22 de octubre de 2024.
Cumpliendo con la etapa de estudios y diseños, el consultor presentó el primer avance de esta fase para el componente de estructuras, a través del oficio AEU-SDHT-1339-L1-156 del 22 de octubre de 2024. Este avance fue revisado y se realizaron observaciones plasmadas en oficio SDHT-1065-L1-2024-174 del 31 de octubre de 2024 radicado al consultor. En este se solicita elaborar memorias de cálculos detalladas que respalden el análisis y diseño de las nuevas estructuras, de igual manera, presentar ensayos que soporten que las estructuras que no serán demolidas cumplan con todos los estándares mínimos normativos

Apéndice 09 – componente Arqueología
Por parte de interventoría se ha solicitado al consultor CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO, remitir la información requerida, como evidencia de lo anterior a continuación se relaciona trazabilidad de las solicitudes realizadas en base a la información entregada por el consultor:

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L1-2024-104	martes, octubre 01, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-127 Metodologías firmadas	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-108	martes, octubre 01, 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento Cto consultoría 1339 de 2024	SDHT
SDHT-1065-L1-2024-109	martes, octubre 01, 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento Cto consultoría 1339 de 2024	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-129	jueves, octubre 10, 2024	Traslado por competencia comunicado AEU-SDHT-1339-148 - Ssolicitud información IDECA	SDHT
SDHT-1065-L1-2024-155	jueves, octubre 24, 2024	Respuesta correo electrónico subsanación de observaciones COMPONENTE ARQUEOLOGÍA	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-161	jueves, octubre 24, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-164	sábado, octubre 26, 2024	Alcance comunicado SDHT-1065-L1-2024-161 Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-176	jueves, octubre 31, 2024	Respuesta correo electrónico notificación subsanación de observaciones COMPONENTE ARQUEOLOGÍA - LOTE 1 (1339-2024)	CONSORCIO AEU

SDHT-1065-L1-2024-180	jueves, octubre 31, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Comentarios radicación Hito 1 Fase II componente arqueología	CONSORCIO AEU

En cuanto a la Fase de Aprobación del Plan de Manejo Arqueológico (PMA), se indica que "con los resultados del diagnóstico, se presenta el PMA para proteger los bienes arqueológicos. Sin la aprobación de este plan, no pueden iniciarse las obras". En este sentido, se aclara por parte de esta interventoría a la consultoría, que para la aprobación del PMA es necesario que se haya completado previamente la fase de prospección, tal como se establece en la metodología del diagnóstico. Con los resultados obtenidos de esta fase, se deberá elaborar el documento correspondiente del PMA, acompañado del modelo de datos actualizado, el cual deberá ser presentado ante el ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia) para su respectiva aprobación.
Cabe destacar que la respuesta al documento de diagnóstico no constituye una aprobación formal del PMA. Se recomendó al consultor, en lo que respecta a las fases de factibilidad y diseño, que se debe aclarar que el programa de arqueología preventiva continuará hasta la aprobación del PMA. La implementación de dicho plan se contempla como parte de otro proceso y contratación independiente.

Apéndice 10 – componente de presupuesto y cronograma de la consultoría y la construcción

nterventoría requirió, al consultor los productos de la etapa de factibilidad, así mismo verificó y validó los documentos remitidos por el consultor

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L1-2024-104	martes, octubre 01, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-127 Metodologías firmadas	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-108	martes, octubre 01, 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento Cto consultoría 1339 de 2024	SDHT
SDHT-1065-L1-2024-109	martes, octubre 01, 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento Cto consultoría 1339 de 2024	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-133	viernes, octubre 11, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-138 Aval metodología componente ppto y programación V2	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-135	viernes, octubre 11, 2024	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO 04-10-24 Notificación subsanación de observaciones COMPONENTE PRESUPUESTO - LOTE 1 (1339-2024)	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-146	miércoles, octubre 23, 2024	Solicitud cumplimiento compromisos establecidos en comité de seguimiento No. 8 del 18 de octubre de 2024	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-157	jueves, octubre 24, 2024	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO 24-10-24 Notificación subsanación de observaciones COMPONENTE PRESUPUEST	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-161	jueves, octubre 24, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-164	sábado, octubre 26, 2024	Alcance comunicado SDHT-1065-L1-2024-161 Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-165	lunes, octubre 28, 2024	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO 26-10-24 Notificación subsanación de observaciones COMPONENTE PRESUPUESTO - LOTE 1 (1339-2024)	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-177	jueves, octubre 31, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-166 informe síntesis factibilidad L1	CONSORCIO AEU

Durante el presente periodo, se revisa la subsanación remitida por el consultor sobre la metodología del componente de presupuesto y programación la cual es avalada por parte de interventoría mediante el oficio SDHT-1065-L1-2024-133 del 11 de octubre de 2024.
Por otra parte, se realizaron las observaciones pertinentes al producto radicado por el consultor, correspondiente al componente de presupuestos y programación para la fase de factibilidad, las cuales fueron remitidas por interventoría mediante el oficio SDHT-1065-L1-2024-135 el 11 de octubre de 2024. seguido de ello, el contratista notifica la subsanación de las observaciones realizadas. Sin embargo, estas no fueron subsanadas en su totalidad y se remiten nuevamente observaciones en el oficio SDHT-1065-L1-2024-157 del 25 de octubre, las cuales fueron subsanadas dando como resultado la validación de la fase I del contrato para este componente con el oficio SDHT-1065-L1-2024-165 28 de octubre.
Cumpliendo con la etapa de estudios y diseños el consultor presentó el primer avance de esta fase para el componente de presupuesto y programación, a través del oficio SDHT-1065-L1-2024-161 24 de octubre de 2024. Sin embargo, este no se presentó discriminado para cada uno de los territorios. Por tal motivo se realizó la devolución del producto y observando que se debe relacionar la metodología BIM con el componente de
presupuesto y programación.

Apéndice 11– componente mitigación de riesgos

De conformidad a lo establecido en el apéndice No. 11, se ha realizado el control, revisión y seguimiento al cumplimiento de los productos, en este caso de factibilidad, en cuanto a los de estudios y diseños, los mismos dependen de las propuestas a ejecutar por ende no se cuenta con información su omponente.

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L1-2024-105	martes, octubre 01, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-123 - Validación metodología componente mitigación de riesgo	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-106	martes, octubre 01, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-119 - Observaciones metodología geotecnia	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-108	martes, octubre 01, 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento Cto consultoría 1339 de 2024	SDHT
SDHT-1065-L1-2024-109	martes, octubre 01, 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento Cto consultoría 1339 de 2024	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-138	miércoles, octubre 16, 2024	Respuesta correo electrónico subsanación de observaciones COMPONENTE RIESGOS	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-161	jueves, octubre 24, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-163	sábado, octubre 26, 2024	Respuesta correo electrónico subsanación de observaciones COMPONENTE MITIGACION DE RIESGOS	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-164	sábado, octubre 26, 2024	Alcance comunicado SDHT-1065-L1-2024-161 Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-175	jueves, octubre 31, 2024	Respuesta correo electrónico Notificación subsanación de observaciones MITIGACIÓN RIESGOS - LOTE 1 (1339-2024) AVAL FASE I FACTIBILIDAD	CONSORCIO AEU

Apéndice 12 – componente de Geotecnia

De conformidad a lo establecido en el apéndice No. 12, se ha realizado el control, revisión y seguimiento al cumplimiento de los productos, los mismos dependen de las propuestas a ejecutar por ende no se cuenta con información suficiente a la fecha:

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L1-2024-106	martes, octubre 01, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-119 - Observaciones metodología geotecnia	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-109	martes, octubre 01, 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento Cto consultoría 1339 de 2024	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-120	lunes, octubre 07, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-130 Aval metodología geotecnia V4	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-122	miércoles, octubre 09, 2024	Respuesta correo electrónico subsanación de observaciones COMPONENTE GEOTECNIA	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-161	jueves, octubre 24, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-164	sábado, octubre 26, 2024	Alcance comunicado SDHT-1065-L1-2024-161 Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU

Apéndice 13 – componente Pavimentos

El consultor CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO, ha remitido documentación la cual durante el periodo no cumplió con lo establecido para la factibilidad en este componente.
Como interventoría se adelantó la revisión y verificación de la documentación allegada lo cual quedó registrado en los documentos a continuación trazados:

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L1-2024-108	martes, octubre 01, 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento Cto consultoría 1339 de 2024	SDHT
SDHT-1065-L1-2024-109	martes, octubre 01, 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento Cto consultoría 1339 de 2024	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-123	miércoles, octubre 09, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-136 Observaciones metodología componente de pavimentos V2	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-136	sábado, octubre 12, 2024	Respuesta correo electrónico subsanación de observaciones COMPONENTE PAVIMENTOS	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-153	jueves, octubre 24, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-155 - Metodología del componente de pavimentos v3	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-154	jueves, octubre 24, 2024	Respuesta correo electrónico subsanación de observaciones COMPONENTE PAVIMENTOS	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-161	jueves, octubre 24, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L1-2024-164	sábado, octubre 26, 2024	Alcance comunicado SDHT-1065-L1-2024-161 Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-L1-156 - Observaciones radicación Hito 1 Fase II	CONSORCIO AEU

En esta fase se han dado las directrices con relación al contenido mínimo del componente de pavimentos, dentro de lo que se destaca la caracterización superficial mediante la metodología PCI, la cual debe ser complementada. Con relación a la caracterización estructural, se halla pendiente el plan de exploración propuesto y así poder generar los sectores homogéneos para la fase de diseño.

Apéndice 14 – componente ambiental y SST

En cuanto a lo forestal en este periodo se realizó un censo Forestal para Diagnóstico y diseños
Se realiza la visita en campo para el seguimiento a las actividades de inventario forestal, con el fin de verificar medidas, especies entre otros. Se informa por parte del equipo contratista que se realizará un inventario para todos los polígonos del Lote 1 y otro para todos los polígonos del Lote 2, sin embargo, una vez revisada la metodología para la elaboración de este inventario, se menciona que se realizará inventarios de manera independiente para cada uno de los 11 polígonos que hacen parte del lote 1 y lote 2.
Dado que en campo el Lote 1 consta de 77 árboles en total y el Lote 2 de 281 árboles, con un total de 11 polígonos para los dos lotes, estará sujeto a cambiar la numeración de acuerdo a lo que se requiera por parte de la interventoría en general y de acuerdo a lo que requiere el proyecto.

Contrato 1340-2024

_Según Informe Mensual No 2, las actividades técnicas reportadas por la interventoría son las siguientes:

Apéndice 01 – Anexo de personal

Según lo establecido en el Apéndice 01 - Anexo de Personal del contrato de consultoría No.1340 de 2024, se requiere:

"DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROFESIONALES APROBADOS Tres (03) días hábiles posteriores a la aprobación de las hojas de vida; según cronograma de actividades(elaboración de productos) y previo al ingreso de personal, el Contratista deberá presentar a la Interventoría:

• Copia del contrato (Laboral según lo estipulado en los pliegos de condiciones y documentos contractuales) o contratos de prestación de servicios según corresponda para la totalidad del personal, incluir el objeto del contrato SDHT, valor y especialidad.
• Copia certificado médico de Aptitud Laboral de ingreso.
• Certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral con máximo 30 días calendario de expedición.
• Copia de la certificación o acta que evidencie la inducción del personal
• Los demás que sean requeridos por la interventoría.

La SDHT o la Interventoría podrán solicitar los soportes que considere necesarios para verificar la autenticidad de los documentos presentados."

Acorde a lo anterior por parte de interventoría se ha solicitado al consultor CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO, remitir la información requerida, sin embargo, a la fecha no se cuenta con la totalidad de la misma, como evidencia de lo anterior a continuación se relaciona trazabilidad de las solicitudes realizadas en base a la información entregada por el consultor:

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L2-2024-127	jueves, octubre 10, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1340-L2_140 Profesional social	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-144	viernes, octubre 18, 2024	Respuesta comunicados AEU-SDHT-1340-149 y AEU-SDHT-1340-150 Solicitud cambio profesionales	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-152	miércoles, octubre 23, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1340-158 certificados médicos ocupacionales	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-153	jueves, octubre 24, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1340-159 Solicitud cambio profesionales	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-154	jueves, octubre 24, 2024	Alcance SDHT-1065-L2-2024-152	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-174	miércoles, octubre 30, 2024	Respuesta comunicado AEU-SDHT-1340-167 Equipo de trabajo Lote 2	CONSORCIO AEU

Apéndice 02 – verificación normativa y trámites ante entidades

Según lo establecido en el Apéndice 02 - Verificación normativa Trámites ante entidades del contrato de consultoría No.1340 de 2024, se ha requerido por parte de la interventoría adelantada por SOLIUN SAS al consultor CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO, se remita la información de conformidad a lo requerido contractualmente, sin embargo el consultor no ha cumplido a cabalidad con el objetivo y a la fecha no se cuenta con la totalidad de los productos a entregar en la etapa de factibilidad; a continuación se relaciona la trazabilidad de las solicitudes realizadas con base a la información entregada por el consultor:

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L2-2024-114	miércoles, octubre 02, 2024	REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO 1340 DE 2024	CONSORCIO AEU .. SDHT
SDHT-1065-L2-2024-132	jueves, octubre 10, 2024	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO 08-10-24 Apéndice 2 - normativa y trámites ante entidades	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-145	viernes, octubre 18, 2024	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO 08-10-24 Notificación subsanación de observaciones COMPONENTE VERIFICACIÓN NORMATIVA - LOTE 2 (1340-2024)	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-166	martes, noviembre 05, 2024	Respuesta AEU-SDHT-1340-L2_164-Radicación Informe Síntesis y AEU-SDHT-1340-L2_172 plan de acción Etapa de FACTIBILIDAD-LOTE 2	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-168	martes, octubre 29, 2024	respuesta validación de información AEU-SDHT-1340-L2_166-Radicación HITO 1_EYD (LOTE 2)	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-169	martes, octubre 29, 2024	REVISION COMPONENTE NORMATIVIDAD V4.	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-170	martes, octubre 29, 2024	Solicitud informe - Componente normativo Apéndice 02 - Verificación normativa Trámites ante entidades	CONSORCIO AEU

En el periodo se adelantó seguimiento y verificación de los avances presentados por el consultor y se generaron observaciones:

Matriz de consultas, se verificó que se realizaron las consultas ante las entidades de índole distrital y nacional competentes

Matriz de seguimiento No se evidenció gestión directa presencial ante las entidades

Expediente de consultas Solo se cuenta con las respuestas a los comunicados a hoy recibidas

Entidades que han dado respuesta

TRANSMILENIO – (pendiente 2da respuesta)

SDM – (secretaria Distrital de Movilidad) se adelantó mesa de trabajo pendiente aprobación metodología

IDU – (Instituto Distrital Urbano) se adelantó mesa de trabajo, pendiente información de desarrollo proyecto cable potosí

IDPC (Instituto distrital de patrimonio y cultural) solicita los polígonos del Lote 2 o los de la intervención en formato shape. Sin respuesta a solicitud

ICANH (Instituto Colombiano de antropología e historia) solicita la implementación de las fases: 1. Fase de registro, 2. Fase diagnóstico y prospección, 3. Fase de aprobación del Plan de Manejo Arqueológico

IDIGER (Instituto Distrital de gestión de riesgos y cambio climático) de acuerdo con la Ley 1523 de 2012 Realizar el respectivo análisis del riesgo contemplando tres dimensiones, así: del entorno al proyecto, del proyecto al entorno y los riesgos internos del proyecto que afecten en forma significativa los elementos expuestos. – se solicita mesa de trabajo

UAECD (Unidad administrativa especial de catastro distrital) mesa de trabajo realizada, sin respuesta a solicitud de información

IDRD (Instituto Distrital de recreación y deporte) Remiten documento que relaciona al parque mirador la estancia, la respuesta no es aclaratoria – lista chequeo proyecto específico

DADEP (Departamento Administrativo de la Defensoría del espacio público) – Se adelantó reunión con la entidad y la misma dio respuesta de cada polígono aclarando el estado de los procesos frente a los predios que no están incluidos como predios públicos, de igual forma se presentó que varios de los predios tienen designación como equipamiento y no de parque.

SDP (secretaría de planeación) Se adelanta mesa de trabajo para socializar proyecto, sin respuesta a comunicado.

ALCB (alcaldía local de ciudad bolívar) Sin respuesta los diferentes comunicados y solicitud de mesa de trabajo

Entidades sin respuesta

SDHT (Secretaría distrital de hábitat)
UMV (Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación Y Mantenimiento Vial)
RENOBO (empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá)
Ministerio del Interior
UNGRD (unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres)
La carpeta de seguimiento se encuentra incompleta

Planos urbanísticos – Presentan los planos a la fecha evidenciados de urbanizaciones registradas, sin embargo, se requirió se busque la información de todos los predios que conforman el polígono.

Información análisis de predios –Se presenta fichas de análisis urbano y de afectaciones ambientales Se presenta matriz de información, pero falta aclarar acciones frente a los predios que presentan usos diferentes y/o que no son bienes públicos, se debe aclarar las convenciones o el uso de color

Ficha Predial – La ficha debe mostrar la información del polígono completo definido desde los pliegos de condiciones, estas áreas deben ser objeto de estudios y diseños; en caso de que se presente una connotación diferente se deberá dar una aclaración por la entidad contratante. La ficha no presenta información de visita en campo más allá de señalar uso público.

Informe de estudio de títulos, se evaluó el contenido de este encontrando que si bien el documento en el punto 15 y 16 hace un planteamiento de ruta de saneamiento es pertinente que esta se plantee desde lo general a lo particular:

Se presente esquema de la ruta a seguir
Se establezcan los mecanismos y procedimientos que permitan obtener la propiedad y el saneamiento del inmueble.
Establecer el diagnóstico de la situación jurídica del predio público.
Proponer el procedimiento más adecuado para el saneamiento, dependiendo de la naturaleza jurídica del bien.
Identificar el tipo de acción principal a realizar.

Al finalizar el periodo del mes de octubre 2024 no se cuenta con el cierre de los productos requeridos en la etapa de factibilidad de acuerdo con el apéndice, por lo tanto, no es posible generar su aval por parte de esta interventoría.

Apéndice 03– Componente Topográfico

En el desarrollo del mes de octubre 2024 se realizó en la Fase 2: Estudios y diseños para radicación.

1. La inspección de redes húmedas.
2. Actualización de planos de levantamiento de redes de alcantarillado
3. Revisión de formatos de inspección de redes húmedas
4. Revisión de estructuración de carpetas e información para radicación a entidades distritales IDRD y EAAB

Apéndice 04 – componente arquitectónico y urbano

De conformidad a lo requerido en el Apéndice 04 - del contrato de consultoría No.1340 de 2024, se ha venido realizando el control y seguimiento requerido correspondiente al consultor CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO, para que se remita por su parte los productos correspondientes cumpliendo a cabalidad con lo establecido contractualmente, sin embargo, a la fecha no se cuenta con la totalidad de los productos de la etapa de factibilidad; a continuación se relaciona la trazabilidad de las solicitudes realizadas con base a la información entregada por el consultor:

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L2-2024-125	jueves, octubre 10, 2024	Respuesta subsanación componente urbano arquitectónico	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-149	miércoles, octubre 23, 2024	Respuesta correo electrónico subsanación observaciones componente urbano arquitectónico.	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-166	martes, noviembre 05, 2024	Respuesta AEU-SDHT-1340-L2_164-Radicación Informe Síntesis y AEU-SDHT-1340-L2_172 plan de acción Etapa de FACTIBILIDAD-LOTE 2	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-168	martes, octubre 29, 2024	Respuesta validación de información AEU-SDHT-1340-L2_166-Radicación HITO 1_EYD (LOTE 2)	CONSORCIO AEU

En lo referente al cumplimiento del APÉNDICE 04, componente arquitectónico y urbano, se realiza mesa de trabajo el 9 de octubre de 2024 donde se plantea el ajuste de la configuración del parque la estancia sector primavera, parque cancha urbanización la estancia, paradero mirador la estancia y parque mirador la estancia, para el resto de los territorios se mantienen en las mismas condiciones.
Se remite por interventoría el comunicado SDHT-1065-L2-2024-125 del 10 de octubre de 2024 referente a la etapa de factibilidad, donde se manifiesta por interventoría la imposibilidad de dar validación de los productos de esta etapa, sin antes contar con la coordinación con todos los componentes, adicionalmente se remiten observaciones de forma identificadas dentro de lo informes remitidos para cada uno de los entregables.
Conforme lo anterior y teniendo en cuenta las observaciones remitidas en el comunicado SDHT-1065- L2-2024- 093 del 25 de septiembre de 2024, el consultor realiza la actualización de la información correspondiente a la entrega de FACTIBILIDAD VS3 el 16 de octubre de 2024 vía correo electrónico. Se realiza revisión y es observado nuevamente por la interventoría mediante el comunicado SDHT- 1065-L2-2024-149 del 23 de octubre de 2024,
debido a persisten algunas de las observaciones remitidas previamente, relacionadas con la información contractual y concusiones dentro de los informes.
Posteriormente el 24 de agosto de 2024 el consultor realiza la actualización de la información referente a la etapa de FACTIBILIDAD, teniendo en cuenta las observaciones remitidas por la interventoría y completando la información de los informes de análisis del polígono, los cuales cumplen con lo requerido por interventoría, sin embargo, no se da liberación de la etapa hasta tanto no se cuente con la coordinación de las demás disciplinas. Estudios y diseños.
En lo referente a la etapa de estudios y diseños para radicación, el consultor hace la primera entrega de la información requerid para la etapa de estudios y diseños par radicación el 21 de octubre de 2024, sin embargo, luego de hacer revisión por parte de la interventoría se evidencia que corresponde a la información ya entregada para la etapa de factibilidad. Por ello no se genera ningún avance respecto a los entregables.

Apéndice 05 – componente vial, tránsito y movilidad

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L2-2024-113	miércoles, octubre 02, 2024	Alcance oficio SDHT-1065-L2-2024-107 - Respuesta AEU-SDHT-1340-L2_123 Metodología Vías transporte movilidad-v3	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-114	miércoles, octubre 02, 2024	REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO 1340 DE 2024	CONSORCIO AEU .. SDHT
SDHT-1065-L2-2024-130	jueves, octubre 10, 2024	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO 04-10-24 Notificación subsanación de observaciones COMPONENTE VIAS TRANSPORTE Y MOVILIDAD - LOTE 2 (1340-2024)	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-138	martes, octubre 15, 2024	RESPUESTA AEU-SDHT-1340-L2_131-SDHT_Consulta obras vías locales	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-139	martes, octubre 15, 2024	RESPUESTA AEU-SDHT-1340-L2_145_Solicitud SDHT ante DADEP-IDU-IDRD para Parques La Estancia	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-140	martes, octubre 15, 2024	RESPUESTA AEU-SDHT-1340-L2_144_Solicitud SDHT ante DADEP para polígonos de intervención	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-141	martes, octubre 15, 2024	RESPUESTA AEU-SDHT-1340-L2_146_Solicitud de información ante IDECA-UAECD	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-159	jueves, octubre 24, 2024	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO 16-10-24 Vías, transporte y movilidad V3	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-168	martes, octubre 29, 2024	respuesta validación de información AEU-SDHT-1340-L2_166-Radicación HITO 1_EYD (LOTE 2)	CONSORCIO AEU

En el desarrollo del componente de factibilidad de vías, transporte y movilidad, se realizaron observaciones relacionadas con relación al registro de información en campo, seguimiento las recomendaciones establecidas SDM. El resto del componente se viene trabajando acorde a lo establecido en el apéndice técnico, siendo uno de los principales pendientes la aprobación de los puntos de aforo por SDM. Se le recordó al contratista la importancia de hacer la toma de información de tránsito dentro del periodo representativo que es antes del 5 de diciembre. Se documentó en reuniones la importancia de evaluar desde el componente de tránsito no solo las rutas existentes, sino también las rutas futuras que funcionaran con el proyecto del cable aéreo.

REUNIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
(TEAMS) MESA DE TRABAJO SDM - LOTE 2 CONTRATO 1340 – 2024	07/10/2024	En esta reunión se establecieron las estrategias, sugiriendo al contratista la importancia de trabajar conjuntamente la metodología de la etapa de factibilidad con la concertación con SDM los puntos de aforo. Esto teniendo en cuenta los tiempos limitados del contrato.
Mesa de trabajo - Componente VIAS, TRANSITO Y MOVILIDAD CTO 1340/24	28/10/2024	En esta reunión se revisaron las observaciones emitidas por SDM, tanto para los estudios Tipo, como los estudios EDAU, se solicitó al contratista realizar la complementación de la información de Factibilidad específicamente a la toma de información en Campo.

COMUNICACIONES REVISADAS Y RESPONDIDAS AL CONTRATISTA	FECHA
Fwd: Notificación de subsanación COMPONENTE PAVIMENTOS-LOTE 2. (1340-2024)	11/10/2024
Se compartió una hoja de cálculo contigo: "EYD-FR-01 SERGUIMIENTO A ENTREGABLES COORD L2"	16/10/2024
"EYD-FR-01 SEGUIMIENTO A ENTREGABLES COORD L2"	15/10/2024
Fwd: Notificación subsanación de observaciones COMPONENTE VIAS TRANSPORTE Y MOVILIDAD - LOTE 2 (1340-2024)	23/10/2024
Fwd: AEU-SDHT-1340-L2_164-Radicación Informe Síntesis Etapa de FACTIBILIDAD-LOTE 2	30/10/2024

Apéndice 06 – componente redes hidrosanitarias, secas y de gas

o REDES HUMEDAS
Lo que concierne a los entregables de este apéndice por parte de interventoría se ha solicitado al consultor CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO, remitir la información establecida en la documentación contractual, pero a la fecha no se cuenta con la totalidad de esta a conformidad,

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L2-2024-150	miércoles, octubre 23, 2024	Respuesta correo electrónico 22/10/2024 - Validación subsanación de observaciones COMPONENTE REDES HUMEDAS - LOTE 2 (1340-2024)	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-166	martes, noviembre 05, 2024	Respuesta AEU-SDHT-1340-L2_164-Radicación Informe Síntesis y AEU-SDHT-1340-L2_172 plan de acción Etapa de FACTIBILIDAD-LOTE 2	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-165	lunes, octubre 28, 2024	Traslado por competencia radicado No.2-2024-49519 - REITERACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1065 DE 2024 INCORPORACIÓN SUDS EN EL DISEÑO DEL ESPECIO PUBLICO.	CONSORCIO AEU

Se realiza revisión del levantamiento de redes húmedas, en comparación con la información secundarias
reportada por el consultor en el geo portal de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá.
Se revisa el planteamiento inicial del diseño del diseño hidráulico de cada uno del territorio.
Se realizan observaciones a los diseños
Se realiza revisión de la información en el modelo BIM.
Se realizan observaciones al plano de redes de acueducto
Se realiza revisión de socialización de los contratos de consultoría a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá zona 4, sede Santa Lucia

o REDES SECAS
En cuanto a redes secas las solicitudes realizadas en base a la información entregada por el mismo son:

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L2-2024-160	jueves, octubre 24, 2024	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO 17-10-24 Redes secas	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-162	jueves, octubre 24, 2024	SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 8 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-163	lunes, octubre 28, 2024	SOLICITUD CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDAS A LA FECHA	CONSORCIO AEU

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L2-2024-166	martes, noviembre 05, 2024	Respuesta AEU-SDHT-1340-L2_164-Radicación Informe Síntesis y AEU-SDHT-1340-L2_172 plan de acción Etapa de FACTIBILIDAD-LOTE 2	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-177	miércoles, octubre 30, 2024	RESPUESTA AEU-SDHT-1340-L2_166-Radicación HITO 1_EYD (LOTE 2) - Redes Secas	CONSORCIO AEU

Revisión de información:
Subsanación de las observaciones a la entrega de FACTIBILIDAD del componente REDES SECAS
Radicación FACTIBILIDAD-HITO 2
Revisión de la entrega de HITO 1-AVANCES para FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
Revisión de informe Síntesis Etapa de FACTIBILIDAD
AEU-POTOSÍ-SÍNTESIS GENERAL FACTIBILIDAD LOTE 2
Plan de acción enviado por el consultor para Lote 2

Apéndice 07 – componente BIM (EIR)
La interventoría ha solicitado al consultor CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO, remitir la información requerida, sin embargo, a la fecha no se cuenta con la totalidad de esta a conformidad con lo solicitado en la documentación contractual, como evidencia de lo anterior a continuación se relaciona trazabilidad de las solicitudes realizadas en base a la información entregada por el consultor:

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L2-2024-123	jueves, octubre 03, 2024	RESPUESTA COMUNICADO AEU-SDHT-1340-L2_135 - VALIDACIÓN PLAN DE EJECUCIÓN BIM (BEP)	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-163	lunes, octubre 28, 2024	SOLICITUD CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDAS A LA FECHA	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-168	martes, octubre 29, 2024	respuesta validación de información AEU-SDHT-1340-L2_166-Radicación HITO 1_EYD (LOTE 2)	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-176	miércoles, octubre 30, 2024	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO 24-10-24 Validación Fase 1 Factibilidad COMPONENTE BIM - LOTE 2 (1340-2024)	CONSORCIO AEU

Apéndice 08 – componente Estructuras
I[illegible] la información requerida, sin embargo, a la fecha no se cuenta con la totalidad de esta a conformidad con lo solicitado en la documentación contractual, como evidencia de lo a[illegible] onsultor:

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L2-2024-111	martes, octubre 01, 2024	Validación metodología componente estructural.	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-114	miércoles, octubre 02, 2024	REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO 1340 DE 2024	CONSORCIO AEU .. SDHT
SDHT-1065-L2-2024-143	miércoles, octubre 16, 2024	Observaciones estructural factibilidad	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-148	martes, octubre 22, 2024	Validación componente Estructural - FASE I FACTIBILIDAD	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-168	martes, octubre 29, 2024	respuesta validación de información AEU-SDHT-1340-L2_166-Radicación HITO 1_EYD (LOTE 2)	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-179	jueves, octubre 31, 2024	RESPUESTA AEU-SDHT-1340-L2_166 observaciones HITO 1_EYD (LOTE 2) - componente estructuras	CONSORCIO AEU

Apéndice 09 – componente Arqueología
Por parte de interventoría se ha solicitado al consultor CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO, remitir la información requerida, como evidencia de lo anterior a continuación se relaciona trazabilidad de las solicitudes realizadas en base a la información entregada por el consultor:

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L2-2024-114	miércoles, octubre 02, 2024	REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO 1340 DE 2024	CONSORCIO AEU .. SDHT
SDHT-1065-L2-2024-141	martes, octubre 15, 2024	RESPUESTA AEU-SDHT-1340-L2_146_Solicitud de información ante IDECA-UAECD	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-142	martes, octubre 15, 2024	TRASLADO POR COMPETENCIA COMUNICADO AEU-SDHT-1340-L2_146_Solicitud de información ante IDECA-UAECD	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-151	miércoles, octubre 23, 2024	Respuesta correo electrónico 04/10/2024 - Validación subsanación de observaciones COMPONENTE ARQUEOLOGIA - LOTE 2 (1340-2024)	CONSORCIO AEU

Se recibió el documento en formato PDF titulado "Síntesis Etapa de Factibilidad Lote 2 - Versión 2", en dicho documento, se detalla el componente de arqueología, que incluye las siguientes fases:
1. Fase de Registro
2. Fase de Diagnóstico y Prospección
3. Fase de Aprobación del Plan de Manejo Arqueológico (PMA)
4. Fase de Implementación del PMA
5. Fase de Arqueología Pública

En cuanto a la Fase de Aprobación del Plan de Manejo Arqueológico (PMA), se indica que "con los resultados del diagnóstico, se presenta el PMA para proteger los bienes arqueológicos. Sin la aprobación de este plan, no pueden iniciarse las obras". En este sentido, se aclara por parte de esta interventoría a la consultoría, que para la aprobación del PMA es necesario que se haya completado previamente la fase de prospección, tal como se establece en la metodología del diagnóstico. Con los resultados obtenidos de esta fase, se deberá elaborar el documento correspondiente del PMA, acompañado del modelo de datos actualizado, el cual deberá ser presentado ante el ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia) para su respectiva aprobación.
Cabe destacar que la respuesta al documento de diagnóstico no constituye una aprobación formal del PMA, así mismo, se recomendó al consultor, en lo que respecta a las fases de factibilidad y diseño, que se debe aclarar que el programa de arqueología preventiva continuará hasta la aprobación del PMA. La implementación de dicho plan se contempla como parte de otro proceso y contratación independiente.

Apéndice 10 – componente de presupuesto y cronograma de la consultoría y la construcción
Acorde con lo establecido en los documentos técnicos del contrato. mediante los siguientes comunicados. esta interventoría requirió, al consultor los productos de la etapa de factibilidad, así mismo verificó y validó los documentos remitidos por el consultor

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L2-2024-114	miércoles, octubre 02, 2024	REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO 1340 DE 2024	CONSORCIO AEU .. SDHT
SDHT-1065-L2-2024-134	viernes, octubre 11, 2024	Respuesta AEU-SDHT-1340-L2_136- Metodología Presupuesto y programacion-v2	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-135	viernes, octubre 11, 2024	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO 04-10-24 Notificación subsanación de observaciones COMPONENTE PRESUPUESTO - LOTE 2 (1340-2024)	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-155	jueves, octubre 24, 2024	Repuesta correo electrónico 23-10-2024 presupuesto y programación	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-171	martes, octubre 29, 2024	Solicitud análisis multitemporal y concepto del profesional hidrogeólogo	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-172	miércoles, octubre 30, 2024	SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 9 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2024	CONSORCIO AEU

Durante el presente periodo, se revisa la subsanación remitida por el consultor sobre la metodología del componente de presupuesto y programación a la cual se le realizan observaciones sobre las fechas de comienzo y finalización de fases mediante el oficio SDHT-1065-L2-2024-112 del 1 de octubre de 2024, seguido de ello el contratista subsana las observaciones y se le da aval a la metodología del componente de presupuesto y programación mediante el oficio SDHT-1065-L2-2024-155.
Por otra parte, se realizaron las observaciones pertinentes al producto radicado por el consultor, correspondiente al componente de presupuestos y programación para la fase de factibilidad, las cuales fueron remitías por interventoría mediante el oficio SDHT-1065-L2-2024-135 el 11 de octubre de 2024 donde se aclaraba que cada una de las cantidades asignadas a cada actividad deben estar soportada mediante su memoria de cantidades, al mismo tiempo se le sugirió al consultor tomar como referencia la base de datos IDU y el desglose del plan social, ambiental etc., seguido de ello, el contratista notifica la subsanación de las observaciones realizadas.
Cumpliendo con la etapa de estudios y diseños el consultor presentó el primer avance de esta fase para el componente de presupuesto y programación, a través del oficio SDHT-1065-L1-2024-161 24 de octubre de 2024. El consultor notifica la subsanación de las observaciones y presenta última versión del producto, el cual fue avalado por interventoría con el oficio SDHT-1065-L2-2024-155 del 25 de octubre de 2024.
Cumpliendo con la etapa de estudios y diseños, el consultor presentó el primer avance de esta fase para el componente de programación y presupuesto, a través del oficio AEU-SDHT-1340-L2_166 del 28 de octubre de 2024. Sin embargo, este no se presentó discriminado para cada uno de los

Apéndice 11– componente mitigación de riesgos
De conformidad a lo establecido en el apéndice No. 11, se ha realizado el control, revisión y seguimiento al cumplimiento de los productos, en este caso de factibilidad, en cuanto a los de estudios y diseños, los mismos dependen de las propuestas a ejecutar por ende no se cuenta con información suficiente a la fecha. A continuación, se presentan los comunicados realizados por interventoría al respecto del componente.

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L2-2024-114	miércoles, octubre 02, 2024	REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO 1340 DE 2024	CONSORCIO AEU .. SDHT
SDHT-1065-L2-2024-137	martes, octubre 15, 2024	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO 09-10-24 Notificación subsanación de observaciones COMPONENTE MITIGACIÓN DE RIESGOS - LOTE 2 (1340-2024)	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-162	jueves, octubre 24, 2024	SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 8 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-164	lunes, octubre 28, 2024	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO 20-10-24 Mitigación de riesgos V3	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-166	martes, noviembre 05, 2024	Respuesta AEU-SDHT-1340-L2_164-Radicación Informe Síntesis y AEU-SDHT-1340-L2_172 plan de acción Etapa de FACTIBILIDAD-LOTE 2	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-168	martes, octubre 29, 2024	respuesta validación de información AEU-SDHT-1340-L2_166-Radicación HITO 1_EYD (LOTE 2)	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-171	martes, octubre 29, 2024	Solicitud análisis multitemporal y concepto del profesional hidrogeólogo	CONSORCIO AEU

Apéndice 12 – componente de Geotecnia
De conformidad a lo establecido en el apéndice No. 12, se ha realizado el control, revisión y seguimiento al cumplimiento de los productos, en este caso de factibilidad, en cuanto a los de estudios y diseños, estos están incipientes a la fecha. A continuación, se presentan los comunicados realizados por interventoría al respecto del componente.

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L2-2024-114	miércoles, octubre 02, 2024	REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO 1340 DE 2024	CONSORCIO AEU .. SDHT
SDHT-1065-L2-2024-122	jueves, octubre 03, 2024	Solicitud de certificados de calibración equipos de laboratorio	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-124	lunes, octubre 07, 2024	Respuesta AEU-SDHT-1340-L2_130 - Metodología Geotecnia-v4	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-156	jueves, octubre 24, 2024	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO 17-10-24 Notificación subsanación de observaciones GEOTECNIA - LOTE 2 (1340-2024)	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-162	jueves, octubre 24, 2024	SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 8 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-163	lunes, octubre 28, 2024	SOLICITUD CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDAS A LA FECHA	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-168	martes, octubre 29, 2024	respuesta validación de información AEU-SDHT-1340-L2_166-Radicación HITO 1_EYD (LOTE 2)	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-180	viernes, noviembre 01, 2024	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO 28-10-24 Validación Fase 1 Factibilidad COMPONENTE GEOTECNIA - LOTE 2 (1340-2024)	CONSORCIO AEU

Apéndice 13 – componente Pavimentos
El consultor CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO, ha remitido documentación la cual durante el periodo no cumplió con lo establecido para la factibilidad en este componente. Como interventoría se adelantó la revisión y verificación de la documentación allegada lo cual quedó registrado en los documentos a continuación trazados:

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L2-2024-114	miércoles, octubre 02, 2024	REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO 1340 DE 2024	CONSORCIO AEU .. SDHT
SDHT-1065-L2-2024-129	jueves, octubre 10, 2024	Respuesta AEU-SDHT-1340-L2_133- Metodología Pavimentos-V2	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-136	martes, octubre 15, 2024	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO 08-10-24 Notificación de subsanación COMPONENTE PAVIMENTOS-LOTE 2. (1340-2024)	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-138	martes, octubre 15, 2024	RESPUESTA AEU-SDHT-1340-L2_131-SDHT_Consulta obras vías locales	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-157	jueves, octubre 24, 2024	Respuesta AEU-SDHT-1340-L2_153- Metodología Pavimentos-V3	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-158	jueves, octubre 24, 2024	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO 18-10-24 Notificación de subsanación COMPONENTE PAVIMENTOS-LOTE 2. (1340-2024) V3	CONSORCIO AEU
SDHT-1065-L2-2024-168	martes, octubre 29, 2024	respuesta validación de información AEU-SDHT-1340-L2_166-Radicación HITO 1_EYD (LOTE 2)	CONSORCIO AEU

No. de Consecutivo	Fecha	Asunto del comunicado	Dirigido a:
SDHT-1065-L2-2024-177	miércoles, octubre 30, 2024	RESPUESTA AEU-SDHT-1340-L2_166-Radicación HITO 1_EYD (LOTE 2) - Redes Secas	CONSORCIO AEU

En la fase de factibilidad del componente de pavimentos, se cuenta con un avance en la caracterización preliminar mediante la metodología PCI, sin embargo, requiere ser complementada. En el tema de la caracterización estructural se presentó una propuesta preliminar, pero debe ser complementada. Se halla pendiente la sectorización preliminar del componente.

COMUNICACIONES REVISADAS Y RESPONDIDAS AL CONTRATISTA	FECHA
Fwd: Notificación de subsanación COMPONENTE PAVIMENTOS-LOTE 2. (1340-2024)	08/10/2024
Fwd: AEU-SDHT-1340-L2_133-Radicación de Metodología Pavimentos-V2	09/10/2024
Fwd: Notificación de subsanación COMPONENTE PAVIMENTOS-LOTE 2. (1340-2024)	11/10/2024
Se compartió una hoja de cálculo contigo: "EYD-FR-01 SERGUIMIENTO A ENTREGABLES COORD L2"	16/10/2024
"EYD-FR-01 SEGUIMIENTO A ENTREGABLES COORD L2"	15/10/2024
Fwd: 1 de 8.325 Notificación subsanación de observaciones COMPONENTE PAVIMENTOS - LOTE 2 (1340-2024)	18/10/2024
Fwd: AEU-SDHT-1340-L2_153-Radicación de Metodología Pavimentos-V3	23/10/2024
Fwd: Notificación subsanación de observaciones COMPONENTE PAVIMENTOS - LOTE 2 (1340-2024)	23/10/2024
Fwd: AEU-SDHT-1340-L2_163-Radicación de Metodología Pavimentos-V4	30/10/2024
Fwd: AEU-SDHT-1340-L2_164-Radicación Informe Síntesis Etapa de FACTIBILIDAD-LOTE 2	30/10/2024
Fwd: Aclaracion correos de respuesta COMPONENTE DE PAVIMENTOS	30/10/2024

Apéndice 14 – componente ambiental y SST (ANEXO 01)
Se realiza seguimiento a los parques y zonas verdes que fueron identificadas en el marco del desarrollo del proyecto que tiene por objeto "Realizar los estudios y diseños definitivos para las intervenciones en parques y espacios públicos, en las áreas priorizadas por la Secretaría del Hábitat, en el Proyecto Integral de Revitalización en el ámbito del Cable Aéreo Potosí, en la localidad de Ciudad Bolívar", para el área de Potosí Lote 2, compuesto
por las siguientes zonas:

1. Parque Mirador La Estancia parte Alta.
2. Paradero Mirador La Estancia.
3. Parque Casa Loma.
4. Parque San Isidro II.
5. Parque Urbanización La Estancia – Sector Primavera

4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1339-2024

Nota: Los documentos relacionados en el presente informe son remitidos a la Subdirección Administrativa para ser incorporados en los expedientes correspondientes al contrato de interventoría N° 1065 de 2024

En el presente periodo se desarrollaron los siguientes comités de seguimiento y mesas de trabajo:

2024-10-04_ACTA DE COMITÉ Nº 6_LOTE 1
2024-10-11_ACTA DE COMITÉ Nº 7_LOTE 1
2024-10-16_ Acta Socialización BEP_CTO 1339-2024
2024-10-18 _ ACTA DE COMITÉ Nº 8 _LOTE 1
2024-10-25 _ ACTA DE COMITÉ Nº 9 _LOTE 1

Requerimientos y/o solicitudes por medio de correo electrónico:

1. E-mail_Entrada_02-10-2024_Remisión informe de presunto incumplimiento contrato 1339 de 2024
2.E-mail_Entrada_04-10-2024_Acta de comité de seguimiento No. 6
3.E-mail_Entrada_04-10-2024_Informe semanal Interventoría No.1 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024
4.E-mail_Entrada_04-10-2024_Informe semanal Interventoría No.2 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024
5.E-mail_Entrada_04-10-2024_Informe semanal Interventoría No.3 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024
6.E-mail_Entrada_04-10-2024_Informe semanal Interventoría No.4 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024
7.E-mail_Entrada_04-10-2024_Informe semanal Interventoría No. 5 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024
8.E-mail_Entrada_10-10-2024_Informe semanal Interventoría No. 6 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024
9.E-mail_Entrada_10-10-2024_Traslado por competencia comunicado AEU-SDHT-133-L1-133 - Consulta proyectos reservados
10.E-mial_Entrada_10-10-2024_Traslado por competencia Solicitud trazabilidad reunión social interinstitucional
11.E-mail_Entrada_10-10-2024_Traslado por competencia comunicado AEU-SDHT-1339-148 - Solicitud información IDECA
12.E-mail_Entrada_12-10-2024_Acta de comité de seguimiento No. 7
13.E-mail_Entrada_17-10-2024_Acta de socialización BEP
14.E-mail_Entrada_18-10-2024_Acta de comité de seguimiento No. 8
15.E-mail_Entrada_18-10-2024_Acta de verificación de entregables SDHT - 25-09-24
16.E-mail_Salida_22-10-2024_Informe mensual No. 1 - Contrato de interventoría 1065 - Consultoría 1339
17.E-mail_Entrada_24-10-2024_Informe semanal Interventoría No. 7 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024
18_E-mail_Entrada_24-10-2024_Informe semanal Interventoría No. 8 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024
19.E-mail_Entrada_28-10-2024_Acta de comité de seguimiento No. 9 - CTO 1339 -2024
20.E-mail_Entrada_28-10-2024_ Traslado por competencia radicado No.2-2024-49519
21.E-mail_Salida_28-10-2024_Solicitud de informe contratos 1339 y1340-2024
22.E-mail-Entrada_29-10-2024_Apremio - requerimiento contingencia Fase 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS
23.E-mail_Entrada_29-10-2024_Solicitud cumplimiento compromisos establecidos en comité de seguimiento No. 9
24.E-mail_Entrada_31-10-2024_Informe semanal Interventoría No. 9 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024

Relación de radicación de correspondencia:

1.E_02-10-2024_1-2024-36138_CONSULTA DE INFORMACION DE OBRAS Y PROYECTOS CTO 1339-2024-LOTE 1
2.E-02-10-2024_1-2024-36153_ REMISION INFORME DE PRESUPUESTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO 1339 DE 2024
3.E_04-10-2024_1-2024-36544_EMAIL-SDHT-1065-L1-2024-116 REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 2
4.E_04-10-2024_1-2024-36550_ EMAIL-INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA NO.1 CONTRATO 1339 DE 2024
5.E_04-10-2024_1-2024-36555_EMAIL-SDHT-1065-L1-2024-117 REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 3
6.E_04-10-2024_1-2024-36557_ EMAIL-SDHT-1065-L1-2024-119 REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 5
7.S_07-10-2024_2-2024-46236_RESPUESTA A RAD 1-2024-36138
8.E_04-10-2024_1-2024-36559_ EMAIL- INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA NO.4 - CIN 1065 DE 2024 LOTE 1 CONTRATO 1339 DE 2024
9.E_10-10-2024_1-2024-37262_EMAIL- INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA NO. 6 - CIN 1065 DE 2024 LOTE 1 CONTRATO 1339 DE 2024
10.E_10-10-2024_1-2024-37272_EMAIL-SDHT-1065-L1-2024-126 TRASLADO POR COMPETENCIA - CONSULTA PROYECTOS RESERVADOS
11.E_10-10-2024_1-2024-37291_TRASLADO POR COMPETENCIA - SOLICITUD INFORMACIÓN IDECA
12.S_15-10-2024_2-2024-47231_RESPUESTA A LOS RADICADOS DE REMISIÓN DE INFORMES SEMANALES 1,2,3,4 Y 5
13.S_21-10-2024_2-2024-48461_RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-37262 CON REMISIÓN DE INFORME SEMANAL 6
14.E_23-10-2024_1-2024-38779_REMISION INFORME DE INTERVENTORIA N°1 LOTE 1 CTO SDHT-1065 DE 2024
15.E_24-10-2024_1-2024-38981_EMAIL-SDHT-1065-L1-2024-158 REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 7
16.E_24-10-2024_1-2024-38983_EMAIL-SDHT-1065-L1-2024-159 REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 8
17.S_24-10-2024_2-2024-49519_REITERACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
18.E_28-10-2024_1-2024-39331_-TRASLADO POR COMPETENCIA RADICADO NO.2-2024-49519
19.E_29-10-2024_1-2024-39583_APREMIO – REQUERIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA ENTREGA PRODUCTOS FASE 1 Y FASE 2
20.S_29-10-2024_2-2024-50079_ RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-38779
21.S_31-10-2024_2-2024-50571_RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-38981 Y 1-2024-38983
22.S_31-10-2024_2-2024-50574_ RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-37272 _ SDHT-1065-L1-2024-126

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1340-2024

Nota: Los documentos relacionados en el presente informe son remitidos a la Subdirección Administrativa para ser incorporados en los expedientes correspondientes al contrato de interventoría N° 1065 de 2024
En el presente periodo se desarrollaron los siguientes comités de seguimiento y mesas de trabajo:
2024-10-04_ACTA DE COMITÉ Nº 6_LOTE 2
2024-10-11_ACTA DE COMITÉ Nº 7 LOTE 2
2024-10-16_ Acta Socialización BEP_CTO 1340-2024
2024-10-18_ACTA DE COMITÉ Nº 8_LOTE 2
2024-10-25 _ ACTA DE COMITÉ Nº 9 _LOTE 2
2024-10-30 _ Mesa de trabajo monitoreo BEP - BIM

Requerimientos y/o solicitudes por medio de correo electrónico:

1.E- mail_ Salida_01-10-2024_Informe semanal Interventoría No.3 - CIN 1065 de 2024 Lote 2 Contrato 1340 de 2024
2.E-mail_Salida_01-10-2024_Informe semanal Interventoría No.4 - CIN 1065 de 2024 Lote 2 Contrato 1340 de 2024
3.E-mail Salida_02-10-2024_ Informe semanal Interventoría No.5
4.E-mail Entrada_02-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-115 - Remisión informe semanal No.2
5.E-mail Entrada_02-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-116 - Remisión informe semanal No.3
6.E-mail_Entrada_02-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-117 - Remisión informe semanal No.4
7.E-mail_Entrada_02-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-118 - Remisión informe semanal No.5
8.E-mail_Entrada_02-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-114 - REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO 1340 DE 2024
9.E-mail_Entrada_04-10-2024_Acta de comité de seguimiento No.6 Contrato 1340 - 2024 LOTE 2
10.E-mail_Salida_09-10-2024_Informe semanal Interventoría No.6 - CIN 1065 de 2024 Lote 2 Contrato 1340 de 2024 Lote 2
11.E-mail_Entrada_10-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-126 - Remisión informe semanal No.6

13.E-mail-Entrada_15-10-2024_ TRASLADO POR COMPETENCIA _Solicitud de información ante IDECA-UAECD
14.E-mail_Salida_16-10-2024_Informe mensual No. 1 - Contrato de interventoría 1065_1340 de 2024
15.E-mail_Entrada_16-10-2024_Acta de Reunión socialización BEP BIM _1340 de 2024
16.E-mail_Entrada_17-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-078 - Solicitud entregables Fase I - Factibilidad
17.E-mail_Entrada_18-10-2024_Acta de comité de seguimiento No.8 Contrato 1340 - 2024 LOTE 2
18.E-mail_Salida_19-10-2024_Informe semanal Interventoría No.7_ Contrato 1340 de 2024 Lote 2
19.E-mail_Entrada _22-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-146 - Remisión informe semanal No.7
20.E-mail_Salida_24-10-2024_Informe semanal Interventoría No.8 _ Contrato 1340 de 2024 Lote 2
21.E-mail_Entrada_24-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-161 - Remisión informe semanal No.8
22.E-mail_Entrada_25-10-2024_Acta de comité de seguimiento No.9 Contrato 1340
23.E-mail_Entrada_28-10-2024_ Traslado por competencia radicado No.2-2024-49519
24.E-mail_Salida_28-10-2024_Solicitud de informe contratos 1339 y1340-2024
25.E-mail_Entrada_30-10-2024_Acta Mesa de trabajo monitoreó BEP - BIM
26.E-mail_Entrada_31-10-2024_ SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 9
27.E-mail_Entrada_31-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-168 - Respuesta validación de información AEU-SDHT-1340-L2
28.E-mail_Entrada_31-10-2024_Solicitud informe mensual No.2 contrato de consultoría No.1340 de 2024

Relación de radicación de correspondencia:

1.E_01-10-2024_1-2024-35890_EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-108 - REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.1
2.E_02-10-2024_1-2024-36103_EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-117 -REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.4
3.E_02-10-2024_1-2024-36123_EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-118-REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.5
4.E_02-10-2024_1-2024-36141_CONSULTA DE INFORMACION DE OBRAS Y PROYECTOS EN MALLA VIAL LOCAL EN RESERVA. CONTRATO 1340-2024
5.E_02-10-2024_1-2024-36143_EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-115-REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.2
6.E_02-10-2024_1-2024-36147_EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-116- REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.3
7.E_02-10-2024_1-2024-36150_EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-115-REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.2
8.E_02-10-2024_1-2024-36151_EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-116 - REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.3
9.E_02-10-2024_1-2024-36155_REMISION INFORME DE PRESUPUESTO INCUMPLIMIENTO N° 1 CTO 1340 DE 2024
10.S_07-10-2024_2-2024-46236_RESPUESTA A RAD 1-2024-36141
11.E_11-10-2024_1-2024-37461_ EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-126 REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.6
12.S_15-10-2024_2-2024-47233_RESPUESTA A REMISIÓN DEL INFORMES SEMANALES 1,2,3,4 Y 5
13.E_16-10-2024_1-2024-37810_TRASLADO POR COMPETENCIA _SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTE IDECA-UAECD
14.S_21-10-2024_2-2024-48462_RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-37461 REMISIÓN DEL INFORME SEMANAL No 6
15.E_22-10-2024_1-2024-38532_EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-146REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.7
16.E_22-10-2024_1-2024-38624_ REMISION INFORME MENSUAL N1 CIN 1065 DE 202 CTO 1340 DE 2024.
17.S_24-10-2024_2-2024-49519_REITERACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
18.E_25-10-2024_1-2024-39119_EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-161 - REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.8
19.E_28-10-2024_1-2024-39331_-TRASLADO POR COMPETENCIA RADICADO NO.2-2024-49519
20.E_29-10-2024_1-2024-39544_SOLICITUD INFORME - COMPONENTE NORMATIVO APENDICE 02 - VERIFICACIÓN NORMATIVATRÁMITES ANTE ENTIDADES
21.S_29-10-2024_2-2024-50094_RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-38532
22.S_29-10-2024_2-2024-50086_RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-38624
23.E_31-10-2024_1-2024-39881_SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 9
24.E_31-10-2024_1-2024-39889_RESPUESTA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN AEU-SDHT-1340-L2_166-RADICACIÓN HITO 1_EYD

LOGROS Y/O BENEFICIOS:

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1339-2024:

_15-10-2024_La supervisión da RESPUESTA A LOS RADICADOS DE REMISIÓN DE INFORMES SEMANALES 1,2,3,4 Y 5 (2-2024-47231)
_21-10-2024_La supervisión da RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-37262 CON REMISIÓN DE INFORME SEMANAL 6 (2-2024-48461)
_22-10-2024_Se remiten observaciones y se da aval para radicación ,por medio de E-mail_Informe mensual No. 1 - Contrato de interventoría 1065 - Consultoría 1339 de 2024
_23-10-2024_La interventoría radica _REMISION INFORME DE INTERVENTORIA N°1 LOTE 1 CTO SDHT-1065 DE 2024_(1-2024-38779)
_24-10-2024_La interventoría radica _ REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 7 (1-2024-38981) y NO. 8 (1-2024-38983)
_29-10-2024_ La Supervisión da RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-38779 (2-2024-50079), avalando REMISION INFORME DE INTERVENTORIA N°1 LOTE 1

Sobre los presentes informes, el apoyo a la supervisión de la SDHT pudo establecer los siguiente:
 Los datos contractuales coincidan según contratos interventoría (Contrato No. 1065-2024) y consultoría (Contrato No. 1339-2024)
 Las fechas de las actividades relacionadas se encuentren dentro de los periodos relacionados
 Los ítems de los informes coincidan con las actividades, compromisos y acciones relacionados en los comités de seguimiento que hacen parte de los informes (según comités de seguimiento)
 Los informes cumplen con los requisitos para su presentación de acuerdo con lo establecido en el contrato.

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1340-2024:

_15-10-2024_La supervisión da RESPUESTA A LOS RADICADOS DE REMISIÓN DE INFORMES SEMANALES 1,2,3,4 Y 5 (2-2024-47233)
_16-10-2024_Se remiten observaciones y se da aval para radicación ,por medio de E-mail_ Informe mensual No. 1 - Contrato de interventoría 1065_1340 de 2024
_21-10-2024_La supervisión da RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-37461 CON REMISIÓN DEL INFORME SEMANAL No 6 (2-2024-48462)
_22-10-2024_La interventoría radica_ REMISION INFORME MENSUAL N1 CIN 1065 DE 202 CTO 1340 DE 2024. (1-2024-38624)
_24-10-2024_La interventoría radica_ REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 7 (1-2024-38532)
_25-10-2024_La interventoría radica_ REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 8 (1-2024-39119)
_29-10-2024_La supervisión da RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-38624 (2-2024-50086), avalando REMISION INFORME MENSUAL N1 CIN 1065 DE 2024 CTO 1340 DE 2024
Sobre los presentes informes, el apoyo a la supervisión de la SDHT pudo establecer los siguiente:
 Los datos contractuales coincidan según contratos interventoría (Contrato No. 1065-2024) y consultoría (Contrato No. 1340-2024)
 Las fechas de las actividades relacionadas se encuentren dentro de los periodos relacionados
 Los ítems de los informes coincidan con las actividades, compromisos y acciones relacionados en los comités de seguimiento que hacen parte de los informes (según comités de seguimiento)
 Los informes cumplen con los requisitos para su presentación de acuerdo con lo establecido

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1339-2024:

*02/10/2024_Por medio de comunicado 1-2024-36153_ la interventoría radica , REMISION INFORME DE PRESUPUESTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO 1339 DE 2024, según compromiso establecido en el comité de seguimiento No 5.
*15/10/2024: Se realizó proyección _ Informe _SOLICITUD TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO CTO 1339_2024, envió a la Abogada Norma Lorena Ramírez G, para adelantar proceso según radicado1-2024-36153
* 25/10/2024_Según comité de seguimiento No 9, la interventoría solicita plan de contingencia para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales. Fase I_ Factibilidad y Fase II _ Estudios y Diseños
*29/10/2024_Se realiza Plantón por parte de la comunidad de Potosí, donde se reitera petición para llevar a cabo, reunión Interinstitucional con la comunidad , para brindar una información clara y precisa sobre el Proyecto integral de Revitalización entorno al Cable Aéreo Potosí_ Ciudad Bolívar

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1340-2024:

* 02/10/2024_Por medio de comunicado 1-2024-36155_ la interventoría radica , REMISION INFORME DE PRESUPUESTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO 1340 DE 2024, según compromiso establecido en el comité de seguimiento No 5.
* 15/10/2024: Se realizó proyección _ Informe _SOLICITUD TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO CTO 1340_2024, envió a la Abogada Norma Lorena Ramírez G, para adelantar proceso según radicado1-2024-36155
*25/10/2024_Según comité de seguimiento No 9, la interventoría solicita plan de contingencia para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales. Fase I_ Factibilidad y Fase II _ Estudios y Diseños

6. Recomendaciones y/o Observaciones

N/A

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)

Ítem y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica	Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento
N/A	N/A	N/A

8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales

A la fecha de cierre del presente informe (31 de octubre de 2024) el Contratista de Interventoría PROYECTOS SOLIUN aportó los pagos de seguridad social del personal involucrado en la ejecución de las actividades de interventoría para el periodos 09-2024. Así mismo se verificó el cumplimiento de aportes parafiscales del contratista de consultoría ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO para los contratos de Consultoría No 1339-2024 y No 1340-2024, soportes que hacen parte del informe mensual 2

N/A

10. Garantías

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1065-2024
1, Con base en el l contrato de interventoría No1065-2024, se actualizaron las Pólizas de Cumplimiento

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: N° 163037 Anexo No. 2, emitida por Segurexpo de ColombiaS.A.
Sumas Aseguradas:

- Vigencia cumplimiento: 23/08/2024 - 8/12/2025 . Suma asegurada: $148,445,675,00
- Vigencia pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:26/08/2024 -08/06/2028. Suma asegurada: $37.111.418,75
- Vigencia calidad del bien o servicio: 26/08/2024 - 08/06/2028 . Suma asegurada: $148,445,675,00

Estado: Aprobada (Vía Secop II)

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1339-2024
Con base en el contrato de obra No 1339-2024, se actualizaron las Pólizas de cumplimiento

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: N°21-44-101447233 Anexo No. 2, emitida por Seguros del estado S.A.
Sumas Aseguradas:

- Vigencia cumplimiento: 26/08//2024 - 26/10/2025 Suma asegurada: $329.946.940,20
- Vigencia pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones .:26/08/2024 -26/04/2028 . Suma asegurada: $82.486.735,05
-Vigencia Calidad del Servicio: 26/08/2024-26/04/2028. Suma asegurada $329.946.940,20

Estado: Aprobada (Vía Secop II)

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1340-2024
Con base en el contrato de obra No 1340-2024, se actualizaron las Pólizas de cumplimiento

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: N°21-44-101447239 Anexo No. 2, emitida por Seguros del estado S.A.
Sumas Aseguradas:

- Vigencia cumplimiento: 26/08//2024 - 26/11/2025 Suma asegurada: $440.131.747,80
- Vigencia pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones .:26/08/2024 -26/05/2028 . Suma asegurada: $110.032.936,95
-Vigencia Calidad del Servicio: 26/08/2024-26/05/2028. Suma asegurada $440.131.747,80

Estado: Aprobada (Vía Secop II)

11. Aspectos Financieros

11.1 Ejecución de Recursos
N/A
11.2 Pagos Realizados
N/A

11.3 Anticipo (cuando aplique)
N/A

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

N.A

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

12.1 Avance Técnico
CONTRATO DE CONSULTORÍA 1339-2024
A fecha de corte 31 de octubre de 2024, se reporta avance en la ejecución física de la Fase 1 – Factibilidad, de un 15,5%, se realizo por parte del interventor (Soliun S.A.S) Contrato 1065-2024:
* Seguimiento al avance del Contrato de Consultoría 1339-2024
*Seguimiento a la matriz de entregables, los anexos y apéndices técnicos
* Entrega de informes semanal 1,2,3,4,5,y 6 , con aval del apoyo a la supervisión , los informes semanales 7 y 8 , se encuentran pendientes de aval por plataforma SIGA por la SDHT, ya se dio aval por medio de correo electronico . Los informes relacionan información de cada uno de los componentes técnico, ambiental, social, SST
*Asistencia a reuniónes,Contrato 1339-2024_Lote 1:
*Se da respuesta a comunicados y solicitudes emitidas por el contratista de Consultoría y entidad contratante.
*Se realiza acompañamiento desde cada uno de los componentes, al contratista en la gestión de trámites y revisión de documentación requerida en el desarrollo del contrato.
*Seguimiento a programación (corte 31/10/2024)
_Avance del contrato 1339-2024:
*Programado: 32%
*Ejecutado: 15,5%
*Atraso: - 16,5%

*02/10/2024_Por medio de comunicado 1-2024-36153_ la interventoría radica , REMISION INFORME DE PRESUPUESTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO 1339 DE 2024, según compromiso establecido en el comité de seguimiento No 5.
* 11/10/2024 _Por petición de la supervisión del contrato de interventoría, se realizo segunda exposición Fase I _ Factibilidad, Contratos 1339-202 _ Comité de seguimiento No 7
* 25/10/2024_Según comité de seguimiento No 9, la interventoría solicita plan de contingencia para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales. Fase I Factibilidad y Fase II Estudios y Diseños

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1340-2024
A fecha de corte 31 de Octubre de 2024, se reporta avance en la ejecución física de la Fase 1 – Factibilidad, de un 13%, e realizo por parte del interventor (Soliun S.A.S) Contrato 1065-2024:
* Seguimiento al avance del Contrato de Consultoría 1340-2024
*Seguimiento a la matriz de entregables, los anexos y apéndices técnicos
* * Entrega de informes semanal 1,2,3,4,5,y 6 , con aval del apoyo a la supervisión , los informes semanales 7 y 8 , se encuentran pendientes de aval por plataforma SIGA por la SDHT, ya se dio aval por medio de correo electronico . Los informes relacionan información de cada uno de los componentes técnico, ambiental, social, SST
*Asistencia a reuniónes , Contrato 1340- 2024_ Lote 2:
*Se da respuesta a comunicados y solicitudes emitidas por el contratista de Consultoría y entidad contratante.
*Se realiza acompañamiento desde cada uno de los componentes, al contratista en la gestión de trámites y revisión de documentación requerida en el desarrollo del contrato.
*Seguimiento a programación (corte 31/10/2024)
_Avance del contrato 1340-2024:
*Programado: 28%
*Ejecutado: 13%
*Atraso: - 15%

Las acciones implementadas por la interventoría para mitigar el atraso reportado fueron:
*02/10/2024_Por medio de comunicado 1-2024-36155_ la interventoría radica , REMISION INFORME DE PRESUPUESTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO 1340 DE 2024, según compromiso establecido en el comité de seguimiento No 5.
* 11/10/2024 _Por petición de la supervisión del contrato de interventoría, se realizo segunda exposición Fase I _ Factibilidad, Contratos 1340-202 _ Comité de seguimiento No 7
* 25/10/2024_Según comité de seguimiento No 9, la interventoría solicita plan de contingencia para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales. Fase I_ Factibilidad y Fase II _ Estudios y Diseños

13. Anexos

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1339-2024

COMITÉS DE SEGUIMIENTO:
2024-10-04_ACTA DE COMITÉ Nº 6_LOTE 1
2024-10-11_ACTA DE COMITÉ Nº 7_LOTE 1
2024-10-16_ Acta Socialización BEP_CTO 1339-2024
2024-10-18 _ ACTA DE COMITÉ Nº 8 _LOTE 1
2024-10-25 _ ACTA DE COMITÉ Nº 9 _LOTE 1

CORREOS ELECTRONICOS:
1. E-mail_Entrada_02-10-2024_Remisión informe de presunto incumplimiento contrato 1339 de 2024
2.E-mail_Entrada_04-10-2024_Acta de comité de seguimiento No. 6
3.E-mail_Entrada_04-10-2024_Informe semanal Interventoría No.1 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024
4.E-mail_Entrada_04-10-2024_Informe semanal Interventoría No.2 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024
5.E-mail_Entrada_04-10-2024_Informe semanal Interventoría No.3 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024
6.E-mail_Entrada_04-10-2024_Informe semanal Interventoría No.4 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024
7.E-mail_Entrada_04-10-2024_Informe semanal Interventoría No. 5 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024
8.E-mail_Entrada_10-10-2024_Informe semanal Interventoría No. 6 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024
9.E-mail_Entrada_10-10-2024_Traslado por competencia comunicado AEU-SDHT-133-L1-133 - Consulta proyectos reservados
10.E-mial_Entrada_10-10-2024_Traslado por competencia Solicitud trazabilidad reunión social interinstitucional
11.E-mail_Entrada_10-10-2024_Traslado por competencia comunicado AEU-SDHT-1339-148 - Solicitud información IDECA
12.E-mail_Entrada_12-10-2024_Acta de comité de seguimiento No. 7
13.E-mail_Entrada_17-10-2024_Acta de socialización BEP
14.E-mail_Entrada_18-10-2024_Acta de comité de seguimiento No. 8
15.E-mail_Entrada_18-10-2024_Acta de verificación de entregables SDHT - 25-09-24
16.E-mail_Salida_22-10-2024_Informe mensual No. 1 - Contrato de interventoría 1065 - Consultoría 1339
17.E-mail_Entrada_24-10-2024_Informe semanal Interventoría No. 7 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024
18_E-mail_Entrada_24-10-2024_Informe semanal Interventoría No. 8 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024
19.E-mail_Entrada_28-10-2024_Acta de comité de seguimiento No. 9 - CTO 1339 -2024
22.E-mail-Entrada_29-10-2024_Apremio - requerimiento contingencia Fase 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS
23.E-mail_Entrada_29-10-2024_Solicitud cumplimiento compromisos establecidos en comité de seguimiento No. 9
24.E-mail_Entrada_31-10-2024_Informe semanal Interventoría No. 9 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024

CORRESPONDENCIA:

1.E_02-10-2024_1-2024-36138_CONSULTA DE INFORMACION DE OBRAS Y PROYECTOS CTO 1339-2024-LOTE 1
2.E-02-10-2024_1-2024-36153_ REMISION INFORME DE PRESUPUESTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO 1339 DE 2024
3.E_04-10-2024_1-2024-36544_EMAIL-SDHT-1065-L1-2024-116 REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 2
4.E_04-10-2024_1-2024-36550_ EMAIL-INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA NO.1 CONTRATO 1339 DE 2024
5.E_04-10-2024_1-2024-36555_EMAIL-SDHT-1065-L1-2024-117 REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 3
6.E_04-10-2024_1-2024-36557_ EMAIL-SDHT-1065-L1-2024-119 REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 5
7.S_07-10-2024_2-2024-46236_RESPUESTA A RAD 1-2024-36138
8.E_04-10-2024_1-2024-36559_ EMAIL- INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA NO.4 - CIN 1065 DE 2024 LOTE 1 CONTRATO 1339 DE 2024
9.E_10-10-2024_1-2024-37262_EMAIL- INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA NO. 6 - CIN 1065 DE 2024 LOTE 1 CONTRATO 1339 DE 2024
10.E_10-10-2024_1-2024-37272_EMAIL-SDHT-1065-L1-2024-126 TRASLADO POR COMPETENCIA - CONSULTA PROYECTOS RESERVADOS
11.E_10-10-2024_1-2024-37291_TRASLADO POR COMPETENCIA - SOLICITUD INFORMACIÓN IDECA
12.S_15-10-2024_2-2024-47231_RESPUESTA A LOS RADICADOS DE REMISIÓN DE INFORMES SEMANALES 1,2,3,4 Y 5
13.S_21-10-2024_2-2024-48461_RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-37262 CON REMISIÓN DE INFORME SEMANAL 6
14.E_23-10-2024_1-2024-38779_REMISION INFORME DE INTERVENTORIA N°1 LOTE 1 CTO SDHT-1065 DE 2024
15.E_24-10-2024_1-2024-38981_EMAIL-SDHT-1065-L1-2024-158 REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 7
16.E_24-10-2024_1-2024-38983_EMAIL-SDHT-1065-L1-2024-159 REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 8
17.S_24-10-2024_2-2024-49519_REITERACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
18.E_28-10-2024_1-2024-39331_-TRASLADO POR COMPETENCIA RADICADO NO.2-2024-49519
19.E_29-10-2024_1-2024-39583_APREMIO – REQUERIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA ENTREGA PRODUCTOS FASE 1 Y FASE 2
20.S_29-10-2024_2-2024-50079_ RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-38779
21.S_31-10-2024_2-2024-50571_RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-38981 Y 1-2024-38983
22.S_31-10-2024_2-2024-50574_ RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-37272 _ SDHT-1065-L1-2024-126

INFORMES MENSUALES Y SEMANALES:
Contrato 1339-2024
En la carpeta INFORMES MENSUALES Y SEMANALES
V1. Informe semanal No. 6 - 1339-24
V2. Informe semanal No. 7 - 1339-24
V1. Informe semanal No. 8 - 1339-24
V2. Informe semanal No. 9 - 1339-24

1-2025-399_Inf mensual 2A cto 1339-2024
1-2025-399_Inf mensual 2B cto 1339-2024
1-2025-399_Inf mensual 2C cto 1339-2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1340-2024
COMITÉS DE SEGUIMIENTO:
2024-10-04_ACTA DE COMITÉ Nº 6_LOTE 2
2024-10-11_ACTA DE COMITÉ Nº 7 LOTE 2
2024-10-16_ Acta Socialización BEP_CTO 1340-2024
2024-10-18_ACTA DE COMITÉ Nº 8_LOTE 2
2024-10-25 _ ACTA DE COMITÉ Nº 9 _LOTE 2
2024-10-30 _ Mesa de trabajo monitoreo BEP - BIM

CORREOS ELECTRONICOS:
1.E- mail_ Salida_01-10-2024_Informe semanal Interventoría No.3 - CIN 1065 de 2024 Lote 2 Contrato 1340 de 2024
2.E-mail_Salida_01-10-2024_Informe semanal Interventoría No.4 - CIN 1065 de 2024 Lote 2 Contrato 1340 de 2024
3.E-mail Salida_ 02-10-2024_ Informe semanal Interventoría No.5
4.E-mail Entrada_02-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-115 - Remisión informe semanal No.2
5.E-mail Entrada_02-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-116 - Remisión informe semanal No.3
6.E-mail_Entrada_02-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-117 - Remisión informe semanal No.4
7.E-mail_Entrada_02-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-118 - Remisión informe semanal No.5
8.E-mail_Entrada_02-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-114 - REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO 1340 DE 2024

9.E-mail_Entrada_04-10-2024_Acta de comité de seguimiento No.6 Contrato 1340 - 2024 LOTE 2
10.E-mail_Salida_09-10-2024_Informe semanal Interventoría No.6 - CIN 1065 de 2024 Lote 2 Contrato 1340 de 2024 Lote 2
11.E-mail_Entrada_10-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-126 - Remisión informe semanal No.6
12.E-mail_Entrada_15-10-2024_Acta de comité de seguimiento No.7 Contrato 1340 - 2024 LOTE 2
13.E-mail-Entrada_15-10-2024_ TRASLADO POR COMPETENCIA _Solicitud de información ante IDECA-UAECD
14.E-mail_Salida_16-10-2024_Informe mensual No. 1 - Contrato de interventoría 1065_1340 de 2024
15.E-mail_Entrada_16-10-2024_Acta de Reunión socialización BEP BIM _1340 de 2024
16.E-mail_Entrada_17-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-078 - Solicitud entregables Fase I - Factibilidad
17.E-mail_Entrada_18-10-2024_Acta de comité de seguimiento No.8 Contrato 1340 - 2024 LOTE 2
18.E-mail_Salida_19-10-2024_Informe semanal Interventoría No.7_ Contrato 1340 de 2024 Lote 2
19.E-mail_Entrada _22-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-146 - Remisión informe semanal No.7
20.E-mail_Salida_24-10-2024_Informe semanal Interventoría No.8 _ Contrato 1340 de 2024 Lote 2
21.E-mail_Entrada_24-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-161 - Remisión informe semanal No.8
22.E-mail_Entrada_25-10-2024_Acta de comité de seguimiento No.9 Contrato 1340
23.E-mail_Entrada_28-10-2024_ Traslado por competencia radicado No.2-2024-49519
24.E-mail_Salida_28-10-2024_Solicitud de informe contratos 1339 y1340-2024
25.E-mail_Entrada_30-10-2024_Acta Mesa de trabajo monitoreó BEP - BIM
26.E-mail_Entrada_31-10-2024_ SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 9
27.E-mail_Entrada_31-10-2024_SDHT-1065-L2-2024-168 - Respuesta validación de información AEU-SDHT-1340-L2
28.E-mail_Entrada_31-10_2024_Solicitud informe mensual No.2 contrato de consultoría No.1340 de 2024

CORRESPONDENCIA:

1.E_01-10-2024_1-2024-35890_EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-108 - REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.1
2.E_02-10-2024_1-2024-36103_EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-117 -REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.4
3.E_02-10-2024_1-2024-36123_EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-118-REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.5
4.E_02-10-2024_1-2024-36141_CONSULTA DE INFORMACION DE OBRAS Y PROYECTOS EN MALLA VIAL LOCAL EN RESERVA. CONTRATO 1340-2024
5.E_02-10-2024_1-2024-36143_EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-115-REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.2
6.E_02-10-2024_1-2024-36147_EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-116- REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.3
7.E_02-10-2024_1-2024-36150_EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-115-REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.2
8.E_02-10-2024_1-2024-36151_EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-116 - REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.3
9.E_02-10-2024_1-2024-36155_REMISION INFORME DE PRESUPUESTO INCUMPLIMIENTO N° 1 CTO 1340 DE 2024
10.S_07-10-2024_2-2024-46236_RESPUESTA A RAD 1-2024-36141
11.E_11-10-2024_1-2024-37461_ EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-126 REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.6
12.S_15-10-2024_2-2024-47233_RESPUESTA A LOS RADICADOS CON EL ASUNTO DE REMISIÓN DEL INFORME
13.E_16-10-2024_1-2024-37810_TRASLADO POR COMPETENCIA _SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTE IDECA-UAECD
14.S_21-10-2024_2-2024-48462_RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-37461 REMISIÓN DEL INFORME SEMANAL No 6
15.E_22-10-2024_1-2024-38532_EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-146REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.7
16.E_22-10-2024_1-2024-38624_ REMISION INFORME MENSUAL N1 CIN 1065 DE 202 CTO 1340 DE 2024.
17.S_24-10-2024_2-2024-49519_REITERACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
18.E_25-10-2024_1-2024-39119_EMAIL-SDHT-1065-L2-2024-161 - REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.8
19.E_28-10-2024_1-2024-39331_-TRASLADO POR COMPETENCIA RADICADO NO.2-2024-49519
20.E_29-10-2024_1-2024-39544_SOLICITUD INFORME - COMPONENTE NORMATIVO APENDICE 02 - VERIFICACIÓN NORMATIVATRÁMITES ANTE ENTIDADES
21.S_29-10-2024_2-2024-50094_RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-38532
22.S_29-10-2024_2-2024-50086_RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-38624
23.E_31-10-2024_1-2024-39881_SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 9
24.E_31-10-2024_1-2024-39889_RESPUESTA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN AEU-SDHT-1340-L2_166-RADICACIÓN HITO 1_EYD
25.E_31-10-2024_1-2024-39891_SOLICITUD INFORME MENSUAL NO.2 CONTRATO DE CONSULTORÍA NO.1340 DE 2024

INFORMES MENSUALES Y SEMANALES:

Contrato 1340-2024
En la carpeta INFORMES MENSUALES Y SEMANALES
1.2 V2 Informe Semanal No.6 30 SEP- 06 OCT 2024 L2
2.1 V2 Informe Semanal No.7 07 al 13-10-24
1.2 V2 Informe Semanal No.8 14 al 20-10-24
1.1 V1 Informe Semanal No.9 21 al 27-10-24

1-2025-403_Inf mensual 2A cto 1340-2024
1-2025-403_Inf mensual 2B cto 1340-2024
1-2025-403_Inf mensual 2C cto 1340-2024
1-2025-403_Inf mensual 2D cto 1340-2024

Link Archivo adjunto Anexos:

https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/camilo_torres_habitatbogota_gov_co/Documents/Informes%20de%20supervisi%C3%B3n%20Interventorias/CTO%201065-2024/INFORME%20DE%20SUPERVISI%C3%93N%203%20COT%201065-2024?csf=1&web=1&e=dGbiav

Link SECOP Contrato 1065-2024 :

https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.6124521%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse

Link SECOP Contrato 1339-2024:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6388245&AwardContractDetailId=4764537&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#ContractExecution

Link SECOP Contrato 1340-2024:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6388512&AwardContractDetailId=4764528&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#ContractExecution

Firma	
Nombre	CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ
Cargo	SUBDIRECTOR DE OPERACIONES
Dependencia	SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA

Proyecto: María Fernanda Coral - Contratista de la Subdirección de Operaciones
Proyecto: Danilo Villazon - Contratista de la Subdirección de Operaciones
Proyecto: Diana Gonzalez - Contratista de la Subdirección de Operaciones
Proyecto: Jean Angarita - Contratista de la Subdirección de Operaciones
Reviso: José Mauricio Illera - Contratista de la Subdirección de Operaciones