Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025






ACERO FIGURADO 60000 PSI De acuerdo a los estudios y diseños y a los requerimientos mismos del proyecto, se realiza un sistema de contención teniendo en cuenta la proximidad del vallado, se realiza un sistema de pilotes, zarpa y muro de contención para que nuestro andén no se desplace hacia el vallado.

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA Una vez, localizado y replanteado el andén, fue necesario reubicar los sumideros y cañuelas existentes, respetando el paramento de nuestro andén, sin embargo, al tener unos sumideros existentes fue necesario jugar con su ubicación dejando una franja de ajuste con la menor dimensión posible, donde ya fue mayor 0.10 m se reforzó.

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025





SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) Una vez realizada la excavación se procede a compactar la rasante, a instalar y extender el geotextil, luego se trae material clasificado como subbase granular para luego poder compactarla, una vez se secaba y compactaba completamente se tomaban densidades del material, donde estos resultados nos iban a indicar si se continuaba con la siguiente capa la cual sería la base granular.

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025





BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330) Luego de realizar la compactación de la subbase y una vez avalados por los laboratorios que cumple con el Proctor del material se procede a instalar la siguiente capa que se conforma con base granular según las especificaciones, una vez se secaba y compactaba.

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025





REPARACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Aunque las excavaciones se realizaron de manera manual, estas acometidas se encontraban muy superficiales, las cuales fueron afectadas pero se repararon en el menor tiempo posible

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025





LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES PLUVIALES Y SANITARIAS Para dar un buen manejo de aguas superficiales producto de las precipitaciones se plantean unos sumideros que recojan las aguas lluvias y estos entreguen a los vallados, esto se realizará a través de tubería PVC de 8".

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025





ALINEAMIENTO DE RED ELECTRICA COMPUESTA POR TRASLADO DE POSTES EN CONCRETO DE 12 M INCLUYE EQUIPOS Y MAQUINARIA, INCLUYE MANI DE OBRA, TECNICOS Y PROFESIONAES Hecha la localización de replanteo de andenes y/o alamedas, se busca partir del eje de la via respetando 3m por carril, donde se evidencia que todos los postes quedan en el centro del andén, por lo cual se requiere su traslado

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025





DEMOLICION DE ANDENES Y/O PLACAS EN CONCRETO e=6 a 10 CM (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS
Una vez, localizado y replanteado el andén, fue necesario reubicar los sumideros y cañuelas existentes, respetando el paramento de nuestro andén, demoliendo así parte del parqueadero existente y una carpeta asfáltica

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



SARDINEL BAJO RAMPA A-85 Teniendo en cuenta que se cuenta con accesos ya sea a comercio o vivienda se plantean unos bajo rampa para accesos de vehículos.

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE LOSETA TACTIL ALERTA 8X20X20 CM De acuerdo con los requerimientos de la norma frente a los elementos de apoyo a personas con inclusión visual, se plantean tabletas tipo toperol las cuales fueros instaladas en los cambios de nivel o boca calles, de esta manera se previene al usuario para una acción inmediata.

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE LOSETA TACTIL GUIA 8X20X20 CM De acuerdo con los requerimientos de la norma frente a los elementos de apoyo a personas con inclusión visual, se plantean tabletas tipo guía, las cuales su función es indicar el sentido o dirección en la que va el andén.

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



PIEZA DE AJUSTE DE PARAMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI Una vez, localizado y replanteado el andén, fue necesario reubicar los sumideros y cañuelas existentes, respetando el paramento de nuestro andén, sin embargo, al tener unos sumideros existentes fue necesario jugar con su ubicación dejando una franja de ajuste con la menor dimensión posible, donde ya fue mayor 0.10 m se reforzó.

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6 CM Una vez avaladas las densidades, se procede a aplicar una capa de 0.02m de mezcla arena-cemento y se empieza a sentar el adoquín, para luego emboquillar el tramo con arena de peña (amarilla)

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120 Para darle un manejo a las aguas superficiales se instalan cañuelas prefabricada a lo largo de nuestro anden, donde estas dirigen al agua hacia los sumideros prefabricados.

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025





SARDINEL PREFABRICADO A-10 Este bordillo será el guarda rueda del andén, esto quiere decir que estará por encima de la via unos 0.15 a 0.2 m, además, que cumple la función de confinamiento de estructura y adoquines.

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO Se contemplan estos elementos en zonas donde el anden está a nivel de la via, esto se hace para evitar que los andenes funciones como bahía o parqueaderos para los vehículos o motos.

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



BORDILLO PREFABRICADO A-80 Se contemplan estos elementos para confinamiento de la estructura de anden, donde el atraque de estos se realiza con concreto.

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA VIAS, ANDENES Y ALAMEDAS Previo al inicio de actividades se realiza la ubicación de los andenes, respetando el eje central de la via y los anchos de cada carril de la via.

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



TRANSPORTE DE MATERIALES PROV DE EXPLANEACION, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES Se realiza disposición de residuos producto de la excavación a sitios autorizados por el último listado de la CAR.

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



CORTE DE ASFALTO Una vez, localizado y replanteado el andén, fue necesario reubicar los sumideros y cañuelas existentes, respetando el paramento de nuestro andén, demoliendo así parte del parqueadero existente y una carpeta asfáltica

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE UA medida de que avanzaba el proyecto las condiciones climáticas en algunos días no era muy favorable, lo que las lluvias causo fue una saturación a la rasante la cual genero un colchón de agua (un fallo) y este tuvo que ser mejorada con rajón

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



CERCA EN TELA VERDE H=2.10 M Una vez se realiza la localización y replanteo de los andenes, se realiza el cerramiento de la obra para aislar las actividades del personal no autorizado

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3500 PSI, H= 2.0 M De acuerdo a los estudios y diseños y a los requerimientos mismos del proyecto, se realiza un sistema de contención teniendo en cuenta la proximidad del vallado, se realiza un sistema de pilotes, zarpa y muro de contención para que nuestro andén no se desplace hacia el vallado

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



PILOTES PREEXCAVADOS MANUALMENTE D=0.30 M (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) De acuerdo a los estudios y diseños y a los requerimientos mismos del proyecto, se realiza un sistema de contención teniendo en cuenta la proximidad del vallado, se realiza un sistema de pilotes, zarpa y muro de contención para que nuestro andén no se desplace hacia el vallado

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



DEMOLICION DE ASFALTO MANUAL ESPESOR VARIABLE HASTA E=0.10 M, NO INCLUYE RETIRO Una vez, localizado y replanteado el andén, fue necesario reubicar los sumideros y cañuelas existentes, respetando el paramento de nuestro andén, demoliendo así parte del parqueadero existente y una carpeta asfáltica

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



DESMONTE DE SEÑALES VERTICALES EXISTENTES Al evidenciar que algunas señales quedaban atravesadas sobre el andén tuvieron que ser desmontadas

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



SUMINISTRO PREFABRICADO SL 100 Para dar un buen manejo de aguas superficiales producto de las precipitaciones se plantean unos sumideros que recojan las aguas lluvias y estos entreguen a los vallados, esto se realizará a través de tubería PVC de 8".

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACION FILTRO Y SEPARACION) Puna vez excavado, se procede a instalar bordillos y sardineles, y cuando ya se tiene el cajón, se compacta la rasante, después de eso se instala el geotextil.

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" Para dar un buen manejo de aguas superficiales producto de las precipitaciones se plantean unos sumideros que recojan las aguas lluvias y estos entreguen a los vallados, esto se realizará a través de tubería PVC de 8".

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) Se realizan excavaciones de manera manual teniendo en cuenta la presencia de acometidas principales y domiciliarias de acueducto además de presencia de redes de gas

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



ADOQUIN CONCRETO 8CM Teniendo en cuenta que se cuenta con accesos ya sea a comercio o vivienda se plantean unos bajo rampa para accesos de vehículos.

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3 CM DE MORTERO 1:5) Teniendo en cuenta que se cuenta con accesos ya sea a comercio o vivienda se plantean unos bajo rampa para accesos de vehículos y para realizar la transición entre el bajo rampa y los A-10 – A-80 se usan estos elementos.

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO B-20 10X20X100 CM Estos elementos se usan para realizar un confinamiento entre paños de 3m de manera transversal al andén.

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



RELLENO PARA CONFINAMIENTO Y ATRAQUE DE BORDILLO EXTERIOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Este relleno se extiende a lo largo del anden sin compactar, con el objetivo de general capa vegetal paralelo a la obra

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Cajicá, Cundinamarca
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EDINTER
Número del contrato:	007-2024
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2025 – 21/04/2025



MANEJO DE AGUAS PARA TRABAJOS SOBRE CANAL, ALTURA DE LA BARRERA 1.50M (INCLUYE EQUIPO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA Para trabajar y fundir en un tramos con la menor presencia de agua, fue necesario evacuarla y darle un manejo con la motobomba