GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

ACTA No. ___

COMPROMISOS PACTADOS:

PRÓXIMO COMITÉ: 25-04-2013

Firman:

Nombre: CPS 0512 de 2013 Apoyo Supervisión.

Nombre: MONTEALEGRE ABRIL RIL AMP PROYECTOS SAS

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Transcriptor: _____
Cargo:

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

ACTA No. ___

FECHA: 25 de abril de 2023

HORA: 8:00 a.m

LUGAR: DTC - Infraestructura.

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Ing Alexander Peña	Director interventoría A&P
Ing Ivonne Forero	R/L A&P Soluciones y Proyectos.
Lyda Perez	Apoyo supervisión DTC.
Brenda Barrera.	Directora Tecnica de Construcciones

CONTRATO: 0487 de 2023

OBJETO:

EJECUTOR:

TEMAS TRATADOS:

- Solicitud de informe preconstructivo.
- Aviare solicitud acta de inicio de obra.

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

ACTA No. ___

DESARROLLO

La supervisión solicita a la interventoría de acuerdo a compromiso del 19 de abril de 2023, la radicación de las observaciones realizadas al informe preconstructivo, realizando las aclaraciones respectivas solicitadas y la cambio de forma solicitada (redacción).
La interventoría indica que el día de mañana 26 de abril de 2023 radicarán los ajustes y se entregará el balance ajustado a las necesidades actuales ajustado dicho por cada actividad con registro fotográfico el alcance y definir la situación encontrada.
Adicional/ entregar la certificación de aprobación por parte de interventor de cada componente informando su viabilidad para iniciar y firmado por el profesional competente.
Así mismo se reitera la solicitud de seguimiento frente a los documentos de la obra ~~frente~~ para suscribir acta de inicio del contrato de obra 2613-2022
Se indica por parte de interventoría que la obra ha entregado de manera parcial toda la documentación requerida y se está a la espera de consolidar y empezar dicha información.
Nuevamente se solicita la agilidad en este proceso por los plazos de ejecución que se tienen.
La interventoría indica que ya se tiene avance en actas de vecindad por parte de la interventoría donde quedaron expuestas situaciones q' se están presentando para el acceso a las viviendas y se están tomando para tenerlas en cuenta en el balance final y ponerlo a discusión una vez inicie la obra y con la supervisión.

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

ACTA No. ___

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

ACTA No. ___

COMPROMISOS PACTADOS:

Entrega observaciones informe preliminar fin → 26 de abril de 2023

PRÓXIMO COMITÉ: _____

Firman:

Nombre: CPSP-0512-2023 Apoyo Supervisión.

Nombre: Ivan Mauricio Forero Abril RIL AMP PROYECTOS SAS

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Transcriptor: _____
Cargo

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

ACTA No. ___

FECHA: 26 - abril de 2023

HORA: 8:00 a.m

LUGAR: OTC - Infraestructura.

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Ing Ivan Forero	C/L A&P Soluciones y proyectos
Ing Alexander Peña	Director de interventoria A & P
Ing Alfredo Restrepo	Director de obra - Campo.
Ing Lyda Perez	Apoyo supervision OTC - Infraestructura
Ing Brenda Barron	Directora Tecnica de Construcciones

0487-2023

CONTRATO: 2653-2022

OBJETO:

EJECUTOR:

TEMAS TRATADOS:

- Inicio de obra.
- Verificacion documental de procesos. para inicio obra.

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

ACTA No. ___

DESARROLLO:

Teniendo en cuenta la comunicación N° 520-302 del 14 de abril de 2023, enviada por la supervisión al contratista de obra del contrato P-2653-2022 CAMPO CONSTRUCTORES S.A.S R/L William Hernando Cainá en donde se cita en la instalación de la secretaría de infraestructura - DTC quinto piso para tratar el tema de la suscripción del acta de inicio de dicho contrato, en donde se solicita indicar el avance de la documentación q' se debe radicar así como el cumplimiento de la reprogramación q' ha realizado la interventoría al contratista de obra.

El director del proyecto del ctto de obra 2653-2022 informa que se ha consolidado toda la información con el fin de solventar las observaciones de la interventoría en cuanto al tema documental, pero adicionalmente ellos han realizado labores en campo como ajustes para cumplir el estado actual de la materials gramíneas instalados, se está adelantando topografía, pero la comunidad indica que no permite labores hasta tanto no se realice la socializaciones del proyectos, por lo tanto solicita de manera urgente la programación de la misma. La supervisión indica ante esta solicitud que se debe suscribir primero acta de inicio de obra ! y ahí se programan la socializaciones, por lo tanto solicita de manera inmediata la suscripción del acta de inicio para programar lo q' se daría por tardar 3 días después del acta de inicio

Así las cosas se establece en el presente comité la suscripción del acta de inicio el día 28 de abril de 2023, y se cita al R/L de CAMPO CONSTRUCTORES S.A.S para la firma, se informa que el R/L cambio y por lo tanto

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

ACTA No. ___

Se solicita se anexen los documentos de autorización dicho cambio como causa de consumo, la cual se debe anexar al acta de inicio; así mismo se les recuerda anexar los soporte de pago de estampillas, aplicación a seguridad social, pago y certificación de si la empresa esta al día en seguridad social y parafiscales firmada por contador y/o revisor fiscal con los documentos del mismo y pago SS del 2/2 de enero.

Dicha información debe estar revisada y aprobada por la interventoria quien deberá radicar la solicitud de suscripción de acta de inicio firmada por ellos y con los soportes anexos antes mencionados.

En el presente comité se establecen los siguientes correos de obra e interventoria, para ~~este~~ realizar las comunicaciones oficiales:

- Interventoria: ayp ingenieriasas@gmail.com.
- Obra: viaaguazultura@gmail.com.

Teniendo en cuenta que obra ya realizo actividades preliminares de campo como topografia, se solicita q' dichas actividades se coordine con la interventoria para verificar balance de las actividades a realizar.

Igualmente se solicita la actualizacion de polizas una vez se suscriba acta de inicio de obra y se solicita a la interventoria indicar si ellos actualizaron polizas con el acta de inicio; la interventoria indica que ya se radicaron los de ellos y se encuentran aprobadas desde el 27 de marzo de 2023.

Por las cosas, se suscribira acta de inicio el 27 de abril de 2023 y para la primera semana de Mayo de 1 al 5 se programara y coordina acta de socializacion del proyecto, para la cual se solicita una presentación con toda la información relevante del proyecto.

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

ACTA No. ___

COMPROMISOS PACTADOS:

Suscripción acta de inicio del 28 de abril de 2023.
Programación socialización del 1 al 5 de Mayo de 2023.

PRÓXIMO COMITÉ: 28 abril de 2023

Firman:

Nombre: CPSP-0572-2023 Apoyo Supervisión OTC - Infraestructura

Nombre: Ivan Mauricio Forero Abril R/L AMP PROYECTOS SAS

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Transcriptor: _____
Cargo:

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

SOCIALIZACION OBRAS A LA COMUNIDAD

FO-AB-50
26-03-2014
V. 03

FECHA: 05 | may. | 2023 CONTRATO No: 2653-2022

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

SOCIALIZACION AL INICIAR [X] SOCIALIZACION AL TERMINAR [ ]

CONTRATANTE: Departamento de Casanare

CONTRATISTA: Caipro Constructores SAS

OBJETO: Terminación del mejoramiento a nivel de pavimento de la vía de acceso a la vereda Tuna - Municipio de Aguazul.

FECHA DE INICIACION DE OBRA: 28 | abr. | 2023:

FECHA DE TERMINACION DE OBRA: 23 | jul. | 2023

OBJETO DE LA SOCIALICACION: Dar a conocer a la comunidad de la vereda la tuna el alcance del contrato, la programación de obras a ejecutar, el plan de manejo del transito a implementar en la ejecución del contrato.

ESTADO EN QUE SE CULMINA LA OBRA: pavimentación total, con todas sus obras anexas de 1,8 km de la vía.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO: Cumplio la meta propuesta de 1,8 km con lo cual se cumplio el 100% del alcance.

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

SOCIALIZACION OBRAS A LA COMUNIDAD
FO-AB-50
26-03-2014
V. 03

RECOMENDACIONES: Realizar las actas de veracidad con cada propietario y escuchar sus observaciones.

INFORMA:

INTERVENTOR DESIGNADO

R/L CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA GOBERNACION

ENTERADOS:

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

COMUNIDAD:

Se anexa listado de asistencia general formato FO-GD-12.

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

4400

Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-5

LISTA ASISTENCIA GENERAL
FO-GD-12
2014-01-02
V. 03

TEMA: Socialización inicio proyecto Terminación Via la Turua
FECHA: 05 de Mayo de 2023 HORA: 4:00PM a
DEPENDENCIA/LUGAR: Via la Turua - Vereda la Turua CIUDAD/MCIPIO: Aguazul - Casanare
QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: FIRMA:

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN:
DIVULGACIÓN:
OTRO:

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Diana Rossio López V	comunidad	-		3212394626	Diana López
2	Alcira Hernandez Martinez	Comunidad		alcirahernandezmartinez@gmail.com	3107562467	Alcira Hdez
3	Jenny Sulay Martinez	Secretaria JAC			3107865745	Jenny Sulay
4	Yigia Salamanca	Afiliada			3115412366	Yigia Salamanca
5	Luz Mila Molano	Presidente		luzmilamolanacruz@hotmail.com	3112926121	
6	Yeni Carolina Bolivar D.	Secretaria T.		Carolinabolivar0496@gmail.com	3223741894	Yeni Carolina
7	Argenis Molano A	Hogar			3214890952	Argenis M
8	Alonso F. Castiblanco A	PRESIDENTE	ASOBIEMIO J.	asogremios@gmail.com	3145825421	Alonso
9	Lubar Hernandez	Concejal	Aguazul	hernandez3208@yahoo.es	3143013961	
10	Maria Inés Castellanos G.	Amadecasa	- -		3202133340	Maria
11	Jose Dimas Aguilar	Tesorero JAC	Junta C		3115896742	
12	Mauricio Villamar V.	-	-		3143234226	Mauricio V.
13	Bartolome Molano	7A-751224	Turua		3108735951	Bartolome
14	Silvia Cruz de Bolivar	Finca	Turua		3115307361	Silvia Cruz
15	Blanco Ines Vega R	Amadecas	Turua		3133420894	

Gobernación de Casanare
NIT: 892099218-6

LISTA ASISTENCIA GENERAL

FO-GD-12
2014-01-02
V. 03

TEMA:

FECHA: HORA: a

DEPENDENCIA/LUGAR: CIUDAD/MCIPIO:

QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: FIRMA:

TIPO DE EVENTO	
CAPACITACIÓN:	
DIVULGACIÓN:	
OTRO:	

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Juan David Bonilla vega		Tuluá	vegajd7358@gmail.com	3209324901	
2	Cristian Barrera	Coordinador Gestión	Agrícola	tictanicaguerra@gmail	3124310173	
3	Alfonso Rodriguez	Transporte	Agrícol		3112198519	
4	Cristian Hernandez	Comunidad	Agrícol	—	—	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

ACTA No. ___

FECHA: 12 de Mayo de 2023

HORA: 9:00 a.m.

LUGAR: Vía la Turva - Mpio. de Aguazul

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Ing Alfredo Restrepo	Director obra Caipro
Ing. Johan Acosta	Apoyo técnico obra - Caipro.
Ing Alexander Rita	Director interv. A&P.
Ing. Alex Garcia	Apoyo técnico Interv A&P
Ing Lya Pérez	Apoyo supervisor OTC - Infraestructura
Ing Brenda Barrera	Directora Técnica de Construcciones OTC

CONTRATO: 2653-2022
0487-2023

OBJETO: Terminación vía la Turva, Mpio de Aguazul

EJECUTOR:

TEMAS TRATADOS:

- Visita de obra.
- Avance de ejecución de actividades
- Revisión Balance de ejecución

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

ACTA No. ___

DESARROLLO:

Se realiza recorrido de la via iniciando en el salon comunal interseccion con via Marginal de la Selva.
Se observa bastante contaminación del material de base existente, ppal/ con material vegetal, asi mismo se observa que por escorrentia se ha lavado el material granular, lo que ha dejado este material con mucho fino lo que no permitiria dar densidad necesaria para instalar el asfalto, la interventoria y obra debido a esto realizaron un analisis con apiques, lo que evidencia que es necesario realizar la inducion de itus no previsto y realizar un balance general para definir los ajustes de menores y mayores cantidades.
Este trabajo ya se habia analizado igual/ por interventoria en el preconstructivo, pero ahora se esta realizando con la obra para definir conjuntamente y lograr el alcance del proyecto.
Se solicita radicar de manera urgente los soportes de la obra de acuerdo a lo establecido cláusula decimo y enviado en cuanto los plazos establecidos alli.
Esto es necesario poder tramite el anticipo, el cual fue destinado para correcciones.
Por otro lado se solicita a la interventoria, radicar los ajustes solicitados al informe preconstructivo y anexar la conclusiones conjunto con la obra en el balance.
Se solicita realizar la entrega de los informes de los 2 informes (semanales) semanales del 28/04/2023 al 05/05/2023 y del 05/05/2023 al 12/05/2023.
Igualmente se dejaron fallas encontraron fallos en algunos tramos en cuales es necesario retirar el material y realizar mejoramiento. Asi mismo la profesional de obra, indican y se verifica en terreno que se estan presentando fisuras en los hombros de adjunto al cantarillo del asfalto instalado, esto lo informa para que quede en acta.

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

ACTA No. ___

Que esto exste y no es por el piso q se va a presentar con la maquinaria pesada
se reina en el ecop, si ya se encuentra EB poliza actualizada del acta de inicio de la obra la cual no esta reportada, se solicita a la interventoria requerir al contratista de obra, al respecto

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

ACTA No. ___

COMPROMISOS PACTADOS:

- Entregar el balance actualizado. → 15-05-2023
- Actualizar poliza de obra de inicio → 17-05-2023
- Informe mensual → 17-05-2023

PRÓXIMO COMITÉ: 19-05-2023.

Firman:

Nombre: Olga Perez
CPSP-0512-2023.

Nombre: Abogada Contratista Interv

Nombre: Alex Garcia
Apoyo Supervisión

Nombre: Edwin Acosta
IC6. apoyo contratista obra

Nombre: Alfredo Restrepo

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Transcriptor: _____
Cargo:

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

ACTA No. 03

FECHA: 19 de Mayo de 2023

HORA: 9:00 a m

LUGAR: Vía la Tunva - Mpio de Aguazul.

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Ing Alfredo Restrepo	Director de obra - Caipro
Ing Johan Acosta	Apoyo Técnico obra - Caipro
Ing Alexander Reta	Director de interventoría A & P
Ing Alex Garcia	Apoyo Técnico Interv A & P
Ing Lyda Perez	Apoyo Supervisión OTC - Infraestructura
Ing Brenda Barrera	Directora Técnica de construcciones

CONTRATO: 2653-2022
0487-2023

OBJETO: Terminación vía la Tunva, Municipio de Aguazul.

EJECUTOR:

TEMAS TRATADOS:

- Visita de obra
- Avance de ejecución de actividades
- Revisión Balance de ejecución

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

ACTA No. ___

DESARROLLO:

Se solicita a la interventoría la documentación de toda parte precontractual del contratista de obra ya que a la fecha no se ~~tra~~ ~~poseo~~ cuenta con dicha información, la interventoria informa que ya se han realizado requerimientos al contratista de obra, se realizo devolución de esta primera entrega y se esta a la espera de la ~~otra~~ correcciones a las observaciones. esta actividad estaba para terminar el dia 04/05/2023

En cuanto a la actividad de levantamiento topografico se habia realizado un preliminar, pero no se habia tomado el empalme al mismo sitio de la intervento y actualmente estan rectificando el ajuste. Por otra parte, con respecto a la acta de vecindad, actividad q' debio haber terminado el 10 de Mayo de 2023, aun no se ha terminado, el cto de obra informa q' la principal causa en la demora de esta actividad es que la comunidad entre semana no se encuentra y se tiene q' esperar al fin de semana, aproximadamente se tiene un avance de 50% de esta actividad En cuanto a la actividad de excavacion q' debia iniciar el 17 de Mayo de 2023, la interventoria informa que el cto de obra informo q' ya cuenta con el equipo cto que es del sector para esta actividad, estan a la espera de la retroexcavadora para los cuales dicen la cual tienen proyectada llegar el dia 23 de Mayo de 2023 y estarian iniciando el 25 de Mayo de 2023. De acuerdo a esto se tiene a la fecha un porcentaje ejecutado del 10,5% frente al 21,3% programado.

Por otra parte se solicita informar sobre la radicación de los polizas del acta de inicio de obra; se informa q' el dia de hoy se iban a radicar.

Se solicita los aplicativos del personal q' ya se vinculo hasta por obra como para interventoria si se ejecuto alguno.

Con respecto a los pendientes se tiene pendiente lo informe

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-5

ACTA No. ___

semanales.
El contratista solicita analizar el pago que no sea por hitos apor. por el proceso constructivo q podria generar pagos de stanby. La supervision indica que dado que es proyecto del sistema General de regalias; allí se exige que el pago se debe realizar por obras; de esta manera, firma q se analizara en el próximo comite, arquitectura en DTL.
El contratista con respecto a la pate contractual informa que se esta organizando la información para la entrega el dia martes 28 (hoja de vida y documentos de soporte) El contratista indica que el dia de hoy radica a la interventoria los informes semanales, la interventoria informa q lo revisaran y remitira el de ellos con el de interventoria el dia 23 de mayo de 2023.

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-5

ACTA No. ___

COMPROMISOS PACTADOS:

- Entrega de información precontractual contratista de obra → 23 de Mayo de 2023.
- Informes semanales el 23 de Mayo de 2023
- Informe APU AO presentados y modificados 23 de Mayo 2023

PRÓXIMO COMITÉ: por Confirmar

Firman:

Nombre
Apoyo Supervisión
CTO 0512-2023
DTC - Construcciones

Nombre
Alfredo Restrepo V.
Director Obra

Nombre

Transcriptor: Topografía
Cargo

Nombre
Alex Garcia Gonzalez
Residente Apoyo Interventoria

Nombre

Nombre
Ing Apoyo a obra

Nombre
Maria Delia Avila Lopez
Apoyo SISOMA.

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

ACTA No. 05

FECHA: 23-06-2023

HORA: 9:00 a.m

LUGAR: PTA visita de obra.

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Ing Alfredo Restrepo	Director Obra - Caipro.
Ing Johan Acosta	Apoyo técnico obra - Caipro.
Ing Alexander Pena	Apoyo técnico Interventoria A & P.
Ing Alex Garcia	Apoyo técnico interventoria A & P.
Ing Lya Perez	Apoyo supervision PTC
Ing Brando Barrera	Supervisor - Director Tecnico Construcciones

CONTRATO: 2653-2022
0487-2023

OBJETO:

EJECUTOR:

TEMAS TRATADOS:

- Avance ejecución de actividades.
- Verificación de cumplimiento de SS, elementos EP

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

ACTA No. ___

DESARROLLO:

Se realiza visita de obra, verificando la ejecucion de actividades, se observa instalacion de cordo de rio del K1+500 a K1+727,14 Asi mismo instalacion de Subbase (~~K1+500 a K1+727,14~~) K1+540 a K1+811 asi mismo se observa en lo cortado que por los altos caudales que han generado las fuertes lluvias en el sector ha provocado socavacion y lavado de finos del material instalado, esto ha generado que el contratista deba hacer un manejo de aguas para prevenir mayores daños en la estructura instalada.

Debido a esta situacion el contratista esta viendo la posibilidad de solicitar una suspension por 20 dias, con el fin de tener tiempo suficiente y en las cuales se prevee mejore el tiempo para realizar las actividades de base e instalacion de asfalto en el sector ya intervenido.

Igualmente se presentaron fallas en los siguientes sectores:

- 1. K1+143 al K1+168
- 2. K1+017 al K1+049

En dichos sectores es necesario realizar mejoramiento con ~~del~~ cordo de rio, la interventoria analizara la profundidad para determinar cantidades, dentro del balance se realiza una proyeccion de acuerdo a las obras realizadas.

Se observa personal con elementos de proteccion personal.

Se solicita nuevamente la certificacion mediante los pagos de SS del personal en obra tanto para interventoria como para obra.

Igualmente se solicita a la interventoria indique los ensayos realizados al material instalado, tanto en su calidad y especificacion como en su instalacion.

La interventoria indica y se realizaron todos los ensayos previos del material de subbase la cual se esta trayendo de

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

ACTA No. ___

la cantera T&A Cusiana SAS. documento con q' son entregados en el informe mensual. Asimismo se tomaran las densidades de acuerdo a la norma, antes de instalar la base.
Igualmente se le recuerda a la interventoria el chequeo de la instalacion de los materiales mediante su topografia.
De acuerdo a los compromisos establecidos, se tenia previsto entregar informes semanales el 23 de Mayo de 2023 y no se cumplio el compromiso, el contratista de obra indica que ellos entregaron semanal hasta el 02 de junio 2023 el corte 1 los cuales fueron radicados a interventoria.
Se solicita a interventoria ponerse al dia en esta entrega a la supervision. Asimismo se solicita informe mensual del primer corte de 28 abril a 31 Mayo (1er informe) y segundo informe inicia de 01 Junio a 30 junio (2do informe) se debe tener en cuenta q' se hace la solicitud de suspension el corte del 2do informe, sin hasta la suspension.
El contratista de obra por otra parte solicita que por parte de la Supervision colaboracion en los tramites del pago del cuatrimpo ante la Sec de hacienda Dtal, dado q' esto es de vital importancia para el desarrollo de la obra.

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

ACTA No. ___

COMPROMISOS PACTADOS:

- Informes semanales
- Informes mensuales

PRÓXIMO COMITÉ: _____

Firman:

Nombre: Iris Adriana Ochoa

Nombre: Dra. Alba Carolina Piñeros Intel de Policía

Nombre: Alfredo Restrepo V.
Director obra

Nombre:
Apoyo a supervisión DTC
OPSP 0512-2023

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Transcriptor: _____
Cargo:

4414

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

ACTA No. ___

FECHA: 30 de agosto de 2023

HORA: 8:00 a.m.

LUGAR: Vda Turua.

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Ing. Fernando Velandia G.	Gerente Caipro constructora SAS
Ing Alfredo Restrepo Baron	Director proyecto CTU obra - CAIP
Ing. Johan Acosta	Apoyo Técnico obra - CAIPRO.
Ing. Alex García.	Apoyo Técnico Interventoria A &
Ing. Aya Perez	Apoyo Supervisor OTC.
Ing Brenda Barrera	Supervisor - Directora Técnica Construcc.

CONTRATO: 2653-2022
0487-2023

OBJETO:

EJECUTOR:

TEMAS TRATADOS:

- Verificacion Ejecucion de actividades
- Cumplimiento de SS, elementos EP

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

ACTA No. ___

DESARROLLO:

- Se observa en el recorrido realizado; que del K0+00 al K0+035 se realizaron actividades de mejoramiento, ~~[illegible]~~ consando de ensy y se instalo Subbase granular, posteriormente se llega al punto de intersección con la vía hacia la Urbanizacion donde se evidencia que es necesario una vez reparar los ~~[illegible]~~ existentes dado si se requiere un sobre confinamiento para la base, la interventoria determinara costos para verificar su ejecución de acuerdo al presupuesto.
Se observa instalacion de la subbase y base y ~~[illegible]~~ en el acceso del salon de acuerdo comunal hacia el ~~[illegible]~~ pavimento existente.
Se indica que la instalacion de asfalto se realizara la proxima semana, falta series para realizar dicha actividad.
Teniendo en cuenta si se observa la presencia de arboles dentro la calzada estacada, la obra propone cambiar el pendiente de la via para no tener problemas con estos arboles por los permisos ambientales, se solicita a la interventoria si verifique la propuesta y avale dicha propuesta se solicita si esto cambia quedara soportado mediante bitacora de manera formal.

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-5

ACTA No. ___

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

ACTA No. ___

COMPROMISOS PACTADOS:

realizar. instalación de aparato

PRÓXIMO COMITÉ: 6 - Septiembre de 2023.

Firman:

Nombre: Apoyo supervisión C.I. 0512 2023

Nombre: Director Obra.

Nombre: Gerente Técnico Coipro

Nombre: Apoyo Tecnico Coipro

Nombre: Jefe Apoyo Interventoria

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Transcriptor: _____
Cargo:

Bitácora

(Debidamente firmada de todo el tiempo de ejecución)

CONTRATO de OBRA 2653/2022

OBJETO

Terminacion del Mejoramiento a nivel de pavimento de la via de acceso a la vereda Tuluá - municipio de Apartadó Departamento del Urabá

Firmas Autorizadas

· Director Interventoría


· Residente Interventoría

Carlos Andrés Fonseca.
Carlos A. Fonseca.

· Director Obra

Ing. Alfredo Restrepo V.

· Residente Obra



Powered by CamScanner

Viernes, 28 de abril de 2023

Actividades

Se firma acta de iniciación de obra en los instalaciones de la gobernación del casanare

Personal: Director de obra, Residente de obra, ing auxiliar

Carlos A. Fonseca.

· Sabado, 29 de abril de 2023

Actividades

Tramites de documentación para el inicio del anticipo de obra.

Personal: director de obra, Residente de obra

Carlos A. Fonseca

· Domingo, 30 de abril de 2023

Actividades

Dia festivo no se laboro

Carlos A. Fonseca

· Lunes, 1 de Mayo de 2023

Actividades

Dia festivo no se laboro

Powered by CamScanner

Martes, 2 de Mayo de 2023

Actividades

Se dialogo con la presidenta de la Junta de accion comunal de la vereda Turuo, para presentarnos como la empresa contratista de obra del proyecto y para solicitar hojas de vida del personal asi como de bienes y servicios requeridos para poder dar inicio a las actividades, quien manifiesto que no permite el inicio de las actividades de la obra, ni estan de acuerdo con el inicio de la movilizacion de Maquinaria ni el ingreso de personal asi como tampoco nos permite tener acceso a la informacion de posibles vinculaciones de personal de mano de obra no calificado de la region, hasta tanto la entidad contratante no realice la socializacion, por lo anterior se informo a la interventoria mediante oficio OFCAI-VA2 del 2 de Mayo de 2023.

Personal: Director de obra, Residente de obra

Carlos A. Fonseca

Miercoles, 3 de Mayo de 2023

Actividades

Labores administrativas para inicio del contrato.

Personal: Director de obra, Residente de obra

Carlos A. Fonseca

Powered by CamScanner

Jueves, 4 de Mayo de 2023

Actividades

Lobbies administrativos para iniciación del contrato

Personal: Director de obra, Residente de obra

Carlos A. Fonseca

Viernes, 5 de mayo de 2023

Actividades

Socialización del proyecto en la vereda Tunua con presencia y Representación por parte del contratista de obra el arquitecto William Caina delegado R/L y el ingeniero Alfredo Restrepo baron Director de obra, por parte de la interventoría la ingeniera Ivon Mayerly pineda delegada R/L y por parte de la gobernación de cundinamarca la ingeniera Brenda Rotaima Barrero, la ingeniera Lya perez y

Personal: Director de obra, Residente de obra

Carlos A. Fonseca

Sabado 6 de Mayo de 2023

Actividades

Reunion con la presidenta de la Junta de acción comunal de la vereda Tunua, con el fin de socializar el proceso de bienes y servicios que serán ejecutados a la comunidad

Powered by CamScanner

En la reunion de socialización del día 05 de Mayo de 2023 como son utilizando baterías - oficinas, disposición de personal no utilizado, servicio de restaurante y servicio de parqueadero y vigilancia.
Persona: directa de obra, residente de obra

Carlos A. Fonseca

Domingo, 7 de Mayo de 2023

Actividades

Visita de obra por parte de la interventoría el ingeniero Carlos Andres ponsecu residente y por parte de obra el arquitecto William como Delegado R/L y el ingeniero Alfredo Restrepo Valor director, para realizar un recorrido por toda la vía, para visualizar y poder hacer el ajuste al balance de Mayores y menores cantidades de obra con los ítems no previstos requeridos en obra.
Persona: directa de obra, residente de obra

Carlos A. Fonseca

Lunes, 8 de Mayo de 2023

Actividades

- Se inicia labores con la comisión topografica a lo largo de toda la vía por parte del contratista de obra para poder realizar la verificación del diseño geometrico de vías presentado inicialmente a la intervención.

Powered by CamScanner

- Se inicio el diligenciamiento de los actos de rigor con el acompañamiento de la interventoria.

- Se realizan ajustes solicitados por la interventoria, de acuerdo al recorrido efectuado el dia 07 de Mayo de 2023 para la verificacion de la estructura existente.

Clima: lluvia moderada desde 09:00 a las 11:00 y en la tarde desde las 14:00 a las 17:00
Equipo: Nivel de precision y estacion
Responsables de obra, residente de obra

Carlos A. Fonseca

- Mutata, 9 de Mayo de 2023

Actividades

- De acuerdo al recorrido del dia 07 de Mayo de 2023 Se realiza el balance de obra con el fin de conocer el valor real del contrato.

- La comision topografica realiza la verificacion del diseño geometrico de la via presentado inicialmente a la interventoria

Clima: lluvia moderada y fuerte durante todo el dia
Responsables de obra, residente de obra

Carlos A. Fonseca

Powered by CamScanner

Miércoles, 10 de Mayo de 2023

Actividades:

- Se continua con labores administrativas con el acompañamiento de la interventoría realizando el balance de obra con el fin de conocer el valor real del contrato.

- La comisión topográfica realiza la verificación de diseño geométrico de la vía, tomando como base la topografía realizada por la interventoría, se suspenden actividades inicia a llover a partir de las 10:30 hasta 16:20 Pendiente: director de obra, residente de obra

Carlos A. Fonseca

Jueves, 11 de Mayo de 2023

- Actividades

- Se continua con labores administrativas con el acompañamiento de la interventoría realizando el balance de obra con el fin de conocer el valor real del contrato.

- La comisión topográfica continua realizando labores administrativas verificando el diseño geométrico de la vía, tomando como base la topografía realizada por la interventoría Pendiente: director de obra, residente de obra

Carlos A. Fonseca

Viernes, 12 de Mayo de 2023

Powered by CamScanner

Actividades:

Se realizo recorrido de obra a todo lo dio por parte de la supervision de consorcio la ingeniera Lyda Perez, por parte de la interventoria el ingeniero Alexander Peña apoyo a la interventoria, el ingeniero Alex apoyo profesional de apoyo a la interventoria y por parte del contratista de obra el ingeniero Alfredo Restrepo Director de obra y el ingeniero Johana Acosta profesional de apoyo para revisar en campo todas las actividades ejecutadas y pedir correctivos para subir mensualte el balance de obra el cual fue del contrato.

Personal: directos de obra, asistir de obra

Carlos A. Fonseca

Sabado, 13 de Mayo de 2023

Actividades

- Se continua con el diligenciamiento de los oficios de vecindad con el acompañamiento de la interventoria

- La comision topografia continua realizando labores administrativas verificando y ajustando el diseño geometrico de la via.

Clima: llovio moderado desde las 08:20 hasta las 13:40 por tal motivo se suspenden actividades

Personal: directos de obra, asistir de obra

Domingo, 14 de Mayo de 2023

Actividades

Día festivo no se labora

Carlos A. Fonseca

- Lunes, 15 de Mayo de 2023

Actividades

- Se continua con el diligenciamiento de los actos de Verdad con el acompañamiento de la interlocutora

- La comisión apoyo logístico continua realizando administrativos y operativos ajustando el diseño Geométrico de la Vía

- Se realizan actividades administrativas entre ellas interlocutario para ajustar el balance de Mayores y menores cantidades de obra ejecutados y se presentado ante la entidad competente

Clima: Soleado

Equipos: Estación y Nivel de precisión

Carlos A. Fonseca

Powered by CamScanner

Martes, 16 de Mayo de 2023

Actividades:

- Se continua con el diligenciamiento de los actas de vecindad con el acompañamiento de la interventoria.

- La comisión topografica continua realizando labores administrativas y operativas ajustando el diseño geometrico de la via

- Se continuan con las actividades administrativas entre obra e interventoria para ajustar el balance de Mayores y menores cantidades de obra requeridas y su presentado ante la entidad contratante

Clima: lluvias moderadas a lo matutino

Equipos estacion y nivel de precision

Carlos A. Fonseca

- Miercoles, 17 de Mayo de 2023

Actividades:

- La comisión Topografica continua realizando labores administrativas y operativas ajustando el diseño geometrico de la via.

- Se continua con el diligenciamiento de los actas de vecindad con el acompañamiento de la interventoria.

Powered by CamScanner

- Se continúan labores administrativas entre obra e interventoría para ajustes a planos de mayores y menores cantidades de obra requerido, para ser presentado ante la entidad contratante para la revisión y aprobación.

Clima: Se presentaron lluvias en horas de la tarde y todo el día nublado.

Tipos: Estación y Nivel de precisión.

Carlos Fonseca,

Jueves, 18 de Mayo de 2023

Actividades

- La comisión topográfica continúa realizando labores administrativas y operativas ajustando el diseño geométrico de la vía.

- Se continúa con el diligenciamiento de las actas de vecindad con el acompañamiento de la interventoría.

- Se realizan labores administrativas entre obra e interventoría para ajustes a planos de mayores y menores cantidades de obra requerido, para ser presentado ante la entidad contratante para la revisión y aprobación

Clima: Soleado Tipos: Estación y nivel precisión

Powered by CamScanner

Viernes, 19 de Mayo de 2023

- Actividades:

- La comisión topográfica continua realizando labores administrativas y operativas ajustando al diseño geométrico de la vía.

- Se continua con el diligenciamiento de los actos de seguridad con el cumplimiento de la instrucción.

- Se realizan labores administrativas entre ellas entrega informe por ajustes al borrador de Mayores y menores cantidades de obra requerido, para ser presentado antes la entidad contratante para su revisión y aprobación

Clima: Se presentan lluvias moderadas en la mañana

tipipos: nubosidad y nivel de precisión.

Carlos A Fonseca

Sabado, 20 de Mayo de 2023

Actividades

- La comisión topográfica realiza labores administrativas ajustando al diseño geométrico de la vía.

- Se realizan labores administrativas entre ellas entrega informe por ajustes al

Powered by CamScanner

balance de Mayo y Mendez contados de dos reportes, para ser presentado ante la entidad contratante para su revisión y aprobación.

Clima: se presentan fuertes lluvias todo la mañana

Equipos: Estables y Nivel de presión

Carlos Afonseca

- Domingo, 21 de Mayo de 2023

Actividades

Día festivo no se labora

Carlos Afonseca

- Lunes, 22 de Mayo de 2023

Actividades

- La comisión topográfica inicia actividades en obra abriendo los ejes a un lado de la vía y abasteciendo la vía
- Se continua con el diligenciamiento de los oficios de Vecindad con el acompañamiento de la interventoría.
- Se realizan labores administrativos entre contratista de obra e interventoría.

Powered by CamScanner

para ajustes al balance de Mayores y menores cantidades de obra ejecutada, para su presentación ante la entidad interventora para su revisión y aprobación.

Clima: lluvias moderadas en la mañana

Equipos: Estación y nivel de precisión

Carlos Fonseca

Matías, 23 de Mayo de 2023

Actividades

- La comisión topográfica continua con actividades de abscisado y ubicación de ejes a la hora de toda la vía.

- Se presenta a la supervisión del instituto el balance de obra ajustando mayores y menores cantidades y contemplando los ítems no previstos ejecutados en obra para su revisión y aprobación.

- Se continua con el diligenciamiento de los actos de vecindad con el acompañamiento de la inspectoría.

Clima: soleado todo el día

Equipos: Estación y nivel de precisión.

Carlos Fonseca

Powered by CamScanner

Miércoles, 24 de Mayo de 2023

Actividades:

- La comisión topográfica continua con las actividades de abscisado y ubicación de ejes a lo largo de toda la vía.

- Se continua con el diligenciamiento de los oficios de solicitud con el acompañamiento de la interventoría.

Clima: Soleado todo el día

Equipos: Estación y nivel de precisión

Carlos A. Fonseca

Jueves, 25 de Mayo de 2023

Actividades

- La comisión topográfica continua con las actividades de abscisado y ubicación de ejes a lo largo de toda la vía.

- Se continua con el diligenciamiento de los oficios de solicitud con el acompañamiento de la interventoría

Clima: Soleado todo el día

Equipos: Estación y nivel de precisión

Carlos A. Fonseca

Powered by CamScanner

17 4435

Viernes, 26 de Mayo de 2023

Actividades:

- La comisión topográfica continua con las actividades de abscisado y ubicación del eje a la loza de la vía.

- Se continua con el diligenciamiento de los actos de unidad con el acompañamiento de la interventoría

- La supervisión del contrato realiza la entrega de planos de Mayores y menores cantidades con algunos ajustes para ser aprobados y poder dar tramite al balance de la unidad ejecutada.

Clima: lluvias moderadas en la tarde

Equipos: Estación y nivel de ingeniero

Carlos A. Fonseca

Sábado, 27 de Mayo de 2023

Actividades

- La comisión topográfica realizo actividades de abscisado y ubicación del eje a la loza de la vía.

- Se continua con el diligenciamiento de los actos de unidad con el acompañamiento de la interventoría.

Powered by CamScanner

- Se realizan las coordinaciones solicitadas por parte de la supervisión del contrato al personal de empresa y mantener controlados con el acompañamiento de la inspectoría.

Clima: Soleado de 07:00 a 07:50, luego empieza a llover fuerte y se suspenden actividades
Equipos: Estación y nivel de precisión

Carlos A. Fonseca

Domingo, 28 de Mayo de 2023

Actividades:

Día festivo no se laboró.

Carlos A. Fonseca

Lunes, 29 de Mayo de 2023

Actividades

- Se inicio con la excavación mecánica de la losa de la vía donde se encuentra soportado por la estructura de cajón hasta la abscisa PR1+730 al PR1+680 y se estabilizado con material cascajo Tom. Mix. 3".
- La comisión Topográfica realiza el control de las excavaciones y continua trabajando actividades de abscisado de vía
- Excavación mecánica para losa de vía desde PR1+730 a PR1+680
Clima: Soleado todo el día, llueve la noche anterior

Powered by CamScanner

tuyeros: estación y nivel de precisión motorizado, vibrocompactador y retroexcavadora

Carlos A. Fonseca

Martes, 30 de Mayo de 2023

Actividades

- Se continuo con la excavación mecánica de la caja de la vía donde se encuentra saturado por la existencia de agua lluvia desde la abscisa PR1+680 al PR1+640 y es estabilizado con material clasificado TM. Max. 3".
- La comisión topográfica realizo el control de las excavaciones y control replanteando actividades de ubicación de abscisado de vía.
- Excavación mecánico para caja de vía desde el PR1+680 al PR1+640 Clima: soleado Tem 24 dio, llevar la norma uniforme y protección personal durante la vía tuyeros: estación y nivel de precisión motorizado, vibrocompactador y retroexcavadora

Carlos A. Fonseca

Miércoles, 31 de Mayo de 2023

Actividades

- Se continuo con la excavación mecánica de la caja de la vía donde se encuentra saturado por la existencia de agua lluvia desde

Powered by CamScanner

lo observado PR1+640 al PR1+580 y se estabiliza con motivo [illegible] Tam. Max. 3".
- lo motonivelador nivela el explanado y nivelado de la caja de la vía excavada y es compactado por el vibrocompactador

- la comisión topográfica continua realizando el control de volumenes de excavación.
- Excavación Manual caja de vía desde el PR1+640 al PR1+580 clima: se inician actividades después de las 10:00 am debido a que llovió toda la noche anterior y continuo en la vía se encuentra estancado.

Equipos: Estación y nivel de precisión.
motonivelador, vibrocompactadores y retroexcavadora.

Carlos A. Fonseca

Jueves, 1 de junio de 2023

Actividades:

- Se continua con la excavación mecánica de la caja de la vía donde se encuentra saturado por la existencia de ojos llenos desde el PR1+580 al PR1+520 y es estabilizado con Material [illegible] Tam. Max. 3"
- la motonivelador nivela el explanado y nivelado de la vía excavada y es compactado por el vibrocompactador
- Excavación manual caja de vía desde el PR1+580 al PR1+520
- la comisión topográfica continua realizando el control del volumen de excavación

Powered by CamScanner

4439

Clima: Se iniciaron actividades normalmente y se suspende a partir de la 14:00 por fuerte lluvia

Equipos: Estación y nivel de precisión Motoniveladora, vibrocompactadora y retroexcavadora

Carlos A. Fonseca

Viernes, 2 de junio de 2023

Actividades:

- Se continuo con la excavación de Material de la caja de la cuneta donde se encuentra colocando por la alcantarilla desde el PR17520 al PR17450 y se estabilizado con material clasificado tipo MX. 3".
- La motoniveladora realiza el peinado y nivelado de la caja de la cuneta excavada y es compactado por el vibrocompactador
- Excavación Manual para caja de cuneta desde el PR17520 al PR17450 y
- La camioneta topografía realiza el watio de volumen de excavación

Clima: Soleado, llueve la noche anterior Turno Sabado, se inician actividades después de las 11:00

Equipos: Estación y nivel de precisión Motoniveladora, vibrocompactadora y retroexcavadora

Personal: 3 operadores Maquinaria; 2 ayudantes; 1 piloto

Carlos A. Fonseca

Powered by CamScanner

4440

Sabado, 3 de junio de 2023

Actividades:

- Se realizo excavacion manual con la retroexcavadora para cumplir con los anchos de via
- la motoniveladora realizo conformado y conformado de via para el manejo de aguas lluvias y se evidencio que se requiere realizar la construccion de un filtro grueso ya que por las cunetas natural baja agua y es constante el flujo despues de 48 horas de haber llovido desde el PR1+720 al PR1+430 y se informo a la supervision e interventoria del contrato para que sea incluido como un item no previsto para dar estabilidad a la via en el mejor criterio y Mejor diseño excavacion manual para caja de via desde PR1+750 al PR1+430
- la comision topografica realizo control de volumenes de excavacion.

Clima: Soleado

equipos: Estacion y nivel de precision motoniveladora, vibrocompactador y retroexcavadora

personal: 3 operadores Maquinaria; 2 ayudantes; 1 capataz

Carlos A. Fonseca

Domingo, 4 de junio de 2023

Actividades:

Día festivo no se laboró

Carlos A. Fonseca

Lunes, 5 de junio de 2023

Actividades

- Se motoniveladora realizo grupiado de material existente por ambos sentidos con cuchilla recta y centrado en el municipio izquierdo y derecho de la vía desde el PR1+430 al PR1+215

- Se realizo estabilizacion mecanica por remover material contaminado con material limpio que provino un pozo en la vía desde el PR1+505 al PR1+520, por bajo depositos civil de vía y suspension compactacion
- Fijacion mecanica por cuneta de vía desde el PR1+430 al PR1+425 y
- La comisión topografica realizo control de volumenes

Clima: las actividades se pueden iniciar a partir de las 11:00 por fuertes lluvias desde la noche anterior

Equipos: Motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora estacion y Nivel de precision

Personal: 3 operarios Maquinaria; 2 ayudantes; 1 topografo; 2 Controladores viales.

Carlos A. Fonseca.

Powered by CamScanner

Mars, 6 de Junio de 2023

Actividades:

- La motoniveladora realiza peinado del Tramo existente para ajustar el material con capa base y concreto en el Abrigo Rápido y drenaje de la vía desde el PR1+215 al PR1+940

- La retroexcavadora realiza el limpia del Material suelto de peinado de Tramo realizado por la motoniveladora

- Se realiza compactación de la sub-cosante de la vía desde el PR1+215 al PR1+940

- La comisión topográfica realiza control de excavaciones y volumenes

Clima: Soleado y se suspende actividades por lluvia a partir de las 13:30
Equipos: Motoniveladora, vibrocompactadores retroexcavadora, comisión topográfica
Asistencia y Nivel de presión.
Personal: 3 operadores Maquinaria; 2 ayudantes; 1 oficial; 2 Sentinelas Viales.

Carlos A. Fonseca

Miércoles, 7 de junio de 2023

Actividades

La motoniveladora realiza peinado del Tramo existente para ajustar el material con capa base. Abrigo izquierdo de la

Powered by CamScanner

Vía y realiza el conformado y montaje a todo lo vía desde el PR 17+20 al PR 17+450

- La retroexcavadora realiza el corte del material sobrante del ensanche del terreno realizado por la motoniveladora.

- El vibrocompactador realiza la compactación de la subrasante de la vía desde el PR 17+20 al PR 17+450

- La camioneta topográfico realiza control de excavaciones y volúmenes

- Se realiza excavación manual para remover material orgánico que existía un poco en la vía desde el PR 17 al PR 17 , para luego depositar material club de 5:10 y 5:00 posteriormente compactarlos.

Clima: Soleado en el día, se inician actividades a partir de las 10:20 por lluvia la noche anterior

Equipos: Motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, cisterna y nivel de precisión.

Personal: 3 operadores Maquinaria; 2 ayudantes topográficos; 2 señalizadores viales.

Carlos A. Fonseca

Jueves, 8 de junio de 2023

Actividades:

No se pueden adelantar actividades en obra por suspensión de trabajo en la vía

4444

Clima: Fuertes lluvias toda el día

Equipos: Motoniveladora, vibrocompactador neumático, comisión topográfica y nivel de precisión.

Personal: 3 operadores Mayronga; 2 ayudantes; 1 capataz; 23 colaboradores varios.

Carlos A. Fonseca

Viernes, 9 de junio de 2023

Actividades

- La motoniveladora hace conformación de la vía con el material desde el PR1+550 al PR1+430

- El vibrocompactador realiza la compactación de la vía de la capa de sub-base desde el PR1+550 al PR1+430

- Se hace excavación manual desde el PR1+700 al PR1+680 Metros debido por el cambio de la estructura de aguas lluvias

Clima: Soleado

Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador, neumático, Comisión Topográfica y nivel de precisión.

Personal: 3 operadores Mayronga; 2 ayudantes; 1 capataz; 2 colaboradores varios.

Carlos A. Fonseca

Sábado, 10 de junio de 2023

Actividades:

Powered by CamScanner

- Se motonivelador hace conformación de la vía con cuneteado desde el PR17430 al PR17380

- El vibrocompactador realiza la compactación de la vía de la capa de MEJORADO de sub-base desde el PR17430 al PR17380.

- Se continua con la excavación manual para adecuación de los lugares para el montaje de apoyos llaves desde el PR17680 al PR17600 Margen derecho

Clima: soleado

Equipos: Motoniveladora, vibrocompactador, retro-excavadora, comisión topografía y mulas de precisión estáticas

Personal: 3 operadores Maquinaria, 2 ayudantes; 1 oficial; 2 señalización viales

Carlos A. Fonseca

Domingo, 11 de junio de 2023

Día festivo no se labora

Carlos A. Fonseca

Lunes, 12 de junio de 2023

Actividades

Día festivo no se labora

Carlos A. Fonseca

Powered by CamScanner

Martes, 13 de junio de 2023

Actividades

- Iluvias en fin de semana por tanto existe retiro sobre el material de los costados de la vía Margen izquierdo y margen derecho desde el PR17700 al PR17500 y se depositado la señalización en la vía desde el PR17500 al PR17430, la motoniveladora realiza la reconformación de la vía y desplazamiento del material fino para el retiro de la vía

- Se hace extracción y colocación de los tubos de Teflón retirados para el mantenimiento de ambas lluvias Margen izquierdo y Margen derecho desde el PR17700 al PR17600 Margen derecho de la vía.

Clima: las actividades se suspenden a partir de las 14:00 por fuertes lluvias

Equipos: Motoniveladora, Retro-excavadora, Vibrocompactador, Estación y Nivel de precisión.

Personal: 3 operadores Mayoristas; 4 ayudantes; 1 topógrafo; 2 señalizadores viales.

Carlos A. Fonseca

Miércoles, 14 de junio de 2023

Actividades:

No se pueden desarrollar ninguna actividad

Nuevos puntos y métodos

Clima: Nublado todo el día

Equipos: Motorola-Nokia, Vibrocompactador Ingeniería, Estación y Nivel de precisión.

Personal: 3 operadores Maquinaria; 4 ayudantes; topógrafo; 2 estacionadores viales

Carlos A. Fonseca

Jueves, 15 de junio de 2023

Actividades:

- Se hace extracción y colocación de los puntos en terreno natural hacia para el montaje de otros nuevos desde el PR1+600 al PR1+500 Margen derecho y desde el PR1+700 al PR1+690 Margen izquierdo adicionalmente de la extracción se instalan bancos con diseño a su interior a la altura de la vía antes la curva sobre el hombro de la vía para futura colocación.

- La comisión topográfica con la motoniveladora realiza el replanteo de nuevo sub-base a nivel para iniciar con la capa de material de base de piedra y es compactado por el vibro compactador desde el PR1+690 al PR1+135

- Por medio de un laboratorio de suelo se toman las muestras y se realiza el ensayo para subir los grados de la capa de material de sub-base desde el

Powered by CamScanner

4448

PR1+430 al PR1+215 donde se resurtido optimo para continuar con la capa de material base triturado de planta

Clima: lluvias a partir de las 15:30 pos por motivo se suspenden actividades

Equipos: motoniveladora, vibrocompactador, estacion y nivel de precision

personal: 2 operadores Maquinaria; 2 ayudantes topicho; 2 señalizadores viales

Carlos A. Fonseca

Viernes, 16 de junio de 2023

Actividades:

no se pudo obtener ninguna actividad debido a que todo el dia se presentan lluvias moderadas

Clima: lluvias moderadas todo el dia.

Equipos: Motoniveladora, vibrocompactador. estacion y nivel de precision.

personal: 2 operadores Maquinaria; 2 ayudantes; topicho 2 señalizadores viales

Carlos A. Fonseca

Sabado, 17 de junio de 2023

Actividades:

- se hace excavacion manual y adecuacion de cuneta

manejo de equipos pesados desde el PR1+690 al PR1+600 Mejoramiento aplicado y estabilización en la vía.

- La comisión topográfica con la motoniveladora realizó el perfilado de la vía del material de sub-base a nivel para iniciar con la capa de material de base de piedra y es compactado por el vibrocompactador desde el PR1+135 al PR1+215

Clima: Soleado

Equipos: Motoniveladora, vibrocompactador, estación y nivel de precisión

Personal: 2 operadores Maquinaria; 1 ayudante; 1 operador 2 Compactadores viales

Carlos A. Fonseca

Domingo, 18 de junio de 2023

No gestión no se hizo

Lunes, 19 de junio de 2023

No gestión no se hizo

Carlos A. Fonseca

Martes, 20 de junio de 2023

Actividades

Powered by CamScanner

4450

- La comisión topográfico con la motoniveladora realiza perfilado de la capa de MDT-01 sub-base existente a nivel terminado para iniciar con la capa de MDT-01 base de planta y es compactado con el vibrocompactador desde el PR1+215 al PR1+900

- Se hace excavación manual para perfilar el material a nivel de sub-base terminado antes y después de la alcantarilla ubicada en el PR1+135

- Se continua excavación manual y colocación de tuberías en tramos nuevos para el manejo de aguas lluvias desde el PR1+600 al PR1+520 Material repicado y sobre la excavación en la vía

Cliente: Solvedy

Equipos: Motoniveladora, vibrocompactador estático y nivel de precisión

Personal: operadores Maquinaria 2; Ayudantes: 1 oficial; 2 Estabilizadores viales

Carlos A. Fonseca

Miércoles, 21 de junio de 2023

Actividades

- Se realiza compactación mecánica con el vibrocompactador a la capa de sub-base desde el PR0+940 al PR1+430

- Se continua con la excavación manual y colocación de tuberías en tramos

Powered by CamScanner

por el monsón de ayer llovió desde
el PR17530 al PR17500 Mayor deposito
y cubrir la subrasante en la vía.

Clima: mañana soleado y llovizna a partir
de las 12:30 se suspendió todas
las actividades.

Equipos Motoniveladora, vibrocompactador
estático y nivel de precisión
Personal: operarios Topógrafo 2; ayudantes 4; 1 operador
2 señalizadores viales

Carlos A. Fonseca

Jueves, 22 de junio de 2023

Actividades

- Se realizó excavación manual y adecuación
de cunetas en terreno natural por el
monsón de ayer llovió desde el PR17500
al PR17480 Mayor depósito y cubrir subrasante

- Se llenan bolsas con diesel y son instaladas una
tras la otra a la boca de la alcantarilla para proteger
el material de la estructura de la vía por acción
de la escorrentía de ayer llovió desde el PR17400
al PR17650

- La comisión topográfica realizó la nivelación
y replanteo para la construcción de cunetas

- Clima: soleado todo el día

Equipos: estación y nivel de precisión.

Powered by CamScanner

Personal: 4 ayudantes; 1 oficial; 2 soldadores
varios

Carlos A. Fonseca

Viernes 23 de Junio de 2023

Actividades

- Se llenan bolsas con arena y son instaladas una tras la otra a lo largo de la cuneta para proteger el material de la estructura de la vía por acción de la escorrentía de aguas lluvias desde el PR1+650 al PR1+630

- Se hace comité en obra con la supervisión e interventoría del contrato haciendo el recorrido a lo largo de la vía y se evidencian los siguientes inconvenientes que se presentan a lo largo de la vía por acción de la escorrentía de aguas lluvias, por tal motivo nosotros como contratistas de obra solicitamos suspensión al contrato

Clima: Soleado

Equipos: estación y nivel de precisión

Personal: 4 ayudantes; 1 oficial; 2 soldadores
varios

Carlos A. Fonseca

Sábado 24 de junio de 2023

Actividades

No se pudo adelantar actividades por la fuerte lluvias todo la mañana.

Clima: lluvias fuertes

Equipos: Estación y nivel de precisión

Personal: 9 ayudantes, 1 operador, 2 señalizadores

Carlos A. Fonseca.

Domingo, 25 de junio de 2023

Día festivo no se labora

Carlos A. Fonseca.

Lunes, 26 de junio de 2023

Actividades

Se llevan lunes con clima y son instalados una tres la otra a la larga de la vereda para proseguir el mantenimiento de la estructura de la vía en los hombros por acción de la escorrentía de aguas lluvias desde el PR1+630 al PR1+580

Clima: Soleado

equipos: estatura y nivel de ejecución

personal: capacitados; oficial y 23 evaluadores

Carlos A. Fonseca

Martes, 27 de junio de 2023

Como se ha venido observando que a nivel nacional y regional se está presentando un periodo de lluvias intensas que han ocasionado inconvenientes para la ejecución de las actividades contractuales, se solicita una suspensión del contrato por un lapso de 20 días y que aprobado a partir del día 27 de junio del 2023 hasta el día 16 de julio de 2023 para la evaluación como entidad contratante

Carlos A. Fonseca

Lunes, 17 de julio de 2023

Teniendo en cuenta que continúa el periodo de lluvias intensas a nivel nacional y regional se solicita una ampliación de la suspensión por un lapso en tiempo de 1 mes y que aprobado a partir del día 17 de julio de 2023 hasta el día 16 de agosto de 2023.

Carlos A. Fonseca

Tinscoke, 16 de agosto de 2023

Teniendo en cuenta que se presento una disminucion en el periodo de lluvias a niveles normales y temporales se prima el arte de reinicio del contrato a partir de dia 16 de agosto de 2023 por parte de la Gobernacion como entidad contratante


Carlos A. Fonseca.

Jueves, 17 de Agosto de 2023
Personal: 02 Ayudantes, SST, Ingeniera Residente, Ingeniero Director, Topografo y Cadenero.
Actividades: Se realiza una mesa de Trabajo en Conjunto Con Supervisión, Interventoria y Contratista para Ajustar los Items a aprobar en la Solicitud de modificatorio Nº 1. Se reinician los Trabajos de manejo de Aguas entre el PR 1+450 hasta PR 1+730. Se inician los Trabajos de Remoción de Arenas y material granular acopiado en PR1+450 debido a la escorrentia generada por las lluvias
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca


Viernes 18 de Agosto de 2023
Personal; 2 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografo y Cadenero.
Actividades: Se continua con los Trabajos de manej de Aguas entre el PR1+450 Hasta PR1+730. Se Continua los Trabajos de Remoción de Arena y material Granular acopiado en el PR1+450. Topografia inicia Control de Volumenes y localización.

Clima: Soleado




Carlos A. Fonseca.

Sabado 19 de Agosto de 2023
Personal: 2 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografo y Cadenero.
Actividades: Continua con Trabajo de manejo de Aguas y remoción de material, Topografia Continua con Calculos de volumen y localizació
Clima: Soleado.




Carlos A. Fonseca

Domingo 20 de Agosto de 2023.
Festivo, No se laboro



Carlos A. Fonseca

Lunes 21 de Agosto de 2023
Festivo, No se laboro.



Carlos A. Fonseca

Martes 22 de Agosto de 2023.
Personal: 2 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografo y Cadenero
Actividades: Continuidad a Trabajos del manejo de Aguas y Remoción de material, Topografo Continua Con Calculos de Volumen y localización
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca.

Miercoles 23 de Agosto de 2023
Personal: 2 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Actividades: Continuan Trabajos para el manejo de Aguas y remoción de material, Topografo continua con Calculos de volumen y localización.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca.

Jueves 24 de Agosto de 2023
Personal: 02 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografo y Cadenero.
Actividades: Se continuan los Trabajos para el manejo de Aguas utilizando SacoSuelos, También la Remoción de materiales granular, Topografia. Continua con Calculos de volumen y localización
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Viernes 25 de Agosto de 2023
Personal: dos Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografo y Cadenero
Actividades: Continuan Trabajos para el manejo de Aguas utilizando SacoSuelos, También con la Remoción de material granular; Topografia continua con Calculos de Volumen y Localización.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Sabado 26 de Agosto de 2023
Personal: Dos Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero
Actividades: Colocación Saco Suelos en cunetas naturales del PR 1+450 a PR 1+720. Topografo en Control de Volumenes y localización. Se determina entre la Supervisión, Interventoria y Contratista los Items no previstos los Cuales Se requieren Para dar Continuidad Con los Trabajos y concluir la Instalación del material petreo en la via.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Domingo 27 de Agosto de 2023
Festivo, No Se laboro

Carlos A. Fonseca.

Lones 28 de Agosto de 2023
Personal: Dos Ayudantes, SST, Ingeniero Residente Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Actividades: colocación de saco suelos en Coneteo del PR 1+450 al PR 1+720. Continua Topografia en Control de volumenes y localización. los posibles Items a incloir en la modificatorio Nº 1. Son los Siguientes:
-Demolicion de cunetas con retiro mecanico, Roceria Con ReTiro, Corte en Carpeta Asfaltica, demolición mecanica en Pavimento

(incluye Retiro), movilización y desmovilización de Equipo Pesado, Desmonte y limpieza (incluye retiro), Filtro dren Francés PVC 100 MM (0,40X 0,60) M.
Se aclaro que NO es posible en el momento adicionar más recursos, Por lo cual se hara un balance incluyendo los nuevos items no previ-stos y se priorizarán las actividades necesarias Para llegar a la meta.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Martes 29 de Agosto de 2023
Personal: Dos Ayudantes, SSI, Ingeniero Residente Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Actividades: Continuacion de colocación de SacoSuelos en coneteo desde el PR 1+450 al PR 1+720. Continua Topografia en control de volumenes y localización.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Miercoles 30 de Agosto de 2023
Personal: Dos Ayudantes, SSI, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y cadenero.
Actividades: Se continua la colocación de Sacosuelo en coneteo desde PR 1+450 Hasta PR 1+720. Continua Topografia en Control de Volumenes y localización.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca


Jueves 31 de Agosto de 2023
Personal: Dos Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografo y Cadenero.
Actividades: Se continua la colocación de SacoSuelos en Coneteo, desde el PR 1+450 hasta PR 1+720, Ademas Topografia continua con el control de volumenes y localización
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Viernes 01 de Septiembre de 2023
Personal: Dos Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografo y Cadenero.
Actividades: Se continua con la colocación de SacoSuelos en Coneteo desde la PR1+450 hasta PR1+720, Topografia continua con el control de volumenes y localización.
Clima: Soleado.


Carlos A. Fonseca

Sabado 02 de Septiembre de 2023
Personal: Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Actividades: Se continua con la colocación de SacoSuelos en Coneteo desde la PR 1+450 hasta PR1+720, Topografia continua con el control de volumenes y localización.
Clima: Soleado.




Carlos A. Fonseca

Domingo 03 de Septiembre de 2023.
Festivo, No se laboro.



Carlos A. Fonseca

Lunes 04 de Septiembre de 2023
Personal: Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Actividades: Se continua con la colocación de Sacosuelos en conteo desde PR 1+450 hasta PR 1+720, Topografia Continua con el control de volumenes y localización.
Se Radico ante la supervisión la solicitod de la modificatoria Nº1 al contrato de obra junto al aval por parte de interventoña para su revisión y aprobación.
Se proyecto que las actividades que no Fueran catalogados como de alta Prioridad para la presente solicitud de modificatoria Nº 1 Se hará Solicitod de Recursos y Tiempo para su ejecución mediante la solicitud de un adicional al Contrato de obra.
Clima: Lluvias Fuertes durante la jornada.



Carlos A. Fonseca.

Martes 05 de Septiembre de 2023
Personal: 2 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia, Cadenero.
Actividades: Continua con colocación de sacosuelos.

en Coneteo, y Topografia Continua con Control de volumenes y localización
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Miercoles 06 de Septiembre de 2023
Personal: 06 Ayudantes, Ingeniero Residente, SST Ingeniero Director, Topografia, Cadenero.
Actividades: Continuan labores de colocación de SacoSuelos en Coneteo desde la PR1+450 hasta PR1+720, Topografia Continua con labores de Control de volumenes y localización.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Jueves 07 de Septiembre de 2023
Personal: 06 Ayudantes, Ingeniero Residente, SST, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Actividades: Continuidad a colocación de Sacosuelos en Coneteo desde PR1+450 Hasta PR1+720. Topografia Continua con labores de control de Volumenes y localización
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Viernes 08 de Septiembre de 2023
Personal: 07 Ayudantes de obra, Ingeniero Residente Ingeniero Director, SST, Topografia y Cadenero.
Actividades: Finalización de los Trabajos de excavación Manual e instala[illegible] Suelos

en el cuneteo Para el control de escorrentia del PR 1+450 hasta el PR 1+750, Terminaron los Trabajos de retiro de Arenas y material Petreo contaminado el cual fue acumulado por la escorrentia de PR 1+450.
Terminan el levantamiento Topografico y se Procede a revisión Por parte de interventoria Para entrega a Supervisión.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Sabado 09 de Septiembre de 2023.
Personal: 07 Ayudantes, Ingeniero Residente, SST, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Actividades: Se Realiza limpieza general de obra y Ajustes de localización por parte de Topografia
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Domingo 10 de Septiembre de 2023
Festivo, NO Se laboro.

Carlos A. Fonseca

Lunes 11 de Septiembre de 2023
Personal: 07 Ayudantes, Ingeniero Residente, SST, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Actividades: Se aprueba el acta modificatoria Nº 1 del Contrato de obra, Se realiza reprogramación del Cronograma de obra y se ajusta el Porcentaje Programado y ejecutado.

Se aprueba la Solicitud de Prorroga por un mes apartir del 15 de Septiembre de 2023 hasta el 16 de octubre de 2023.
Se inician demolición de cunetas debido q que las existentes no contaba con los requerimientos Técnicos ni cotas de acabado de la via.
Se inicia Roceria en la Totalidad de la via en ambos costados. Se inician los Trabajos de excavación Manual Para ConsTrucción de Filtro Francés entre PR 1+450 hasta PR 1+720 Costado derecho e Izquierdo.
Al Realizar la excavación a partir del PR1+450 Se Pudo corroborar lo enunciado o evidenciado por las escorrentias, Se encontro Bancos de Arena hasta una Profundidad de 60 cm desde el arrasante y Fallos a lo largo de la via hasta el PR 1+720. Por lo cual Se Solicitará Para el adicional la inclusion de material Crudo Para mejorar la Capacidad Portante de la Via en este Sector.
Se continua con Topografia el control de Volumenes.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Martes 12 de Septiembre de 2023.
Personal: 07 Ayudantes, SSI, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadeneros.
Actividades: Se Continua la demolición de cunetas, Se Continuan labores de Roceria en ambos costados Siguen trabajos de excavación manual Para Construcción de Filtro Fráncés. y Contrl de volomenes con Topografia.

Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Miercoles 13 de Septiembre de 2023
Personal: 07 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia, Cadenero. en obra.
Actividades: Siguen labores de Demolición de Cunetas, Labores de Roceria por ambos costados de la via, Continuan Trabajos de excavación manual Para Construccion de filtro frances, tambi-én Sigue en Continuidad con el contrd de Volumenes con Topografia.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Jueves 14 de Septiembre. de 2023
Personal: 07 Ayudante, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero en obra.
Actividades: Continuan labores en demolición de cunetas, Roceria por ambos costados de la via, Continuan Trabajos de excavación manual para Construcción del Filtro Frances, Topografia Continua Con el control de volumenes.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Viernes 15 de Septiembre de 2023
Personal: 07 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente Ingeniero Director, Topografia y cadenero en obra.
Actividades: Continuan labores en demolicion de cunetas

Roceria por ambos costados de la via, Continuan Trabajos de excavación Manual para la construcción de Filtro Tipo Francés, Topografia Sigue Con labores de Control de Volumenes.
Clima: Soleado

Carlos A. Fonseca

Sabado 16 de Septiembre de 2023
Personal: 07 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Actividades: Continua Roceria Por ambos costados de la via, Continuan labores de excavación Para Construcción de Filtro Francés, Continua demolición de canetas y Control de volumenes por Parte de Topografia.
Clima: Lluvias Presentadas.

Carlos A. Fonseca

Domingo 17 de Septiembre de 2023.
Festivo, No se realizaron labores.

Carlos A. Fonseca.

Lunes 18 de septiembre de 2023
Personal: 07 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Actividades: Continuan Trabajos de Roceria en ambos costados de la via, Continuan labores de excavación manual Para filtro por ambos costados, Se inicia Instalación de material Sub base desde el

Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador y Retroexcavadora.
Se Termina demolición de cunetas y Transporte de escombros al Botadero.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Martes 19 de Septiembre de 2023
Personal: 07 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente Ingeniero Director (Ingeniero), Topografia y Cadenero.
Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador y Retro excavadora.
Actividades: Se continuan labores con Roceria por ambos costados, Siguen labores de excavación para Construcción de filtro Francés, Se Termino instalación de material Subbase desde el PR 0+00 hasta PR 0+56.+90
Se realiza Toma de densidades al material de Subbase. entre el PR 0+00 hasta el PR 0+56.
Se inicia instalación de material Base en el PR 0+00 al PR 00+212.69. Control de niveles de Base
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Miercoles 20 de Septiembre de 2023
Personal: 07 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Equipos: Motoniveladora, vibro compactador y Retroexcavadora.
Actividades: Terminan Trabajos de Roceria Por ambos Costados de la via, Continuan Trabajos de excavacion manual para construcción de Filtro, Termina la

instalación de materia de Base del PR00+175 al PR00+212,69. Control de niveles del material Base por parte de Topografia.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Jueves 21 de Septiembre de 2023
Personal: 07 Ayudantes, SSI, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero
Equipos: Motoniveladora, Vibro compactador y Retro excavadora
Actividades: Se realiza el corte de Asfalto para conformar la junta entre el asfalto existente y el nuevo en los PR0+00, PR0+926,42., y PR 1+806. Para un total de 22.3 mL. Termina Instalación de material Base en el PR0+175 al PR0+212,69. Se inicia Instalación de material Base del PR0+00 hasta PR0+145. Control de Niveles de material Base porParte de Topografia
Clima: Soleada.

Carlos A. Fonseca

Viernes 22 de Septiembre de 2023.
Personal: 07 ayudantes, SSI, Ingeniero Residente Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador y Retroexcavadora.
Actividades: Continuan Excavacion manual para construcción de Filtro, Terminacion de la instalación de material Base del PR0+00 hasta PR0+145

material de Base del PR 1+130,35 al PR 1+450.
Clima: Soleado

Carlos A. Fonseca

Sabado 23 de Septiembre de 2023.
Personal: 07 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Equipos: Motoniveladora, Vibro Compactador y Retroexcavadora.
Actividades: Continuan los trabajos de excavación manual para la Construcción del filtro entre PR 1+450 al PR 1+720 Costado derecho e Izquierdo. Inicia la instalacion de Ducto y material petreo para la Construcción del filtro Costado derecho e Izquierdo. entre el PR 1+450 al PR 1+720. Continua la instalación de Base entre el PR 1+130,35 al PR 1+450. Control de Niveles de material de Base y Excavación Para filtro por Parte de Topografia.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Domingo 24 de Septiembre.
Festivo, No se Laboro.

Carlos A. Fonseca

Lunes 25 de Septiembre.
Personal: 07 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.

Equipos: Vibrocompactador, Motoniveladora y Retroexcavadora
Actividades: Se continuan los trabajos de excavacion manual para la construcción del filtro entre el PR 1+450 al PR 1+720 por los costados derecho e izquierdo. Se continua la instalación de Ducto y material petreo para construir el filtro en ambos costados desde el PR 1+450 al PR 1+720. Además continuan la instalación de Base entre PR 1+130,35 al PR 1+450. Se continua Control de niveles de materia base y excavación para filtro por parte de Topografia. — · — · — · —
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Martes 26 de Septiembre de 2023
Personal: 07 Ayudantes, SSI, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Equipos: Vibrocompactador, Motoniveladora y Retroexcavadora.
Actividades: Se continuan labores de excavación manual para construcción de Filtro por ambos costados desde PR 1+450 hasta PR 1+720. Continuan Actividades de Instalación de Ducto y material petreo para la respectiva formación de filtro. Siguen Trabajos de instalación de Base entre PR 1+130,35 a PR 1+450. Topografia Continua Realizando niveles de material base y Excavación para el Filtro.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Personal: 07 Personal Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Equipos: Retroexcavadora, motoniveladora, Vibro compactador.
Actividades: Se continuan Actividades de excavacion manual, instalacion de Ducto y material petreo para construccion de filtro por ambos costados, (Derecho e Izquierdo) desde PR 1+450 hasta PR1+720 Se siguen con trabajos de instalación de Base entre PR 1+130,35 a PR 1+450. Topografia continua Realizando niveles de material Base y excavacion para filtro.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Jueves 28 de Septiembre de 2023
Personal: 07 Peoonal Ayudante, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia Cadenero.
Equipos: Retroexcavadora, Motoniveladora, Vibrocompactador.
Actividades: Continuan labores de excavación manual, instalacion de Ducto y materia Petreo para construcción de Filtro Francés por costados Derecho e Izquierdo desde el PR 1+450 al PR 1+720. Se realizan en continuidad, labores de instalación de Base entre PR 1+130,35 al PR 1+450. y Topografia continua Realizando niveles de materia Base y Excavación para filtro.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Viernes 29 de Septiembre de 2023.
Personal: 07 Ayudantes, Personal SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Equipos: Motoniveladora, Vibro compactador, Retroexcavadora.
Actividades: Se continuan labores de excavación manual, Instalación de Ducto y material Petreo para Construcción de Filtro Frances, desde el PR1+450 hasta PR1+720 por ambos Costados. Se continua con la instalación de material Base entre PR1+130, 35 al PR1+450. Topografia continua con niveles de material Base y excavación Para Filtro.
Se Toman densidades de Sub-Base del PR1+020 al PR1+150, además Se Toman densidades de Base del PR0+930 al PR1+180. Se Toman densidades de Base del PR0+136 al PR0+210
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Sabado 30 de Septiembre de 2023
Personal: 07 Ayudantes, Personal SST, ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retroexcavadora.
Actividades: Se continuan los trabajos de excavación manual Para la construcción del Filtro entre el PR1+450 al PR1+720 Costado derecho e Izquierdo. Continua la instalación de ducto y material Petreo Para la construcción de filtro Costado derecho e Izquierdo. Continua la instalación de material de Base entre el PR1+130,35 al PR1+450.
Control de niveles de material Base por parte de Topografia
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Domingo: 01 de Octubre de 2023.
Festivo, No se laboro.

Carlos A. Fonseca

Lunes 02 de octubre de 2023
Personal: 07 Ayudantes, Personal SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Equipos: Motoniveladora, Vibro compactador, Retroexcavadora.
Actividades: Se terminan los Trabajos de excavación manual Para la construcción del filtro entre el PR 1+450 al PR 1+720 Costado Izquierdo y derecho. Continua la instalación de material de ducto y material petreo para la construcción de Filtro entre PR 1+450 al PR 1+720, Costado Izquierdo y derecho. Continua la instalación de Material Base entre el 1+130,35 y el PR1+450 Control de niveles de material Base por parte de Topografia.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Martes 03 de octubre de 2023.
(Actividades; Personal: 07 Ayudantes, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Equipos: Retroexcavadora, Motoniveladora y (Retroexca-vadora), Vibrocompactador.
Actividades: Continuan la instalación de ducto y material petreo Para la construcción de Filtro entre PR 1+450 al PR 1+720. Costado derecho e Izquierdo. Termina la instalación de material Base entre el PR 1+130,35 al PR 1+450. Control de

Niveles de excavación y Relleno de material crudo Por parte de Topografia.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Miercoles 04 de octubre de 2023
Personal: 07 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Equipos: Motoniveladora, Retro excavadora y Vibro Compactador.
Actividades: Continua la instalación de Ducto y material Petreo para Construcción de Filtro entre PR 1+450 al PR 1+720 Costado derecho e Izquierdo. Continua Excavación e instalación de material Crudo de 3" entre el PR 1+450 al PR 1+72
Control de niveles de excavación y Relleno de material Crudo Por parte de Topografia
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Jueves 05 de octubre de 2023
Personal: 07 Ayudantes, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Equipos: Motoniveladora, Retroexcavadora y Vibro compactador.
Actividades: Termina Construcción de Filtro entre PR 1+450 y el PR 1+720, Costado Izquierdo.
Continua la instalación de ducto y material Petreo Para la construccion de Filtro entre el PR 1+450 al PR 1+720 Costado derecho. Continua Excavación y la instalación de material Crudo 3" entre el PR 1+450 al PR 1+720. Control de niveles de

material crudo por parte de Topografia.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Viernes 06 de octubre de 2023.
Personal: Conto con 07 Ayudantes, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, SST, Topografia y Cadenero.
Equipos: Motoniveladora, Retro excavadora y Vibro compactador, Finisher, Vibrocompactador llanta y Hyster
Actividades: Continua la instalación de Ducto y material Petreo para construcción de filtro entre el PR 1+450 al PR 1+720 Costado Derecho.
Continua Excavación e instalación de material crudo 3" entre el PR1+450 al PR1+720. Control de niveles de excavación y relleno de material crudo por parte de Topografia. —— . —— . —— . —— . ——
Se realiza la aplicación de emulsion Asfaltica y mezcla asfaltica entre el PR 0+00 al PR 0+145 y del PR 0+175 al PR 0+212.
Se toman densidades a base granular del PR 1+260 al PR 1+450
Clima: lluvias

Carlos A. Fonseca

Sabado 07 de octubre de 2023
Personal: 07 Peisonas Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Equipos: Vibro compactador, Motoniveladora y Retroexcavadora.
Actividades: Continua construcción de Filtro

entre PR 1+450 al PR 1+720, costado Derecho.
Continua excavación e instalación de material de Crodo 3" entre PR 1+450 y el PR 1+720. Control de niveles de excavación y relleno por parte de Topografia.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Domingo 08 de octubre de 2023
Festivo, no Se laboro.

Carlos A. Fonseca

Lunes 09 de octubre
Personal: 07 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y cadenero.
Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador y Retroexcavadora, Finisher, Vibrocompactador llanta y Hyster.
Actividades: Construcción de Filtro entre PR 1+450 al PR 1+720 costado Derecho.
Continuo Excavación e instalación de material Crudo 3" entre PR 1+450 y el PR 1+720. Control de niveles de excavación y relleno por parte de Topografia. — · — · — · — · — · —
Se realiza aplicación de emulsión del PR 0+926,42 al PR 1+450.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Martes 10 de octubre de 2023
Personal: 07 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero

Director, Topografia y Cadenero.
Equipos: Motoniveladora, Vibro compactador y Retro-excavadora, Finisher, vibro compactador llanta y Hyster.
Actividades: Continua construcción de Filtro entre PR 1+450 al PR 1+720 costado derecho.
Continua excavación e instalación de material Crudo 3" entre el PR 1+450 al PR 1+720.
Control de excavación y relleno de material Crudo por parte de Topografia.
Se aplica mezcla asfaltica del PR 0+926,42 al PR 1+220. — · — · — · — · — · —
Se aprueba la Prorroga Nº 2 al contrato por un mes (01), Nueva Fecha de Terminación 15 Noviembre de 2023.
Clima: Lluvias fuertes.

Carlos A. Fonseca

Miercoles 11 de Octubre de 2023.
Personal: 07 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retro excavadora, Finisher, Vibrocompactor llanta y Hyster.
Actividades: Continua Construcción de Filtro entre el PR 1+450 al PR 1+720 costado derecho
Continua excavación y relleno de material Crudo 3" entre el PR 1+450 al PR 1+720.
Se aplica mezcla asfaltica del PR 1+220 al PR 1+320. — · — · — · — · — · —
Control de Topografia para excavación y relleno de material Crudo. Tambien Topografia controla niveles de carpeta asfaltica.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Jueves 12 de Octubre de 2023
Personal: 07 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Finisher, vibrocompactadorllanta y Hyster.
Actividades: Continua Construcción de Filtro entre el PR1+450 del PR1+720 Costado derecho, Continua excavación y Relleno de material Crudo 3" entre el PR1+450 al PR1+720. Se aplica mezcla asfaltica del PR1+320 al PR1+450. Control de Topografia para excavación y relleno de materiales Crudo e instalación de mezcla asfaltica.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Viernes 13 de octubre de 2023
Personal: 07 Ayudantes (Motoniveladora, Vibrocompa Director de obra, Ingeniero Residente, SST, Topo-grafia, Cadenero.
Equipos: Motoniveladora, VibroCompactador, Retro excavadora.
Actividades: Continua Construcción de Filtro entre el PR1+450 al PR1+720, Costado Derecho. Termino instalación de crudo 3" entre el PR1+450 y el PR1+720.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Sabado 14 de octubre de 2023
Personal: 07 Ayudantes, Ingeniero Residente, SSI, Ingeniero Director, Topografia y cadenero.
Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Finisher, vibrocompactadorllanta y Hyster.

Actividades: Continua Construcción de Filtro, entre PR1+450 al PR1+720 costado Derecho. control de Topografia para niveles de Filtro.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Domingo 15 de octubre de 2023
Personal: 07 Ayudantes, NO se laboro.
Dia Festivo.

Carlos A. Fonseca

Lunes 16 de Octubre de 2023
Festivo, NO se Laboro.

Carlos A. Fonseca

Martes 17 de Octubre de 2023
Personal: 07 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Equipos: Motoniveladora, Retroexcavadora, Vibro compactador.
Actividades: Continua construcción de filtro entre el PR 1+450 al PR 1+720, costado derecho. Inicia la instalación de material de Sub-base entre PR 1+450 al PR 1+806. Control de Topografia en los niveles de Sub-base.
Se radica a la supervision las correcciones Solicitados a la Solicitud de adicional al Contrato de obra.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Miercoles 18 de octubre de 2023
Personal: 07 Ayudantes, SST, Residente Ingeniero, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retroexcavadora.
Actividades: Terminación de construcción de Filtro entre el PR 1+450 al PR 1+720, Costado derecho. Continua la instalación de material Sub-base entre PR 1+450 a PR 1+806. control de Topografia en los niveles de Subbase
Clima: lluvias.

Carlos A. Fonseca

Jueves 19 de Octubre de 2023.
Personal: SST, Residente Ingeniero, Ingeniero Directo Topografia y Cadenero, 04 Ayudantes.
Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retroexcavadora.
Actividades: continua la instalación de material de sub-base entre el PR 1+450 al PR 1+806 Control de Topografia en los niveles de Subbase
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Viernes 20 de octubre de 2023
Personal: SST, Residente Ingeniero, Ingeniero Director, Topografia y cadenero, 04 Ayudantes
Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retroexcava-

Actividades: Continua la instalación de material de Sub-base entre el PR1+450 a PR 1+806. Control de Topografia en los niveles de Sub-base.
Clima: Soleado

Carlos A. Fonseca

Sabado 21 de Octubre de 2023
Personal: SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero, 04 Ayudantes
Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador y Retroexcavadora.
Actividades: Continuan Actividades de instalación de material Sub-base entre el PR 1+450 al PR 1+806. Control de Topografia en los niveles de Sub-base.
Clima: lluvias.

Carlos A. Fonseca

Domingo 22 de Octubre de 2023
Festivo, No se laboro.

Carlos A. Fonseca

Lunes 23 de Octubre de 2023
Personal: SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero, 04 Ayudantes.
Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retroexcavadora.
Actividades: Continua la instalación de material de Sub-base entre el PR1+450 al PR1+806

Control de topografía en los niveles de Sub-base
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Martes 24 de octubre de 2023
Personal: SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director Topografía y cadenero, 04 Ayudantes
Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retro-excavadora.
Actividades: Se Hace entrega del acta parcial Nº1 del contrato de obra para Revisión por parte de interventoría. Continua la instalación de material de Sub-base entre el PR 1+450 al PR 1+806. Control de Topografía en los niveles de sub-base.
Clima: Soleado

Carlos A. Fonseca

Miercoles 25 de octubre de 2023
Personal: SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director Topografía y Cadeneros, 04 Ayudantes
Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retro excavadora.
Actividades: Continua la instalación de material de sub-base entre el PR 1+450 al PR 1+806. Control de Topografía en niveles de Sub base.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Jueves 26 de octubre de 2023
Personal: SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director Topografía y cadenero; 04 Ayudantes.
Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retroexcavadora

Actividades: Continua la instalación de material Sub-base entre el PR1+450 al PR1+806.
Control de Topografia en niveles de Sub-base
Clima: Lluvias

Carlos A. Fonseca

Viernes 27 de octubre de 2023
Personal: SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadenero; 04 Ayudantes.
Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retroexcavadora
Actividades: Se termina la instalación de materia, de Sub-base entre el PR1+450 al PR1+806
Control de Topografia en los niveles de Sub base
Se toman densidades del PR 1+450 al PR1+806.
Clima: Lluvias.

Carlos A. Fonseca

Sabado 28 de Octubre de 2023
Personal: SST, 04 Ayudantes, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadeneros.
Equipos: Motoniveladora, Vibro compactador.
Actividades: Se inicia instalación de material de Base del PR1+450 al PR1+806. Control de Topografia en los niveles de material Base.
Clima: Soleado

Carlos A. Fonseca

Domingo 29 de octubre de 2023
Pia Festivo, No se laboro.

Carlos A. Fonseca

Lunes 30 de Octubre de 2023
Personal: 04 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadeneros.
Equipos: Motoniveladora, Vibro Compactador.
Actividades: Continua la instalación de material de Base del PR1+450 al PR1+806 control de Topografia en los niveles de material de Base
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Martes 31 de Octubre de 2023
Personal: 04 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director, Topografia y Cadeneros.
Equipos: Motoniveladora y vibrocompactador, Finisher, Compactador de llanta y Hyster.
Actividades: Termina la instalación de material de Base del PR1+450 al PR1+806. control de Topografia en los niveles de material de Base y nivel de carpeta Asfaltica.
Se inicia aplicación de emolsión Asfaltica y mezcla asfaltica del PR1+450 al PR1+720
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Miercoles 01 de Noviembre de 2023
Personal: 04 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente Ingeniero Director, Topografia y Cadenero.
Equipos: Finisher, Vibro Compactador de llanta y Hyster.
Actividades: Se termina la colocación de mezcla asfaltica del PR1+720 al PR1+806. Control de Topografia en los niveles de carpeta asfaltica,
Se Toman nucleos de carpeta asfaltica en PR01

PR 0+220, PR 1+410, PR 1+610 y PR 1+720.
Se toman densidades de material de Base del PR 1+450 al PR 1+806.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Jueves 02 de Noviembre de 2023
Personal: 01 Maestro, 01 Oficial y 04 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director.
Equipos: Rana, Canguro y Minicargador.
Actividades: Se inicia instalación de material de Sub-base para Soporte de estructura de Cuneta del PR 1+450 al PR 1+573 costado derecho.
Clima: lluvias

Carlos A. Fonseca

Viernes 03 de Noviembre de 2023
Personal: 01 Maestro, 01 Oficial, 04 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director.
Equipos: Rana, Canguro y minicargadador.
Actividades: Se continua instalación de material Sub-base para Soporte de estructura de cuneta del PR 1+450 al PR 1+573. Costado derecho.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Sabado 04 de Noviembre de 2023
Personal: 01 Maestro, 01 Oficial, 04 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director,

Equipos: Rana, canguro y Minicargador.
Actividades: Se continua con la instalación de material Sub-base granular para soporte de estructora de cuneta del PR1+450 al PR1+57
Costado derecho.
Clima. Soleado.

Carlos A Fonseca

Domingo 05 de Noviembre de 2023
Festivo, No se Laboró.

Carlos A. Fonseca

Lunes 06 de Noviembre de 2023
Festivo, NO se laboro.

Carlos A. Fonseca

Martes 07 de Noviembre de 2023
Personal: 01 Maestro, 01 Oficial, 04 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director,
Equipos: Rana, Canguro y mini cargador, Mezcladora
Actividades: Se inicia construcción de cuneta en la fundida de la placa de la PR 1+450 al PR1+500. Costado derecho.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Miercoles 08 de Noviembre de 2023
Personal: 01 Maes

Ingeniero Director, ingeniero Residente.
Equipos: Rana, Canguro y mini cargador, Mezcladora
Actividades: Se continua construcción de Cunetas Con la fundida de la placa del PR 1+500 al PR 1+550 Costado derecho.
Clima: Soleado

Carlos A. Fonseca

Jueves 09 de Noviembre de 2023
Personal: 01 Maestro, 01 Oficial, 04 Ayudantes, SST, Ingeniero Director, Ingeniero Residente.
Equipos: Rana, Canguro, Minicargador, Mezcladora
Actividades: Se continua la construccion de Cunetas en la fundida de la placa del PR 1+550 al PR 1+573. Se inicia fundida de Bordillo del PR 1+450 al PR 1+500, Costado derecho.
Clima: Soleado

Carlos A. Fonseca

Viernes 10 de Noviembre de 2023
Personal: 01 Maestro, 01 Oficial, 04 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director.
Equipos: Rana, Canguro, Minicargador, Mezcladora.
Actividades: Se continua fundida de Bordillo del PR 1+500 al PR 1+573. Costado derecho
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Sabado 11 de (Octubre) de 2023 Noviembre.
Personal: 01 Maestro, 01 Oficial, 04 Ayudantes,

SST, Ingeniero Residente, Ingeniero Director.
Equipos: Rana, Cangoro, Minicargador, Mezcladora.
Actividades: Se realiza Relleno de material de excavación por la parte posterior del bordillo de la absisa PR 1+450 al PR 1+573 costado derecho.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Domingo 12 de Noviembre de 2023
No se laboro.
Festivo.

Lunes 13 de Noviembre de 2023
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 4 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Director de obra
Equipos: Rana, cangoro, minicargador
Actividades: Inicia excavación para plazas de acceso a predios de 0.30 cntrs. en los RP 1+740 y RP 1+770. Costado derecho
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Martes 14 de noviembre de 2023.
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes, SST Ingeniero Residente, Director de obra.
Equipos: Rana, cangoro, minicargador herramienta menor.
Actividades: Continua excavación para plazas de acceso a predios en los RP 1+740 y RP 1+770

Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Miercoles 15 de noviembre de 2023.

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 4 Ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Director de obra.
Equipo: Pala, conguro, minicargador, guadaña, herramienta menor. Excavación para placas de acceso a predios en el PR 1+740 y el PR 1+760.D
Se continua con limpieza de la via y cocheria.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Jueves 16 de noviembre de 2023.
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 4 Ayudantes, SST, Ingeniero residente, Director obra.
Equipo: Pala, conguro, minicargador, guadaña, herramienta menor.
Actividades: Excavación para placas de acceso a predios en el PR 1+796 Limpieza de la via y cocheria.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Viernes. 17 de noviembre de 2023.
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes, SST, Ingeniero residente, Director Obra.
Equipo: Pala, conguro., minicargador, guadaña herramienta menor.
Actividades: Excavación para placas de acceso a predios en el PR 1+796. Limpieza de la via y cocheria.
Clima: Soleado.

Sabado 18 de noviembre 2023.
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes, SSI
Ingeniero Residente, Director obra.
Equipo: Rana, canguro, minicargador, guadaña herramienta menor.
Actividades: Excavación para placas de acceso a pedros en el PR 1+796 D limpieza de la via y cocesia.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Domingo 19 de Noviembre. 2023.
No se labora. Festivo

Carlos A. Fonseca

Noviembre 20, Lunes de 2023.
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes, SSI
Ingeniero Residente, Director de obra
Equipo: Rana, canguro, minicargador, guadaña herramienta menor.
Actividades: Excavación para placas de acceso a pedros. en el PR 1+796 D limpieza de la via y cocesia.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Martes 21 noviembre de 2023.
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 4 Ayudantes, SSI
Ingeniero Residente, Director de obra.
Equipo: rana, canguro, minicargador, guadaña herramienta. menor.
Actividades: Excavación para placas de acceso a pedros en el PD

izquierdo. limpieza de la vía y rocería.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Miercoles 22 de noviembre de 2023.
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 4 Ayudantes, SST, Ingeniero residente, Director de obra.
Equipo: rana, conguro, minicargador, guadaña y herramienta menor.
Actividades: Excavación para placas de acceso a predios en el PR 1+798 costado izquierdo y limpieza de vía y rocería.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Jueves 23 de noviembre de 2023.
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 4 Ayudantes, SST, 1 Ingeniero residente, Director de obra.
Equipo: rana, conguro, minicargador, guadaña y herramienta menor.
Actividades: Excavación para placas de acceso a predios en el PR 1+798 y PR 1+792 costado izquierdo. Limpieza de la vía y rocería.
Clima: Soleado

Carlos A. Fonseca

Viernes 24 de noviembre de 2023.
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes, SST, Ingeniero Residente, Director de obra.
Equipo: Rana, conguro, minicargador, guadaña herramienta menor.
Actividades: Excavación para placas de acceso a predios en el PR 1+798 y PR 1+792 costado

izquierdo. Limpieza de la via y cuneta.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Sabado 25 de noviembre de 2023.
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes, SSI.
Ingeniero Residente, Director de Obra.
Equipo: Pona, conguro, miniconyador, guadaña herramienta menor.
Actividades: Excavacion para placas de acceso a piedras en el PR 1+798 Limpieza de la via y cuneta.
Clima soleado.

Carlos A. Fonseca

Domingo 26 de noviembre de 2023.
Dia Festivo No se labora.

Carlos A. Fonseca

Lunes 27 de noviembre de 2023.
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes SSI, Ingeniero Residente y Director Obra.
Equipo: Pona, conguro, miniconyador, guadaña herramienta menor.
Actividades: Excavación para placas de acceso a piedras en PR 1+792 y PR 1+771 costado izquierdo. Limpieza de la via y cuneta.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Martes 28 de noviembre de 2023.

Ingeniero residente, Director de Obra.
Equipo: Rana, canguro, minicargador, guadaña herramienta menor.
Actividades: Excavación para placas de acceso costado izquierdo en PR 1+761 y PR1+738. Limpieza de la vía y cocheria.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Miercoles 29 de noviembre de 2023.

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes, SST, ingeniero residente, Director de obra.
Equipo: Rana, canguro, minicargador, guadaña herramienta menor
Actividades: Excavación para placas de acceso a predios. en PR 1+699 costado izquierdo. limpieza vía y cocheria.
Clima Soleado

Carlos A. Fonseca

Jueves 30 de noviembre de 2023.

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes, SST. ingeniero residente, Director de obra.
Equipo: Rana, canguro, minicargador, guadaña herramienta menor.
Actividades: Excavación para placas de acceso a predios en PR 1+495 y PR 1+472 costado izquierdo. Limpieza de la vía.
Clima: Soleado

Carlos A. Fonseca

Viernes 1 de diciembre 2023.
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 4 Ayudantes, SST
Ingeniero Residente y Director de obra.
Equipo: Pona, canguro, minicargador y
herramienta menor.
Actividades: Excavación para acceso a placas
de predios en el PR1+467 y PR.1+450. costado
izquierdo. Limpieza de la vía.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Sabado 2 de diciembre 2023

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes
SST, ingeniero residente, Director de obra.
Equipo: Pona, canguro, minicargador y
herramienta menor.
Actividades. Excavación para placas de acceso
a predios en el PR 1+238 costado izquierdo.
y PR 0+043 costado derecho.
Clima: Soleado.

Domingo. 3 de diciembre. de 2023.
Festivo no se labora.

Lunes. 4 de diciembre de 2023.
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 4 Ayudantes
SST, ingeniero residente, director de obra.
Equipo: Pona, canguro, minicargador y
herramientas menor.
Actividades: Excavación para placas de acceso
a predios en el PR 0+052 y PR-0+088 costado
derecho.
Clima: Soleado

Martes 5 de diciembre d 2023.

Personal: 2 maestro, 2 oficial, 4 ayudantes, SST ingeniero residente, director de obra.
Equipo: Pala, compactador, minicargador y herramienta menor.
Actividades: Excavación para placas de acceso a predios en el PR 0+058 costado derecho y PR 0+090 costado izquierdo.
Clima soleado

Carlos A. Fonseca

Miercoles 6 de diciembre 2023.

Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 6 ayudantes, SST, ingeniero residente, director de obra.
Equipo: Pala, compactador, minicargador, trompo, herramienta menor.
Actividades: Fundida de cuneta del PR 1+573 al PR 1+773(D) Fundida de placas de acceso a predios en el PR 1+740, PR 1+770, PR 1+796 costado derecho.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Jueves 7 de diciembre 2023.
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 6 ayudantes, SST ingeniero residente, director de obra.
Equipo: Pala, compactador, minicargador, trompo, herramienta menor.
Actividades: Fundida cuneta del PR 1+773 al PR 1+806. costado derecho. Fundida placas de acceso a predios del PR 1+798, PR 1+793 y PR 1+771

Clima: soleado.

Carlos A. Fonseca

Viernes 8 de diciembre 2023.
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 6 ayudantes. SST, ingeniero residente, director de obra.
Equipo: toma, conguito, minicargador, trompo, herramienta menor.
Actividades: Fundida de cuneta del PR 1+606. al PR 1+606 costado izquierdo. Fundida placas de acceso PR 1+761, PR 1+738 y PR 1+699. costado izquierdo.
Clima soleado

Carlos A. Fonseca

Sabado 9 de diciembre 2023.
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 6 ayudantes SST, ingeniero residente, director de obra.
Equipo: toma, conguito, minicargador, trompo. herramienta menor.
Actividades: Fundida de cuneta del PR 1+606. al PR 1+405 costado izquierdo. Fundida placas de acceso a predios. PR 1+495, PR 1+472, y PR 1+467 costado izquierdo.
Clima: soleado.

Carlos A. Fonseca

Domingo 10 de diciembre 2023.
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 6 ayudantes SST, ingeniero residente, director de obra.
Equipo: toma, conguito, minicargador, trompo herramienta. menor.

al PR 1+216.5 costado izquierdo, Fundida placas de acceso PR 1+450, PR 1+238 costado izquierdo y PR 0+043 costado derecho.
Clima: soleado.

Carlos A. Fonseca

Lunes 11 de diciembre 2023.
Personal: 1 maestro, 2oficiales, 6 ayudantes, SST ingeniero residente, director de obra.
Equipo: rona, conyuro, minicargador, trompo, herramienta menor.
Actividades: Fundida de cuneta del PR 1+450 al PR 1+293. y de costado derecho, y del PR 1+125.2 al PR 1+180 costado izquierdo. Fundida placas de acceso a predios. K 0+052, PR 0+058, PR 0+088 costado derecho y PR 1+090 costado izquierdo.
Clima: Soleado.

Carlos A. Fonseca

Martes 12 de diciembre. 2023.
Personal: 1 maestro, 2oficiales, 6 ayudantes, SST, Ingeniero residente, director de obra.
Equipo: rona, conyuro, minicargador, trompo, retroexcavadora, herramienta menor.
Actividades: Fundida de cuneta del PR 1+180 al PR 0+980.2. costado izquierdo, del PR 1+118.2 al PR 0+983.2., del PR 0+000 + PR 0+103, costado derecho y del PR 0+092.4 al PR 0+111 costado izquierdo. Excavación, instalación de tubería de 16", y relleno del PR 1+293 al PR 1+243. Concreto de 175 PSI (Atraque, placa, soletas y guardaruedas. para alcantarillas.) PR 0+268 costado derecho. y PR 0+266 costado izquierdo.
Clima: soleado.

Carlos A. Fonseca

Miercoles 13 de diciembre de 2023.

Personal: 1 ayudante, SST, ingeniero residente director de obra.
Equipo: Subcontratista soluciones viales A y J SAS
Actividades: Demarcación vial del PR 0+000 al PR 1+806. con líneas blancas en los costados y línea amarilla en el centro de la calzada. Instalación de colocación de tachas reflectivas. según norma.
Clima: soleado.

Carlos A. Fonseca

Jueves 14 de diciembre de 2023.

Personal: 1 ayudante, SST, ingeniero residente, director de obra.
Equipo: Subcontratista. Soluciones viales. A y J SAS.
Actividades: Pintura de marcas viales. simbolos y letreros (Zona escolar y paso peatonal) y terminación de colocación de tachas reflectivas

Viernes 15 de diciembre de 2023.
Personal: 1 ayudante., SST, ingeniero residente, director de obra.
Equipo: Subcontratista. "Soluciones viales A y J S.AS."
Actividades: Instalación de señales preventivas reglamentarias e informativas total 19 señales de 75 cm x 75 cms. según norma.

Carlos A. Fonseca