| Interior | NASA KIWE | PROCESO CONTRATACION<br>Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduria | NASA KIWE | CÓDIGO F09-P01-CT-320<br>VERSIÓN 2<br>FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016 |
|---|---|---|---|---|

ACTA DE Visita No. 21

| | |
|---|---|
| LUGAR: | Vereda San Miguel - Resguardo Avirama |
| FECHA: | 21 de Mayo 2025 |
| CONTRATO No.: | 070 de 2024 |
| OBJETO: | Construccion Sist Alcantarillado y PTAR para localidad San Miguel |
| CONTRATISTA: | Ing Jair Lopez Rojas. |
| INTERVENTOR: | |

PARTICIPANTES

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Patricia Ordoñez Uribe | Resd de Obra | |
| Diego Ernesto Bravo Lasso | Apoyo Supervision CNK | |

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita a sitio de obras en la vereda San Miguel por parte del Ing. Diego Ernesto Bravo. En obra se encuentran ingeniera residente, 1 maestro, 1 oficial y 7 ayudantes. Avanzan en labores de excavaciones para redes de alcantarillado 10" en los tramos 18-17; 17-12 y sus recamaras. Se esta adecuando espacios de las recamaras y poder realizar su fundición. Para la recamara A1 se recomienda y establece fundirla 50 cm mas alta de modo que quede bien posicionada respecto al nivel del terreno y se hagan los debidos rellenos a su alrededor para mejorar el estado de esta via peatonal de paso hacia la PTAR. En el sitio de PTAR se tienen actividades por realizar como cajas de salida, instalacion de tuberias y valvulas, adecuacion de espacios con rellenos y perfilado del terreno, fundicion de dados en el fondo del filtro anaerobico, fundicion de losetas para el falso fondo del filtro, adecuacion de escalerillas, cerramiento con postes y alambre de puas, etc. que ameritan la dedicacion vigente para su desarrollo, con obreros adicionales o jornadas mas amplias, dado el corto plazo vigente del contrato que es de apenas **un mes.**

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Se pide al contratista que fortalezca en este ultimo mes los trabajos con todas las acciones pertinentes para terminar a satisfaccion de supervision las labores. Se debe adelantar el llenado de los tanques para constatar su estanqueidad.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Scanned with CamScanner