INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:	19 DE MAYO DE 2024	
CONTRATO:	MRAM-MC-066-2024	FECHA: 25 de septiembre de 2024
OBJETO:	ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO, CULTURAL Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ.	
CONTRATISTA:	PEDRO JOSE LOPEZ REYES	
IDENTIFICACIÓN:	CC N° 6.767.575 expedida en Tunja	
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($35.950.000) M/CTE.	
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	
ACTA DE INICIO:	TRES (03) DE OCTUBRE DE 2024	
PRORROGA No. 1:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	
PLAZO PRORROGA No. 1:	25 DIAS	
ACTA DE SUSPENSION No. 1	30 DIAS CALENDARIO	FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL :	27 DE DICIEMBRE DE 2024	
SUPERVISIÓN:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ	

1. DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS CONTRATADOS Y ESTADO DE EJECUCION

De acuerdo con el numeral 8. de la carta de aceptación del contrato No. **MRAM-MC-066-2024,** los ítems contratados y ejecutados fueron los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS MONUMENTO MANO DE DIOS				
1,1	LEVANTAMIENTO Y TOPOGRAFIA DE DETALLE	Und	1	$ 3.440.000,00	$ 3.440.000,00
1,2	ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNICA	Und	1	$ 3.740.000,00	$ 3.740.000,00
1,3	DISEÑO ARQUITECTONICO	Und	1	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00
1,4	DISEÑO ESTRUCTURAL	Und	1	$ 6.990.000,00	$ 6.990.000,00
1,5	DISEÑO HIDRAULICO Y SANITARIO	Und	1	$ 4.240.000,00	$ 4.240.000,00
1,6	DISEÑO ELECTRICO	Und	1	$ 3.740.000,00	$ 3.740.000,00
1,7	ESTUDIO TECNICO Y FINANCIERO	Und	1	$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00

	SUBTOTAL				**$ 31.750.000,00**
2	**DISEÑO PAISAJE CULTURAL, ANCESTRAL Y CAMPESINO PARQUE PRINCIPAL**				
2,1	DISEÑO ARQUITECTONICO	Und	1	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00
	SUBTOTAL				$ 4.200.000,00
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS				**$ 35.950.000,00**

La ejecución acta parcial # 1 corresponde al 79.69 %, en el anterior cuadro se muestra la ejecución de acuerdo con los entregables allegados por el contratista y las condiciones técnicas especificadas en el numeral 8 de la carta de aceptación del contrato. El contratista ejecutó la totalidad de lo establecido en el contrato No. **MRAM-MC-066-2024** cumpliendo a cabalidad las órdenes impartidas por el supervisor.

EJECUCIÓN FÍSICA 79.69 %, **%APROXIMADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA** 79.69 %,

Las actividades contratadas corresponden a estudios y diseños de: Levantamiento y Topografía de detalle y Estudios de Suelos y geotecnia, arquitectónicos, estructurales hidrosanitario y eléctrico, para este caso la ejecución de la consultoría se desarrolló en el predio el milagro vereda el común de propiedad del municipio de Ramiriquí. Por tal razón los productos parciales entregados por la firma consultora en medio físico y digital, cumplen con las condiciones contratadas en el Anexo Técnico.

2. INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

Para el contrato N° **MRAM-MC-066-2024**a la fecha no se ha realizado ningún pago, se suscribe el valor del aca parcial # 1 por la suma de **VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 28.650.000,00)** M/CTE, por concepto de los ítems parciales ejecutados; lo anterior teniendo en cuenta el siguiente balance:

ESTADO FINANCIERO		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 35.950.000,00**	
VALOR ACTA PAGADAS		$ 0,00
VALOR ACTA PARCIAL No.1		**$ 28.650.000,00**
SALDO POR EJECUTAR		$ 7.300.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 35.950.000,00**	**$ 35.950.000,00**

3. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista cumplió con los aportes a los sistemas generales de seguridad social, en los términos del art. 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. El contratista anexa copia a cuenta de cobro, pagos de seguridad social. (Ver tabla relación de pagos de seguridad social).

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
NO. PLANILLA	**FECHA DE PAGO**	**PERIODO**
9417808639	2025-03-24	OCTUBRE
31314629	2024-11-12	NOVIEMBRE
31620154	2024-12-19	DICIEMBRE
31981504	2024-12-24	DICIEMBRE
1072643374	2025-05-15	ABRIL
33210601	2025-05-15	MAYO


4. CONCLUSIÓN


Se concluye que el contratista cumplió con las actividades parciales contratadas durante en el plazo establecido, a satisfacción los ítems contratados con las condiciones determinadas en el contrato N° **MRAM-MC-066-2024**. Se anexa a la presente (registro fotográfico)


ELIAS ROBERTO MENDOZA LEGUIZAMON
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL


GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Ubicación: oficina planeación
Elaboró: Ing. Elías Mendoza – secretario de planeación.
Revisó: Ing. Elías Mendoza – secretario de planeación.
Aprobó: Dr. Camilo Ávila Márquez-Alcalde Municipal.


REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL CONTRATO No. MRAM-MC-066-2024








MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
PAISAJE CULTURAL, ANCESTRAL Y CAMPESINO
MONUMENTO ALTO DE LA CRUZ
2025


1.3 DISEÑOS ARQUITECTONICOS DE MONUMENTO LA MANO DE DIOS- ALTO DE LA CRUZ


C-2
2.5
2.75
F-2
C-3
Vo.Bo
Proyecto
CONTRATO MINIMA MIC-006-2024
OBJETO ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO TURÍSTICO, CULTURAL Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
Plano
A5 DE 10
Vo.Bo


Jaime Torres
DISEÑO ESTRUCTURAL MONUMENTO MIRADOR
LA MANO DE DIOS
ALTO DE LA CRUZ
VEREDA EL COMUN
5°23'25.4"N 73°19'22.5"W
MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
TUNJA, FEBRERO DE 2025


1.5 DISEÑO HIDRAULICO Y SANITARIO


1.6 DISEÑO DE INSTALACION ELECTRICO