OF-005-IPRIV-005-2024

Medellín, 27 de septiembre de 2024.

Señores:
ALEJANDRO ORTIZ LONDOÑO
Supervisor - Empresa De Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia
SARA MADRIGAL
Secretaria de Planeación y Obras Publicas – Municipio de Betulia
JUAN EDUARDO VASQUEZ ARANGO
Interventoría

Asunto: Solicitud prórroga del contrato IPRIV-005-2024 CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO RURAL EL YERBAL DEL MUNICIPIO DE BETULIA-ANTIOQUIA.

Cordial Saludo;

El presente con el fin de solicitar prorroga al contrato IPRIV-005-2024 basado en las siguientes consideraciones:

Como es de su conocimiento desde el día 22 de abril de 2024 se envió oficio OF-001-IPRIV-005-2024 mediante el cual se solicitó comité de obra para resolver inquietudes respecto a las cimentaciones establecidas en el proyecto.

El 25 de abril de 2024 se envió solicitud de suspensión mediante oficio OF-002-IPRIV-005-2024, porque no se habían resuelto las aclaraciones frente a las cimentaciones.

Dicha situación solo fue resuelta hasta el día 24 de mayo de 2024, fecha hasta la cual no hubo ejecución de actividades en obra, siendo esta la única actividad que se podía realizar. Presentándose así un retraso en obra de un mes.

De igual forma desde el mes de agosto se ha presentado deserción del personal de mano de obra no calificada debido a la cosecha de café, por lo cual solicitamos prorroga al contrato en mención por DOS (02) MESES más al plazo inicialmente pactado.

Atentamente,

JUAN FERNANDO CARMONA
Representante Legal
CONSTRUCTORA CYP SAS

ISABEL CRISTINA CAÑAS AGUDELO
Director de obra
CONSTRUCTORA CYP SAS

Dirección: Carrera 63B #39D Sur-20 Medellín-Antioquia.
Teléfono fijo: 5596042 Celular: 3115109248
Correo electrónico: constructoracypsas@gmail.com
Constructora CYP S.A.S. Edifica tus Ideas.