INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y REGION "COONTRATAR"
NIT. No. 806.012.038-5
CONTRATO No. 1800 DE 2024

PERÍODO: ENERO DEL 2025

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
34+000	35+000	6,00	6,00	1,00	1,20	4	0,30	28 de enero de 2025
35+000	36+000	7,00	7,00	1,00	1,40	4	0,35	29 de enero de 2025
36+000	37+500	6,00	6,00	1,00	1,20	4	0,30	30 de enero de 2025
37+500	39+000	8,00	8,00	1,00	1,60	4	0,40	31 de enero de 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 59+116	PR 60+950	X		Triangular	800	8	100,00	02 DE ENERO DEL 2025
PR 60+000	PR 61+500	X		Triangular	800	8	100,00	03 DE ENERO DEL 2025
PR 61+500	PR 61+800	X		Triangular	400	4	100,00	07 DE ENERO DEL 2025
PR 61+200	PR 61+900	X		Triangular	700	8	87,50	08 DE ENERO DEL 2025
PR 61+500	PR 61+700	X		Triangular	500	5	100,00	09 DE ENERO DEL 2025
PR 61+700	PR 62+300	X		Triangular	500	5	100,00	10 DE ENERO DEL 2025
PR 62+300	PR 62+500	X		Triangular	400	4	100,00	13 DE ENERO DEL 2025
PR 62+500	PR 63+600	X		Triangular	900	9	100,00	14 DE ENERO DEL 2025
PR 63+800	PR 64+450	X		Triangular	800	9	88,89	15 DE ENERO DEL 2025
PR 64+450	PR 64+900	X		Triangular	500	6	83,33	16 DE ENERO DEL 2025
PR 65+200	PR 65+500	X		Triangular	350	4	87,50	17 DE ENERO DEL 2025
PR 66+100	PR 66+650	X		Triangular	900	9	100,00	20 DE ENERO DEL 2025
PR 66+700	PR 67+100	x		Triangular	800	8	100,00	21 DE ENERO DEL 2025
PR 60+400	PR 60+600	x		Triangular	500	7	71,43	22 DE ENERO DEL 2025
PR 50+800	PR 50+900	x		Triangular	300	4	75,00	23 DE ENERO DEL 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
53+000	54+000	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	31 de enero de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y REGION "COONTRATAR"
NIT. No. 806.012.038-5
CONTRATO No. 1800 DE 2024

PERÍODO: ENERO DEL 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

RUTA: 80MG01

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
38+534	38+536	1	2	2	2	0,50	31 de enero de 2025

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

RUTA: 80MG01

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

RUTA: 80MG01

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

RUTA: 80MG01

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

- Se realizo limpieza de calzada del PR 59+600 hasta el pr 67+650 de correspondiente al mes de Enero del 2025.
- Se asistió a la capacitación el día 24 de Enero de 2025 con la administracion vial correspondiente al mes de enero del 2025, tema riesgos de seguridad y salud en el trabajo
- Se realizó inventario de cunetas PR 57+000 al 67+650
- Se realizó inventario de obras de drenaje del PR 34+000 al 38+500 cantidad 11 obras

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	5,4	16	0,34	85
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	9150,0	98	93,37	96
3	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	500,0	5	100,00	90
5	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	800,0	15	53,33	100

OBSERVACIONES

- En Febrero se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- En el mes de Febrero se debe continuar con la actividad de poda de ramas para el despeje de señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de Febrero se debe continuar con la limpieza de bermas desde PR 54+000 al 67+650
-Para el mes de Febrero se debe priorizar la limpieza de obras de arte y/o alcantarillas

Aura maria Ceballos

Contratista: COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION - COONTRATAR
AURA MARIA CEBALLOS MARMOL
C.C. No. 1.051.670.081 DE MOMPOX
Representante Legal

INTERVENTOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
ADMINISTRACION VIAL