INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE FEBRERO **AL** 28 **DE** FEBRERO **DE 2025**

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
2+0000	3+0500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
3+0500	4+0500	7,00	7,00	1,00	1,40	4	0,35	
4+0500	6+0500	9,00	9,00	2,00	3,60	4	0,90	
6+0500	7+0500	9,00	8,00	1,00	1,70	4	0,43	
7+0500	8+0500	7,00	7,00	1,00	1,40	4	0,35	
9+0000	11+0000	8,00	6,00	2,00	2,80	4	0,70	
11+0000	12+0000	4,00	7,00	1,00	1,10	4	0,28	
12+0000	13+0000	8,00	8,00	1,00	1,60	3	0,53	
13+0000	14+0000	9,00	8,00	1,00	1,70	3	0,57	
14+0000	15+0000	8,00	8,00	1,00	1,60	4	0,40	
16+0000	17+0000	9,00	8,00	1,00	1,70	4	0,43	
17+0000	18+0000	8,00	9,00	1,00	1,70	4	0,43	
18+0000	19+0000	8,00	6,00	1,00	1,40	4	0,35	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
2+0000	3+0500	X		Triangular	503	3	167,67	
6+0500	7+0500	X		Triangular	428	3	142,67	
7+0500	8+0500	X		Triangular	171	4	42,75	
9+0000	11+0000	X		Triangular	814	4	203,50	
11+0000	12+0000	X		Triangular	0	3	0,00	
12+0000	13+0000	X		Triangular	94	3	31,33	
13+0000	14+0000	X		Triangular	1059	3	353,00	
14+0000	15+0000	X		Triangular	0	3	0,00	
16+0000	17+0000	X		Triangular	300	3	100,00	
17+0000	18+0000	X		Triangular	300	3	100,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
29+0000	31+0000			250	7	35,71	
27+0000	29+0000			150	7	21,43	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
0+0000	3+0000	4	X	X	7	0,57	
3+0000	5+0000	6	X	X	7	0,86	
5+0000	7+0000	6	X	X	7	0,86	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE FEBRERO **AL** 28 **DE** FEBRERO **DE 2025**

7+0000	8+0000	6	X	X	7	0,86	
8+0000	9+0000	8	X	X	7	1,14	
30+0000	32+0000	6	X	X	7	0,86	
32+0000	34+0000	8	X	X	7	1,14	
29+0000	31+0000	10	X	X	7	1,43	
27+0000	29+0000	6	X	X	7	0,86	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
13+0000	14+0000	X	X	5	3	1,67	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Acoso laboral con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del calzada desde el PR15+0000 hasta el PR25+0000 con 21 jornales de trabajo.
- Se realizó ornato y embellecimiento al parque Santana y en la Glorieta de Santana con 8 jornales de trabajo.

RESUMEN


ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	24,1	50	0,48	95
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	3669,0	32	114,66	93
3	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS		ML	400,0	14	28,57	94
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	60,0	63	0,95	95
5	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES		UND	5	3	1,67	92
6	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	25	21	1,19	95
7	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	2	8	0,25	100

OBSERVACIONES

- En marzo se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- En el mes de marzro se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de marzo se debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de marzo se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.



Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
GUILLERMO ENRIQUE FIGUEROA RADA
C.C. No. 85.443.670 de Ariguaní Magdalena
Representante Legal



SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE