INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
19+0000	20+0500	6,00	8,00	1,50	2,10	4	0,53	
20+0500	22+0000	9,00	7,00	1,50	2,40	4	0,60	
22+0000	23+0500	10,00	9,00	1,50	2,85	4	0,71	
23+0500	25+0000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
25+0000	26+0500	7,00	7,00	1,50	2,10	4	0,53	
26+0500	28+0000	5,00	5,00	1,50	1,50	4	0,38	
28+0000	29+0500	6,00	6,00	1,50	1,80	4	0,45	
29+0500	31+0000	4,00	8,00	1,50	1,80	3	0,60	
31+0000	32+0500	6,00	9,00	1,50	2,25	3	0,75	
32+0500	34+0000	6,00	7,00	1,50	1,95	4	0,49	
+0	1+0500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
1+0500	3+0000	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
3+0000	4+0500	7,00	6,00	1,50	1,95	4	0,49	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
3+0000	4+0500	X		Triangular	250	3	83,33	
4+0500	6+0000	X		Triangular	260	3	86,67	
6+0000	7+0500	X		Triangular	150	4	37,50	
7+0500	9+0000	X		Triangular	580	4	145,00	
9+0000	10+0500	X		Triangular	60	3	20,00	
10+0500	12+0000	X		Triangular	70	3	23,33	
12+0000	13+0500	X		Triangular	100	3	33,33	
13+0500	15+0000	X		Triangular	150	3	50,00	
15+0000	16+0500	X		Triangular	150	3	50,00	
16+0500	18+0000	X		Triangular	250	3	83,33	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
9+0000	15+0000	X	X	2150	7	307,14	
20+0000	25+0000	X	X	200	7	28,57	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
19+0000	20+0500	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
20+0500	22+0000	X		AMBOS LADOS	250	5	50,00	
22+0000	23+0500	X		AMBOS LADOS	350	5	70,00	
23+0500	25+0000	X		AMBOS LADOS	350	5	70,00	
25+0000	26+0500	X		AMBOS LADOS	250	5	50,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
19+0000	20+0500	4	X	X	7	0,57	
20+0500	22+0000	4	X	X	7	0,57	
22+0000	23+0500	3	X	X	7	0,43	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

23+0500	25+0000	2	X	X	7	0,29	
25+0000	26+0500	4	X	X	7	0,57	
26+0500	28+0000	3	X	X	7	0,43	
28+0000	29+0500	2	X	X	7	0,29	
29+0500	31+0000	4	X	X	7	0,57	
31+0000	32+0500	1	X	X	7	0,14	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
13+0000	14+0000	X	X	7	3	2,33	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Higiene Postural con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del calzada desde el PR10+0000 hasta el PR12+0000 con 12 jornales de trabajo.
- Se realizó ornato y embellecimiento al parque Santana y en la Glorieta de Santana con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de colocación de sacos con suelo cemento en el PR30+1000 ladoo derecho con 7 jornales de trabajo

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	28,2	50	0,56	94
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	2020,0	32	63,13	94
3	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS		ML	2350,0	14	167,86	96
3	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	1700,0	346	4,92	90
5	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	27,0	63	0,43	90
6	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES		UND	7	3	2,33	95
7	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	20	21	0,95	91
8	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	1	8	0,13	100
9	COLOCACIÓN DE SACOS CON SUELO CEMENTO		GLOBAL	1	7	0,14	100

OBSERVACIONES

- En abril se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- En el mes de abril se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de abril se debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de abril se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.

Con: sta: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
GUILLERMO ENRIQUE FIGUEROA RADA
C.C. No. 85.443.670 de Ariguaní Magdalena
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE