INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA"
NIT. No. 800.039.336-0
CONTRATO No. 1831 DE 2024

PERÍODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
2+0000	3+0000	8,00	5,00	1,00	1,30	3	0,43	
3+0000	4+0000	9,00	6,00	1,00	1,50	3	0,50	
4+0000	5+0000	7,00	8,00	1,00	1,50	3	0,50	
5+0000	6+0000	8,00	9,00	1,00	1,70	3	0,57	
6+0000	7+0000	9,00	7,00	1,00	1,60	3	0,53	
7+0000	8+0000	9,00	8,00	1,00	1,70	3	0,57	
8+0000	9+0000	8,00	9,00	1,00	1,70	3	0,57	
9+0000	10+0000	7,00	7,00	1,00	1,40	3	0,47	
10+0000	11+0000	8,00	8,00	1,00	1,60	3	0,53	
11+0000	12+0000	9,00	9,00	1,00	1,80	3	0,60	
12+0000	13+0000	8,00	6,00	1,00	1,40	3	0,47	
13+0000	14+0000	8,00	5,00	1,00	1,30	3	0,43	
14+0000	15+0000	9,00	7,00	1,00	1,60	3	0,53	
15+0000	16+0000	8,00	8,00	1,00	1,60	3	0,53	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
2+0000	3+0000	X		Triangular	100	3	33,33	
3+0000	4+0000	X		Triangular	50	3	16,67	
4+0000	5+0000	X		Triangular	25	3	8,33	
5+0000	6+0000	X		Triangular	55	3	18,33	
6+0000	7+0000	X		Triangular	60	3	20,00	
7+0000	8+0000	X		Triangular	80	3	26,67	
8+0000	9+0000	X		Triangular	85	3	28,33	
9+0000	10+0000	X		Triangular	92	3	30,67	
10+0000	11+0000	X		Triangular	150	3	50,00	
11+0000	12+0000	X		Triangular	55	3	18,33	
12+0000	13+0000	X		Triangular	150	3	50,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
20+0500	21+0000	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
11+0250	11+0400	X		AMBOS LADOS	150	3	50,00	
11+0100	11+0250	X		AMBOS LADOS	150	3	50,00	
11+0000	11+0100	X		AMBOS LADOS	100	3	33,33	
11+0000	11+0350	X		AMBOS LADOS	350	3	116,67	
10+0800	10+0900	X		AMBOS LADOS	100	3	33,33	
10+0950	11+0100	X		AMBOS LADOS	150	3	50,00	
11+0100	11+0250	X		AMBOS LADOS	150	3	50,00	
9+0850	10+0000	X		AMBOS LADOS	150	3	50,00	
9+0800	10+0000	X		AMBOS LADOS	200	3	66,67	
9+0800	10+0050	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
3+0500	3+0500	1	X	X	1	1,00	
8+0090	8+0090	1	X	X	1	1,00	
12+0680	12+0680	1	X	X	5	0,20	
8+0400	8+0400	1	X	X	1	1,00	
8+0500	8+0500	1	X	X	1	1,00	
2+0645	3+0672	2	X	X	2	1,00	
5+0900	10+0850	6	X	X	5	1,20	
11+0770	12+0685	6	X	X	5	1,20	
12+0600	13+0870	2	X	X	5	0,40	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA"
NIT. No. 800.039.336-0
CONTRATO No. 1831 DE 2024

PERÍODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
11+0000	11+0000	X	X	1	5	0,20	
13+0000	15+0000	X	X	4	5	0,80	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: con 5 jornales de trabajo.
- Se colocó la cinta de señalización peligro en el PR12+0650 y en el PR14+0800, con 5 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de ornato y embellecimiento en paso nacional por el municipio de El Banco con 5 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	21,7	42	0,52	97
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	902,0	33	27,33	93
3	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	2250,0	35	64,29	95
4	LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE		UND	21,0	26	0,81	90
5	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES		UND	5,0	10	0,50	94
6	COLOCACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN		UND	2,0	5	0,40	100
7	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	1,0	5	0,20	100

OBSERVACIONES

- En abril se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- En el mes de abril se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de abril se debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de abril se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA
ONEL ALFONSO ROCHA PELAEZ.
C.C. 12.584.138 del Banco Magdalena
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE